Заказчик: АО "Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания", БИН 980240000752, г.Павлодар, промышленная зона Центральная, строение 2014, тел.:8(7182)75-12-20, e-mail:ptspes@pavlodarenergo.kz
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ASB Energosistem", БИН 150540017180, Алматинская обл., Талгарский р-н, г.Талгар, ул.Абая, 68Б, тел.:87074658950, e-mail: too.abs@bk.ru
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство КЛ-0,4 кВ в г.Павлодар, протяженностью 1,0 км на 2023г.
(наименование, адрес)

Объект: Строительство КЛ-0,4 кВ в г.Павлодар, протяженностью 1,0 км
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 199/23.02/11699 от 03.05.2023г.

Акт выполненных работ № 1 за декабрь 2023 года
(месяц, год)

на монтажные работы

Основание:

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов) Производство монтажных работ в стесненных условиям ЭСН РК 8.04-02-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.4										
			РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010101-0367 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	м^3 грунта	126,8494	460,83	460,83	58456	58456	--	11699	75767	
			НР - 25% СП - 8%			--	128,10	--	16249		5612		
2	2	Е11-010205-0301 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м^3 грунта	77,2526	3627,32	--	280220	--	--	201758	520537	
			НР - 25% СП - 8%			3627,32	--	280220	--		38558		
3	3	Ц13-080201-0301 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель в траншее один.Устройство постели**	м кабеля	658,4	492,87	307,81	324506	202662	--	160683	524001	
			НР - 25% СП - 8%			185,06	153,90	121844	101328		38813		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	Ц13-080201-0302 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	317	149,90	88,21	47518	27963	--	24146	77398	
			НР - 72%, СП - 8%			61,69	44,10	19556	13980		5735		
5	5	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	68,034	2711,00	--	184440	--	184440	--	199195	
			СП - 8%			--	--	--	--		14755		
6	6	Ц13-080201-0405 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	1292	12,20	1,23	15762	1589	--	10775	28656	
			НР - 72%, СП - 8%			10,97	0,62	14173	801		2119		
7	7	ССтоимость ТОО Skala group, г.Павлодар	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	975	53,57	--	52231	--	52231	--	56414	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		4183		
8	8	ССтоимость ТОО Skala group, г.Павлодар	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях /зебра/ размерами 100 м х 0,15 м	м	317	53,57	--	16982	--	16982	--	18342	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		1360		
9	9	Е11-010104-0401 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	134,7073	62,73	62,73	8450	8450	--	2124	11420	
			НР - 72%, СП - 8%			--	21,90	--	2950		846		
10	10	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,3607	2058,83	--	2801	--	--	2017	5204	
			НР - 72%, СП - 8%			2058,83	--	2801	--		385		
11	11	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	134,7073	365,19	164,58	49194	22170	--	27526	82857	
			НР - 72%, СП - 8%			200,61	83,19	27024	11206		6137		
12	13	Е11-340201-301 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,2635	357594,82	--	94226	--	2944	69374	176688	
			НР - 76%, СП - 8%			346421,38	--	91282	--		13088		
13	14	ССтоимость ТОО Santehplast , г.Павлодар	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм	м	263,5	3106,25	--	818497	--	818497	--	883977	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		65480		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1953283	321290	1075094	510102	2660456	
								556900	146514	--	197071		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1275496					
		Всего заработная плата		Тенге					271682				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				887710					
			Накладные расходы	Тенге				195604					
			Сметная прибыль	Тенге				117690					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1588790					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная заработная плата	Тенге					271682				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				677787					
		Материалы		Тенге				2944					
		Всего заработная плата		Тенге					431732				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				184440					
			Накладные расходы	Тенге				314498					
			Сметная прибыль	Тенге				79381					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1071666					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								227	
			Сметная заработная плата	Тенге					431732				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2660456					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								344	
			Сметная заработная плата	Тенге					703414				
			РАЗДЕЛ 2.ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ										
14	15	Ц13-080201-0903 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**										
				м кабеля	263,5	1213,42	579,23	319736	152627	12695	153818	511438	
			НР - 48% СП - 8%			586,01	224,76	154414	59224		37883		
15	16	Ц13-080201-0803 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**										
				м кабеля	47	955,70	417,32	44918	19614	2110	22022	72295	
			НР - 48% СП - 8%			493,48	157,28	23194	7392		5355		
16	17	Ц13-080201-0203 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**										
				м кабеля	711,9	851,68	424,48	606311	302187	40643	277235	954231	
			НР - 48% СП - 8%			370,11	170,77	263481	121571		70685		
17	18	С1243-125-1839	**Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х120 (мк)-1**	км	1,042	4903256,00	--	5109193	--	5109193	--	5517928	*Россия*
			СП -			--	--	--	--		408735		
18	19	Ц13-080201-2002 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования**										
				шт.	14	12634,71	159,85	176886	2238	1929	125113	326158	
			НР - 48% СП - 8%			12337,06	74,90	172719	1049		24160		
19	20	ССтоимость ТОО Skala group, г.Павлодар	**Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х70/120-В**	шт.	14	17857,14	--	250000	--	250000	--	270000	*Россия*
			СП -			--	--	--	--		20000		
20		Ц13-080201-2705 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования**										
				шт.	2	41771,43	159,85	83543	320	15369	48963	143106	
			НР - 48% СП - 8%			33926,90	74,90	67854	150		10600		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21		ССтоимость ТОО МЭНП ЭНЕРГИЯ	Муфта кабельная соединительная 1 кВ (70-120мм) с болтовыми соединителями	шт.	2	20000,00	--	40000	--	40000	--	43200	Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		3200		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6630587	476986	5471939	627151	7838356	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				681662	189386	--	580618		
		Материалы		Тенге				1521394					
		Всего заработная плата		Тенге				72745					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					871048				
			Накладные расходы	Тенге				290000					
			Сметная прибыль	Тенге				627151					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				171883					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2320428					
			Сметная заработная плата	Тенге								370	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					871048				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5109193					
			Сметная прибыль	Тенге				5109193					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				408735					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5517928					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7838356					
			Сметная заработная плата	Тенге					871048			370	
			РАЗДЕЛ 3.ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ										
22	21	Е12-200101-0104 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	3,3239	6337,97	2538,62	21067	8439	--	12004	35716	
			НР - 72% СП - 8%			3799,35	1216,51	12629	4044		2646		
23	22	Е12-200101-0102 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Основание щебеночное. Разборка	$м^3$	4,9859	735,82	483,01	3669	2408	--	1367	5439	
			НР - 72% СП - 8%			252,81	127,94	1260	638		403		
24	23	Е11-270403-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	33,2391	1471,30	441,65	48905	14680	31555	7941	61394	
			НР - 108% СП - 8%			80,32	140,90	2670	4683		4548		
25	24	Е11-270602-306 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	33,2391	391,99	336,59	13029	11188	67	3983	18374	
			НР - 108% СП - 8%			53,37	57,59	1774	1914		1361		
26	25	Е11-270602-406 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	$м^2$ покрытия	132,9564	4,98	0,03	662	4	34	674	1442	
			НР - 108% СП - 8%			4,69	--	624	--		106		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	26	С1212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	4,7299	21962,00	--	103878	--	103878	--	112188	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8310		
28	27	Е11-270602-301 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	33,2391	408,42	353,02	13576	11734	68	3933	18910	
			НР - 108%, СП - 8%			53,37	56,19	1774	1868		1401		
29	28	С1212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	3,2441	27709,00	--	89891	--	89891	--	97082	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7191		
30	29	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	14,9443	204,00	--	3049	--		--	3293	
			СП - 8%			--	--	--	--		244		
31	30	С3412-102-0113	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км	т·км	5,8451	60,00	--	351	--		--	379	
			СП - 8%			--	--	--	--		28		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				298077	48453	225493	29902	354217	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				20731	13147	--	26238		
			Материалы	Тенге				298077					
			Всего заработная плата	Тенге				31724					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					33878				
			Транспортные расходы	Тенге				193769					
			Накладные расходы	Тенге				3400					
			Сметная прибыль	Тенге				29902					
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				26238					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				354217					
			Сметная заработная плата	Тенге					33878				16
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				354217					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16
			Сметная заработная плата	Тенге					33878				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								10853029	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1259293					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					846729				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					349047				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6772525			
			- Перевозка грузов	Тенге				3400					
			- Накладные расходы	Тенге							1167155		
			- Сметная прибыль	Тенге							803927		
			Итого	Тенге				10853029					
			Временные здания и сооружения 1,92%	Тенге				208378					
			Дополнительные затраты при производстве работ в климатических условиях температурной зоны 1,7%	Тенге				188044					
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				224989					
			Итого по акту	Тенге				11474440					
			Материалы Заказчика	Тенге				184440					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по акту без материалов Заказчика	Тенге				11290000					
			НДС 12%	Тенге				1354800					
			Всего по акту	Тенге				12644800					

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ASB Energosistem", БИН 150540017180

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор В.И.Плаксин

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

АО "ПРЭК", БИН 980240000752

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор А.В.Глотов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Эксперт(ы) технического надзора:

Шакембаев А.А. аттестат № KZ64VJE00075966

должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Евтушенко Е.А. приказ № П-610

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный, идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись