Заказчик : Государственое учреждение "Отдел жилищных отношений акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "ЖилСтройСервис-98"

Стройка : Капитальный ремонт фасадов и кровли многоквартирных жилых домов по адресам г.Костанай, пр.Аль-Фараби,д.72, пр.Аль-Фараби, д.43, пр.Аль-Фараби, д.38

Объект : Капитальный ремонт фасадов и кровли многоквартирных жилых домов по адресам г.Костанай, пр.Аль-Фараби,д.72, пр.Аль-Фараби, д.43, пр.Аль-Фараби, д.38

Договор подряда (контракт) №43 от 29.05.2023

Акт выполненных работ №1-1

за июль-август 2023 (месяц, год)

Составлен(а) в ценах редакции 2023.1

№ п/п	№ по лок. смете и кор.см.	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			пр.АЛЬ-ФАРАБИ, Д.72									
			демонтажные работы									
1	1	Е11-460201-0802	Фасад. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей /фасад, цоколь/	$м^2$	786,6	409,95	--	322467	--	--	232173	599012
						409,95	--	322467	--		44372	
2	2	Е12-80101-204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	520	505,20	2,55	262704	1326	--	188193	486970
						502,65	--	261378	--		36072	
3	3	Е12-80101-101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	$м^2$ кровли	520	312,96	37,66	162739	19584	--	107370	291720
						275,30	11,48	143156	5970		21611	
4	4	Е12-80101-103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	$м^2$ кровли	520	544,15	34,39	282958	17883	--	194776	515954
						509,76	10,48	265075	5450		38220	
5	5	Е12-80101-104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	$м^2$ кровли	520	144,31	22,10	75041	11492	--	48277	133182
						122,21	6,74	63549	3505		9864	
6	6	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом /демонтаж/	$м^3$ утеплителя	204	6473,98	2579,21	1320692	526159	--	674532	2154842
						3894,77	697,63	794533	142317		159618	
7	9	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	178,41264	204,00	--	36396	--		--	39308
						--	--	--	--		2912	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	10	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	892,0632	82,00	--	73149	--		--	79001
						--	--	--	--		5852	
			кровля									
9	11	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /2 слоя/	м² изолируемой поверхности	408	410,62	54,51	167533	22240	--	108969	298623
						356,11	14,84	145293	6055		22122	
10	12	С1261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,206448	521019,00	--	107563	--	107563	--	116168
						--	--	--	--		8605	
			деревянные конструкции кровли									
11	19	Е11-100105-101	Стропила. Установка с изготовлением	м³ древесины в конструкции	6,714	264829,42	1748,60	1778065	11740	1411581	258810	2199825
						52836,40	702,31	354744	4715		162950	
12	20	Е11-100114-401	Прогоны из досок. Укладка по фермам	м³ древесины в конструкции	1,449	220351,99	2969,19	319290	4302	259435	41417	389564
						38338,61	1360,17	55553	1971		28857	
13	21	Е11-100102-401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	6,0802	222404,22	2428,33	1352262	14765	1011343	239883	1719517
						53641,98	1154,16	326154	7018		127372	
14	22	Е11-100115-101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	14,2432	13458,24	131,46	191688	1872	161856	20761	229445
						1963,07	61,37	27960	874		16996	
15	23	С1215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 /обрешетка, конковая обрешетка, карнизный щит/	м³	9,743	161672,00	--	1575170	--	1575170	--	1701184
						--	--	--	--		126014	
16	24	Е11-100115-201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м² обработанной поверхности	520	471,42	6,10	245138	3172	203273	28928	295989
						74,41	2,85	38693	1482		21923	
17	25	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /элементы металлические, МС-1,2,3/	т стальных элементов	0,06744	1263042,56	15133,20	85180	1021	75009	6748	99283
						135679,08	3302,18	9150	223		7354	
18	26	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	74	1966,42	54,63	145515	4043	108719	24112	183197
						442,61	9,94	32753	736		13570	
19	27	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,014001	1528659,00	--	21403	--	21403	--	23115
						--	--	--	--		1712	
20	28	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /АС-2/	т	0,0179	760332,29	5073,56	13610	91	--	9764	25244
						755258,73	2331,07	13519	42		1870	
21	29	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0179	347963,00	--	6229	--	6229	--	6727
						--	--	--	--		498	
			покрытие									
22	31	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	61	1592,80	19,73	97161	1203	51325	32448	139978
						731,69	7,10	44633	433		10369	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	32	С1224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	61	1490,00	--	90890	--	90890	--	98161
						--	--	--	--		7271	
24	35	Е11-150109-0502	Обшивка карниза. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м² поверхности облицовки	77,44	4661,06	16,45	360952	1274	147357	153076	555151
						2741,75	3,68	212321	285		41122	
25	36	С1231-303-0101	Металлический сайдинг	м²	85,14	3070,00	--	261380	--	261380	--	282290
						--	--	--	--		20910	
слуховое окно /6 шт/												
26	45	Е11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	6	18066,90	1892,23	108401	11353	7022	68518	191073
						15004,27	856,39	90026	5138		14154	
27	46	С1215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	1,7772	161672,00	--	287323	--	287323	--	310309
						--	--	--	--		22986	
28	47	Е11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	1,7772	13679,54	94,74	24311	168	15571	6228	32983
						4823,51	43,97	8572	78		2443	
29	48	Е11-150403-305	Заполнения проемов оконных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м² окрашиваемой поверхности	16,2	3511,51	5,97	56886	96	4438	37728	102183
						3231,62	2,98	52352	48		7569	
30	49	Е11-150501-303	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м² площади проемов по наружному обводу коробок	2,16	4909,60	49,41	10605	107	7663	2067	13686
						1312,61	16,69	2835	36		1014	
31	50	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	19,2	2533,89	31,82	48651	611	1985	33280	88485
						2398,71	8,66	46055	166		6554	
32	51	С1224-104-0309	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	м²	19,2	4515,00	--	86688	--	86688	--	93623
						--	--	--	--		6935	
лестница Л-1												
33	52	Е11-100102-401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	0,0672	72247,84	2428,33	4855	164	1086	2651	8107
						53641,98	1154,16	3605	78		601	
34	53	С1215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0672	139715,00	--	9389	--	9389	--	10140
						--	--	--	--		751	
35	54	Е11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	0,0672	13679,54	94,74	919	6	589	236	1247
						4823,51	43,97	324	3		92	
водосточная система												
36	55	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	174	3230,52	202,95	562110	35313	18816	373263	1010204
						2919,43	60,00	507981	10440		74830	
37	56	С1224-106-0201	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	102	1237,00	--	126174	--	126174	--	136268
						--	--	--	--		10094	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	57	С1224-106-0207	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	276	886,00	--	244536	--	244536	--	264099
						--	--	--	--		19563	
39	58	С1224-106-0209	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	8	1175,00	--	9400	--	9400	--	10152
						--	--	--	--		752	
40	59	С1224-106-0210	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	шт.	30	1726,00	--	51780	--	51780	--	55922
						--	--	--	--		4142	
41	60	прайс-лист	Воронка выпускная D125/100	шт	6	4262,14	--	25573	--	25573	--	27619
						--	--	--	--		2046	
42	61	прайс-лист	Ограничитель перелива желоба	шт	64	2918,84	--	186806	--	186806	--	201751
						--	--	--	--		14945	
43	62	прайс-лист	Паук D100	шт	6	10254,64	--	61528	--	61528	--	66450
						--	--	--	--		4922	
44	63	прайс-лист	Воронка воронка D300/100	шт	6	16534,02	--	99204	--	99204	--	107140
						--	--	--	--		7936	
45	64	С1224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	72	3347,00	--	240984	--	240984	--	260263
						--	--	--	--		19279	
46	65	прайс-лист	Труба соединительная D100/1000	шт	6	3005,36	--	18032	--	18032	--	19475
						--	--	--	--		1443	
47	66	С1224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	24	904,00	--	21696	--	21696	--	23432
						--	--	--	--		1736	
48	67	С1224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 110 мм	шт.	12	3299,00	--	39588	--	39588	--	42755
						--	--	--	--		3167	
49	68	прайс-лист	Колено трубы сливное D100	шт	6	4421,52	--	26529	--	26529	--	28651
						--	--	--	--		2122	
50	69	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	13,44	316,00	--	4247	--	4247	--	4587
						--	--	--	--		340	
					фасад							
51	97	Е11-150213-101	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона.	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	725	7595,13	50,00	5506469	36251	1766178	2674605	8835560
						5109,02	14,74	3704040	10687		654487	
52	100	Е11-150212-304	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм /аспол/	$м^2$	725	1974,49	8,85	1431505	6416	355997	771915	2379696
						1474,61	4,16	1069092	3016		176277	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	101	Е11-150402-0403	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м² окрашиваемой поверхности	725	281,76	3,16	204276	2291	82925	86514	314056
						164,22	1,52	119060	1102		23265	
54	102	Е11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка /на высоту 13,15 м/	м² вертикальной проекции	1230,84	1569,23	96,47	1931471	118739	465221	1012255	3179223
						1094,79	47,45	1347511	58403		235497	
55	103	Е11-080701-0104 К=0,7125	Вычитается позиция: Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102	м² вертикальной проекции	1230,84	-179,21	-0,93	-220579	-1144	-73765	-105286	-351934
						-118,35	-0,46	-145670	-566		-26069	
				откосы, отливы								
56	106	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство									
				м	17,9	1535,88	8,53	27492	153	10279	12317	42994
						953,09	2,60	17060	47		3185	
57	107	С1224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м²	53,86	5005,00	--	269569	--	269569	--	291135
						--	--	--	--		21566	
				обшивка балконов								
58	108	Е11-150109-0502	Обшивка. Профнастилом	м² поверхности облицовки	123,5	4661,06	16,45	575641	2031	235004	244124	885346
						2741,75	3,68	338606	454		65581	
59	109	С1224-103-0108	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м²	135,85	3455,00	--	469362	--	469362	--	506911
						--	--	--	--		37549	
60	110	Е11-100501-501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м²	192	3663,39	6,31	703371	1212	214788	350907	1138620
						2538,39	--	487371	--		84342	
61	111	С1223-102-0307	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м²	192	52351,00	--	10051392	--	10051392	--	10855503
						--	--	--	--		804111	
				освещение фасада								
62	112	Е11-210202-101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	50	464,88	3,60	23244	180	3796	13878	40092
						385,36	0,14	19268	7		2970	
63	113	С1243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,05	406276,00	--	20314	--	20314	--	21939
						--	--	--	--		1625	
				цоколь								
64	116	Е11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м² оштукатуриваемой поверхности	61,6	2244,30	70,13	138249	4320	28863	78350	233927

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						1705,61	60,93	105066	3753		17328	
		ВСЕГО		Тенге								44147119
				КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА №1/1								
				кровля								
65	33	Е11-120101-705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	520	8912,09	46,93	4634287	24404	3321999	931133	6010654
						2476,70	10,30	1287884	5356		445234	
				фасад								
66	34	С1234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	36,25	48924,00	--	1773495	--	1773495	--	1915375
						--	--	--	--		141880	
67	35	Е11-150207-101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	725	3184,69	68,96	2308900	49996	81903	1586887	4207450
						3002,76	37,25	2177001	27006		311663	
68	36	С1217-202-0201	Стеклосетка размер ячейки 25 мм х 25 мм, разрывная нагрузка 50 кН/м /5ммх5мм/	$м^2$	783	688,00	--	538704	--	538704	--	581800
						--	--	--	--		43096	
69	37	прайс	Клей-штукатурка цементная	кг	5800	96,43	--	559294	--	559294	--	604012
						--	--	--	--		44718	
70	38	Е11-150111-102	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (декоративный элемент)	м	100	254,94	2,22	25494	222	1035	17516	46451
						242,37	0,91	24237	91		3441	
71	39	прайс	Декоративный элемент: AS-303 Карниз (межэтажный)	м	40	6830,36	--	273214	--	273214	--	295071
						--	--	--	--		21857	
72	40	прайс	Декоративный элемент: AS-203 Карниз (крыша)	м	60	17758,93	--	1065536	--	1065536	--	1150779
						--	--	--	--		85243	
73	41	Е11-150111-0103	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (угловой элемент)	м	24	604,52	6,55	14508	158	302	10162	26643
						585,32	2,73	14048	66		1974	
74	42	прайс	Декоративный элемент: Угловые камни 400х400 мм	м	24	10655,36	--	255729	--	255729	--	276187
						--	--	--	--		20458	
75	43	С1261-105-0651	Клей однокомпонентный из полиуретана для пенополистирола	шт.	7,35	3023,00	--	22219	--	22219	--	23997
						--	--	--	--		1778	
76	44	Е11-150402-0404	Фасады /декоративные элементы/. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	$м^2$ окрашиваемой поверхности	39,2	540,64	1,29	21193	51	8614	9038	32649
						319,60	0,61	12528	24		2419	
				откосы, отливы								
77	45	Е11-150212-304	Фасады зданий /откосы/. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	$м^2$	187,7	1974,49	8,85	370612	1661	92167	199846	616095
						1474,61	4,16	276784	781		45637	
78	46	Е11-150402-0404	Фасады /откосы/.Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	$м^2$ окрашиваемой поверхности	187,7	540,64	1,29	101478	242	41247	43274	156333
						319,60	0,61	59989	114		11581	
79	47	Е11-150111-102	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (декоративный элемент)	м	450	254,94	2,22	114723	1000	4656	78822	209030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						242,37	0,91	109067	410		15485	
80	48	прайс	Декоративный элемент: Обналичник	м	240	2914,29	--	699430	--	699430	--	755384
						--	--	--	--		55954	
81	49	прайс	Декоративный элемент: AS-308 Карниз (над окном)	м	140	4735,71	--	662999	--	662999	--	716039
						--	--	--	--		53040	
82	50	прайс	Декоративный элемент: AS-302 Подоконник	м	70	3825,00	--	267750	--	267750	--	289170
						--	--	--	--		21420	
83	51	С1261-105-0651	Клей однокомпонентный из полиуретана для пенополистирола	шт.	12,65625	3023,00	--	38260	--	38260	--	41321
						--	--	--	--		3061	
84	52	Е11-150402-0404	Фасады /декоративные элементы/. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	$м^2$ окрашиваемой поверхности	67,5	540,64	1,29	36493	87	14833	15562	56220
						319,60	0,61	21573	41		4165	
				цоколь								
85	60	Е11-150402-0404	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	$м^2$ окрашиваемой поверхности	61,6	540,64	1,29	33303	80	13536	14202	51306
						319,60	0,61	19687	38		3801	
	ВСЕГО			Тенге								18061967
	ИТОГО			Тенге								62209086
				пр.АЛЬ-ФАРАБИ, Д.43								
				демонтажные работы								
86	1	Е11-460201-0802	Фасад. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей /фасад, цоколь/	$м^2$	82	409,95	--	33616	--	--	24203	62445
						409,95	--	33616	--		4626	
87	2	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Демонтаж /отмостка/	$м^3$ подстилающего слоя	23,71	5467,26	10,99	129629	261	--	93145	240596
						5456,27	--	129368	--		17822	
88	3	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	96,76224	204,00	--	19739	--		--	21318
						--	--	--	--		1579	
89	4	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	483,8112	82,00	--	39673	--		--	42847
						--	--	--	--		3174	
				фасад								
90	5	Е11-260201-0107	Поверхности стен и колонн холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов на клее /термопанель/	$м^2$	1320	3113,13	31,93	4109332	42148	1358636	1961124	6556097
						2051,93	11,54	2708548	15233		485641	
91	8	Е11-150402-0404	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1320	498,69	1,03	658271	1360	290070	264594	996693
						277,91	0,49	366841	647		73828	
92	9	Е11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка /на высоту 16,75 м/	$м^2$ вертикальной проекции	2207	1407,14	77,18	3105558	170337	834179	1573061	5052904
						951,99	37,96	2101042	83778		374285	
93	10	Е11-080701-0104 К=0,1875	Вычитается позиция: Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102	$м^2$ вертикальной проекции	2207	43,05	0,20	95011	442	34803	43191	149259
						27,08	0,10	59766	221		11057	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					откосы, отливы							
94	13	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	38,7262	1409,85	6,82	54598	265	22238	23166	83985
						828,77	2,08	32095	81		6221	
95	14	С1224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	126,1707	5005,00	--	631484	--	631484	--	682003
						--	--	--	--		50519	
		ВСЕГО		Тенге								13888147
					КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА №1/1							
					фасад							
96	89	прайс-лист	Фасадный изосайдинг, 50 мм (верхние этажи)	$м^2$	1091,4	8378,57	--	9144371	--	9144371	--	9875926
						--	--	--	--		731555	
97	90	прайс-лист	Фасадный изосайдинг с бетонным покрытием, утепленный 40 мм (первый этаж)	$м^2$	255	9016,07	--	2299098	--	2299098	--	2483027
						--	--	--	--		183929	
98	91	С1261-105-0651	Клей однокомпонентный из полиуретана для пенополистирола	шт.	267,5	3023,00	--	808653	--	808653	--	873345
						--	--	--	--		64692	
99	92	С1232-502-0107	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 быстротвердеющий для крупных керамогранитных плит	кг	1500	241,00	--	361500	--	361500	--	390420
						--	--	--	--		28920	
100	93	Е11-150111-102	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (декоративный элемент)	м	151,8	254,94	2,22	38700	337	1571	26589	70513
						242,37	0,91	36792	138		5223	
101	94	прайс	Декоративный элемент: AS-303 Карниз (межэтажный)	м	71	6830,36	--	484956	--	484956	--	523753
						--	--	--	--		38797	
102	95	прайс	Декоративный элемент: AS-203 Карниз (крыша)	м	80,8	17758,93	--	1434922	--	1434922	--	1549715
						--	--	--	--		114793	
103	96	Е11-150111-0103	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (угловой элемент)	м	24	604,52	6,55	14508	158	302	10162	26643
						585,32	2,73	14048	66		1974	
104	97	прайс	Декоративный элемент: Угловые камни 400х400 мм	м	24	10655,36	--	255729	--	255729	--	276187
						--	--	--	--		20458	
105	98	С1261-105-0651	Клей однокомпонентный из полиуретана для пенополистирола	шт.	9,2925	3023,00	--	28091	--	28091	--	30338
						--	--	--	--		2247	
106	99	Е11-150402-0404	Фасады /декоративные элементы/. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	$м^2$ окрашиваемой поверхности	49,56	540,64	1,29	26794	64	10891	11426	41278
						319,60	0,61	15839	30		3058	
					откосы, отливы							
107	100	Е11-150212-304	Фасады зданий /откосы/. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	$м^2$	80,9	1974,49	8,85	159736	716	39724	86135	265541
						1474,61	4,16	119296	337		19670	
108	101	Е11-150402-0404	Фасады /откосы/. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	$м^2$ окрашиваемой поверхности	80,9	540,64	1,29	43738	104	17778	18651	67381
						319,60	0,61	25856	49		4992	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
109	102	Е11-150111-102	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (декоративный элемент)	м	550	254,94	2,22	140217	1222	5691	96338	255481
						242,37	0,91	133304	501		18926	
110	103	прайс	Декоративный элемент: Обналичник	м	250	2914,29	--	728573	--	728573	--	786858
						--	--	--	--		58285	
111	104	прайс	Декоративный элемент: AS-308 Карниз (над окном)	м	150	4735,71	--	710357	--	710357	--	767186
						--	--	--	--		56829	
112	105	прайс	Декоративный элемент: AS-302 Подоконник	м	150	3825,00	--	573750	--	573750	--	619650
						--	--	--	--		45900	
113	106	С1261-105-0651	Клей однокомпонентный из полиуретана для пенополистирола	шт.	15,46875	3023,00	--	46762	--	46762	--	50503
						--	--	--	--		3741	
114	107	Е11-150402-0404	Фасады /декоративные элементы/. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	$м^2$ окрашиваемой поверхности	82,5	540,64	1,29	44603	106	18130	19020	68714
						319,60	0,61	26367	50		5090	
цоколь												
115	117	Е11-260201-0107	Поверхности стен и колонн холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов на клее /изосайдинг/	$м^2$	108,3	3428,91	39,92	371351	4324	111469	185127	600996
						2359,72	14,43	255558	1563		44518	
116	118	прайс-лист	Фасадный изосайдинг с бетонным покрытием, утепленный 40 мм	$м^2$	110,466	9016,07	--	995969	--	995969	--	1075647
						--	--	--	--		79678	
117	119	С1232-502-0107	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 быстротвердеющий для крупных керамогранитных плит	кг	649,8	241,00	--	156602	--	156602	--	169130
						--	--	--	--		12528	
118	120	Е11-150402-0404	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	$м^2$ окрашиваемой поверхности	108,3	540,64	1,29	58551	140	23798	24969	90202
						319,60	0,61	34613	66		6682	
ВСЕГО				Тенге								20958432
ИТОГО				Тенге								34846579
пр.АЛЬ-ФАРАБИ, Д.38												
демонтажные работы												
119	1	Е11-460201-0802	Фасад. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей /фасад, цоколь/	$м^2$	329,8	409,95	--	135202	--	--	97344	251150
						409,95	--	135202	--		18604	
120	2	Е12-120104-0501	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов /очистка от набела/	$м^2$	1008	311,21	--	313700	--	--	225863	582725
						311,21	--	313700	--		43163	
121	3	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Демонтаж /отмостка/	$м^3$ подстилающего слоя	8,82	5467,26	10,99	48221	97	--	34649	89500
						5456,27	--	48124	--		6630	
122	4	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	27,579312	204,00	--	5626	--		--	6076
						--	--	--	--		450	
123	5	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	137,89656	82,00	--	11308	--		--	12213
						--	--	--	--		905	
фасад												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
124	6	Е11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м^2 оштукатуриваемой поверхности	252	2244,30	70,13	565564	17672	118078	320521	956973
						1705,61	60,93	429814	15354		70888	
125	7	Е11-260201-0107	Поверхности стен и колонн холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов на клее /термопанель/	м^2	1260	3428,91	39,92	4320427	50299	1296881	2153831	6992194
						2359,72	14,43	2973247	18182		517936	
126	10	Е11-150402-0404	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	м^2 окрашиваемой поверхности	650	540,64	1,29	351416	839	142837	149858	541379
						319,60	0,61	207740	397		40105	
127	11	Е11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка /на высоту 16,75 м/	м^2 вертикальной проекции	1624,8	1569,23	96,47	2549685	156745	614125	1336252	4196810
						1094,79	47,45	1778815	77097		310873	
128	12	Е11-080701-0104 К=0,1875	Вычитается позиция: Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102	м^2 вертикальной проекции	1624,8	47,15	0,24	76609	390	25623	36574	122233
						31,14	0,12	50596	195		9050	
					откосы, отливы							
129	15	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	36,87	1535,88	8,53	56628	315	21173	25370	88558
						953,09	2,60	35140	96		6560	
130	16	С1224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м^2	111,972	5005,00	--	560420	--	560420	--	605254
						--	--	--	--		44834	
					цоколь							
131	21	Е11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м^2 оштукатуриваемой поверхности	64,9	2244,30	70,13	145655	4551	30410	82547	246458
						1705,61	60,93	110694	3954		18256	
		ВСЕГО		Тенге								14691524
				КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА №1/1								
				фасад								
132	159	прайс-лист	Фасадный изосайдинг, 50 мм	м^2	1124,04	8378,57	--	9417848	--	9417848	--	10171281
						--	--	--	--		753433	
133	160	прайс-лист	Фасадный изосайдинг с бетонным покрытием, утепленный 40 мм	м^2	161,16	9016,07	--	1453030	--	1453030	--	1569273
						--	--	--	--		116243	
134	161	С1261-105-0651	Клей однокомпонентный из полиуретана для пенополистирола	шт.	275,5	3023,00	--	832837	--	832837	--	899464
						--	--	--	--		66627	
135	162	С1232-502-0107	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 быстротвердеющий для крупных керамогранитных плит	кг	948	241,00	--	228468	--	228468	--	246745
						--	--	--	--		18277	
136	163	Е11-150111-102	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (декоративный элемент)	м	105	254,94	2,22	26769	234	1086	18392	48774
						242,37	0,91	25449	96		3613	
137	164	прайс	Декоративный элемент: AS-303 Карниз (межэтажный)	м	55	6830,36	--	375670	--	375670	--	405724
						--	--	--	--		30054	
138	165	прайс	Декоративный элемент: AS-203 Карниз (крыша)	м	50	17758,93	--	887947	--	887947	--	958983

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						--	--	--	--		71036	
139	166	Е11-150111-0103	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (угловой элемент)	м	12	604,52	6,55	7254	79	151	5081	13322
						585,32	2,73	7024	33		987	
140	167	прайс	Декоративный элемент: Угловые камни 400х400 мм	м	12	10655,36	--	127864	--	127864	--	138093
						--	--	--	--		10229	
141	168	С1261-105-0651	Клей однокомпонентный из полиуретана для пенополистирола	шт.	6,334	3023,00	--	19148	--	19148	--	20680
						--	--	--	--		1532	
142	169	Е11-150402-0404	Фасады /декоративные элементы-карниз, угол/. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	$м^2$ окрашиваемой поверхности	30,6	540,64	1,29	16544	40	6724	7055	25487
						319,60	0,61	9780	19		1888	
				откосы, отливы								
143	170	Е11-150212-304	Фасады зданий /откосы/. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	$м^2$	120,84	1974,49	8,85	238597	1070	59335	128660	396638
						1474,61	4,16	178192	503		29381	
144	171	Е11-150402-0404	Фасады /откосы/. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	$м^2$ окрашиваемой поверхности	120,84	540,64	1,29	65331	156	26555	27860	100646
						319,60	0,61	38620	74		7456	
145	172	Е11-150111-102	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (декоративный элемент)	м	400	254,94	2,22	101976	888	4140	70064	185804
						242,37	0,91	96948	364		13764	
146	173	прайс	Декоративный элемент: Обналичник	м	200	2914,29	--	582858	--	582858	--	629486
						--	--	--	--		46628	
147	174	прайс	Декоративный элемент: AS-308 Карниз (над окном)	м	100	4735,71	--	473571	--	473571	--	511457
						--	--	--	--		37886	
148	175	прайс	Декоративный элемент: AS-302 Подоконник	м	100	3825,00	--	382500	--	382500	--	413100
						--	--	--	--		30600	
149	176	С1261-105-0651	Клей однокомпонентный из полиуретана для пенополистирола	шт.	11,25	3023,00	--	34009	--	34009	--	36730
						--	--	--	--		2721	
150	177	Е11-150402-0404	Фасады /декоративные элементы-наличник/. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	$м^2$ окрашиваемой поверхности	60	540,64	1,29	32438	78	13184	13833	49973
						319,60	0,61	19176	37		3702	
				цоколь								
151	190	Е11-150402-0404	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	$м^2$ окрашиваемой поверхности	58,459	540,64	1,29	31605	76	12846	13478	48690
						319,60	0,61	18683	36		3607	
		ВСЕГО		Тенге								16870351
			ИТОГО	Тенге								31561875
			ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге								128617540
			Временные здания и сооружения			0,72%.		926046				
			Итого с временными									129543586
			Зимние удорожания			1,02%.		1321344				
			Итого с зимними удорожаниями									130864930
			Непредвиденные работы и затраты			2%.		2617299				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									133482229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого со скидкой, к=0,95									**126808120,40**
			НДС				**12%.**	**15216974,45**				
			Итого с НДС									**142025094,85**

Сдал
(Подрядчик)

ТОО "ЖилСтройСервис-98"

Директор **Алиаскаров Ч.Б.**

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищных отношений акимата города Костаная"

(подпись)

(Место печати (при наличии))

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: **Будикенов М.К.**
KZ36VJE00055809 от 02.07.2020г, KZ32VJE0005611 от 02.03.2022г.,KZ32VJE00072759 от 02.02.2022г.

(подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Шымгорпроект" **Утелбаев Е.Е.**
Государственная лицензия ГСЛ №19002756 от 21.01.2022г.

(подпись)