Заказчик : Государственое учреждение "Отдел жилищных отношений акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "ЖилСтройСервис-98"

Стройка : Капитальный ремонт фасадов и кровли многоквартирных жилых домов по адресам г.Костанай, пр.Аль-Фараби,д.72, пр.Аль-Фараби, д.43, пр.Аль-Фараби, д.38

Объект : Капитальный ремонт фасадов и кровли многоквартирных жилых домов по адресам г.Костанай, пр.Аль-Фараби,д.72, пр.Аль-Фараби, д.43, пр.Аль-Фараби, д.38

Договор подряда (контракт) №43 от 29.05.2023

Акт выполненных работ №2-1

за сентябрь 2023 (месяц, год)

Составлен(а) в ценах редакции 2023.1

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
пр.Аль-Фараби, д.72 (лок.смета 2-1)												
кровля												
1	13	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /насухо/	$м^2$ утепляемого покрытия	408	1848,25	113,34	754086	46243	230287	352463	1195073
						1170,48	29,36	477556	11979		88524	
2	15	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /раствор М150, толщ.30 мм/	$м^2$ стяжки	408	1162,28	238,94	474210	97488	171898	165746	691152
						502,02	62,20	204824	25378		51196	
3	16	Е11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	408	141,02	17,70	57536	7221	46533	4137	66606
						9,27	4,81	3782	1962		4933	
4	17	Е11-060301-04108	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,52341	33629,13	3137,57	17602	1643	92	11966	31934
						30314,88	1438,02	15867	753		2365	
5	18	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,52341	331233,00	--	173371	--	173371	--	187241
						--	--	--	--		13870	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					покрытие							
6	33	Е11-120101-2301	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство	м снегозадержателя	90	619,84	7,97	55786	718	2240	38175	101478
						586,98	2,15	52828	194		7517	
7	34	С1224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	90	1209,00	--	108810	--	108810	--	117515
						--	--	--	--		8705	
					ограждение кровли							
8	37	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	92	225,65	52,86	20760	4864	1711	11227	34545
						154,19	15,30	14185	1408		2559	
9	38	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,4508	1074856,00	--	484545	--	484545	--	523309
						--	--	--	--		38764	
10	39	Е11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	32,2	1800,25	2,27	57968	73	6446	37070	102641
						1597,78	1,16	51449	37		7603	
					ходовой настил							
11	40	Е11-100104-0301	Доски ходовые. Укладка	м ходов	39	99,84	11,12	3894	434	215	2475	6879
						83,20	4,95	3245	193		509	
12	41	С1215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,312	161672,00	--	50442	--	50442	--	54477
						--	--	--	--		4035	
13	42	С1215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,07488	139715,00	--	10462	--	10462	--	11299
						--	--	--	--		837	
14	43	Е11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,38688	13679,54	94,74	5292	37	3389	1356	7180
						4823,51	43,97	1866	17		532	
15	44	Е11-150403-303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	15,6	1559,39	7,63	24326	119	5522	13496	40848
						1197,75	3,85	18685	60		3026	
					вентшахты ВШ-1 /2шт/							
16	73	Е11-80201-101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	2,56	59505,12	6256,64	152333	16017	99917	29375	196244
						14218,46	1718,42	36399	4399		14537	
					вентшахты ВШ-2 /4шт/							
17	85	Е11-80201-101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	7,76	59505,12	6256,64	461760	48552	302873	89043	594867

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						14218,46	1718,42	110335	13335		44064	
					откосы,отливы							
18	106	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	4,542	1535,88	8,53	6976	39	2608	3125	10909
						953,09	2,60	4329	12		808	
19	107	С1224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	13,466	5005,00	--	67397	--	67397	--	72789
						--	--	--	--		5392	
					обшивка балкона							
20	110	Е11-100501-501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	$м^2$	36	3663,39	6,31	131882	227	40273	65795	213491
						2538,39	--	91382	--		15814	
21	111	С1223-102-0307	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	$м^2$	36	52351,00	--	1884636	--	1884636	--	2035407
						--	--	--	--		150771	
					козырек К-1 /7 шт/							
22	120	Е12-190101-201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	28	133,27	1,41	3732	39	--	2658	6902
						131,86	--	3692	--		511	
23	128	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартук, лист/	$м^2$ покрытия	12,74	2533,89	31,82	32282	405	1317	22082	58714
						2398,71	8,66	30560	110		4349	
24	129	С1214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм /фартук, лист/	т	0,07007	570577,00	--	39980	--	39980	--	43178
						--	--	--	--		3198	
25	130	Е11-120101-705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	33,6	9798,00	46,93	329213	1577	244419	60166	420529
						2476,70	10,30	83217	346		31150	
		ВСЕГО		Тенге								6825205
					КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА №1/1							
					кровля							
26	31	С1234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	63,036	39847,00	--	2511795	--	2511795	--	2712739
						--	--	--	--		200944	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	32	Е11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /толщ.10мм/	м^2 стяжки	408	327,67	35,40	133689	14443	111678	8274	153322
						18,55	9,62	7568	3925		11359	
			фасад									
28	38	Е11-150111-102	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (декоративный элемент)	м	88	254,94	2,22	22435	195	911	15414	40877
						242,37	0,91	21329	80		3028	
29	39	прайс	Декоративный элемент: AS-303 Карниз (межэтажный)	м	40	6830,36	--	273214	--	273214	--	295071
						--	--	--	--		21857	
30	40	прайс	Декоративный элемент: AS-203 Карниз (крыша)	м	48	17758,93	--	852429	--	852429	--	920623
						--	--	--	--		68194	
31	41	Е11-150111-0103	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (угловой элемент)	м	12	604,52	6,55	7254	79	151	5081	13322
						585,32	2,73	7024	33		987	
32	42	прайс	Декоративный элемент: Угловые камни 400х400 мм	м	12	10655,36	--	127864	--	127864	--	138093
						--	--	--	--		10229	
33	43	С1261-105-0651	Клей однокомпонентный из полиуретана для пенополистирола	шт.	5,1	3023,00	--	15417	--	15417	--	16650
						--	--	--	--		1233	
34	44	Е11-150402-0404	Фасады /декоративные элементы/. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	м^2 окрашиваемой поверхности	27,2	540,64	1,29	14705	35	5977	6271	22654
						319,60	0,61	8693	17		1678	
			откосы, отливы									
35	47	Е11-150111-102	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (декоративный элемент)	м	459,6	254,94	2,22	117170	1020	4757	80504	213488
						242,37	0,91	111393	418		15815	
36	48	прайс	Декоративный элемент: Обналичник	м	243,6	2914,29	--	709921	--	709921	--	766714
						--	--	--	--		56793	
37	49	прайс	Декоративный элемент: AS-308 Карниз (над окном)	м	144	4735,71	--	681942	--	681942	--	736498
						--	--	--	--		54556	
38	50	прайс	Декоративный элемент: AS-302 Подоконник	м	72	3825,00	--	275400	--	275400	--	297432
						--	--	--	--		22032	
39	51	С1261-105-0651	Клей однокомпонентный из полиуретана для пенополистирола	шт.	12,92625	3023,00	--	39076	--	39076	--	42202
						--	--	--	--		3126	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	52	Е11-150402-0404	Фасады /декоративные элементы/. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	м^2 окрашиваемой поверхности	68,94	540,64	1,29	37272	89	15150	15894	57420
						319,60	0,61	22033	42		4254	
освещение фасада												
41	53	Е11-210202-101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1840	464,88	3,60	855379	6624	139693	510710	1475385
						385,36	0,14	709062	258		109296	
42	54	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,8952	345657,00	--	655089	--	655089	--	707496
						--	--	--	--		52407	
43	55	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1895,2	46,00	--	87179	--	87179	--	94153
						--	--	--	--		6974	
44	56	Е11-210401-104	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	199	2552,65	102,99	507977	20495	2917	355579	932641
						2435,00	46,71	484565	9295		69085	
45	57	прайс	Светильник Prozhr LED WW02 18W 100sm 4000k P65 (TEKLED) 20sh	шт	141	15160,71	--	2137660	--	2137660	--	2308673
						--	--	--	--		171013	
46	58	прайс	Прожектор Линза LED WW2020 10W GREY 4000k	шт	58	10857,14	--	629714	--	629714	--	680091
						--	--	--	--		50377	
47	59	договорная	Изготовление и монтаж герба города	шт	3	285714,29	--	857143	--	857143	--	925714
						--	--	--	--		68571	
козырек												
48	62	Е11-100102-401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м^3 древесины в конструкции	0,18	205667,66	2428,33	37020	437	26927	7102	47651
						53641,98	1154,16	9656	208		3530	
49	63	Е11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов. Огнезащита	м^3 древесины в конструкции	0,18	13679,54	94,74	2462	17	1577	631	3340
						4823,51	43,97	868	8		247	
50	64	Е11-60301-401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой	т	0,0025794	760332,29	5073,56	1961	13	--	1407	3637
						755258,73	2331,07	1948	6		269	
51	65	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0025794	1528659,00	--	3943	--	3943	--	4258
						--	--	--	--		315	
ВСЕГО				Тенге								13610146
ИТОГО				Тенге								20435351
пр.АЛЬ-ФАРАБИ, д.43 (лок.смета 2-2)												
демонтажные работы												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	1	Е11-460201-0802	Фасад. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей /фасад, цоколь/	м^2	26,3	409,95	--	10782	--	--	7763	20028
						409,95	--	10782	--		1484	
53	3	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	0,85212	204,00	--	174	--		--	188
						--	--	--	--		14	
54	4	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	4,2606	82,00	--	349	--		--	377
						--	--	--	--		28	
			фасад									
55	5	Е11-260201-0107	Поверхности стен и колонн холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов на клее /термопанель/	м^2	348	3113,13	31,93	1083369	11112	358185	517024	1728425
						2051,93	11,54	714072	4016		128033	
56	8	Е11-150402-0404	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	м^2 окрашиваемой поверхности	348	498,69	1,03	173544	359	76472	69757	262764
						277,91	0,49	96713	171		19464	
57	9	Е11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка /на высоту 16,75 м/	м^2 вертикальной проекции	499,8	1407,14	77,18	703289	38574	188910	356237	1144288
						951,99	37,96	475805	18972		84761	
58	10	Е11-080701-0104	Вычитается позиция: Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102	м^2 вертикальной проекции	499,8	43,05	0,20	21516	100	7881	9781	33801
						27,08	0,10	13535	50		2504	
			откосы, отливы									
59	13	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	18,7263	1409,85	6,82	26401	128	10753	11202	40611
						828,77	2,08	15520	39		3008	
60	14	С1224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м^2	46,1868	5005,00	--	231165	--	231165	--	249658
						--	--	--	--		18493	
			обшивка балкона									
61	17	Е11-100501-501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м^2	576	3331,04	5,05	1918679	2909	644365	915414	3060818
						2207,30	--	1271405	--		226725	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	18	С1223-102-0307	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	$м^2$	576	52351,00	--	30154176	--	30154176	--	32566510
						--	--	--	--		2412334	
			козырек К-1 /14 шт/									
63	23	Е12-190101-201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	56	115,79	1,13	6484	63	--	4623	11996
						114,66	--	6421	--		889	
64	31	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартук, лист/	$м^2$ покрытия	25,48	2214,64	25,45	56429	648	2634	38393	102407
						2085,83	6,92	53147	176		7586	
65	32	С1214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм /фартук, лист/	т	0,14014	570577,00	--	79961	--	79961	--	86358
						--	--	--	--		6397	
66	33	Е11-120101-705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	67,2	9465,57	37,55	636086	2524	488837	104601	799942
						2153,65	8,24	144725	554		59255	
		ВСЕГО		Тенге								40108174
			КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА №1/1									
			фасад									
67	89	прайс-лист	Фасадный изосайдинг, 50 мм	$м^2$	322,32	8378,57	--	2700581	--	2700581	--	2916629
						--	--	--	--		216048	
68	90	прайс-лист	Фасадный изосайдинг (с бетонным покрытием) 300х600, толщ.утепления 40 мм	$м^2$	32,64	9016,07	--	294285	--	294285	--	317828
						--	--	--	--		23543	
69	91	С1261-105-0651	Клей однокомпонентный из полиуретана для пенополистирола	шт.	79	3023,00	--	238817	--	238817	--	257922
						--	--	--	--		19105	
70	92	С1232-502-0107	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 быстротвердеющий для крупных керамогранитных плит	кг	192	241,00	--	46272	--	46272	--	49974
						--	--	--	--		3702	
71	93	Е11-150111-102	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (декоративный элемент)	м	133	254,94	2,22	33907	295	1377	23296	61780
						242,37	0,91	32235	121		4577	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	94	прайс	Декоративный элемент: AS-303 Карниз (межэтажный)	м	49	6830,36	--	334688	--	334688	--	361463
						--	--	--	--		26775	
73	95	прайс	Декоративный элемент: AS-203 Карниз (крыша)	м	84	17758,93	--	1491750	--	1491750	--	1611090
						--	--	--	--		119340	
74	96	Е11-150111-0103	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (угловой элемент)	м	30	604,52	6,55	18136	197	379	12702	33305
						585,32	2,73	17560	82		2467	
75	97	прайс	Декоративный элемент: Угловые камни 400х400 мм	м	30	10655,36	--	319661	--	319661	--	345234
						--	--	--	--		25573	
76	98	С1261-105-0651	Клей однокомпонентный из полиуретана для пенополистирола	шт.	9,4875	3023,00	--	28681	--	28681	--	30975
						--	--	--	--		2294	
77	99	Е11-150402-0404	Фасады /декоративные элементы/. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	$м^2$ окрашиваемой поверхности	50,46	540,64	1,29	27281	65	11089	11634	42028
						319,60	0,61	16127	31		3113	
				откосы, отливы								
78	100	Е11-150212-304	Фасады зданий /откосы/. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	$м^2$	80,88	1974,49	8,85	159697	715	39716	86114	265476
						1474,61	4,16	119266	336		19665	
79	101	Е11-150402-0404	Фасады /откосы/. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	$м^2$ окрашиваемой поверхности	80,88	540,64	1,29	43727	104	17774	18647	67364
						319,60	0,61	25849	49		4990	
80	102	Е11-150111-102	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимериых материалов (декоративный элемент)	м	679,8	254,94	2,22	173308	1510	7035	119074	315774
						242,37	0,91	164763	619		23392	
81	103	прайс	Декоративный элемент: Обналичник	м	336	2914,29	--	979201	--	979201	--	1057536
						--	--	--	--		78335	
82	104	прайс	Декоративный элемент: AS-308 Карниз (над окном)	м	171,9	4735,71	--	814069	--	814069	--	879195
						--	--	--	--		65126	
83	105	прайс	Декоративный элемент: AS-302 Подоконник	м	171,9	3825,00	--	657518	--	657518	--	710119
						--	--	--	--		52601	
84	106	С1261-105-0651	Клей однокомпонентный из полиуретана для пенополистирола	шт.	19,119375	3023,00	--	57798	--	57798	--	62422
						--	--	--	--		4624	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	107	Е11-150402-0404	Фасады /декоративные элементы/. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	м^2 окрашиваемой поверхности	101,97	540,64	1,29	55129	131	22408	23509	84930
						319,60	0,61	32590	62		6292	
обшивка балконов												
86	108	Е11-150109-0502	Обшивка. Плита OSB-3	м^2 поверхности облицовки	201,96	4661,06	16,45	941348	3322	384302	399216	1447809
						2741,75	3,68	553724	743		107245	
87	109	С1215-304-0106	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм	м^2	207,009	1421,00	--	294160	--	294160	--	317693
						--	--	--	--		23533	
88	110	Е11-260201-0107	Поверхности стен и колони холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов на клее /изосайдинг/	м^2	201,96	3428,91	39,92	692503	8062	207872	345228	1120749
						2359,72	14,43	476569	2914		83018	
89	111	прайс-лист	Фасадный изосайдинг, 50 мм	м^2	205,9992	8378,57	--	1725979	--	1725979	--	1864058
						--	--	--	--		138079	
90	112	С1261-105-0651	Клей однокомпонентный из полиуретана для пенополистирола	шт.	37,8675	3023,00	--	114473	--	114473	--	123631
						--	--	--	--		9158	
91	113	Е11-150402-0404	Фасады /балкон/. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	м^2 окрашиваемой поверхности	201,96	540,64	1,29	109188	260	44382	46562	168211
						319,60	0,61	64546	123		12461	
92	114	Е11-150111-102	Фасады /балконы/. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (декоративный элемент)	м	74,8	254,94	2,22	19070	166	775	13102	34746
						242,37	0,91	18129	68		2574	
93	115	прайс	Декоративный элемент: Угды балконов	м	74,8	4735,71	--	354231	--	354231	--	382570
						--	--	--	--		28339	
94	116	Е11-150402-0404	Фасады /декоративные элементы/. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	м^2 окрашиваемой поверхности	11,22	540,64	1,29	6066	15	2465	2587	9345
						319,60	0,61	3586	7		692	
козырек												
95	122	Е11-100102-401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м^3 древесины в конструкции	0,35	205667,66	2428,33	71984	850	52359	13809	92656
						53641,98	1154,16	18775	404		6863	
96	123	Е11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов. Огнезащита	м^3 древесины в конструкции	0,35	13679,54	94,74	4788	33	3067	1227	6496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						4823,51	43,97	1688	15		481	
97	124	Е11-60301-401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой	т	0,0051587	760332,29	5073,56	3922	26	--	2814	7275
						755258,73	2331,07	3896	12		539	
98	125	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0051587	1528659,00	--	7886	--	7886	--	8517
						--	--	--	--		631	
ВСЕГО				Тенге								15054800
ИТОГО				Тенге								55162974
пр.АЛЬ-ФАРАБИ, д.38 (лок.смета 2-3)												
демонтажные работы												
99	1	Е11-460201-0802	Фасад. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей /фасад, цоколь/	м^2	155,1	409,95	--	63583	--	--	45779	118112
						409,95	--	63583	--		8749	
100	2	Е12-120104-0501	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов /очистка от набела/	м^2	462	311,21	--	143779	--	--	103520	267082
						311,21	--	143779	--		19783	
101	4	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	5,02524	204,00	--	1025	--		--	1107
						--	--	--	--		82	
102	5	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	25,1262	82,00	--	2060	--		--	2225
						--	--	--	--		165	
фасад												
103	6	Е11-150201-0101	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м^2 оштукатуриваемой поверхности	168	2244,30	70,13	377042	11782	78718	213681	637981
						1705,61	60,93	286542	10236		47258	
104	7	Е11-260201-0107	Поверхности стен и колонн холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов на клее /термопанель/	м^2	630	3428,91	39,92	2160213	25150	648439	1076916	3496097
						2359,72	14,43	1486624	9091		258968	
105	10	Е11-150402-0404	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	м^2 окрашиваемой поверхности	1240	540,64	1,29	670394	1599	272491	285882	1032784
						319,60	0,61	396304	756		76508	
106	11	Е11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка /на высоту 16,75 м/	м^2 вертикальной проекции	1082	1569,23	96,47	1697907	104381	408963	889848	2794774
						1094,79	47,45	1184563	51341		207019	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	12	E11-080701-0104 К=0,1875	Вычитается позиция: Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102	$м^2$ вертикальной проекции	1082	47,15	0,24	51016	260	17063	24356	81399
						31,14	0,12	33693	130		6027	
				откосы, отливы								
108	15	E11-150108-1922	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	14,21	1535,88	8,53	21825	121	8161	9778	34131
						953,09	2,60	13543	37		2528	
109	16	C1224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	42,63	5005,00	--	213363	--	213363	--	230432
						--	--	--	--		17069	
				обшивка балкона								
110	19	E11-100501-501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	$м^2$	432	3663,39	6,31	1582584	2726	483274	789540	2561893
						2538,39	--	1096584	--		189769	
111	20	C1223-102-03072	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	$м^2$	432	52351,00	--	22615632	--	22615632	--	24424883
						--	--	--	--		1809251	
				козырек К-1 /12 шт/								
112	25	E12-190101-201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	48	133,27	1,41	6397	68	--	4557	11831
						131,86	--	6329	--		876	
113	33	E11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартук, лист/	$м^2$ покрытия	21,84	2533,89	31,82	55340	695	2257	37855	100651
						2398,71	8,66	52388	189		7456	
114	34	C1214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм /фартук, лист/	т	0,12012	570577,00	--	68538	--	68538	--	74021
						--	--	--	--		5483	
115	35	E11-120101-705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	57,6	9798,00	46,93	564365	2703	419004	103141	720906
						2476,70	10,30	142658	593		53400	
		ВСЕГО		Тенге								36590307
				КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА №1/1								
				фасад								
116	159	прайс-лист	Фасадный изосайдинг, 50 мм	$м^2$	632,4	8378,57	--	5298608	--	5298608	--	5722499
						--	--	--	--		423891	
117	160	прайс-лист	Фасадный изосайдинг (с бетонным покрытием) 300х600, толщ.утепления 40 мм	$м^2$	10,2	9016,07	--	91964	--	91964	--	99321
						--	--	--	--		7357	
118	161	C1261-105-0651	Клей однокомпонентный из полиуретана для пенополистирола	шт.	155	3023,00	--	468565	--	468565	--	506050
						--	--	--	--		37485	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
119	162	С1232-502-0107	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 быстротвердеющий для крупных керамогранитных плит	кг	60	241,00	--	14460	--	14460	--	15617
						--	--	--	--		1157	
120	163	Е11-150111-102	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (декоративный элемент)	м	132,8	254,94	2,22	33856	295	1374	23261	61687
						242,37	0,91	32187	121		4570	
121	164	прайс	Декоративный элемент: AS-303 Карниз (межэтажный)	м	40	6830,36	--	273214	--	273214	--	295071
						--	--	--	--		21857	
122	165	прайс	Декоративный элемент: AS-203 Карниз (крыша)	м	92,8	17758,93	--	1648029	--	1648029	--	1779871
						--	--	--	--		131842	
123	166	Е11-150111-0103	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (угловой элемент)	м	10	604,52	6,55	6045	65	127	4234	11101
						585,32	2,73	5853	27		822	
124	167	прайс СТПРАЙС	Декоративный элемент: Угловые камни 400х400 мм	м	10	10655,36	--	106554	--	106554	--	115078
						--	--	--	--		8524	
125	168	С1261-105-0651	Клей однокомпонентный из полиуретана для пенополистирола	шт.	9,6797	3023,00	--	29262	--	29262	--	31603
						--	--	--	--		2341	
126	169	Е11-150402-0404	Фасады /декоративные элементы-карниз, угол/. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	$м^2$ окрашиваемой поверхности	34,56	540,64	1,29	18685	45	7595	7968	28785
						319,60	0,61	11045	21		2132	
					откосы, отливы							
127	170	Е11-150212-304	Фасады зданий /откосы/. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	$м^2$	60,42	1974,49	8,85	119299	534	29669	64330	198319
						1474,61	4,16	89096	251		14691	
128	171	Е11-150402-0404	Фасады /откосы/. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	$м^2$ окрашиваемой поверхности	60,42	540,64	1,29	32665	78	13277	13930	50323
						319,60	0,61	19310	37		3728	
129	172	Е11-150111-102	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (декоративный элемент)	м	353	254,94	2,22	89994	783	3654	61831	163972
						242,37	0,91	85557	321		12147	
130	173	прайс СТПРАЙС	Декоративный элемент: Обналичник	м	153	2914,29	--	445886	--	445886	--	481556
						--	--	--	--		35670	
131	174	прайс	Декоративный элемент: AS-308 Карниз (над окном)	м	100	4735,71	--	473571	--	473571	--	511457
						--	--	--	--		37886	
132	175	прайс	Декоративный элемент: AS-302 Подоконник	м	100	3825,00	--	382500	--	382500	--	413100
						--	--	--	--		30600	
133	176	С1261-105-0651	Клей однокомпонентный из полиуретана для пенополистирола	шт.	9,931125	3023,00	--	30022	--	30022	--	32424
						--	--	--	--		2402	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
134	177	Е11-150402-0404	Фасады /декоративные элементы-наличник/. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	м^2 окрашиваемой поверхности	52,95	540,64	1,29	28627	68	11636	12208	44102
						319,60	0,61	16923	32		3267	
обшивка балконов												
135	178	Е11-150109-0502	Обшивка. Плита OSB-3	м^2 поверхности облицовки	65,4	4661,06	16,45	304833	1076	124447	129277	468839
						2741,75	3,68	179310	241		34729	
136	179	С1215-304-0106	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм	м^2	67,035	1421,00	--	95257	--	95257	--	102878
						--	--	--	--		7621	
137	180	Е11-260201-0107	Поверхности стен и колонн холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов на клее /термопанель/	м^2	65,4	3428,91	39,92	224251	2611	67314	111794	362928
						2359,72	14,43	154326	944		26883	
138	181	прайс-лист	Фасадный изосайдинг,50 мм	м^2	66,708	8378,57	--	558918	--	558918	--	603632
						--	--	--	--		44714	
139	182	С1261-105-0651	Клей однокомпонентный из полиуретана для пенополистирола	шт.	12,2625	3023,00	--	37070	--	37070	--	40036
						--	--	--	--		2966	
140	183	Е11-150402-0404	Фасады /балкон/. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	м^2 окрашиваемой поверхности	65,4	540,64	1,29	35358	84	14372	15078	54471
						319,60	0,61	20902	40		4035	
141	184	Е11-150111-102	Фасады /балконы/. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (декоративный элемент)	м	24,2	254,94	2,22	6170	54	251	4239	11242
						242,37	0,91	5865	22		833	
142	185	прайс	Декоративный элемент: Уголы балконов	м	24,2	4735,71	--	114604	--	114604	--	123772
						--	--	--	--		9168	
143	186	Е11-150402-0404	Фасады /декоративные элементы/. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	м^2 окрашиваемой поверхности	3,63	540,64	1,29	1963	4	799	837	3024
						319,60	0,61	1160	2		224	
цоколь												
144	187	Е11-260201-0107	Поверхности стен и колонн холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов на клее /изосайдинг/	м^2	9,6	3428,91	39,92	32918	384	9881	16410	53274
						2359,72	14,43	22653	139		3946	
145	188	прайс-лист	Фасадный изосайдинг (с бетонным покрытием) 300х600, толщ.утепления 40 мм	м^2	9,792	9016,07	--	88285	--	88285	--	95348
						--	--	--	--		7063	
146	189	С1232-502-0107	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 быстротвердеющий для крупных керамогранитных плит	кг	57,6	241,00	--	13882	--	13882	--	14993
						--	--	--	--		1111	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
150	164	Е11-150402-0404	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	$м^2$ окрашиваемой поверхности	13,1	540,64	1,29	7082	17	2878	3020	10910
						319,60	0,61	4187	8		808	
			козырек К-1									
151	166	Е11-100102-401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,3	205667,66	2428,33	61700	728	44879	11836	79419
						53641,98	1154,16	16093	346		5883	
152	167	Е11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,3	13679,54	94,74	4104	28	2629	1051	5568
						4823,51	43,97	1447	13		412	
153	168	Е11-60301-401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой	т	0,0044218	760332,29	5073,56	3362	22	--	2412	6236
						755258,73	2331,07	3340	10		462	
154	169	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0044218	1528659,00	--	6759	--	6759	--	7300
						--	--	--	--		541	
ВСЕГО				Тенге								9892358
		ИТОГО		Тенге								46164979
		ВСЕГО ПО АКТУ		Тенге								124796888
		Временные здания и сооружения					0,72%.		898538			
		Итого с временными										125695426
		Зимние удорожания					1,02%.		1282093			
		Итого с зимними удорожаниями										126977519
		Непредвиденные работы и затраты					2%.		2539550			
		Итого с непредвиденными работами и затратами										129517069
		Итого со скидкой, к=0,95										123041215,55
		НДС					12%.		14764945,87			
		Итого с НДС										137806161,42

Сдал
(Подрядчик)

ТОО "ЖилСтройСервис-98"

Директор Алиаскаров Ч.Б.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

и.о.Руководителя Бектабанов Г.Ж.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: Будикенов М.К.
(подпись)
KZ36VJE00055809 от 02.07.2020г, KZ32VJE0005611 от 02.03.2022г.,KZ32VJE00072759 от 02.02.2022г.

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Шымгорпроект" Утелбаев Е.Е.
(подпись)
Государственная лицензия ГСЛ №19002756 от 21.01.2022г.