Заказчик : Государственое учреждение "Отдел жилищных отношений акимата города Костаная"

Подрядчик : ТОО "ЖилСтройСервис-98"

Стройка : Капитальный ремонт фасадов и кровли многоквартирных жилых домов по адресам г.Костанай, пр.Аль-Фараби,д.72, пр.Аль-Фараби, д.43, пр.Аль-Фараби, д.38

Объект : Капитальный ремонт фасадов и кровли многоквартирных жилых домов по адресам г.Костанай, пр.Аль-Фараби,д.72, пр.Аль-Фараби, д.43, пр.Аль-Фараби, д.38

Договор подряда (контракт) №43 от 29.05.2023

Акт выполненных работ №3-1

за ноябрь 2023 (месяц, год)

Составлен(а) в ценах редакции 2023.1

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			пр.Аль-Фараби, д.72 (лок.смета 2-1)									
			демонтажные работы									
1	8	Е11-110101-0206 к=0,8	Слои подстилающие бетонные. Демонтаж /отмостка/	$м^3$ подстилающего слоя	7,65	5467,26	10,99	41825	84	--	30053	77628
						5456,27	--	41740	--		5750	
2	9	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	18,36	204,00	--	3745	--		--	4045
						--	--	--	--		300	
3	10	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	91,8	82,00	--	7528	--		--	8130
						--	--	--	--		602	
			вентшахты ВШ-1 /2шт/									
4	74	Е11-070107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,04348	122719,59	14703,51	5336	639	359	3226	9247
						99773,37	3270,12	4338	142		685	
5	75	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02528	376424,00	--	9516	--	9516	--	10277
						--	--	--	--		761	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	76	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0182	479443,00	--	8726	--	8726	--	9424
						--	--	--	--		698	
7	77	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	1,00004	320,21	8,62	320	8	125	136	492
						186,99	1,21	187	1		36	
8	78	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	1,00004	271,22	6,39	271	6	156	80	379
						109,27	1,21	109	1		28	
9	79	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартук/	м^2 покрытия	25,2	2533,89	31,82	63854	802	2605	43679	116136
						2398,71	8,66	60447	218		8603	
10	80	С1214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,1386	570577,00	--	79082	--	79082	--	85409
						--	--	--	--		6327	
11	81	Е11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м^2 оштукатуриваемой поверхности	23,6	3961,06	68,96	93481	1627	20989	51656	156748
						3002,76	37,25	70865	879		11611	
12	82	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/	т	0,06276	354275,00	--	22234	--	22234	--	24013
						--	--	--	--		1779	
13	83	Е11-150109-0502	Обшивка. Профнастилом	м^2 поверхности облицовки	23	4661,06	16,45	107204	379	43765	45464	164882
						2741,75	3,68	63060	85		12213	
14	84	С1224-103-0108	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м^2	25,3	3455,00	--	87412	--	87412	--	94405
						--	--	--	--		6993	
				вентшахты ВШ-2 /4шт/								
15	86	Е11-070107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,11176	122719,59	14703,51	13715	1643	921	8292	23767
						99773,37	3270,12	11151	365		1761	
16	87	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0664	376424,00	--	24995	--	24995	--	26995
						--	--	--	--		2000	
17	88	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,04536	479443,00	--	21748	--	21748	--	23488
						--	--	--	--		1740	
18	89	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	2,57048	320,21	8,62	823	22	320	348	1265
						186,99	1,21	481	3		94	
19	90	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	2,57048	271,22	6,39	697	16	400	204	974
						109,27	1,21	281	3		72	
20	91	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартук/	м^2 покрытия	79,2	2533,89	31,82	200684	2520	8186	137278	364999

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						2398,71	8,66	189978	686		27037	
21	92	С1214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,4356	570577,00	--	248543	--	248543	--	268426
						--	--	--	--		19883	
22	93	Е11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м^2 оштукатуриваемой поверхности	70	3961,06	68,96	277274	4828	62253	153217	464930
						3002,76	37,25	210193	2608		34439	
23	94	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/	т	0,1894	354275,00	--	67100	--	67100	--	72468
						--	--	--	--		5368	
24	95	Е11-150109-0502	Обшивка. Профнастилом	м^2 поверхности облицовки	68,08	4661,06	16,45	317325	1120	129547	134574	488051
						2741,75	3,68	186658	251		36152	
25	96	С1224-103-0108	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм									
				м^2	74,888	3455,00	--	258738	--	258738	--	279437
						--	--	--	--		20699	
			отмостка									
26	118	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м^3 подстилающего слоя	7,65	35798,72	17,17	273860	131	213727	43201	342426
						7843,39	--	60002	--		25365	
		ВСЕГО		Тенге								3118441
			КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА №1/1									
			отмостка									
27	61	Е11-110101-204	Слои подстилающие щебоночные.Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя	3,06	18816,76	3808,50	57579	11654	24678	18972	82676
						6943,33	1668,84	21247	5107		6124	
		ВСЕГО		Тенге								82676
		ИТОГО		Тенге								3201117
			пр.АЛЬ-ФАРАБИ, д.43 (лок.смета 2-2)									
			демонтажные работы									
28	2	Е11-110101-0209 к=0,8	Слои подстилающие бетонные. Демонтаж /отмостка/	м^3 подстилающего слоя	13,49	5467,26	10,99	73753	148	--	52996	136889
						5456,27	--	73605	--		10140	
29	3	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	48,24606	204,00	--	9842	--		--	10629
						--	--	--	--		787	
30	4	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	241,2303	82,00	--	19781	--		--	21363
						--	--	--	--		1582	
			отмостка									
31	21	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м^3 подстилающего слоя	37,2	34772,24	13,74	1293527	511	1039299	182677	1594300
						6820,34	--	253717	--		118096	
		ВСЕГО		Тенге								1763181
			КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА № 1/1									
			откосы, отливы									
32	102	Е11-150111-102	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (декоративный элемент)	м	90	254,94	2,22	22945	200	932	15764	41806
						242,37	0,91	21813	82		3097	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	103	прайс	Декоративный элемент: Обналичник	м	50	2914,29	--	145715	--	145715	--	157372
						--	--	--	--		11657	
34	104	прайс	Декоративный элемент: AS-308 Карниз (над окном)	м	20	4735,71	--	94714	--	94714	--	102291
						--	--	--	--		7577	
35	105	прайс	Декоративный элемент: AS-302 Подоконник	м	20	3825,00	--	76500	--	76500	--	82620
						--	--	--	--		6120	
36	106	С1261-105-0651	Клей однокомпонентный из полиуретана для пенополистирола	шт.	2,51475	3023,00	--	7602	--	7602	--	8210
						--	--	--	--		608	
37	107	Е11-150402-0404	Фасады /декоративные элементы/. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	м^2 окрашиваемой поверхности	13,5	540,64	1,29	7299	17	2967	3112	11244
						319,60	0,61	4315	8		833	
			обшивка балконов									
38	108	Е11-150109-0502	Обшивка. Плита OSB-3	м^2 поверхности облицовки	83,16	4661,06	16,45	387614	1368	158242	164383	596153
						2741,75	3,68	228004	306		44156	
39	109	С1215-304-0106	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм	м^2	85,239	1421,00	--	121125	--	121125	--	130815
						--	--	--	--		9690	
40	110	Е11-260201-0107	Поверхности стен и колонн холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов на клее /изосайдинг/	м^2	83,16	3428,91	39,92	285148	3320	85594	142153	461482
						2359,72	14,43	196234	1200		34181	
41	111	прайс-лист	Фасадный изосайдинг, 50 мм	м^2	84,8232	8378,57	--	710697	--	710697	--	767553
						--	--	--	--		56856	
42	112	С1261-105-0651	Клей однокомпонентный из полиуретана для пенополистирола	шт.	15,5925	3023,00	--	47136	--	47136	--	50907
						--	--	--	--		3771	
43	113	Е11-150402-0404	Фасады /балкон/. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	м^2 окрашиваемой поверхности	83,16	540,64	1,29	44960	108	18274	19173	69264
						319,60	0,61	26578	51		5131	
44	114	Е11-150111-102	Фасады /балконы/. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (декоративный элемент)	м	30,8	254,94	2,22	7852	68	319	5395	14307
						242,37	0,91	7465	28		1060	
45	115	прайс	Декоративный элемент: Угды балконов	м	30,8	4735,71	--	145860	--	145860	--	157529
						--	--	--	--		11669	
46	116	Е11-150402-0404	Фасады /декоративные элементы/. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	м^2 окрашиваемой поверхности	4,62	540,64	1,29	2498	6	1015	1065	3848
						319,60	0,61	1477	3		285	
			отмостка									
47	121	Е11-110101-204	Слои подстилающие щебоночные.Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя	14,88	18816,76	3808,50	279993	56670	120006	92267	402041
						6943,33	1668,84	103317	24832		29781	
			доп.работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	126	Е12-080101-0202	Обшивка карниза профлистом.Разборка /межэтажный карниз/	м^2	78	183,50	0,10	14313	8	--	10300	26582
						183,40	--	14305	--		1969	
49	127	Е12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка /карнизная плита/	м	192	159,15	0,05	30557	10	--	21994	56756
						159,10	--	30547	--		4205	
50	128	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /межэтажный карниз/	м^2 покрытия	78	2533,89	31,82	197643	2481	8063	135198	359469
						2398,71	8,66	187099	675		26628	
51	129	Е11-150109-0502	Устройство каркаса с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя/карнизная плита/	м^2 поверхности облицовки	126	4661,06	16,45	587294	2073	239760	249065	903268
						2741,75	3,68	345461	464		66909	
52	130	С1224-103-0111	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм									
				м^2	234,6	4391,00	--	1030129	--	1030129	--	1112539
						--	--	--	--		82410	
			низ балконов									
53	131	Е11-100102-401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м^3 древесины в конструкции	0,12	222792,82	2428,33	26735	291	20007	4734	33987
						53641,98	1154,16	6437	138		2518	
54	132	Е11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов. Огнезащита	м^3 древесины в конструкции	0,12	13679,54	94,74	1642	11	1052	421	2228
						4823,51	43,97	579	5		165	
55	133	Е11-150109-0502	Устройство облицовки профлистом по каркасу деревянному /низ балконов/	м^2 поверхности облицовки	36	3369,68	16,45	121308	592	22013	71162	207868
						2741,75	3,68	98703	132		15398	
56	134	С1224-103-0111	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м^2	41,4	4391,00	--	181787	--	181787	--	196330
						--	--	--	--		14543	
	ВСЕГО			Тенге								5956469
	ИТОГО			Тенге								7719650
			пр.Аль-Фараби, д.38 (лок.смета 2-3)									
			демонтажные работы									
57	3	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Демонтаж /отмостка/	м^3 подстилающего слоя	4,38	5467,26	10,99	23947	48	--	17207	44446
						5456,27	--	23898	--		3292	
58	4	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	14,786208	204,00	--	3013	--		--	3254
						--	--	--	--		241	
59	5	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	73,93104	82,00	--	6062	--		--	6547
						--	--	--	--		485	
			откосы, отливы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	15	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	5,76	1535,88	8,53	8847	49	3308	3963	13835
						953,09	2,60	5490	15		1025	
61	16	С1224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	15,918	5005,00	--	79670	--	79670	--	86044
						--	--	--	--		6374	
				отмостка								
62	23	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	13,2	35798,72	17,17	472543	227	368783	74544	590854
						7843,39	--	103533	--		43767	
		ВСЕГО		Тенге								744980
				КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА № 1/1								
				фасад								
63	163	Е11-150111-102	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (декоративный элемент)	м	21,2	254,94	2,22	5405	47	220	3713	9847
						242,37	0,91	5138	19		729	
64	165	прайс	Декоративный элемент: AS-203 Карниз (крыша)	м	21,2	17758,93	--	376489	--	376489	--	406608
						--	--	--	--		30119	
65	166	Е11-150111-0103	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (угловой элемент)	м	35,6	604,52	6,55	21521	233	451	15073	39521
						585,32	2,73	20837	97		2927	
66	167	прайс	Декоративный элемент: Угловые камни 400х400 мм	м	35,6	10655,36	--	379331	--	379331	--	409678
						--	--	--	--		30347	
67	168	С1261-105-0651	Клей однокомпонентный из полиуретана для пенополистирола	шт.	2,3388	3023,00	--	7067	--	7067	--	7632
						--	--	--	--		565	
68	169	Е11-150402-0404	Фасады /декоративные элементы-карниз, угол/. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	$м^2$ окрашиваемой поверхности	32,72	540,64	1,29	17690	42	7191	7544	27252
						319,60	0,61	10457	20		2018	
				откосы, отливы								
69	170	Е11-150212-304	Фасады зданий /откосы/. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	$м^2$	60,42	1974,49	8,85	119299	534	29669	64330	198319
						1474,61	4,16	89096	251		14690	
70	171	Е11-150402-0404	Фасады /откосы/. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	$м^2$ окрашиваемой поверхности	60,42	540,64	1,29	32665	78	13277	13930	50323
						319,60	0,61	19310	37		3728	
71	172	Е11-150111-102	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (декоративный элемент)	м	451,6	254,94	2,22	115131	1003	4674	79102	209773
						242,37	0,91	109454	411		15540	
72	173	прайс	Декоративный элемент: Обналичник	м	190	2914,29	--	553715	--	553715	--	598012
						--	--	--	--		44297	
73	174	прайс	Декоративный элемент: AS-308 Карниз (над окном)	м	130,8	4735,71	--	619431	--	619431	--	668986
						--	--	--	--		49555	
74	175	прайс	Декоративный элемент: AS-302 Подоконник	м	130,8	3825,00	--	500310	--	500310	--	540335
						--	--	--	--		40025	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	176	С1261-105-0651	Клей однокомпонентный из полиуретана для пенополистирола	шт.	12,69825	3023,00	--	38387	--	38387	--	41458
						--	--	--	--		3071	
76	177	Е11-150402-0404	Фасады /декоративные элементы-наличник/. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	м^2 окрашиваемой поверхности	67,74	540,64	1,29	36623	87	14886	15617	56420
						319,60	0,61	21650	41		4180	
обшивка балконов												
77	178	Е11-150109-0502	Обшивка. Плита OSB-3	м^2 поверхности облицовки	148,44	4661,06	16,45	691888	2442	282461	293423	1064135
						2741,75	3,68	406985	546		78824	
78	179	С1215-304-0106	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм	м^2	152,151	1421,00	--	216206	--	216206	--	233502
						--	--	--	--		17296	
79	180	Е11-260201-0107	Поверхности стен и колонн холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов на клее /термопанель/	м^2	148,44	3428,91	39,92	508987	5926	152784	253742	823743
						2359,72	14,43	350277	2142		61014	
80	181	прайс-лист	Фасадный изосайдинг,50 мм	м^2	151,4088	8378,57	--	1268589	--	1268589	--	1370077
						--	--	--	--		101488	
81	182	С1261-105-0651	Клей однокомпонентный из полиуретана для пенополистирола	шт.	27,8325	3023,00	--	84137	--	84137	--	90868
						--	--	--	--		6731	
82	183	Е11-150402-0404	Фасады /балкон/. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	м^2 окрашиваемой поверхности	148,44	540,64	1,29	80253	192	32620	34223	123635
						319,60	0,61	47441	91		9159	
83	184	Е11-150111-102	Фасады /балконы/. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (декоративный элемент)	м	55	254,94	2,22	14022	122	570	9634	25548
						242,37	0,91	13330	50		1892	
84	185	прайс	Декоративный элемент: Углы балконов	м	55	4735,71	--	260464	--	260464	--	281301
						--	--	--	--		20837	
85	186	Е11-150402-0404	Фасады /декоративные элементы/. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	м^2 окрашиваемой поверхности	8,25	540,64	1,29	4460	11	1812	1902	6871
						319,60	0,61	2637	5		509	
отмостка												
86	191	Е11-110101-204	Слои подстилающие щебоночные.Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя	5,28	18816,76	3808,50	99352	20108	42583	32740	142659
						6943,33	1668,84	36661	8811		10567	
дополнитеные работы												
87	196	Е12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка /карнизная плита/	м	160	159,15	0,05	25464	8	--	18328	47296
						159,10	--	25456	--		3504	
88	197	Е11-150109-0502	Устройство каркаса с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя/карнизная плита/	м^2 поверхности облицовки	106	4661,06	16,45	494072	1744	201702	209531	759891
						2741,75	3,68	290626	390		56288	
89	198	С1224-103-0111	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м^2	121,9	4391,00	--	535263	--	535263	--	578084
						--	--	--	--		42821	
низ балконов												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
101	173	Е11-100102-401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,11	222792,82	2428,33	24507	267	18339	4340	31155
						53641,98	1154,16	5901	127		2308	
102	174	Е11-100115-0102 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные каркасов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,11	13679,54	94,74	1505	11	963	386	2042
						4823,51	43,97	531	5		151	
103	175	Е11-150109-0502 РСНБ РК 2022	Устройство облицовки профлистом по каркасу деревянному /низ балконов/	$м^2$ поверхности облицовки	33	3369,68	16,45	111199	542	20179	65231	190545
						2741,75	3,68	90478	121		14114	
104	176	С1224-103-0111 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	37,95	4391,00	--	166638	--	166638	--	179969
						--	--	--	--		13331	
		ВСЕГО		Тенге								6505483
		ВСЕГО		Тенге								10307622

ВСЕГО ПО АКТУ Тенге 20881228

Временные здания и сооружения	0,72%.	150345	21031573
Итого с временными			
Зимние удорожания	1,02%.	214522	21246095
Итого с зимними удорожаниями			
Непредвиденные работы и затраты	2%.	424922	21671017
Итого с непредвиденными работами и затратами			
Итого со скидкой, к=0,95			20587469,95
НДС	12%.	2470496,39	
Итого с НДС			23057966,34

Сдал
(Подрядчик)

ТОО "ЖилСтройСервис-98"

Директор **Алиаскаров Ч.Б.**

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства акимата города Костаная"

Руководитель **Бектабанов Г.Ж.**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: **Будикенов М.К.**
(подпись)
KZ36VJE00055809 от 02.07.2020г, KZ32VJE0005611 от 02.03.2022г.,KZ32VJE00072759 от 02.02.2022г.

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Шымгорпроект" **Утелбаев Е.Е.**
(подпись)
Государственная лицензия ГСЛ №19002756 от 21.01.2022г.