Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПАН-СТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство разводящих сетей водопровода села Кравцова Федоровского района Костанайской области

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 № 420

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		35	05.07.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство разводящих сетей водопровода села Кравцова Федоровского района Костанайской области	14 163 170	8 181 340							981 761	9 163 101

Подрядчик:
ТОО "ПАН-СТРОЙ"
БИН/ИИН 110240005208
Директор _____ **Потапов А.Н.**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"
БИН 060140005827
Руководитель _____ **Бексултанов Ж.Ж.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "AiRi"
БИН160740019502
Эксперт _____ **Илеусызов А.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района", БИН 060140005827, Костанайская область, Федоровский район, с.Федоровка, Красноармейская, 53, 21
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ПАН-СТРОЙ", БИН/ИИН 110240005208, Костанайская область, г.Костанай, Речная, 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство разводящих сетей водопровода села Кравцова Федоровского района Костанайской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство разводящих сетей водопровода села Кравцова Федоровского района Костанайской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) №35 от 05.07.2023г.

Акт выполненных работ №2

за декабрь 2023 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 2.В1										
1	14	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	1307,24357	2542,00	–	3323013	–	3323013	–	3588854	
			СП - 8%			–	–	–	–		265841		
			Колодцы из сборный ж/б элементов Д1500 мм (29 шт)										
2	57	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,36	56573,40	13668,46	416380	100600	120689	234445	702891	
			НР - 99%; СП - 8%			26507,02	5668,69	195092	41722		52066		
3	58	С1212-101-0301 212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,2	29753,00	–	5951	–	5951	–	6427	
			СП - 8%			–	–	–	–		476		
4	59	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	21889,00	–	87556	–	87556	–	94560	
			СП - 8%			–	–	–	–		7004		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	60	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	8	20897,00	–	167176	–	167176	–	180550	
			СП - 8%			–	–	–	–		13374		
6	61	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	22167,00	–	88668	–	88668	–	95761	
			СП - 8%			–	–	–	–		7093		
7	62	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	4	35446,00	–	141784	–	141784	–	153127	
			СП - 8%			–	–	–	–		11343		
8	63	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	6295,00	–	25180	–	25180	–	27194	
			СП - 8%			–	–	–	–		2014		
9	64	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	9525,00	–	38100	–	38100	–	41148	
			СП - 8%			–	–	–	–		3048		
10	66	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	50,88	1204,05	29,04	61262	1478	38509	19976	87737	
			НР - 93%; СП - 8%			418,16	4,00	21276	204		6499		
11	88	Е11-220501-0410 1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,035	2268310,20	1767297,35	79391	61855	–	35688	124285	
			НР - 99%; СП - 8%			501012,85	528950,50	17535	18513		9206		
12	89	С1241-201-0622 241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	35,35	20163,00	–	712762	–	712762	–	769783	
			СП - 8%			–	–	–	–		57021		
13	90	Е11-221401-0305 1122-1401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	35	2489,57	18,82	87135	659	22909	63140	162297	
			НР - 99%; СП - 8%			1816,22	6,01	63568	210		12022		
14	97	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	87,06	5180,61	1468,15	451024	127817	304601	52606	543920	
			НР - 108%; СП - 8%			213,71	345,78	18606	30104		40290		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**тенге**								**6 578 536**	
		РАЗДЕЛ 4.На три абонента Д110 мм (4 шт)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	150	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,76	56573,40	13668,46	99569	24056	28860	56063	168083	
			НР - 99%; СП - 8%			26507,02	5668,69	46652	9977		12451		
16	151	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	20897,00	–	20897	–	20897	–	22569	
			СП - 8%			–	–	–	–		1672		
17	152	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	22167,00	–	44334	–	44334	–	47881	
			СП - 8%			–	–	–	–		3547		
18	153	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	22167,00	–	22167	–	22167	–	23940	
			СП - 8%			–	–	–	–		1773		
19	154	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	35446,00	–	35446	–	35446	–	38282	
			СП - 8%			–	–	–	–		2836		
20	155	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6295,00	–	6295	–	6295	–	6799	
			СП - 8%			–	–	–	–		504		
21	156	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	9525,00	–	9525	–	9525	–	10287	
			СП - 8%			–	–	–	–		762		
22	158	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	29030,00	–	29030	–	29030	–	31352	
			СП - 8%			–	–	–	–		2322		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		тенге								349 192	
			РАЗДЕЛ 5.На четыре абонента Д110 мм (5 шт)										
23	184	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,76	56573,40	13668,46	99569	24056	28860	56063	168083	
			НР - 99%; СП - 8%			26507,02	5668,69	46652	9977		12451		
24	185	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	20897,00	–	20897	–	20897	–	22569	
			СП - 8%			–	–	–	–		1672		
25	186	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	22167,00	–	44334	–	44334	–	47881	
			СП - 8%			–	–	–	–		3547		
26	187	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	22167,00	–	22167	–	22167	–	23940	
			СП - 8%			–	–	–	–		1773		
27	188	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	35446,00	–	35446	–	35446	–	38282	
			СП - 8%			–	–	–	–		2836		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в прогнозных ценах, К = 1,079									8 611 937	
			Итого с понижающим коэф К=0,95 (скидка)									8 181 341	
			НДС			12 %		981 761					
			Итого с НДС									9 163 101	

Подрядчик:

ТОО "ПАН-СТРОЙ"

БИН/ИИН 110240005208

Директор _____ **Потапов А.Н.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "AiRi"
БИН 160740019502

Эксперт _____ **Илеусызов А.А.**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"

БИН 060140005827

Руководитель _____ **Бексултанов Ж.Ж.**

Разработчики проекта стр-ва или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Redline Pro"
БИН 080140014245

Эксперт _____ **Әліпбек Ө.Н.**