ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-0001400000377-20171113-55512879
1.1. Номер учетной системы: 000000001015
2. Дата выписки: 13.11.2017 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 13.11.2017
4. Исправленный — 4.1 Дата выписки:
4.2 Номер: — 4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный — 5.1 Дата выписки:
5.2 Номер учетной системы: — 5.3 Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 000140000377 — 6.1 БИН реорганизованного лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Интерстиль" — 7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии,36
9. Свидетельство плательщика НДС — 9.1. серия: 08001 — 9.2. номер: 0009127
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика:
- A Комитент
- C Экспедитор
- E Участник СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- I Доверитель
- E Комиссионер
- L Лизингодатель
- H Международный перевоз

10.1. количество:

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. KZT 17
13. ИИК: KZ589740422203K2000PA
14. БИК: SABRKZKA
15. Наименование банка: Сбербанк в г.Актобе

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 060140005361 — 16.1 БИН реорганизованного лица:
17. Получатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе" — 17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина, 3
18.1. Код страны: KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №878)
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя:
- A Комитент
- E Комиссионер
- C Лизингополучатель
- C Участник договора совместной деятельности
- E V Государственное учреждение
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F Доверитель
- F Нерезидент
- I Разовая реализация

20.1. количество:

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ980701039SND618000
22. Код товаров (работ, услуг):
23. Наименование платежа: Строительство многофункционального комплекса
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 000140000377
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Интерстиль"
25.3 Адрес отправки: Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии,36

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН:
26.2 Наименование:
26.3 Адрес доставки:
26.4 Код страны: (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №878)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер: 00000000380
32.2 дата: 13.11.2017

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты: KZT — 33.2 курс валюты: 1

N п/п	Признак происхождения товаров, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о весе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	N№ декларации на товары, заявления о весе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-KZ или СТ-1	Номер товарной позиции из заявления о весе товаров и уплате косвенных налогов или Декларации на товары	Идентификатор товара, работы, услуги	Дата
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	6	Строительство многофункционального комплекса			шт.	1	900 222 788	803 770 346,43	0	0	803 770 346,43	12%	96 452 441,57	900 222 788			1	
				Всего по счету				803 770 346,43			803 770 346,43		96 452 441,57	900 222 788				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя:
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры:
46. Ф. И. О. лица, выписывающего ЭСФ: САРИБЕКЯН ПЕЛЕВИЗАК

Приложение 36
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Актобе ", Республика Казахстан ,г.Актобе, ул.Алтынсарина, 3 — 060140005361

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль", Казахстан, Актюбинская область ,г.Актобе ,пр.312 Стрелковой дивизии,36 — 000140000377

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор б/н от 25.05.16г.,доп.согл.№1 25.05.2017

Номер документа	Дата составления
00000000380	13.11.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многофункционального комплеса			шт.	1	900 222 788,00	900 222 788,00
				Итого	**1**	**x**	**900 222 788,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.11.2017

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"

Наименование объекта: Строительство многофункционального комплекса

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2017 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		б/н	25.05.2016г				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2017 г.	Стоимость оборудова-ния 2017г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2016г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего	1 339 285 714						160 714 286	**1 500 000 000**
в том числе за отчетный месяц:		803 770 346		767 282 285	36 488 061		96 452 442	**900 222 788**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ Алимбаев А.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ Сарибекян Г.Л.

Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В ГОРОДЕ АКТОБЕ
Наименование объекта ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ

АКТ
приемки выполненных работ за ноябрь 2017 года

Составлена в ценах на 3 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
№ 2-1 на СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
ОТДЕЛ 4. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КАРКАСА, ПОКРЫТИЯ, ПЕРЕКРЫТИЯ								
41	**Е11-090102-0104**	**Надколонники. Монтаж**	**т конструкц**	**6,7000**		**42528,56**	**284941**	**60,9 / 71359**
		Итого прямые затраты:				**27125,95**	**181744**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				37776,57	253103	
		НР второго уровня	%	4,24		1601,73	10732	
		Накладные расходы	%	--		12252,34	82091	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3150,26	21107	
42	**С121-060408-0101 в ценах III квартала 2017 года**	**Стоимость металлоконструкций надколонников**	**т**	**6,7000**		**265587,02**	**1779433**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**235911,27**	**1580606**	
		НР второго уровня	%	4,24		10002,64	67018	
		Накладные расходы	%	--		10002,64	67018	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19673,11	131810	
43	**Е11-090302-0101 Изм. и**	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	**т конструкц**	**39,1000**		**58337,55**	**2280998**	**60,9 / 542799**
		Итого прямые затраты:				**37936,79**	**1483328**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				51819,12	2026127	
		НР второго уровня	%	4,24		2197,13	85908	
		Накладные расходы	%	--		16079,46	628707	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4321,30	168963	

44	**С121-060405-1501 в ценах III квартала 2017 года**	**Стоимость металлоконструкций ферм**	**т**	**39,1000**	**350030,85**	**13686206**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**310919,65**	**12156958**	
		НР второго уровня	%	4,24	13182,99	515455	
		Накладные расходы	%	--	13182,99	515455	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	25928,21	1013793	
45	**Е11-090302-0401 Изм. и**	**Монтаж металлоконструкций балок покрытий и перекрытий**	**т конструкц**	**9,9000**	**33399,11**	**330651**	**60,9 76996**
		Итого прямые затраты:			**21889,80**	**216709**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			29667,21	293705	
		НР второго уровня	%	4,24	1257,89	12453	
		Накладные расходы	%	--	9035,30	89449	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2474,01	24493	
46	**С121-060405-1701 в ценах III квартала 2017 года**	**Стоимость металлоконструкций балок перекрытий и покрытий**	**т**	**9,9000**	**261553,68**	**2589381**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**232328,60**	**2300053**	
		НР второго уровня	%	4,24	9850,73	97522	
		Накладные расходы	%	--	9850,73	97522	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19374,35	191806	
47	**Е11-090302-0301 Изм. и**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкц**	**5,9500**	**99957,94**	**594750**	**60,9 172340**
		Итого прямые затраты:			**59824,32**	**355955**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			88789,00	528295	
		НР второго уровня	%	4,24	3764,65	22400	
		Накладные расходы	%	--	32729,33	194740	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7404,29	44056	
48	**С121-060408-0401 в ценах III квартала 2017 года**	**Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)**	**т**	**5,9500**	**310203,31**	**1845710**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**275542,29**	**1639477**	
		НР второго уровня	%	4,24	11682,99	69514	
		Накладные расходы	%	--	11682,99	69514	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22978,02	136719	
49	**Е11-090302-0401 Изм. и**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкц**	**22,7000**	**33399,11**	**758160**	**60,9 176547**
		Итого прямые затраты:			**21889,80**	**496899**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			29667,21	673446	
		НР второго уровня	%	4,24	1257,89	28554	

		Накладные расходы	%	--		9035,30	205101	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2474,01	56160	
50	**С121-060801-0201 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**22,7000**		**410780,50**	**9324717**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**364881,35**	**8282807**	
		НР второго уровня	%	4,24		15470,97	351191	
		Накладные расходы	%	--		15470,97	351191	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30428,19	690720	
				Р МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПЛОЩАДКИ СЦЕНЫ И ОРКЕСТРОВОЙ ЯМЫ, ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА				
51	**Е11-090301-0201**	**Монтаж металлоконструкций стоек (площадка сцены и оркестровой ямы)**	**т конструкц**	**2,0270**		**25533,57**	**51757**	**60,9 11896**
		Итого прямые затраты:				**16811,73**	**34077**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22680,54	45973	
		НР второго уровня	%	4,24		961,65	1949	
		Накладные расходы	%	--		6830,46	13845	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1891,38	3834	
52	**С121-060801-0102 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**2,0270**		**368684,49**	**747323**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**327488,99**	**663820**	
		НР второго уровня	%	4,24		13885,53	28146	
		Накладные расходы	%	--		13885,53	28146	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27309,96	55357	
53	**Е11-090302-0401 Изм. и**	**Монтаж балок (площадка сцены и оркестровой ямы, подвесного потолка)**	**т конструкц**	**17,7220**		**33399,11**	**591899**	**60,9 137831**
		Итого прямые затраты:				**21889,80**	**387931**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				29667,21	525762	
		НР второго уровня	%	4,24		1257,89	22292	
		Накладные расходы	%	--		9035,30	160124	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2474,01	43844	
54	**С121-060801-0101 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**17,7220**		**389858,39**	**6909070**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**346297,00**	**6137075**	
		НР второго уровня	%	4,24		14682,99	260212	
		Накладные расходы	%	--		14682,99	260212	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28878,40	511783	

55	**Е11-090306-0201**	**Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления. Монтаж**	**т конструкц**	**11,0700**	**130767,19**	**1447593**	**60,9 396077**
		Итого прямые затраты:			**80376,42**	**889767**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			116155,73	1285844	
		НР второго уровня	%	4,24	4925,00	54520	
		Накладные расходы	%	--	40704,31	450597	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9686,46	107229	
56	**С121-060405-0401 в ценах III квартала 2017 года**	**Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления**	**т**	**11,0700**	**300372,89**	**3325128**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**266810,29**	**2953590**	
		НР второго уровня	%	4,24	11312,76	125232	
		Накладные расходы	%	--	11312,76	125232	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	22249,84	246306	
57	**Е11-080201-0702**	**Обрамление проемов**	**т металличес**	**0,4780**	**448149,41**	**214215**	**50,8 7233**
		Итого прямые затраты:			**382943,20**	**183047**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			398074,79	190280	
		НР второго уровня	%	4,24	16878,37	8068	
		Накладные расходы	%	--	32009,96	15301	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	33196,25	15868	
58	**Е11-090305-0305**	**Металлоконструкции узлов, консолей, накладок**	**т конструкц**	**3,0460**	**46706,52**	**142268**	**60,9 29289**
		Итого прямые затраты:			**31872,17**	**97083**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			41487,69	126372	
		НР второго уровня	%	4,24	1759,08	5358	
		Накладные расходы	%	--	11374,60	34647	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3459,74	10538	
59	**С121-060801-0401 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**2,7560**	**389353,67**	**1073059**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**345848,67**	**953159**	
		НР второго уровня	%	4,24	14663,98	40414	
		Накладные расходы	%	--	14663,98	40414	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	28841,01	79486	
60	**С121-060801-0201 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,2900**	**410780,50**	**119126**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**364881,35**	**105816**	
		НР второго уровня	%	4,24	15470,97	4487	

		Накладные расходы	%	--	15470,97	4487	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	30428,19	8824	
61	**Е11-100102-0401**	**Установка бруса площадки сцены и оркестровой ямы**	**м3 древесины**	**4,2720**	**83603,95**	**357156**	**59,8 43653**
		Итого прямые затраты:			**64043,91**	**273596**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			74262,34	317249	
		НР второго уровня	%	4,24	3148,72	13451	
		Накладные расходы	%	--	13367,16	57104	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6192,89	26456	
62	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2656,0000**	**85,58**	**227288**	**54,2 40472**
		Итого прямые затраты:			**60,78**	**161420**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			76,01	201891	
		НР второго уровня	%	4,24	3,22	8560	
		Накладные расходы	%	--	18,46	49032	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,34	16836	
63	**Е11-130301-1601 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-16 за два раза**	**м2**	**2656,0000**	**522,61**	**1388056**	**54,2 32369**
		Итого прямые затраты:			**452,03**	**1200590**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			464,22	1232960	
		НР второго уровня	%	4,24	19,68	52277	
		Накладные расходы	%	--	31,87	84647	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	38,71	102819	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4			Тенге			**42 735 505**	
Накладные расходы I уровня			Тенге			1 738 862	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге			44 474 367	
Накладные расходы II уровня (4,24%)			Тенге			1 885 713	
ИТОГО:			Тенге			46 360 080	
Сметная прибыль (8%)			Тенге			3 708 807	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			**50 068 887**	

ОТДЕЛ 5. НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ

64	**Е11-080301-0102 Изм. и**	**Стены наружные из газоблоков толщ.400 мм при высоте этажа свыше 4 м. Кладка без облицовки**	**м3 кладки**	**945,0000**	**22604,20**	**21360964**	**50,8 1456655**
		Итого прямые затраты:			**18537,05**	**17517511**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			20078,48	18974166	
		НР второго уровня	%	4,24	851,33	804505	
		Накладные расходы	%	--	2392,76	2261160	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1674,38	1582294	
65	**Е11-080301-0101 Изм. и**	**Стены наружные из блоков СКЦ-1 при высоте этажа до 4 м (парапет). Кладка без облицовки**	**м3 кладки**	**116,0000**	**8875,15**	**1029517**	**50,8 190591**
		Итого прямые затраты:			**6240,45**	**723892**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			7883,47	914483	

		НР второго уровня	%	4,24	334,26	38774	
		Накладные расходы	%	--	1977,28	229365	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	657,42	76261	
66	**С121-030302-0228 в ценах III квартала 2017 года**	**Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые полнотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М125, серые СТ РК 945-92**	**шт.**	**7250,0000**	**246,26**	**1785354**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**218,74**	**1585865**	
		НР второго уровня	%	4,24	9,27	67241	
		Накладные расходы	%	--	9,27	67241	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18,24	132248	
67	**Е11-080301-0102 Изм. и**	**Стены внутренние из газоблоков толщ.200 мм при высоте этажа свыше 4 м. Кладка без облицовки**	**м3 кладки**	**759,0000**	**22604,20**	**17156584**	**50,8 1169948**
		Итого прямые затраты:			**18537,05**	**14069620**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			20078,48	15239568	
		НР второго уровня	%	4,24	851,33	646158	
		Накладные расходы	%	--	2392,76	1816106	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1674,38	1270858	
68	**Е11-080301-0102 Изм. и**	**Стены внутренние из блоков СКЦ-1 при высоте этажа свыше 4 м . Кладка без облицовки**	**м3 кладки**	**745,0000**	**8260,83**	**6154322**	**50,8 1148368**
		Итого прямые затраты:			**5796,36**	**4318292**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			7337,80	5466660	
		НР второго уровня	%	4,24	311,12	231786	
		Накладные расходы	%	--	1852,56	1380155	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	611,91	455876	
69	**С121-030302-0228 в ценах III квартала 2017 года**	**Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые полнотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М125, серые СТ РК 945-92**	**шт.**	**46565,0000**	**246,26**	**11466899**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**218,74**	**10185628**	
		НР второго уровня	%	4,24	9,27	431871	
		Накладные расходы	%	--	9,27	431871	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18,24	849400	
70	**Е11-080401-0304 Изм. и**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м**	**м2 перегородо**	**167,0000**	**3931,42**	**656546**	**50,8 76427**
		Итого прямые затраты:			**3034,49**	**506760**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			3492,13	583186	
		НР второго уровня	%	4,24	148,07	24727	
		Накладные расходы	%	--	605,71	101154	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	291,22	48633	
71	**Е11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металличес**	**0,6350**	**334447,93**	**212374**	**50,8 14485**
		Итого прямые затраты:			**274266,98**	**174160**	

		Итого прямые затраты и НР первого уровня			297077,91	188644	
		НР второго уровня	%	4,24	12596,10	7999	
		Накладные расходы	%	--	35407,03	22483	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	24773,92	15731	
72	**С121-050308-0225 в ценах III квартала 2017 года**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**355,2000**	**599,37**	**212897**	
		Итого прямые затраты:	**м2**		**532,40**	**189108**	
		НР второго уровня	%	4,24	22,57	8018	
		Накладные расходы	%	--	22,57	8018	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	44,40	15770	
73	**С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2440**	**166899,07**	**40723**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**148250,36**	**36173**	
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	1534	
		Накладные расходы	%	--	6285,82	1534	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	3017	
74	**Е11-090306-0101**	**Витраж внутренний ВВ-1. Монтаж**	**м2**	**33,7700**	**5101,83**	**172289**	**60,9** **55446**
		Итого прямые затраты:			**2889,91**	**97592**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			4531,77	153038	
		НР второго уровня	%	4,24	192,15	6489	
		Накладные расходы	%	--	1834,01	61934	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	377,91	12762	
75	**ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ДАС Фасад Строй"**	**Стоимость витража внутреннего ВВ-1 2800х4020(высота) с 1 дверью с однокамерным стеклопакетом**	**м2**	**33,7700**	**63466,91**	**2143278**	
		Итого прямые затраты:			**56375,34**	**1903795**	
		НР второго уровня	%	4,24	2390,31	80721	
		Накладные расходы	%	--	2390,31	80721	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4701,25	158761	
76	**Е11-060301-0408**	**Детали закладные весом до 20 кг (шахта лифта). Установка**	**т**	**0,9000**	**253086,62**	**227778**	**48,5** **20605**
		Итого прямые затраты:			**201913,70**	**181722**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			224807,62	202327	
		НР второго уровня	%	4,24	9531,84	8579	
		Накладные расходы	%	--	32425,77	29183	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18747,16	16872	
77	**Е11-060301-0409**	**Детали закладные весом более 20 кг (шахта лифта). Установка**	**т**	**0,4440**	**201768,98**	**89585**	**48,5** **3555**

		Итого прямые затраты:				**171217,68**	**76021**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				179224,03	79575	
		НР второго уровня	%	4,24		7599,10	3374	
		Накладные расходы	%	--		15605,45	6929	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14945,85	6636	
78	**Е11-060701-0109**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**29,9880**		**45579,08**	**1366825**	**48,5** **154748**
		Итого прямые затраты:				**35325,91**	**1059353**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				40486,24	1214101	
		НР второго уровня	%	4,24		1716,62	51478	
		Накладные расходы	%	--		6876,94	206226	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3376,23	101246	
79	**С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,9400**		**168197,75**	**494501**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149403,93**	**439248**	
		НР второго уровня	%	4,24		6334,73	18624	
		Накладные расходы	%	--		6334,73	18624	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12459,09	36630	
80	**С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,6020**		**166899,07**	**434271**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**148250,36**	**385747**	
		НР второго уровня	%	4,24		6285,82	16356	
		Накладные расходы	%	--		6285,82	16356	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12362,89	32168	
81	**С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1900**		**163208,08**	**31010**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**144971,79**	**27545**	
		НР второго уровня	%	4,24		6146,80	1168	
		Накладные расходы	%	--		6146,80	1168	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12089,49	2297	
82	**Е11-070503-0110**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных**	**9,0000**		**446,17**	**4015**	**62,1** **850**
		Итого прямые затраты:				**301,91**	**2717**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				396,31	3567	
		НР второго уровня	%	4,24		16,80	151	
		Накладные расходы	%	--		111,21	1001	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,05	297	

83	**С121-040105-9901 в ценах III квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,1550**		**80487,18**	**12476**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**71493,83**	**11082**	
		НР второго уровня	%	4,24		3031,34	470	
		Накладные расходы	%	--		3031,34	470	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5962,01	924	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5			Тенге				**53 491 831**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				4 291 676	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				57 783 507	
Накладные расходы II уровня (4,24%)			Тенге				2 450 020	
ИТОГО:			Тенге				60 233 527	
Сметная прибыль (8%)			Тенге				4 818 682	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				**65 052 210**	

ОТДЕЛ 7. ВХОДНАЯ ГРУППА

Р Земляные работы

98	**Е11-010101-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**159,0000**		**117,55**	**18691**	**59,1 2662**
		Итого прямые затраты:				**87,67**	**13940**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				104,42	16603	
		НР второго уровня	%	4,24		4,43	704	
		Накладные расходы	%	--		21,17	3366	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,71	1385	
99	**Е11-010205-0302 ТЧ 01**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с**	**м3 грунта**	**4,8000**		**2468,45**	**11849**	**59,1 3910**
		Итого прямые затраты:				**1378,15**	**6615**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2192,63	10525	
		НР второго уровня	%	4,24		92,97	446	
		Накладные расходы	%	--		907,45	4356	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182,85	878	
100	**Е11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**148,8000**		**30,26**	**4502**	**59,1 699**
		Итого прямые затраты:				**22,18**	**3300**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				26,88	3999	
		НР второго уровня	%	4,24		1,14	170	
		Накладные расходы	%	--		5,84	869	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,24	334	
101	**Е11-010104-0408**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.**	**м3 грунта**	**148,8000**		**14,94**	**2223**	**59,1 345**
		Итого прямые затраты:				**10,95**	**1630**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				13,27	1975	

		НР второго уровня	%	4,24	0,56	84	
		Накладные расходы	%	--	2,88	429	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,11	165	
102	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**15,0000**	**1180,32**	**17705**	**59,1 5842**
		Итого прямые затраты:			**658,98**	**9885**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1048,43	15726	
		НР второго уровня	%	4,24	44,45	667	
		Накладные расходы	%	--	433,91	6509	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	87,43	1311	
103	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненн**	**148,8000**	**196,28**	**29206**	**59,1 8051**
		Итого прямые затраты:			**120,24**	**17891**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			174,34	25942	
		НР второго уровня	%	4,24	7,39	1100	
		Накладные расходы	%	--	61,50	9151	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14,54	2163	
				Р Фундаменты			
104	**Е11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**10,8900**	**6810,68**	**74168**	**50,8 6032**
		Итого прямые затраты:			**5495,75**	**59849**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			6049,68	65881	
		НР второго уровня	%	4,24	256,51	2793	
		Накладные расходы	%	--	810,44	8826	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	504,49	5494	
105	**Е11-060201-0104**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**17,3000**	**26176,33**	**452850**	**48,5 26761**
		Итого прямые затраты:			**21704,63**	**375490**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			23251,48	402251	
		НР второго уровня	%	4,24	985,86	17055	
		Накладные расходы	%	--	2532,71	43816	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1938,99	33544	
106	**Е11-060401-0102**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**	**142,3800**	**35626,94**	**5072563**	**48,5 508323**
		Итого прямые затраты:			**28075,92**	**3997450**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			31646,11	4505773	
		НР второго уровня	%	4,24	1341,80	191045	
		Накладные расходы	%	--	4911,98	699368	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2639,03	375745	
107	**С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3,6410**	**166899,07**	**607680**	

		Итого прямые затраты:	**т**			**148250,36**	**539780**	
		НР второго уровня	%	4,24		6285,82	22887	
		Накладные расходы	%	--		6285,82	22887	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12362,89	45013	
108	**С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**5,5500**		**163208,08**	**905805**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**144971,79**	**804593**	
		НР второго уровня	%	4,24		6146,80	34115	
		Накладные расходы	%	--		6146,80	34115	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12089,49	67097	
109	**Е11-060301-0601 Изм. и**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**7,7500**		**22595,95**	**175119**	**48,5** **48862**
		Итого прямые затраты:				**13766,44**	**106690**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20071,16	155552	
		НР второго уровня	%	4,24		851,02	6595	
		Накладные расходы	%	--		7155,74	55457	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1673,77	12972	
110	**Е11-080101-0307 Изм. и**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**75,0000**		**926,32**	**69474**	**50,8** **6905**
		Итого прямые затраты:				**730,75**	**54806**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				822,82	61711	
		НР второго уровня	%	4,24		34,89	2617	
		Накладные расходы	%	--		126,96	9522	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,62	5146	
				Р Монолитная плита, ступени				
111	**Е11-060101-0115**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**18,5000**		**23396,12**	**432828**	**48,5** **14420**
		Итого прямые затраты:				**20002,47**	**370046**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20781,92	384466	
		НР второго уровня	%	4,24		881,15	16301	
		Накладные расходы	%	--		1660,61	30721	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1733,05	32061	
112	**С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,4580**		**166899,07**	**243339**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**148250,36**	**216149**	
		НР второго уровня	%	4,24		6285,82	9165	
		Накладные расходы	%	--		6285,82	9165	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12362,89	18025	

113	**Е11-060301-0601 Изм. и**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**1,4580**	**22595,95**	**32945**	**48,5 9192**
		Итого прямые затраты:			**13766,44**	**20071**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			20071,16	29264	
		НР второго уровня	%	4,24	851,02	1241	
		Накладные расходы	%	--	7155,74	10433	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1673,77	2440	
114	**Е11-061802-0101 Изм. и**	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки**	**м2**	**52,1000**	**2724,99**	**141972**	**48,5 23432**
		Итого прямые затраты:			**1970,76**	**102676**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			2420,51	126109	
		НР второго уровня	%	4,24	102,63	5347	
		Накладные расходы	%	--	552,38	28779	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	201,85	10516	
115	**Е11-061802-0201 Изм. и**	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование**	**т**	**3,1570**	**15142,48**	**47805**	**48,5 12825**
		Итого прямые затраты:			**9388,04**	**29638**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			13450,51	42463	
		НР второго уровня	%	4,24	570,30	1800	
		Накладные расходы	%	--	4632,78	14626	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1121,67	3541	
116	**С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3,1570**	**166899,07**	**526900**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**148250,36**	**468026**	
		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	19844	
		Накладные расходы	%	--	6285,82	19844	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	39030	
117	**Е11-060301-0601 Изм. и**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**2,3550**	**22595,95**	**53213**	**48,5 14848**
		Итого прямые затраты:			**13766,44**	**32420**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			20071,16	47268	
		НР второго уровня	%	4,24	851,02	2004	
		Накладные расходы	%	--	7155,74	16852	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1673,77	3942	
118	**Е11-061802-0301 Изм. и**	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование**	**м3**	**31,6000**	**38276,58**	**1209540**	**48,5 92797**
		Итого прямые затраты:			**31063,08**	**981593**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			33999,69	1074390	
		НР второго уровня	%	4,24	1441,59	45554	
		Накладные расходы	%	--	4378,20	138351	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2835,30	89596	

119	**Е11-150105-0101**	**Ступени и подступенки. Облицовка**	**м2 поверхност**	**22,8000**	**26328,97**	**600301**	**54,8 65340**
		Итого прямые затраты:			**20521,29**	**467885**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			23387,06	533225	
		НР второго уровня	%	4,24	991,61	22609	
		Накладные расходы	%	--	3857,38	87948	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1950,29	44467	
120	**Е11-110101-3108**	**Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт**	**м2 покрытия**	**184,8000**	**19554,07**	**3613591**	**60,9 251032**
		Итого прямые затраты:			**16010,77**	**2958790**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			17369,16	3209822	
		НР второго уровня	%	4,24	736,45	136096	
		Накладные расходы	%	--	2094,85	387128	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1448,45	267673	
121	**Е11-090306-0103**	**Ограждение ОГ-4.Монтаж**	**м2**	**14,0000**	**883,00**	**12362**	**60,9 3376**
		Итого прямые затраты:			**543,19**	**7605**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			784,34	10981	
		НР второго уровня	%	4,24	33,26	466	
		Накладные расходы	%	--	274,41	3842	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	65,41	916	
122	**ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Олимп Фибро"**	**Ограждение хромированное**	**м2**	**14,0000**	**34394,23**	**481519**	
		Итого прямые затраты:			**30551,14**	**427716**	
		НР второго уровня	%	4,24	1295,37	18135	
		Накладные расходы	%	--	1295,37	18135	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2547,72	35668	
123	**Е11-090203-0101**	**Ферма Ф-1, колонна Км-1. Монтаж**	**т конструкц**	**3,8170**	**89677,58**	**342299**	**60,9 76804**
		Итого прямые затраты:			**59535,86**	**227248**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			79657,32	304052	
		НР второго уровня	%	4,24	3377,47	12892	
		Накладные расходы	%	--	23498,93	89695	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6642,78	25356	
124	**С121-060402-0101 в ценах III квартала 2017 года**	**Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, расход стали на 1 м2 до 150 кг**	**т**	**3,8170**	**314236,65**	**1199441**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**279124,96**	**1065420**	
		НР второго уровня	%	4,24	11834,90	45174	
		Накладные расходы	%	--	11834,90	45174	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	23276,79	88848	

125	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**103,0000**		**85,58**	**8814**	**54,2 1570**
		Итого прямые затраты:				**60,78**	**6260**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				76,01	7829	
		НР второго уровня	%	4,24		3,22	332	
		Накладные расходы	%	--		18,46	1901	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,34	653	
126	**Е11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**103,0000**		**87,37**	**8999**	**54,2 970**
		Итого прямые затраты:				**68,19**	**7023**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				77,61	7993	
		НР второго уровня	%	4,24		3,29	339	
		Накладные расходы	%	--		12,71	1309	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,47	667	
				Р Пандус				
127	**Е11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**5,1000**		**6810,68**	**34734**	**50,8 2825**
		Итого прямые затраты:				**5495,75**	**28028**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6049,68	30853	
		НР второго уровня	%	4,24		256,51	1308	
		Накладные расходы	%	--		810,44	4133	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		504,49	2573	
128	**Е11-060101-0116**	**Устройство монолитного пандуса из бетона В15**	**м3**	**36,8800**		**24569,22**	**906113**	**48,5 37531**
		Итого прямые затраты:				**20806,30**	**767336**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				21823,94	804867	
		НР второго уровня	%	4,24		925,34	34126	
		Накладные расходы	%	--		1942,98	71657	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1819,94	67119	
129	**С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4970**		**166899,07**	**82949**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**148250,36**	**73680**	
		НР второго уровня	%	4,24		6285,82	3124	
		Накладные расходы	%	--		6285,82	3124	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12362,89	6144	
130	**С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3,4770**		**163208,08**	**567474**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**144971,79**	**504067**	
		НР второго уровня	%	4,24		6146,80	21372	

		Накладные расходы	%	--	6146,80	21372	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12089,49	42035	
131	**Е11-060301-0601 Изм. и**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**3,8420**	**22595,95**	**86814**	**48,5 24223**
		Итого прямые затраты:			**13766,44**	**52891**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			20071,16	77113	
		НР второго уровня	%	4,24	851,02	3270	
		Накладные расходы	%	--	7155,74	27492	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1673,77	6431	
132	**Е11-110101-3108**	**Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт**	**м2 покрытия**	**76,0000**	**19554,07**	**1486109**	**60,9 103238**
		Итого прямые затраты:			**16010,77**	**1216818**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			17369,16	1320056	
		НР второго уровня	%	4,24	736,45	55970	
		Накладные расходы	%	--	2094,85	159209	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1448,45	110082	
133	**Е11-090306-0103**	**Ограждение ОГ-4.Монтаж**	**м2**	**48,8000**	**883,00**	**43091**	**60,9 11768**
		Итого прямые затраты:			**543,19**	**26508**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			784,34	38276	
		НР второго уровня	%	4,24	33,26	1623	
		Накладные расходы	%	--	274,41	13391	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	65,41	3192	
134	**ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Олимп Фибро"**	**Ограждение хромированное**	**м2**	**48,0000**	**34394,23**	**1650923**	
		Итого прямые затраты:			**30551,14**	**1466455**	
		НР второго уровня	%	4,24	1295,37	62178	
		Накладные расходы	%	--	1295,37	62178	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2547,72	122291	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 7			Тенге			**17 516 270**	
Накладные расходы I уровня			Тенге			1 364 582	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге			18 880 852	
Накладные расходы II уровня (4,24%)			Тенге			800 548	
ИТОГО:			Тенге			19 681 400	
Сметная прибыль (8%)			Тенге			1 574 511	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге			**21 255 911**	

ОТДЕЛ 8. КРЫЛЬЦО № 1 - 2 шт

135	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**30,2400**	**1180,32**	**35693**	**59,1 11777**
		Итого прямые затраты:			**658,98**	**19927**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1048,43	31705	

		НР второго уровня	%	4,24		44,45	1344	
		Накладные расходы	%	--		433,91	13121	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,43	2644	
136	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненн**	**30,2400**		**196,28**	**5935**	**59,1 1636**
		Итого прямые затраты:				**120,24**	**3636**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				174,34	5272	
		НР второго уровня	%	4,24		7,39	224	
		Накладные расходы	%	--		61,50	1860	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,54	440	
137	**Е11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,9000**		**6810,68**	**6130**	**50,8 499**
		Итого прямые затраты:				**5495,75**	**4946**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6049,68	5445	
		НР второго уровня	%	4,24		256,51	231	
		Накладные расходы	%	--		810,44	729	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		504,49	454	
138	**Е11-060401-0103**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм -Монолитная стена МС-1. Устройство**	**м3**	**11,0000**		**30616,98**	**336787**	**48,5 26262**
		Итого прямые затраты:				**24808,48**	**272893**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				27195,94	299155	
		НР второго уровня	%	4,24		1153,11	12684	
		Накладные расходы	%	--		3540,57	38946	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2267,92	24947	
139	**Е11-060101-0115**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**3,0000**		**23396,12**	**70188**	**48,5 2338**
		Итого прямые затраты:				**20002,47**	**60007**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20781,92	62346	
		НР второго уровня	%	4,24		881,15	2643	
		Накладные расходы	%	--		1660,61	4982	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1733,05	5199	
140	**Е11-060101-0120**	**Ступени железобетонные. Устройство**	**м3**	**7,9600**		**27338,14**	**217612**	**48,5 11978**
		Итого прямые затраты:				**22778,66**	**181318**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				24283,47	193296	
		НР второго уровня	%	4,24		1029,62	8196	
		Накладные расходы	%	--		2534,43	20174	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2025,05	16119	
141	**С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2760**		**166899,07**	**46064**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**148250,36**	**40917**	

		НР второго уровня	%	4,24	6285,82	1735	
		Накладные расходы	%	--	6285,82	1735	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12362,89	3412	
142	**С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,6426**	**163208,08**	**268086**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**144971,79**	**238131**	
		НР второго уровня	%	4,24	6146,80	10097	
		Накладные расходы	%	--	6146,80	10097	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12089,49	19858	
143	**Е11-060301-0601 Изм. и**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**1,9146**	**22595,95**	**43262**	**48,5 12071**
		Итого прямые затраты:			**13766,44**	**26357**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			20071,16	38428	
		НР второго уровня	%	4,24	851,02	1629	
		Накладные расходы	%	--	7155,74	13700	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1673,77	3205	
145	**Е11-090305-0401**	**Ограждения . Монтаж**	**т конструкц**	**0,1740**	**133176,89**	**23173**	**60,9 7254**
		Итого прямые затраты:			**76604,58**	**13329**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			118296,17	20584	
		НР второго уровня	%	4,24	5015,76	873	
		Накладные расходы	%	--	46707,35	8127	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9864,95	1717	
146	**С121-060208-0501 в ценах III квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,1740**	**337679,03**	**58756**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**299947,97**	**52191**	
		НР второго уровня	%	4,24	12717,79	2213	
		Накладные расходы	%	--	12717,79	2213	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	25013,26	4352	
147	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**5,0000**	**85,58**	**428**	**54,2 76**
		Итого прямые затраты:			**60,78**	**304**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			76,01	380	
		НР второго уровня	%	4,24	3,22	16	
		Накладные расходы	%	--	18,46	92	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,34	32	
148	**Е11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**5,0000**	**87,37**	**437**	**54,2 47**
		Итого прямые затраты:			**68,19**	**341**	

		Итого прямые затраты и НР первого уровня				77,61	388	
		НР второго уровня	%	4,24		3,29	16	
		Накладные расходы	%	--		12,71	64	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,47	32	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 8			Тенге				**914 297**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				73 938	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				988 235	
Накладные расходы II уровня (4,24%)			Тенге				41 901	
ИТОГО:			Тенге				1 030 136	
Сметная прибыль (8%)			Тенге				82 411	
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8			Тенге				**1 112 547**	

ОТДЕЛ 9. КРЫЛЬЦО № 2 - 6 шт

149	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**72,0000**		**1180,32**	**84983**	**59,1**
		Итого прямые затраты:						**28041**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				**658,98**	**47446**	
		НР второго уровня	%	4,24		1048,43	75487	
		Накладные расходы	%	--		44,45	3201	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		433,91	31241	
150	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненн**	**72,0000**		**196,28**	**14132**	**59,1**
		Итого прямые затраты:						**3896**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				**120,24**	**8657**	
		НР второго уровня	%	4,24		174,34	12553	
		Накладные расходы	%	--		7,39	532	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,50	4428	
151	**Е11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**2,2200**		**6810,68**	**15120**	**50,8**
		Итого прямые затраты:						**1230**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				**5495,75**	**12201**	
		НР второго уровня	%	4,24		6049,68	13430	
		Накладные расходы	%	--		256,51	569	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		810,44	1799	
152	**Е11-060401-0103**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм -Монолитная стена МС-1. Устройство**	**м3**	**24,6000**		**30616,98**	**753178**	**48,5**
		Итого прямые затраты:						**58732**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				**24808,48**	**610289**	
		НР второго уровня	%	4,24		27195,94	669020	
		Накладные расходы	%	--		1153,11	28366	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3540,57	87098	
153	**Е11-060101-0115**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**8,1000**		**23396,12**	**189509**	**48,5**
								6314

		Итого прямые затраты:				**20002,47**	**162020**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20781,92	168334	
		НР второго уровня	%	4,24		881,15	7137	
		Накладные расходы	%	--		1660,61	13451	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1733,05	14038	
154	**Е11-060101-0120**	**Ступени железобетонные. Устройство**	**м3**	**4,7400**		**27338,14**	**129583**	**48,5 7133**
		Итого прямые затраты:				**22778,66**	**107971**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				24283,47	115104	
		НР второго уровня	%	4,24		1029,62	4880	
		Накладные расходы	%	--		2534,43	12013	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2025,05	9599	
155	**С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5760**		**166899,07**	**96134**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**148250,36**	**85392**	
		НР второго уровня	%	4,24		6285,82	3621	
		Накладные расходы	%	--		6285,82	3621	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12362,89	7121	
156	**С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,8200**		**163208,08**	**460247**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**144971,79**	**408820**	
		НР второго уровня	%	4,24		6146,80	17334	
		Накладные расходы	%	--		6146,80	17334	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12089,49	34092	
157	**Е11-060301-0601 Изм. и**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**3,3840**		**22595,95**	**76465**	**48,5 21335**
		Итого прямые затраты:				**13766,44**	**46586**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20071,16	67921	
		НР второго уровня	%	4,24		851,02	2880	
		Накладные расходы	%	--		7155,74	24215	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1673,77	5664	
159	**Е11-090305-0401**	**Ограждения . Монтаж**	**т конструкц**	**0,3240**		**133176,89**	**43149**	**60,9 13508**
		Итого прямые затраты:				**76604,58**	**24820**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				118296,17	38328	
		НР второго уровня	%	4,24		5015,76	1625	
		Накладные расходы	%	--		46707,35	15133	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9864,95	3196	

160	**С121-060208-0501 в ценах III квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,3240**	**337679,03**	**109408**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**299947,97**	**97183**	
		НР второго уровня	%	4,24	12717,79	4121	
		Накладные расходы	%	--	12717,79	4121	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	25013,26	8104	
161	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**9,0000**	**85,58**	**770**	**54,2 137**
		Итого прямые затраты:			**60,78**	**547**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			76,01	684	
		НР второго уровня	%	4,24	3,22	29	
		Накладные расходы	%	--	18,46	166	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,34	57	
162	**Е11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**9,0000**	**87,37**	**786**	**54,2 85**
		Итого прямые затраты:			**68,19**	**614**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			77,61	698	
		НР второго уровня	%	4,24	3,29	30	
		Накладные расходы	%	--	12,71	114	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6,47	58	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 9			Тенге			**1 612 546**	
Накладные расходы I уровня			Тенге			140 411	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге			1 752 957	
Накладные расходы II уровня (4,24%)			Тенге			74 325	
ИТОГО:			Тенге			1 827 282	
Сметная прибыль (8%)			Тенге			146 182	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге			**1 973 464**	

ОТДЕЛ 10. ВХОД В ПОДВАЛ -2 шт

163	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**24,8000**	**1180,32**	**29272**	**59,1 9658**
		Итого прямые затраты:			**658,98**	**16343**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			1048,43	26001	
		НР второго уровня	%	4,24	44,45	1102	
		Накладные расходы	%	--	433,91	10761	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	87,43	2168	
164	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненн**	**24,8000**	**196,28**	**4868**	**59,1 1342**
		Итого прямые затраты:			**120,24**	**2982**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			174,34	4324	
		НР второго уровня	%	4,24	7,39	183	