Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

ГУ "Отдел строительства города Актобе ",Республика Казахстан ,г.Актобе, ул.Алтынсарина, 3 , тел.: 22-17-55, 22-21-41 — **060140005361**

Заказчик

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Товарищество с ограниченной ответственностью"Интерстиль",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр.312 Стрелковой дивизии, дом № 36, тел.: +7 (7132) 50-22-14, 50-22-38, 53-27-85, 502214 — **000140000377**

Исполнитель

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №03-3/165 от 21.02.2018 г.

Номер документа	Дата составления
0000000511	24.09.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство учебного корпуса для круглогодичного лагеря с обучением детей в г. Актобе			шт	1	139 327 611,41	139 327 611,41
				Итого	1	x	139 327 611,41

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.09.2018

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Подрядчик: ТОО "Интерстиль"

Наименование объекта: Строительство учебного корпуса для круглогодичного лагеря с обучением детей в г. Актобе

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2018 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№03-3/165	21.02.2018г.				
		доп.сог.№1	02.04.2018г.				
		доп.сог.№2	22.06.2018г.				
		доп.сог.№3					

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге					НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.6, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	Из графы №1				
			СМР в ценах 2018 г.	Стоимость оборудования 2018г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2018г.		
А	1	2	3	4	5	6	7
Всего по стройке: Строительство учебного корпуса для круглогодичного лагеря с обучением детей в г. Актобе	715 000 000					85 800 000	**800 800 000,00**
в том числе за отчетный месяц:		124 399 653,04	52 731 160	71 668 493		14 927 958,37	**139 327 611,41**
Итого к оплате за текущий месяц	**139 327 611**	**тенге**					

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ Алимбаев А.С.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Интерстиль" _____ Сарибекян Г.Л.

Наименование объекта: Строительство учебного корпуса для круглогодичного лагеря с обучением детей

в г. Актобе

Акт №7
приемки выполненных работ за сентябрь 2018 г

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
локальная смета 1-1-2 Срезка растительного слоя										
Раздел 1 Земляные работы										
1	11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка и обратная надвижка растительного грунта) *м3 грунта*	600	69,33 –	69,33 20,22	41600 –	41600 12130	7169 59,1	– 0,0176	– 10,56
2	11-010104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *м3 грунта*	2400	29,15 –	29,15 8,5	69964 –	69964 20401	12057 59,1	– 0,0074	– 17,76
		Всего прямые затраты				**111564**				**–**
										28
		в том числе								
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				111 564				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				32 531				

	Накладные расходы I уровня, тенге				19 226				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				130 790				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				5 545				
	Итого, тенге				136 335				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				10 907				
	Всего				**147 242**				

локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы

Раздел 6 Лестница Л1

188	11-070519-0101								
		Ограждения металлические с поручнями металлическими. Установка ограждений марша	40	1667,08	57,98	66683	2319	38738	1,74	69,6
		м ограждения								
				1535,75	23,75	61430	950	62,1	0,0282	1,128
192	11-070519-0101								
		Ограждения металлические с поручнями металлическими. Установка ограждений площадок	1,5	1667,33	58	2501	87	1453	1,74	2,61
		м ограждения								
				1536	24	2304	36	62,1	0,0282	0,0423
196	11-090304-0101	Монтаж стремянки	0,0175	49657,14	17542,86	869	307	313	28,9	0,50575
		т конструкций								
				24171,43	5200	423	91	60,9	5,246	0,09181
201	11-090601-0101	Лаз на крышу. Монтаж	0,03905	66914,21	3047,38	2613	119	1509	82,1	3,20601
		т конструкций								
				62279,13	1177,98	2432	46	60,9	1,22	0,04764

Раздел 7 Лестница Л2

225	11-070519-0101								
		Ограждения металлические с поручнями металлическими. Установка ограждений марша	40	1667,08	57,98	66683	2319	38738	1,74	69,6
		м ограждения								
				1535,75	23,75	61430	950	62,1	0,0282	1,128
229	11-070519-0101								
		Ограждения металлические с поручнями металлическими. Установка ограждений площадок	1,5	1667,33	58	2501	87	1453	1,74	2,61
		м ограждения								
				1536	24	2304	36	62,1	0,0282	0,0423
233	11-090304-0101	Монтаж стремянки	0,0175	49657,14	17542,86	869	307	313	28,9	0,50575
		т конструкций								
				24171,43	5200	423	91	60,9	5,246	0,09181
238	11-090601-0101	Лаз на крышу. Монтаж	0,03905	66914,21	3047,38	2613	119	1509	82,1	3,20601
		т конструкций								
				62279,13	1177,98	2432	46	60,9	1,22	0,04764

Раздел 8 Полы

8.3 ТИП 3

269	11-110101-3601	Покрытие спортивное Устройство	545,68	413,05	13,89	225395	7577	96164	0,382	208,44976
		м2 покрытия		282,43	6,94	154119	3786	60,9	0,0085	4,63828
271	11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	600,248	276,07	1,44	165713	863	21462	0,0765	45,91897
		м плинтусов		58,03	0,68	34831	411	60,9	0,0008	0,4802

8.4 ТИП 4

274	11-110101-3501	Покрытия из щитов паркетных. Устройство	244,94	14541,43	19,75	3561778	4838	117479	0,898	219,95612
		м2 покрытия		780,53	7,02	191184	1720	60,9	0,0086	2,10648
275	11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	269,434	276,08	1,44	74385	388	9634	0,0765	20,6117
		м плинтусов		58,03	0,69	15635	185	60,9	0,0008	0,21555

Раздел 9 Окна

9.0 Подраздел без наименования

348	11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	147,6	1251,83	3,98	184770	587	24767	0,3925	57,933
		м		305,51	0,69	45093	102	54,8	0,0006	0,08856

Раздел 10 Двери

10.1 Наружные двери

349	11-090403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	2,1	1968,57	30,95	4134	65	2018	2,0118	4,22478
		м2		1565,71	12,38	3288	26	60,9	0,0138	0,02898
350	11-090403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	20,7	1634,54	32,9	33835	681	18536	1,8716	38,74212
		м2		1456,81	13,57	30156	281	60,9	0,0147	0,30429

10.2 Двери внутренние

355	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	55,332	1180,78	51,18	65335	2832	25849	0,9753	53,9653
		м2		759,14	22,05	42005	1220	59,8	0,0253	1,3999
365	11-100111-0401	Наличники. Установка и крепление	519,7	347,58	0,72	180637	374	17764	0,0782	40,64054
		м коробок		56,82	0,34	29528	178	59,8	0,0004	0,20788

368	11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	33,77	2706,9	117,47	91412	3967	14383	0,8342	28,17093
		м2 проемов		657,33	54,9	22198	1854	59,8	0,0678	2,28961
		10.3 Люки выхода на крышу								
375	11-100107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	1,28	2578,91	321,09	3301	411	773	1,23	1,5744
		м2		925	85,16	1184	109	59,8	0,0964	0,12339
		Раздел 12 Внутренняя отделка								
		12.1 Отделка элементов интерьеров								
389	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	1447,686	399,61	2,98	578507	4309	247904	0,39	564,59754
		м2 окрашиваемой поверхности		311,05	1,44	450300	2080	54,8	0,0017	2,46107
390	11-150403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	1804,778	405,89	2,12	732538	3821	374901	0,468	844,6361
		м2 окрашиваемой поверхности		378,05	1,02	682289	1837	54,8	0,0012	2,16573
397	11-150405-0103	Откосы Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	127,647	399,61	2,98	51009	380	21858	0,39	49,78233
		м2 окрашиваемой поверхности		311,05	1,43	39704	183	54,8	0,0017	0,217
		Раздел 13 Наружная отделка								
		13.0 Подраздел без наименования								
398	11-150108-1701	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе	1589,80985	7522,7	19,13	11959658	30417	2022086	2,7	4292,4866
		м2 поверхности облицовки		2312,28	8,71	3676086	13852	54,8	0,0107	17,01097
402	11-120101-0802	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	2298,366	104,35	0,18	239837	413	48292	0,049	112,61993
		м2 фасада (без вычета проемов)		37,17	0,09	85427	197	56,4	0,0001	0,22984
403	11-150108-1807	Фасад здания . Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	831,726	3670,04	2,2	3052470	1826	82803	0,2357	196,03782
		м2		181,05	0,62	150584	516	54,8	0,00054	0,44913
		Раздел 15 Крыльцо №1								
423	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	40	221,3	22,35	8852	894	1421	0,0681	2,724
		м2 площади уплотнения								

			50,78	7,55	2031	302	60,9	0,0088	0,352
424	11-080101-0202								
	Основание под крыльцо щебеночное. Устройство	23,2	5255,3	1159,22	121923	26894	12851	0,85	19,72
	м3 основания		617,59	472,84	14328	10970	50,8	0,54	12,528
425	11-110101-0209								
	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона кл В7,5	4	21160	5,25	84640	21	6478	3,66	14,64
	м3 подстилающего слоя		2659,25	–	10637	–	60,9	–	–
426	11-060101-0120								
	Бетонирование ступеней с площадкой из бетона кл В15	9,4	23373,83	1253,09	219714	11779	14146	3,6	33,84
	м3		2836,7	266,17	26665	2502	48,5	0,3064	2,88016
427	11-060301-0601								
	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,82662	13766,91	687,14	11380	568	5211	16,88	13,95335
	т		12803,95	194,77	10584	161	48,5	0,17	0,14053
428	21-050301-3001								
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,1136	200100,36		22731				
	т								
429	21-050301-3201								
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,35091	196197,3		68848				
	т								
430	21-050301-3202								
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 мм СТ РК 2591-2014	0,36211	191513,63		69349				
	т								
431	11-110101-2702								
	Покрытия из плиток керамических для полов рельефных на цементном растворе. Устройство	50	3466,24	49,48	173312	2474	25822	1,06	53
	м2 покрытия		825,08	22,92	41254	1146	60,9	0,0294	1,47
432	11-080201-0101								
	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	0,32	25456,25	1428,13	8146	457	601	4,54	1,4528
	м3 кладки		3356,25	343,75	1074	110	50,8	0,4	0,128
433	11-150106-0201								
	Боковые поверхности . Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	2,56	6196,09	20,7	15862	53	3006	2,55	6,528
	м2 поверхности облицовки		2133,2	9,77	5461	25	54,8	0,0132	0,03379

434	11-070519-0101	Ограждения металлические с поручнями металлическими. Установка	8,8	1667,05	57,95	14670	510	8523	1,74	15,312
		м ограждения		1535,8	23,75	13515	209	62,1	0,0282	0,24816
435	23-010302-0424	Трубы стальные хромированные, D 38 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81	9,6	5697,79		54699				
		м								
436	23-010302-0401	Трубы стальные хромированные D 16 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81	28,8	2232,17		64286				
		м								
437	23-010302-0432	Трубы стальные хромированные, D 48 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81	8,8	7004,7		61641				
		м								
	Раздел 16 Крыльцо № 2									
438	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	14	221,36	22,36	3099	313	498	0,0681	0,9534
		м2 площади уплотнения		50,79	7,57	711	106	60,9	0,0088	0,1232
439	11-080101-0202	Основание под крыльцо щебеночное. Устройство	7,63	5255,18	1159,24	40097	8845	4227	0,85	6,4855
		м3 основания		617,56	472,87	4712	3608	50,8	0,54	4,1202
440	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона кл В7,5	1,4	21161,43	5,71	29626	8	2267	3,66	5,124
		м3 подстилающего слоя		2659,29	–	3723	–	60,9	–	–
441	11-060101-0120	Бетонирование ступеней с площадкой из бетона кл В15	3,53	23373,37	1252,97	82508	4423	5312	3,6	12,708
		м3		2836,54	266,29	10013	940	48,5	0,3064	1,08159
442	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,31888	13766,93	686,78	4390	219	2010	16,88	5,38269
		т		12804,19	194,43	4083	62	48,5	0,17	0,05421
443	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,04864	200100,36		9733				
		т								
444	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,12867	196197,3		25245				
		т								
445	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 мм СТ РК 2591-2014	0,14157	191513,63		27113				

		т							
446	11-110101-2702								
		Покрытия из плиток керамических для полов рельефных на цементном растворе. Устройство	18,84	3466,19	49,47	65303	932	9729	1,06	19,9704
		м2 покрытия								
				825,05	22,93	15544	432	60,9	0,0294	0,5539
447	11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	1,76	25453,98	1427,27	44799	2512	3308	4,54	7,9904
		м3 кладки								
				3356,82	342,61	5908	603	50,8	0,4	0,704
448	11-150106-0201									
		Боковые поверхности . Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	9,62	6196,26	20,69	59608	199	11299	2,55	24,531
		м2 поверхности облицовки								
				2133,26	10,08	20522	97	54,8	0,0132	0,12698
449	11-070519-0101	Ограждения металлические с поручнями металлическими. Установка	10,8	1667,13	57,96	18005	626	10460	1,74	18,792
		м ограждения								
				1535,74	23,8	16586	257	62,1	0,0282	0,30456
450	23-010302-0424	Трубы стальные хромированные, D 38 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81	13,2	5697,79		75211				
		м								
451	23-010302-0401	Трубы стальные хромированные D 16 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81	39,6	2232,17		88394				
		м								
452	23-010302-0432	Трубы стальные хромированные, D 48 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81	10,8	7004,7		75651				
		м								
	Раздел 17 Крыльцо № 3-2шт									
453	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	39	221,33	22,36	8632	872	1385	0,0681	2,6559
		м2 площади уплотнения								
				50,79	7,54	1981	294	60,9	0,0088	0,3432
454	11-080101-0202									
		Основание под крыльцо щебеночное. Устройство	3,56	5255,62	1159,27	18710	4127	1972	0,85	3,026
		м3 основания								
				617,7	472,75	2199	1683	50,8	0,54	1,9224
455	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона кл В7,5	3,9	21160	5,38	82524	21	6316	3,66	14,274
		м3 подстилающего слоя								
				2659,23	–	10371	–	60,9	–	–
456	11-060101-0120	Бетонирование ступеней с площадкой из бетона кл В15К=2,000;	9,6	23373,85	1253,13	224389	12030	14446	3,6	34,56
		м3								
				2836,67	266,04	27232	2554	48,5	0,3064	2,94144

457	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,29414	13765,55	686,75	4049	202	1854	16,88	4,96508
		т		12803,43	193,79	3766	57	48,5	0,17	0,05
458	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,10112	200100,36		20234				
		т								
459	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,09072	196197,3		17799				
		т								
460	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 мм СТ РК 2591-2014	0,1023	191513,63		19592				
		т								
461	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов рельефных на цементном растворе. Устройство	55	3466,22	49,45	190642	2720	28404	1,06	58,3
		м2 покрытия		825,07	22,95	45379	1262	60,9	0,0294	1,617
462	11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	1,46	25454,11	1427,4	37163	2084	2744	4,54	6,6284
		м3 кладки		3356,85	342,47	4901	500	50,8	0,4	0,584
463	11-150106-0201	Боковые поверхности . Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	13,48	6196,22	20,62	83525	278	15833	2,55	34,374
		м2 поверхности облицовки		2133,23	10,16	28756	137	54,8	0,0132	0,17794
464	11-070519-0101	Ограждения металлические с поручнями металлическими. Установка	10,8	1667,13	57,96	18005	626	10460	1,74	18,792
		м ограждения		1535,74	23,8	16586	257	62,1	0,0282	0,30456
465	23-010302-0424	Трубы стальные хромированные, D 38 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81	12	5697,79		68373				
		м								
466	23-010302-0401	Трубы стальные хромированные D 16 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81	30	2232,17		66965				
		м								
467	23-010302-0432	Трубы стальные хромированные, D 48 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81	10,8	7004,7		75651				
		м								

Раздел 18 Пандус

468	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	21,3	221,31	22,35	4714	476	756	0,0681	1,45053
		м2 площади уплотнения		50,8	7,51	1082	160	60,9	0,0088	0,18744
469	11-060101-0115	Пандусы железобетонные плоские. Устройство	3,7	20598,11	1007,03	76213	3726	2885	1,79	6,623
		м3		1357,84	249,73	5024	924	48,5	0,2878	1,06486
470	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,33738	13764,89	684,69	4644	231	2127	16,88	5,69497
		т		12804,55	195,63	4320	66	48,5	0,17	0,05735
471	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,16427	196197,3		32229				
		т								
472	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 мм СТ РК 2591-2014	0,17311	191513,63		33153				
		т								
473	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов рельефных на цементном растворе. Устройство	83	3466,2	49,46	287695	4105	42864	1,06	87,98
		м2 покрытия		825,07	22,93	68481	1903	60,9	0,0294	2,4402
474	11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	11,13	25454,27	1427,49	283306	15888	20916	4,54	50,5302
		м3 кладки		3356,69	342,59	37360	3813	50,8	0,4	4,452
475	11-150106-0201	Боковые поверхности . Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	9,35	6196,15	20,64	57934	193	10982	2,55	23,8425
		м2 поверхности облицовки		2133,26	10,16	19946	95	54,8	0,0132	0,12342
476	11-070519-0101	Ограждения металлические с поручнями металлическими. Установка	76	1667,12	58	126701	4408	73603	1,74	132,24
		м ограждения		1535,76	23,75	116718	1805	62,1	0,0282	2,1432
477	23-010302-0424	Трубы стальные хромированные, D 38 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81	91,2	5697,79		519638				
		м								
478	23-010302-0401	Трубы стальные хромированные D 16 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81	228	2232,17		508935				
		м								

479	23-010302-0432	Трубы стальные хромированные, D 48 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81	76	7004,7		532357				
		м								

Раздел 20 Отмостка

487	11-080101-0202									
		Основание под отмостку щебеночное. Устройство	28,507	5255,27	1159,22	149812	33046	15791	0,85	24,23095
		м3 основания								
				617,57	472,83	17605	13479	50,8	0,54	15,39378
488	11-110101-1903	Отмостка асфальтобетонная жесткая толщиной 25 мм. Устройство	285,07	1152,81	47,66	328632	13586	21676	0,143	40,76501
		м2 покрытия								
				107,56	17,3	30661	4932	60,9	0,0202	5,75841

	Всего прямые затраты	**26881097**
		7746
		101
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 436 508
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	229 759
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	86 234
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 214 830
	Накладные расходы I уровня, тенге	3 632 882
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	30 513 979
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 293 793
	Итого, тенге	31 807 772
	Сметная прибыль (8 %), тенге	2 544 622
	Всего	**34 352 394**

локальная смета 2-1-2 Общестроительные работы КМ-конструкции металлические

Раздел 5 Панели перекрытий ТСП-К

32	11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство	134	992,8	54,48	133035	7300	68538	1,16	155,44
		м труб								
				891,04	15,84	119400	2122	56,4	0,0176	2,3584

	Всего прямые затраты	**133035**
		155
		2
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	119 400
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 300
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 122
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 335
	Накладные расходы I уровня, тенге	68 538

	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				201 573				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				8 547				
	Итого, тенге				210 120				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				16 810				
	Всего				**226 930**				

локальная смета 2-1-3 Отопление и вентиляция

Раздел 3 Тепловой пункт ИТП

56	11-180701-0105	Грязевики, наружный диаметр патрубков 125 мм. Установка	2	89634,5	451,5	179269	903	7729	7,65	15,3
		шт.		6326,5	71,5	12653	143	60,4	0,07	0,14
57	11-160601-0104	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка	2	6373,5	357	12747	714	6004	6,05	12,1
		шт.		4887	83	9774	166	60,4	0,09	0,18
58	23-040902-0510	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 1025 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 25, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	2	87564,29		175129				
		шт.								
59	11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм. Установка	2	2797	200	5594	400	2582	2,6	5,2
		шт.		2100,5	37	4201	74	60,4	0,04	0,08
60	23-040902-0508	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	2	31088,69		62177				
		шт.								
61	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм. Установка	2	1561,5	90	3123	180	1455	1,47	2,94
		шт.		1187,5	17	2375	34	60,4	0,02	0,04
62	23-040902-0506	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	2	20231,12		40462				

		шт.							
63	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм. Установка	2	1561,5	90	3123	180	1455	1,47	2,94
		шт.		1187,5	17	2375	34	60,4	0,02	0,04
64	23-040902-0505	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	2	17760,81		35522				
		шт.								
65	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм. Установка	6	1560,83	89,83	9365	539	4366	1,47	8,82
		шт.		1187,5	17,17	7125	103	60,4	0,02	0,12
66	23-040902-0504	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	6	13636,48		81819				
		шт.								
67	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	10	2279,5	–	22795	–	1173	0,22	2,2
		комплект		194,2	–	1942	–	60,4	–	–
68	11-181101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	8	295,5	–	2364	–	1253	0,31	2,48
		комплект		259,38	–	2075	–	60,4	–	–
69	23-051501-0302	Термометры угловые в оправе	8	1288,53		10308				
		шт.								
70	11-160602-0302	Регулятор перепада давления диаметром 80 мм. Установка на резьбовом соединении	1	522	2	522	2	256	0,4672	0,4672
		шт.		424	–	424	–	60,4	0,00044	0,00044
71	23-041005-3608	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200 °С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	1	671312,19		671312				
		шт.								
72	23-041010-1401	Блок регулирующий AFD, диапазон настройки давления от 0,05 бар до 0,35 бар, диаметр соответствующего клапана от 15 мм до 250 мм, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	1	452407,67		452408				
		шт.								
73	11-190901-0201	Монтаж импульсной трубки	2	2223,5	105	4447	210	1055	0,96	1,92

	устройство								
			847,5	25,5	1695	51	60,4	0,03	0,06
74	13-130601-0202	Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	18	17910,06	6142,33	322381	110562	78656	10	180
		шт.								
				9600,11	1162,94	172802	20933	40,6	1,16	20,88
75	23-041010-2201	Трубка импульсная AF с одним резьбовым штуцером G1/4, с двумя втулками, типа Danfoss	2	15540,17		31080				
		шт.								
76	13-130601-0202	Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	5	17910,2	6142,4	89551	30712	21849	10	50
		шт.								
				9600,2	1163	48001	5815	40,6	1,16	5,8
77	13-130601-0203	Арматура, устанавливаемая на трубопроводах из углеродистой стали на условное давление до 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр условного прохода 76 мм. Монтаж оборудования	3	39131	7542,33	117393	22627	35326	29	87
		шт.								
				27840,33	1163	83521	3489	40,6	1,16	3,48
78	24-010106-2301	Бобышки	8	183		1464				
		шт.								
79	23-040601-1903	Отборное устройство давления 16-70У	9	4488,58		40397				
		шт.								
80	23-040601-1903	Отборное устройство давления 16-200У	9	4488,58		40397				
		шт.								
81	21-060209-0201	Закладные конструкциии для термометра ЗК4-1-87	0,00084	329951,32		277				
		т								
82	21-060209-0201	Закладная конструкция для термометра ЗК4-2-87	0,00188	329951,32		620				
		т								
83	21-060209-0201	Закладная конструкция для термометра ЗК4-3-87	0,00033	329951,32		109				
		т								
84	11-160301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	6	1124,17	11,5	6745	69	938	0,297	1,782
		м трубопровода								
				254,33	4,5	1526	27	60,4	0,005	0,03
85	11-160401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 38 мм. Прокладка	6	972,33	25,33	5834	152	1776	0,553	3,318

		м трубопровода								
				480,67	9,33	2884	56	60,4	0,0106	0,0636
86	11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57 мм. Прокладка	2	1328	25	2656	50	592	0,553	1,106
		м трубопровода								
				480,5	9,5	961	19	60,4	0,0106	0,0212
87	11-160401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 89 мм. Прокладка	2	2236	43,5	4472	87	780	0,725	1,45
		м трубопровода								
				630	15,5	1260	31	60,4	0,0177	0,0354
88	11-160401-0206	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 133 мм. Прокладка	3	4028,67	61,67	12086	185	1631	1,04	3,12
		м трубопровода								
				880,67	19,33	2642	58	60,4	0,0221	0,0663
89	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	12	53,92	1,83	647	22	376	0,0501	0,6012
		м трубопровода								
				51,83	–	622	–	60,4	–	–
90	11-161101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	4	53,5	1,75	214	7	125	0,0501	0,2004
		м трубопровода								
				51,75	–	207	–	60,4	–	–
91	11-161101-0103	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	3	54	2	162	6	94	0,0501	0,1503
		м трубопровода								
				52	–	156	–	60,4	–	–
92	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	2	1543,5	72	3087	144	1445	1,47	2,94
		шт.								
				1187,5	8,5	2375	17	60,4	0,01	0,02
93	23-040501-0229	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	2	1322,31		2645				
		шт.								
94	23-010101-0203	Щтуцер ф25мм	0,4	416,22		166				
		м								
95	23-021104-0405	Крепления узла управления	6,8	511,02		3475				
		кг								

	Всего прямые затраты				**2458344**				**386**
									31
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				361 596				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				167 751				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				31 050				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 928 997				
	Накладные расходы I уровня, тенге				170 916				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 629 260				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				111 481				
	Итого, тенге				2 740 741				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				219 259				
	Всего				**2 960 000**				
	локальная смета 2-1-4 Водопровод и канализация								
	Раздел 3 Горячее водоснабжение Т3,Т4								
55	11-170201-0103	Смесители. Установка	47	627,43	0,11	29489	5	17018	0,7	32,9
		шт.		599,49	–	28176	–	60,4	–	–
	Раздел 4 Канализация К1									
66	11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	26	2487,38	115,08	64672	2992	30428	2,22	57,72
		комплект		1879,92	57,65	48878	1499	60,4	0,071	1,846
69	11-170401-0101	Писсуары настенные. Установка	6	1031,33	41,17	6188	247	2894	0,93	5,58
		комплект		778	20,5	4668	123	60,4	0,025	0,15
71	11-170101-0108	Биде. Установка	2	2739	77,5	5478	155	2891	2,75	5,5
		комплект		2355	38,5	4710	77	60,4	0,046	0,092
73	11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	43	1941,3	57,93	83476	2491	44118	1,95	83,85
		комплект		1669,98	28,7	71809	1234	60,4	0,035	1,505
75	11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	4	1188,25	143,75	4753	575	2218	0,99	3,96
		комплект		847,75	70,5	3391	282	60,4	0,085	0,34
79	11-160501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	30,1	623,39	–	18764	–	4451	0,337	10,1437
		м подводок		244,85	–	7370	–	60,4	–	–

Раздел 5 Внутренние водостоки

106	11-160801-0101	Воронки водосточные. Установка		14	15447,43	300,14	216264	4202	19108	2,58	36,12
		воронка			2242,5	17,14	31395	240	60,4	0,02	0,28
		Всего прямые затраты					**429084**				**236**
											4
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					200 397				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 667				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 455				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					218 020				
		Накладные расходы I уровня, тенге					123 126				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					552 210				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					23 414				
		Итого, тенге					575 624				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					46 050				
		Всего					**621 674**				

локальная смета 2-1-5 Электрооборудование и электроснабжение

Раздел 2 Светильники и лампы

45	13-080305-0309	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования		413	714,6	48,45	295130	20009	111338	0,71	293,23
		шт.			626,66	3,21	258811	1325	42,8	0,0032	1,3216

Раздел 3 Бытовое электрооборудование

54	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		100	270,29	2,26	27029	226	10989	0,29	29
		шт.			255,96	0,8	25596	80	42,8	0,0008	0,08
56	13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		50	270,28	2,26	13514	113	5495	0,29	14,5
		шт.			255,96	0,8	12798	40	42,8	0,0008	0,04
58	13-080305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования		150	726,37	13,91	108956	2087	38686	0,68	102
		шт.			600,18	2,41	90027	361	42,8	0,0024	0,36
		Всего прямые затраты					**444629**				**439**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	387 232
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22 435
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 806
- материалы, изделия и конструкции, тенге	34 962
Накладные расходы I уровня, тенге	166 508
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	611 137
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	25 912
Итого, тенге	637 049
Сметная прибыль (8 %), тенге	50 964
Всего	**688 013**

локальная смета 2-1-6 Пожарная сигнализация

Раздел 1 Монтаж

5	13-100701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования (ручной)	1	908	–	908	–	348	1	1
		шт.		856	–	856	–	40,6	–	–
6	23-080302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	1	683,48		683				
		шт.								
11	13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	201	1804,18	1,58	362640	318	139775	2	402
		шт.		1712,8	–	344273	–	40,6	–	–
12	23-080302-0307	Извещатели пожарные дымовые оптико-электронный адресный ДИП-34ПА-03	201	3642,58		732159				
		шт.								
13	13-100701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования (ручной адресный)	13	908,31	–	11808	–	4520	1	13
		шт.		856,38	–	11133	–	40,6	–	–
14	23-080302-0603	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3ПАМ	13	1184,3		15396				
		шт.								
15	13-100701-0301	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	12	9741,17	1,25	116894	15	46582	11	132
		шт.								

			9561,08	–	114733	–	40,6	–	–
16	23-080304-0403								
	Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) со стробом красного цвета ОПОП 124-7	12	2459,46		29514				
	шт.								
17	13-100411-0215								
	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования	13	1746,46	–	22704	–	9040	2	26
	шт.								
			1712,77	–	22266	–	40,6	–	–
18	23-080304-0601								
	Световой указатель модели Кристалл-12	13	762,04		9907				
	шт.								
23	13-080206-1201								
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	1113	248,73	111,22	276836	123785	69859	0,13	144,69
	м кабеля								
			108,75	37,9	121043	42178	42,8	0,0378	42,0714
24	23-060410-0101								
	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	0,963	17312,05		16672				
	км								
25	23-060410-0112								
	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,5	0,15	78362,95		11754				
	км								
26	13-100904-0401								
	Шнур ШВВП. Прокладка и ввод	15	34,27	–	514	–	220	0,04	0,6
	м шнура								
			34,27	–	514	–	42,8	–	–
	Всего прямые затраты				**1608389**				**719**
									42

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	614 818
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	124 118
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	42 178
- материалы, изделия и конструкции, тенге	869 453
Накладные расходы I уровня, тенге	270 344
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 878 733
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	79 658
Итого, тенге	1 958 391
Сметная прибыль (8 %), тенге	156 671
Всего	**2 115 062**

локальная смета 2-1-7 Технологическое оборудование

Раздел 1 ТХ										
2	59-000000-0203(п	**Технологическое оборудование**	тенге		**1**	**71668493**	**71668493**	–		
		Всего прямые затраты				**71668493**				–
										–
		в том числе								
		- технологическое оборудование, тенге				71 668 493				
		Всего				**71 668 493**				
локальная смета 3-1-1 Блочно-модульная котельная										
Раздел 3 Пандус 1600х1800мм										
21	11-080101-0202									
		Основание под пандус щебеночное. Устройство	0,344	5255,81	1159,88	1808	399	191	0,85	0,2924
		м3 основания								
				616,28	473,84	212	163	50,8	0,54	0,18576
22	11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство из бетона кл В12,5	0,57	19063,16	705,26	10866	402	251	0,97	0,5529
		м3								
				735,09	171,93	419	98	48,5	0,2015	0,11486
Раздел 4 Приямок 500*500*1000(Н)										
23	11-080101-0202									
		Основание под пандус щебеночное. Устройство	0,0945	5248,68	1164,02	496	110	52	0,85	0,08033
		м3 основания								
				613,76	465,61	58	44	50,8	0,54	0,05103
24	11-061001-0107	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство из бетона кл.В7,5	0,27	21088,89	1300	5694	351	438	3,86	1,0422
		м3								
				2929,63	418,52	791	113	48,5	0,4263	0,1151
25	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,00387	13953,49	775,19	54	3	25	16,88	0,06533
		т								
				12919,9	258,4	50	1	48,5	0,17	0,00066
26	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00387	196197,3		759				
		т								
27	11-080101-0307									
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1,89	730,16	12,17	1380	23	174	0,212	0,40068

		м2 поверхности								
				179,37	1,59	339	3	50,8	0,002	0,00378
Раздел 6 Котельная										
32	11-250130-0102	Установка БМК	11	20330,82	10432,55	223639	114758	74149	10	110
		т блок-боксов								
				8564	2919,45	94204	32114	58,7	3,09	33,99
		Всего прямые затраты				**244696**				**112**
										34
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				96 073				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				116 046				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				32 536				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				32 577				
		Накладные расходы I уровня, тенге				75 280				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				319 976				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				13 567				
		Итого, тенге				333 543				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				26 683				
		Всего				**360 226**				
локальная смета 6-1-1 Наружные сети теплоснабжения										
Раздел 1 Земляные работы										
1	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	314,7456	92,62	84,64	29151	26639	6827	0,0115	3,61957
		м3 грунта								
				7,98	28,72	2512	9039	59,1	0,025	7,86864
2	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную, после механизированной разработки)	9,7344	1378,1	–	13415	–	7928	1,848	17,98917
		м3 грунта								
				1378,1	–	13415	–	59,1	–	–
3	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	7,256	659,04	–	4782	–	2826	0,972	7,05283
		м3 грунта								
				659,04	–	4782	–	59,1	–	–
4	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	234,632	22,18	22,18	5204	5204	1102	–	–
		м3 грунта								

				–	7,95	–	1865	59,1	0,00806	1,89113
5	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	241,888	120,24	51,16	29084	12376	13088	0,108	26,1239
		м3 уплотненного грунта								
				69,07	22,48	16708	5438	59,1	0,02625	6,34956
6	11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	82,592	112,69	105,82	9307	8740	2058	0,0106	0,87548
		м3 грунта								
				6,78	35,39	560	2923	59,1	0,0308	2,54383
7	41-010201-1012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 12 км	145,36192	654,06		95075				
		т								
8	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	82,592	15,52	13,1	1282	1082	318	0,00332	0,27421
		м3 грунта								
				2,3	4,21	190	348	59,1	0,00369	0,30476
	Раздел 2 Канал КЛ 154х48									
9	11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	15,84	3355,93	677,65	53158	10734	6643	0,78	12,3552
		м3 основания								
				566,73	258,78	8977	4099	50,8	0,29	4,5936
10	11-070601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	38,68	7127,12	1920,73	275677	74294	78506	3,33	128,8044
		м3 сборных конструкций								
				2721,87	546,46	105282	21137	62,1	0,55426	21,43878
11	21-040303-0105	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	3,36	44561,53		149727				
		м3								
12	21-040303-0136	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 2,0 м3 СТ РК 937-92	17,28	48849,61		844121				
		м3								
13	21-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	3,24	42562,33		137902				
		м3								

14	21-040302-0226	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	14,8	45522,37		673731			
		м3							
15	11-070404-0101	Укладка плиты днища	2,2	4865,45	1376,36	10704	3028	1992	1,54	3,388
		м3 сборных конструкций		1244,09	213,64	2737	470	62,1	0,1977	0,43494
16	21-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	2,2	45129,67		99285			
		м3							
17	11-070202-0104	Балки. Укладка Б2	2	2946	880	5892	1760	2560	2,09	4,18
		шт. сборных конструкций		1816,5	244,5	3633	489	62,1	0,2492	0,4984
18	21-040106-9901	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92 (стоимость балки Б2)	0,34	86094,65		29272			
		м3							
19	11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича красного М100. Кладка	1,9	25399,47	1284,74	48259	2441	4544	5,95	11,305
		м3 кладки		4398,95	308,42	8358	586	50,8	0,36	0,684
20	11-060101-0119	Монолитные участки из бетона класса В15 толщиной 250мм	2,95	21932,88	798,98	64702	2357	3378	2,82	8,319
		м3		2166,1	194,58	6390	574	48,5	0,2261	0,667
21	11-060101-0119	Монолитные участки из бетона класса В15 толщиной 150мм	1,3	21933,08	799,23	28513	1039	1488	2,82	3,666
		м3		2166,15	194,62	2816	253	48,5	0,2261	0,29393
22	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство по плитам перекрытия каналов	132,432	503,62	70,51	66696	9338	13836	0,243	32,18098
		м2 стяжки		168,63	16,61	22332	2200	56,4	0,0194	2,56918
23	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж опорной балки для неподвижной опоры	0,192	22041,67	7947,92	4232	1526	1493	14,1	2,7072
		т конструкций		10973,96	1791,67	2107	344	60,9	1,598	0,30682
24	21-050204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,192	366078,04		70287			

		т								
25	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,8	60,83	1,04	292	5	73	0,0295	0,1416
		м2		27,92	–	134	–	54,2	0,0002	0,00096
26	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	9,6	68,13	0,83	654	8	91	0,0213	0,20448
		м2		17,19	0,21	165	2	54,2	0,0002	0,00192
27	11-090304-0201	Монтаж плиты перекрытия из листа толщ .10мм	0,11601	51762,78	15645,2	6005	1815	2428	35,9	4,16476
		т конструкций		29342,3	5025,43	3404	583	60,9	4,408	0,51137
28	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89	0,11601	203265,09		23581				
		т								
	Раздел 3 Монтаж трубопровода									
29	11-160301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	80	1830,36	13,21	146429	1057	14199	0,337	26,96
		м трубопровода		288,61	5,25	23089	420	60,4	0,0059	0,472
30	11-160301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	80	2248,05	23,19	179844	1855	18375	0,433	34,64
		м трубопровода		370,83	9,45	29666	756	60,4	0,0108	0,864
31	11-240101-0205	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 133 мм. Прокладка	0,16	899356,25	354981,25	143897	56797	60397	583	93,28
		км трубопровода		514568,75	93293,75	82331	14927	62,1	87,73	14,0368
32	23-010201-0209	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	160	2980,87		476939				
		м								
33	23-020101-0120	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	167,11		334				
		шт.								

34	23-020101-0153								
	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	319,19		638				
	шт.								
35	23-020101-0221								
	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	4	1908,68		7635				
	шт.								
36	23-020101-0120								
	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	4	167,11		668				
	шт.								
37	23-020101-0153								
	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	4	319,19		1277				
	шт.								
38	23-020101-0221								
	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	8	1908,68		15269				
	шт.								
39	21-060510-1003	Опоры скользящие	0,12546	242179,94		30384			
		т							
40	21-060510-1004	Опоры неподвижные	0,0124	242179,94		3003			
		т							
41	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,45	60,87	1,16	210	4	52	0,0295	0,10178
		м2		27,83	–	96	–	54,2	0,0002	0,00069
42	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	6,9	67,97	0,72	469	5	66	0,0213	0,14697
		м2		17,25	0,29	119	2	54,2	0,0002	0,00138
43	11-060701-0109	Устройство опорных подушек	0,45	35915,56	2677,78	16162	1205	2322	13,1	5,895
		м3		10062,22	577,78	4528	260	48,5	0,6699	0,30146

44	21-040305-0101	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	70	527,76		36943				
		шт.								
45	21-040305-0102	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	13	672,52		8743				
		шт.								
46	11-220601-0304	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,16	1569906,25	33237,5	251185	5318	19008	228	36,48
		км трубопровода		190737,5	568,75	30518	91	62,1	0,5526	0,08842
47	11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	7,1	15219,72	918,45	108060	6521	49770	14,8	105,08
		м3 изоляции		12239,3	436,76	86899	3101	55,3	0,51	3,621
48	21-110203-0103	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	8,804	6707,52		59053				
		м3								
49	11-260101-0601	Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ	0,72	88654,17	688,89	63831	496	30747	94,08	67,7376
		м3 изоляции		76898,61	325	55367	234	55,3	0,38	0,2736
50	11-260301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	165,4	390,66	10,45	64615	1729	22837	0,3198	52,89492
		м2 поверхности покрытия изоляции		245,65	4,03	40631	666	55,3	0,0047	0,77738
51	21-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,1654	314117,26		51955				
		1000 м2								
52	11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	2,1	1471,9	30,95	3091	65	1510	1,4852	3,11892
		м2 поверхности покрытия изоляции		1290,95	9,05	2711	19	55,3	0,0108	0,02268

53	11-390201-0301	Швы сварные трубопроводов, толщина оболочки трубопровода до 30 мм, диаметр от 1,6 до 3,2 м. Контроль просвечиванием рентгеновскими лучами в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа	4	3339,75	810,75	13359	3243	6847	2,47	9,88
		снимок		2475,5	335,25	9902	1341	60,9	0,39	1,56
54	11-240106-0103	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	1	5775	2845	5775	2845	2175	3,05	3,05
		комплект		2692	811	2692	811	62,1	0,75	0,75
55	23-041001-1105	Клапан обратный типа " захлопка", DN 100 ГОСТ 11823-91	1	18255,06		18255				
		шт.								
56	11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	2,5	501,6	2,4	1254	6	748	0,56	1,4
		м трубопровода		494,4	0,8	1236	2	60,4	0,0007	0,00175
57	23-010503-0401	Трубы полипропиленовые двухслойные профилированные ф110 мм ГОСТ Р 54475-2011	2,5	552,8		1382				
		м								
	Раздел 4 Газонепроницаемый узел ввода теплосети									
58	11-100102-0401	Установка антисептированной доски	0,0171	63976,61	643,27	1094	11	175	22,5	0,38475
		м3 древесины в конструкции		16783,63	292,4	287	5	59,8	0,36	0,00616
59	11-100116-0101	Стены. Антисептирование водными растворами	0,0171	58,48	–	1	–	1	0,0574	0,00098
		м2 стен (за вычетом проемов)		58,48	–	1	–	59,8	0,001	0,00002
60	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 25,50,125 мм. Установка	0,0326	619325,15	293159,51	20190	9557	8120	312,7	10,19402
		т фасонных частей		308404,91	92699,39	10054	3022	62,1	94,3	3,07418
61	21-060405-1101	Стоимость сальников	0,0326	111534,39		3636				
		т								
62	11-161201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	5	2177,8	–	10889	–	4391	1,8	9
		сальник		1454	–	7270	–	60,4	–	–
63	21-130406-0101	Асбестовый шнур общего назначения АП диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	0,03564	1827178,44		65121				
		т								

64	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,0702	13911,46		977				
		м3								
65	21-100502-1001	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	10,356	682,38		7067				
		кг								
66	11-060401-0101	Заделка бетоном М200. Устройство	0,407	22007,37	778,87	8957	317	510	3,06	1,24542
		м3								
				2380,84	201,47	969	82	48,5	0,2287	0,09308
67	11-160401-0204	Установка вентрубы ф80мм	2	2428	43,5	4856	87	780	0,725	1,45
		м трубопровода								
				630	15,5	1260	31	60,4	0,0177	0,0354
68	11-150403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	0,28	300	–	84	–	44	0,369	0,10332
		м2 окрашиваемой поверхности								
				289,29	–	81	–	54,8	0,0004	0,00011
69	11-080101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	1,82	1880,22	25,82	3422	47	371	0,468	0,85176
		м2 поверхности								
				396,15	4,95	721	9	50,8	0,0055	0,01001
70	11-080101-0306	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 11-080101-0305	1,82	954,4	10,99	1737	20	178	0,226	0,41132
		м2 поверхности								
				191,21	1,1	348	2	50,8	0,0015	0,00273

Раздел 5 Дренажный колодец d=1,0м

5.1 Землянные работы

71	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	23,395	92,63	84,63	2167	1980	508	0,0115	0,26904
		м3 грунта								
				7,99	28,72	187	672	59,1	0,025	0,58488
72	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную, после механизированной разработки)	0,72345	1378,12	–	997	–	589	1,848	1,33694
		м3 грунта								
				1378,12	–	997	–	59,1	–	–
73	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	0,72345	659,34	–	477	–	282	0,972	0,70319
		м3 грунта								

			659,34	–	477	–	59,1	–	–
74	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	23,395	22,18	22,18	519	519	110	–	–
		м3 грунта		–	7,95	–	186	59,1	0,00806	0,18856
75	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	24,11845	120,24	51,16	2900	1234	1305	0,108	2,60479
		м3 уплотненного грунта		69,08	22,47	1666	542	59,1	0,02625	0,63311
	5.2 Монтаж									
76	11-080801-0101	Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах зданий, бутовые. Устройство	0,2	11580	200	2316	40	446	5,66	1,132
		м3 основания		4295	95	859	19	50,8	0,11	0,022
77	11-230601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	1,35	27517,04	6874,07	37148	9280	11565	13,869	18,72315
		м3 конструкций колодца		11202,96	2591,85	15124	3499	62,1	2,382	3,2157
78	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	1	3225,2		3225				
		шт.								
79	21-040301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	1	9583,31		9583				
		шт.								
80	21-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	1	9220,08		9220				
		шт.								
81	21-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	4	11005,55		44022				
		шт.								
82	21-040305-0103	Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм СТ РК 937-92	4	1155,3		4621				
		шт.								
83	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	18,84	730,73	12,15	13767	229	1734	0,212	3,99408
		м2 поверхности		179,51	1,7	3382	32	50,8	0,002	0,03768
84	11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	2,15	5483,72	1192,56	11790	2564	3566	3,1	6,665
		м3 подстилающего слоя		2252,56	471,16	4843	1013	60,9	0,55	1,1825

85	11-110101-0205	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками	0,6	9796,67	2115	5878	1269	2244	6,8	4,08
		м3 подстилающего слоя		5071,67	1070	3043	642	60,9	1,25	0,75
86	11-460302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	1	1400	592	1400	592	544	0,9538	0,9538
		отверстие		808	262	808	262	50,8	0,3057	0,3057
87	11-161201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	1	2178	–	2178	–	878	1,8	1,8
		сальник		1454	–	1454	–	60,4	–	–
88	11-130301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	12,1	100,25	0,99	1213	12	254	0,0413	0,49973
		м2		38,6	0,17	467	2	54,2	0,0002	0,00242
89	11-080101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	0,314	5254,78	1159,24	1650	364	174	0,85	0,2669
		м3 основания		617,83	474,52	194	149	50,8	0,54	0,16956
90	11-060101-0114	Бетонная отмостка. Устройство	0,36	18091,67	708,33	6513	255	159	0,97	0,3492
		м3		736,11	175	265	63	48,5	0,2015	0,07254

Раздел 6 УТ1

6.0 Подраздел без наименования

91	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (уширение для камеры)	7,31	1148,43	–	8395	–	4961	1,54	11,2574
		м3 грунта		1148,43	–	8395	–	59,1	–	–
92	11-080101-0202	Основание под камеру щебеночное. Устройство	0,6	5255	1158,33	3153	695	332	0,85	0,51
		м3 основания		618,33	471,67	371	283	50,8	0,54	0,324
93	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5	1,03	19635,92	650,49	20225	670	546	1,35	1,3905
		м3		936,89	155,34	965	160	48,5	0,1813	0,18674
94	11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	5,4	926,85	68,33	5005	369	916	0,361	1,9494
		м2 покрытия		255,19	23,33	1378	126	60,9	0,0284	0,15336

95	11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	-10,8	100,37	2,78	-1084	-30	-58	0,0104	-0,11232
		м2 покрытия		7,31	1,48	-79	-16	60,9	0,0019	-0,02052
96	11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	1,98	25258,59	1284,85	50012	2544	4735	5,95	11,781
		м3 кладки		4398,99	308,08	8710	610	50,8	0,36	0,7128
97	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	36,024	730,74	12,16	26324	438	3317	0,212	7,63709
		м2 поверхности		179,52	1,72	6467	62	50,8	0,002	0,07205
98	11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	20,16	867,16	50,89	17482	1026	6247	0,65	13,104
		м2 оштукатуриваемой поверхности		525,05	40,38	10585	814	54,8	0,0532	1,07251
99	11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	20,16	72,57	0,5	1463	10	741	0,092	1,85472
		м2 окрашиваемой поверхности		66,87	0,25	1348	5	54,8	0,0003	0,00605
100	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	5,4	510,37	70,56	2756	381	564	0,243	1,3122
		м2 стяжки		168,7	16,48	911	89	56,4	0,0194	0,10476
101	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	81	15,17	1,04	1229	84	41	0,0009	0,0729
		м2 стяжки		0,63	0,26	51	21	56,4	0,0003	0,0243
102	11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	5,4	556,85	15,93	3007	86	403	0,155	0,837
		м2 изолируемой поверхности		129,63	2,59	700	14	56,4	0,0028	0,01512
103	11-070404-0101	Плиты перекрытий. Укладка	1,31	4864,89	1376,34	6373	1803	1186	1,54	2,0174
		м3 сборных конструкций		1244,27	213,74	1630	280	62,1	0,1977	0,25899
104	21-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	1,31	45129,67		59120				
		м3								

105 11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	6	300,17	150,17	1801	901	566	0,148	0,888
	шт. сборных конструкций		115,17	36,83	691	221	62,1	0,043	0,258
106 21-040105-0117	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ22-3-п ГОСТ 948-84	6	2273,19		13639				
	шт.								
107 21-130814-2209	Скобы ходовые	0,018	329,46		6				
	кг								
108 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,8	60,56	1,11	109	2	27	0,0295	0,0531
	м2		27,78	–	50	–	54,2	0,0002	0,00036
109 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	1,8	136,67	1,67	246	3	34	0,0426	0,07668
	м2		34,44	–	62	–	54,2	0,0004	0,00072
110 11-221301-0203	Монтаж опорных колец	0,074	30500	878,38	2257	65	153	3,69	0,27306
	м3 конструкций колодца		2945,95	378,38	218	28	62,1	0,381	0,02819
111 21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	1	3225,2		3225				
	шт.								
112 21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	1	4103,76		4104				
	шт.								
113 23-030101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	2	6096,36		12193				
	комплект								
114 11-160401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка	3,5	960,57	25,43	3362	89	1036	0,553	1,9355
	м трубопровода		480,57	9,43	1682	33	60,4	0,0106	0,0371
115 11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 45 мм. Прокладка	5,5	1194	25,27	6567	139	1628	0,553	3,0415
	м трубопровода		480,73	9,27	2644	51	60,4	0,0106	0,0583
116 11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	3	1542,67	72	4628	216	2167	1,47	4,41
	шт.		1187,33	8,67	3562	26	60,4	0,01	0,03
117 23-040502-0801	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	3	1824,07		5472				

		шт.								
118	23-020103-0304	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	6	510,87		3065				
		шт.								
119	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм. Установка	2	1561,5	90	3123	180	1455	1,47	2,94
		шт.		1187,5	17	2375	34	60,4	0,02	0,04
120	23-040502-0803	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	2	3083,85		6168				
		шт.								
121	23-020103-0306	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	4	975,92		3904				
		шт.								
122	23-020101-0603	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	3	428,2		1285				
		шт.								
123	23-020101-0605	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	2	599,93		1200				
		шт.								
124	23-020101-0710	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	2	703,98		1408				
		шт.								
125	23-020101-0735	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	2	3562,86		7126				
		шт.								
126	23-020101-1004	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 45 мм х 2,5 мм - 32 мм х 2мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	209,6		210				

		шт.							
127	23-020101-1021	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	2	565,5		1131			
		шт.							
128	23-020101-0120	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	1	167,11		167			
		шт.							
		Раздел 7 Водопровод							
129	11-160301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	80	2248,05	23,19	179844	1855	18375	0,433	34,64
		м трубопровода		370,83	9,45	29666	756	60,4	0,0108	0,864
130	23-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 45°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	1	319,19		319			
		шт.							
131	23-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	1	319,19		319			
		шт.							
132	21-060510-1003	Опоры скользящие	0,0312	242179,94		7556			
		т							
133	11-060701-0109	Устройство опорных подушек	0,104	35923,08	2682,69	3736	279	537	13,1	1,3624
		м3		10067,31	576,92	1047	60	48,5	0,6699	0,06967
134	21-040305-0101	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	26	527,76		13722			
		шт.							

135	11-260101-1101								
	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	1,92	15219,27	918,23	29221	1763	13459	14,8	28,416
	м3 изоляции		12239,06	436,98	23499	839	55,3	0,51	0,9792
136	21-110203-0103 Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	2,3808	6707,52		15969				
	м3								
137	11-260301-0701								
	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	33,5	390,66	10,45	13087	350	4625	0,3198	10,7133
	м2 поверхности покрытия изоляции		245,64	4,03	8229	135	55,3	0,0047	0,15745
138	21-100406-0301 Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,0335	314117,26		10523				
	1000 м2								
139	11-260301-0202 Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	0,5	1470	30	735	15	359	1,4852	0,7426
	м2 поверхности покрытия изоляции		1290	10	645	5	55,3	0,0108	0,0054
	Всего прямые затраты				**5345151**				**918**
									90
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				744 846				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				285 842				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				87 848				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 219 388				
	- перевозка грузов, тенге				95 075				
	Накладные расходы I уровня, тенге				487 512				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				5 832 663				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				247 305				
	Итого, тенге				6 079 968				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				486 397				
	Всего				**6 566 365**				
	Всего прямые затраты по акту				**109 324 482**				**10711**
									334
	в том числе								

- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 960 870
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 075 482
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	319 760
- материалы, изделия и конструкции, тенге	27 524 562
- перевозка грузов, тенге	95 075
- технологическое оборудование, тенге	71 668 493
Накладные расходы I уровня, тенге	5 014 332
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	42 670 321
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 809 222
Итого, тенге	43 903 919
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 891 906
Всего по акту	**119 706 399**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	720 569
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	1 013 689
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**121 440 656**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**124 426 986**
Итого с коэффициентом договорной цены k=0,999481929	124 399 653
НДС (12 %)	14 927 958,37
Всего по акту с учетом НДС	**139 327 611,41**

Заказчик:
Представитель
ГУ "Отдел строительства г. Актобе" _____

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ **Сарибекян Г.Л.**

Инженер технадзора:
ТОО "Мастер Металл Пласт" _____ **Ерниязов А.М.**

Смета по расчетам проверена