Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: Ожанова Айнур Бакытбековна
Генподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"
Наименование объекта -«Строительство офисного помещения в микрорайоне Арай, по улице К.Шокенова, строение 2 в городе Кызылорода"

Справка №1
о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2023 года

код.заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№10/3	30.05.2023				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование объекта - «Строительство офисного помещения в микрорайоне Арай, по улице К.Шокенова, строение 2 в городе Кызылорода"	1 534 081	1 534 081	-	-	-	-			1 534 081
Итого:	**1 534 081**	**1 534 081**	-	-	-	-		-	**1 534 081**

Заказчик: Ожанова Айнур Бакытбековна

_____**Ожанова А.**

Генподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"

Директор _____**Сейткулов Б.**

ЖШС / ТОО "ОрдаЭнергоСтрой" БСН/БИН 190740031854

Заказчик: Ожанова Айнур Бакытбековна
Генподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"
Наименование объекта -«Строительство офисного помещения в микрорайоне Арай, по улице К.Шокенова, строение 2 в городе Кызылорода"

А К Т №1
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2023 года

Составлена в ценах 4 квартала 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	**1101-0102-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3**	**226,3259**		**162,57**	**36794**
		Накладные расходы	%	72		41,12	9307
		Сметная прибыль	%	8		16,29	3687
		Сметная стоимость:				**219,98**	**49787**
2	**1101-0205-0202 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**6,9998**		**2457,68**	**17203**
		Накладные расходы	%	72		1769,53	12386
		Сметная прибыль	%	8		338,18	2367
		Сметная стоимость:				**4565,39**	**31957**
3	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**187,9869**		**30,63**	**5758**
		Накладные расходы	%	72		7,54	1417
		Сметная прибыль	%	8		3,05	573
		Сметная стоимость:				**41,22**	**7749**
4	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**5,8140**		**706,64**	**4108**
		Накладные расходы	%	72		508,78	2958

		Сметная прибыль	%	8		97,23	565
		Сметная стоимость:				**1312,65**	**7632**
5	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**187,9869**		**131,75**	**24767**
		Накладные расходы	%	72		70,17	13191
		Сметная прибыль	%	8		16,15	3036
		Сметная стоимость:				**218,07**	**40994**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**88631**
		Накладные расходы -	Тенге				**39259**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10229**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**138119**
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
		Основания под фундаменты					
6	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**5,5704**		**23280,66**	**129683**
		Накладные расходы	%	91		1115,62	6214
		Сметная прибыль	%	8		1951,70	10872
		Сметная стоимость:				**26347,98**	**146769**
		ФЛ					
7	**1107-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**5,0000**		**1455,17**	**7276**
		Накладные расходы	%	118		1052,94	5265
		Сметная прибыль	%	8		200,65	1003
		Сметная стоимость:				**2708,76**	**13544**
8	**1107-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т**	**шт**	**15,0000**		**1930,81**	**28962**
		Накладные расходы	%	118		1382,30	20735
		Сметная прибыль	%	8		265,05	3976
		Сметная стоимость:				**3578,16**	**53672**
10	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм,бетон В15. Устройство**	**м3**	**0,4900**		**29562,28**	**14486**
		Накладные расходы	%	91		3466,73	1699
		Сметная прибыль	%	8		2642,32	1295

		Сметная стоимость:				**35671,33**	**17479**
		Фундаменты ФБС					
13	**1107-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	**шт**	**14,0000**		**1463,30**	**20486**
		Накладные расходы	%	118		834,31	11680
		Сметная прибыль	%	8		183,81	2573
		Сметная стоимость:				**2481,42**	**34740**
14	**1107-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	**шт**	**6,0000**		**2074,15**	**12445**
		Накладные расходы	%	118		1172,36	7034
		Сметная прибыль	%	8		259,72	1558
		Сметная стоимость:				**3506,23**	**21037**
15	**1107-0501-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	**шт**	**4,0000**		**3129,02**	**12516**
		Накладные расходы	%	118		1767,83	7071
		Сметная прибыль	%	8		391,75	1567
		Сметная стоимость:				**5288,60**	**21154**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**225853**
		Накладные расходы -					**59698**
		Сметная прибыль -	Тенге				**22844**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**308396**
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ					
55	**1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**16,7000**		**12645,18**	**211175**
		Накладные расходы	%	93		5748,96	96008
		Сметная прибыль	%	8		1471,53	24575
		Сметная стоимость:				**19865,68**	**331757**
167	**1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Фасады. Устройство с облицовкой плитами травертина**	**м2 поверхности облицовки**	**59,8000**		**2931,38**	**175297**
		Накладные расходы	%	80		2249,72	134533
		Сметная прибыль	%	8		414,49	24787
		Сметная стоимость:				**5595,58**	**334616**

168	**2201-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты из травертина облицовочные шириной до 400 мм, толщиной 20 мм ГОСТ 9480-2012**	**м2**	**59,8000**		**9754,00**	**583289**
		Сметная прибыль	%	8		780,32	46663
		Сметная стоимость:				**10534,32**	**629952**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**969760**
		Накладные расходы -	Тенге				**230541**
		Сметная прибыль -	Тенге				**96024**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1296325**
		РАЗДЕЛ 4. Кровля					
128	**1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	**м2 кровли**	**7,0960**		**494,77**	**3511**
		Накладные расходы	%	92		136,81	971
		Сметная прибыль	%	8		50,53	359
		Сметная стоимость:				**682,10**	**4840**
129	**1112-0101-0107 РСНБ РК 2015**	**Кровли скатные. Защита ковра гравием на битумной мастике**	**м2 кровли**	**7,0960**		**595,91**	**4229**
		Накладные расходы	%	92		101,21	718
		Сметная прибыль	%	8		55,77	396
		Сметная стоимость:				**752,90**	**5343**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**7739**
		Накладные расходы -					**1689**
		Сметная прибыль -	Тенге				**754**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**10183**
		РАЗДЕЛ 5.Проемы					
		Двери					
108	**1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**6,3000**		**2193,80**	**13821**
		Накладные расходы	%	69		1233,69	7772
		Сметная прибыль	%	8		274,20	1727
		Сметная стоимость:				**3701,69**	**23321**

109	**1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**5,2500**		**2415,43**	**12681**
		Накладные расходы	%	69		1324,47	6953
		Сметная прибыль	%	8		299,19	1571
		Сметная стоимость:				**4039,09**	**21205**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**26502**
		Накладные расходы -					**14726**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3298**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**44526**
		РАЗДЕЛ 6.Полы					
		деталь №375 - 53,4м2					
124	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**53,4000**		**195,76**	**10454**
		Накладные расходы	%	94		65,27	3485
		Сметная прибыль	%	8		20,88	1115
		Сметная стоимость:				**281,91**	**15054**
125	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**4,2720**		**23317,42**	**99612**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	12272
		Сметная прибыль	%	8		2095,21	8951
		Сметная стоимость:				**28285,37**	**120835**
126	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**53,4000**		**2977,25**	**158985**
		Накладные расходы	%	94		968,81	51734
		Сметная прибыль	%	8		315,69	16858
		Сметная стоимость:				**4261,75**	**227577**
127	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**37,3800**		**518,03**	**19364**
		Накладные расходы	%	94		238,20	8904
		Сметная прибыль	%	8		60,50	2261
		Сметная стоимость:				**816,73**	**30529**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	288415
Накладные расходы -		76396
Сметная прибыль -	Тенге	29185
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	393996
Итого по акту	**Тенге**	**2191544**
Итого со скидкой	**Тенге**	**1534081**

Заказчик: Ожанова Айнур Бакытбековна

_____**Ожанова А.**

Генподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"

Директор _____**Сейткулов Б.**

"ОрдаЭнергоСтрой" ТОО
БСН/БИН
190740031854