Форма КС-3
Утверждено
Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05. 08. 2021 года № 420

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"
Наименование объекта: "Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N 116 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"

СПРАВКА № 1

О стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	договор		Источник финансирования			организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
		183	29.06.2022					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы №1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце сметная стоимость	По монтажу оборудования сметная стоимость		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N 116 по ПДП в микрорайоне Береке в г.Костанай"	10 453 155,96	9 333 174,96							1 119 981,00	10 453 155,96
Итого к оплате	10 453 155,96	9 333 174,96							1 119 981,00	10 453 155,96

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

_____ **Иманбеков Д.Р.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Белоусов В.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жанарту"

_____ **Исаев А.М.**

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N116 по ПДП в мкр. "Береке" в г.Костанай**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 183 от 29.06.2022 года.**

Акт выполненных работ

за Июнь 2023 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 11.03.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 02-02. Наружные сети газоснабжения.										
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /во временный отвал/**	м3 грунта	28,78	67,96 0,00	67,96 19,48	1956,00 0,00	1956,00 561,00		404,00 189,00	2549,00	
2	2	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /во временный отвал/**	м3 грунта	28,78	53,79 0,00	53,79 15,42	1548,00 0,00	1548,00 444,00		320,00 149,00	2017,00	
3	3	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /из временного отвала/**	м3 грунта	28,78	67,96 0,00	67,96 19,48	1956,00 0,00	1956,00 561,00		404,00 189,00	2549,00	
4	4	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /из временного отвала/**	м3 грунта	28,78	53,79 0,00	53,79 15,42	1548,00 0,00	1548,00 444,00		320,00 149,00	2017,00	
5	5	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	115,9	221,94 0,00	221,94 51,20	25723,00 0,00	25723,00 5934,00		4273,00 2400,00	32396,00	
6	6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	3,48	2990,77 2990,77	0,00 0,00	10408,00 10408,00	0,00 0,00		7494,00 1432,00	19334,00	
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	7,138454								
7	7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	6,84	1184,71 1184,71	0,00 0,00	8103,00 8103,00	0,00 0,00		5834,00 1115,00	15052,00	
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	6,719274								
8	8	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	112,54	31,73 0,00	31,73 9,10	3571,00 0,00	3571,00 1024,00		737,00 345,00	4653,00	
9	9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	2,57	5385,19 1568,10	223,39 70,09	13840,00 4030,00	574,00 180,00	9236,00	4168,00 1441,00	19449,00	
		004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,909754								
			Итого по разделу 1: Земляные работы					68653,00 22541,00	36876,00 9148,00	9236,00 0,00	23954,00 7409,00	100016,00	
			Раздел 2: Полиэтиленовый подземный газпровод										
10	10	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,039	587232,99 313210,24	274022,75 82639,72	22902,00 12215,00	10687,00 3223,00		15284,00 3055,00	41241,00	
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,780382								
11	11	241-202-0212 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм**	м	36,865	1773,00		65362,00		65362,00 5229,00		70591,00	
12	12	241-202-0210 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	м	2,525	826,00		2086,00		2086,00 167,00		2253,00	
13	13	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**		3	2045,22	1283,30	6136,00	3850,00		3391,00	10289,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		761,92	379,84	2286,00	1140,00		762,00		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,37862								
14	14	241-210-0611 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм /Неразъемное соединение полиэтилен-сталь SDR11 ГАЗ 63/57/**		1	4337,00		4337,00		4337,00		4684,00	
				шт.							347,00		
15	15	241-210-0520 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм/Накладной уход/**		1	5157,00		5157,00		5157,00		5570,00	
				шт.							413,00		
16	16	241-210-0522 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм**		1	6079,00		6079,00		6079,00		6565,00	
				шт.							486,00		
17	17	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022	**Покрытие лентой защитно-сигнальной**		39	7,79	0,86	304,00	33,00		206,00	551,00	
				м кабеля		6,93	0,39	270,00	15,00		41,00		
		007-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,202176								
18	18	249-101-0201 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м**		39	17,00		663,00		663,00		716,00	
				м							53,00		
19	19	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением до 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**		42,7	814,92	5,76	34797,00	246,00	3131,00	22666,00	62060,00	
				м		735,84	1,42	31420,00	61,00		4597,00		
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	17,98524								
20	20	243-142-0107 РСНБ РК 2022	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2**		0,0427	147825,00		6312,00		6312,00		6817,00	
				км							505,00		
21	29	1122-0501-0402 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею**		0,004	633907,90	306270,89	2536,00	1225,00		1650,00	4521,00	
				км трубопровода		327637,01	89043,44	1311,00	356,00		335,00		
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,834744								
22	30	241-202-0215 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм**		4	3237,00		12948,00		12948,00		13984,00	
				м							1036,00		
23	31	234-701-0106 РСНБ РК 2022	**Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 20 мм**		4,8	66,00		317,00		317,00		342,00	
				м							25,00		
24	32	1126-0101-0701 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы. Изоляция шнурами хризотилцементными**		0,002	223777,28	3822,12	448,00	7,00	5,00	333,00	843,00	
				м3 изоляции		217662,75	1702,07	435,00	3,00		62,00		
		003-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,236719								
25	33	1122-0601-0304 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		0,004	2472305,62	60202,05	9889,00	241,00	7880,00	1753,00	12573,00	
				км трубопровода		442130,76	440,54	1769,00	2,00		931,00		
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,01232								
26	34	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**		12	2045,22	1283,30	24543,00	15400,00		13564,00	41156,00	
				шт.		761,92	379,84	9143,00	4558,00		3049,00		
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,51448								
27	35	241-210-0520 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм /Накладной уход/**		4	5157,00		20628,00		20628,00		22278,00	
				шт.							1650,00		
28	36	241-211-0606 РСНБ РК 2022	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**		4	849,00		3396,00		3396,00		3668,00	
				шт.							272,00		
29	37	241-210-0611 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм /Неразъемное соединение/**		4	4337,00		17348,00		17348,00		18736,00	
				шт.							1388,00		
30	38	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**		0,018	1092105,46	330061,10	19658,00	5941,00	431,00	15654,00	38137,00	
				км трубопровода		738087,84	140337,79	13286,00	2526,00		2825,00		
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,71328								
31	39	241-102-0139 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**		18	2067,00		37206,00		37206,00		40182,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							2976,00		
32	40	241-117-0201 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 50 мм		4	1537,00		6148,00		6148,00		6640,00	
				шт.							492,00		
33	41	1107-0101-0101 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м		4	2428,90	1292,66	9716,00	5171,00		7758,00	18872,00	
				шт. сборных конструкций		1136,24	507,41	4545,00	2030,00		1398,00		
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел -ч	2,89488								
34	42	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 /опорная подушка/		0,28	42708,00		11958,00		11958,00		12915,00	
				м3							957,00		
35	43	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		0,04	37406,31	1798,84	1496,00	72,00	1096,00	314,00	1955,00	
				м3		8212,89	400,83	329,00	16,00		145,00		
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел -ч	0,21756								
36	44	1122-1001-0104 РСНБ РК 2022	Колонки водоразборные. Установка /ковер газовый/		4	22295,77	590,11	89183,00	2360,00	35861,00	51460,00	151894,00	
				шт.		12740,35	254,59	50961,00	1018,00		11251,00		
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел -ч	29,1708								
37	45	245-403-0101 РСНБ РК 2022	Ковер наземный КНЗ системы ОДК		4	91288,00		365152,00		365152,00		394364,00	
				шт.							29212,00		
			Итого по разделу 2: Полиэтиленовый подземный газпровод					**786705,00**	**45233,00**	**613501,00**	**134033,00**	**994397,00**	
								127970,00	**14948,00**	**0,00**	**73659,00**		
			Раздел 3: Стальной подземный газопровод										
38	46	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,0025	1092105,46	330061,10	2730,00	825,00	60,00	2174,00	5296,00	
				км трубопровода		738087,84	140337,79	1845,00	351,00		392,00		
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4.5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел -ч	0,9324								
39	47	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм		2,5	2067,00		5168,00		5168,00		5581,00	
				м							413,00		
40	48	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0065	1476275,76	702859,40	9596,00	4569,00	161,00	6265,00	17130,00	
				т фасонных частей		748688,23	224921,55	4866,00	1462,00		1269,00		
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел -ч	2,25613								
41	49	241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм		1	574,00		574,00		574,00		620,00	
				шт.							46,00		
42	50	261-301-0310 РСНБ РК 2022	Штуцеры длиной 200 мм		2	755,00		1510,00		1510,00		1631,00	
				шт.							121,00		
43	51	242-403-0103 РСНБ РК 2022	Изолирующее фланцевое соединение СИ50с, DN 50		1	13659,00		13659,00		13659,00		14752,00	
				шт.							1093,00		
44	52	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		2	844,02	49,95	1688,00	100,00	56,00	1517,00	3461,00	
				фланец		766,17	0,00	1532,00	0,00		256,00		
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел -ч	0,7104								
45	53	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		2	1484,00		2968,00		2968,00		3205,00	
				шт.							237,00		
46	54	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,0008	1190574,89	387803,53	952,00	310,00	24,00	742,00	1830,00	
				км трубопровода		773234,88	163999,34	619,00	131,00		136,00		
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4.5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел -ч	0,312576								
47	55	241-102-0178 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм		0,8	5108,00		4086,00		4086,00		4413,00	
				м							327,00		
48	56	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		0,8	1903,68	11,84	1523,00	10,00	161,00	1341,00	3093,00	
				м трубы, уложенной в футляре		1690,06	3,40	1352,00	3,00		229,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,749472								
49	57	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью(Д=108 мм)**	футляр	1	8779,21 2889,49	1096,22 20,02	8779,00 2889,00	1096,00 20,00	4794,00	2880,00 933,00	12592,00	
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,77378								
50	58	1122-0601-1003 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,0008	403086,53 386604,12	382,95 120,15	322,00 309,00	0,00 0,00	13,00	306,00 50,00	678,00	
		004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,174048								
51	59	236-102-0502 РСНБ РК 2022	**Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм, внутренняя**	кг	0,28	1382,00		387,00		387,00	31,00	418,00	
52	60	236-102-0503 РСНБ РК 2022	**Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм наружная (обертка)**	кг	0,12	1382,00		166,00		166,00	13,00	179,00	
53	61	236-102-0501 РСНБ РК 2022	**Праймер из каучуково-смоляной композиции НК-50**	кг	0,09	548,00		49,00		49,00	4,00	53,00	
54	62	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	2293,10 2004,84	132,30 60,07	2293,00 2005,00	132,00 60,00	156,00	2044,00 347,00	4684,00	
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,1877								
55	63	242-103-0301 РСНБ РК 2022	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	1	39658,00		39658,00		39658,00	3173,00	42831,00	
56	64	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	т конструкций	0,079642	65992,39 33547,64	12646,66 3189,82	5256,00 2672,00	1007,00 254,00	1577,00	2019,00 582,00	7857,00	
		002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,529365								
57	65	1109-0701-0101 РСНБ РК 2022	**Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,08115	267744,08 183823,99	77200,83 26745,45	21727,00 14917,00	6264,00 2170,00	545,00	11791,00 2681,00	36199,00	
		002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,269023								
58	66	214-101-0101 РСНБ РК 2022	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм**	т	0,000132	477225,00		63,00		63,00	5,00	68,00	
59	67	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,052882	439438,00		23238,00		23238,00	1859,00	25097,00	
60	68	214-101-0101 РСНБ РК 2022	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм**	т	0,012248	477225,00		5845,00		5845,00	468,00	6313,00	
61	69	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,02676	435218,00		11646,00		11646,00	932,00	12578,00	
62	70	217-101-0102 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8**	т	0,000754	367006,00		277,00		277,00	22,00	299,00	
63	71	241-101-0204 РСНБ РК 2022	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм**	м	0,05	1393,00		70,00		70,00	6,00	76,00	
64	72	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,2	114,31 63,47	3,09 0,38	137,00 76,00	3,00 0,00	57,00	53,00 15,00	205,00	
		003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4.7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,03717								
65	73	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,2	190,48 74,17	4,45 0,76	229,00 89,00	5,00 1,00	134,00	62,00 23,00	314,00	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,053676								
			Итого по разделу 3: Стальной подземный газопровод					164596,00 33171,00	14321,00 4452,00	117102,00 0,00	31194,00 15663,00	211453,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4: Фасадный газопровод										
66	74	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,116	1092105,46	330061,10	126684,00	38287,00	2779,00	100878,00	245767,00	
		004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	43,26336	738087,84	140337,79	85618,00	16279,00		18205,00		
67	75	261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	2,756	708,00		1951,00		1951,00	156,00	2107,00	
68	76	241-102-0137 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	100,4	1810,00		181724,00		181724,00	14538,00	196262,00	
69	77	241-102-0108 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм**	м	16,064	646,00		10377,00		10377,00	830,00	11207,00	
70	78	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,03	1476275,76	702859,40	44288,00	21086,00	742,00	28916,00	79060,00	
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10,41291	748688,23	224921,55	22461,00	6748,00		5856,00		
71	79	241-112-0124 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**	шт.	20	483,00		9660,00		9660,00	773,00	10433,00	
72	80	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	1	844,02	49,95	844,00	50,00	28,00	759,00	1731,00	
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,3552	766,17	0,00	766,00	0,00		128,00		
73	81	241-117-0101 РСНБ РК 2022	**Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм**	шт.	1	1368,00		1368,00		1368,00	109,00	1477,00	
74	82	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /штуцер/**	т фасонных частей	0,0006	1925980,76	702859,40	1156,00	422,00	285,00	578,00	1873,00	
		004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,208258	748688,23	224921,55	449,00	135,00		139,00		
75	83	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	9	2160,76	132,30	19446,00	1191,00	212,00	18398,00	40872,00	
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10,6893	2004,84	60,07	18044,00	541,00		3028,00		
76	84	242-207-3702 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	9	1722,00		15498,00		15498,00	1240,00	16738,00	
77	85	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	т конструкций	0,03015	65992,39	12646,66	1990,00	381,00	597,00	764,00	2974,00	
		002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,57897	33547,64	3189,82	1011,00	96,00		220,00		
78	86	1109-0701-0101 РСНБ РК 2022	**Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,03015	267744,08	77200,83	8072,00	2327,00	203,00	4381,00	13449,00	
		002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,072225	183823,99	26745,45	5542,00	806,00		996,00		
79	87	214-205-0201 РСНБ РК 2022	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм**	т	0,000878	492092,00		432,00		432,00	35,00	467,00	
80	88	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,00157	439438,00		690,00		690,00	55,00	745,00	
81	89	214-101-0101 РСНБ РК 2022	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм**	т	0,02125	477225,00		10141,00		10141,00	811,00	10952,00	
82	90	214-201-0101 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм**	т	0,0045	462525,00		2081,00		2081,00	167,00	2248,00	
83	91	217-101-0102 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8**	т	0,00034	367006,00		125,00		125,00	10,00	135,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	92	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	10	29,00		290,00		290,00	23,00	313,00	
85	93	1120-0701-0501 РСНБ РК 2022	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	0,4	9967,36 1522,51	182,52 75,77	3987,00 609,00	73,00 30,00	3305,00	627,00 369,00	4983,00	
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,3486								
86	94	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,7	114,31 63,47	3,09 0,38	309,00 171,00	8,00 1,00	129,00	119,00 34,00	462,00	
		003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4.7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,083632								
87	95	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,7	190,48 74,17	4,45 0,76	514,00 200,00	12,00 2,00	302,00	140,00 52,00	706,00	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,120771								
88	96	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,009066	65992,39 33547,64	12646,66 3189,82	598,00 304,00	115,00 29,00	179,00	230,00 66,00	894,00	
		002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,174094								
89	97	1109-0701-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,009066	267744,08 183823,99	77200,83 26745,45	2427,00 1667,00	699,00 242,00	61,00	1317,00 300,00	4044,00	
		002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,923807								
90	98	214-205-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,003024	492092,00		1488,00		1488,00	119,00	1607,00	
91	99	214-101-0101 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,012248	477225,00		5845,00		5845,00	468,00	6313,00	
92	100	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00113	439438,00		497,00		497,00	40,00	537,00	
93	101	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0018	435218,00		783,00		783,00	63,00	846,00	
94	102	217-101-0102 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,000272	367006,00		100,00		100,00	8,00	108,00	
95	103	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	4	29,00		116,00		116,00	9,00	125,00	
96	104	1120-0701-0501 РСНБ РК 2022	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	0,16	9967,36 1522,51	182,52 75,77	1595,00 244,00	29,00 12,00	1322,00	251,00 148,00	1994,00	
		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,13944								
97	105	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,64	114,31 63,47	3,09 0,38	187,00 104,00	5,00 1,00	78,00	72,00 21,00	280,00	
		003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4.7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,050799								
98	106	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,64	190,48 74,17	4,45 0,76	312,00 122,00	7,00 1,00	183,00	85,00 32,00	429,00	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,073357								
99	107	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,6	228,65 126,94	6,19 0,76	4481,00 2488,00	121,00 15,00	1872,00	1727,00 497,00	6705,00	
		003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4.7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,21422								
100	108	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	19,6	190,48 74,17	4,45 0,76	3733,00 1454,00	87,00 15,00	2192,00	1013,00 380,00	5126,00	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,876708								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	109	1125-0211-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	стык	4	21885,87	19950,43	87543,00	79802,00	52,00	29071,00	125943,00	
						1922,34	6064,20	7689,00	24257,00		9329,00		
		005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4,2624								
102	110	1125-0126-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом**	км трубопровода	0,1575	563691,90	462254,95	88781,00	72805,00	1459,00	29115,00	127328,00	
						92176,07	110965,75	14518,00	17477,00		9432,00		
		005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	7,604887								
103	111	1125-0127-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа**	км трубопровода	0,139	1560763,21	1240454,56	216946,00	172423,00	523,00	79330,00	319978,00	
						316545,36	310622,21	44000,00	43176,00		23702,00		
		005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	26,53788								
			Итого по разделу 4: Фасадный газопровод					**857059,00**	**389930,00**	**259669,00**	**297771,00**	**1247218,00**	
								207461,00	**109863,00**	**0,00**	**92388,00**		
			ИТОГО по акту					**1877013,00**	**486360,00**	**999508,00**	**486952,00**	**2553084,00**	
								391143,00	**138411,00**	**0,00**	**189119,00**		

Локальная смета 02-03. Наружные тепловые сети.

1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	162	221,94	221,94	35954,00	35954,00		5972,00	45280,00	
						0,00	51,20	0,00	8294,00		3354,00		
2	2	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	44	272,77	272,77	12002,00	12002,00		1994,00	15116,00	
						0,00	62,93	0,00	2769,00		1120,00		
3	3	412-101-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	396	81,00		32076,00			2566,00	34642,00	
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	18	2990,77	0,00	53834,00	0,00		38760,00	100002,00	
						2990,77	0,00	53834,00	0,00		7408,00		
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	36,92304								
			Итого вне раздела					**133866,00**	**47956,00**	**0,00**	**46726,00**	**195040,00**	
								53834,00	**11063,00**	**0,00**	**14448,00**		
			Раздел 1: Строительные конструкции										
5	6	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	6,05	14216,50	2655,25	86010,00	16065,00	62040,00	13613,00	107593,00	
						1306,75	1112,66	7906,00	6732,00		7970,00		
		002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,708175								
6	7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,5004	178260,28	3100,54	267462,00	4652,00	262810,00	2250,00	291289,00	
						0,00	1388,68	0,00	2084,00		21577,00		
7	8	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м3 сборных конструкций	12,6	16493,88	3844,35	207823,00	48439,00	80768,00	112253,00	345682,00	
						6239,35	1310,61	78616,00	16514,00		25606,00		
		002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	46,57338								
8	9	225-203-0206 РСНБ РК 2022	**Лоток теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**	м3	4,88	148487,00		724617,00		724617,00	57969,00	782586,00	
9	10	225-203-0103 РСНБ РК 2022	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012**	м3	2,076	68665,00		142549,00		142549,00	11404,00	153953,00	
10	22	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	82,68	1205,17	29,04	99643,00	2401,00	62669,00	32461,00	142672,00	
						418,16	4,00	34573,00	331,00		10568,00		
		002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	19,456258								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	23	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**		113,53	1662,02	6,71	188689,00	762,00	167389,00	19273,00	224599,00	
				м2 поверхности		180,91	1,63	20538,00	185,00		16637,00		
		002-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,849411								
12	24	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**		113,53	2781,51	10,68	315785,00	1213,00	277466,00	34795,00	378626,00	
				м2 поверхности		326,84	2,71	37106,00	308,00		28046,00		
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	24,094699								
			Итого по разделу 1: Строительные конструкции					**2032578,00**	**73532,00**	**1780308,00**	**214645,00**	**2427000,00**	
								178739,00	**26154,00**	**0,00**	**179777,00**		
			Раздел 2: Тепломеханичкая часть										
13	47	1124-0101-0203 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**		0,14	1595254,14	681355,09	223336,00	95389,00	2202,00	150693,00	403951,00	
				км трубопровода		898167,60	189082,06	125743,00	26471,00		29922,00		
		004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	68,376								
14	48	241-102-0151 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**		141,4	2323,00		328472,00		328472,00		354750,00	
				м							26278,00		
15	52	1113-0301-1705 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03**		35	1125,14	15,71	39380,00	550,00	35393,00	2445,00	45171,00	
				м2		98,20	3,03	3437,00	106,00		3346,00		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,0727								
16	53	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем**		4	46579,10	2625,69	186316,00	10503,00	61501,00	90469,00	298928,00	
				м3 изоляции		28578,06	1181,44	114312,00	4726,00		22143,00		
		003-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	62,16								
17	54	234-202-0202 РСНБ РК 2022	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100**		4,12	12471,00		51381,00		51381,00		55491,00	
				м3							4110,00		
			Итого по разделу 2: Тепломеханичкая часть					**828885,00**	**106442,00**	**478949,00**	**243607,00**	**1158291,00**	
								243492,00	**31303,00**	**0,00**	**85799,00**		
			ИТОГО по акту					**2995329,00**	**227930,00**	**2259257,00**	**504978,00**	**3780331,00**	
								476065,00	**68520,00**	**0,00**	**280024,00**		
			за Локальная смета 02-04. Наружные сети связи.										
1	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		2,88	2492,31	0,00	7178,00	0,00		5168,00	13334,00	
				м3 грунта		2492,31	0,00	7178,00	0,00		988,00		
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	4,923072								
2	2	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**		16	331,01	214,11	5296,00	3426,00		2467,00	8384,00	
				м		116,90	97,22	1870,00	1556,00		621,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,0368								
3	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**		0,96	3267,00		3136,00		3136,00		3387,00	
				м3							251,00		
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		1,92	1301,18	0,00	2498,00	0,00		1799,00	4641,00	
				м3 грунта		1301,18	0,00	2498,00	0,00		344,00		
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2,071526								
5	5	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**		0,016	227281,85	0,00	3637,00	0,00	134,00	2662,00	6803,00	
				канало-километр трубопровода		218935,29	0,00	3503,00	0,00		504,00		
		005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2,36208								
6	6	241-201-0613 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**		16	1661,00		26576,00		26576,00		28702,00	
				м							2126,00		
7	7	1308-0206-1904 РСНБ РК 2022	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам**		45,06	519,48	44,83	23407,99	2020,19	2820,35	13875,07	40265,55	
				м		412,06	15,61	18567,45	703,55		2982,49		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	10,628392								
8	8	241-207-0206 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	45,06	331,00		14914,86		14914,86	1193,07	16107,93	
9	9	1310-0904-0203 РСНБ РК 2022	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	148	390,36	89,91	57774,00	13307,00	182,00	32203,00	97175,00	
						299,22	57,48	44285,00	8507,00		7198,00		
		007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4.5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	22,3776								
10	10	243-501-0203 РСНБ РК 2022	Кабель оптический с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-6-G.652.D-CF-7,0-3203	км	0,148	326154,00		48271,00		48271,00	3862,00	52133,00	
11	11	1310-0902-1208 РСНБ РК 2022	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	1664,08	5,36	8320,62	26,88	139,38	4973,75	14358,12	
						1630,80	0,00	8153,75	0,00		1063,75		
		007-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	5,4								
12	12	247-202-0311 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с гладкими стенками, прозрачная размерами 380 мм х 300 мм х 180 мм, IP56	шт.	5	18557,00		92785,00		92785,00	7422,50	100207,50	
13	13	241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	37	65,00		2405,00		2405,00	192,40	2597,40	
			ИТОГО по акту					**296199,47**	**18780,06**	**191363,59**	**63147,82**	**388095,50**	
								86055,20	**10766,55**	**0,00**	**28748,21**		

Локальная смета 02-06. Наружные сети канализации.

1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	590,73	275,13	275,13	162528,00	162527,00		28348,00	206146,00	
						0,00	66,65	0,00	39372,00		15270,00		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	18,27	3439,38	0,00	62837,00	0,00		45243,00	116726,00	
						3439,38	0,00	62837,00	0,00		8646,00		
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2.8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	43,098418								
3	3	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	42,8	320,00	320,00	13696,00	13696,00		2389,00	17372,00	
						0,00	77,52	0,00	3318,00		1287,00		
4	4	412-101-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	385,2	81,00		31201,00			2496,00	33697,00	
5	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /засыпка песком над трубой толщиной 30см/	м3 грунта	33,3	1184,71	0,00	39451,00	0,00		28405,00	73284,00	
						1184,71	0,00	39451,00	0,00		5428,00		
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1.7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	32,712255								
6	6	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	33,3	3267,00		108791,00		108791,00	8703,00	117494,00	
7	7	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	509,58	37,92	37,92	19323,00	19323,00		3988,00	25176,00	
						0,00	10,87	0,00	5539,00		1865,00		
8	8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	56,92	1301,18	0,00	74063,00	0,00		53325,00	137579,00	
						1301,18	0,00	74063,00	0,00		10191,00		
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1.7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	61,412126								
9	9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	9,5	5385,19	223,39	51159,00	2122,00	34140,00	15407,00	71891,00	
						1568,10	70,09	14897,00	666,00		5325,00		
		004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2.5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10,7559								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	1123-1401-0103 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка**	м трубопровода	74	4032,05 / 156,77	31,84 / 12,99	298371,00 / 11601,00	2356,00 / 961,00	284415,00	12436,00 / 24865,00	335672,00	
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,121538								
11	11	241-229-0103 РСНБ РК 2022	**Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 200 ГОСТ 9833-73**	шт.	12	378,00		4536,00		4536,00	363,00	4899,00	
12	12	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	1	14216,50 / 1306,75	2655,25 / 1112,66	14216,00 / 1307,00	2656,00 / 1113,00	10254,00	2250,00 / 1317,00	17783,00	
		002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2.5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,9435								
13	13	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,248	178260,28 / 0,00	3100,54 / 1388,68	44209,00 / 0,00	769,00 / 344,00	43440,00	372,00 / 3566,00	48147,00	
14	14	1123-0601-0106 РСНБ РК 2022	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	м3 конструкций колодца	8,515	63325,20 / 20538,64	10986,72 / 4576,25	539214,00 / 174887,00	93552,00 / 38967,00	270776,00	211715,00 / 60074,00	811003,00	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	105,480414								
15	15	225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	4	22664,00		90656,00		90656,00	7252,00	97908,00	
16	16	225-101-0108 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	7	16933,00		118531,00		118531,00	9482,00	128013,00	
17	17	225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	1	23903,00		23903,00		23903,00	1912,00	25815,00	
18	18	225-101-0612 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1**	шт.	4	20634,00		82536,00		82536,00	6603,00	89139,00	
19	19	225-101-0605 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	4	10438,00		41752,00		41752,00	3340,00	45092,00	
20	20	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	9	3798,00		34182,00		34182,00	2735,00	36917,00	
21	21	225-101-0104 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	шт.	4	8789,00		35156,00		35156,00	2812,00	37968,00	
22	22	244-202-0106 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)**	комплект	4	29030,00		116120,00		116120,00	9290,00	125410,00	
23	26	1122-0501-0407 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,005	1531883,49 / 404820,19	1127063,30 / 276471,03	7659,00 / 2024,00	5635,00 / 1382,00		3372,00 / 883,00	11914,00	
		004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,199112								
24	27	241-201-0419 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм**	м	5	10160,00		50800,00		50800,00	4064,00	54864,00	
25	28	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	5	1903,68 / 1690,06	11,84 / 3,40	9518,00 / 8450,00	59,00 / 17,00	1009,00	8383,00 / 1432,00	19333,00	
		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,6842								
26	29	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	1	12290,89 / 4045,28	1534,71 / 28,03	12291,00 / 4045,00	1535,00 / 28,00	6711,00	4033,00 / 1306,00	17630,00	
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,483292								
27	30	1122-1501-0101 РСНБ РК 2022	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2**	м короба	6	9759,96 / 1961,04	1701,55 / 615,02	58560,00 / 11766,00	10209,00 / 3690,00	36584,00	15302,00 / 5909,00	79771,00	
		004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,7922								
			ИТОГО по акту					2145259,00 / 405328,00	314439,00 / 95397,00	1394292,00 / 0,00	434968,00 / 206416,00	2786643,00	
			ИТОГО:					7313800,47	1047509,06	4844420,59	1490045,82	9508153,50	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								1358591,20	313094,55		704307,21		

ИТОГО	**Тенге**		9 508 153,50
Временные здания и сооружения	**Тенге**	1,30%	123 606,00
Итого с временными	**Тенге**		9 631 759,50
Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**	2 %	192 635,19
Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**		9 824 394,69
ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К=	**Тенге**	0,95	9 333 174,96
НДС	**Тенге**	12 %	1 119 981,00
Итого с НДС	**Тенге**		10 453 155,96

ЗАКАЗЧИК:
И.о. заведующего сектором строительства и технического надзора
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Ельтай А.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Строительная группа «Архитектор»

Костенко А.Ю.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "KZ Стройэксперт"

Белоусов В.В.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жанарту"

Исаев А.М.