Министр индустрии и
инфраструктурного
развития Республики Казахстан
От 8 февраля 2021 года
К приказу № 53
приложение

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

Декларация о соответствии

« » июнь 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «Карат-Z», г.Шымкент, АК-НИЕТ, 187, ГСЛ №18005198.
наименование организации, юридический адрес
в лице директор Нупбаева Ж.Д.,
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **««Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка № 19-302-002-1790 в городе Арыс, Туркестанской области»».**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс, рукодовитель Ақылбай Қазыбек Бауыржанұлы», г.Арысь, Аль-фараби 3.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
наименование организации

2.Субподрядные организации:

1. ТОО "ЛидерСтройПроект-2002" БИН 020140012021 Лицензия №15-ГСЛ №002196 от 08.08.2018г

3. Проект (проектно-сметная документация)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ID Build KZ", Руководитель Нуралиев Е.А. , аттестат № KZ26VJE00076844 от « 14 » октябрь 2022 г.
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) Государственное учреждение"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс. №229-14/04-10/493 от 27.03.2023 года.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

1. Расчетная производительность 0,6 м3/сут
0,27 м3/час
0,28 л/с
2. Протяженность водопровода 9,46 м

3. Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2023 года, в том числе:

4. Продолжительность строительства 1 месяц

6. Источником водоснабжение является существующие уличные водопроводные сети . Сети водопровода проектируются из полиэтиленовых труб Д=25х2.3мм SDR11 "Питьевая" и Д=110х6,6мм SDR17 «Питьевая» по СТ РК ИСО 4427-2-2014.В проекте предусматривается подводка водопроводных сетей до границы участка потребителей.
Глубина заложения труб, считая до низа на 0,5 м больше расчетной глубины, проникновения в грунт нулевой температуры.
Средняя глубина заложения труб -1,25 м.
Водопроводные колодцы приняты из сборных ж/б элементов по Т.П.Р. 901-09-11.84 диаметрами 1500мм и 1000мм. Вокруг люков колодцев, устраиваемых вне проезжей части предусмотреть отмостку шириной 1м с уклоном от люков. Колодцы на сетях водопровода необходимо устанавливать на основание из уплотненного местного грунта на глубину 0,3м.;

7. Материалы оценки воздействия на окружающую среду к рабочему проекту «Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка № 19-302-006-043 в городе Арыс, Туркестанской области» соответствуют требованиям Экологического кодекса Республики Казахстан. Материалы инженерных изысканий содержат достаточные данные, необходимые для разработки рабочего проекта.
При разработке рабочего проекта учтены местные природно-климатические и геологические условия площадки строительства.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

8. На объекте установлено предусмотренное проектом в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

9. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 1290544 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1256302 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0,00 тысяч тенге;

10. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1290544 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 1256302 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0,00 тысяч тенге;

11. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет инвестиционных средств);

12. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

13. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июня 2023 г.;
месяц, год

окончание работ июня 2023 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1,0;

фактически, месяц: 1,0;

14. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

15. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет инвестиционных средств);

16. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

17. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«««Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка № 19-302-002-1790 в городе Арыс, Туркестанской области»».**

готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный подрядчик: ТОО «Карат-Z»

_____ _Нупбаева Ж.Д..

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Договор субподряда № 78

г. Шымкент

«01» «Май» 2023 г.

ТОО "ЛидерСтройПроект-2002", именуемое в дальнейшем "Субподрядчик" в лице заместителя директора Маулен С.А., действующего на основании устава, с одной стороны, и **ТОО "Карат-Z"** именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице директора Нупбаева Ж.Д., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить Генподрядчику работы по объекту **"Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка №19-302-002-1790 в городе Арыс,Туркестанской области"** а Генподрядчик обязуется оплатить работы Субподрядчика в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

1.2. Работы по настоящему Договору выполняются в следующие сроки:

1.2.1. Начало: «01» «мая» «2023» г.

1.2.2. Окончание: «15» «июня» «2023» г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Субподрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить работы по объекту **"Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка №19-302-002-1790 в городе Арыс,Туркестанской области"**

2.1.2. Выполнить работы с надлежащим качеством, которое должно соответствовать действующим нормам и правилам Республики Казахстан.

2.1.3. Выполнить работы в установленные настоящим Договором сроки.

2.1.4. Немедленно по обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность исполнения настоящего Договора, приостановить исполнение Договора, сообщить Генподрядчику об этом немедленно в письменной форме и дожидаться его указаний.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Генподрядчик обязуется:

3.1.1. Передать Субподрядчику сведения (информацию, материалы, иное), необходимые для исполнения настоящего Договора.

3.1.2. Оплатить работы Субподрядчика в соответствии с настоящим Договором.

3.1.3. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив Субподрядчика стоимость фактически выполненных им работ.

3.3. Генподрядчик и технический надзор рассматривает и подписывает акт о выполнении работ, представленный Субподрядчиком.

При наличии недостатков в оказанных Субподрядчиком услугах Генподрядчик и техничнеский надзор указывает об этом в акте.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1.Стоимость работ, выполненных Субподрядчиком по-настоящему Договор составляет 69 356,61 тенге.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составленному в письменной форме и подписанному обеими Сторонами.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Генподрядчик	Субподрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Карат-Z" Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, А.НУРМАХАНОВ, 25 БИН/ИИН/ИНН/УНП 020940003169 БИК KINCKZKA ИИК KZ74821HTH6J10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK" Директор _____ Нурбаева Ж.Д.	Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛидерСтройПроект-2002" г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119 БИН/ИИН/ИНН/УНП 020140012021 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ13070G000895N00520 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Заместителя директора _____ Маулен С.А.

Генеральный подрядчик : ТОО "Карат-Z"

Субподрядчик: ТОО "ЛидерСтройПроект-2002"

Обьект : Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка №19-302-002-1790 в городе Арыс,Туркестанской области

Договор №78 от 01.05.2023 г.

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		78	01.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2022 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка №19-302-002-1790 в городе Арыс,Туркестанской области	69 356,61	61 926							7 431	69 356,61
Итого:	**69 356,61**	61 926							**7 431**	**69 356,61**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Карат-Z"
Нупбаева Ж.Д.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Ясира-Н"
Нуралиев Е.А.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ЛидерСтройПроект-2002"
Маулен С.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : ТОО "Карат-Z"

Субподрядчик: ТОО "ЛидерСтройПроект-2002"

Объект : Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка №19-302-002-1790 в городе Арыс,Туркестанской области

Договор №78 от 01.05.2023 г.

Акт выполненных работ

за июнь месяц 2023 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	9,7	239,79 0,0	239,79 68,66	2 326,0 0,0	2 326,0 666,0		479,5 224,4	3 029,9
2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м^3 грунта	0,3	4 011,05 4 011,05	0,0 0,0	1 203,3 1 203,3	0,0 0,0		866,4 165,6	2 235,3
3	1123-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Основание под трубопроводы гравийное.Устройство /местный грунт/**	м^3 основания	0,4	6 279,21 2 103,57	410,64 136,95	2 511,7 841,4	164,3 54,8	1 506,0	887,2 271,9	3 670,8
4	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	м^3 грунта	3,5	1 588,61 1 588,61	0,0 0,0	5 560,1 5 560,1	0,0 0,0		4 003,3 765,1	10 328,5
5	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	м^3 грунта	3,3	42,41 0,0	42,41 14,57	140,0 0,0	140,0 48,1		34,6 14,0	188,6
6	1101-0104-0411 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2**	м^3 грунта	3,3	18,75 0,0	18,75 6,44	61,9 0,0	61,9 21,3		15,3 6,2	83,4
7	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	3,3	310,29 170,05	140,24 70,49	1 024,0 561,2	462,8 232,6		571,5 127,6	1 723,1
8	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**	м^3 уплотненного грунта	4,95	131,92 19,21	109,41 32,76	652,95 95,1	541,5 162,15	16,35	185,25 67,05	905,25

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,000646	678 671,28 400 437,84	278 233,44 108 544,68	438,4 258,7	179,7 70,1		325,5 61,1	825,0
10	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	0,65246	213,0		139,0		139,0	11,1	150,1
11	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,000826	117 991,73 115 743,16	0,0 0,0	97,4 95,7	0,0 0,0	1,9	94,6 15,4	207,4
12	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,646	170,8 166,95	1,74 0,0	110,3 107,8	1,1 0,0	1,4	105,7 17,3	233,3
13	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,0003	724 100,5 419 813,51	304 286,99 110 809,86	217,2 125,9	91,2 33,2		157,6 30,0	404,8
14	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	0,303	3 536,0		1 071,4		1 071,4	85,7	1 157,1
15	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /ТРОЙНИК/	т фасонных частей	0,00051	2 051 664,4 1 003 591,89	842 062,51 301 502,28	1 046,3 511,8	429,5 153,8	105,1	658,9 136,4	1 841,6
16	1122-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм /Д32мм/.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00015	932 114,8 745 155,84	119 452,44 50 560,2	139,8 111,8	17,9 7,6	10,1	118,2 20,6	278,6
17	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	0,15	926,0		138,9		138,9	11,1	150,0
18	1116-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка	м трубопровода	0,03	2 024,88 887,53	36,44 16,33	60,7 26,6	1,1 0,5	33,0	26,6 7,0	94,3
19	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,03	547,0		16,4		16,4	1,3	17,7
20	1122-0301-0106 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка /ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,00002	2 346 698,8 1 107 425,28	857 006,72 340 556,26	46,9 22,1	17,1 6,8	7,6	28,7 6,0	81,6
21	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	0,02	12 332,0		246,6		246,6	19,7	266,3
22	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон на упоры.Устройство	$м^3$	0,0097	29 904,47 2 539,84	1 738,08 486,84	290,1 24,6	16,8 4,7	248,6	26,7 25,3	342,1
23	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетонная отмостка вокруг люков колодцев из бетона В7,5	$м^3$	0,0801	30 366,53 2 539,84	1 738,08 486,84	2 432,4 203,4	139,2 39,0	2 089,7	220,6 212,2	2 865,2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1122-1301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых**	$м^3$	0,156	72 427,09	16 176,01	11 298,6	2 523,5	3 232,0	6 661,6	19 397,0
					35 532,85	7 601,2	5 543,1	1 185,8		1 436,8	
25	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	**Детали закладные весом до 4 кг /МС-3,5,7/.Установка**	**железобетонных и бетонных конструкций колодца**								
26	1113-0301-0801 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные.Окраска лаками ХВ-784**	т	0,002184	1 585 119,59	2 336,51	3 461,9	5,1	2 389,1	973,8	4 790,6
					488 854,08	1 139,24	1 067,7	2,5		354,9	
			$м^2$	0,072	1 288,55	5,99	92,8	0,4	86,1	4,4	105,0
					87,17	1,58	6,3	0,1		7,8	
		Итого по разделу	тенге				34 825,05				
		Накладной расход	тенге				20 547,50				
		Всего по разделу:	тенге				55 372,55				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				55372,55				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				720				
		Итого:	Тенге				56092				
		Доп.затраты при производстве стройки 0,31%	Тенге				174				
		Итого:	Тенге				56266				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				1125				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079	Тенге				57392				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				61926				
		Всего:	Тенге				7431				
							69356,61				

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Карат-Z"
Пулбаева Ж.Д.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Ясира-Н"
Пуралиев Е.А.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ЛидерСтройПроект-2002"
Маулен С.А.

«КАРАТ-Z»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ

ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КАРАТ-Z»

исх№20 от 29.01.2024

Комитету казначейство МФ РК

Настоящим письмом ТОО «Карат-Z» **подтверждает,** что следующие компании ТОО "ЛидерСтройПроект-2002" БИН 020140012021, являлись одними из субподрядных организаций по обьекту:

- *Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка №19-302-006-002 в городе Арыс,Туркестанской области*
- *Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка № 19-302-006-003 в городе Арыс, Туркестанской области*
- *Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка № 19-302-006-028 в городе Арыс,Туркестанской области*
- *Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка №19-302-006-031 в городе Арыс,Туркестанской области*
- *Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка № 19-302-006-043 в городе Арыс, Туркестанской области*
- *Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка №19-302-002-1559 в городе Арыс,Туркестанской области*
- *Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка № 19-302-002-1560 в городе Арыс, Туркестанской области*
- *Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка № 19-302-002-1563 в городе Арыс, Туркестанской области*
- *Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка № 19-302-002-1566 в городе Арыс, Туркестанской области*
- *Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка №19-302-002-1573 в городе Арыс,Туркестанской области*
- *Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка № 19-302-002-1577 в городе Арыс, Туркестанской области*
- *Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка №19-302-002-1586 в городе Арыс,Туркестанской области*
- *Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка № 19-302-002-1645 в городе Арыс, Туркестанской области*
- *Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка №19-302-002-1653 в городе Арыс,Туркестанской области*
- *Строительство водопроводной сети для ИЖ7С с кадастровым номером земельного участка № 19-302-002-1681 в городе Арыс, Туркестанской области*
- *Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка №19-302-002-1713 в городе Арыс,Туркестанской области*
- *Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка № 19-302-002-1750 в городе Арыс, Туркестанской области*

- Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка №19-302-002-1790 в городе Арыс,Туркестанской области

- Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка №19-302-002-1909 в городе Арыс,Туркестанской области

- Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка № 19-302-002-1920 в городе Арыс, Туркестанской области

- Строительство водопроводной сети для ИЖС с кадастровым номером земельного участка №19-302-002-1934 в городе Арыс,Туркестанской области

Директор ТОО «Карат-Z» **Нупбаева Ж.Д.**