Заказчик: ТОО "ЭкоПроКомпани"
Подрядчик: ТОО "Зи-Дан"
Наименование объекта: Строительство водопроводных и канализационных сетей на территории производственной базы индустриальной зоны «Жулдыз», расположенной по адресу: Ленгерское шоссе, 7 км, Шымкент

Акт приемки выполненных работ
за июль 2022 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод хозяйственно-питьевой											
1	Е0101-12-15-Т.4.П-3.37 К=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,5 м3 / м3	22374,601	42,35	2,52	39,83	947517	56384	891133	292464	0,02	0,04	392 / 851
2	Е0101-12-15-Т.ч. П3.37 К=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 / м3	662,85981	42,35	2,52	39,83	28071	1670	26400	8664	0,02	0,04	12 / 25
3	Е0101-17-15-Т.ч. П3.37 К=1,2	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 / м3	662,85981	61	2,87	58,06	40434	1901	38484	12699	0,02	0,06	13 / 38
4	Е0101-163-9-	ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ / м3	791,7715	847,8		-	671264		-	758528	5,09		4029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т.ч.	м3	847,8	-	671264	-	113	-	-
		П.3.187 К=1,2								
5	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы и колодцы	172,22887	1114,7	152,52	191984	26268	47204	1,02	176
				153,68	57,15	26468	9843	130	0,28	48
6	Е0101-24-11	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА 20М ОТ БРОВКИ КОТЛОВАНА	м3 713,04	16,56	16,56	11808	11808	3719	-	-
				-	5,38	-	3834	97	0,02	15
7	Е0101-27-9	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	м3 713,04	9,84	9,84	7016	7016	2210	-	-
				-	3,19	-	2278	97	0,01	9
8	Е0101-27-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3 22590,771	7,57	7,57	171074	171074	53876	-	-
				-	2,46	-	55542	97	0,01	213
9	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 1188,9942	134,1	-	159444	-	180172	0,97	1156
				134,1	-	159444	-	113	-	-
10	Е0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3 22590,771	25,65	5,38	579369	121454	444177	0,13	2914
				20,27	-	457915	-	97	-	-
11	С010333-А1	--ОТВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА	м3 1389,89322	19,7	-	27381	-	5476	0,08	115
	1			3,94	-	5476	-	100	-	-
12	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	т 356,383334	3,77	3,24	1345	1156	553	-	1
				0,48	1,12	171	399	97	-	1
13	Е0122-11-11	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	м3 1,984	272629,88	172616,15	540898	342470	353013	575	1141
				98037,5	38831,51	194506	77042	130	163,82	325
		Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС	км							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 8.02-03-20 02									
14	С130804-960 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 560х33,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	2003,84	11545	-	23134333	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	Е0122-11-8	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм км	0,5	155788,86	103471,23	77894	51736	48409	306	153
				51300	23175,85	25650	11588	130	98,72	49
16	С130804-955 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	505	3773	-	1905365	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Е0122-11-6	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм км	0,487	139706,75	90794,12	68037	44217	43024	286	139
				48375	19582,83	23559	9537	130	84,07	41
18	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	491,87	1942	-	955212	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	Е0122-35-6	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	12	1230,66	466,78	14768	5601	10741	3,04	36
				513	175,5	6156	2106	130	0,86	10
20	С130902-70 Изм. и доп.вып.18	-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002 шт	12	31713	-	380556	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт.	4	411,46	17,71	1646	71	1240	1,4	6
				231,75	6,75	927	27	130	0,03	-
22	С130902-67 Изм. и	-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, шт	4	12756	-	51024	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.18	DN 100 мм ГОСТ 5762-2002		-	-	-	-	-	-	-
23	С130809-21	-Фланцы свободные, Dy 500 мм шт.	21	4689	-	98469	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.18	шт		-	-	-	-	-	-	-
24	С130809-15	-Фланцы свободные, Dy 200 мм	30	904	-	27120	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.18	шт		-	-	-	-	-	-	-
25	С130809-12	-Фланцы свободные, Dy 100 мм	12	384	-	4608	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.18	шт		-	-	-	-	-	-	-
26	Е0122-35-5	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	1	585,99	36,99	586	37	430	1,93	2
		шт		317,25	13,5	317	14	130	0,07	-
27	Прайс лист "Эргономика" РК	-Регулятор давления "после себя" AFD/VFG2 диам.150мм	1	712145,85	-	712146	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
28	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	21	300,57	225,64	6312	4738	3508	0,41	9
		шт		69,53	58,98	1460	1239	130	0,23	5
29	Прайс лист ТОО "Инжиниринг+Е" РК	-Втулка фланцевая ПНД500 шт	21	10464,29	-	219750	-	-	-	-
		360 шт		-	-	-	-	-	-	-
		Колодцы водопроводные диам.2000мм (3шт)								
30	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	8,44	15599,27	1879,87	131658	15866	21658	8,86	75
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	м3		1435,5	538,43	12116	4544	130	2,06	17
31	С143018-38	-СТОИМОСТЬ КОЛЕЦ КС20-6	1,18	7832	-	9242	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
32	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-СТОИМОСТЬ КОЛЕЦ КС20-9 и КС-20-9б м	6,23	7120	-	44358	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые м3	3,95	22900	-	90455	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			31311141	1759530			10368
			Тенге			1645385	441570			1648
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31311141	-	-		-
	Материалы -		Тенге			32119	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2086955	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27488582	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			363620	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			27381	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2291766	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1146
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	343765	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2016174	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35619081	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		13162
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2430720	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			35619081	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		13162
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2430720	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Канализация напорная								
34	Е0101-12-15	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами	10293,5	42,35	39,83	435908	409968	134549	0,02	180
	Т.4.П-3.37 К=1,2	"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3		2,52	10,96	25940	112771	97	0,04	392
35	Е0101-12-15	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами	71,4	42,35	39,83	3024	2844	933	0,02	1
	Т.Ч. П3.37	"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью		2,52	10,96	180	782	97	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,2	0,5 м3								
36	Е0101-17-15	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	71,4	61	58,06	4355	4145	1368	0,02	1
	Т.ч. П3.37 К=1,2			2,87	16,88	205	1205	97	0,06	4
37	Е0101-163-9	-ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ м3	328,1	847,8	-	278163	-	314324	5,09	1669
	Т.ч. П.3.187 К=1,2	м3		847,8	-	278163	-	113	-	-
38	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы и колодцы	52,7	1114,7	152,52	58745	8038	14444	1,02	54
				153,68	57,15	8099	3012	130	0,28	15
39	Е0101-24-11	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА 20М ОТ БРОВКИ КОТЛОВАНА м3	78,2	16,56	16,56	1295	1295	408	-	-
				-	5,38	-	420	97	0,02	2
40	Е0101-27-9	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ м3	78,2	9,84	9,84	769	769	242	-	-
				-	3,19	-	250	97	0,01	1
41	Е0101-27-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м м3	10149	7,57	7,57	76856	76856	24204	-	-
				-	2,46	-	24953	97	0,01	96
42	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	533,8	134,1	-	71583	-	80888	0,97	519
				134,1	-	71583	-	113	-	-
43	Е0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками м3	10149	25,65	5,38	260284	54564	199549	0,13	1309
				20,27	-	205720	-	97	-	-
44	С010333-А1-1	--ОТВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА м3	151,3	19,7	-	2981	-	596	0,08	13
				3,94	-	596	-	100	-	-
45	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов т	39,1	3,77	3,24	148	127	61	-	-
				0,48	1,12	19	44	97	-	-
46	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм м3	1,7	58881,69	25695,31	100099	43682	88153	194	330
				33075	6813,45	56228	11583	130	26,38	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	км Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	1717	468 -	- -	803556 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге Тенге				2097764 646732	602288 155020			4077 556
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1294208	-	-		-
	Материалы -	Тенге				36	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	801751	-		-
	Местные материалы -	Тенге				42768	-	-		-
	Транспортные расходы -	Тенге				2981	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				859720	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		430
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	128958	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				129236	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2283164	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		5063
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	930709	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				803556	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				803556	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				48213	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге				851769	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3134933	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		5063
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	930709	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге Тенге				33408905 2292116	2361817 596589			14444 2204
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				32605349	-	-		-
	Материалы -	Тенге				32155	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	2888706	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				27488582	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				406389	-	-		-
	Транспортные расходы -	Тенге				30362	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				3151486	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		1576
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	472723	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2145410	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				37902245	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		18225
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	3361429	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			803556	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			803556	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48213	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			851769	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			38754014	-	-		-
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями, 2,44%	Тенге			39699612				
		Зимним удорож., 4,02%	Тенге			1595924				
		Выслуга лет, 1%	Тенге			396996				
		Доп. отпуска, 0,4%	Тенге			158798				
		Итого	Тенге			41851330				
		Переход в текущие цены К=2,3896773	Тенге			100011174				
		Налог 2%	Тенге			2000223				
		Итого с налогом	Тенге			102011397				
		НДС 12%	Тенге			12241368				
		Итого с НДС	Тенге			114252765				
		Скидка поставщика К-0,95	Тенге			108540126				
		ВСЕГО ПО АКТУ	**ТЕНГЕ**			**108 540 126**				

Заказчик:
ТОО "ЭкоПроКомпани"

Директор _____ Сейдахметов Г.

Технический надзор:

_____ Умаров К.

Подрядчик:
ТОО "Зи-Дан"

Директор _____ Бисенов Д.