Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«12» сентября 2022 года

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоПроКомпани», руководитель Сейдахметов Г.А., Казахстан, город Шымкент, Улица Ахмета Байтурсынова, 85а**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от 12.09.2022 г., ТОО «Зи-Дан», директор Бисенов Дидар Закиржанович, Казахстан, Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, Проспект Аль-Фараби, дом 17, К "Нурлы-Тау", корпус 4Б № ВП 3-4б-17**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от 12.09.2022 г. ТОО «BAS Construction», Умаров К.А., аттестат эксперта №KZ34VJE00014913 от 20.05.2016 г**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от 12.09.2022 г. ТОО «Miliar Company», эксперт Дабаров О.С., №KZ11VJE00021405 от 11.02.2017 г.**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Строительство водопроводных и канализационных сетей на территории производственной базы индустриальной зоны «Жулдыз», расположенной по адресу: Ленгерское шоссе, 7 км, Шымкент. (уровень ответственности зданий и сооружений – первый повышенный, техническая сложность объекта – технически сложный объект)

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу:

Ленгерское шоссе, 7 км, Шымкент

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации,
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от

-

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

ГУ «Управление ГАСК г. Шымкента», KZ77REA002023687 от 25.05.2022 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Miliar Company»**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоПроКомпани»**
дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2022 года**;
окончание работ **сентябрь 2022 года**;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 мес.**;
фактически, месяц: **3 мес.**;

3. Объект имеет следующие показатели:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность водопроводных сетей	м	2 230,0		2 230,0	
Общая канализационных сетей	м	2 180,0		2 180,0	
Протяженность сетей напорной канализации	м	524,0		524,0	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Водоснабжение: сети хозяйственно-питьевого, противопожарного водоснабжения прокладываются из полиэтиленовых напорных труб диам. 110х6,6, 225х13,4, 315х18,7мм и стальных прямошовных труб диам. 57х2, 152х2,5мм. Водопроводные колодцы круглые – из сборных железобетонных элементов д. 1500, д. 2000.

Канализация: сети каназиции из гофрированных двухслойных труб из полипропилена SN8 диам. 160, 200, 315, 400, 500 мм.

Напорная канализация: полиэтиленовые трубы PE100 SDR 17 д. 110х6,6мм.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 174 377,554 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 87 625,348 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 174 377,554 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 87 625,348 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Строительство водопроводных и канализационных сетей на территории производственной базы индустриальной зоны «Жулдыз», расположенной по адресу: Ленгерское шоссе, 7 км, Шымкент. (уровень ответственности зданий и сооружений – первый повышенный, техническая сложность объекта – технически сложный объект)**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:
Сейдахметов Г.А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:
Умаров К.А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
Дабаров О.С.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Бисенов Д. З.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)