Подрядчик: ТОО "Грэсстрой"

Субподрядчик: ТОО "Строитель 2003"

Наименование стройки: **Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей мкр "Достык" в г. Павлодаре. Внутриквартальные сети водоснабжения и канализации.**

Договор: **№02-2018 от 28 марта 2018 года**

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2018г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	Дата	наименование	Код	наименование	Код
		02..2018	28.03.2018г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №3-1 № 6-1-1	6 728 328	6 007 436							720 892	6 728 328
Акт №3-2 № 6-2-1	28 856 084	25 764 361							3 091 723	28 856 084
Акт №3-3 № 6-4-1	8 822 427	7 877 167							945 260	8 822 427
Акт №3-4 № 6-4-4	235 330	210 116							25 214	235 330
Итого	44 642 169	39 859 080							4 783 089	44 642 169

Всего к оплате: Сорок четыре миллиона шестьсот сорок две тысячи сто шестьдесят девять тенге 00тиын

Подрядчик:

ТОО Грэсстрой"

Директор

_____ **Жанкарин Е.М.**

Субподрядчик:

ТОО "Строитель 2003"

Директор _____ Кабасов К.А.

Подрядчик: ТОО "ГРЭССТРОЙ"

Субподрядчик:ТОО "Строитель 2003"

Наименование стройки: Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей мкр "Достык" в г. Павлодаре. Внутриквартальные сети водоснабжения и канализации.

Наименование объекта: Водопровод ВО L=3352,8м

Договор №02-2018 от 28 марта 2018 года

Акт №3-1

приемки выполненных работ от 24 сентября 2018г

(локальная смета 6-1-1)

Водопровод ВО L=3352,8м

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 трубопроводы									
107	11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	7	1527,29	26,57	10691	186	1321	0,32	2,24
		фланец		304	–	2128	–	62,1	–	–
108	11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка д65 мм	1	2008	40	2008	40	271	0,46	0,46
		фланец		437	–	437	–	62,1	–	–
109	11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	2	2208,5	40	4417	80	543	0,46	0,92
		фланец		437	–	874	–	62,1	–	–
110	11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	14	2788,5	53,07	39039	743	4957	0,6	8,4

	фланец								
			570,14	–	7982	–	62,1	–	–
111 11-221201-0107	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	53	10046,43	185,79	532461	9847	54375	1,73	91,69
	фланец								
			1643,85	8,25	87124	437	62,1	0,01	0,53
113 11-221201-0109	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 350 мм. Приварка	9	16479,67	284,56	148317	2561	14431	2,7	24,3
	фланец								
			2565,56	16,56	23090	149	62,1	0,02	0,18
114 11-221201-0110	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка	16	21471,94	328,75	343551	5260	27531	2,89	46,24
	фланец								
			2746,06	24,75	43937	396	62,1	0,03	0,48
115 11-221201-0111	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка	6	46161	9391,17	276966	56347	21343	3,3	19,8
	фланец								
			3135,67	2592,5	18814	15555	62,1	2,35	14,1
116 11-220801-0105	ные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка свободные фланцы	0,834	928925,66	290029,98	774724	241885	200151	312,7	260,7918
	т фасонных частей								
			297127,1	89329,74	247804	74501	62,1	94,3	78,6462
117 11-220801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка- фланцы свободные	0,75818	734309,79	258112,85	556739	195696	100373	147,7	111,98319
	т фасонных частей								
			140343,98	72838,9	106406	55225	62,1	74,55	56,52232
118 11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка- заглушки	0,2432	604901,32	290028,78	147112	70535	58365	312,7	76,04864
	т фасонных частей								
			297125,82	89329,77	72261	21725	62,1	94,3	22,93376
119 23-020103-2811	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12836-67	8	4130,67		33045				
	шт.								
120 23-020103-2814	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12836-67	8	12099,68		96797				
	шт.								

121 23-020103-2812	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12836-67	4	6793,27		27173				
	шт.								
122 11-220801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка- заглушки	0,1842	410287,73	258116,18	75575	47545	24385	147,7	27,20634
	т фасонных частей								
			140342,02	72839,31	25851	13417	62,1	74,55	13,73211
123 23-020103-2815	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12836-67	3	18126,73		54380				
	шт.								
124 23-020103-2817	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 400 ГОСТ 12836-67	2	39111,82		78224				
	шт.								
126 11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка втулок	74	839,39	517,19	62115	38272	22411	0,414	30,636
	шт.								
			322,2	165,47	23843	12245	62,1	0,226	16,724
135 11-220801-0103	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка	2,441	44523,15	7435,48	108681	18150	38220	31,2	76,1592
	т фасонных частей								
			22801,72	2411,72	55659	5887	62,1	2,37	5,78517
149 11-220801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	0,5884	410288,92	258113,53	241414	151874	77896	147,7	86,90668
	т фасонных частей								
			140345	72838,21	82579	42858	62,1	74,55	43,86522
150 23-020101-1154	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 377 мм х 10 мм - 273 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	11932,04		11932				
	шт.								
151 23-020101-1158	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 377 мм х 10 мм - 325 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	7	12381,45		86670				

		шт.							
152	23-020101-1165	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 426 мм х 10 мм - 350м х 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	2	28817,06		57634			
		шт.							
153	23-020101-1165	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 426 мм х 10 мм - 377 мм х 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) 530*12-350*10	2	28817,06		57634			
		шт.							
154	23-020101-0312	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	3	41827,51		125483			
		шт.							
155	11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	4	2652	1345,25	10608	5381	4046	1,3	5,2
		врезка		1186,5	442,25	4746	1769	62,1	0,48	1,92
156	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	7	839,29	517,14	5875	3620	2120	0,414	2,898
		шт.		322,14	165,57	2255	1159	62,1	0,226	1,582
157	23-020302-2417	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	12759,46		12759			
		шт.							
158	23-020302-1021	Отвод полиэтиленовый литой 15 и 30 грSDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	50105,34		200421			
		шт.							
159	23-020302-2623	Отвод полиэтиленовый литой 30 ПЭ 100 SDR 11, DN 500, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	80089,7		160179			
		шт.							
160	11-160401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка- в колодце 1+1,5+2	4,5	507,78	24,89	2285	112	1282	0,553	2,4885

	м трубопровода		463,11	8,67	2084	39	60,4	0,0106	0,0477
161 11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка в колодце	1	508	24	508	24	285	0,553	0,553
	м трубопровода		463	9	463	9	60,4	0,0106	0,0106
162 11-160401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка в колодце	0,5	608	30	304	15	169	0,656	0,328
	м трубопровода		550	10	275	5	60,4	0,0124	0,0062
163 11-160401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка в колодце	1	693	44	693	44	376	0,725	0,725
	м трубопровода		607	15	607	15	60,4	0,0177	0,0177
164 11-160401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в колодце	3	697,67	43,33	2093	130	1127	0,725	2,175
	м трубопровода		607	15	1821	45	60,4	0,0177	0,0531
165 11-160401-0209	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка в колодце	18	1848	151,72	33264	2731	17951	1,98	35,64
	м трубопровода		1615,44	35,72	29078	643	60,4	0,0422	0,7596
166 11-160401-0210	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка в колодце	4	2206,75	200	8827	800	4676	2,31	9,24
	м трубопровода		1884,75	50,5	7539	202	60,4	0,0602	0,2408
167 11-160401-0211	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 350 мм. Прокладка в колодце	2,1	2586,67	258,1	5432	542	2805	2,63	5,523
	м трубопровода		2145,71	65,71	4506	138	60,4	0,0774	0,16254

168	11-160401-0212	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка в колодце	5	2893,6	288,4	14468	1442	7387	2,91	14,55
		м трубопровода		2374,2	71,8	11871	359	60,4	0,0852	0,426
		Всего прямые затраты				**4410498**				**943**
										259
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				864 034				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				853 862				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				246 778				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 692 602				
		Накладные расходы I уровня, тенге				688 797				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				5 099 295				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				216 210				
		Итого, тенге				5 315 505				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				425 240				
		Всего				**5 740 745**				
		Временные здания и сооружения (2 %)				114 815				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)				212 557				
		Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**6 068 117**				
		С коэффициентом снижения	0,99			6 007 436				
		НДС (12 %)				720 892				
		Всего по акту с учетом НДС				**6 728 328**				

Подрядчик:

ТОО Грэсстрой"

Директор

Жанкарин Е.М.

Субподрядчик:

ТОО "Строитель 2003"

Директор

Кабасов К.А.

Подрядчик: ТОО "ГРЭССТРОЙ"

Субподрядчик:ТОО "Строитель 2003"

Наименование стройки: Строительство магистральных и внутриквартальных инженерных сетей мкр "Достык" в г. Павлодаре. Внутриквартальные сети водоснабжения и канализации.

Наименование объекта: Канализация К1 L=1868,4м

Форма

Договор №02-2018 от 28 марта 2018 года

Акт №3-2

приемки выполненных работ от 24 сентября 2018г

(локальная смета 6-2-1)

канализация К1 L=1868,4м

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	11-010101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3К=0,841;	14597,237	83,99	83,99	1225981	1225981	191525	–	–
		м3 грунта		–	22,2	–	324070	59,1	0,02006	292,82057
2	11-010101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3-налипающийК=0,159; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	2759,763	92,39	92,39	254963	254963	39831	–	–
		м3 грунта		–	24,42	–	67396	59,1	0,02207	60,90797

3 11-010102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3К=0,887;	299,806	118,57	118,57	35548	35548	5554	–	–
	м3 грунта		–	31,34	–	9397	59,1	0,02832	8,49051
4 11-010102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3- налипающийК=0,113; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	38,194	130,44	130,44	4982	4982	778	–	–
	м3 грунта		–	34,48	–	1317	59,1	0,03115	1,18974
5 41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	690	53,74		37081				
	т								
6 11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-доработкаК=0,211; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	115,417	1017,41	–	117426	–	69399	1,416	163,43047
	м3 грунта		1017,41	–	117426	–	59,1	–	–
7 11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами доработка налипающегоК=0,789; т.ч. п.3.175: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	431,583	1119,15	–	483006	–	285457	1,5576	672,23368
	м3 грунта		1119,15	–	483007	–	59,1	–	–
8 11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив	3226	922,49	922,49	2975962	2975962	1093718	–	–
	м3 мокрого грунта		–	573,66	–	1850623	59,1	0,858	2767,908
9 11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	17904	12,51	10,65	224033	190754	54517	0,00272	48,69888
	м3 грунта		1,82	3,33	32560	59686	59,1	0,00303	54,24912
10 11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	1791	578,07	–	1035323	–	611879	0,885	1585,035

	м3 грунта								
			578,07	–	1035329	–	59,1	–	–
11 11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	16114	21,93	21,93	353346	353346	72936	–	–
	м3 грунта								
			–	7,66	–	123411	59,1	0,00806	129,87884
12 11-010104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	16114	10,53	10,53	169659	169659	35020	–	–
	м3 грунта								
			–	3,68	–	59256	59,1	0,00387	62,36118
13 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	16114	116,96	50,41	1884645	812247	840055	0,108	1740,312
	м3 уплотненного грунта								
			66,55	21,66	1072398	349015	59,1	0,02625	422,9925
14 11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. гравий керамзитовый	174,2	578,07	–	100700	–	59514	0,885	154,167
	м3 грунта								
			578,07	–	100700	–	59,1	–	–
15 21-010302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	174,2	5659,48		985881				
	м3								
16 11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой в 2 слояК=2,000;	1223,4	205,31	7,51	251175	9182	37204	0,0694	84,90396
	м2 изолируемой поверхности								
			52,05	1,87	63672	2293	56,4	0,0021	2,56914

Раздел 2 колодцы

17 11-230601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	38,87	33897,25	4747,29	1317586	184527	253176	11,16	433,7892
	м3 конструкций колодца								
			8685,59	1802,98	337609	70082	62,1	1,793	69,69391
18 11-230601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	12,455	23939,22	4523,16	298163	56336	71487	9,655	120,25303
	м3 конструкций колодца								

			7514,33	1728,22	93591	21525	62,1	1,73	21,54715
21 21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 46+1	25	16361,98		409050				
	шт.								
23 21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	25	11475,93		286898				
	шт.								
24 21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 110+4+1	50	14260,52		713026				
	шт.								
28 21-040302-0109									
	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1,3ПП15-1	35	14342,4		501984				
	шт.								
30 21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 132+3+4	35	2035,84		71254				
	шт.								
31 21-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	15	3711,21		55668				
	шт.								
33 21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 43+1+1	35	7598,84		265959				
	шт.								
Раздел 3 трубопроводы									
45 11-220301-0109									
	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием- футляр	0,014	1093857,14	481000	15314	6734	6147	615	8,61
	км трубопровода								
			546071,43	160928,57	7645	2253	62,1	169,27	2,36978
46 11-220301-0111									
	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием- футляр	0,0443	1573250,56	742708,8	69695	32902	27264	857	37,9651
	км трубопровода								
			760970,65	230090,29	33711	10193	62,1	241,28	10,6887
47 11-220301-0112									
	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием- футляр	0,0096	1930729,17	975729,17	18535	9367	7096	997	9,5712
	км трубопровода								

			885312,5	305000	8499	2928	62,1	320,9	3,08064
49 11-221401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр чугунных труб	14	1082,21	13,5	15151	189	6448	0,897	12,558
	м трубы, уложенной в футляре		740,14	1,57	10362	22	62,1	0,0019	0,0266
50 11-220201-0105	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 150 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом	0,162	385691,36	11265,43	62482	1825	31809	397	64,314
	км трубопровода		312648,15	3543,21	50649	574	62,1	3,61	0,58482
51 11-220201-0106	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 200 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом	0,1917	496061,55	69556,6	95095	13334	43121	434	83,1978
	км трубопровода		341784,04	20438,18	65520	3918	62,1	19,28	3,69598
52 11-220201-0107	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 250 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом	0,0863	799803,01	268910,78	69023	23207	26178	522	45,0486
	км трубопровода		411089,22	77381,23	35477	6678	62,1	71,06	6,13248
53 11-221401-0305	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр- чугунные трубы	44,3	1495,73	18,35	66261	813	20656	0,907	40,1801
	м трубы, уложенной в футляре		748,37	2,48	33153	110	62,1	0,003	0,1329
54 11-220201-0108	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 300 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом	0,1978	902017,19	312406,47	178419	61794	66899	577	114,1306
	км трубопровода		454398,38	90232,56	89880	17848	62,1	83,28	16,47278
55 11-221401-0306	Трубы стальные диаметром 350 мм. Протаскивание в футляр- чугунная	9,6	1701,46	16,04	16334	154	4935	1	9,6
	м трубы, уложенной в футляре		825,1	2,71	7921	26	62,1	0,0033	0,03168
56 11-220201-0109	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 350 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом	0,128	1123070,31	446312,5	143753	57128	50839	649	83,072
	км трубопровода		511101,56	128484,38	65421	16446	62,1	118,04	15,10912

63 11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка-кольца спейсер	5	839,4	517,2	4197	2586	1515	0,414	2,07
	шт.		322,2	165,6	1611	828	62,1	0,226	1,13
64 23-021103-0605	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 100-д150мм	5	9070,02		45350				
	шт.								
71 11-220601-0311	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции-ФУТЛЯРЫ	0,0443	6349548,53	695688,49	281285	30819	13029	388	17,1884
	км трубопровода		305553,05	168058,69	13536	7445	62,1	159,537	7,06749
73 11-220601-0312	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции- футляры	0,0017	7437647,06	802352,94	12644	1364	587	464	0,7888
	км трубопровода		365294,12	191176,47	621	325	62,1	181,308	0,30822
75 11-220601-0109	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции-футляры	0,014	2554428,57	264285,71	35762	3700	1879	181	2,534
	км трубопровода		144214,29	71928,57	2019	1007	62,1	69,3949	0,97153
76 11-220601-0112	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции-футляры	0,0048	4262708,33	508541,67	20461	2441	966	255	1,224
	км трубопровода		203125	121041,67	975	581	62,1	114,407	0,54915
77 11-130301-0408	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой АК-070 за один раз	126,6	244,3	1,2	30929	152	1419	0,0218	2,75988
	м2		20,44	0,24	2588	31	54,2	0,0003	0,03798
78 11-130301-1401	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140	126,6	127,63	1,02	16158	129	748	0,0138	1,74708
	м2								

			10,74	0,16	1360	20	54,2	0,0002	0,02532
Раздел 4 открытый водоотлив									
79 11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	194,608	847,84	–	164996	–	97513	1,18	229,63744
	м3 грунта		847,84	–	164997	–	59,1	–	–
80 11-230101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство Засыпка щебня в траншею и зумпфыК=41,000;	226,32	3097,16	172,26	700950	38985	106266	1,02	230,8464
	м3 основания		714,02	42,08	161597	9524	62,1	0,051	11,54232
81 11-100102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки Изготовление зумпфаК=41,000;	164	794,87	9,94	130359	1630	26800	0,363	59,532
	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		268,65	4,62	44058	758	59,8	0,0056	0,9184
82 11-220301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием-водосбросный коллекторК=41,000;	0,41	318943,9	66787,8	130767	27383	67413	270	110,7
	км трубопровода		239748,78	25021,95	98297	10259	62,1	27,65	11,3365
83 11-220301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием демонтаж водосбросного коллектораК=41,000; ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	0,41	183921,95	40073,17	75408	16430	40448	162	66,42
	км трубопровода		143848,78	15012,2	58978	6155	62,1	16,59	6,8019
84 11-220301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (водротводной коллектор)	1,26	318944,44	66788,1	401870	84153	207172	270	340,2
	км трубопровода		239749,21	25021,43	302084	31527	62,1	27,65	34,839
85 11-220301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием- демонтаж водоотводного коллектора ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	1,26	183921,43	40072,22	231741	50491	124303	162	204,12
	км трубопровода		143849,21	15012,7	181250	18916	62,1	16,59	20,9034

86 32-050101-0101									
	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	275,1	268,4	268,4	73837	73837	–	–	–
	маш.-ч								
			–	200,58	–	55180	–	–	–
	Всего прямые затраты				**17166075**				**6781**
									4049
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				4 778 501				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				6 815 034				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 141 623				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 535 467				
	- перевозка грузов, тенге				37 081				
	Накладные расходы I уровня, тенге				4 703 500				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				21 869 575				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				927 270				
	Итого, тенге				22 796 845				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				1 823 748				
	Всего				**24 620 593**				
	Временные здания и сооружения (2 %)				492 412				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)				911 602				
	Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.				**26 024 607**				
	С коэффициентом снижения	0,99			25 764 361				
	НДС (12 %)				3 091 723				
	Всего по акту с учетом НДС				**28 856 084**				

Подрядчик:

ТОО Грэсстрой"

Директор

_____Жанкарин Е.М.

Субподрядчик:

ТОО "Строитель 2003"

Директор

_____Кабасов К.А.