Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» ноября 2022г.

Заказчик: **ГУ « Айтекебийский районный отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта , автомобильных дорог, архитектуры, градостроительство и строительства» БИН : 060240008964 / РК. , Область Актюбинская, район Айтекебийский, село Комсомольский, улица Т.Жургенова №62.**
Руководитель : Рахметов Темирбек Бозгилбаевич
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
на основании:
Декларации о соответствии (прилагается) «_____»_____ **2022г.**
ТОО «Ремстрой» БИН 970640002216. РК., Кызылординская область, город Кызылорда, улица Г.Мусирепов № дом 20 /кв 20А. Директор Миркамалов Бауыржан Балтабаевич
(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон)
Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)
«_____»_____ **2022г.**
ТОО « Bayanas Engineering » БИН: 151040005280 / РК, город Астана, Сыганак №54а..
Директор : Тампилов Бекзат Базарбекович
Технический надзор : Абишев Нурсултан Амирович №KZ35VJE00034293 от 19.01.2018г.
Назначенного (-ых) приказом от 10.10.2022г. №2.
(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)
Заключения о соответствии выполненных работ по проекту (прилагается)
«____»_____ **2022г.**
ТОО « Qazjoba» БИН 000640005616. РК, Актюбинская область, город Актобе, улица Маресьева № 95а/18. Директор : Алгазин Бауыржан Алжанович.
В соответствии с приказом от 10.10.2022 года №45.
Авторский надзор: Акмурзин Бакытбек Аманович
(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«Строительство подводящего газопровода к цехам по переработке мяса, молока и цеха по производству кондитерских изделии широкого профиля по адресу:Актюбинская область, Айтекебийский район, Карабутакский сельский округ»
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
Уровень ответственности- второй – нормальный уровню ответственности, (технически сложный)
уровень ответственности,техническая и технологическая сложность объекта
по адресу **«Строительство подводящего газопровода к цехам по переработке мяса, молока и цеха по производству кондитерских изделии широкого профиля по адресу:Актюбинская область, Айтекебийский район, Карабутакский сельский округ»**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации
«____»_____2022 года, дата ознакомления подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок **от " 28 " 09 2020 года № 37 ;**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от **" " 20 года**

№ ;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» KZ87REA00299906 от 10.10.2022г 16:53

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО « Qazjoba» №00551 от 05.05.2018г

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) **Рабочий проект, филиала РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно Казахстанской областям, №03 от 17.08.2022г.**

(дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **10.10.2022г ;**

(дата,*месяц, год)*

окончание работ **25.12.2022г ;**

(дата,*месяц, год)*

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2 ;

фактически, месяц: ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Марка, материал	Количество	Марка, материал	Количество
Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-400-01	шт		1		1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Нежилое помещение имеет следующие показатели:

№	Наименование	Единица измерения	По проекту		Фактически
			Общее (с учетом ранее принятых)	Пусковой комплекс или очередь	Общее (с учетом ранее принятых)

1	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-400-01	шт	1		1
2	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	6,5		6,5
3	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,2		2,2
4	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	3		3
5	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	836,28		836,28
6	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,84456		0,84456
7	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	836,28		836,28

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-400-01 – 1шт. Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м – 836,28 м. Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм – 836,28м.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам

о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **5 244,366 тысяч тенге;** в том числе строительно-монтажных работ **4 320,812 тысяч тенге;** оборудования, инструмента и инвентаря **166,031 тысяч тенге;**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **5 025,264 тысяч тенге**; в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **4 320,812 тысяч тенге**; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **166,031 тысяч тенге;**

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 85 %и фактически применено 85 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств к вази государственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания не - имеет ;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство подводящего газопровода к цехам по переработке мяса, молока и цеха по производству кондитерских изделии широкого профиля по адресу:Актюбинская область, Айтекебийский район, Карабутакский сельский округ»**

(наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик _____ Руководитель : Рахметов Темирбек Бозгилбаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
место печати (при наличии)

Технический надзор
аттестованный эксперт _____ ТОО « Bayanas Engineering »
Директор : Камилов Бекзат Базарбекович

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

2)аккредитованная организация _____ ТОО « Bayanas Engineering »

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

_____ Технадзор : Абишев Нурсултан Амирович
№KZ35VJE00034293 от 19.01.2018г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор
1)**разработчик проекта** _____ ТОО «Qazjoba»
Директор : Алгазин Бауыржан Алжанович.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность),подпись, дата
Место печати (при наличии)

2)**организация** _____ ТОО « Qazjoba»

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

_____ Авторский надзор: Акмурзин Бакытбек Аманович

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность),подпись, дата

Место печати (при наличии)

3)**аттестованный (-ые) эксперт (-ы)** Авторский надзор: Акмурзин Бакытбек Аманович
В соответствии с приказом от 10.10.2022 года №45.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ ТОО «Ремстрой»
Директор Миркамалов Бауыржан Балтабаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
место печати (при наличии)

Приложение 15 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№	Наименование	Единица измерения	По проекту		Фактически
			Общее (с учетом ранее принятых)	Пусковой комплекс или очередь	Общее (с учетом ранее принятых)
1	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-400-01	шт	1		1
2	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	6,5		6,5
3	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,2		2,2
4	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	3		3
5	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	836,28		836,28
6	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,84456		0,84456
7	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м К=1,010;	м	836,28		836,28

Заказчик _____ Руководитель : Рахметов Темирбек Бозгилбаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати (при наличии)

Авторский надзор _____ Авторский надзор : Акмурзин Бакытбек Аманович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта, место печати (при наличии)