Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"30" 11 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) :
ТОО «Ремстрой» БИН 970640002216. РК., Кызылординская область, город Кызылорда, улица Г.Мусирепов № дом 20 /кв 20А.

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **Директор Миркамалов Бауыржан Балтабаевич**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство подводящего газопровода к цехам по переработке мяса, молока и цеха по производству кондитерских изделии широкого профиля по адресу:Актюбинская область, Айтекебийский район, Карабутакский сельский округ»**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком, которого является **ГУ « Айтекебийский районный отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта , автомобильных дорог, архитектуры, градостроительство и строительства» БИН : 060240008964 / РК. , Область Актюбинская, район Айтекебийский, село Комсомольский, улица Т.Жургенова №62. Руководитель : Рахметов Темирбек Бозгилбаевич**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя)
удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности ;

2. Субподрядные организации:

а) **ТОО «Компания ГазСтрой» №20000919 от 17.01.2021г. I категория**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **директор Конысбаев Галымжан Амангелдиулы**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО « Qazjoba» №00551 от 05.05.2018г
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденного(й) **Рабочий проект, филиала РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно Казахстанской областям, №03 от 17.08.2022г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Марка, материал	Количество	Марка, материал	Количество
Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-400-01	шт		1		1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

(*факт начала выпуска продукции с указанием объема)*

Нежилое помещение имеет следующие показатели:

№	Наименование	Единица измерения	По проекту		Фактически
			Общее (с учетом ранее принятых)	Пусковой комплекс или очередь	Общее (с учетом ранее принятых)
1	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-400-01	шт	1		1
2	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	6,5		6,5
3	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,2		2,2
4	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	3		3
5	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	836,28		836,28
6	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,84456		0,84456
7	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	836,28		836,28

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-400-01 – 1шт. Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м – 836,28 м. Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм – 836,28м.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, редусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____10.2022г____;
месяц, год
окончание работ _____12.2022г_____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____2_____;
фактически, месяц:_____;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ___85____% и фактически применено ___85____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство подводящего газопровода к цехам по переработке мяса, молока и цеха по производству кондитерских изделии широкого профиля по адресу:Актюбинская область, Айтекебийский район, Карабутакский сельский округ»**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию,и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)_____
ТОО «Ремстрой» Директор Миркамалов Баыржан Балтабаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)