Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора "Орбита" г.Кызылорда (водоснабжение)**

Справка №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№172	04.10.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Февраль) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Поселковые сети. Поселковые сети В1 (02-01-01)	**179 041 529,31**	**15 795 115,45**							**1 895 413,85**	**17 690 529,31**
	ИТОГО по справке	**179 041 529,31**	**15 795 115,45**							**1 895 413,85**	**17 690 529,31**

Заказчик

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда, (БИН 060140014281)
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Әнуар Айдын**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "SM ORDA GRUPP", (БИН 170640006390)
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Нұрадин Қуанышбек**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик

ТОО "Жанарту", (БИН 890540000020)
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Исаев Асан**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Прикаспийское управление строительства - Шымкент", БИН 001140003288
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор **Карабаев Анарбай**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора "Орбита" г.Кызылорда (водоснабжение)**
(наименование, адрес)

Объект : **Поселковые сети В1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 172** от **04.10.2022**

Акт выполненных работ 3

за **май 2023** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	12	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	13	2967,51	199,10	38578,00	2588,00	6367,00	30454,00	74555,00	
						2278,64	87,62	29622,00	1139,00		5523,00		
2	13	244-404-0104 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	13	43327,00		563251,00		563251,00		608311,00	
											45060,00		
3	18	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	8,03	93793,67	0,00	753163,00	0,00	131853,00	615097,00	1477721,00	
						77373,60	0,00	621310,00	0,00		109461,00		
4	21	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,66	71623,77	0,00	118895,00	0,00	11862,00	105963,00	242847,00	
						64478,00	0,00	107033,00	0,00		17989,00		
5	24	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,065	66272,04	0,00	4308,00	0,00	117,00	4149,00	9134,00	
						64478,00	0,00	4191,00	0,00		677,00		
6	27	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,66	66272,04	0,00	176284,00	0,00	4772,00	169796,00	373766,00	
						64478,00	0,00	171511,00	0,00		27686,00		
7	30	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	11	2243,66	94,62	24680,00	1041,00	3219,00	20705,00	49016,00	
						1856,40	44,88	20420,00	494,00		3631,00		
8	31	242-101-0603 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	11	39086,00		429946,00		429946,00		464342,00	
											34396,00		
9	32	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	13	1353,01	31,54	17589,00	410,00	2010,00	15210,00	35423,00	
						1166,88	14,96	15169,00	194,00		2624,00		
10	33	242-101-0601 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	13	21534,00		279942,00		279942,00		302337,00	
											22395,00		
11	34	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /монтажные ставки/	т фасонных частей	0,05927	1446315,74	528249,86	85723,00	31310,00	21275,00	42663,00	138657,00	
						559107,60	167968,92	33138,00	9956,00		10271,00		
12	35	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0024	1163941,35	29458,52	2793,00	70,00	2163,00	555,00	3616,00	
						233289,00	194,48	560,00	0,00		268,00		
13	36	1122-0601-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0022	1733902,91	153365,41	3815,00	338,00	2887,00	650,00	4822,00	
						268065,00	30373,20	590,00	67,00		357,00		
14	38	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	60	1196,33	62,28	71780,00	3737,00	3675,00	63724,00	146344,00	
						1072,80	0,00	64368,00	0,00		10840,00		
15	39	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		13	624,42	31,14	8117,00	405,00	275,00	7364,00	16719,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				фланец		572,16	0.00	7438,00	0.00		1238,00		
16	40	241-116-0312 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	0,00014	5107,00		0,71		0,71	0,06	0,77	
17	41	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	105	3071,00		322455,00		322455,00	25796,00	348251,00	
18	42	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	26	1701,00		44226,00		44226,00	3538,00	47764,00	
19	43	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	58	1514,24 569,25	944,99 283,73	87825,95 33016,68	54809,27 16456,22		48978,06 10944,38	147748,39	
20	44	241-214-0105 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	13	800,00		10400,00		10400,00	832,00	11232,00	
21	46	241-214-0111 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	90	3013,00		271170,00		271170,00	21693,60	292863,60	
22	48	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /гильзы/	км трубопровода	0,009	1255435,72 617016,00	547127,90 189729,27	11299,00 5553,00	4925,00 1708,00	822,00	7188,00 1479,00	19966,00	
23	49	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /гильзы/	км трубопровода	0,0026	587282,13 443070,00	117642,97 46499,14	1527,00 1152,00	306,00 121,00	69,00	1260,00 223,00	3010,00	
24	51	241-102-0228 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	9,036	12790,00		115570,00		115570,00	9246,00	124816,00	
25	52	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2,6104	4928,00		12864,00		12864,00	1029,00	13893,00	
26	53	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,02	3879063,99 468027,00	280364,61 54153,76	77581,00 9361,00	5607,00 1083,00	62613,00	10339,00 7034,00	94954,00	
27	54	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,009	3151417,96 402822,00	241903,19 46667,84	28363,00 3625,00	2177,00 420,00	22560,00	4005,00 2589,00	34957,00	
28	55	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0026	1587506,88 297045,00	38082,20 269,28	4128,00 772,00	99,00 1,00	3256,00	765,00 391,00	5284,00	
29	57	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	1,02149	1446315,74 559107,60	528249,86 167968,92	1477397,00 571123,00	539602,00 171579,00	366672,00	735274,00 177014,00	2389685,00	
30	58	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,5995	337658,01 52709,20	3311,70 1570,80	202426,00 31599,00	1986,00 942,00	168841,00	32215,00 18771,00	253412,00	
31	59	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1514,24 569,25	944,99 283,73	9085,50 3415,50	5670,00 1702,50		5067,00 1132,50	15285,00	
32	60	241-208-1809 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	6	5454,00		32724,00		32724,00	2618,00	35342,00	
33	62	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,2147	991388,95 68832,40	6924,87 1540,88	212851,00 14778,00	1487,00 331,00	196586,00	17829,00 18454,00	249134,00	
34	63	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /отмостка/	м3	2,454	24005,59 1414,80	1130,18 271,22	58910,00 3472,00	2774,00 666,00	52664,00	3765,00 5014,00	67689,00	
35	64	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	463	595,00		275485,00		275485,00	22039,00	297524,00	
36	94	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /футляр/	км трубопровода	0,006	640148,48 414400,00	224932,14 72614,16	3841,00 2486,00	1350,00 436,00	5,00	2893,00 539,00	7273,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	95	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка /футляр/	км трубопровода	0,055	600735,53	199519,19	33040,00	10973,00	45,00	25281,00	62987,00	
						400400,00	63892,36	22022,00	3514,00		4666,00		
38	98	241-201-0422 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х28,6 мм	м	39,539282	18683,00		738712,23		738712,23		797809,26	
											59097,03		
39	99	241-201-0420 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х22,7 мм	м	6,06	11891,00		72059,00		72059,00		77824,00	
											5765,00		
40	100	241-201-0419 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм	м	55,55	9618,00		534280,00		534280,00		577022,00	
											42742,00		
41	101	241-201-0423 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х32,2 мм	м	59,16	23753,00		1405227,00		1405227,00		1517645,00	
											112418,00		
42	102	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	124	1430,99	8,49	177443,00	1053,00	19825,00	155311,00	359374,00	
						1262,62	2,54	156565,00	315,00		26620,00		
43	103	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	128,683236	1568,86	9,12	201885,98	1173,59	28031,07	171316,31	403058,48	
						1341,91	2,84	172681,32	365,46		29856,18		
45	105	242-402-0205 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения, Т до +80°С, уплотнение EPDM PN 10/16/25 DN 150	шт.	5	520380,00		2601900,00		2601900,00		2810052,00	
											208152,00		
			Итого вне раздела					11603540,37	673890,86	8822676,01	2297816,37	15013465,50	
								2106971,50	211490,18	0,00	1112108,75	0,00	
			ИТОГО по акту					11603540,37	673890,86	8822676,01	2297816,37	15013465,50	
								2106971,50	211490,18	0,00	1112108,75	0,00	
			Временные здания и сооружения	%	1,30			195175,05					
			Итого с временными									15208640,55	
			Зимние удорожания	%	2,07			314818,86					
			Итого с зимними удорожаниями									15523459,41	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			310469,19					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									15833928,60	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142		2022,00			2021,00				16626439,21	
			Договорная скидка подрядчика к=0,95									15795115,45	
			НДС	%	12,00			1895413,85					
			Итого с НДС									17690529,31	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жанарту", БИН 890540000020
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Исаев Асан Маралбекович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "SM ORDA GRUPP", БИН 170640006390
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нурадин Куанышбек Ерланулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда, БИН 060140014281
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель Әнуар Айдын Серікұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Прикаспийское управление строительства - Шымкент", БИН 001140003288
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Карабаев Канат Молдашулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.