Форма 3
Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аксуского района"**
Подрядчик: **ТОО "Жанарту"**

Наименование объекта: **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 50-ти квартирного жилого дома по ул.Бухарбаева в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области»**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за ДЕКАБРЬ 2022г.
(предоставляется генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор подряда		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наим-е	код	наим-е	код
		15	20.04.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 50-ти квартирного жилого дома по ул.Бухарбаева в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области	**52 862 554,26**	**47 198 709,16**	**48 968 892,30**						**5 663 845,10**	**52 862 554,26**
Удержание аванса 30%										15 858 766,28
ИТОГО к оплате										**37 003 787,98**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аксуского района"
Руководитель _____ **Мырзеков Н.К.**

Технический надзор :
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"
_____ **Бекбосынов А.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жанарту"
_____ **Исаев А.М.**

Авторский надзор:
ТОО "АРС ЛТД"
_____ **Абдрахманов С.Н.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аксуского района"**

Подрядчик: **ТОО "Жанарту"**

Договор: **№15 от 20.04.2022 г.**

Наименование стройки: **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 50-ти квартирного жилого дома по ул.Бухарбаева в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области»**

АКТ №1
выполненных работ за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию с 05.01.21г

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 : Наружные сети теплоснабжения										
			РАЗДЕЛ 1. Тепловые сети										
			Земляные работы										
1	1	1101-0101-0362 Изм. и доп. вып. 20 Коэффициент к объему	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	217,5225		228,62	228,62	49730	49730	--	6515	60745
							--	41,60	--	9049		4500	
2	2	1101-0205-0302 Коэффициент к объему	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6,7275		2025,10	--	13624	--	--	9809	25308
							2025,10	--	13624	--		1875	
3	3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	140,3		37,57	37,57	5271	5272	--	1583	7402
							--	15,67	--	2199		548	
4	4	1101-0205-0502 Коэффициент к объему	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,209		1056,56	--	4447	--	--	3202	8261
							1056,56	--	4447	--		612	
5	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	140,3		186,35	83,32	26145	11690	--	14722	44136
							103,03	42,71	14455	5992		3269	
			Канал монолитный КЛ1-115м										
6	6	1106-0101-0101 Коэффициент к объему	Подготовка бетонная. Устройство В7,5	м3	11,5		18992,18	1168,03	218410	13432	187280	19193	256611
							1539,00	294,98	17698	3392		19008	
7	7	1106-1001-0101 Изм. и доп. вып. 16 Коэффициент к объему	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство В15	м3	24,15		24694,86	2399,05	596381	57937	413124	132179	786845

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						5189,22	825,36	125320	19932		58285	
8	8	214-210-0201 Коэффициент к объему	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,3639	275482,00	--	375730	--	375730	--	405788
						--	--	--	--		30058	
9	9	1107-0601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство плит перекрытий	м3 сборных конструкций	9,68	8655,03	2943,82	83781	28496	6224	70048	166135
						5068,26	1064,24	49061	10302		12306	
10	10	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	9,68	75990,00	--	735583	--	735583	--	794430
						--	--	--	--		58847	
11	11	225-205-0101	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	78	851,00	--	66378	--	66378	--	71688
						--	--	--	--		5310	
12	12	214-203-0102 Коэффициент к объему	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,0712	313194,00	--	22299	--	22299	--	24083
						--	--	--	--		1784	
13	13	1108-0101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	265	933,20	20,49	247298	5430	151869	84500	358342
						339,62	3,25	89999	861		26544	
			Камера Ут1									
14	14	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5	м3	0,6	17708,00	1168,03	10625	701	9001	1001	12556
						1539,00	294,98	923	177		930	
15	15	1107-0601-0202 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	5,57	30976,82	1276,03	172541	7107	101821	77544	270092
						11420,64	377,43	63613	2102		20007	
16	16	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00752	277977,00	--	2090	--	2090	--	2257
						--	--	--	--		167	
17	17	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,31846	275482,00	--	87730	--	87730	--	94748
						--	--	--	--		7018	
18	18	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	0,67	75990,00	--	50913	--	50913	--	54986
						--	--	--	--		4073	
19	19	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	3453,00	--	6906	--	6906	--	7458
						--	--	--	--		552	
20	20	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	1973,00	--	3946	--	3946	--	4262

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		316	
21	21	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	30272,00	--	60544	--	60544	--	65388
						--	--	--	--		4844	
22	22	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,02556	271941,00	--	6951	--	6951	--	7507
						--	--	--	--		556	
			Камера Ут2									
23	23	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5	м3	0,2	17708,00	1168,03	3542	234	3000	334	4186
						1539,00	294,98	308	59		310	
24	24	1107-0601-0202 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	0,9	30976,82	1276,03	27879	1149	16451	12530	43641
						11420,64	377,43	10279	340		3233	
25	25	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04856	275482,00	--	13377	--	13377	--	14447
						--	--	--	--		1070	
26	26	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00462	264048,00	--	1220	--	1220	--	1318
						--	--	--	--		98	
			Дренажный колодец Дк1									
27	27	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1	260,85	35,63	261	35	136	98	387
						89,55	14,32	90	14		29	
28	28	1123-0601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,12	42032,25	11855,85	47076	13278	10576	28746	81888
						20734,15	5191,45	23222	5814		6066	
29	29	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	14356,00	--	14356	--	14356	--	15504
						--	--	--	--		1148	
30	30	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	3	8805,00	--	26415	--	26415	--	28528
						--	--	--	--		2113	
31	31	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	9046,00	--	9046	--	9046	--	9770
						--	--	--	--		724	
32	32	225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	7416,00	--	7416	--	7416	--	8009
						--	--	--	--		593	
33	33	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	1973,00	--	1973	--	1973	--	2131
						--	--	--	--		158	
34	34	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	3453,00	--	6906	--	6906	--	7458
						--	--	--	--		552	
35	35	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	18935,00	--	37870	--	37870	--	40900
						--	--	--	--		3030	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	36	214-202-0101	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б	т	0,0144	369303,00	--	5318	--	5318	--	5743
						--	--	--	--		425	
37	37	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0152	271941,00	--	4134	--	4134	--	4465
						--	--	--	--		331	
38	38	1108-0101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,22	933,20	20,49	11404	251	7003	3897	16525
						339,62	3,25	4150	40		1224	
			Трубопровод									
39	39	1124-0101-0203 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,231	1236217,09	494053,24	285566	114126	2921	201966	526534
						729520,00	153622,57	168519	35487		39003	
40	40	241-102-0151 Коэффициент к объему	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	233,31	1394,00	--	325234	--	325234	--	351253
						--	--	--	--		26019	
41	41	1124-0101-0201 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,006	1193101,64	480108,56	7159	2881	60	5066	13203
						702992,00	149820,01	4218	899		978	
42	42	241-102-0116 Коэффициент к объему	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	6,06	492,00	--	2982	--	2982	--	3221
						--	--	--	--		239	
43	43	242-301-0402	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	4012,00	--	8024	--	8024	--	8666
						--	--	--	--		642	
44	44	222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,15884	483738,00	--	76837	--	76837	--	82984
						--	--	--	--		6147	
45	45	222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0,004	483738,00	--	1935	--	1935	--	2090
						--	--	--	--		155	
46	46	1113-0301-1803	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска органосиликатной краской	м2	55,2	111,68	2,72	6165	150	4257	1225	7981
						31,84	0,33	1758	18		591	
47	47	236-105-0102 Коэффициент к объему	Композиция органосиликатная специальная ОС-51-03	кг	44,16	1695,00	--	74851	--	74851	--	80839
						--	--	--	--		5988	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	48	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	4,6	45942,01	2123,82	211333	9770	57798	112902	350174
						31253,30	1041,28	143765	4790		25939	
49	49	234-101-0202 Коэффициент к объему	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	7,084	12940,00	--	91667	--	91667	--	99000
						--	--	--	--		7333	
50	50	1126-0301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	127,7	628,41	29,91	80248	3820	19745	43822	133995
						443,88	7,65	56683	977		9926	
51	51	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,1277	419709,00	--	53597	--	53597	--	57885
						--	--	--	--		4288	
52	52	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	21	813,43	21,40	17082	449	849	9628	28847
						751,60	--	15784	--		2137	
53	53	242-304-0201	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225 °С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	10003,00	--	10003	--	10003	--	10803
						--	--	--	--		800	
			Герметичный ввод									
54	54	1106-0401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство В7,5	м3	0,11	21684,54	1386,97	2385	152	1757	472	3085
						4329,90	382,76	476	42		229	
55	55	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	1,9	4528,00	--	8603	--	8603	--	9291
						--	--	--	--		688	
56	56	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01656	317777,00	--	5262	--	5262	--	5683
						--	--	--	--		421	
57	57	261-107-0962	Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки АС, диаметром 6-14 мм ГОСТ 5152-84	т	0,0025	2262125,00	--	5655	--	5655	--	6107
						--	--	--	--		452	
58	58	1111-0101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1	787,01	44,40	787	45	278	442	1328
						464,13	6,52	464	7		98	
59	59	1111-0101-0406 Коэффициент к объему	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	2	291,16	23,07	582	46	223	301	954

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						156,62	3,64	313	7		71	
60	60	1108-0101-0306 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности	2,2	1029,12	3,87	2264	9	1940	295	2764
						143,06	1,32	315	3		205	
61	61	1108-0201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,0273	13493,02	2311,20	368	63	95	210	624
						7693,35	585,72	210	16		46	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4344105	326253	3208159	842230	5601239
								809694	102519	--	414908	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1:	Тенге								5601243

ОТДЕЛ 2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2: Блочно-модульная котельная

РАЗДЕЛ 1. Строительная часть

Фундамент под котельную

1	1	1101-0101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	76,8	228,62	228,62	17558	17558	--	2300	21447
						--	41,60	--	3195		1589	
2	2	1101-0205-0302 Коэффициент к объему	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,304	2025,10	--	4666	--	--	3359	8667
						2025,10	--	4666	--		642	
3	3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	59,38	37,57	37,57	2231	2230	--	670	3133
						--	15,67	--	930		232	
4	4	1101-0205-0502 Коэффициент к объему	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,7814	1056,56	--	1882	--	--	1355	3496
						1056,56	--	1882	--		259	
5	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	59,38	186,35	83,32	11065	4947	--	6231	18680
						103,03	42,71	6118	2536		1384	
6	6	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В3,5	м3	1,9	17708,00	1168,03	33645	2219	28502	3171	39761
						1539,00	294,98	2924	560		2945	
7	7	1107-0501-0102 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	24	2230,59	1066,38	53534	25593	14340	24779	84578
						566,71	308,25	13601	7398		6265	
8	8	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	13,92	34611,00	--	481785	--	481785	--	520328
						--	--	--	--		38543	
9	9	1106-0101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (монолитные участки) В15	м3	1,6	22506,87	1431,95	36011	2291	27457	6239	45630
						3914,16	370,58	6263	593		3380	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	10	1106-0101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство В15	м3	12,8	20453,56 2437,98	1802,55 475,08	261806 31206	23073 6081	207527	33931 23659	319396
11	11	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,552	250492,00 --	-- --	138272 --	-- --	138272	-- 11062	149334
12	12	1106-0301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,098	744059,75 86710,00	1500,75 690,27	72918 8498	147 68	64273	7794 6457	87169
13	13	1108-0101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	102	933,20 339,62	20,49 3,25	95186 34641	2090 332	58455	32525 10217	137928
14	14	1127-0401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство отмостки	м3 материала основания в плотном теле	8,4	3715,52 173,52	1150,80 292,81	31210 1458	9667 2460	20085	4231 2835	38276
15	15	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	1,7	17708,00 1539,00	1168,03 294,98	30104 2616	1985 501	25503	2837 2635	35576
		ФМ1										
16	16	1101-0101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	12	228,62 --	228,62 41,60	2743 --	2743 499	--	359 248	3351
17	17	1101-0205-0302 Коэффициент к объему	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,36	2025,10 2025,10	-- --	729 729	-- --	--	525 100	1354
18	18	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6	37,57 --	37,57 15,67	225 --	225 94	--	68 23	316
19	19	1101-0205-0502 Коэффициент к объему	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,18	1056,56 1056,56	-- --	190 190	-- --	--	137 26	353
20	20	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6	186,35 103,03	83,32 42,71	1118 618	500 256	--	630 140	1887
21	21	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5	м3	0,4	18992,18 1539,00	1168,03 294,98	7597 616	467 118	6514	668 661	8926
22	22	1106-0101-0202 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты под фабрично-заводские трубы железобетонные объемом до 100 м3. Устройство В15	м3	4,6	25378,45 6287,12	1266,61 480,78	116741 28921	5827 2212	81993	28330 11606	156677

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	23	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08203	250492,00	--	20548	--	20548	--	22192
						--	--	--	--		1644	
24	24	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00216	291989,00	--	631	--	631	--	681
						--	--	--	--		50	
25	25	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	2,1	1394,00	--	2927	--	2927	--	3161
						--	--	--	--		234	
26	26	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,05824	526783,00	--	30680	--	30680	--	33134
						--	--	--	--		2454	
27	27	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00142	277977,00	--	395	--	395	--	427
						--	--	--	--		32	
28	28	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5	м3	0,1	18992,18	1168,03	1899	116	1629	167	2231
						1539,00	294,98	154	29		165	
29	29	1106-1001-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство В15	м3	0,9	24694,86	2399,05	22225	2159	15396	4926	29323
						5189,22	825,36	4670	743		2172	
30	30	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,00597	88843,40	10342,80	530	62	104	361	962
						60996,60	4051,23	364	24		71	
31	31	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00597	273545,00	--	1633	--	1633	--	1764
						--	--	--	--		131	
32	32	214-106-0102	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	т	0,02562	311752,00	--	7987	--	7987	--	8626
						--	--	--	--		639	
33	33	1127-0401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство отмостки	м3 материала основания в плотном теле	1,935	3715,52	1150,80	7190	2227	4627	975	8818
						173,52	292,81	336	567		653	
34	34	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,387	17708,00	1168,03	6853	452	5805	646	8099
						1539,00	294,98	596	114		600	
			ФМ2 3шт									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	35	1101-0101-0362 Изм. и доп. вып. 20 Коэффициент к объему	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	28,8	228,62 --	228,62 41,60	6584 --	6584 1198	--	863 596	8042
36	36	1101-0205-0302 Коэффициент к объему	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,864	2025,10 2025,10	-- --	1750 1750	-- --	--	1260 241	3251
37	37	1101-0104-0402 Коэффициент к объему	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,33	37,57 --	37,57 15,67	463 --	463 193	--	139 48	650
38	38	1101-0205-0502 Коэффициент к объему	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,3699	1056,56 1056,56	-- --	391 391	-- --	--	281 54	726
39	39	1101-0201-0501 Коэффициент к объему	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12,33	186,35 103,03	83,32 42,71	2298 1270	1028 527	--	1294 287	3879
40	40	1106-0101-0101 Коэффициент к объему	Подготовка бетонная. Устройство В7,5	м3	1,17	18992,18 1539,00	1168,03 294,98	22221 1801	1366 345	19054	1953 1934	26108
41	41	1106-0101-0113 Изм. и доп. вып. 16 Коэффициент к объему	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство В15	м3	15,3	25633,57 6673,80	1233,92 325,68	392194 102109	18879 4983	271206	97454 39172	528820
42	42	214-208-0102 Коэффициент к объему	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,02028	301324,00 --	-- --	6111 --	-- --	6111	-- 489	6600
43	43	214-201-0102 Коэффициент к объему	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00921	273545,00 --	-- --	2519 --	-- --	2519	-- 202	2721
44	44	214-208-0102 Коэффициент к объему	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,06006	301324,00 --	-- --	18098 --	-- --	18098	-- 1448	19546
		ФМ3 2шт										
45	45	1101-0101-0362 Изм. и доп. вып. 20 Коэффициент к объему	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3,36	228,62 --	228,62 41,60	768 --	768 140	--	101 70	938
46	46	1101-0205-0302 Коэффициент к объему	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,1008	2025,10 2025,10	-- --	204 204	-- --	--	147 28	379

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	47	1101-0104-0402 Коэффициент к объему	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,04	37,57	37,57	77	77	--	23	108
						--	15,67	--	32		8	
48	48	1101-0205-0502 Коэффициент к объему	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,0612	1056,56	--	65	--	--	47	120
						1056,56	--	65	--		9	
49	49	1101-0201-0501 Коэффициент к объему	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,04	186,35	83,32	380	170	--	214	642
						103,03	42,71	210	87		48	
50	50	1106-0101-0101 Коэффициент к объему	Подготовка бетонная. Устройство В7,5	м3	0,26	18992,18	1168,03	4938	304	4234	434	5802
						1539,00	294,98	400	77		430	
51	51	1106-0101-0113 Изм. и доп. вып. 16 Коэффициент к объему	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство В15	м3	2,2	25633,57	1233,92	56394	2714	38998	14013	76040
						6673,80	325,68	14682	716		5633	
52	52	214-403-0101 Коэффициент к объему	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0094	296003,00	--	2782	--	2782	--	3005
						--	--	--	--		223	
53	53	214-208-0102 Коэффициент к объему	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,04866	301324,00	--	14662	--	14662	--	15835
						--	--	--	--		1173	
54	54	214-201-0102 Коэффициент к объему	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,03252	273545,00	--	8896	--	8896	--	9608
						--	--	--	--		712	
55	55	214-210-0201 Коэффициент к объему	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00648	275482,00	--	1785	--	1785	--	1928
						--	--	--	--		143	
			Пандус									
56	56	1101-0205-0501	Грунт под пандус. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2	962,00	--	1924	--	--	1385	3574
						962,00	--	1924	--		265	
57	57	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2	186,35	83,32	373	166	--	210	629
						103,03	42,71	206	85		47	
58	58	1106-0101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство В15	м3	1,2	20453,56	1802,55	24544	2163	19455	3181	29943
						2437,98	475,08	2926	570		2218	
59	59	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01448	296003,00	--	4286	--	4286	--	4629

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		343	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2079421	141260	1659154	290213	2559204
								279005	38263	--	189574	
			РАЗДЕЛ 2. Блочно-модульная котельная									
60	60	1337-0101-0108	Оборудование без механизмов массой 3 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	190692,29	39999,21	190692	39999	23454	85165	297926
						127239,20	12376,22	127239	12376		22069	
61	61	513-105-0303	Блочно-модульная котельная с двумя котлами на твердом топливе тепловая мощность 2х150=300 кВт	комплект	1	8421364,00	--	8421364	--		--	8421364
						--	--	--	--	8421364	--	
62	ИСК	513-105-0303	Блочно-модульная котельная с двумя котлами на твердом топливе тепловая мощность 2х150=300 кВт	комплект	1	8421364,00	--	8421364	--		--	-8421364
						--	--	--	--	8421364	--	
61	ДОБ	СТ прайслист ТОО "Сырганакты"	Котел стальной водогрейный на твердом топливе 2х ВВ-400RC кВт В комплекте 2 котла (доставка входит в стоимость)	компл	1	17431759,00	--	17431759	--		--	17703870
						--	--	--	--	17431759	--	
62	62	222-525-0401	Ящик для песка (прим)	т	0,05484	498912,00	--	27360	--	27360	--	29549
						--	--	--	--		2189	
63	63	248-305-0104	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5	шт.	1	5434,00	--	5434	--	5434	--	5869
						--	--	--	--		435	
64	64	248-307-0101	Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НЗК/НЗБ	шт.	1	10823,00	--	10823	--	10823	--	11689
						--	--	--	--		866	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17666068	39999	67071	85165	18048903
								127239	12376	17431759	25559	
			ОБОРУДОВАНИЕ									17703870
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2:	Тенге								20608107
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2 БЕЗ ОБОРУД:	Тенге								2904237
			ОТДЕЛ 3. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 ; Наружные сети водопровода и канализации									
			РАЗДЕЛ 1. Водоснабжение									
1	1	1101-0101-0362 Изм. и доп. вып. 20 Коэффициент к объему	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (В1 от поз.1 до кол.ПГ2 + В1 от котельной до кол.ПГ3) 30% - 2 группа	м3 грунта	347,56128	228,62	228,62	79459	79460	--	10410	97059
						--	41,60	--	14459		7190	
2	2	1101-0101-0363 Изм. и доп. вып. 20 Коэффициент к объему	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 70% -3 группа грунтов	м3 грунта	901,0848	270,77	270,77	243987	243986	--	31965	298029
						--	49,27	--	44396		22076	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3	1101-0205-0302 Коэффициент к объему	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	38,61792	2025,10	--	78205	--	--	56308	145274
						2025,10	--	78205	--		10761	
4	4	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	17,66	3875,46	183,68	68441	3244	42699	23269	99047
						1273,98	56,94	22498	1006		7337	
5	5	1101-0205-0501	Засыпка вручную.Мягкий местный грунт	м3 грунта	52,98	962,00	--	50967	--	--	36696	94676
						962,00	--	50967	--		7013	
6	6	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1216,624	37,57	37,57	45709	45708	--	13726	64190
						--	15,67	--	19064		4755	
7	7	1101-0205-0502 Коэффициент к объему	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	36,49872	1056,56	--	38563	--	--	27765	71635
						1056,56	--	38563	--		5306	
8	8	1122-0301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,016	538606,49	76198,67	8618	1219	177	7635	17553
						451352,00	30628,63	7222	490		1300	
9	9	241-102-0139 Коэффициент к объему	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	16,064	1213,00	--	19486	--	19486	--	21045
						--	--	--	--		1559	
10	10	1122-0301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,008	538606,49	76198,67	4309	610	88	3817	8776
						451352,00	30628,63	3611	245		650	
11	11	241-102-0117 Коэффициент к объему	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	8,032	529,00	--	4249	--	4249	--	4589
						--	--	--	--		340	
12	12	241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	15	12465,00	--	186975	--	186975	--	201933
						--	--	--	--		14958	
13	13	1122-0501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,061	416472,50	112783,78	25405	6879	195	20396	49465
						300506,00	37234,85	18331	2271		3664	
14	ДОБ	1122-0501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,094	416472,50	112783,78	39148	10602	298	31430	76224
						300506,00	37234,85	28248	3500		5646	
15	14	241-201-0613 Коэффициент к объему	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	61,61	1590,00	--	97960	--	97960	--	105797
						--	--	--	--		7837	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	ДОБ	241-201-0613 Коэффициент к объему	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	94,94	1590,00	--	150955	--	150955	--	163031
						--	--	--	--		12076	
17	15	1122-0501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,094	347512,92	78642,84	32666	7393	83	27333	64800
						267977,00	25740,92	25190	2420		4800	
18	ИСК	1122-0501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,094	347512,92	78642,84	32666	7393	83	27333	-64800
						267977,00	25740,92	25190	2420		4800	
19	16	241-201-0603 Коэффициент к объему	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	94,94	115,00	--	10918	--	10918	--	11791
						--	--	--	--		873	
20	ИСК	241-201-0603 Коэффициент к объему	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	94,94	115,00	--	10918	--	10918	--	-11791
						--	--	--	--		873	
	17	1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3537,63	164,25	3538	164	284	3139	7211
						3089,66	81,35	3090	81		534	
	18	242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75 °С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	39086,00	--	39086	--	39086	--	42213
						--	--	--	--		3127	
21	19	1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1877,22	98,55	1877	99	149	1661	3821
						1628,54	48,81	1629	49		283	
22	20	242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75 °С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	21534,00	--	21534	--	21534	--	23257
						--	--	--	--		1723	
23	21	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1301,81	32,85	5207	131	--	5090	11120
						1268,96	16,27	5076	65		824	
22	22	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	1457,00	--	2914	--	2914	--	3147
						--	--	--	--		233	
23	23	242-302-0403	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200 °С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	29319,00	--	29319	--	29319	--	31665
						--	--	--	--		2346	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	24	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	1040,00	--	1040	--	1040	--	1123
						--	--	--	--		83	
25	25	1122-0801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00062	1509016,11	542169,03	936	336	223	485	1535
						607888,80	182624,97	377	113		114	
26	26	241-119-0202	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 20 мм	шт.	1	105,00	--	105	--	105	--	113
						--	--	--	--		8	
27	27	241-119-0203	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 25 мм	шт.	2	129,00	--	258	--	258	--	279
						--	--	--	--		21	
28	28	241-116-0110	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	2302,00	--	6906	--	6906	--	7458
						--	--	--	--		552	
29	29	241-116-0107	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1181,00	--	2362	--	2362	--	2551
						--	--	--	--		189	
30	30	241-116-0104	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	3	539,00	--	1617	--	1617	--	1746
						--	--	--	--		129	
31	31	241-114-0123	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х6,0-57х4,0 мм	шт.	1	1387,00	--	1387	--	1387	--	1498
						--	--	--	--		111	
32	32	241-114-0120	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-76х4,0 мм	шт.	1	658,00	--	658	--	658	--	711
						--	--	--	--		53	
33	33	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	3175,28	206,67	6351	414	979	5097	12364
						2478,84	95,29	4958	191		916	
34	34	241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	2	115395,00	--	230790	--	230790	--	249253
						--	--	--	--		18463	
35	35	244-404-0105	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	1	45678,00	--	45678	--	45678	--	49332
						--	--	--	--		3654	
36	36	244-404-0106	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	1	45508,00	--	45508	--	45508	--	49149
						--	--	--	--		3641	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	37	241-214-0306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1347,00	--	5388	--	5388	--	5819
						--	--	--	--		431	
38	38	241-214-0301	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 40 мм	шт.	2	507,00	--	1014	--	1014	--	1095
						--	--	--	--		81	
39	39	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,2	2679,00	--	536	--	536	--	579
						--	--	--	--		43	
40	40	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1	1213,00	--	1213	--	1213	--	1310
						--	--	--	--		97	
41	41	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1	529,00	--	529	--	529	--	571
						--	--	--	--		42	
42	42	241-116-0110	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	2302,00	--	9208	--	9208	--	9945
						--	--	--	--		737	
43	43	241-116-0105	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	2	852,00	--	1704	--	1704	--	1840
						--	--	--	--		136	
44	44	241-102-0227	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	0,8	6758,00	--	5406	--	5406	--	5839
						--	--	--	--		433	
45	45	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	0,8	4528,00	--	3622	--	3622	--	3912
						--	--	--	--		290	
46	46	1122-1301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,68	25200,99	10295,21	117941	48181	11087	79327	213049
						12536,90	4584,49	58673	21455		15781	
47	47	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	20818,00	--	62454	--	62454	--	67450
						--	--	--	--		4996	
48	48	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	16251,00	--	65004	--	65004	--	70204
						--	--	--	--		5200	
49	49	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	23927,00	--	23927	--	23927	--	25841

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		1914	
50	50	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	23927,00	--	71781	--	71781	--	77523
						--	--	--	--		5742	
51	51	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	3	25887,00	--	77661	--	77661	--	83874
						--	--	--	--		6213	
52	52	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	1973,00	--	11838	--	11838	--	12785
						--	--	--	--		947	
53	53	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	3453,00	--	6906	--	6906	--	7458
						--	--	--	--		552	
54	54	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	3	30272,00	--	90816	--	90816	--	98081
						--	--	--	--		7265	
55	55	1106-0301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,10836	953359,75	1500,75	103306	163	71067	29257	143168
						296010,00	690,27	32076	75		10605	
56	56	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0576	584919,00	--	33691	--	33691	--	36386
						--	--	--	--		2695	
57	57	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство В7,5	м3	1,65	18992,18	1168,03	31337	1928	26870	2754	36818
						1539,00	294,98	2539	487		2727	
58	58	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	1,1	174,94	3,04	192	4	142	32	242
						41,64	0,49	46	1		18	
59	59	1122-0601-0309 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,015	5611357,97	796055,76	84170	11941	64956	10767	102532
						484837,00	240239,57	7273	3604		7595	
60	60	1122-0601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,024	1016446,52	35938,56	24395	863	15859	7601	34555
						319725,00	162,70	7673	4		2560	
61	61	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,118	72373,64	--	8540	--	263	8194	18073
						70143,00	--	8277	--		1339	
62	62	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,061	79027,77	--	4821	--	542	4236	9781
						70143,00	--	4279	--		725	
63	63	1122-1101-0103 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	8593,61	4537,19	8594	4537	345	5297	15002
						3712,47	1637,81	3712	1638		1111	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	64	1126-0101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,4	81881,53	1354,12	32753	541	20767	8896	44981
						28613,60	650,80	11445	260		3332	
65	65	261-105-0126 Коэффициент к объему	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	0,4128	34710,00	--	14328	--	14328	--	15474
						--	--	--	--		1146	
66	66	1106-0101-0101	Упор бетонный. Устройство В7,5	м3	0,05	18992,18	1168,03	950	59	814	83	1116
						1539,00	294,98	77	15		83	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2493532	461069	1633617	435333	3163172
								398845	113469	--	234308	
			РАЗДЕЛ 2. Канализация									
			К1									
67	67	1101-0101-0362 Изм. и доп. вып. 20 Коэффициент к объему	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 50% - 2 группа	м3 грунта	390,624	228,62	228,62	89304	89305	--	11700	109084
						--	41,60	--	16250		8080	
68	68	1101-0101-0363 Изм. и доп. вып. 20 Коэффициент к объему	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 50% 3 группа	м3 грунта	390,624	270,77	270,77	105769	105769	--	13857	129196
						--	49,27	--	19246		9570	
69	69	1101-0205-0303 Коэффициент к объему	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	23,43744	3261,20	--	76434	--	--	55033	141984
						3261,20	--	76434	--		10517	
70	70	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	18,8	3875,46	183,68	72859	3453	45455	24771	105440
						1273,98	56,94	23951	1070		7810	
71	71	1101-0205-0501	Засыпка вручную.Мягкий местный грунт	м3 грунта	56,4	962,00	--	54257	--	--	39065	100788
						962,00	--	54257	--		7466	
72	72	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	706,048	37,57	37,57	26526	26526	--	7966	37251
						--	15,67	--	11064		2759	
73	73	1101-0205-0502 Коэффициент к объему	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	21,18144	1056,56	--	22379	--	--	16113	41572
						1056,56	--	22379	--		3079	
74	74	1123-1401-0102 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	188	2030,50	20,12	381734	3783	358136	21234	435206
						105,40	8,69	19815	1634		32237	
75	75	1116-0201-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	6	6395,73	49,01	38374	294	31688	6403	48359
						1065,40	23,50	6392	141		3582	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	76	241-505-0215	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 100х100 мм	шт.	1	3487,00	--	3487	--	3487	--	3766
						--	--	--	--		279	
77	77	241-504-0102	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	шт.	2	2009,00	--	4018	--	4018	--	4339
						--	--	--	--		321	
78	78	241-517-0102	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 100	шт.	0,055	5052,00	--	278	--	278	--	300
						--	--	--	--		22	
79	79	1126-0101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	0,055	81881,53	1354,12	4503	75	2854	1223	6184
						28613,60	650,80	1574	36		458	
80	80	261-105-0126 Коэффициент к объему	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	0,05676	34710,00	--	1970	--	1970	--	2128
						--	--	--	--		158	
81	81	1106-0101-0101	Упор бетонный. Устройство В7,5	м3	0,05	18992,18	1168,03	950	59	814	83	1116
						1539,00	294,98	77	15		83	
82	82	1123-0601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	4,8	42032,25	11855,85	201755	56908	45323	123198	350950
						20734,15	5191,45	99524	24919		25996	
83	83	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	5	9046,00	--	45230	--	45230	--	48848
						--	--	--	--		3618	
84	84	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	5	14356,00	--	71780	--	71780	--	77522
						--	--	--	--		5742	
85	85	225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	5	7416,00	--	37080	--	37080	--	40046
						--	--	--	--		2966	
86	86	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	20	1973,00	--	39460	--	39460	--	42617
						--	--	--	--		3157	
87	87	1123-0601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	8,755	33789,38	7972,06	295826	69795	99659	155956	487925
						14434,22	3559,11	126372	31160		36143	
88	88	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	20818,00	--	83272	--	83272	--	89934
						--	--	--	--		6662	
89	89	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	5	16251,00	--	81255	--	81255	--	87755
						--	--	--	--		6500	
90	90	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	23927,00	--	95708	--	95708	--	103365
						--	--	--	--		7657	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	ДОБ	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	23927,00	--	95708	--	95708	--	103365
						--	--	--	--		7657	
92	91	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	4	25887,00	--	103548	--	103548	--	111832
						--	--	--	--		8284	
93	92	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	9	1973,00	--	17757	--	17757	--	19178
						--	--	--	--		1421	
94	93	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	7	30272,00	--	211904	--	211904	--	228856
						--	--	--	--		16952	
95	94	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	18935,00	--	37870	--	37870	--	40900
						--	--	--	--		3030	
96	95	1106-0301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,27864	953359,75	1500,75	265644	418	182746	75232	368146
						296010,00	690,27	82480	192		27270	
97	96	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,11732	584919,00	--	68623	--	68623	--	74113
						--	--	--	--		5490	
98	97	1106-0101-0101 Коэффициент к объему	Отмостка бетонная. Устройство В7,5	м3	4,95	18992,18	1168,03	94011	5782	80611	8261	110454
						1539,00	294,98	7618	1460		8182	
99	98	1123-1101-0101	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	1	26998,15	--	26998	--	1822	24924	56076
						25175,80	--	25176	--		4154	
			К3									
100	99	1101-0101-0362 Изм. и доп. вып. 20 Коэффициент к объему	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 50% - 2 группа	м3 грунта	14,56	228,62	228,62	3329	3329	--	436	4066
						--	41,60	--	606		301	
101	100	1101-0101-0363 Изм. и доп. вып. 20 Коэффициент к объему	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 50% 3 группа	м3 грунта	14,56	270,77	270,77	3942	3942	--	517	4815
						--	49,27	--	717		357	
102	101	1101-0205-0303 Коэффициент к объему	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,8736	3261,20	--	2849	--	--	2051	5292
						3261,20	--	2849	--		392	
103	102	1101-0205-0501	Засыпка вручную.Мягкий местный грунт	м3 грунта	0,7	962,00	--	673	--	--	485	1251
						962,00	--	673	--		93	
104	103	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	28,42	37,57	37,57	1068	1067	--	321	1500
						--	15,67	--	445		111	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	104	1101-0205-0502 Коэффициент к объему	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,8526	1056,56	--	901	--	--	649	1674
						1056,56	--	901	--		124	
106	105	1122-0301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,009	561347,08	94051,32	5052	847	127	4383	10189
						453136,00	38745,57	4078	349		755	
107	106	241-102-0153 Коэффициент к объему	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	9,036	1638,00	--	14801	--	14801	--	15985
						--	--	--	--		1184	
108	107	1122-0601-0302 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,009	1236703,32	36096,00	11130	325	7913	2865	15114
						321300,00	211,51	2892	2		1120	
109	108	1123-0601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие (ДК1)	м3 конструкций колодца	0,6	42032,25	11855,85	25219	7114	5665	15400	43867
						20734,15	5191,45	12440	3115		3250	
110	ИСК	1123-0601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие (ДК1)	м3 конструкций колодца	0,6	42032,25	11855,85	25219	7114	5665	15400	-43867
						20734,15	5191,45	12440	3115		3250	
111	109	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	14356,00	--	28712	--	28712	--	31009
						--	--	--	--		2297	
112	ИСК	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	14356,00	--	28712	--	28712	--	-31009
						--	--	--	--		2297	
113	110	225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	7416,00	--	7416	--	7416	--	8009
						--	--	--	--		593	
114	ИСК	225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	7416,00	--	7416	--	7416	--	-8009
						--	--	--	--		593	
115	111	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	1973,00	--	1973	--	1973	--	2131
						--	--	--	--		158	
116	ИСК	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	1973,00	--	1973	--	1973	--	-2131
						--	--	--	--		158	
117	112	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип 1 (А15)	комплект	1	18935,00	--	18935	--	18935	--	20450
						--	--	--	--		1515	
118	ИСК	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип 1 (А15)	комплект	1	18935,00	--	18935	--	18935	--	-20450
						--	--	--	--		1515	
119	113	1106-0301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,03732	953359,75	1500,75	35579	56	24476	10076	49307

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						296010,00	690,27	11047	26		3652	
120	ИСК	1106-0301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,03732	953359,75	1500,75	35579	56	24476	10076	-49307
						296010,00	690,27	11047	26		3652	
121	114	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,01708	584919,00	--	9990	--	9990	--	10789
						--	--	--	--		799	
122	ИСК	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,01708	584919,00	--	9990	--	9990	--	-10789
						--	--	--	--		799	
123	115	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство В7,5	м3	0,55	18992,18	1168,03	10446	642	8958	918	12272
						1539,00	294,98	846	162		909	
124	ИСК	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство В7,5	м3	0,55	18992,18	1168,03	10446	642	8958	918	-12272
						1539,00	294,98	846	162		909	
125	116	1126-0101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	0,04	81881,53	1354,12	3275	54	2076	890	4498
						28613,60	650,80	1145	26		333	
126	117	261-105-0126 Коэффициент к объему	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	0,04128	34710,00	--	1433	--	1433	--	1548
						--	--	--	--		115	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2804724	371731	1874406	597616	3674527
								558587	109332	--	272187	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3 :	Тенге								6837700

В ТОМ ЧИСЛЕ:

ОТДЕЛ 4. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4: Наружные сети электроснабжения

РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование

1	2	515-102-0412	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1199140,00	--	1199140	--		--	1199140
						--	--	--	--	1199140	--	
2	3	515-101-0105	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	968849,00	--	968849	--		--	968849
						--	--	--	--	968849	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2167989	--	--	--	2167989
								--	--	2167989	--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ОБОРУДОВАНИЕ									2167989
			РАЗДЕЛ 2. Линия ВЛ3-10кВ									
			ОАр10-3.2с									
3	18	225-204-0312	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	2	61494,00	--	122988	--	122988	--	132827
						--	--	--	--		9839	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				277103	9200	157382	10265	132827
								8462	4369	102059	14824	
			ОБОРУДОВАНИЕ									0
			РАЗДЕЛ 3. Линия КЛ-0,4 кВ									
5	98	241-207-1005	Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	15,72	671,00	--	10548	--	10548	--	11391
						--	--	--	--		844	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10139	--	10139	--	11391
								--	--	--	811	
			РАЗДЕЛ 4. Наружное освещение									
6	104	247-306-0101	Стойка стальная оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А	шт.	22	39394,00	--	866668	--	866668	--	936001
						--	--	--	--		69333	
7	105	247-105-0104	Светильник садово-паркового освещения типа Дон Кихот LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	22	67860,00	--	1492920	--	1492920	--	1612354
						--	--	--	--		119434	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2359588	--	2359588	--	2548355
								--	--	--	188767	
			РАЗДЕЛ 5. Электроснабжение котельной									
			Силовое электрооборудование									
8	122	247-204-3405	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 40А 25кА	шт.	1	13716,00	--	13716	--	13716	--	14813
						--	--	--	--		1097	
9	126	515-103-0102	Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins	шт.	1	4886850,00	--	4886850	--	4886850	--	4886850
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4886850	--	--	--	4901663
								--	--	4886850	--	
			ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге								4886850
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4:	Тенге								9762225
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге								7054839
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4:БЕЗ ОБОРУД	Тенге								2707386

ОТДЕЛ 5. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5

РАЗДЕЛ 1. Строительные и монтажные работы

1	11	1310-0904-0201	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	514,7791	344,95	94,26	177573	48523	479	90741	289775
						249,76	39,21	128571	20184		21465	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				339431	92752	915	173451	289775
								245764	38583	--	41031	

РАЗДЕЛ 2. Оборудование

2	20	590-000-0111	Абонентская САМЕ плата на 48 портов в комплекте со станционным кабелем	шт	1	569142,00	--	569142	--	--	--	569142
						--	--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				569142	--	--	--	569142
								--	--	--	--	
			ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге								569142

РАЗДЕЛ 3. Кабель и кабельные изделия

3	21	243-301-0228	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 100х2х0,4-315	км	1,05	1646147,00	--	1728454	--	1728454	--	1866730
						--	--	--	--		138276	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1728454	--	1728454	--	1866730
								--	--	--	138276	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1728454				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1728454				
			Сметная прибыль	Тенге				138276				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1866730				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1866730				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5:	Тенге								2725647
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге								569142
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5:БЕЗ ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге								2156505

ОТДЕЛ 6. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-6

РАЗДЕЛ 1. Благоустройство жилого дома

Вертикальная планировка

1	2	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (плодородный грунт)	м3 грунта	896,8	45,86	45,86	41127	41127	--	12352	57758
						--	19,13	--	17156		4278	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	3	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (насыпь)	м3 грунта	897	53,60	53,60	48079	48079	--	14441	67522
						--	22,36	--	20057		5002	
3	4	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	897	73,32	73,32	65768	65768	--	20693	93378
						--	32,04	--	28740		6917	
4	5	1101-0201-0108 Коэффициент к объему	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	8082	7,05	7,05	56978	56978	--	14140	76807
						--	2,43	--	19639		5689	
5	6	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	898	96,45	82,01	86612	73645	2514	20360	115530
						11,64	19,85	10453	17825		8558	
6	7	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (под дорожные покрытия)	м3 грунта	112.9	45,86	45,86	5178	5178	--	1555	7272
						--	19,13	--	2160		539	
7	8	412-101-0210 Коэффициент к стоимости материалов Коэффициент к объему	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км (вывоз грунта)	т-км	50,31	400,00	--	20124	--		--	21734
						--	--	--	--		1610	
			Покрытия тип 1									
8	9	1127-0403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1709,8	854,92	264,80	1461742	452755	938509	238227	1835967
						41,22	87,79	70478	150103		135998	
			Покрытия тип 2									
9	19	1127-0403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	685,4	854,92	264,80	585962	181494	376216	95497	735976
						41,22	87,79	28252	60171		54517	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2371594	925048	1317239	417266	3011944
								109183	315851	--	223109	
			РАЗДЕЛ 2. Благоустройство блочно-модульной котельной									
			Подготовительные работы									
10	85	1127-0201-0501 Коэффициенты по тех. части-1	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Демонтаж	м3 лотка	5,3	3236,35	1891,39	17153	10024	-	12405	31923
						1344,97	822,24	7128	4358		4416	
			Вертикальная планировка									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	86	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (плодородный грунт)	м3 грунта	23,5	45,86	45,86	1078	1078	--	324	1514
12	87	412-101-0210 Коэффициент к стоимости материалов Коэффициент к объему	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км (вывоз грунта)	т·км	4,2705	-- 400,00	19,13 --	-- 1708	450 --	--	112 --	1845
			Покрытие тип 1			--	--	--	--		137	
13	88	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	56,2	73,32	73,32	4121	4121	--	1296	5851
14	89	1127-0401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,62	-- 3715,52	32,04 1150,80	-- 20881	1801 6468	13438	433 2830	25609
15	90	1106-0101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство В20	м3	4,496	173,52 19536,04	292,81 1265,98	975 87834	1646 5692	76202	1897 6761	102162
16	91	1127-0201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	30	1321,14 1962,68	331,26 34,29	5940 58880	1489 1029	29854	7568 30717	96765
17	92	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,29	933,23 47542,00	14,83 --	27997 61329	445 --	61329	7168 --	66235
			Покрытие тип 2			--	--	--	--		4906	
18	93	1127-0403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	83,93	854,93	264,81	71754	22225	46069	11694	90123
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		41,22	87,79	3460	7368		6676	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6:	Тенге				350385	50637	252540	66027	422027
			В ТОМ ЧИСЛЕ:					45500	17557	--	33313	
												3433971

			ИТОГО ПО АКТу		23641041	25327851 48 968 892,30
НДЗ РК 8.04-05-2015			Временные здания и сооружения -1%		236410,413	--- 236 410,41
			Итого по главам 1-8		23877452	25327851 49 205 302,71
ГН ОССС			Непридвиденные работы и затраты - 2%		477549,0343	--- 477 549,03
			Итого с непредвиденными затратами		24355001	25327851 49 682 851,75
			Тендерная скидка			2 484 142,59

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с тендерной скидкой 5%									47 198 709,16
			НДС 12%									5 663 845,10
			ИТОГО по акту выполненных работ №1:									52 862 554,26

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аксуского района"

Руководитель _____ **Мырзеков Н.К.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Жанарту"

_____ **Ирсев А.М.**

Технический надзор

ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

_____ **Бекбосынов А.К.**

Авторский надзор:

ТОО "АРС - НДГ"

_____ **Абдрахманов С.Н.**