Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК-5"**

Стройка : **Проектирование и строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в с.Лобаново Айыртауского района Северо-Казахстанской области (без наружных инженерных сетей и благоустройства)**

Договор подряда **№86 от 04.07.2022 года**

Акт выполненных работ №6
за сентябрь месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-02.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,000												
РАЗДЕЛ 4.Кровля												
51	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**		**0.01556**	**1241426.24**	**11118.50**	**19317**	**173**	**17307**	**2217**	**23256**
		НР - 118%; СП - 8%				**118077.46**	**2644.05**	**1837**	**41**		**1723**	
52	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**$м^2$ обработанной поверхности**		**1336**	**460.57**	**4.89**	**615322**	**6533**	**522256**	**80628**	**751621**
		НР - 90%; СП - 8%				**64.77**	**2.28**	**86533**	**3046**		**55671**	
53	**1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**		**90**	**1494.30**	**15.76**	**134487**	**1418**	**75725**	**53227**	**202731**
		НР - 92%; СП - 8%				**637.16**	**5.68**	**57344**	**511**		**15017**	
55	**1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены. Устройство карнизов**	**$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**		**88.4**	**3149.26**	**47.29**	**278395**	**4180**	**2662**	**246236**	**566601**
		НР - 90%; СП - 8%				**3071.87**	**23.10**	**271553**	**2042**		**41971**	
58	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**$м^3$ древесины в конструкции**		**3.4426**	**13177.88**	**105.32**	**45366**	**362**	**39121**	**5447**	**54878**
		НР - 90%; СП - 8%				**1708.76**	**49.14**	**5883**	**169**		**4065**	
59	**1110-0102-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены (карниз). Обивка кровельной сталью оцинкованной по асбесту**	**$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**		**89**	**511.69**	**12.02**	**45540**	**1070**	**435**	**40103**	**92495**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%				494.77	5.90	44035	525		6851	
61	1112-0101-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки		204	2972.34	2040.13	606357	416186	80507	187425	857285
		НР - 92%; СП - 8%				537.57	461.07	109664	94058		63503	
64	1112-0101-0513 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ендовы для кровель из металлочерепицы. Устройство	м ендовы		107	1251.99	9.63	133963	1030	43681	82281	233544
		НР - 92%; СП - 8%				834.13	1.72	89252	184		17300	
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ БАЛКА										
67	1109-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т (МБ-1). Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций		0.48512	85201.76	30806.48	41333	14945	9730	14815	60640
		НР - 69%; СП - 8%				34338.30	9920.99	16658	4813		4492	
70	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		0.48512	23782.33	2424.46	11537	1176	1167	6346	19314
		НР - 69%; СП - 8%				18951.24	7.70	9194	4		1431	
71	1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт		4	282.39	1.57	1130	6	--	777	2060
		НР - 69%; СП - 8%				280.82	0.77	1123	3		153	
72	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т		0.000843	813201.00	--	686	--	686	--	741
		СП - 8%				--	--	--	--		55	
73	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$		17.34	147.08	3.41	2550	59	1080	979	3812
		НР - 69%; СП - 8%				81.37	0.49	1411	8		282	
74	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$		17.34	255.78	5.07	4435	88	2697	1150	6032
		НР - 69%; СП - 8%				95.15	0.97	1650	17		447	
		ХОДОВЫЕ ДОСКИ										
75	1110-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Доски ходовые. Укладка	м ходов		144	86.86	8.91	12508	1283	795	9900	24201
		НР - 90%; СП - 8%				72.43	3.96	10430	570		1793	
		СЛУХОВЫЕ ОКНА ОС-1 -4шт										
78	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно		4	15746.23	1515.02	62985	6060	4682	49488	121470
		НР - 90%; СП - 8%				13060.81	685.73	52243	2743		8998	
81	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции		1.2054	13031.67	75.89	15708	91	10556	4593	21925
		НР - 90%; СП - 8%				4198.57	35.20	5061	42		1624	
82	1110-0106-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 5 $м^2$ в каменных стенах промышленных зданий. Заполнение переплетами одинарными открывающимися	$м^2$ проемов		5.16	8970.61	316.88	46288	1635	16280	26149	78232
		НР - 90%; СП - 8%				5498.64	132.05	28373	681		5795	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
83	261-103-0131 РСНБ РК 2022	Щиты деревянные реечные /ОСТ 13-46-76/, тип 1, толщина 27 мм, для покрытия полов (Стоимость окна с жалюзийной решеткой СО-1)	$м^2$		5.16	15042.30	--	77618	--	77618	--	83827
		СП - 8%				--	--	--	--		6209	
84	1115-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	$м^2$ площади проемов по наружному обводу коробок		0.8	6705.92	32.30	5365	26	4825	418	6246
		НР - 80%; СП - 8%				642.46	10.93	514	9		463	
85	261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт		16	389.00	--	6224	--	6224	--	6722
		СП - 8%				--	--	--	--		498	
		РАМА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РМ-1 И СЛУХОВЫЕ ОКНА СО-2 -2шт										
86	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (Рама РМ-1 для окна СО-2)	т конструкций		0.10444	112776.62	4174.17	11778	436	887	7281	20583
		НР - 69%; СП - 8%				100104.26	927.76	10455	97		1525	
88	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$		3.5	147.08	3.41	515	12	218	198	770
		НР - 69%; СП - 8%				81.37	0.49	285	2		57	
89	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$		3.5	255.78	5.07	895	17	545	232	1217
		НР - 69%; СП - 8%				95.15	0.97	333	3		90	
90	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	$м^2$		2.4336	7251.51	298.37	17647	726	9409	7104	26731
		НР - 90%; СП - 8%				3086.84	156.52	7512	381		1980	
91	223-102-0301 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$		2.4336	32889.00	--	80039	--	80039	--	86442
		СП - 8%				--	--	--	--		6403	
92	217-402-0101 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 18	$м^2$		1.56	-10151.00	--	-15836	--	-15836	--	-17103
		СП - 8%				--	--	--	--		-1267	
93	217-402-0201 РСНБ РК 2022	Стеклопакет тонированный ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 18 (ОДИНАРНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ)	$м^2$		1.56	15148.00	--	23631	--	23631	--	25521
		СП - 8%				--	--	--	--		1890	
94	217-401-0103 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	$м^2$		1.56	-4051.00	--	-6320	--	-6320	--	-6826
		СП - 8%				--	--	--	--		-506	
95	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м		3.32	2318.70	6.59	7698	22	4922	2209	10699
		НР - 80%; СП - 8%				829.60	2.08	2754	7		793	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ФРАГМЕНТ КРЫШИ 1										
96	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции		0.06	215364.03	1945.92	12922	116	10004	2571	16733
		НР - 90%; СП - 8%				46695.60	924.13	2802	55		1239	
97	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции		0.992	258573.39	1388.28	256505	1377	209502	41566	321916
		НР - 90%; СП - 8%				45994.33	562.36	45626	558		23846	
98	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции		1.052	13177.88	105.32	13863	111	11954	1664	16770
		НР - 90%; СП - 8%				1708.76	49.14	1798	52		1242	
99	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены. Устройство карнизов	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		10.4	3149.26	47.29	32752	492	313	28969	66659
		НР - 90%; СП - 8%				3071.87	23.10	31947	240		4938	
101	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности		20.8	460.57	4.89	9580	101	8132	1255	11702
		НР - 90%; СП - 8%				64.77	2.28	1347	47		867	
		ДЕРЕВЯННАЯ СТРЕМЯНКА СД-1 -4шт										
102	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Установка элементов каркаса из брусьев (Стремянка СД-1)	$м^3$ древесины в конструкции		0.148	64544.20	1945.92	9553	288	2354	6343	17168
		НР - 90%; СП - 8%				46695.60	924.13	6911	137		1272	
105	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции		0.148	13031.67	75.89	1929	11	1297	564	2692
		НР - 90%; СП - 8%				4198.57	35.20	621	5		199	
		СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ										
106	1112-0101-2301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство	м снегозадержателя		48	542.42	6.38	26036	307	1194	22648	52579
		НР - 92%; СП - 8%				511.15	1.72	24535	83		3895	
108	224-106-0108 РСНБ РК 2022	Кронштейн крепежный	шт.		64	904.00	--	57856	--	57856	--	62484
		СП - 8%				--	--	--	--		4628	
109	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0.0006496	1528659.00	--	993	--	993	--	1072
		СП - 8%				--	--	--	--		79	
110	261-107-0988 РСНБ РК 2022 прим.	Прокладка из пластиката	1000 шт.		0.32	5088.00	--	1628	--	1628	--	1758
		СП - 8%				--	--	--	--		130	
		Вентканалы										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
111	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	$м^3$ кладки		3.4	71136.49	3892.49	241864	13234	187348	41314	305833
		НР - 93%; СП - 8%				12141.81	924.13	41282	3142		22654	
112	1107-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях. Устройство	$м^2$ покрытия		24	5963.19	533.15	143117	12795	102626	39510	197238
		НР - 118%; СП - 8%				1154.00	241.14	27696	5787		14610	
113	1126-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	$м^3$ изоляции		6.9	30808.31	4097.14	212577	28270	--	148958	390458
		НР - 76%; СП - 8%				26711.17	1694.25	184307	11690		28923	
115	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		80.6	5025.44	54.79	405050	4416	189983	170445	621534
		НР - 80%; СП - 8%				2613.54	29.83	210651	2404		46040	
		ВЕНТШАХТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ВШ-1 +9шт, ВШ-2 +6шт, ВШ-3 +1шт										
116	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев ,ригель,брусок обвязки. Установка	$м^3$ древесины в конструкции		3.047	66028.44	1945.92	201189	5929	52979	130588	358319
		НР - 90%; СП - 8%				46695.60	924.13	142281	2816		26542	
119	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции		1.235	13031.67	75.89	16094	93	10816	4706	22464
		НР - 90%; СП - 8%				4198.57	35.20	5185	43		1664	
121	1110-0114-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Настил рабочий толщиной 40 мм (30мм) сплошной. Устройство по фермам	$м^2$ покрытия		19.9	1741.33	107.71	34652	2143	19843	12264	50670
		НР - 90%; СП - 8%				636.48	48.29	12666	961		3753	
123	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности		102.3	460.57	4.89	47116	500	39990	6174	57553
		НР - 90%; СП - 8%				64.77	2.28	6626	233		4263	
124	1110-0102-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		224.9	3901.21	10.97	877382	2467	724239	136699	1095207
		НР - 90%; СП - 8%				669.97	5.39	150676	1212		81126	
127	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме /деревянных шахт толщ.50мм/	$м^3$ изоляции		4.495	62380.02	4458.14	280398	20040	29120	181792	499165
		НР - 76%; СП - 8%				51443.48	1771.26	231238	7962		36975	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
129	1208-0101-1808 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к дымовым и вентиляционным трубам	м		36.8	310.80	3.92	11437	144	307	7968	20958
		НР - 72%; СП - 8%				298.52	2.21	10986	81		1553	
131	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды (Переход) класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов		4.5564	10926.69	71.05	49786	324	37125	12226	66973
		НР - 98%; СП - 8%				2707.57	30.50	12337	139		4961	
132	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды (Переход) класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов		0.36776	10214.92	66.22	3757	24	2984	745	4862
		НР - 98%; СП - 8%				2037.34	28.39	749	10		360	
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СТОЯКИ										
134	1110-0114-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной тол.30мм. Устройство по фермам	$м^2$ покрытия		1.5	1741.33	107.71	2612	161	1496	924	3819
		НР - 90%; СП - 8%				636.48	48.29	955	72		283	
136	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции		0.045	13031.67	75.89	586	4	393	171	818
		НР - 90%; СП - 8%				4198.57	35.20	189	2		61	
137	1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт		3	9407.14	73.76	28221	222	25422	2601	33287
		НР - 98%; СП - 8%				859.06	25.51	2577	77		2466	
138	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия		2.3	2216.66	25.28	5098	58	238	4433	10293
		НР - 92%; СП - 8%				2088.02	6.93	4802	16		762	
		Стремянка лаза на чердак МС-1										
140	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением (Малоплощадочная лестница). Монтаж	т конструкций		0.07374	140320.08	42674.43	10347	3146	1905	4477	16009
		НР - 69%; СП - 8%				71824.59	16156.54	5296	1191		1186	
142	1113-0301-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	$м^2$		5.076	171.32	3.41	870	17	426	296	1260
		НР - 69%; СП - 8%				84.14	0.49	427	2		93	
143	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	$м^2$		5.076	265.29	5.07	1347	26	790	370	1854
		НР - 69%; СП - 8%				104.66	0.97	531	5		137	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					5284278	554350	2748786	1841444	7695774
								1981141	148978	--	570053	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5125703				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					2443039				
	Всего заработная плата		Тенге						2065396			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					225833				
		Накладные расходы	Тенге					1792176				
		Сметная прибыль	Тенге					553424				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7471303				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1005
		Сметная заработная плата	Тенге						2065396			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					76811				
	Материалы		Тенге					13690				
	Всего заработная плата		Тенге						48834			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					686				
		Накладные расходы	Тенге					33696				
		Сметная прибыль	Тенге					8842				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					119349				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									21
		Сметная заработная плата	Тенге						48834			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					81764				
	Материалы		Тенге					65532				
	Всего заработная плата		Тенге						15889			
	Сдача и испытание		Тенге					773				
		Накладные расходы	Тенге					15572				
		Сметная прибыль	Тенге					7787				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					105123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
		Сметная заработная плата	Тенге						15889			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					7695775				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1033
		Сметная заработная плата	Тенге						2130119			
		ИТОГО ПО КРОВЛЕ:	**Тенге**									7695775
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1981141				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						554350			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						148978			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2748780		
		- Накладные расходы	Тенге								1841444	
		- Сметная прибыль	Тенге								570053	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-03.АРХИТЕКТУРНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ												
РАЗДЕЛ 3. ОКНА												
22	**1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м^2**		**62.8861**	**5568.02**	**307.01**	**350151**	**19307**	**187115**	**138446**	**527684**
		НР - 90%; СП - 8%				**2285.54**	**160.60**	**143729**	**10100**		**39087**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**350151**	**19307**	**187115**	**138446**	**527684**
								143729	**10100**	**--**	**39087**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					350151				
	Материалы		Тенге					187116				
	Всего заработная плата		Тенге						153829			
		Накладные расходы	Тенге					138446				
		Сметная прибыль	Тенге					39087				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					527684				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									77
		Сметная заработная плата	Тенге						153829			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					527684				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									77
		Сметная заработная плата	Тенге						153829			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ										
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СТЕН										
89	**1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм (5 мм)**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**1266.65**	**1816.93**	**27.91**	**2301414**	**35352**	**711249**	**1254731**	**3840634**	
		НР - 80%; СП - 8%			**1227.50**	**10.74**	**1554813**	**13604**		**284490**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**2301414**	**35352**	**711249**	**1254731**	**3840634**	
							1554813	**13604**	**--**	**284490**		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2301414**					
	Материалы		Тенге				**711249**					
	Всего заработная плата		Тенге					**1568417**				
		Накладные расходы	Тенге				**1254731**					
		Сметная прибыль	Тенге				**284490**					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3840635**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**758**	
		Сметная заработная плата	Тенге					**1568417**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**3840635**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**758**	
		Сметная заработная плата	Тенге					**1568417**				
		ИТОГО ПО АРХИТЕКТУРНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ:	**Тенге**								**4368319**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1698542**					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**54659**				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**23704**				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**898365**			
		- Накладные расходы	Тенге							**1393177**		
		- Сметная прибыль	Тенге							**323577**		
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-07.Внутреннее инженерное оборудование. Вентиляция										
		РАЗДЕЛ 1.Вентиляция										
		В1										
3	**246-401-0103 РСНБ РК 2022**	**Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 $м^3$/ч (КВ-125)**	**комплект**	**1**	**35584.00**	**--**	**35584**	**--**	**35584**	**--**	**38431**	
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2847**		
7	**246-304-0528 РСНБ РК 2022**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм**	**шт.**	**2**	**9445.00**	**--**	**18890**	**--**	**18890**	**--**	**20401**	
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1511**		
8	**246-301-0502 РСНБ РК 2022**	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**2.6**	**784.00**	**--**	**2038**	**--**	**2038**	**--**	**2201**	
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**163**		
		В2										
10	**246-403-0202 РСНБ РК 2022**	**Вентилятор радиальный низкого давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,5 (WD200)**	**комплект**	**1**	**114053.00**	**--**	**114053**	**--**	**114053**	**--**	**123177**	
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9124**		
14	**246-304-0505 РСНБ РК 2022**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 150 мм**	**шт.**	**2**	**8997.00**	**--**	**17994**	**--**	**17994**	**--**	**19434**	
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1440**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.		1	12996.00	--	12996	--	12996	--	14036
		СП - 8%				--	--	--	--		1040	
16	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.		1	9445.00	--	9445	--	9445	--	10201
		СП - 8%				--	--	--	--		756	
17	246-304-0551 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.		2	6928.00	--	13856	--	13856	--	14964
		СП - 8%				--	--	--	--		1108	
18	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		10.34	784.00	--	8107	--	8107	--	8756
		СП - 8%				--	--	--	--		649	
		В3										
20	246-403-0203 РСНБ РК 2022	Вентилятор радиальный низкого давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,5 (WD250)	комплект		1	158798.00	--	158798	--	158798	--	171502
		СП - 8%				--	--	--	--		12704	
21	246-303-0308 РСНБ РК 2022	Шибер в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 1000 мм	шт.		1	9375.00	--	9375	--	9375	--	10125
		СП - 8%				--	--	--	--		750	
23	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		2.9	784.00	--	2274	--	2274	--	2456
		СП - 8%				--	--	--	--		182	
		В4										
25	246-403-0202 РСНБ РК 2022	Вентилятор радиальный низкого давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,5 (WD200)	комплект		1	114053.00	--	114053	--	114053	--	123177
		СП - 8%				--	--	--	--		9124	
29	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.		1	9445.00	--	9445	--	9445	--	10201
		СП - 8%				--	--	--	--		756	
30	246-304-0503 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.		1	12996.00	--	12996	--	12996	--	14036
		СП - 8%				--	--	--	--		1040	
31	246-304-0549 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.		1	3562.00	--	3562	--	3562	--	3847
		СП - 8%				--	--	--	--		285	
32	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		10.47	784.00	--	8208	--	8208	--	8865
		СП - 8%				--	--	--	--		657	
		ВЕ1										
34	246-301-0606 РСНБ РК 2022	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 200 мм	шт.		1	15259.00	--	15259	--	15259	--	16480
		СП - 8%				--	--	--	--		1221	
37	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.		1	9445.00	--	9445	--	9445	--	10201
		СП - 8%				--	--	--	--		756	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		2.2	784.00	--	1725	--	1725	--	1863
		СП - 8%				--	--	--	--		138	
		ВЕ2										
40	246-301-0610 РСНБ РК 2022	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 315 мм	шт.		1	25284.00	--	25284	--	25284	--	27307
		СП - 8%				--	--	--	--		2023	
43	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.		3	9445.00	--	28335	--	28335	--	30602
		СП - 8%				--	--	--	--		2267	
44	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		4.8	784.00	--	3763	--	3763	--	4064
		СП - 8%				--	--	--	--		301	
		ВЕ3										
46	246-301-0606 РСНБ РК 2022	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 200 мм	шт.		1	15259.00	--	15259	--	15259	--	16480
		СП - 8%				--	--	--	--		1221	
49	246-304-0551 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.		2	6928.00	--	13856	--	13856	--	14964
		СП - 8%				--	--	--	--		1108	
50	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		3.3	784.00	--	2587	--	2587	--	2794
		СП - 8%				--	--	--	--		207	
		ВЕ4										
52	246-301-0604 РСНБ РК 2022	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 160 мм	шт.		1	11232.00	--	11232	--	11232	--	12131
		СП - 8%				--	--	--	--		899	
55	246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.		1	12996.00	--	12996	--	12996	--	14036
		СП - 8%				--	--	--	--		1040	
56	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		1.7	784.00	--	1333	--	1333	--	1440
		СП - 8%				--	--	--	--		107	
		ВЕ5										
58	246-301-0604 РСНБ РК 2022	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 160 мм	шт.		1	11232.00	--	11232	--	11232	--	12131
		СП - 8%				--	--	--	--		899	
61	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.		1	9445.00	--	9445	--	9445	--	10201
		СП - 8%				--	--	--	--		756	
		ВЕ6										
63	246-301-0606 РСНБ РК 2022	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 200 мм	шт.		1	15259.00	--	15259	--	15259	--	16480
		СП - 8%				--	--	--	--		1221	
67	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.		1	9445.00	--	9445	--	9445	--	10201
		СП - 8%				--	--	--	--		756	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
68	246-304-0549 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.		2	3562.00	--	7124	--	7124	--	7694
		СП - 8%				--	--	--	--		570	
69	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		8.8	784.00	--	6899	--	6899	--	7451
		СП - 8%				--	--	--	--		552	
		ВЕ7										
71	246-301-0610 РСНБ РК 2022	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 315 мм	шт.		1	25284.00	--	25284	--	25284	--	27307
		СП - 8%				--	--	--	--		2023	
75	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.		3	9445.00	--	28335	--	28335	--	30602
		СП - 8%				--	--	--	--		2267	
76	246-304-0549 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.		2	3562.00	--	7124	--	7124	--	7694
		СП - 8%				--	--	--	--		570	
77	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		12.9	784.00	--	10114	--	10114	--	10923
		СП - 8%				--	--	--	--		809	
		ВЕ8										
79	246-301-0606 РСНБ РК 2022	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 200 мм	шт.		1	15259.00	--	15259	--	15259	--	16480
		СП - 8%				--	--	--	--		1221	
84	246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.		4	12996.00	--	51984	--	51984	--	56143
		СП - 8%				--	--	--	--		4159	
85	246-304-0503 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.		1	12996.00	--	12996	--	12996	--	14036
		СП - 8%				--	--	--	--		1040	
86	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		13.7	784.00	--	10741	--	10741	--	11600
		СП - 8%				--	--	--	--		859	
		ВЕ9										
88	246-301-0606 РСНБ РК 2022	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 200 мм	шт.		1	15259.00	--	15259	--	15259	--	16480
		СП - 8%				--	--	--	--		1221	
91	246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.		3	12996.00	--	38988	--	38988	--	42107
		СП - 8%				--	--	--	--		3119	
92	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		4.2	784.00	--	3293	--	3293	--	3556
		СП - 8%				--	--	--	--		263	
		Электроотопление										
93	245-201-0201 РСНБ РК 2022	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0 (ЭВУБ-0,5), с терморегулятором	шт.		1	18216.00	--	18216	--	18216	--	19673
		СП - 8%				--	--	--	--		1457	
		ВЕ10										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
97	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.		1	9445.00	--	9445	--	9445	--	10201
		СП - 8%				--	--	--	--		756	
98	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		2.2	784.00	--	1725	--	1725	--	1863
		СП - 8%				--	--	--	--		138	
		ВЕ11										
100	246-301-0606 РСНБ РК 2022	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 200 мм	шт.		1	15259.00	--	15259	--	15259	--	16480
		СП - 8%				--	--	--	--		1221	
103	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.		1	9445.00	--	9445	--	9445	--	10201
		СП - 8%				--	--	--	--		756	
104	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		5.9	784.00	--	4626	--	4626	--	4996
		СП - 8%				--	--	--	--		370	
		ВЕ12										
108	246-304-0503 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.		1	12996.00	--	12996	--	12996	--	14036
		СП - 8%				--	--	--	--		1040	
		ВЕ13										
110	246-301-0604 РСНБ РК 2022	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 160 мм	шт.		1	11232.00	--	11232	--	11232	--	12131
		СП - 8%				--	--	--	--		899	
113	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.		1	9445.00	--	9445	--	9445	--	10201
		СП - 8%				--	--	--	--		756	
114	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		1.8	784.00	--	1411	--	1411	--	1524
		СП - 8%				--	--	--	--		113	
		П1-П2										
116	ПРАЙС-ЛИСТ	Компактная приточное вентиляционное устройство TION 120 В	шт		2	437500.00	--	875000	--	875000	--	945000
		СП - 8%				--	--	--	--		70000	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					1940329	--	1940329	--	2095564
								--	--	--	155235	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1940329				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1940329				
		Сметная прибыль	Тенге					155235				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2095564				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2095564				
		ИТОГО ПО ВЕНТИЛЯЦИИ:	**Тенге**									2095564
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1940329		
		- Сметная прибыль	Тенге								155235	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-08.Внутреннее инженерное оборудование. Электроснабжение и освещение												
РАЗДЕЛ 4. Трубы, провода и кабели												
		ТРУБЫ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
82	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		2082	613.68	4.59	1277682	9556	34000	888806	2339814
		НР - 72%; СП - 8%				592.76	0.16	1234126	333		173327	
83	1121-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		138	757.52	5.52	104538	762	6402	70174	188689
		НР - 72%; СП - 8%				705.61	0.66	97374	91		13977	
84	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м		2102.82	55.00	--	115655	--	115655	--	124907
		СП - 8%				--	--	--	--		9252	
85	241-207-0305 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м		139.38	99.00	--	13799	--	13799	--	14903
		СП - 8%				--	--	--	--		1104	
		ПРОВОДА И КАБЕЛИ										
86	1308-0206-2207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		3	725.95	40.14	2178	121	316	1293	3749
		НР - 72%; СП - 8%				580.49	18.20	1741	55		278	
87	1308-0206-2206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		14	503.51	33.45	7049	468	1163	4054	11991
		НР - 72%; СП - 8%				386.99	15.17	5418	212		888	
88	1121-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м		121	418.74	3.34	50668	405	16313	24517	81200
		НР - 72%; СП - 8%				280.58	0.84	33950	102		6015	
89	1121-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Добавлять на каждый следующий провод	м		5	235.13	1.80	1176	9	633	388	1689
		НР - 72%; СП - 8%				106.86	0.81	534	4		125	
90	1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м		927	242.56	2.68	224853	2485	27596	140607	394698
		НР - 72%; СП - 8%				210.11	0.55	194772	510		29238	
91	1121-0201-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Добавлять на каждый следующий провод	м		4	107.94	1.22	432	5	94	242	727
		НР - 72%; СП - 8%				83.33	0.55	333	2		54	
92	1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м		1155	196.90	1.82	227420	2102	19532	148302	405775
		НР - 72%; СП - 8%				178.17	0.16	205786	185		30053	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
93	1121-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Добавлять на каждый следующий провод	м		5	70.74	0.27	354	2	58	212	611
		НР - 72%; СП - 8%				58.83	0.12	294	1		45	
94	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами (уравнивание потенциалов)	м		55	674.31	3.86	37087	212	2753	24592	66613
		НР - 72%; СП - 8%				620.40	0.60	34122	33		4934	
95	243-106-1007 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х25 (ок)-1	км		0.00306	8412185.00	--	25741	--	25741	--	27800
		СП - 8%				--	--	--	--		2059	
96	243-106-1006 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-1	км		0.01428	5364441.00	--	76604	--	76604	--	82732
		СП - 8%				--	--	--	--		6128	
97	243-106-1004 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-1	км		0.1224	1903762.00	--	233020	--	233020	--	251662
		СП - 8%				--	--	--	--		18642	
98	243-106-1003 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-1	км		0.00612	1335122.00	--	8171	--	8171	--	8825
		СП - 8%				--	--	--	--		654	
99	243-106-0401 РСНБ РК 2022 Ко=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-1	км		0.31314	226090.00	--	70798	--	70798	--	76462
		СП - 8%				--	--	--	--		5664	
100	243-106-0602 РСНБ РК 2022 Ко=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1	км		0.94962	513152.00	--	487299	--	487299	--	526283
		СП - 8%				--	--	--	--		38984	
101	243-106-0801 РСНБ РК 2022 Ко=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-1	км		0.16932	486638.00	--	82398	--	82398	--	88990
		СП - 8%				--	--	--	--		6592	
102	243-106-0601 РСНБ РК 2022 Ко=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км		0.70074	328938.00	--	230500	--	230500	--	248940
		СП - 8%				--	--	--	--		18440	
103	243-106-0204 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 1х6 (ок)-1	км		0.0357	434288.00	--	15504	--	15504	--	16744
		СП - 8%				--	--	--	--		1240	
104	243-301-0704 РСНБ РК 2022	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км		0.0206	210518.00	--	4337	--	4337	--	4684
		СП - 8%				--	--	--	--		347	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
105	**1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**		**3**	**8445.20**	**300.17**	**25336**	**901**	**17904**	**4951**	**32710**
		НР - 72%; СП - 8%				**2176.84**	**115.27**	**6531**	**346**		**2423**	
106	**1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**		**18**	**1172.35**	**42.27**	**21102**	**761**	**12504**	**5839**	**29096**
		НР - 72%; СП - 8%				**435.37**	**15.17**	**7837**	**273**		**2155**	
107	**1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**		**10**	**862.54**	**34.25**	**8625**	**342**	**4413**	**2869**	**12414**
		НР - 72%; СП - 8%				**386.99**	**11.53**	**3870**	**115**		**920**	
108	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**$м^3$ грунта**		**3**	**3675.46**	**--**	**11026**	**--**	**--**	**7939**	**20482**
		НР - 72%; СП - 8%				**3675.46**	**--**	**11026**	**--**		**1517**	
109	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**		**3**	**1667.79**	**--**	**5003**	**--**	**--**	**3602**	**9294**
		НР - 72%; СП - 8%				**1667.79**	**--**	**5003**	**--**		**688**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**3368355**	**18131**	**1507507**	**1328387**	**5072484**
								1842717	**2262**	**--**	**375743**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**64290**				
	Материалы		Тенге					**36302**				
	Всего заработная плата		Тенге						**26398**			
		Накладные расходы	Тенге					**19006**				
		Сметная прибыль	Тенге					**6664**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**89960**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**12**
		Сметная заработная плата	Тенге						**26398**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3304065**				
	Материалы		Тенге					**107379**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1818581**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1363826**				
		Накладные расходы	Тенге					**1309381**				
		Сметная прибыль	Тенге					**369079**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4982525**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**871**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1818581**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**5072485**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**883**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1844979**			
		ИТОГО ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ И ОСВЕЩЕНИЮ:	**Тенге**									**5072484**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**1842717**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**18131**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**2262**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**1507507**		
		- Накладные расходы	Тенге								**1328387**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**375743**	

Протокол замены №2

Локальная смета 02-01-02

Общестроительные работы выше 0,000

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						Раздел 4.Кровля						
3	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли		244.776	1450.08	36.78	354945	9003	24730	298960	706219
		НР - 92%; СП - 8%				1312.27	15.29	321212	3743		52314	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					354945	9003	24730	298960	706219
								321212	3743	--	52314	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					354945				
	Материалы		Тенге					24730				
	Всего заработная плата		Тенге						324955			
		Накладные расходы	Тенге					298960				
		Сметная прибыль	Тенге					52314				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					706219				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									156
		Сметная заработная плата	Тенге						324955			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					706219				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									156
		Сметная заработная плата	Тенге						324955			
		ИТОГО ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №2:	Тенге									706219
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					321212				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						9003			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						3743			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							24730		
		- Накладные расходы	Тенге								298960	
		- Сметная прибыль	Тенге								52314	

						Протокол замены №3						
						Локальная смета 02-01-02						
						Общестроительные работы выше 0,000						
						Раздел 4.Кровля						
3	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли		43.038	1450.08	36.78	62409	1583	4349	52565	124172
		НР - 92%; СП - 8%				1312.27	15.29	56477	658		9198	
		ИТОГО ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №3:	Тенге									124172
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					56477				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1583			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						658			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							4348		
		- Накладные расходы	Тенге								52565	
		- Сметная прибыль	Тенге								9198	

						Протокол замены №5						
						Локальная смета 02-01-03						
						Архитектурная часть здания						
						РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ						
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СТЕН										
4	1211-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм	$м^2$		59.63	1182.99	21.88	70542	1305	19061	36701	115823
5	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм (5 мм)	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		59.63	1290.63	27.91	76960	1664	2100	59069	146911
		НР - 80%; СП - 8%				1227.50	10.74	73196	640		10882	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	232-503-0103 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг		667.73674	94.00	--	62767	--	62767	--	67788
		СП - 8%				--	--	--	--		5021	
11	1211-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм	$м^2$		1266.65	1182.99	21.88	1498434	27715	404884	779598	2460277
		НР - 72%; СП - 8%				841.46	13.38	1065835	16948		182246	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					1708703	30684	488812	875368	2790800
								1189207	18386	--	206729	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1708703				
	Материалы		Тенге					426046				
	Всего заработная плата		Тенге						1207593			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					62767				
		Накладные расходы	Тенге					875368				
		Сметная прибыль	Тенге					206729				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2790800				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									657
		Сметная заработная плата	Тенге						1207593			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					2790800				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									657
		Сметная заработная плата	Тенге						1207593			
		ИТОГО ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №5:	**Тенге**									2790800
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1189207				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						30684			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						18386			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							488813		
		- Накладные расходы	Тенге								875368	
		- Сметная прибыль	Тенге								206729	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**									22853333
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					7089296				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						668410			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						197731			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							7612872		
		- Накладные расходы	Тенге								5789901	
		- Сметная прибыль	Тенге								1692849	
		Итого по акту	**Тенге**					**22,853,333.00**				
		Временные здания и сооружения 1,5%	**Тенге**					**342,800.00**				
		Итого с учетом временных зданий и сооружений 1,5%	**Тенге**					**23,196,133.00**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**					**463,922.66**				
		Итого с учетом непредвиденных работ и затрат 2%	**Тенге**					**23,660,055.65**				
		Авторский надзор 1,12%	**Тенге**					**264,992.62**				
		Итого с учетом авторского надзора	**Тенге**					**23,925,048.28**				
		Скидка подрядчика 5%	**Тенге**					**1,196,252.41**				
		Итого с учетом скидки подрядчика 5%	**Тенге**					**22,728,795.86**				
		Налог на добавленную стоимость, 12%	**Тенге**					**2,727,455.50**				
		Итого с учетом налога на добавленную стоимость,12%	**Тенге**					**25,456,251.36**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
Руководитель

Галеев К.Т.
БИН 030140002400

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ПМК-5"
Директор

Шаяхин К.К.
БИН 041240008884

ТОО "Altimus LTD"
Эксперт технического надзора

Нурманов С.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Севгражданпроект"
Эксперт авторского надзора

Бралин К.Е.
расценки проверены