Генподрядчик: ТОО "Корпорация Алем-құрылыс"
Субподрядчик: ТОО «Р и А Сервис ТД»
Наименование объекта - "Расширение и реконструкция водрозаборного сооружения в населенном пункте Комекбаева, Кармакшинского района, Кызылординской области"

Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Справка №1
о стоимости выполненных работ за май месяц 2023 г.

	код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№2/1	15.08.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Расширение и реконструкция водрозаборного сооружения в населенном пункте Комекбаева, Кармакшинского района, Кызылординской области"	4 742 435	4 742 435	-	-	-	-	-		4 742 435
Итого:	**4 742 435**	**4 742 435**	-	-	-	-	-	-	**4 742 435**

Генподрядчик: Директор
ТОО "Корпорация Алем-құрылыс"
Сейтмуратов Р.Е.

Субподрядчик: Директор
ТОО «Р и А Сервис ЛТД»
Алтынбекулы А.

Scanned with CamScanner

Генподрядчик: ТОО "Корпорация Алем-құрылыс"
Субподрядчик: ТОО "Р и А Сервис ЛТД"
Наименование объекта - "Расширение и реконструкция водрозаборного сооружения в населенном пункте Комекбаева, Кармакшинского района, Кызылординской области"
Договор: №6/1 от 15.08.2022г.

АКТ №1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за МАЙ МЕСЯЦ 2023 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-1
ПРОХОДНАЯ

Основание: АС

Составлен(а) в текущих ценах на 2021.2г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладным и расходами
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	33,95		267,93	267,93	9096	9096	–	1420	11357
		НР - 84%; СП - 8%				–	49,79	–	1690		841	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,05		2234,23	–	2346	–	–	1971	4662
		НР - 84%; СП - 8%				2234,23	–	2346	–		345	
3	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	23,25		15,96	15,96	371	371	–	133	544
		НР - 84%; СП - 8%				–	6,80	–	158		40	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	1,75		885,00	–	1549	–	–	1301	3078
		НР - 84%; СП - 8%				885,00	–	1549	–		228	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	23,25		174,70	79,98	4062	1860	–	2617	7213
		НР - 84%; СП - 8%				94,72	39,27	2202	913		534	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					17424	11327	–	7442	26854
								6097	2761	–	1988	

Scanned with CamScanner

		Стоимость общестроительных работ	тенге				17424					
		Всего заработная плата	тенге					8858				
		Накладные расходы	тенге				7442					
		Сметная прибыль	тенге				1988					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				26854					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	тенге					8858				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				26854					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	тенге					8858				
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ										
		ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ										
6	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	м3 грунтовой подушки	11,2		514,80	513,02	5766	5746	1	1544	7895
		НР - 84%; СП - 8%				1,70	162,39	19	1819		585	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,004	0,0448	21,00				1		
7	211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	11,2		2055,00	–	23016	–	23016	–	24857
		СП - 8%				–	–	–	–		1841	
		ФБС										
8	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	10		4810,29	2329,46	48103	23295	12731	15465	68654
		НР - 84%; СП - 8%				1207,71	633,39	12077	6334		5085	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	212-401-0104	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,0626	0,626	18027,00				11285		
9	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 1,0 т. Установка**	шт. сборных конструкций	11		2321,29	1042,62	25534	11468	8334	7435	35606
		НР - 84%; СП - 8%				521,12	283,49	5732	3118		2638	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ										
14	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	м3	0,814		27367,18	1340,86	22277	1091	17945	2963	27259
		НР - 84%; СП - 8%				3981,06	351,94	3241	286		2019	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	212-101-1701	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	0,83028	20228,00				16795		
15	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,03072		77193,82	2407,42	2371	74	–	1951	4667
		НР - 84%; СП - 8%				74786,40	807,84	2297	25		346	
16	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03072		325908,00	–	10012	–	10012	–	10813

Scanned with CamScanner

		СП - 8%				--	--	--	--		801	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ										
17	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	м3	0,41		27474,20	1385,07	11264	568	9220	1358	13631
		НР - 84%; СП - 8%				3601,14	340,75	1476	140		1010	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	212-101-1713	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	1,015	0,41615	20921,00				8706		
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ										
18	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	10,8		3192,64	6,79	34481	74	31770	2233	39651
		НР - 84%; СП - 8%				244,16	2,02	2637	22		2937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,025	0,27	14849,00				4009		
18.2	235-102-0203	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97 ХКП-3,5	м2	2,3	24,84	297,00				7377		
18.3	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	33,372	571,00				19055		
19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	51		906,99	20,25	46256	1032	29298	13506	64543
		НР - 84%; СП - 8%				312,28	2,99	15926	152		4781	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00816	164626,00				1343		
19.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,01224	53822,00				659		
19.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	122,4	223,00				27295		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге									297576
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ										
20	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	13		36245,33	2175,60	471189	28283	320118	108860	626453
		НР - 84%; СП - 8%				9445,26	523,60	122788	6807		46404	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,23	6,536083	18376,00				120107		
20.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,308	8,752668	46720,08				408925		
20.3	213-101-0201	Кирпич керамический лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,074	2,102914	80951,27				170234		
21	1108-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Стены наружные сложные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	0,8977		34337,56	2979,79	30825	2675	20482	7046	40901
		НР - 84%; СП - 8%				8542,01	801,86	7668	720		3030	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

Scanned with CamScanner

21.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,25	0,224425	18376,00				4124		
21.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,39	0,350103	46720,08				16357		
22	234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	1,6086		35482,00	–	57076	–	57076	–	61642
		СП - 8%				–	–	–	–		4566	
23	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5,85		4999,59	273,84	29248	1602	16188	9980	42366
		НР - 84%; СП - 8%				1958,58	72,26	11458	423		3138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,023	0,13455	17931,00				2413		
23.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0504	0,29484	46720,08				13775		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге									771362
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕМЫЧКИ										
24	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	20		645,82	248,02	12916	4961	4109	4233	18521
		НР - 84%; СП - 8%				192,29	59,69	3846	1194		1372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0114	0,228	18027,00				4110		
25	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,76		108699,00	–	82611	–	82611	–	89220
		СП - 8%				–	–	–	–		6609	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					95527	4961	86720	4233	107741
								3846	1194	–	7981	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					95527				
	Материалы		тенге					4110				
	Всего заработная плата		тенге						5040			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					82611				
		Накладные расходы	тенге					4233				
		Сметная прибыль	тенге					7981				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					107741				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	тенге						5040			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					107741				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	тенге						5040			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									1203533

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-1

Scanned with CamScanner

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ВОДОНАПОРНЫЕ БАШНИ СТАЛЬНЫЕ ЕМКОСТЬЮ 50М3, ВЫСОТОЙ 18М. ТП 901-5-045.88

Составлен(а) в текущих ценах на 2021.2г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладным и расходами
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Металлоконструкция										
		Монтаж башни										
34	1109-0606-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кожухи цилиндрические печей и сушил из листовой стали. Монтаж**	т конструкций	6,74		138354,96	33569,96	932512	226261	61945	589046	1643282
		НР - 84%; СП - 8%				95594,40	8447,84	644306	56938		121725	
36	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера,количество окрасок 2 НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ БАШНИ И СТВОЛА**	м2	148,77		304,26	1,19	45265	177	23191	18465	68828
		НР - 84%; СП - 8%				147,19	0,57	21897	85		5098	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	236-202-1014	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,273	40,61421	483,00				19617		
37	1115-0403-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска суриком больших поверхностей /кроме кровель/, количество окрасок 2 ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ БАШНИ И СТВОЛА**	м2	140,73		299,22	1,50	42109	211	24730	14506	61144
		НР - 84%; СП - 8%				121,99	0,72	17168	101		4529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	261-201-0324	**Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71**	кг	0,324	45,59652	459,00				20929		
38	1106-1401-0502 РСНБ РК 2015	**Емкости для питьевой воды. Дезинфекция**	м3 емкости	50		367,57	0,95	18378	47	9017	7843	28318
		НР - 84%; СП - 8%				186,28	0,45	9314	22		2098	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	216-102-0401	**Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А**	т	0,0003	0,015	360753,00				5411		
38.2	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	3,32	166	21,00				3486		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге									1801572
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									1801572

Внутриплощадочные сети 0,4 кВ(Головное водозаборное сооружения)

Составлен(а) в текущих ценах на 2021.2г.

№	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с

Scanned with CamScanner

п/п	код ресурса	Наименование работ и затрат	измерения	на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	накладным и расходами
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Слаботочные сети										
		Пожарная сигнализация										
7	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные. Монтаж оборудования	шт.	1		36756,93	1,92	36757	2	346	30584	72728
		НР - 84%; СП - 8%				36409,00	–	36409	–		5387	
8	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	2		19736,16	2251,04	39472	4502	2786	28140	73021
		НР - 84%; СП - 8%				16092,00	658,24	32184	1316		5409	
9	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1		3306,48	–	3306	–	314	2513	6285
		НР - 84%; СП - 8%				2992,00	–	2992	–		466	
10	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	1		852,57	4,74	853	5	11	704	1682
		НР - 84%; СП - 8%				836,96	1,50	837	2		125	
11	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	4		1627,87	–	6511	–	527	5027	12461
		НР - 84%; СП - 8%				1496,00	–	5984	–		923	
12	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	20		290,33	3,45	5807	69	301	4567	11204
		НР - 84%; СП - 8%				271,83	0,04	5437	1		830	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,018	0,36	836,00				301		
13	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба ПНД диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	12		392,68	15,22	4712	183	704	3254	8603
		НР - 84%; СП - 8%				318,78	4,00	3825	48		637	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге									185984
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод В1 по ул. Жана кала										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
49	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1437,57		225,52	225,52	324200	324200	0	46189	400020

Scanned with CamScanner

		НР - 84%; СП - 8%			–	38,25		54987		29631	
50	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	44,46084	2234,23	–	99336		0	83442	197400
		НР - 84%; СП - 8%			2234,23	–	99336			14622	
51	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1354,9454	36,35	36,35	49252	49252	0	16401	70905
		НР - 84%; СП - 8%			–	14,41		19525		5252	
52	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	101,985137	972,00	–	99130		0	83269	196990
		НР - 84%; СП - 8%			972,00	–	99130			14592	
53	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1354,9454	174,70	79,98	236709	108369	0	152501	420347
		НР - 84%; СП - 8%			94,72	39,27	128340	53209		31137	
		Монтажные работы									
54	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	м3	21,716	4399,14	179,06	95532	3888	66193	22334	127295
		НР - 84%; СП - 8%			1171,98	52,36	25451	1137		9429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	1,1 47,7752	2771,00				132385		
55	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,126	388531,25	109758,53	48955	13830	317	32862	88362
		НР - 84%; СП - 8%			276256,00	34228,72	34808	4313		6545	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	18 12,816	134,00				1717		
56	241-201-0613 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	129	1590,00	–	205110		205110	0	221519
		СП - 8%			–	–				16409	
57	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0015	507915,84	155579,12	762	233	10	497	1360
		НР - 84%; СП - 8%			345800,00	48989,68	519	73		101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	48 0,072	134,00				10		
58	241-201-0616 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	1,515	3280,00	–	4969	–	4969	–	5367
		СП - 8%			–	–	–	–		398	
59	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,009	388531,25	109758,53	3497	988	23	2347	6312

Scanned with CamScanner

		НР - 84%; СП - 8%				276256,00	34228,72	2486	308		468	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,162	134,00				22		
60	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9,09		1590,00	–	14453	–	14453	–	15609
		СП - 8%				–	–	–	–		1156	
65	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	14		1514,24	944,99	21199	13230	–	10031	33728
		НР - 84%; СП - 8%				569,25	283,73	7970	3972		2498	
66	241-214-0309 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	2		2704,00	–	5408	–	5408	–	5841
		СП - 8%				–	–	–	–		433	
67	241-214-0306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	12		1347,00	–	16164	–	16164	–	17457
		СП - 8%				–	–	–	–		1293	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге									1808512

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Составлен(а) в текущих ценах на 2021.2г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
		Шкаф учета ШУ-2 в комплекте										
1	1308-0303-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1		5928,88	118,76	5929	118	2703	2641	9256
		НР - 84%; СП - 8%				3108,00	36,33	3108	36		686	
2	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1		1750,14	178,14	1750	178	18	1366	3366
		НР - 84%; СП - 8%				1554,00	72,66	1554	73		249	

Scanned with CamScanner

3	515-301-0253 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУСМ 8103-40АОА с рубильником ВР32-31В31250 на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	88860,00	–	88860	–		–	88860
					–	–	–	–	88860	–	
4	247-203-0104 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/42-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	1	12892,00	–	12892	–	12892	–	13923
		СП - 8%			–	–	–	–		1031	
		Щит аварийного включения резерва									
5	1308-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	9861,77	118,27	9862	118	6636	2641	13503
		НР - 84%; СП - 8%			3108,00	36,33	3108	36		1000	
6	247-305-0125 РСНБ РК 2015	Щиты автоматического отключения модели ЩАП-23 25А, марка АВР-25 А	шт.	1	78964,00	–	78964	–	78964	–	85281
		СП - 8%			–	–	–	–		6317	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
38	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	30	127,37	3,50	3821	106	672	2593	6927
		НР - 84%; СП - 8%			101,43	1,45	3043	44		513	
39	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	451	321,12	130,85	144825	59013	18342	72608	234828
		НР - 84%; СП - 8%			149,60	42,06	67470	18969		17395	
40	243-107-1905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,10815	2071131,00	–	223993	–	223993	–	241912
		СП - 8%			–	–	–	–		17919	
41	243-107-1502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,15965	377116,00	–	60207	–	60207	–	65024
		СП - 8%			–	–	–	–		4817	
42	243-107-1903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03708	844114,00	–	31300	–	31300	–	33804
		СП - 8%			–	–	–	–		2504	
43	243-201-0302 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 7х1 ГОСТ 1508-78	км	0,08755	325097,00	–	28462	–	28462	–	30739
		СП - 8%			–	–	–	–		2277	

Scanned with CamScanner

44	243-142-0315 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 25 мм2 ГОСТ 31947-2012**	км	0,103	1015805,00	–	104628	–	104628	–	112998
		СП - 8%			–	–	–	–		8370	
45	1308-0206-1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола**	м	2	355,59	48,48	711	97	150	418	1220
		НР - 84%; СП - 8%			231,84	17,08	464	34		90	
46	241-102-0106 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2	310,00	–	620	–	620	–	670
		СП - 8%			–	–	–	–		50	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								942311
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								942311
		- Оборудование, инвентарь	тенге								

Благоустройство

Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Покрытие тип 1										
3	1127-0602-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство+толщ 5см**	м2 покрытия	500		2148,53	209,70	1074265	104850	956815	21727	1183671
		НР - 84%; СП - 8%				25,20	26,53	12600	13265		87679	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок										
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,018	20,61	1400,00		28854,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01364	15,572							
3.3	3104-0403-0101	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0001	0,1145		1365,00		156,29			
3.4	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00003	0,03435		120,00		4,12			
3.5	3201-0101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,0038	4,351		14208,00		61819,01			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	4,351		1788,00		7779,59			

Scanned with CamScanner

3.6	3201-0101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,0057	6,5265		14560,00		95025,84			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0057	6,5265		2137,00		13947,13			
3.7	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0012	1,374		2979,00		4093,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	1,374		1496,00		2055,50			
3.8	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0008	0,916		6590,00		6036,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,916		1496,00		1370,34			
3.9	3105-0502-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,00004	0,0458		3645,00		166,94			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0458		1788,00		81,89			
3.10	3201-0209-0303	Асфальтоукладчики. Типоразмер 3	маш.-ч	0,0021	2,4045		30279,00		72805,86			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	2,4045		2137,00		5138,42			
3.11	**212-501-0201**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А. марки I**	**т**	**0,0947**	**108,4315**	**20188,00**				**2189015,12**		
3.12	**216-201-0301**	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**0,000011**	**0,012366**	**152875,00**				**1890,45**		
3.13	**261-107-0354**	**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2**	**т**	**0,000003**	**0,003183**	**53822,00**				**171,32**		
3.14	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	1,145	21,00				24,05		
4	**1127-0602-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308**	**м2 покрытия**	**500**		**477,31**	**0,04**	**238655**	**20**	**236415**	**1865**	**259761**
		НР - 84%; СП - 8%				**4,44**	**–**	**2220**			**19242**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3)	чел-ч	0,0014	1,603	1583,00		5083,80				
4.2	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00034	0,3893		120,00		46,72			
4.3	**212-501-0201**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А. марки I**	**т**	**0,0234**	**26,793**	**20188,00**				**540897,08**		
4.4	**216-201-0301**	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**0,000003**	**0,003206**	**152875,00**				**490,12**		
5	**1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м бортового камня**	**100**		**1795,52**	**33,13**	**179552**	**3313**	**90455**	**73203**	**272976**
		НР - 84%; СП - 8% Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов				**857,84**	**13,63**	**85784**	**1363**		**20220**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,698	214,984	1229,00		264214,72				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	2,002							
5.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,8788		5224,00		9814,85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,8788		2137,00		4015,00			
5.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,1232		3154,00		388,57			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,1232		1496,00		184,31			
5.5	**212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**0,039**	**12,012**	**21327,00**				**256179,92**		
5.6	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0006	0,1848	18027,00				3331,39		
5.7	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0017	0,5236	34153,00				17882,51		
5.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	3,08	392,00				1207,36		
6	**255-101-0101 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/**	**м3**	**13,86**		**-59017,00**	**–**	**-817975,62**	**–**	**-817975,62**	**–**	**-883413,67**

Scanned with CamScanner

		СП - 8%				--	--	--	--		-65438,05	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									832995
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									832995
		ИТОГО ПО АКТУ										6774907
		Итого с понижающим коэф-м										4742435

Генподрядчик: Директор
ТОО "Корпорация Алем-құрылыс"
_____Сейтмуратов Р.Е.

Субподрядчик: Директор
ТОО «Р и А Сервис ЛТД»
_____Алтынбекулы А.

Scanned with CamScanner