Форма КС-3
Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение" Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство сервисной сетей питьевой воды к жилым домам на земельном участке площадью 180 га. в к. Айтеке би Казалинского района**

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код		наименование	код
		№35	2023-03-06						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по стройке	15 000 000,00	13 392 857,14							1 607 142,86	15 000 000,00
К оплате:	**15 000 000,00**	**13 392 857,14**							**1 607 142,86**	**15 000 000,00**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"

Руководитель _____ **Кузембаев Н.К.**

Технадзор: **ТОО "Кустанай Спец Строй"**
Директор _____ **Садык А.Б.**
Технический надзор _____ **Нарымбет Б.А.**

Авторский надзор: **ТОО "ТМ Проект Строй"**
Директор _____ **Алибаев А.Д.**

Подрядчик:
ТОО «Жанарту»
Директор _____ **Исаев А.М.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение" Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сервисной сетей питьевой воды к жилым домам на земельном участке площадью 180 га. в к. Айтеке би Казалинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Строительство сервисной сетей питьевой воды**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№35** от **2023-03-06**

Акт выполненных работ №1

за **Апрель 2023 (месяц, год) на 02-01 Общестроительные работы работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Землянные работы										
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		6349,755218	209,77	209,77	1331988,20	1331988,20		223765,40	1680208,80	
				м3 грунта		0,00	48,95	0,00	310820,60		124455,20		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		196,384182	2860,04	0,00	561666,60	0,00		404400,20	1043351,80	
				м3 грунта		2860,04	0,00	561666,60	0,00		77285,00		
3	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		5188,10291	53,62	53,62	278186,00	278186,20		57588,00	362648,40	
				м3 грунта		0,00	15,42	0,00	80000,60		26874,40		
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1297,025728	1242,92	0,00	1612099,20	0,00		1160708,40	2994638,00	
				м3 грунта		1242,92	0,00	1612099,20	0,00		221830,40		
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		5188,10291	235,38	114,19	1221175,60	592429,40		640367,60	2010441,80	
				м3 уплотненного грунта		121,19	50,24	628746,20	260650,20		148898,60		
6	6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		108,49645	9762,99	213,91	1059249,80	23208,40	873374,80	168234,60	1325683,40	
				м3 основания		1499,28	66,98	162666,60	7267,00		98199,00		
7	7	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		2685,375	29,00		77875,80				84105,80	
				т·км							6230,00		
			Итого по разделу 1: Землянные работы					6142241,20	2225812,20	873374,80	2655064,20	9501078,00	
								2965178,60	658738,40	0,00	703772,60		
			Раздел 2: Водопровод В1(участок 1)										
8	11	241-201-0611 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х3,8 мм		731,745	1189,00		870045,00		870045,00		939649,00	
				м							69604,00		
9	30	1122-0501-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		1,0423	416381,56	100466,24	433994,40	104715,80	746,60	356482,20	853714,80	
				км трубопровода		315199,08	30270,63	328532,00	31551,00		63238,20		
10	31	241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм		2977,78365	215,00		640223,48		640223,48		691441,36	
				м							51217,88		
			Итого по разделу 2: Водопровод В1(участок 1)					1944262,88	104715,80	1511015,08	356482,20	2484805,16	
								328532,00	31551,00	0,00	184060,08	0,00	
			ИТОГО по акту					8086504,08	2330528,00	2384389,88	3011546,40	11985883,16	
								3293710,60	690289,40	0,00	887832,68	0,00	
			Временные здания и сооружения	%	1,30			155816,48					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									**12141699,64**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	%	0,67			81349,39					
			Дополнительные оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска								1598268,97		
			Итого									**13821318,00**	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			276426,36					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**14097744,36**	
			Договорная скидка подрядчика к=0,95	%	5%						13 392 857,14		
			НДС	%	12,00			1607142,86					
			Итого с НДС									**15000000,00**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту" (890540000020)
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Исаев А.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района" (180140038055)
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Гл.специалист **Искендыр К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Нарымбет Б.А. KZ45VJE00023928 от 15.03.2017.,
KZ92VJE00029581 от 01.08.2012.,
KZ79VJE00035150 от 15.02.2018.,
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Алибаев А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "КустанайСпецСтрой"**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО "ТМ ПроектСтрой"**