Форма КС-3
Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение" Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство сервисной сетей питьевой воды к жилым домам на земельном участке площадью 180 га. в к. Айтеке би Казалинского района**

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код		наименование	код
		№35	2023-03-06						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по стройке	42 000 000,00	24 107 142,86							2 892 857,14	27 000 000,00
К оплате:	**42 000 000,00**	**24 107 142,86**							**2 892 857,14**	**27 000 000,00**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"

Руководитель _____ **Кузембаев Н.К.**

Технадзор: **ТОО "Кустанай Спец Строй"**

Директор _____ **Сапык А.Б.**

Технический надзор _____ **Нарымбет Б.А.**

Авторский надзор: **ТОО "ТМ Проект Строй"**

Директор _____ **Жиноаев А.А.**

Подрядчик:
ТОО «Жанарту»

Директор _____ **Исаев А.М.**

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение" Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сервисной сетей питьевой воды к жилым домам на земельном участке площадью 180 га. в к. Айтеке би Казалинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Строительство сервисной сетей питьевой воды**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№35** от **2023-03-06**

Акт выполненных работ №2

за Май 2023 (месяц, год) на 02-01 Общестроительные работы работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		12699,51044	209,77	209,77	2663976,40	2663976,40		447530,80	3360417,60	
				м3 грунта		0,00	48,95	0,00	621641,20		248910,40		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		392,768364	2860,04	0,00	1123333,20	0,00		808800,40	2086703,60	
				м3 грунта		2860,04	0,00	1123333,20	0,00		154570,00		
3	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		10376,20582	53,62	53,62	556372,00	556372,40		115176,00	725296,80	
				м3 грунта		0,00	15,42	0,00	160001,20		53748,80		
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		2594,051455	1242,92	0,00	3224198,40	0,00		2321416,80	5989276,00	
				м3 грунта		1242,92	0,00	3224198,40	0,00		443660,80		
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		10376,20582	235,38	114,19	2442351,20	1184858,80		1280735,20	4020883,60	
				м3 уплотненного грунта		121,19	50,24	1257492,40	521300,40		297797,20		
6	6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		216,9929	9762,99	213,91	2118499,60	46416,80	1746749,60	336469,20	2651366,80	
				м3 основания		1499,28	66,98	325333,20	14534,00		196398,00		
7	7	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		5370,75	29,00		155751,60				168211,60	
				т·км							12460,00		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					12284482,40	4451624,40	1746749,60	5310128,40	19002156,00	
								5930357,20	1317476,80	0,00	1407545,20		
			Раздел 2: Водопровод В1(участок 1)										
8	30	1122-0501-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		2,0846	416381,56	100466,24	867988,80	209431,60	1493,20	712964,40	1707429,60	
				км трубопровода		315199,08	30270,63	657064,00	63102,00		126476,40		
9	31	241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм		2285,83135	215,00		491453,64		491453,64		530769,86	
				м							39316,22		
			Итого по разделу 2: Водопровод В1(участок 1)					1359442,44	209431,60	492946,84	712964,40	2238199,46	
								657064,00	63102,00	0,00	165792,62		
			Раздел 3: Водопровод В1(участок 2)										
10	38	241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм		2366,43	215,00		508782,00		508782,00		549485,00	
				м							40703,00		
			Итого по разделу 3: Водопровод В1(участок 2)					508782,00	0,00	508782,00	0,00	549485,00	
								0,00	0,00	0,00	40703,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0,00	0,00	0,00	40703,00		
			ИТОГО по акту					14836246,84	4661056,00	3432018,44	6023092,80	21789840,46	
								6587421,20	1380578,80	0,00	1668723,82		
			Временные здания и сооружения	%	1,30			283267,93					
			Итого с временными									22073108,39	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	%	0,67			147889,83					
			Дополнительные оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска								2657374,19		
			Итого									24878372,40	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			497567,45					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									25375939,85	
			Договорная скидка подрядчика к=0,95	%	5%						24 107 142,86		
			НДС	%	12,00			2892857,14					
			Итого с НДС									27000000,00	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту" (890540000020)
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Исаев А.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района" (180140038055)
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Гл.специалист **Искендыр К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "КустанайСпецСтрой"**

Нарымбет Б.А. KZ45VJE00023928 от 15.03.2017., KZ92VJE00029581 от 01.08.2012., KZ79VJE00035150 от 15.02.2018.,
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер /№ аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО "ТМ ПроектСтрой"**

Алибаев А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)