Форма КС-3
Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение" Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство сервисной сетей питьевой воды к жилым домам на земельном участке площадью 180 га. в к. Айтеке би Казалинского района**

С П Р А В К А №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования				Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код		наименование	код
		№35	2023-03-06						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по стройке	90 038 893,49	18 784 726,33							2 254 167,16	21 038 893,49
К оплате:	**90 038 893,49**	**18 784 726,33**							**2 254 167,16**	**21 038 893,49**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"
Руководитель _____ **Кузембаев Н.К.**

Технадзор: **ТОО "Кустанай Спец Строй"**
Директор _____ **Садык А.Б.**
Технический надзор _____ **Нарымбет Б.А.**

Авторский надзор: **ТОО "ТМ Проект Строй"**
Директор _____ **Алибаев А.А.**

Подрядчик:
ТОО «Жанарту»
Директор _____ **Исаев А.М.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение" Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сервисной сетей питьевой воды к жилым домам на земельном участке площадью 180 га. в к. Айтеке би Казалинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Строительство сервисной сетей питьевой воды**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№35** от **2023-03-06**

Акт выполненных работ №4

за **Июль 2023 (месяц, год) на 02-01 Общестроительные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		6349,755218	209,77	209,77	1331988,20	1331988,20		223765,40	1680208,80	
				м3 грунта		0,00	48,95	0,00	310820,60		124455,20		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		196,384182	2860,04	0,00	561666,60	0,00		404400,20	1043351,80	
				м3 грунта		2860,04	0,00	561666,60	0,00		77285,00		
3	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		5188,10291	53,62	53,62	278186,00	278186,20		57588,00	362648,40	
				м3 грунта		0,00	15,42	0,00	80000,60		26874,40		
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1297,025728	1242,92	0,00	1612099,20	0,00		1160708,40	2994638,00	
				м3 грунта		1242,92	0,00	1612099,20	0,00		221830,40		
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		5188,10291	235,38	114,19	1221175,60	592429,40		640367,60	2010441,80	
				м3 уплотненного грунта		121,19	50,24	628746,20	260650,20		148898,60		
6	6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		108,49645	9762,99	213,91	1059249,80	23208,40	873374,80	168234,60	1325683,40	
				м3 основания		1499,28	66,98	162666,60	7267,00		98199,00		
7	7	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		2685,375	29,00		77875,80				84105,80	
				т·км							6230,00		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					6142241,20	2225812,20	873374,80	2655064,20	9501078,00	
								2965178,60	658738,40	0,00	703772,60		
			Раздел 2: Водопровод В1(участок 1)										
8	8	1122-0501-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 160 мм. Укладка		0,466	77913,10	8047,94	36308,00	3750,00	689,00	33227,00	75098,00	
				км трубопровода		68386,03	3636,14	31868,00	1694,00		5563,00		
9	9	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм		470,66	5157,00		2427194,00		2427194,00		2621369,00	
				м							194175,00		
10	14	1122-1201-0102 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка		8	1169,30	55,70	9354,29	445,71	490,86	8333,71	19102,86	
				фланец		1052,22	0,00	8417,71	0,00		1414,86		
11	15	241-116-0309 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 75 мм		8	3935,00		31480,00		31480,00		33998,29	
				шт.							2518,29		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	20	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	15	5735,00		86025,00		86025,00	6882,00	92907,00	
13	21	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	15	6593,00		98895,00		98895,00	7912,00	106807,00	
14	22	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	15	25559,00		383385,00		383385,00	30671,00	414056,00	
			Итого по разделу 2: Водопровод В1(участок 1)					3072641,29	4195,71	3028158,86	41560,71	3363338,15	
								40285,71	1694,00	0,00	249136,15		
			Раздел 4: Водопровод В1(участок 3)										
15	48	1122-0501-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,4375	440871,08	113604,66	192881,00	49702,00	497,00	156051,00	376847,00	
						326130,84	34160,72	142682,00	14945,00		27915,00		
16	49	241-201-0611 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х3,8 мм	м	441,875	1189,00		525389,00		525389,00	42031,00	567420,00	
17	51	1122-1201-0102 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	14	1169,30	55,70	16370,00	780,00	859,00	14584,00	33430,00	
						1052,22	0,00	14731,00	0,00		2476,00		
18	52	241-116-0309 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 75 мм	шт.	6	3935,00		23610,00		23610,00	1889,00	25499,00	
19	54	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,56	67309,29	13183,94	576168,00	112854,00	246529,00	260537,00	903641,00	
						25325,24	5418,72	216784,00	46384,00		66936,00		
20	55	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	4	36700,00		146800,00		146800,00	11744,00	158544,00	
21	56	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	8	29803,00		238424,00		238424,00	19074,00	257498,00	
22	57	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	36692,00		146768,00		146768,00	11741,00	158509,00	
23	58	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	5735,00		22940,00		22940,00	1835,00	24775,00	
24	59	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	6593,00		26372,00		26372,00	2110,00	28482,00	
25	60	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	4	25559,00		102236,00		102236,00	8179,00	110415,00	
26	63	1122-0501-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,92	416381,56	100466,24	383071,00	92429,00	659,00	314654,00	753543,00	
						315199,08	30270,63	289983,00	27849,00		55818,00		
27	64	241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	929,2	215,00		199778,00		199778,00	15982,00	215760,00	
28	66	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	22	2904,40	110,31	63897,00	2426,00	6681,00	54091,00	127427,00	
						2490,42	18,43	54789,00	405,00		9439,00		
29	67	242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	22	1665,00		36630,00		36630,00	2930,00	39560,00	
			Итого по разделу 4: Водопровод В1(участок 3)					2701334,00	258191,00	1724172,00	799917,00	3781350,00	
								718969,00	89583,00	0,00	280099,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					11916216,49	2488198,91	5625705,66	3496541,91	16645766,15	
								3724433,31	750015,40	0,00	1233007,75		
			Временные здания и сооружения	%	1,30			216394,96					
			Итого с временными									16862161,11	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	%	0,67			112976,48					
			Дополнительные оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска								2410544,90		
			Итого									19385682,49	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			387713,65					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									19773396,14	
			Договорная скидка подрядчика к=0,95	%	5%						18 784 726,33		
			НДС	%	12,00			2254167,16					
			Итого с НДС									21038893,49	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту" (890540000020)
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Исаев А.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "КустанайСпецСтрой"**

М.П

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО "ТМ ПроектСтрой"**

М.П

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района" (180140038055)
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Гл.специалист **Искендыр К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Нарымбет Б.А. KZ45VJE00023928 от 15.03.2017.,
KZ92VJE00029581 от 01.08.2012.,
KZ79VJE00035150 от 15.02.2018.,
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Алибаев А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)