Форма 4

Заказчик: ТОО "СЕрВИС НС"
Субподрядчик: ТОО "AlemService"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ВНЕШНЕГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА КГКП "КАРАГАНДИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ДРУЖБЫ НАРОДОВ РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ. К.С.СТАНИСЛАВСКОГО", ПО АДРЕСУ: Г.КАРАГАНДА, БУЛЬВАР МИРА, 19

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ от 09.12.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	599,7327959	404,87	390,12	242815	233967	65	50867	317176
					14,64	103,16	8783	61866		23495	
2	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.183 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Проезжая часть улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	66,6369773	3676,32	--	244979	--	--	176385	455073
					3676,32	--	244979	--		33709	
3	4101-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1299,421058	866,00	--	1125299	--		--	1215323
					--	--	--	--		90024	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /для обратной засыпки/	м3 грунта	500,3529973	269,95	260,08	135071	130131	55	28292	176432
					9,76	68,77	4885	34409		13069	
5	4101-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	975,6883447	866,00	–	844946	–		–	912542
					–	–	–	–		67596	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	100,0705995	832,03	–	83262	–	–	59949	154667
					832,03	–	83262	–		11457	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	400,2823978	34,42	34,42	13779	13779	–	3556	18723
					–	12,34	–	4939		1387	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	400,2823978	154,84	73,74	61981	29515	–	33067	102652
					81,11	33,63	32466	13460		7604	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2752132	407393	120	352116	3352588
							374375	114675	–	248341	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2752132				
	Материалы		Тенге				119				
	Всего заработная плата		Тенге					489049			
	Транспортные расходы		Тенге				1970245				
		Накладные расходы	Тенге				352116				
		Сметная прибыль	Тенге				248340				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3352587				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								450
		Сметная заработная плата	Тенге					489049			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3352587				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								450
		Сметная заработная плата	Тенге					489049			
		РАЗДЕЛ 2.Прокладка трубопровода метотодом ГНБ									
9	1122-1401-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	242	10470,54	9224,25	2533870	2232268	3527	693614	3485683
					1231,71	1663,41	298075	402546		258199	
10	1122-1401-0304 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы полиэтиленовые диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	242	1576,85	10,88	381597	2632	97793	279189	713649
					1161,87	3,46	281172	837		52863	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2301-0501-1319 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	141,7527	7353,00	–	1042308	–	1042308	–	1125692
					–	–	–	–		83385	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3957775	2234900	1143628	972803	5325024
							579246	403383	–	394447	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2915467				
	Материалы		Тенге				101321				
	Всего заработная плата		Тенге					982629			
		Накладные расходы	Тенге				972803				
		Сметная прибыль	Тенге				311062				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4199332				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								687
		Сметная заработная плата	Тенге					982629			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1042308				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1042308				
		Сметная прибыль	Тенге				83385				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1125692				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5325024				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								687
		Сметная заработная плата	Тенге					982629			
		РАЗДЕЛ 3.Прокладка трубопровода в траншее									
12	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	7,2675	2642,45	155,89	19204	1133	10784	7537	28880
					1002,66	44,84	7287	326		2139	
13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	30	832,03	–	24961	–	–	17972	46367
					832,03	–	24961	–		3435	
14	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,048	601900,81	215834,20	28891	10360	1510	19806	52593
					354608,00	62174,99	17021	2984		3896	
15	1122-0901-0108 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 225 мм. Установка	задвижка или клапан	9	13875,45	6767,38	124879	60906	6936	74590	215427
					6337,42	2034,10	57037	18307		15958	
16	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,10655	1341966,27	503495,73	142987	53647	38330	65671	225351
					478743,70	143825,80	51010	15325		16693	
17	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,000094	1016843,45	437227,19	96	41	34	32	138
					226128,70	117922,25	21	11		10	
18	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	2682,81	177,24	5366	354	1110	4012	10127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1951,04	75,01	3902	150		750	
19	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,3174	284223,96	14640,32	90213	4647	74440	12415	110838
					35054,40	4454,21	11126	1414		8210	
20	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	2173,97	53,20	4348	106	429	3826	8828
					1906,74	25,62	3813	51		654	
21	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	2	1389,48	226,30	2779	453	41	2374	5565
					1142,57	68,79	2285	138		412	
22	1118-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухосборники, наружный диаметр до 76 мм. Установка	шт.	2	1761,48	242,69	3523	485	155	3044	7092
					1441,70	111,20	2883	222		525	
23	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	6	2518,90	207,08	15113	1242	735	13081	30450
					2189,33	12,81	13136	77		2256	
24	1122-1201-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	фланец	18	3134,88	245,48	56428	4419	4334	47427	112163
					2648,63	12,81	47675	231		8308	
25	1122-0701-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 225 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,29	159535,06	–	46265	–	23851	22190	73932
					77291,20	–	22414	–		5476	
26	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	290	244,07	1,22	70780	352	46876	23080	101369
					81,21	–	23552	–		7509	
27	1308-0201-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатель пожарного гидранта, проложенных в земле. Монтаж оборудования	шт.	2	1673,21	–	3346	–	1758	1144	4849
					794,22	–	1588	–		359	
28	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство опор	м3	0,32	23685,70	1728,09	7579	553	5513	1486	9790
					4727,52	374,16	1513	120		725	
29	1116-1001-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 400 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	2	25292,01	1082,23	50584	2164	21775	26370	83110
					13322,40	131,73	26645	263		6156	
		Дополнительные материалы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	20	1390,99	903,71	27820	18074	--	14458	45660
					487,28	242,94	9746	4859		3382	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				725161	158939	238611	360515	1172529
							327616	44477	--	86853	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3346				
	Материалы		Тенге				1758				
	Всего заработная плата		Тенге					1588			
		Накладные расходы	Тенге				1144				
		Сметная прибыль	Тенге				359				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4849				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1588			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				594149				
	Материалы		Тенге				168002				
	Всего заработная плата		Тенге					314517			
		Накладные расходы	Тенге				304502				
		Сметная прибыль	Тенге				71892				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				970543				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								249
		Сметная заработная плата	Тенге					314517			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				127666				
	Материалы		Тенге				68846				
	Всего заработная плата		Тенге					55988			
	Сдача и испытание		Тенге				178				
		Накладные расходы	Тенге				54869				
		Сметная прибыль	Тенге				14603				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				197137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					55988			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1172529				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								290
		Сметная заработная плата	Тенге					372094			
		РАЗДЕЛ 4.Колодцы водопроводные круглые диам. 1500мм-7шт, Нср=3,0м									
31	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,355	21664,35	9032,79	267663	111600	34119	164862	467127
					9870,04	3608,46	121944	44582		34602	
32	1116-1201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	17	7299,20	--	124086	--	63859	59023	197758
					3542,77	--	60227	--		14649	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**70**	**832,03**	**–**	**58242**	**–**	**–**	**41934**	**108191**
					832,03	**–**	**58242**	**–**		**8014**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**449992**	**111600**	**97978**	**265819**	**773076**
							240414	**44582**	**–**	**57265**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**325905**				
	Материалы		Тенге				**34118**				
	Всего заработная плата		Тенге					**224769**			
		Накладные расходы	Тенге				**206796**				
		Сметная прибыль	Тенге				**42616**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**575317**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**205**
		Сметная заработная плата	Тенге					**224769**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**124086**				
	Материалы		Тенге				**63859**				
	Всего заработная плата		Тенге					**60227**			
		Накладные расходы	Тенге				**59023**				
		Сметная прибыль	Тенге				**14649**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**197758**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**51**
		Сметная заработная плата	Тенге					**60227**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**773075**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**256**
		Сметная заработная плата	Тенге					**284996**			
		РАЗДЕЛ 5.Дорожное покрытие									
34	**1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка**	**м3 конструкции**	**86,336**	**2786,86**	**1208,96**	**240607**	**104377**	**–**	**194239**	**469633**
					1577,90	**505,25**	**136230**	**43621**		**34788**	
35	**1127-0302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**39**	**727,88**	**–**	**28387**	**–**	**–**	**30658**	**63770**
					727,88	**–**	**28387**	**–**		**4724**	
36	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**32,376**	**2522,53**	**1023,88**	**81670**	**33149**	**44097**	**12510**	**101714**
					136,66	**221,12**	**4424**	**7159**		**7534**	
37	**1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м2 основания**	**215,84**	**1245,76**	**138,29**	**268885**	**29849**	**225606**	**24405**	**316753**
					62,22	**42,47**	**13430**	**9167**		**23463**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 К=10	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2 /до толщины 18 см/	м2 основания	215,84	1262,59	45,23	272517	9762	261977	5100	299826
					3,60	18,27	778	3944		22209	
39	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Розогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	4,0016736	15255,35	6264,42	61047	25068	--	38857	107896
					8990,93	--	35979	--		7992	
40	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м2покрытия	615,47	164,27	53,78	101106	33102	34107	43424	156092
					55,07	10,25	33897	6311		11562	
41	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 К=8	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2 /до толщины 8 см/	м2 покрытия	615,47	15,28	14,40	9406	8864	--	1928	12241
					0,88	2,02	541	1244		907	
42	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м2 покрытия	615,47	164,27	53,78	101106	33102	34107	43424	156092
					55,07	10,25	33897	6311		11562	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 К=2	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1201. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2 /до толщины 5 см/**	м2 покрытия	615,47	3,82	3,60	2351	2216	--	482	3060
					0,22	0,51	135	311		227	
44	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	39	1711,87	30,78	66763	1201	36924	31420	106038
					734,30	11,67	28638	455		7855	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				1233844	280691	636818	426447	1793115
							316336	78523	--	132823	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1233844				
	Материалы		Тенге				636818				
	Всего заработная плата		Тенге					394859			
		Накладные расходы	Тенге				426447				
		Сметная прибыль	Тенге				132823				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1793115				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								344
		Сметная заработная плата	Тенге					394859			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1793115				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								344
		Сметная заработная плата	Тенге					394859			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								12416330
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									12416330
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1837984				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3193523			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					685641			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2117155		
		- Перевозка грузов	Тенге				1970240				
		- Накладные расходы	Тенге							2377700	
		- Сметная прибыль	Тенге							919728	
Временные здания и сооружения 1,3 %			Тенге				161412				
ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ			Тенге				12577742				
Дополнительные затраты при производстве в зимнее время 3,3 %			Тенге				415065				
ИТОГО С ЗАТРАТАМИ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ			Тенге				12992808				
Непредвиденные работы и затраты 2 %			Тенге				259856				
ИТОГО С ЗАТРАТАМИ			Тенге				13252664				
Налог на добавленную стоимость 12%			Тенге				1590320				
ИТОГО ПО АКТУ			Тенге				14842984				

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СЕрВИС НС" _____ **Мусин А.Б.**

«СЕрВИС НС» Товарищество с ограниченной ответственностью г.Караганде район имени Казыбек би Республика Казахстан

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Alem Service" _____ **Акешов Б.У.**