Заказчик:ГУ " Управления строительства Павлодарской области "
Подрядчик :ТОО фирма "Стальмонтаж"
Наименование стройки: Строительство инженерных сетей для орошаемого участка на площади 1172 га для ТОО фирма "Актогай-Агро" в селе Абжан Актогайского района Павлодарской области
Наименование объекта: Строительство инженерных сетей для орошаемого участка на площади 1172 га для ТОО фирма "Актогай-Агро" в селе Абжан Актогайского района Павлодарской области
Договор № 136/17 от 18 июля 2017г,доп.соглашение №1 от 21.08.2017г к договору № 136/17 от 18.07.2017г

Акт № 6 от 20.12.2017г

приемки выполненных работ за декабрь 2017года

Оросительная сеть

Локальная смета 2-1-1 доп.1

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Добавить									
	Раздел 1 Земляные работы									
1	11-010104-0101	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	36,92	25,79	25,79	952	952	199	–	–
		м3 грунта		–	9,13	–	337	59,1	0,00984	0,36329
2	11-010104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(до 15 м во временный отвал) ktpp1=1,5; kэкс1=1,5;	36,92	35,82	35,82	1322	1322	277	–	–
		м3 грунта		–	12,68	–	468	59,1	0,00911	0,33634
3	11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	36,92	12,11	10,27	447	379	110	0,00272	0,10042

	м3 грунта		1,79	3,25	66	120	59,1	0,00303	0,11187
4 11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	348	69,76	63,81	24276	22206	5625	0,00911	3,17028
	м3 грунта		5,95	21,4	2070,6	7447,2	59,1	0,0198	6,8904
5 11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после механизированной разработки	11,55	828,03	–	9563,75	–	5652	1,18	13,629
	м3 грунта		828,03	–	9563,75	–	59,1	–	–
6 11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	87	564,57	–	49118	–	29028	0,89	77,00
	м3 грунта		564,57	–	49117,59	–	59,1	–	–
7 11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	261	18,11	18,11	4727	4727	989	–	–
	м3 грунта		–	6,41	–	1673	59,1	0,00691	1,80351
8 11-010104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	261	10,14	10,14	2647	2647	554	–	–
	м3 грунта		–	3,59	–	937	59,1	0,00387	1,01007
9 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	261	113,21	48,21	29548	12583	13289	0,108	28,188
	м3 уплотненного грунта		65	21,15	16965	5520	59,1	0,02625	6,85125
	Итого прямые затраты по разделу 1				**122601**				**122**
									16
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				77 783				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				44 816				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				16 503				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2				
	Накладные расходы I уровня, тенге				55 723				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				178 324				
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				7 133				

		Итого, тенге				185 457				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				14 837				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**200 294**				
	Раздел 2 Распределительные колодцы									
27	11-220801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 250-800 мм. Установка	0,102	721049	248127,45	73547	25309	13188	147,7	15,0654
		т фасонных частей		137068,63	71137,25	13981	7256	62,1	74,55	7,6041
28	11-090701-0107	Изготовление заглушки	0,102	244254,9	108176,47	24914	11034	8662	161	16,422
		т конструкций		126735,29	12705,88	12927	1296	60,9	13	1,326
28.1	21-050101-0117	Заглушка стальная (прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74))	0,102	163605,61		16688				
		т								
29	11-220901-0206	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 350 мм. Установка	5	8752	2514,2	43760	12571	19636	7,17	35,85
		задвижка или клапан		5514,6	809,4	27573	4047	62,1	0,81	4,05
30	29-000000-0000(пл)(	Затвор поворотный межфланцевый Ду 350 Ру 16	5	71929		359645				
		шт								
31	11-220901-0205	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 250 мм. Установка	3	6371,67	1980,33	19115	5941	8083	4,81	14,43
		задвижка или клапан		3699,33	639,33	11098	1918	62,1	0,64	1,92
32	29-000000-0000(пл)(	Затвор поворотный межфланцевый Ду 250 Ру 16	3	33294		99882				
		шт								
32.1	21-060208-0501	Лестница-стремянка С-5	0,06	299943,06		17997				
		т								
32.2	23-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	10017,22		20034				
		комплект								
		Итого прямые затраты по разделу 2				**675582**				**82**
		в том числе								**15**

	- зарплата рабочих-строителей, тенге				65 579				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				54 855				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				14 517				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				555 148				
	Накладные расходы I уровня, тенге				49 569				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				725 151				
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				29 006				
	Итого, тенге				754 157				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				60 333				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**814 490**				

Раздел 3 Колодцы опорожнения

40 11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийно-песчаное. Устройство толщиной 100 мм	0,41	3066,67	1093,33	1257	448	214	0,85	0,3485
	м3 основания		581,67	445	238	182	50,8	0,54	0,2214
41 11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	2,28	24359,12	5656,18	55539	12896	12264	8,86	20,2008
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6489,12	2172,45	14795	4953	62,1	2,218	5,05704
42 21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	1	18850,61		18851				
	шт.								
43 21-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	1	15382,53		15383				
	шт.								
44 21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	2	17894,36		35789				
	шт.								
45 21-060208-0501	Лестница-стремянка С-5	0,03	299943,06		8998				
	т								
46 23-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	10017,22		10017				
	комплект								
	Итого прямые затраты по разделу 3				**145834**				**21**

	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				15 034				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				13 344				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 136				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				117 457				
	Накладные расходы I уровня, тенге				12 478				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				158 312				
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				6 332				
	Итого, тенге				164 644				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				13 172				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**177 816**				
	Раздел 4 Трубопроводы								
58.1	11-220301-0118	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,004	5526500	3150750	22106	12603	7016	2226	8,904
		км трубопровода		1930500	894000	7722	3576	62,1	951,27	3,80508
63	11-220801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	2,404	721052,83	248133,94	1733411	596514	310822	148	355,07
		т фасонных частей		137065,72	71136,86	329506	171013	62,1	75	179,22
66	23-020302-8019	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	9568,58		9569				
		шт.								
67	23-020302-8027	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 800, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	74621,04		522347				
		шт.								
		Итого прямые затраты по разделу 4				**2287433**				**364**
										183
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				337 228					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				609 117					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				174 589					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 341 088					

	Накладные расходы I уровня, тенге				317 838				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 605 271				
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				104 211				
	Итого, тенге				2 709 482				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				216 759				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**2 926 241**				

Раздел 5 Устройство для предотвращения гидравлического удара

92	13-121305-0402	Клапан чугунный поворотный , диаметр условного прохода до 800 мм. Монтаж оборудования (прим)	1	5556	602	5556	602	2052	6	6
		шт.		4835	220	4835	220	40,6	0,2332	0,2332
93	58-000000-0000(пл)(	Клапан обратный поворотный чугунный двухстворчатый Ру 16 Ду 700 (вместе с комплектом фланцевым соединительным ,прокладками и шпильками)	1	2823203,83		2823204				
		шт								
		Итого прямые затраты по разделу 11				**2828760**				**6**
										0
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				4 835				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				602				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				220				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				119				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				2 823 203				
		Накладные расходы I уровня, тенге				2 052				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 830 812				
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				113 232				
		Итого, тенге				2 944 044				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				235 523				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**3 179 567**				

Раздел 7 Распределительные камеры №1,№2

103	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	16,3	4078,34	1094,6	66477	17842	8496	0,85	13,855
		м3 основания		581,1	444,91	9472	7252	50,8	0,54	8,802
104	11-070601-0201	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	43,78	20881,22	2315,17	914180	101358	191315	8,27	362,06
		м3 конструкции		6360,62	676,29	278468	29608	62,1	0,72871	31,90
105	21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	43,78	14612,08		639717				
		м3								
106	11-090205-0201	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	66	1722,67	615,02	113696	40591	28862	0,734	48,4
		м2		571,17	146,89	37697	9695	60,9	0,1583	10,4
107	11-090205-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	44	1722,73	615,05	75800	27062	19241	0,734	32,296
		м2		571,16	146,89	25131	6463	60,9	0,1583	6,9652
108	21-100103-0208	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	44	1852,38		81505				
		м2								
109	11-090205-0201	Двери. Облицовка стальным профилированным листом	4,86	1722,63	615,02	8372	2989	2125	0,734	3,5672
		м2		571,19	146,91	2776	714	60,9	0,1583	0,7693
110	21-100103-0104	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	4,86	1169,13		5682				
		м2								
111	21-130203-0301	Шайба для кровельных саморезов с резиновой прокладкой 5,5х14 мм ГОСТ 11371-78	1,245	3079,36		3834				
		1000шт.								
112	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,721	20836,34	7744,8	15023	5584	5276	14,1	10,166

	т конструкций								
			10327,32	1687,93	7446	1217	60,9	1,598	1,152
113 11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,38444	56560,19	13640,62	21744	5244	26924	56,5	21,721
	т конструкций								
			41382,27	3371,14	15909	28301	60,9	3,608	1,387
114 21-060802-0106	Конструктивные элементы с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (прим)	0,3365	218770,8		73616				
	т								
	Итого прямые затраты по разделу 7				**2019646**				**492**
									61
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				376 899				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				200 671				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				83 250				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 442 077				
	Накладные расходы I уровня, тенге				282 239				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 301 885				
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				92 075				
	Итого, тенге				2 393 960				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				191 517				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**2 585 477**				
	Итого прямые затраты по смете				**8079855**				**1005**
									266
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				877 358				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				923 405				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				294 214				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 455 891				

инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге		2 823 203
Накладные расходы I уровня, тенге		719 900
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		8 799 756
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге		351 990
Итого, тенге		9 151 744
Сметная прибыль (8 %), тенге		732 140
Итого по смете на подряд, тенге		**9 883 883,67**
временные здания и сооружения	2,60%	256 980,98
Итого:		10 140 864,65
Затраты на производство работ в зимнее время	3,63%	368 113,39
Итого:		10 508 978,04
Коэффициент инфляции к=1,07	1,07	11 244 606,50
НДС	12%	1 349 352,78
Итого по акту с учетом НДС		12 593 959,28

Заместитель руководителя
Управления строительства
Павлодарской области
_____ Ажмұрат А.Қ.

Руководитель отдела капитального строительства
_____ Мушкенов А.Т.

Руководитель технического отдела ПГС
в командировке
_____ Омаров А.К.

Главный специалист отдела капитального строительства
_____ Абдыгаликов Б.Ж.

Главный специалист технического отдела ПГС
расценки соответствуют ПСД
_____ Жолдасова А.Т.

Технадзор:
ТОО "EG Compani-ПВ"
(объем и качество выполненных работ подтверждаю)
Директор
_____ Нуртазин Ж.А.

Подрядчик:
Исполнительный директор
ТОО фирмы "Стальмонтаж"
_____ Вдовыдченко В.П.

Начальник участка
_____ Воробьев А.И.