Форма КС-3
Утверждено
Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05. 08. 2021 года № 420

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"

Наименование объекта: "Строительство инженерных коммуникаций пятиэтажному жилому дому № 3 в 18 квартале мкр.Кунай в г.Костанай"

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2022 года

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	организационно-правовая форма наименование	организационно-правовая форма код
		66	18.03.2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы №1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце сметная стоимость	По монтажу оборудования сметная стоимость		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерных коммуникаций пятиэтажному жилому дому № 3 в 18 квартале мкр.Кунай в г.Костанай"	7 460 550,46	6 661 205,76							799 344,69	7 460 550,46
Итого к оплате	7 460 550,46	6 661 205,76							799 344,69	7 460 550,46

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Иманбеков Д.Р.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
Турбеков А.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жанарту"
Исаев А.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объек **"Строительство инженерных коммуникаций пятиэтажному жилому дому № 3 в 18 квартале мкр.Кунай в г.Костанай"**

(наименование)

Договор подряда № **66 от 18.03.2022 г.**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2022 год (месяц, год) на работы**

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Газоснабжение. Наружные газопроводы						**локальная смета 2-1-1**				
		Раздел: 1. Низкое давление надземный газопровод										
1	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,202	722210,25 495936	217542,39 94318,28	145886 100179	43944 19052	1764	118039 21114	285040	
2	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	35,14	556		19538		19538	1563	21101	
3	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	167,668	1237		207405		207405	16592	223998	
4	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	4485,7 1986,4	2355,81 743,02	4486 1986	2356 743	143	2702 575	7763	
5	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,03376	1038295,66 502821,6	516757,12 151060,62	35053 16975	17446 5100	632	21854 4553	61460	
6	С123-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	55	568		31240		31240	2499	33739	
7	С123-020103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	2	1364		2728		2728	218	2946	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	С123-040905-2903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	2542		25420		25420		27454	
										2034		
9	С123-021199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,00156	340191		531		531		573	
										42		
10	Е11-201301-0101	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	81,12	729,65	3,14	59189	255	53551	5321	69670	
					66,36	0,57	5383	46		5161		
10.1	2305-0301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	81,12	655				53133,6			
11	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	33,56	102,14	2,44	3428	82	1833	1050	4836	
					45,08	0,27	1513	9		358		
11.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,003	559069				1688,61			
12	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	33,56	78,76	1,72	2643	58	1701	616	3520	
					26,35	0,27	884	9		261		
12.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,003	492321				1487,01			
13	Е11-090601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций	0,0909	112187,55	2646,62	10198	241	234	6749	18302	
					106970	630,56	9724	57		1356		
14	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков/исключить огрунтовку ГФ-021/	т	0,034	519929		17678		17678		19092	
										1414		
15	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т/исключить огрунтовку ГФ-021/	т	0,0593	493450		29262		29262		31603	
										2341		
16	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0051	229919		1173		1173		1266	
										94		
17	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	60	29		1740		1740		1879	
										139		
18	С121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0104	342267		3560		3560		3844	
										285		
19	Е11-130301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	2,7057	127	2,44	344	7	211	88	466	
					46,61	0,27	126	1		34		
19.1	2204-0101-0601	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	1032814				198,41			
20	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	м2	5,4114	78,76	1,72	426	9	274	99	568	
					26,35	0,27	143	1		42		
20.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0005	492321				239,77			

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого по разделу: 1. Низкое давление надземный газопровод									819120	
		ИТОГО:					601928	64396	400618	156518	819120	
							136913	25018		60675		
		Наружная теплосеть			**локальная смета 2-2-1**							
		Раздел: 1. Снятие и восстановление почвенно-растительного слоя										
1	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /во временный отвал/		24,5	43,18	43,18	1058	1058	0	279	1444	
			м3 грунта		0	15,82	0	388		107		
2	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /из временного отвала/		24,5	43,18	43,18	1058	1058	0	279	1444	
			м3 грунта		0	15,82	0	388		107		
		Итого по разделу: 1. Снятие и восстановление почвенно-растительного слоя									2888	
		Раздел: 2. Земляные работы										
3	Е11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		126	162,99	154,4	20537	19454	0	4232	26750	
			м3 грунта		8,59	38,06	1082	4795		1981		
4	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		12,5	1540,61	0	19258	0	0	13865	35773	
			м3 грунта		1540,61	0	19258	0		2650		
5	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		31	795,62	0	24664	0	0	17758	45816	
			м3 грунта		795,62	0	24664	0		3394		
6	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		31	1516		46996		46996		50756	
			м3							3760		
7	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		122	18,57	18,57	2265	2265	0	642	3139	
			м3 грунта		0	7,3	0	891		233		
8	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		122	161,94	76,73	19757	9361	0	10589	32773	
			м3 уплотненного грунта		85,21	35,33	10396	4311		2428		
		Итого по разделу: 2. Земляные работы									195007	
		Раздел: 3. Трубопроводы										
9	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		12,5	2880,76	159,5	36009	1994	20845	13622	53602	
			м3 основания		1053,66	47,11	13171	589		3971		
9.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	13,75	1516				20845			

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Е11-240108-0104 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,08	920190,46	327160,72	73615	26173	772	53690	137489	
					583374,68	94525,98	46670	7562		10184		
11	С123-010402-0107	Труба Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	80	8692		695360		695360		750989	
										55629		
12	Е11-240108-0104 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,001	920190,46	327160,72	920	327	10	671	1719	
					583374,68	94525,98	583	95		127		
13	С123-010402-0107	Труба Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	1	8692		8692		8692		9387	
										695		
14	С123-020201-5807	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	33014		132056		132056		142620	
										10564		
15	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,256	106046	7160,73	27148	1833	2008	16157	46769	
					91043,2	426,78	23307	109		3464		
15.1	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т	0,256								
16	С123-020201-4907	Неподвижная опора Ст 108-315х16-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	41625		166500		166500		179820	
										13320		
17	С123-021104-1201	Заглушки инвентарные металлические	т	0,009	238442		2146		2146		2318	
										172		
18	СПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН ТОО "Энергопривод" стр.	Манжета стенового ввода С В-200	шт	2	7376,79		14754		14754		15934	
										1180		
19	Ц13-100901-0301	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	0,0902	17922,64	8274,04	1617	746	0	696	2497	
					9648,6	2996,2	870	270		185		
20	С121-130809-9901	Лента бутиловая	м	90,2	51		4600		4600		4968	
										368		
21	С123-020201-6105	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	22	7730		170060		170060		183665	
										13605		

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	Е11-240106-0103 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	комплект	2	9510,27	4959,46	19021	9919	574	11103	32533	
					4263,9	1343,58	8528	2687		2410		
23	Е11-240106-0101 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	2	5498,61	2936,92	10997	5874	286	6387	18775	
					2418,54	807,3	4837	1615		1391		
24	5101-0902-1411 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые под редуктор, электропривод, пневмопривод, стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	24234		48468				48468	
									48468			
		Отпускная цена			24234		48468					
		Сметная стоимость оборудования					*48468*					
25	5101-0902-1404 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые под редуктор, электропривод, пневмопривод, стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11577		23154				23154	
									23154			
		Отпускная цена			11577		23154					
		Сметная стоимость оборудования					*23154*					
26	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00513	1038295,66	516757,12	5326	2651	96	3321	9339	
					502821,6	151060,62	2579	775		692		
27	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	2761		1381		1381		1491	
										110		
28	Е11-260101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	м3 изоляции	0,08	42694,19	1117,26	3416	89	1306	1568	5383	
					25256	538,4	2020	43		399		
28.1	2110-0502-1809	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	1,016	1170				1188,72			
29	С121-110404-0207	Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 40 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	2	3771		7542		7542		8145	
										603		
30	Е11-130301-1705 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	0,2	1275,11	11,94	255	2	239	10	286	
					69,77	2,15	14	0		21		
30.1	2204-1002-0201	Композиция органосиликатная специальная ОС-51-03	кг	0,144	1646				237,02			
31	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,02	40457,9	1776,94	809	36	256	406	1313	
					25862,2	861,44	517	17		97		
31.1	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0005	337008				178,61			
32	С121-110206-0108	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80 мм ГОСТ 21880-2011		0,0206	34206		705		705		761	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3							56		
33	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов		0,4	544,49	27,43	218	11	60	114	358	
		м2 поверхности покрытия изоляции			367,13	6,33	147	3		27		
34	С121-100401-0901	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70		0,44	160		70		70		76	
			м2							6		
35	Е11-250127-0501 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое		0,0766	222247,42	202910,03	17024	15543	134	3701	22383	
		км трубопровода			17590,5	35505,72	1347	2720		1658		
36	Ц13-390201-0108	Трубопроводы, диаметр до 530 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений		22	482,4	0	10613	0	0	6474	18454	
			стык		482,4	0	10613	0		1367		
37	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство		0,2	5808,6	1353,03	1162	271	244	645	1951	
			м3		3237,36	306,58	647	61		145		
38	С121-020101-2415	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010		0,204	17235		3516		3516		3797	
			м3							281		
39	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		0,0318	59158,94	2661,57	1881	85	128	1162	3287	
		т конструкций			52471,6	486,38	1669	15		243		
40	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		0,0318	3099,23	490,3	99	16	9	51	162	
			т		2323,56	1,35	74	0		12		
41	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		0,0318	497841		15831		15831		17098	
			т							1267		
42	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,0014	1541284,15	705157,36	2158	987	129	1350	3788	
		км трубопровода			743904	229835	1041	322		281		
43	С123-010201-0245	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80		1,4	19184		26858		26858		29006	
			м							2149		
44	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		2,093136	68,89	3,44	144	7	27	77	239	
			м2		52,7	0,54	110	1		18		
44.1	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0004								
45	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью		2	12969,98	3262,13	25940	6524	0	19355	48918	
			футляр		9707,85	67,3	19416	135		3624		

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	С121-130816-1603	Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки АП-31, диаметром 4-5 мм ГОСТ 5152-84	т	0,072	2377404		171173		171173		184867	
										13694		
47	С121-130404-0102	Волокно асбестовое марки П-3-60 ГОСТ 12871-93	т	0,0009	465582		419		419		453	
										34		
48	С121-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0021	156757		329		329		356	
										26		
49	С121-130101-0502	Шлакопортландцемент ШПЦ 400 ГОСТ 10178-85	т	0,0021	25771		54		54		58	
										4		
50	С121-130404-0102	Волокно асбестовое марки П-3-60 ГОСТ 12871-93	т	0,0009	465582		419		419		453	
										34		
		Итого по разделу: 3. Трубопроводы									**2017129**	
		Раздел: 4. Монолитная бетонная опора Н1-Н2										
51	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,35	5999,1	1753,7	8099	2367	4546	2041	10951	
					878,05	747,8	1185	1010		811		
51.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,5525	2925				4541,06			
52	Е11-070601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Опоры неподвижные из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	2,64	12705,05	649,3	33541	1714	5736	31191	69911	
					9883,15	129,44	26092	342		5179		
53	С121-020101-0613	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	2,6928	18478		49758		49758		53738	
										3981		
54	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05128	250545		12848		12848		13876	
										1028		
55	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10	876,19	19,96	8762	200	5753	2637	12311	
					280,9	2,69	2809	27		912		
55.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	24	223				5352			
		Итого по разделу: 4. Монолитная бетонная опора Н1-Н2									**160787**	
		ИТОГО:					**1981059**	**110565**	**1575225**	**224073**	**2375811**	
							223646	**29171**	**71622**	**170684**		

Наружная теплосеть **локальная смета 2-2-2**

Система ОДК

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	1507,43	0	1507	0	67	1080	2794	
					1439,94	0	1440	0		207		
2	СПРАЙС-ЛИСТ Казахстан ТОО Изоплюс	Терминал измерительный промежуточный КТ-11	шт	1	22932,7		22933		22933		24767	
										1835		
3	Е11-250129-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка	колонка	1	30284,35	3681,11	30284	3681	2735	23364	57940	
					23868	1806,33	23868	1806		4292		
3.1	2401-0107-1001	Колонка контрольно-измерительная ГОСТ 15150-69	шт.	1								
4	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,023	553070		12721		12721		13738	
										1018		
5	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	13	328,5	148,51	4271	1931	590	1695	6443	
					134,6	46,53	1750	605		477		
6	Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	5	305,07	124,12	1525	621	232	621	2318	
					134,6	37,83	673	189		172		
7	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01836	180023		3305		3305		3570	
										264		
8	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,008	148792,24	0	1190	0	14	894	2251	
					147098	0	1177	0		167		
9	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	8	29		232		232		251	
										19		
10	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 17	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	5	718,49	53,43	3592	267	1436	1386	5377	
					377,87	7,19	1889	36		398		
11	С123-061705-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	5	233		1165		1165		1258	
										93		
		ИТОГО:					82725	6499	45430	29040	120707	
							30797	2636		8942		

Электроснабжение **локальная смета 2-3-1**

Раздел: 1. Кабельные сети КЛ-0,4В.

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Е11-010107-0801	Каналы сечением свыше 0,75 м2. Устройство плужными канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт (108 л с) без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 1-2	м канала	117	75,53	13,68	8837	1600	0	5577	15567	
					61,85	4,36	7236	510		1153		
2	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,04	873,83	0	12269	0	0	8833	22790	
					873,83	0	12269	0		1688		
3	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	117	486,95	406,19	56973	47524	0	20541	83714	
					80,76	163,07	9449	19080		6201		
4	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	7,02	1516		10642		10642		11494	
										851		
5	Ц13-080201-0802 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	32	395,04	174,3	12641	5578	1464	5282	19357	
					174,98	54,26	5599	1736		1434		
6	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,024	148792,24	0	3571	0	41	2683	6754	
					147098	0	3530	0		500		
7	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	24	1646		39504		39504		42664	
										3160		
8	Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	24	458,68	211,38	11008	5073	1090	4634	16894	
					201,9	66,27	4846	1590		1251		
9	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	93	379,16	170,91	35262	15894	4346	14469	53709	
					161,52	54,56	15021	5074		3978		
10	С123-060137-0733	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,152	2473365		375951		375951		406028	
										30076		
11	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,117	28488,38	19517,18	3333	2284	0	955	4631	
					8971,2	4410,67	1050	516		343		
12	С121-130809-0302 #прим.	Лента сигнальная	м	117	85		9945		9945		10741	
										796		
13	Ц13-080201-2402 Изм. и доп. вып. 17	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования		2	25514,79	15678,96	51030	31358	828	21630	78473	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			шт.		9422	5598,96	18844	11198		5813		
14	С123-061703-1602	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781,0-86		2	12570		25140		25140		27151	
			шт.							2011		
15	Ц13-080201-0506	Жилы проводов или кабелей сечением до 150 мм2. Присоединение к зажимам		8	376,88	0	3015	0	0	2171	5601	
			шт.		376,88	0	3015	0		415		
16	С123-061702-0807	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-95 ГОСТ 23469,0-81		0,08	19223		1538		1538		1661	
			100 шт.							123		
17	Ц13-080303-0603 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	5822,11	113,16	5822	113	2757	2149	8609	
			шт.		2952	32,68	2952	33		638		
18	СПрайс-лист	Выключатель автоматический ВА 51-35		1	19486,32		19486		19486		21045	
			шт							1559		
		Итого по разделу: 1. Кабельные сети КЛ-0,4В.									**836883**	
		ИТОГО:					**685967**	**109422**	**492732**	**88924**	**836883**	
							83811	**39737**		**61990**		

Наружные сети водоснабжения — локальная смета 2-4-1

		Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1#-0,6	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Демонтаж		0,0043	509786,99	310054,27	2192	1333	80	1156	3616	
			т фасонных частей		181015,78	90636,37	778	390		268		
		Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									**3616**	
		Раздел: 2. Снятие и восстановление ПРС										
2	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /во временный отвал/		28,2	26,87	26,87	758	758	0	215	1050	
			м3 грунта		0	10,57	0	298		78		
3	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /из временного отвала/		28,2	26,87	26,87	758	758	0	215	1050	
			м3 грунта		0	10,57	0	298		78		
		Итого по разделу: 2. Снятие и восстановление ПРС									**2100**	
		Раздел: 3. Земляные работы										
4	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		122	205,79	194,95	25107	23784	0	5173	32703	
			м3 грунта		10,84	48,05	1323	5862		2422		

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтгр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,7	2010,62	0	7439	0	0	5356	13819	
					2010,62	0	7439	0		1024		
6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,5	873,83	0	7428	0	0	5348	13797	
					873,83	0	7428	0		1022		
7	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	8,5	81,66	69,64	694	592	20	159	922	
					9,63	16,42	82	140		68		
7.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,85	24				20,4			
8	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	115,3	18,57	18,57	2141	2141	0	606	2967	
					0	7,3	0	842		220		
9	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	115,3	81,66	69,64	9416	8029	277	2162	12504	
					9,63	16,42	1110	1893		926		
9.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	11,53	24				276,72			
10	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	115,3	161,94	76,73	18672	8847	0	10007	30973	
					85,21	35,33	9825	4074		2294		
		Итого по разделу: 3. Земляные работы									**107685**	
		Раздел: 4. Трубопроводы										
11	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2	2880,76	159,5	5762	319	3335	2180	8576	
					1053,66	47,11	2107	94		635		
11.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,2	1516				3335,2			
12	Е11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2032,09	82,29	2032	82	327	1646	3973	
					1622,48	40,38	1622	40		294		
13	С123-040102-1903	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	44189		44189		44189		47724	
										3535		
14	С123-040702-0203	Вентили проходные латунные 15Б12бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2065		2065		2065		2230	
										165		
15	С123-020101-0735	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	4351		4351		4351		4699	
										348		
16	С123-020101-0712	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 4 мм - 32 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		1	1480		1480		1480		1598	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			шт.							118		
17	С123-020101-1027	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		1	645		645		645		697	
			шт.							52		
18	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка		5	838,52	52,38	4193	262	232	3661	8482	
			фланец		739,68	0	3698	0		628		
18.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0011	211188				232,31			
19	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		2	1095,88	69,84	2192	140	122	1910	4430	
			фланец		964,8	0	1930	0		328		
19.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	211188				122,49			
20	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015		4	3041		12164		12164		13137	
			шт.							973		
21	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015		2	2474		4948		4948		5344	
			шт.							396		
22	С123-020103-0308	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 33259-2015		4	2173		8692		8692		9387	
			шт.							695		
23	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10		2	1444		2888		2888		3119	
			шт.							231		
24	С123-020302-8008	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10		1	943		943		943		1018	
			шт.							75		
25	С123-020304-2403	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16		1	891		891		891		962	
			шт.							71		
26	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		0,02	315683,34	84862,62	6314	1697	30	5016	12236	
			км трубопровода		229299	24016,6	4586	480		906		
27	С123-010501-1008	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 75x2.9 питьевая ГОСТ 18599-2001		20,2	530		10706		10706		11562	
			м							856		
28	Е11-220701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией		0,02	63222,36	0	1264	0	105	1148	2606	
			км трубопровода		57989	0	1160	0		193		
29	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		0,28	382,84	0	107	0	0	74	196	
			м2		382,84	0	107	0		14		

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	Е11-130301-1401 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140	м2	0,28	31,92	2,44	9	1	3	3	13	
					17,07	0,27	5	0		1		
30.1	2204-0201-9904	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	0	96				0			
31	Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	7644,25	4241,35	7644	4241	332	4382	12988	
					3071,28	1354,78	3071	1355		962		
		Итого по разделу: 4. Трубопроводы									**154977**	
		ИТОГО:					**198084**	**52985**	**98825**	**50417**	**268378**	
							46271	**15766**		**19876**		
		Наружные сети канализации				**локальная смета 2-5-1**						
		Раздел: 1. Снятие и восстановление ПРС										
1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /во временный отвал/	м3 грунта	94,8	26,87	26,87	2548	2548	0	722	3531	
					0	10,57	0	1002		262		
2	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /из временного отвала/	м3 грунта	94,8	26,87	26,87	2548	2548	0	722	3531	
					0	10,57	0	1002		262		
		Итого по разделу: 1. Снятие и восстановление ПРС									7062	
		Раздел: 2. Земляные работы										
3	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	496,9	205,79	194,95	102259	96871	0	21071	133196	
					10,84	48,05	5389	23876		9866		
4	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	15,29	2010,62	0	30742	0	0	22135	57107	
					2010,62	0	30742	0		4230		
5	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	42	795,62	0	33416	0	0	24059	62073	
					795,62	0	33416	0		4598		
6	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	42	81,66	69,64	3430	2925	101	788	4555	
					9,63	16,42	404	690		337		
6.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	4,2	24				100,8			
7	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	46,2	1516		70039		70039		75642	
										5603		

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		496,9	15,54	15,54	7721	7721	0	2187	10700	
			м3 грунта		0	6,11	0	3037		793		
9	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		496,9	81,66	69,64	40579	34603	1193	9319	53889	
			м3 уплотненного грунта		9,63	16,42	4783	8160		3992		
9.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	49,69	24				1192.56			
10	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		496,9	161,94	76,73	80468	38127	0	43127	133483	
			м3 уплотненного грунта		85,21	35,33	42342	17557		9888		
		Итого по разделу: 2. Земляные работы									530645	
		Раздел: 3. Трубопроводы										
11	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		7	2880,76	159,5	20165	1116	11673	7628	30017	
			м3 основания		1053,66	47,11	7376	330		2223		
11.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	7,7	1516				11673,2			
12	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка		0,0735	572024,29	197559,11	42044	14521	1058	30382	78220	
			км трубопровода		360074	57465,16	26465	4224		5794		
13	С123-010603-0204	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011		74,235	2884		214094		214094		231221	
			м							17127		
14	С123-021103-0104	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 225 ГОСТ 9833-73		12	386		4632		4632		5003	
			шт.							371		
15	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие		6,51	22333,37	7209,69	145390	46935	20705	95945	260642	
			м3 конструкций колодца		11943,24	2943,75	77750	19164		19307		
16	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		5	17650		88250		88250		95310	
			шт.							7060		
17	С121-040301-0501 #прим.	Колодцы железобетонные из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92		0,12	58470		7016		7016		7578	
			м3							561		
18	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		3	9413		28239		28239		30498	
			шт.							2259		
19	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		2	6580		13160		13160		14213	
			шт.							1053		

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	С121-040302-0102	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПП15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	3	17155		51465		51465		55582	
										4117		
21	С121-040302-0110	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ППП15-2, ЗПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	3	18850		56550		56550		61074	
										4524		
22	С121-020101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	2,16	15967		34489		34489		37248	
										2759		
23	С121-130814-2209	**Скобы ходовые**	кг	8,16	347		2832		2832		3058	
										227		
24	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	49,24	876,19	19,96	43144	983	28330	12987	60621	
					280,9	2,69	13832	133		4490		
24.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	118,176	223				26353,25			
25	С123-030101-0304	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	3	25737		77211		77211		83388	
										6177		
26	С121-060208-0501	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,049	581949		28516		28516		30797	
										2281		
27	Е11-130301-1406 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,65764	157,51	3,44	261	6	168	61	348	
					52,7	0,54	87	1		26		
27.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0003	492321				146,9			
28	Е11-110101-0204	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,8505	9091,79	1740,15	7733	1480	3406	3268	11880	
					3346,92	740,3	2847	630		880		
28.1	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,2466	3224				795,18			
28.2	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0765	3224				246,78			
28.3	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,8505	2776				2360,99			
29	Е11-110101-1903	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	м2 покрытия	5,67	1248,55	76,3	7079	433	5750	988	8713	
					158,16	27,19	897	154		645		
29.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,3283	16484				5411,58			
30	Е11-110101-1904	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903**	м2 покрытия	5,67	217,2	3,76	1232	21	1084	128	1468	
					22,23	1,75	126	10		109		

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые. типа Б. марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0658	16484				1084,19			
31	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,148	1378486,66	516757,12	204016	76480	53118	95807	323809	
					502821,6	151060,62	74418	22357		23986		
31.1	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,148	340191				50348,27			
32	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка**	т фасонных частей	0,2288	285276,72	14979,75	65271	3427	53419	9400	80645	
					36820,2	4680,58	8424	1071		5974		
32.1	2302-1104-0601	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 125-200 мм	т	0,2288	208357				47672,08			
33	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,03168	1038295,66	516757,12	32893	16371	593	20508	57673	
					502821,6	151060,62	15929	4786		4272		
34	С123-010201-0231	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,2	7582		9098		9098		9826	
										728		
35	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,02136	88972,21	21705,73	1900	464	25	1061	3198	
					66105	5850,2	1412	125		237		
36	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02136	287288		6136		6136		6627	
										491		
37	С121-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,6	192		307		307		332	
										25		
38	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,6	157,51	3,44	1827	40	1176	426	2433	
					52,7	0,54	611	6		180		
38.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0021	492321				1027,97			
39	Е11-220201-0106 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 200 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом**	км трубопровода	0,01424	784632,82	123632,1	11173	1761	1632	8199	20922	
					546406	35212,96	7781	501		1550		
40	С123-011003-0106	**Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 200 ГОСТ 9583-75**	м	14,24	3457		49228		49228		53166	
										3938		
41	Е11-221101-0106	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 250 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	1	24084,93	14614,09	24085	14614	1539	12221	39211	
					7931,6	4413,32	7932	4413		2905		
		Итого по разделу: 3. Трубопроводы									**1704721**	
		ИТОГО:					**1653186**	**363992**	**926232**	**423139**	**2242428**	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							362963	113229		166107		
		ВСЕГО:					5202949	707859	3539062	972111	6663329	
							884401	225557	71622	488274		
		ИТОГО по авкту	Тенге				6 663 329					
		Оборудование	Тенге				71 622					
		Итрого без оборудования	Тенге				6 591 707					
		Временные здания и сооружения	Тенге		1%		65 917					
		Итого с временными	Тенге				6 657 624					
		Затраты на производство СМР в зимнее время	Тенге		2,20%		146 468					
		Итого с зимними	Тенге				6 804 092					
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2 %		136 082					
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				7 011 796					
		ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К=	Тенге		0,95		6 661 206					
		НДС	Тенге		12 %		799 345					
		Итого с НДС	Тенге				7 460 550,46					

ЗАКАЗЧИК:

И.о.гл. спец. Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

_____ Иманшагзумова М.Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО «Промстройпроект»

_____ Едревский С.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____ Туребеков А.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Жанарту"

_____ Исаев А.М.