ЖЗ Жанарту

Форма КС-3
Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"
Наименование строительства и его адрес: **Строительство водоприемных сооружений в водопроводных сетей в а.Тегистик Байзакского района Жамбылской области**

С П Р А В К А №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2022 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№82	2022-08-22				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водоприемных сооружений в водопроводных сетей в а.Тегистик Байзакского района Жамбылской области	255 397 782,87	40 726 338,38							4 887 160,61	45 613 498,99
30% удержание аванса	76 619 334,86	12 217 901,51							1 466 148,18	13 684 049,70
5% удержание качества	12 769 889,14	2 036 316,92							244 358,03	2 280 674,95
К оплате	**166 008 558,86**	**26 472 119,95**							**3 176 654,39**	**29 648 774,34**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и
Руководитель Шогалов Ж.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "BOSS СТРОЙ"
Оспанов Н.А.
KZ19VJE00065912 от 28.05.2021г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жанарту" Исаев А.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Кантри-М"
Садыкова Ж.М.

Н.Осп

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"
(полное наименование)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"
(полное наименование)

Стройка : Строительство водоприемных сооружений в водопроводных сетей в а.Тегистик Байзакского района Жамбылской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство водоприемных сооружений в водопроводных сетей в а.Тегистик Байзакского района Жамбылской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) №82 от 22.08.2022г.

Акт выполненных работ №5

за Декабрь 2022 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета №02-02-01. Резервуар на 100 м3-2 шт. общестроительные работы работы													
			Раздел 4: Плиты покрытия										
1	36	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	3738,00		7476,00		14952,00	598,00	8074,00	
2	49	217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	8	30,00		240,00		240,00	19,00	259,00	
3	51	215-204-0301 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,106	68867,00		7300,00		7300,00	584,00	7884,00	
4	52	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00336	416359,00		1399,00		1399,00	112,00	1511,00	
			Итого по разделу 4: Плиты покрытия					16415,00	0,00	23891,00	0,00	17728,00	
								0,00	0,00	0,00	1313,00		
			Раздел 6: Изоляция внутренних и наружных поверхностей резервуара										
5	86	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	184,47	908,16	20,27	167528,00	3739,00	106535,00	53756,00	238987,00	
						310,37	2,97	57254,00	548,00		17703,00		
6	87	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты внутренние. Гидроизоляция соляной кислотой, бетону	м2 поверхности	312,3	877,26	20,27	273968,00	6331,00	170709,00	91006,00	394172,00	
						310,37	2,97	96929,00	928,00		29198,00		
7	88	1113-0701-0702 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Гидрофобизация раствором ГКЖ-94 в уайт-спирите	м2	312,3	566,41	126,16	176890,00	39400,00	125251,00	21253,00	213994,00	
						39,19	59,44	12239,00	18563,00		15851,00		
8	89	1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	м2	9,62	1063,92	10,72	10235,00	104,00	8675,00	1013,00	12148,00	
						151,48	1,20	1457,00	12,00		900,00		
9	90	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759	м2	9,62	342,30	1,90	3293,00	18,00	3091,00	129,00	3696,00	
						19,12	0,30	184,00	3,00		274,00		
10	91	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710+ за 4 раза	м2	9,62	685,16	11,96	6591,00	115,00	5012,00	1022,00	8222,00	
						152,16	1,80	1464,00	17,00		609,00		
11	92	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,28	26114,80	1047,03	7312,00	293,00	5671,00	1330,00	9333,00	
						4814,68	404,44	1348,00	113,00		691,00		
12	93	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	3224,13	0,00	6448,00	0,00	1531,00	4819,00	12168,00	
						2458,80	0,00	4918,00	0,00		901,00		
			Итого по разделу 6: Изоляция внутренних и наружных поверхностей резервуара					652265,00	50000,00	426475,00	174328,00	892720,00	
								175793,00	20184,00	0,00	66127,00		
			Раздел 7: Разные работы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	94	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	200	206,99 88,22	2,84 1,34	41398,00 17644,00	568,00 268,00	23186,00	16300,00 4616,00	62314,00	
14	95	1106-1401-0502 РСНБ РК 2015	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	м3 емкости	200	392,81 184,96	0,95 0,45	78562,00 36992,00	190,00 90,00	41380,00	33745,00 8985,00	121292,00	
			Итого по разделу 7: Разные работы					119960,00 54636,00	758,00 358,00	64566,00 0,00	50045,00 13601,00	183606,00	
			ИТОГО по акту					788640,00 230429,00	50758,00 20542,00	514932,00 0,00	224373,00 81041,00	1094054,00	

Локальная смета №02-02-02. Резервуар на 100 м3-2 шт. технологическое оборудование работы

1	1	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0072	574220,09 440100,00	117624,29 46203,07	4134,00 3169,00	847,00 333,00	119,00	3466,00 608,00	8208,00	
2	2	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0072	70600,77 64066,00	0,00 0,00	508,00 461,00	0,00 0,00	47,00	457,00 77,00	1042,00	
3	3	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0072	1162332,13 231679,00	29459,30 193,18	8369,00 1668,00	212,00 1,00	6489,00	1653,00 802,00	10824,00	
4	7	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0034	574220,09 440100,00	117624,29 46203,07	1952,00 1496,00	400,00 157,00	56,00	1637,00 287,00	3876,00	
5	8	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0034	70600,77 64066,00	0,00 0,00	240,00 218,00	0,00 0,00	22,00	216,00 36,00	492,00	
6	9	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0034	1162332,13 231679,00	29459,30 193,18	3952,00 788,00	101,00 1,00	3064,00	780,00 379,00	5111,00	
7	11	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,007	574220,09 440100,00	117624,29 46203,07	4020,00 3081,00	823,00 323,00	115,00	3370,00 591,00	7981,00	
8	12	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,007	70600,77 64066,00	0,00 0,00	494,00 448,00	0,00 0,00	46,00	444,00 75,00	1013,00	
9	13	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,007	1162332,13 231679,00	29459,30 193,18	8136,00 1622,00	206,00 1,00	6308,00	1607,00 779,00	10522,00	
10	17	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,006812	574220,09 440100,00	117624,29 46203,07	3912,00 2998,00	802,00 315,00	112,00	3280,00 575,00	7767,00	
11	18	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,006812	70600,77 64066,00	0,00 0,00	481,00 436,00	0,00 0,00	45,00	432,00 73,00	986,00	
12	19	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006812	1162332,13 231679,00	29459,30 193,18	7918,00 1578,00	200,00 1,00	6139,00	1564,00 759,00	10241,00	
13	22	1116-0602-0301 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	756,08 683,31	2,49 0,65	1512,00 1367,00	5,00 1,00	141,00	1341,00 228,00	3081,00	
14	23	245-601-0703 РСНБ РК 2015	Датчик поверхностный ESM-11	шт.	2	19618,00		39236,00		39236,00	3139,00	42375,00	
15	24	242-301-1111 РСНБ РК 2015	Клапан поплавковый запорный диам 150 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	256223,00		512446,00		512446,00	40996,00	553442,00	
16	25	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0074	701954,14 425646,00	254921,80 81203,82	5194,00 3150,00	1887,00 601,00	158,00	3713,00 713,00	9620,00	
17	26	241-201-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х13,4 мм	м	7,474	8172,00		61078,00		61078,00	4886,00	65964,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	27	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,2	321932,53	76494,45	64387,00	15299,00	129,00	53125,00	126913,00	
						244795,00	23510,91	48959,00	4702,00		9401,00		
19	28	241-201-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 9х2,0 мм	м	202	147,00		29694,00		29694,00		32070,00	
											2376,00		
20	29	242-404-0309 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	шт.	2	64069,00		128138,00		128138,00		138389,00	
											10251,00		
21	30	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	6	4325,23	299,89	25951,00	1799,00	2842,00	21270,00	50999,00	
						3551,60	65,81	21310,00	395,00		3778,00		
22	31	242-106-0105 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 100	шт.	6	22549,00		135294,00		135294,00		146118,00	
											10824,00		
23	32	1118-0501-0206 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 100 мм. Установка	вставка	4	20986,13	200,98	83945,00	804,00	73113,00	9999,00	101459,00	
						2506,81	43,95	10027,00	176,00		7515,00		
24	33	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2547,41	0,00	5095,00	0,00	4395,00	686,00	6243,00	
						349,87	0,00	700,00	0,00		462,00		
25	34	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	2464,59	63,08	4929,00	126,00	377,00	4440,00	10119,00	
						2212,92	29,72	4426,00	59,00		750,00		
26	35	242-402-0101 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	2	110084,00		220168,00		220168,00		237781,00	
											17613,00		
			Итого вне раздела					1361183,00	23511,00	1229771,00	113480,00	1592636,00	
								107902,00	7066,00	0,00	117973,00		
			Раздел 1: Вентиляция										
27	36	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,011	1245204,89	546737,67	13697,00	6014,00	941,00	8727,00	24218,00	
						612880,00	188531,23	6742,00	2074,00		1794,00		
28	37	1122-0301-0112 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	3507417,66	1711738,25	10522,00	5135,00	512,00	6518,00	18403,00	
						1625110,00	569440,20	4875,00	1708,00		1363,00		
29	38	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	496841,58	73595,76	994,00	147,00	22,00	872,00	2015,00	
						412390,00	27988,82	825,00	56,00		149,00		
30	39	241-102-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	11,044	9013,00		99540,00		99540,00		107503,00	
											7963,00		
31	40	241-102-0260 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм	м	3,012	55723,00		167838,00		167838,00		181265,00	
											13427,00		
32	41	241-101-0401 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	2,008	627,00		1259,00		1259,00		1360,00	
											101,00		
33	42	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0122	1101715,94	527328,76	13441,00	6434,00	228,00	8728,00	23942,00	
						555667,90	166933,81	6779,00	2037,00		1773,00		
34	43	241-112-0227 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х7,0 мм	шт.	2	12078,00		24156,00		24156,00		26088,00	
											1932,00		
35	44	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	8	2877,51	213,90	23020,00	1711,00	980,00	20243,00	46724,00	
						2541,11	14,86	20329,00	119,00		3461,00		
36	45	241-116-0213 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	8	6195,00		49560,00		49560,00		53525,00	
											3965,00		
37	46	1120-0701-0107 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами		2	7069,81	72,29	14140,00	144,00	11451,00	2524,00	17997,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				зонт		1272,22	15,60	2544,00	31,00		1333,00		
38	47	1120-0301-0103 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1,5 м2. Установка		2	3175,28	151,42	6351,00	303,00	1370,00	4690,00	11924,00	
				решетка		2339,11	53,50	4678,00	107,00		883,00		
39	48	261-302-0126 РСНБ РК 2015	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм		2	33027,00		66054,00		66054,00		71338,00	
				м2							5284,00		
40	49	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0,064	393320,24	103972,91	25172,00	6654,00	652,00	12605,00	40799,00	
				т конструкций		279166,00	6262,50	17867,00	401,00		3022,00		
41	50	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,068096	576293,00		39243,00		39243,00		42382,00	
				т							3139,00		
42	51	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		19,4	96,39	2,68	1870,00	52,00	852,00	671,00	2744,00	
				м2		49,80	0,30	966,00	6,00		203,00		
43	52	1113-0301-1416 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88		19,4	240,55	1,90	4667,00	37,00	4269,00	253,00	5314,00	
				м2		18,58	0,30	360,00	6,00		394,00		
44	53	1124-0107-0101 РСНБ РК 2015	Касета диаметром труб 200 мм. Установка		2	17978,44	7036,93	35957,00	14074,00	750,00	25949,00	66858,00	
				касета		10566,60	2539,07	21133,00	5078,00		4952,00		
45	54	СТПРАЙС-ЛИСТ	Вставка панель для фильтров FVF, с Касета фильтра FGR 200 DN 200, типа Danfoss		2	8465,09		16930,00		16930,00		18284,00	
				шт							1354,00		
46	55	СТПРАЙС-ЛИСТ	Сетка стандартная Панельный фильтр EY3 200, уплотнение для фильтров FVF, DN 200, с Хомуты диам. FK 250 типа Danfoss		2	37885,71		75771,00		75771,00		81833,00	
				шт							6062,00		
47	56	СТПРАЙС-ЛИСТ	Хомуты для крепления труб FK200		4	6834,91		27340,00		27340,00		29527,00	
				шт							2187,00		
48	57	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной		4	2757,20	168,05	11029,00	672,00	1356,00	6889,00	19351,00	
				м2 поверхности покрытия изоляции		2250,08	16,05	9000,00	64,00		1433,00		
49	58	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		8	735,94	78,85	5888,00	631,00	2650,00	2207,00	8743,00	
				м трубопровода		325,78	37,15	2606,00	297,00		648,00		
50	59	234-304-1107 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 32 мм		5,024	23864,00		119893,00		119893,00		129484,00	
				м2							9591,00		
51	60	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		2	2381,63	99,44	4763,00	199,00	548,00	3965,00	9426,00	
				шт.		2008,02	14,86	4016,00	30,00		698,00		
52	61	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15		2	858,00		1716,00		1716,00		1853,00	
				шт.							137,00		
53	62	217-101-0102 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 5.8		0,00512	367284,00		1880,00		1880,00		2030,00	
				т							150,00		
			Итого по разделу 1: Вентиляция					862691,00	42207,00	717761,00	104841,00	1044930,00	
								102720,00	12014,00	0,00	77398,00		
			ИТОГО по акту					2223874,00	65718,00	1947532,00	218321,00	2637566,00	
								210622,00	19080,00	0,00	195371,00		
Локальная смета №02-02-03. Резервуар на 100 м3-2 шт. автоматизация работы													
1	1	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Сигнализатор уровня жидкости трехжильный. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах		6	806,48	0,00	4839,00	0,00	207,00	3474,00	8978,00	
				шт.		772,00	0,00	4632,00	0,00		665,00		
2	2	ППеречень оборуд., материалов п.2	Сигнализатор уровня жидкости трехжильный ОВЕН САУ-М6		6	23035,71		138214,00				138214,00	
				к-т						138214,00			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кондуктометричекий одноэлектродныйдатчик. Установка на металлоконструкциях, щитах ипультах	шт.	4	806,48 772,00	0,00 0,00	3226,00 3088,00	0,00 0,00	138,00	2316,00 443,00	5985,00	
4	4	ТПеречень оборуд., материалов п.3	Кондуктометричекий одноэлектродный датчик ДС.2	шт	4	9500,00		38000,00		38000,00		38000,00	
5	5	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кондуктометричекий одноэлектродныйдатчик. Установка на металлоконструкциях, щитах ипультах	шт.	6	806,48 772,00	0,00 0,00	4839,00 4632,00	0,00 0,00	207,00	3474,00 665,00	8978,00	
6	6	ТПеречень оборуд., материалов п.4	Кондуктометричекий одноэлектродный датчик ДС.3	шт	6	4038,39		24230,00		24230,00		24230,00	
7	7	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	12	699,46 230,24	23,12 6,86	8394,00 2763,00	277,00 82,00	5353,00	2049,00 835,00	11278,00	
8	8	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	40	632,17 230,24	18,31 5,05	25287,00 9210,00	732,00 202,00	15345,00	6776,00 2565,00	34628,00	
9	9	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	20	792,74 208,04	473,96 156,56	15855,00 4161,00	9479,00 3131,00	2215,00	5250,00 1688,00	22793,00	
10	10	243-142-0103 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1 мм2	км	0,02	41293,00		826,00		826,00	66,00	892,00	
11	11	1308-0303-2502 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 20. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	11558,25 5856,00	64,58 0,00	46233,00 23424,00	258,00 0,00	22551,00	16865,00 5048,00	68146,00	
12	12	247-202-0204 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 150 мм х 110 мм х 135 мм, IP56	шт.	4	4064,00		16256,00		16256,00	1300,00	17556,00	
13	13	261-107-0621 РСНБ РК 2015	Скобы металлические для монтажа	кг	2	125,00		250,00		250,00	20,00	270,00	
14	14	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	16	1641,72 861,88	106,53 0,15	26268,00 13790,00	1704,00 2,00	10773,00	8413,00 2774,00	37455,00	
15	15	261-107-0840 РСНБ РК 2015	Бобышки скошенные	шт.	16	222,00		3552,00		3552,00	284,00	3836,00	
16	16	261-401-0445 РСНБ РК 2015	Пробка усиленная с шайбой для перекрытия тампонажных отверстий в тюбингах	комплект	16	1184,00		18944,00		18944,00	1516,00	20460,00	
17	17	261-107-0743 РСНБ РК 2015	Прокладки дистанционные для градирен (керамические)	1000 шт.	0,016	21778,00		348,00		348,00	28,00	376,00	
18	18	1308-0206-0605 РСНБ РК 2015	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж по стенам и потолкам	м	4	594,95 460,48	116,64 46,20	2380,00 1842,00	467,00 185,00	71,00	1459,00 307,00	4146,00	
19	19	243-907-0802 РСНБ РК 2015	Лестничный лоток замкового типа, прямой, марки НЛ 10-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, высотой 24 мм, шириной 100 мм	м	2	2096,00		4192,00		4192,00	335,00	4527,00	
			ИТОГО по акту					382133,00 67542,00	12917,00 3602,00	101228,00 200444,00	50076,00 18539,00	450748,00	

Локальная смета № 02-03-01. Насосная станция II-го подъема. общестроительные работы работы

			Раздел 9: Наружная отделка										
1	57	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	72,2	3663,50 2719,68	26,47 7,22	264505,00 196361,00	1911,00 521,00	66233,00	157506,00 33761,00	455772,00	
2	58	234-101-0301 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3	м3	39,388293	8847,00		348468,01		348468,01	27877,31	376345,32	
3	59	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	72,2	1348,63 907,95	34,64 29,86	97371,00 65554,00	2501,00 2156,00	29316,00	54168,00 12123,00	163662,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	60	214-401-0207 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	72,2	2701,00		195012,00		195012,00		210613,00	
											15601,00		
5	61	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,486	1348,63	34,64	4701,00	121,00	1415,00	2615,00	7901,00	
						907,95	29,86	3165,00	104,00		585,00		
			Итого по разделу 9: Наружная отделка					910057,01	4533,00	640444,01	214289,00	1214293,32	
								265080,00	2781,00	0,00	89947,31		
			Раздел 10: Крыльцо										
6	62	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,096	11754,20	1842,99	1128,00	176,00	597,00	407,00	1658,00	
						3696,84	817,30	355,00	78,00		123,00		
7	63	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,2	11754,20	1842,99	2351,00	368,00	1243,00	849,00	3456,00	
						3696,84	817,30	739,00	163,00		256,00		
8	64	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,2	19604,62	1231,39	3921,00	247,00	3433,00	275,00	4532,00	
						1206,68	302,55	241,00	61,00		336,00		
9	65	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,92	919,06	32,22	1765,00	62,00	964,00	723,00	2687,00	
						384,84	15,80	739,00	30,00		199,00		
10	66	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	1,92	270,93	10,92	520,00	21,00	481,00	27,00	591,00	
						9,52	5,22	18,00	10,00		44,00		
11	67	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	1,92	164,20	4,04	315,00	8,00	26,00	267,00	629,00	
						146,40	1,39	281,00	3,00		47,00		
			Итого по разделу 10: Крыльцо					10000,00	882,00	6744,00	2548,00	13553,00	
								2373,00	345,00	0,00	1005,00		
			Раздел 11: Отмостка										
12	68	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,705	7688,89	1631,08	20798,00	4412,00	15731,00	1868,00	24479,00	
						242,14	397,19	655,00	1074,00		1813,00		
13	69	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	21,64	1435,69	3,21	31068,00	69,00	26590,00	4789,00	38726,00	
						203,76	1,17	4409,00	25,00		2869,00		
			Итого по разделу 11: Отмостка					51866,00	4481,00	42321,00	6657,00	63205,00	
								5064,00	1099,00	0,00	4682,00		
			ИТОГО по акту					971923,01	9896,00	689509,01	223494,00	1291051,32	
								272517,00	4225,00	0,00	95634,31		

Локальная смета №02-04-01. Водонапорная башня емк.25 м3 Н=12 м. общестроительные работы работы

			Раздел 1: Земляные работы										
1	11	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	4,97536	1380,61	0,00	6869,00	0,00		4946,00	12760,00	
						1380,61	0,00	6869,00	0,00		945,00		
2	12	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	19,90144	42,39	42,39	844,00	843,00		240,00	1171,00	
						0,00	16,74	0,00	333,00		87,00		
3	13	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	19,90144	207,30	94,94	4126,00	1889,00		2275,00	6913,00	
						112,36	46,44	2236,00	924,00		512,00		
4	14	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	19,90144	94,16	80,63	1874,00	1605,00	58,00	412,00	2469,00	
						10,63	18,13	212,00	361,00		183,00		
5	15	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (обваловка)	м3 грунта	39,31	878,80	0,00	34546,00	0,00		24873,00	64172,00	
						878,80	0,00	34546,00	0,00		4753,00		
6	16	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 (обваловка)	м3 грунта	157,22	31,10	31,10	4890,00	4890,00		1390,00	6782,00	
						0,00	12,28	0,00	1931,00		502,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	17	1101-0102-0325 РСНБ РК 2015	Грунты I группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3(завоз грунта для обваловки)	м3 грунта	102,23	126,21	121,63	12902,00	12434,00	44,00	2067,00	16167,00	
						4,15	23,93	424,00	2446,00		1198,00		
8	18	412-102-0219 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	2330,844	23,00		53609,00			4289,00	57898,00	
9	19	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	52,78	1,15	1,15	61,00	61,00		19,00	86,00	
						0,00	0,49	0,00	26,00		6,00		
10	20	1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, вручную	м2	52,78	393,59	0,26	20774,00	14,00	1818,00	13638,00	37165,00	
						358,89	0,00	18942,00	0,00		2753,00		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					140495,00	21736,00	1920,00	49860,00	205583,00	
								63229,00	6021,00	0,00	15228,00		
			Раздел 2: Фундаменты										
11	28	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отмостка песчаное. Устройство	м3 основания	0,2355	4846,05	1060,92	1141,00	250,00	682,00	294,00	1550,00	
						889,98	454,22	210,00	107,00		115,00		
12	29	1111-0101-2503 РСНБ РК 2015	Покрытия из камня булыжного. Устройство по готовому подстилающему слою	м2 покрытия	2,355	1966,71	123,44	4632,00	290,00	1822,00	2447,00	7645,00	
						1069,57	35,81	2519,00	84,00		566,00		
13	30	1122-1301-0302 РСНБ РК 2015	Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,72	77866,34	4319,37	211796,00	11748,00	121934,00	82939,00	318314,00	
						28718,40	2081,74	78114,00	5662,00		23579,00		
14	31	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	25560,00		25560,00		51120,00		27605,00	
											2045,00		
15	32	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	22812,00		22812,00		45624,00		24637,00	
											1825,00		
16	33	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935,00		18935,00		18935,00		20450,00	
											1515,00		
17	34	222-506-0501 РСНБ РК 2015	Лестницы шахтные	т	0,02674	797548,00		21326,00		21326,00		23032,00	
											1706,00		
18	35	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,478	908,16	20,27	7699,00	172,00	4896,00	2471,00	10984,00	
						310,37	2,97	2631,00	25,00		814,00		
			Итого по разделу 2: Фундаменты					313901,00	12460,00	266339,00	88151,00	434217,00	
								83474,00	5878,00	0,00	32165,00		
			Раздел 3: Металлоконструкция башни										
19	36	1109-0204-0101 РСНБ РК 2015	Каркасы постоянных шахтных копров высотой до 40 м одноукосные. Монтаж	т конструкций	3,651	100678,80	22234,45	367578,00	81178,00	79651,00	156211,00	565692,00	
						56628,00	5380,31	206749,00	19644,00		41903,00		
20	37	222-517-0102 РСНБ РК 2015	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 50 до 100 кг	т	3,651	825019,00		3012144,00		3012144,00		3253116,00	
											240972,00		
21	38	1109-0201-0203 РСНБ РК 2015	Бункеры металлические. Защита листовой сталью на сварке	т конструкций	1,143	45383,85	8277,03	51874,00	9461,00	5626,00	26897,00	85073,00	
						32184,60	1919,15	36787,00	2194,00		6302,00		
22	39	214-101-0101 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,028	580793,00		16262,00		16262,00		17563,00	
											1301,00		
23	40	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,26	576293,00		149836,00		149836,00		161823,00	
											11987,00		
24	41	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,98325	686295,00		674800,00		674800,00		728784,00	
											53984,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	42	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатнымипрошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	5	25134,32	1615,34	125672,00	8076,00	12885,00	82459,00	224781,00	
						20942,00	757,86	104710,00	3789,00		16650,00		
26	43	234-101-0301 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3	м3	6,2	8847,00		54851,00		54851,00		59239,00	
											4388,00		
27	44	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015	Поверхности (наружные) металлические большие. Окраска алкидная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	97,953556	303,26	1,19	29705,00	117,00	15269,00	11501,00	44502,00	
						146,19	0,57	14320,00	56,00		3296,00		
28	45	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015	Поверхности (внутренние) металлические большие. Окраска эпоксидная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	97,953556	303,26	1,19	29705,00	117,00	15269,00	11501,00	44502,00	
						146,19	0,57	14320,00	56,00		3296,00		
			Итого по разделу 3: Металлоконструкция башни					4512427,00	98949,00	4036593,00	288569,00	5185075,00	
								376886,00	25739,00	0,00	384079,00		
			Раздел 4: Испытание										
29	46	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	25	206,99	2,84	5175,00	71,00	2898,00	2037,00	7789,00	
						88,22	1,34	2206,00	34,00		577,00		
30	47	1106-1401-0502 РСНБ РК 2015	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	м3 емкости	25	392,81	0,95	9820,00	23,00	5172,00	4218,00	15161,00	
						184,96	0,45	4624,00	11,00		1123,00		
			Итого по разделу 4: Испытание					14995,00	94,00	8070,00	6255,00	22950,00	
								6830,00	45,00	0,00	1700,00		
			ИТОГО по акту					4981818,00	133239,00	4312922,00	432835,00	5847825,00	
								530419,00	37683,00	0,00	433172,00		

Локальная смета №02-04-03. Водонапорная башня емк.25 м3 Н=12 м. автоматизация работы

1	1	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Сигнализатор уровня поплавковый с контробаластом. Установка	шт.	2	1645,47	0,00	3291,00	0,00	110,00	2385,00	6130,00	
						1590,32	0,00	3181,00	0,00		454,00		
2	2	ТПеречень оборуд., материалов п.9	Сигнализатор уровня поплавковый с контробаластом, кабель 20м, тип NivoFLOAT NWP-120-1	шт	2	53476,07		106952,00				106952,00	
										106952,00			
3	3	1308-0303-2502 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 20. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	11558,25	64,58	23116,00	129,00	11275,00	8433,00	34073,00	
						5856,00	0,00	11712,00	0,00		2524,00		
4	4	247-202-0103 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	2	443,00		886,00		886,00		957,00	
											71,00		
5	5	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	40	530,03	54,70	21201,00	2188,00	4048,00	11264,00	35062,00	
						374,14	16,96	14966,00	678,00		2597,00		
6	6	241-101-0301 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	40	604,00		24160,00		24160,00		26093,00	
											1933,00		
7	7	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	40	107,79	1,75	4312,00	70,00	788,00	2507,00	7365,00	
						86,34	0,72	3454,00	29,00		546,00		
8	8	243-801-0401 РСНБ РК 2015	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 5, марки ПВС 5х0,75 мм2	км	0,04	190798,00		7632,00		7632,00		8243,00	
											611,00		
			ИТОГО по акту					191550,00	2387,00	48899,00	24589,00	224875,00	
								33313,00	707,00	106952,00	8736,00		

Локальная смета №03-01-01. Водонапорная башня емк.25 м3 Н=12 м. общестроительные работы работы

			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	88,128	288,32	288,32	25409,00	25409,00		3381,00	31093,00	
						0,00	53,29	0,00	4696,00		2303,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	88,128	51,75	51,75	4561,00	4560,00		1297,00	6327,00	
						0,00	20,44	0,00	1801,00		469,00		
3	3	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	88,128	177,12	177,12	15609,00	15609,00		4439,00	21652,00	
						0,00	69,96	0,00	6165,00		1604,00		
4	4	1101-0102-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(вывоз грунт)	м3 грунта	88,128	341,16	341,16	30066,00	30065,00		4001,00	36792,00	
						0,00	63,05	0,00	5556,00		2725,00		
5	5	412-102-0310 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	528,768	38,00		20093,00			1607,00	21700,00	
6	6	1101-0102-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(завоз грунт)	м3 грунта	80,428	341,16	341,16	27439,00	27439,00		3651,00	33577,00	
						0,00	63,05	0,00	5071,00		2487,00		
7	7	412-102-0219 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	2979,8574	23,00		68537,00			5483,00	74020,00	
8	8	1101-0104-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	80,428	61,20	61,20	4922,00	4922,00		1400,00	6828,00	
						0,00	24,17	0,00	1944,00		506,00		
9	9	1101-0104-0111 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	80,428	185,40	185,40	14911,00	14911,00		4239,00	20682,00	
						0,00	73,20	0,00	5887,00		1532,00		
10	10	1101-0105-0307 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 3	м3 грунта	73,44	243,32	238,47	17869,00	17513,00		4354,00	24001,00	
						4,85	77,49	356,00	5691,00		1778,00		
11	11	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	73,44	79,12	79,12	5811,00	5810,00		1734,00	8149,00	
						0,00	32,79	0,00	2408,00		604,00		
12	12	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	73,44	60,03	60,03	4409,00	4409,00		1030,00	5874,00	
						0,00	19,48	0,00	1431,00		435,00		
13	13	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,3976	1380,61	0,00	1930,00	0,00		1389,00	3585,00	
						1380,61	0,00	1930,00	0,00		266,00		
14	14	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	5,5904	42,39	42,39	237,00	237,00		67,00	328,00	
						0,00	16,74	0,00	94,00		24,00		
15	15	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,5904	207,30	94,94	1159,00	531,00		639,00	1942,00	
						112,36	46,44	628,00	260,00		144,00		
16	16	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	5,5904	94,16	80,63	526,00	450,00	16,00	116,00	693,00	
						10,63	18,13	59,00	101,00		51,00		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					243488,00	151865,00	16,00	31737,00	297243,00	
								2973,00	41105,00	0,00	22018,00		
			Раздел 2: Фундаменты										
17	17	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,9	8216,42	1811,92	7395,00	1631,00	4891,00	1503,00	9610,00	
						969,85	825,72	873,00	743,00		712,00		
18	18	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	7,7	21217,93	1392,69	163378,00	10723,00	125099,00	27447,00	206091,00	
						3578,58	338,47	27555,00	2606,00		15266,00		
19	19	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01602	617024,73	2469,73	9885,00	39,00	3748,00	5564,00	16685,00	
						380613,00	1080,57	6097,00	17,00		1236,00		
20	20	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	6,56	1166,06	12,62	7649,00	83,00	4449,00	2935,00	11431,00	
						475,21	5,94	3117,00	39,00		847,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	42,64	908,16	20,27	38724,00	865,00	24625,00	12426,00	55242,00	
						310,37	2,97	13234,00	127,00		4092,00		
			Итого по разделу 2: Фундаменты					227031,00	13341,00	162812,00	49875,00	299059,00	
								50876,00	3532,00	0,00	22153,00		
			Раздел 3: Отмостка										
22	22	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,1175	7688,89	1631,08	8592,00	1823,00	6499,00	772,00	10113,00	
						242,14	397,19	271,00	444,00		749,00		
23	23	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	11,175	1435,69	3,21	16044,00	36,00	13731,00	2473,00	19998,00	
						203,76	1,17	2277,00	13,00		1481,00		
			Итого по разделу 3: Отмостка					24636,00	1859,00	20230,00	3245,00	30111,00	
								2548,00	457,00	0,00	2230,00		
			Раздел 4: Крыльцо										
24	24	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,04	25208,50	1231,39	1008,00	49,00	911,00	55,00	1148,00	
						1206,68	302,55	48,00	12,00		85,00		
25	25	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,35	21353,76	1752,44	7474,00	613,00	6081,00	847,00	8987,00	
						2226,76	433,91	779,00	152,00		666,00		
26	26	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0066	408331,00		2695,00		2695,00		2911,00	
											216,00		
			Итого по разделу 4: Крыльцо					11177,00	662,00	9687,00	902,00	13046,00	
								827,00	164,00	0,00	967,00		
			Раздел 5: Стены										
27	27	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	17,36372	34317,48	2991,64	595879,00	51946,00	419515,00	128571,00	782406,00	
						7165,40	796,50	124418,00	13830,00		57956,00		
28	28	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,043733	485024,58	2414,78	21211,00	106,00	17857,00	3054,00	26206,00	
						74278,80	802,44	3248,00	35,00		1941,00		
29	29	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,55	64851,85	28963,56	35669,00	15930,00	10400,00	11967,00	51447,00	
						16979,38	6930,75	9339,00	3812,00		3811,00		
30	30	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01315	402525,00		5293,00		5293,00		5716,00	
											423,00		
31	31	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02961	398962,00		11813,00		11813,00		12758,00	
											945,00		
32	32	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,573	46441,70	4521,42	26611,00	2591,00	14495,00	9191,00	38666,00	
						16623,90	1003,12	9525,00	575,00		2864,00		
33	33	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00134	402525,00		539,00		539,00		582,00	
											43,00		
34	34	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0028	398962,00		1117,00		1117,00		1206,00	
											89,00		
35	35	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство/сердечники/	м3	1,4	64851,85	28963,56	90793,00	40549,00	26472,00	30462,00	130955,00	
						16979,38	6930,75	23771,00	9703,00		9700,00		
36	36	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,010994	402525,00		4425,00		4425,00		4779,00	
											354,00		
37	37	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,056319	398962,00		22469,00		22469,00		24267,00	
											1798,00		
38	38	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,065	21394,54	1392,69	1391,00	91,00	1068,00	232,00	1753,00	
						3578,58	338,47	233,00	22,00		130,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	39	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001732	402525,00		697,00		697,00	56,00	753,00	
40	40	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001477	398962,00		589,00		589,00	47,00	636,00	
41	41	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,7092	5917,52 2229,46	274,95 71,77	4197,00 1581,00	195,00 51,00	2421,00	1518,00 457,00	6172,00	
42	42	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,003475	485024,58 74278,80	2414,78 802,44	1686,00 258,00	9,00 3,00	1419,00	243,00 154,00	2083,00	
43	43	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,001804	957007,99 270468,00	1443,99 630,51	1726,00 488,00	2,00 1,00	1236,00	445,00 174,00	2345,00	
			Итого по разделу 5: Стены					826105,00 172861,00	111419,00 28032,00	541825,00 0,00	185683,00 80942,00	1092730,00	
			Раздел 6: Покрытие										
44	44	1107-0105-0101 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	4	6720,63 2813,96	1534,32 436,76	26883,00 11256,00	6137,00 1747,00	9489,00	15343,00 3378,00	45604,00	
45	45	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	11,6	6867,00		79657,00		159314,00	6373,00	86030,00	
46	46	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,06328	34826,50 11071,50	4893,24 1079,88	71857,00 22844,00	10096,00 2228,00	38917,00	22815,00 7574,00	102246,00	
47	47	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,019036	402525,00		7663,00		7663,00	613,00	8276,00	
48	48	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,064182	398962,00		25606,00		25606,00	2049,00	27655,00	
49	49	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	10,5324	289,69 89,73	13,06 3,44	3051,00 945,00	137,00 36,00	1969,00	903,00 316,00	4270,00	
50	50	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	10,5324	1000,83 589,99	54,30 13,61	10541,00 6214,00	572,00 143,00	3755,00	5849,00 1311,00	17701,00	
51	51	234-201-0305 РСНБ РК 2015	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	м3	1,518772	36899,00		56041,00		56041,00	4483,00	60524,00	
52	52	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	10,5324	289,69 89,73	13,06 3,44	3051,00 945,00	137,00 36,00	1969,00	903,00 316,00	4270,00	
53	53	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	10,5324	725,28 252,96	111,48 28,83	7639,00 2664,00	1175,00 304,00	3801,00	2730,00 830,00	11199,00	
54	54	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	10,5324	206,96 9,40	16,49 4,46	2180,00 99,00	174,00 47,00	1907,00	134,00 185,00	2499,00	
			Итого по разделу 6: Покрытие					294169,00 44967,00	18428,00 4541,00	310431,00 0,00	48677,00 27428,00	370274,00	
			Раздел 7: Кровля										
55	55	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	2,852	114224,59 26100,10	1546,81 645,37	325769,00 74437,00	4412,00 1841,00	246920,00	68650,00 31554,00	425973,00	
56	56	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,007104	402525,00		2860,00		2860,00	229,00	3089,00	
57	57	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	13,8	5205,38 1209,17	14,70 4,01	71834,00 16687,00	203,00 55,00	54945,00	15403,00 6979,00	94216,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	58	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	29,46	863,79	13,75	25447,00	405,00	18803,00	4636,00	32490,00	
						211,77	6,80	6239,00	200,00		2407,00		
59	59	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	29,46	857,28	22,61	25255,00	666,00	2201,00	20837,00	49779,00	
						759,97	8,85	22389,00	261,00		3687,00		
60	60	224-104-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	33,879	2542,00		86120,00		86120,00		93010,00	
											6890,00		
61	61	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,852	8947,77	63,90	25519,00	182,00	22514,00	2614,00	30384,00	
						989,82	28,45	2823,00	81,00		2251,00		
62	62	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	14	334,36	1,47	4681,00	20,00	3391,00	1151,00	6299,00	
						90,69	0,66	1270,00	9,00		467,00		
			Итого по разделу 7: Кровля					567485,00	5888,00	437754,00	113291,00	735240,00	
								123845,00	2447,00	0,00	54464,00		
			Раздел 8: Проемы										
63	63	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	1,89	2962,06	569,95	5598,00	1077,00	2158,00	2395,00	8632,00	
						1250,51	157,67	2363,00	298,00		639,00		
64	64	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	1,89	1857,98	87,38	3512,00	166,00	963,00	2210,00	6180,00	
						1261,06	38,39	2383,00	73,00		458,00		
65	65	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	1,89	5812,00		10985,00		10985,00		11864,00	
											879,00		
66	66	223-201-0402 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	1,89	20161,00		38104,00		38104,00		41152,00	
											3048,00		
67	67	223-502-0303 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4	шт.	1	3481,00		3481,00		3481,00		3759,00	
											278,00		
68	68	223-502-0301 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1	шт.	1	2347,00		2347,00		2347,00		2535,00	
											188,00		
69	69	223-502-0902 РСНБ РК 2015	Ручка раздельная	пара	2	3663,00		7326,00		7326,00		7912,00	
											586,00		
70	70	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	5,4813	3210,07	197,08	17595,00	1081,00	8633,00	7547,00	27153,00	
						1437,95	91,86	7882,00	504,00		2011,00		
71	71	223-102-0202 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	5,4813	22203,00		121701,00		121701,00		131437,00	
											9736,00		
72	72	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	3,75	1278,29	5,70	4794,00	21,00	3784,00	899,00	6148,00	
						263,60	2,73	988,00	10,00		455,00		
73	73	223-501-0103 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	3,75	1282,00		4808,00		4808,00		5193,00	
											385,00		
74	74	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,5	5205,38	14,70	7808,00	22,00	5972,00	1674,00	10241,00	
						1209,17	4,01	1814,00	6,00		759,00		
			Итого по разделу 8: Проемы					228059,00	2367,00	210262,00	14725,00	262206,00	
								15430,00	891,00	0,00	19422,00		
			Раздел 9: Внутренняя отделка										
75	75	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	42,33	1167,86	64,33	49436,00	2723,00	13985,00	28007,00	83638,00	
						773,16	53,87	32728,00	2280,00		6195,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	76	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,94	750,27	7,27	7458,00	72,00	1494,00	4742,00	13176,00	
						592,65	3,73	5891,00	37,00		976,00		
77	77	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,726	3512,57	49,91	23626,00	335,00	6254,00	13767,00	40384,00	
						2532,85	25,63	17036,00	172,00		2991,00		
78	78	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	9,94	1426,74	11,06	14182,00	110,00	999,00	10500,00	26657,00	
						1315,16	5,26	13073,00	52,00		1975,00		
79	79	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	49,056	1150,66	10,44	56447,00	512,00	4585,00	41275,00	105540,00	
						1046,76	4,96	51350,00	243,00		7818,00		
			Итого по разделу 9: Внутренняя отделка					151149,00	3752,00	27317,00	98291,00	269395,00	
								120078,00	2784,00	0,00	19955,00		
			Раздел 10: Полы										
80	80	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	9,94	335,97	34,46	3340,00	343,00	2184,00	886,00	4564,00	
						81,79	13,08	813,00	130,00		338,00		
81	81	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	9,94	2866,08	159,57	28489,00	1586,00	23868,00	3384,00	34423,00	
						305,34	56,81	3035,00	565,00		2550,00		
82	82	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,53	811,55	32,22	8546,00	339,00	4154,00	3966,00	13513,00	
						384,84	15,80	4052,00	166,00		1001,00		
83	83	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	9,94	3057,90	47,26	30396,00	470,00	27049,00	2885,00	35943,00	
						289,44	19,29	2877,00	192,00		2662,00		
84	84	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,9	17454,84	1819,08	15709,00	1638,00	10221,00	4149,00	21447,00	
						4279,36	625,14	3851,00	563,00		1589,00		
85	85	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	11,8	350,58	0,95	4137,00	11,00	2518,00	1516,00	6105,00	
						136,20	0,45	1607,00	5,00		452,00		
			Итого по разделу 10: Полы					90617,00	4387,00	69994,00	16786,00	115995,00	
								16235,00	1621,00	0,00	8592,00		
			Раздел 11: Наружная отделка										
86	86	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	55,73	4101,65	26,47	228585,00	1475,00	75542,00	121576,00	378174,00	
						2719,68	7,22	151568,00	402,00		28013,00		
87	87	234-201-0305 РСНБ РК 2015	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	м3	7,2449	36899,00		267330,00		267330,00		288716,00	
											21386,00		
88	88	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	55,73	4045,89	103,92	225477,00	5791,00	67886,00	125434,00	378984,00	
						2723,85	89,58	151800,00	4992,00		28073,00		
89	89	214-401-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм	м2	55,73	976,00		54392,00		54392,00		58743,00	
											4351,00		
90	90	217-109-0110 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 260 мм	шт.	250	29,00		7250,00		7250,00		7830,00	
											580,00		
91	91	1115-0402-0301 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	55,73	58,34	0,67	3251,00	38,00	288,00	2354,00	6053,00	
						52,50	0,30	2926,00	17,00		448,00		
92	92	1115-0402-0202 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	4,9	974,68	3,86	4776,00	19,00	3870,00	717,00	5932,00	
						181,12	1,78	887,00	9,00		439,00		
93	93	1115-0402-0402 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	4,9	907,37	3,51	4446,00	17,00	3806,00	505,00	5347,00	
						127,07	1,63	623,00	8,00		396,00		
94	94	1115-0402-0202 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	11,43	974,68	3,86	11141,00	44,00	9026,00	1672,00	13838,00	
						181,12	1,78	2070,00	20,00		1025,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	95	1115-0402-0402 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	11,43	907,37 127,07	3,51 1,63	10371,00 1452,00	40,00 19,00	8879,00	1177,00 924,00	12472,00	
			Итого по разделу 11: Наружная отделка					817019,00 311326,00	7424,00 5467,00	498269,00 0,00	253435,00 85635,00	1156089,00	
			ИТОГО по акту					3480935,00 861966,00	321392,00 91041,00	2288597,00 0,00	816647,00 343806,00	4641388,00	

Локальная смета №03-01-02. Водонапорная башня емк.25 м3 Н=12 м. электрооборудование,эл.освещение работы

			Раздел 1: Электроосвещение										
1	1	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	2	2687,52 1528,56	956,25 624,18	5375,00 3057,00	1912,00 1248,00	405,00	3100,00 678,00	9153,00	
2	2	1308-0305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	1	2109,24 1219,76	754,69 526,47	2109,00 1220,00	754,00 526,00	135,00	1257,00 269,00	3635,00	
3	3	247-101-0123 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-701/702 Norma	шт.	2	8381,00		16762,00		16762,00	1341,00	18103,00	
4	4	247-102-0126 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1605, мощность 12 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014(НПП03-60/100-03)	шт.	1	1556,00		1556,00		1556,00	124,00	1680,00	
5	5	261-303-0124 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	4	331,00		1324,00		1324,00	106,00	1430,00	
6	6	261-303-0124 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 16W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 16 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	1	331,00		331,00		331,00	26,00	357,00	
7	7	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	1	1496,89 1266,08	147,53 40,42	1497,00 1266,00	147,00 40,00	83,00	941,00 195,00	2633,00	
8	8	248-304-0304 РСНБ РК 2015	Оповещатель звуковой модели MR 100 BLUE(ДБА 3929)	шт.	1	5761,00		5761,00		5761,00	461,00	6222,00	
9	9	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	553,63 524,96	3,50 1,44	1107,00 1050,00	7,00 3,00	50,00	758,00 149,00	2014,00	
10	10	247-214-0115 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	411,00		822,00		822,00	66,00	888,00	
11	11	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	463,98 447,76	3,50 1,44	928,00 896,00	7,00 3,00	25,00	647,00 126,00	1701,00	
12	12	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	1	1181,71 1049,92	17,74 3,61	1182,00 1050,00	18,00 4,00	114,00	759,00 155,00	2096,00	
13	13	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	345,00		690,00		690,00	55,00	745,00	
14	14	247-212-0205 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	1004,00		1004,00		1004,00	80,00	1084,00	
15	15	243-905-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20(У192)	шт.	6	107,00		642,00		642,00	51,00	693,00	
16	16	247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207(Л48УХЛ3)	шт.	6	39,00		234,00		234,00	19,00	253,00	
17	17	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок		45	950,98	27,78	42794,00	1250,00	13052,00	20807,00	68689,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м кабеля		633,16	9,02	28492,00	406,00		5088,00		
18	18	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,035	220596,00		7721,00		7721,00	618,00	8339,00	
19	19	243-105-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,01	341689,00		3417,00		3417,00	273,00	3690,00	
			Итого по разделу 1: Электроосвещение					95256,00	4095,00	54128,00	28269,00	133405,00	
								37031,00	2230,00	0,00	9880,00		
			Раздел 2: Электрооборудование										
20	20	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	5990,64	97,07	5991,00	97,00	1262,00	3361,00	10100,00	
						4632,00	36,09	4632,00	36,00		748,00		
21	21	247-201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6700,00		6700,00		6700,00	536,00	7236,00	
22	22	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	3	3103,62	25,78	9311,00	77,00	4842,00	3162,00	13471,00	
						1464,00	0,00	4392,00	0,00		998,00		
23	23	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1691,00		1691,00		1691,00	135,00	1826,00	
24	24	247-204-0755 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	1645,00		1645,00		1645,00	132,00	1777,00	
25	25	247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1645,00		1645,00		1645,00	132,00	1777,00	
26	26	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	3	3103,62	25,78	9311,00	77,00	4842,00	3162,00	13471,00	
						1464,00	0,00	4392,00	0,00		998,00		
27	27	247-204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	3	527,00		1581,00		1581,00	126,00	1707,00	
28	28	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	1	3103,62	25,78	3104,00	26,00	1614,00	1054,00	4491,00	
						1464,00	0,00	1464,00	0,00		333,00		
29	29	247-204-2806 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5358,00		5358,00		5358,00	429,00	5787,00	
30	30	261-404-0538 РСНБ РК 2015	Планка соединительная КС-082 ГОСТ Р 51177-2017(динрейка 30 см)	шт.	2	108,00		216,00		216,00	17,00	233,00	
31	31	1308-0305-1202 РСНБ РК 2015	Электропечь. Монтаж оборудования	шт.	3	3179,02	91,02	9537,00	273,00		6748,00	17588,00	
						3088,00	36,09	9264,00	108,00		1303,00		
32	32	ТПеречень оборуд., материалов п.10	Печь электрическая мощностью 1 кВт, ПЭТ-4	шт	3	4879,29		14638,00		14638,00		14638,00	
33	33	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4612,26	1425,90	4612,00	1426,00	98,00	2641,00	7833,00	
						3088,00	579,55	3088,00	580,00		580,00		
34	34	515-301-0115 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-3274УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле от 13 А до 19 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	236656,00		236656,00		236656,00		236656,00	
35	35	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	806,48	0,00	806,00	0,00	34,00	579,00	1496,00	
						772,00	0,00	772,00	0,00		111,00		
36	36	ТПеречень оборуд., материалов п.11	Датчик температуры типа ДТКБ-53	шт	1	3795,00		3795,00		3795,00		3795,00	
37	37	247-202-0604 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм(У195)	шт.	2	49,00		98,00		98,00	8,00	106,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	38	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4612,26	1425,90	4612,00	1426,00	98,00	2641,00	7833,00	
						3088,00	579,55	3088,00	580,00		580,00		
39	39	515-301-0274 РСНБ РК 2015	Ящик управления наружным освещением с фотоблоком ЯУО9602-3274, номинальный ток 16 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	90208,00		90208,00				90208,00	
										90208,00			
40	40	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	8	392,39	15,77	3139,00	126,00	480,00	1846,00	5384,00	
						316,58	3,97	2533,00	32,00		399,00		
41	41	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	16	235,41	9,77	3767,00	157,00	387,00	2367,00	6625,00	
						201,46	3,97	3223,00	64,00		491,00		
42	42	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	8	530,03	54,70	4240,00	438,00	810,00	2253,00	7012,00	
						374,14	16,96	2993,00	136,00		519,00		
43	43	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы	м	20	91,49	0,87	1830,00	17,00	373,00	1041,00	3101,00	
						71,95	0,36	1439,00	7,00		230,00		
44	44	1308-0206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы	м	40	45,93	0,87	1837,00	34,00	651,00	839,00	2890,00	
						28,78	0,36	1151,00	14,00		214,00		
45	45	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	12	351,34	157,74	4216,00	1893,00	540,00	1728,00	6420,00	
						148,60	51,40	1783,00	617,00		476,00		
46	46	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	18	950,98	27,78	17118,00	500,00	5221,00	8323,00	27476,00	
						633,16	9,02	11397,00	162,00		2035,00		
47	47	243-105-2102 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,013	616646,00		8016,00		8016,00		8657,00	
											641,00		
48	48	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,017	220596,00		3750,00		3750,00		4050,00	
											300,00		
49	49	243-142-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,06	99903,00		5994,00		5994,00		6474,00	
											480,00		
50	50	261-301-0123 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые	кг	1,4	1746,00		2444,00		2444,00		2640,00	
											196,00		
51	51	241-207-0202 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	16	72,00		1152,00		1152,00		1244,00	
											92,00		
52	52	241-101-0202 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	8	702,00		5616,00		5616,00		6065,00	
											449,00		
53	53	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3 грунта	2,16	1849,54	0,00	3995,00	0,00		2876,00	7421,00	
						1849,54	0,00	3995,00	0,00		550,00		
54	54	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,16	965,20	0,00	2085,00	0,00		1501,00	3873,00	
						965,20	0,00	2085,00	0,00		287,00		
55	55	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	3	4603,80	171,61	13811,00	515,00	10275,00	2285,00	17384,00	
						1007,30	50,53	3022,00	152,00		1288,00		
56	56	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12	937,42	25,30	11249,00	303,00	8528,00	1809,00	14103,00	
						201,46	7,94	2418,00	95,00		1045,00		
57	57	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	20	699,46	23,12	13989,00	462,00	8922,00	3414,00	18795,00	
						230,24	6,86	4605,00	137,00		1392,00		
58	58	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	4	399,85	16,13	1599,00	65,00	556,00	716,00	2500,00	
						244,63	3,97	979,00	16,00		185,00		
			Итого по разделу 2: Электрооборудование					521362,00	7912,00	95439,00	54346,00	594143,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								72715,00	2736,00	345297,00	18435,00		
			ИТОГО по акту					616618,00	12007,00	149567,00	82615,00	727548,00	
								109746,00	4966,00	345297,00	28315,00		
Локальная смета №03-01-03. Водонапорная башня емк.25 м3 Н=12 м. пожарная сигнализация работы													
1	1	1310-0701-0701 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1	4797,21	6,66	4797,00	6,00	53,00	2891,00	8303,00	
						4737,88	1,34	4738,00	1,00		615,00		
2	2	248-303-0201 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-2	шт.	1	21412,00		21412,00		21412,00		23125,00	
											1713,00		
3	3	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	4	1874,37	349,52	7497,00	1398,00	155,00	4695,00	13167,00	
						1486,00	144,36	5944,00	577,00		975,00		
4	4	248-302-0101 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	шт.	4	943,00		3772,00		3772,00		4074,00	
											302,00		
5	5	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1	1874,37	349,52	1874,00	349,00	39,00	1174,00	3292,00	
						1486,00	144,36	1486,00	144,00		244,00		
6	6	248-302-0502 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М(ИПР 535-7)	шт.	1	1762,00		1762,00		1762,00		1903,00	
											141,00		
7	7	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж, оборудования	шт.	1	3286,48	0,00	3286,00	0,00	314,00	2140,00	5860,00	
						2972,00	0,00	2972,00	0,00		434,00		
8	8	248-306-0501 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	4525,00		4525,00		4525,00		4887,00	
											362,00		
9	9	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	2	768,03	0,00	1536,00	0,00	21,00	924,00	2657,00	
						757,50	0,00	1515,00	0,00		197,00		
10	10	248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	2	154,00		308,00		308,00		333,00	
											25,00		
11	11	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	1874,37	349,52	3749,00	699,00	78,00	2348,00	6585,00	
						1486,00	144,36	2972,00	289,00		488,00		
12	12	248-304-0202 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Газ! Не входи!"(Призма-201)	шт.	1	2038,00		2038,00		2038,00		2201,00	
											163,00		
13	13	248-304-0305 РСНБ РК 2015	Оповещатель звуковой модели LD-96 RED	шт.	1	1305,00		1305,00		1305,00		1409,00	
											104,00		
14	14	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	30	257,59	2,31	7728,00	70,00	504,00	5154,00	13913,00	
						238,49	0,12	7155,00	4,00		1031,00		
15	15	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	35	351,34	157,74	12297,00	5521,00	1575,00	5040,00	18724,00	
						148,60	51,40	5201,00	1799,00		1387,00		
16	16	243-305-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50(КПСЭнг FRLS)	км	0,025	27972,00		699,00		699,00		755,00	
											56,00		
17	17	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,01	301095,00		3011,00		3011,00		3252,00	
											241,00		
18	18	243-907-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	30	47,00		1410,00		1410,00		1523,00	
											113,00		
			ИТОГО по акту					83006,00	8043,00	42981,00	24366,00	115963,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								31983,00	2814,00	0,00	8591,00		
Локальная смета №04-04-01. Внутриплощадочные кабельные сети 0,4 кв работы													
1	2	1308-0201-0705 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	24,217824	1411,12	928,88	34174,27	22495,44	2681,76	11951,64	49816,06	
						371,50	313,92	8996,78	7602,35		3690,15		
2	3	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	23	808,70	407,06	18600,00	9363,00	1035,00	8203,00	28947,00	
						356,64	138,69	8203,00	3190,00		2144,00		
3	4	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	272	525,19	436,03	142852,00	118600,00		52730,00	211229,00	
						89,16	180,09	24252,00	48984,00		15647,00		
4	5	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	29,4	2628,00		77263,00		154526,00		83444,00	
											6181,00		
5	6	243-113-1004 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-0,66	км	0,347	656710,00		227878,00		227878,00		246108,00	
											18230,00		
6	7	243-113-1003 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	км	0,083	479214,00		39775,00		39775,00		42957,00	
											3182,00		
7	8	243-113-1002 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	км	0,023	398985,00		9177,00		9177,00		9911,00	
											734,00		
8	9	243-214-1304 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШв 7х2,5	км	0,32	336614,00		107716,00		107716,00		116333,00	
											8617,00		
9	10	243-214-1204 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШв 5х2,5	км	0,05	298255,00		14913,00		14913,00		16106,00	
											1193,00		
10	11	243-214-1604 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШв 19х2,5	км	0,05	601413,00		30071,00		30071,00		32477,00	
											2406,00		
11	12	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,071	321932,53	76494,45	22857,00	5431,00	46,00	18859,00	45053,00	
						244795,00	23510,91	17380,00	1669,00		3337,00		
12	13	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,039	386465,97	109673,25	15072,00	4277,00	89,00	11912,00	29143,00	
						274510,00	34009,30	10706,00	1326,00		2159,00		
13	14	241-201-0413 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	39	2305,00		89895,00		89895,00		97087,00	
											7192,00		
14	15	241-201-0403 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм	м	71	130,00		9230,00		9230,00		9968,00	
											738,00		
15	16	1308-0201-3501 РСНБ РК 2015	Муфта для кабеля напряжением 35 кВ концевая. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	11	41427,84	873,80	455706,00	9612,00	200904,00	179395,00	685969,00	
						22290,00	360,90	245190,00	3970,00		50808,00		
16	17	243-903-2105 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа ЕРКТ-0015-СЕЕ01, с ленточной броней	шт.	11	5738,00		63118,00		63118,00		68167,00	
											5049,00		
17	18	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	85,554	313,44	313,44	26816,00	26816,00		3256,00	32478,00	
						0,00	52,86	0,00	4522,00		2406,00		
18	19	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	26,46	1700,62	0,00	44998,00	0,00		32399,00	83589,00	
						1700,62	0,00	44998,00	0,00		6192,00		
19	20	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	11,76	878,80	0,00	10335,00	0,00		7441,00	19198,00	
						878,80	0,00	10335,00	0,00		1422,00		
20	21	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	47,04	31,10	31,10	1463,00	1463,00		416,00	2029,00	
						0,00	12,28	0,00	578,00		150,00		
21	22	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		47,04	173,82	79,75	8176,00	3751,00		4507,00	13698,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 уплотненного грунта		94,07	39,01	4425,00	1835,00		1015,00		
22	23	1101-0102-0379 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		29,4	260,57	260,57	7661,00	7661,00		930,00	9278,00	
				м3 грунта		0,00	43,95	0,00	1292,00		687,00		
23	24	412-102-0310 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км		35,28	38,00		1341,00				1448,00	
				т·км							107,00		
24	25	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		29,4	22,00	18,37	647,00	540,00	5,00	238,00	956,00	
				м3 грунта		3,46	7,78	102,00	229,00		71,00		
25	26	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее		0,256	31403,20	21493,30	8039,00	5502,00		2308,00	11175,00	
				км кабеля		9909,90	4870,87	2537,00	1247,00		828,00		
26	27	249-101-0503 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м		256	76,00		19456,00		19456,00		21012,00	
				м							1556,00		
			ИТОГО по акту					1487229,27	215511,44	970515,76	334545,64	1967516,06	
								377124,78	76444,35	0,00	145741,15		

Локальная смета №05-01-01. Тревожная сигнализация работы

1	1	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		40,158	313,44	313,44	12587,00	12587,00		1528,00	15244,00	
				м3 грунта		0,00	52,86	0,00	2123,00		1129,00		
2	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1,242	1700,62	0,00	2112,00	0,00		1521,00	3924,00	
				м3 грунта		1700,62	0,00	2112,00	0,00		291,00		
3	3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		27,6	31,10	31,10	858,00	858,00		244,00	1190,00	
				м3 грунта		0,00	12,28	0,00	339,00		88,00		
4	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		27,6	173,82	79,75	4797,00	2201,00		2645,00	8037,00	
				м3 уплотненного грунта		94,07	39,01	2596,00	1077,00		595,00		
5	5	1101-0102-0337 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(вывоз грунт)		13,8	281,43	281,43	3884,00	3884,00		517,00	4753,00	
				м3 грунта		0,00	52,01	0,00	718,00		352,00		
6	6	412-102-0310 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км		165,6	38,00		6293,00				6796,00	
				т·км							503,00		
7	7	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый до 20 лучей. Монтаж оборудования		1	60338,94	2,24	60339,00	2,00	563,00	36462,00	104545,00	
				шт.		59774,00	0,00	59774,00	0,00		7744,00		
8	8	248-303-0206 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-12		1	26984,00		26984,00		26984,00		29143,00	
				шт.							2159,00		
9	9	1308-0105-0102 РСНБ РК 2015	Аккумулятор гелевый		1	3511,52	0,00	3512,00	0,00	540,00	2140,00	6104,00	
				шт		2972,00	0,00	2972,00	0,00		452,00		
10	10	248-306-0501 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч		1	4525,00		4525,00		4525,00		4887,00	
				шт.							362,00		
11	11	1310-0408-0505 РСНБ РК 2015	Звонок. Монтаж оборудования		1	1386,52	0,00	1387,00	0,00	21,00	833,00	2398,00	
				шт.		1366,00	0,00	1366,00	0,00		178,00		
12	12	248-304-0305 РСНБ РК 2015	Оповещатель звуковой модели LD-96 RED		1	1305,00		1305,00		1305,00		1409,00	
				шт.							104,00		
13	13	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования		7	1526,12	0,84	10683,00	6,00	275,00	6345,00	18390,00	
				шт.		1486,00	0,00	10402,00	0,00		1362,00		
14	14	248-301-0102 РСНБ РК 2015	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2П		4	932,00		3728,00		3728,00		4026,00	
				шт.							298,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	248-306-0501 РСНБ РК 2015	Датчик разбития стекла BG-2000	шт.	3	4525,00		13575,00		13575,00	1086,00	14661,00	
16	16	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	4	4620,40 2972,00	1289,28 505,24	18482,00 11888,00	5157,00 2021,00	1436,00	8484,00 2157,00	29123,00	
17	17	243-905-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа КРПТ 10	шт.	4	3913,00		15652,00		15652,00	1252,00	16904,00	
18	18	1308-0303-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель путевой или конечный рычажный контактный общего назначения массой до 10 кг. Установка на металлическом основании	шт.	4	3803,82 2878,00	104,84 36,09	15215,00 11512,00	419,00 144,00	3284,00	8393,00 1889,00	25497,00	
19	19	247-204-0910 РСНБ РК 2015	Выключатель путевой ВПК15К-21а-231-54У2 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	4282,00		17128,00		17128,00	1370,00	18498,00	
20	20	1310-0701-0701 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	4	4797,21 4737,88	6,66 1,34	19189,00 18952,00	26,00 5,00	211,00	11564,00 2460,00	33213,00	
21	21	248-303-0101 РСНБ РК 2015	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 1-01	шт.	4	9800,00		39200,00		39200,00	3136,00	42336,00	
22	22	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	307	393,84 163,46	166,81 54,13	120909,00 50182,00	51211,00 16618,00	19516,00	48096,00 13520,00	182525,00	
23	23	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	230	525,19 89,16	436,03 180,09	120794,00 20507,00	100287,00 41421,00		44588,00 13231,00	178613,00	
24	24	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	13,8	2628,00		36266,00		72532,00	2901,00	39167,00	
25	25	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,154	31403,20 9909,90	21493,30 4870,87	4836,00 1526,00	3310,00 750,00		1389,00 498,00	6723,00	
26	26	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	154	38,00		5852,00		5852,00	468,00	6320,00	
27	27	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	30	351,34 148,60	157,74 51,40	10540,00 4458,00	4732,00 1542,00	1350,00	4320,00 1189,00	16049,00	
28	28	243-301-0703 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9	км	0,537	80163,00		43048,00		43048,00	3444,00	46492,00	
29	29	243-305-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,02	27972,00		559,00		559,00	45,00	604,00	
30	30	243-105-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,01	341689,00		3417,00		3417,00	273,00	3690,00	
31	31	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	26	530,03 374,14	54,70 16,96	13781,00 9728,00	1422,00 441,00	2631,00	7321,00 1688,00	22790,00	
32	32	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	24	392,39 316,58	15,77 3,97	9417,00 7598,00	378,00 95,00	1441,00	5539,00 1197,00	16153,00	
33	33	241-102-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	26	404,00		10504,00		10504,00	840,00	11344,00	
34	34	241-205-1102 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	24	143,00		3432,00		3432,00	275,00	3707,00	
35	35	1134-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,058	1347612,20 175968,00	0,00 0,00	78162,00 10206,00	0,00 0,00	67955,00	7757,00 6873,00	92792,00	
			ИТОГО по акту					742952,00 225779,00	186480,00 67294,00	360664,00 0,00	199686,00 75409,00	1018047,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета №05-02-01 Электрохимзащита работы													
1	1	1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,4	1884,21	0,00	754,00	0,00		543,00	1401,00	
						1884,21	0,00	754,00	0,00		104,00		
2	2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,3	878,80	0,00	264,00	0,00		190,00	490,00	
						878,80	0,00	264,00	0,00		36,00		
3	3	1125-0129-0401 РСНБ РК 2015	Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе	протектор	4	30854,73	12603,54	123419,00	50414,00	16348,00	67250,00	205922,00	
						14164,20	4310,98	56657,00	17244,00		15253,00		
4	4	261-404-0616 РСНБ РК 2015	Протектор ПМ-10У ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	11890,00		47560,00		47560,00		51365,00	
											3805,00		
5	5	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	20	393,84	166,81	7877,00	3337,00	1271,00	3133,00	11891,00	
						163,46	54,13	3269,00	1083,00		881,00		
6	6	243-116-0304 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 2х6,0 (ок)-0,66	км	0,02	881268,00		17625,00		17625,00		19035,00	
											1410,00		
7	7	1125-0129-0501 РСНБ РК 2015	Протектор. Установка опознавательного знака	знак	4	2682,39	0,00	10730,00	0,00	2928,00	7100,00	19256,00	
						1950,48	0,00	7802,00	0,00		1426,00		
8	8	251-102-0701 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20	шт.	4	4273,00		17092,00		17092,00		18459,00	
											1367,00		
9	9	251-102-0409 РСНБ РК 2015	Светоотражающее устройство УС-1	шт.	4	819,00		3276,00		3276,00		3538,00	
											262,00		
			ИТОГО по акту					228597,00	53751,00	106100,00	78216,00	331357,00	
								68746,00	18327,00	0,00	24544,00		
Локальная смета №06-02-01. Поселковый водопровод. наружные сети водопровода работы													
			Раздел 2: Трубопроводы										
1	26	244-404-0108 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм	шт.	14	47910,00		670740,00		670740,00		724399,00	
											53659,00		
2	27	241-515-0201 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	9	115395,00		1038555,00		1038555,00		1121639,00	
											83084,00		
3	28	241-505-0404 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ПШТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм	шт.	5	215186,00		1075930,00		1075930,00		1162004,00	
											86074,00		
4	29	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	14	5304,13	840,33	74258,00	11764,00	6762,00	64660,00	150031,00	
						3980,80	295,67	55731,00	4139,00		11113,00		
5	30	251-102-0701 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20	шт.	14	4273,00		59822,00		59822,00		64608,00	
											4786,00		
6	31	251-102-0409 РСНБ РК 2015	Светоотражающее устройство УС-1	шт.	14	819,00		11466,00		11466,00		12383,00	
											917,00		
7	32	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Упоры бетонные. Устройство	м3	1,95	23864,84	1199,27	46536,00	2339,00	32311,00	11344,00	62510,00	
						6095,60	297,46	11886,00	580,00		4630,00		
			Итого по разделу 2: Трубопроводы					2977307,00	14103,00	2895586,00	76004,00	3297574,00	
								67617,00	4719,00	0,00	244263,00		
			Раздел 4: Колодцы										
8	93	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	62,37	1435,69	3,21	89544,00	200,00	76635,00	13804,00	111616,00	
						203,76	1,17	12709,00	73,00		8268,00		
			Итого по разделу 4: Колодцы					89544,00	200,00	76635,00	13804,00	111616,00	
								12709,00	73,00	0,00	8268,00		
			Раздел 5: Водомерный узел										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	94	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	62	640,07	31,54	39684,00	1955,00	1149,00	36751,00	82550,00	
						589,99	14,86	36579,00	921,00		6115,00		
10	95	244-301-0407 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	шт.	62	6217,00		385454,00		385454,00		416290,00	
											30836,00		
11	96	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	124	2381,63	99,44	295322,00	12331,00	33997,00	245820,00	584433,00	
						2008,02	14,86	248994,00	1843,00		43291,00		
12	97	242-303-0102 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	62	2009,00		124558,00		124558,00		134523,00	
											9965,00		
13	98	242-207-1601 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	62	1806,00		111972,00		111972,00		120930,00	
											8958,00		
14	99	1127-0302-0402 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	25	158,04	152,91	3951,00	3823,00		620,00	4937,00	
						5,13	17,83	128,00	446,00		366,00		
15	100	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	8	3509,88	1127,28	28079,00	9018,00	17792,00	3681,00	34301,00	
						158,54	267,47	1268,00	2140,00		2541,00		
16	101	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	25	1757,68	209,57	43942,00	5239,00	38077,00	1388,00	48956,00	
						25,04	26,36	626,00	659,00		3626,00		
17	102	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	25	1528,41	0,17	38210,00	4,00	37766,00	475,00	41780,00	
						17,60	0,00	440,00	0,00		3095,00		
			Итого по разделу 5: Водомерный узел					1071172,00	32370,00	750765,00	288735,00	1468700,00	
								288035,00	6009,00	0,00	108793,00		
			ИТОГО по акту					4138023,00	46673,00	3722986,00	378543,00	4877890,00	
								368361,00	10801,00	0,00	361324,00		

Локальная смета №06-03-01. Водонепроницаемый септик емк.5 м3. общестроительные работы работы

			Раздел 2: Устройство колодца										
1	12	1113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Гидроизоляция полимерцементным составом толщиной слоя 20 мм на латексе СКС-65-ГП "Лахта"	м2	4,5216	2785,77	871,97	12596,00	3942,00	4305,00	4430,00	18388,00	
						961,61	458,35	4348,00	2072,00		1362,00		
2	13	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	4,5216	1097,41	106,27	4962,00	481,00	2717,00	1829,00	7334,00	
						390,24	40,19	1765,00	182,00		543,00		
3	14	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	4,5216	410,20	18,93	1855,00	86,00	1566,00	231,00	2253,00	
						44,96	9,45	203,00	43,00		167,00		
4	15	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,83	32230,23	7621,36	91212,00	21568,00	38477,00	39895,00	141596,00	
						11012,69	3226,89	31166,00	9132,00		10489,00		
5	16	225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	16949,00		16949,00		33898,00		18305,00	
											1356,00		
6	17	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	26132,00		52264,00		104528,00		56445,00	
											4181,00		
7	18	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	3738,00		7476,00		14952,00		8074,00	
											598,00		
8	19	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2314,00		2314,00		4628,00		2499,00	
											185,00		
9	20	225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	36577,00		36577,00		73154,00		39503,00	
											2926,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	21	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	48990,00		48990,00		97980,00	3919,00	52909,00	
11	22	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935,00		18935,00		18935,00	1515,00	20450,00	
12	23	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0012	635520,08 493126,00	3893,15 1704,71	763,00 592,00	5,00 2,00	166,00	588,00 108,00	1459,00	
13	24	241-701-0102 РСНБ РК 2015	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	1,2096	2706,00		3273,00		3273,00	262,00	3535,00	
14	25	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	2	5798,00 3223,76	0,00 0,00	11596,00 6448,00	0,00 0,00	5148,00	6319,00 1433,00	19348,00	
15	26	1141-0101-0104 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой "Хамаст" в три слоя по 5 мм	м2	17,7096	1964,82 1230,08	370,86 98,51	34796,00 21784,00	6568,00 1745,00	6444,00	18588,00 4271,00	57655,00	
16	27	1113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Гидроизоляция полимерцементным составом толщиной слоя 20 мм на латексе СКС-65-ГП "Лахта"	м2	17,7096	2785,77 961,61	871,97 458,35	49335,00 17030,00	15442,00 8117,00	16863,00	17351,00 5335,00	72021,00	
17	28	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Крышка люка КЛД-1	м2	0,301754	3673,57 231,37	137,20 60,06	1109,00 70,00	41,00 18,00	997,00	79,00 95,00	1283,00	
18	29	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,041	8947,77 989,82	63,90 28,45	367,00 41,00	2,00 1,00	324,00	38,00 32,00	437,00	
19	30	1115-0403-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	0,301754	1031,48 659,44	3,64 1,74	311,00 199,00	2,00 1,00	111,00	160,00 38,00	509,00	
20	31	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	520,00		1040,00		1040,00	83,00	1123,00	
21	32	223-502-0902 РСНБ РК 2015	Ручка раздельная	пара	1	3663,00		3663,00		3663,00	293,00	3956,00	
22	33	1110-0107-0609 РСНБ РК 2015	Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	м2	0,33	7341,98 1086,70	14,76 6,45	2423,00 359,00	5,00 2,00	2059,00	325,00 220,00	2968,00	
			Итого по разделу 2: Устройство колодца					402806,00 84005,00	48142,00 21315,00	435228,00 0,00	89833,00 39411,00	532050,00	
			ИТОГО по акту					402806,00 84005,00	48142,00 21315,00	435228,00 0,00	89833,00 39411,00	532050,00	

Локальная смета №06-04-01 бурение скважины работы

			Раздел 2: Монтаж скважины										
1	24	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	177,96	29,00		5161,00		5161,00	413,00	5574,00	
2	25	1104-0401-0201 РСНБ РК 2015	Фильтр. Установка впотай на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	40	2293,41 791,45	1469,17 398,27	91736,00 31658,00	58767,00 15931,00	1312,00	40450,00 10575,00	142761,00	
3	26	261-403-0146 РСНБ РК 2015	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт.	21	39814,00		836094,00		836094,00	66888,00	902982,00	
4	27	1104-0501-0101 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	10	365923,36 96722,40	269200,96 85123,46	3659234,00 967224,00	2692010,00 851235,00		1545690,00 416394,00	5621318,00	
5	28	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж оголовка	т конструкций	0,08	116517,61 100537,60	7088,80 471,29	9321,00 8043,00	567,00 38,00	711,00	5576,00 1192,00	16089,00	
6	29	1109-0701-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,08	200752,03 136414,80	59139,10 19850,00	16060,00 10913,00	4731,00 1588,00	416,00	8626,00 1975,00	26661,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	30	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0832	856578,00		71267,00		71267,00	5701,00	76968,00	
8	31	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,32	164,14 58,20	3,81 0,59	381,00 135,00	8,00 1,00	237,00	94,00 38,00	513,00	
9	32	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устье скважины. Устройство бетонной заделки	м3	4,4	34004,66 6095,60	1199,27 297,46	149621,00 26821,00	5277,00 1309,00	117523,00	25598,00 14017,00	189236,00	
			Итого по разделу 2: Монтаж скважины					4838875,00 1044794,00	2761360,00 870102,00	1032721,00 0,00	1626034,00 517193,00	6982102,00	
			ИТОГО по акту					4838875,00 1044794,00	2761360,00 870102,00	1032721,00 0,00	1626034,00 517193,00	6982102,00	

Локальная смета №07-01-01 благоустройство работы

			Раздел 4: Покрытия										
12	32	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	535	1960,79 852,96	33,05 13,54	1049023,00 456334,00	17682,00 7244,00	575007,00	500664,00 123975,00	1673662,00	
13	33	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	24,075	41265,00		993455,00		1986910,00	79476,00	1072931,00	
14	34	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,25	4136,81 158,54	1086,02 256,62	25855,00 991,00	6788,00 1604,00	18077,00	2802,00 2293,00	30950,00	
19	39	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий,	м бортового камня	113	1960,79 852,96	33,05 13,54	221569,00 96384,00	3735,00 1530,00	121450,00	105748,00 26185,00	353502,00	
20	40	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,808	41265,00		74607,00		149214,00	5969,00	80576,00	
21	41	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	23,6	4136,81 158,54	1086,02 256,62	97629,00 3742,00	25630,00 6056,00	68257,00	10582,00 8657,00	116868,00	
26	46	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	944	1960,79 852,96	33,05 13,54	1850986,00 805194,00	31199,00 12782,00	1014592,00	883414,00 218752,00	2953152,00	
27	47	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	15,104	41265,00		623267,00		1246534,00	49861,00	673128,00	
28	48	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,8	3511,91 158,54	1127,28 267,47	2810,00 127,00	902,00 214,00	1781,00	368,00 254,00	3432,00	
			Итого по разделу 4: Покрытия					4939201,00 1362772,00	85936,00 29430,00	5181822,00 0,00	1503578,00 515422,00	6958201,00 0,00	
			ИТОГО по акту					4939201,00 1362772,00	85936,00 29430,00	5181822,00 0,00	1503578,00 515422,00	6958201,00 0,00	

Локальная смета №02-03-02. Насосная станция II-го подъема. технологическое оборудование работы

1	9	1307-0401-0102 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	1	43438,16 40292,00	1629,88 360,90	-43438,00 -40292,00	-1630,00 -361,00	-1516,00	-24798,00 -5459,00	-73695,00	
2	10	511-204-0101 РСНБ РК 2015	Насос центробежный моноблочный Q 21,0 м3/ч, Н 30,0 м вод. ст.	шт.	2	208533,00		-422071,00		-417066,00		-422071,00	
3	37	1307-0401-0102 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	2	43438,16 40292,00	1629,88 360,90	-86876,00 -80584,00	-3260,00 -722,00	-3033,00	-49597,00 -10918,00	-147391,00	
4	38	511-204-0106 РСНБ РК 2015	Насос центробежный моноблочный Q 42,0 м3/ч, Н 37,0 м вод. ст.		2	311029,00		-629523,00				-629523,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.						-622058,00			
			ИТОГО по акту					-1181908,00	-4890,00	-4549,00	-74395,00	-1272680,00	
								-120876,00	-1083,00	-1039124,00	-16377,00	0,00	
			ВСЕГО по смете					29316272,28	4009320,44	21901654,77	6233356,64	38425501,38	
								5759242,78	1277290,35	-386431,00	2875872,46	0,00	

ВСЕГО:		**38 811 932,38**	**-386 431,00**			**38 425 501,38**
Временные здания и сооружения	**2,9%**	**1 125 546,04**				
Итого с временными						**39 551 047,42**
Зимние удорожание	**1,17%**	**467 268,50**				
Итого с зимними удороаниями						**40 018 315,92**
Непредвиденные работы и затраты	**2%**	**808 094,94**				
Итого с непредвиденными работами и затратами						**40 826 410,85**
2022 год - 100 %, К=1,0500514						**42 869 829,88**
Итого в текущих ценах с 2022г.						**42 869 829,88**
Договорная скидка подрядчика	**5%**			**2 143 491,49**		
Итого с учетом скидки						**40 726 338,38**
НДС	**12%**	**4 887 160,61**				
Итого с НДС						**45 613 498,99**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Руководитель
Шогалов Ж.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "BOSS СТРОЙ"
Оспанов Н.А.
KZ19VJE00065912 от 28.05.2021г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жанарту"
Исаев А.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Кантри-М"
Садыкова Ж.М.