Форма КС-3
Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"
Наименование строительства и его адрес: **Строительство водоприемных сооружений в водопроводных сетей в а.Тегистик Байзакского района Жамбылской области**

С П Р А В К А №6
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2023 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№82	2022-08-22				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водоприемных сооружений в водопроводных сетей в а.Тегистик Байзакского района Жамбылской области	278 810 996,24	8 905 423,54							1 068 650,83	9 974 074,37
30% удержание аванса	83 643 298,87	2 671 627,06							320 595,25	2 992 222,31
5% удержание качества	13 940 549,81	445 271,18							53 432,54	498 703,72
К оплате:	**181 227 147,56**	**5 788 525,30**							**694 623,04**	**6 483 148,34**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и
Руководитель
Шогалов Ж.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "BOSS СТРОЙ"
Оспанов Н.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жанарту"
Исаев А.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Кантри-М"
Садыкова Ж.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"**
(полное наименование)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**
(полное наименование)

Стройка : **Строительство водоприемных сооружений в водопроводных сетей в а.Тегистик Байзакского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водоприемных сооружений в водопроводных сетей в а.Тегистик Байзакского района Жамбылской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№82** от **22.08.2022г.**

Акт выполненных работ №6

за **Июнь 2023 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 31.08.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета №07-01-01 благоустройство работы												
			Раздел 2: Озеленение									
1	10	1147-0104-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте		76	405,45	69,21	30814,00	5260,00		24277,00	59498,00
				яма		336,24	26,75	25554,00	2033,00		4407,00	
2	11	1147-0103-0103 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка		76	2925,32	944,33	222324,00	71769,00	8934,00	146081,00	397877,00
				шт.		1863,44	320,78	141621,00	24379,00		29472,00	
3	12	254-102-2001 РСНБ РК 2015	Клен остролистный Н свыше 1,5 м до 2 м		38	1718,00		65284,00		130568,00		70507,00
				шт.							5223,00	
4	13	254-102-0701 РСНБ РК 2015	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 1,5 м до 2 м		38	1230,00		46740,00		93480,00		50479,00
				шт.							3739,00	
5	14	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см		653	300,68	11,19	196344,00	7307,00		167973,00	393462,00
				м2		289,49	2,82	189037,00	1841,00		29145,00	
6	15	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную		653	305,55	181,09	199524,00	118252,00	39376,00	60268,00	280575,00
				м2		64,16	40,72	41896,00	26590,00		20783,00	
			Итого по разделу 2: Озеленение					761030,00	202588,00	272358,00	398599,00	1252398,00
								398108,00	54843,00	0,00	92769,00	
			Раздел 4: Покрытия									
8	28	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство		58,018069	7688,89	1631,08	446094,55	94632,11	337413,94	40060,11	525047,03
				м3 материала основания в плотном теле		242,14	397,19	14048,50	23044,20		38892,37	
9	29	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,708	178473,88	2108,01	126360,00	1493,00	124867,00	788,00	137320,00
				т		0,00	1030,66	0,00	730,00		10172,00	
10	30	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		1180	1757,68	209,57	2074062,00	247293,00	1797223,00	65504,00	2310731,00
				м2 покрытия		25,04	26,36	29547,00	31105,00		171165,00	
11	31	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		1180	764,21	0,09	901768,00	106,00	891278,00	11215,00	986022,00
				м2 покрытия		8,80	0,00	10384,00	0,00		73039,00	
15	35	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство		12,5	7688,89	1631,08	96111,00	20389,00	72696,00	8631,00	113121,00
				м3 материала основания в плотном теле		242,14	397,19	3027,00	4965,00		8379,00	
16	36	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,075	178473,88	2108,01	13386,00	158,00	13227,00	83,00	14547,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т		0,00	1030,66	0,00	77,00		1078,00	
17	37	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		125	1435,69	3,21	179461,00	401,00	153590,00	27666,00	223697,00
				м2 покрытия		203,76	1,17	25470,00	146,00		16570,00	
18	38	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101		125	442,84	0,00	55355,00	0,00	47148,00	8864,00	69357,00
				м2 покрытия		65,66	0,00	8208,00	0,00		5138,00	
22	42	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство		47,2	7688,89	1631,08	362916,00	76987,00	274500,00	32590,00	427146,00
				м3 материала основания в плотном теле		242,14	397,19	11429,00	18747,00		31640,00	
23	43	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,2832	178473,88	2108,01	50544,00	597,00	49947,00	315,00	54928,00
				т		0,00	1030,66	0,00	292,00		4069,00	
24	44	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		472	1435,69	3,21	677646,00	1515,00	579956,00	104465,00	844680,00
				м2 покрытия		203,76	1,17	96175,00	552,00		62569,00	
25	45	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101		472	442,84	0,00	209020,00	0,00	178029,00	33471,00	261890,00
				м2 покрытия		65,66	0,00	30992,00	0,00		19399,00	
29	49	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство		0,64	7688,89	1631,08	4921,00	1044,00	3722,00	442,00	5792,00
				м3 материала основания в плотном теле		242,14	397,19	155,00	254,00		429,00	
30	50	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство		0,4	20043,22	1231,39	8017,00	493,00	7042,00	549,00	9251,00
				м3		1206,68	302,55	483,00	121,00		685,00	
			Итого по разделу 4: Покрытия					5205661,55	445108,11	4530638,94	334643,11	5983529,03
								229918,50	80033,20	0,00	443224,37	0,00
			ИТОГО по акту					5966691,55	647696,11	4802996,94	733242,11	7235927,03
								628026,50	134876,20	0,00	535993,37	0,00

Локальная смета №02-03-02 технологическое оборудование работы

1	9	1307-0401-0102 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования		1	43438,16	1629,88	43438,00	1630,00	1516,00	24798,00	73695,00
				шт.		40292,00	360,90	40292,00	361,00		5459,00	
2	10	511-204-0101 РСНБ РК 2015	Насос центробежный моноблочный Q 21,0 м3/ч, Н 30,0 м вод. ст.		2	208533,00		422071,00				422071,00
				шт.						417066,00		
3	37	1307-0401-0102 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования		2	43438,16	1629,88	86876,00	3260,00	3033,00	49597,00	147391,00
				шт.		40292,00	360,90	80584,00	722,00		10918,00	
4	38	511-204-0106 РСНБ РК 2015	Насос центробежный моноблочный Q 42,0 м3/ч, Н 37,0 м вод. ст.		2	311029,00		629523,00				629523,00
				шт.						622058,00		
			ИТОГО по акту					1181908,00	4890,00	4549,00	74395,00	1272680,00
								120876,00	1083,00	1039124,00	16377,00	0,00

			ВСЕГО по смете					7148599,55	652586,11	4807545,94	807637,11	8508607,03
								748902,50	135959,20	1039124,00	552370,37	0,00

ВСЕГО:				7 469 483,03	1 039 124,00				8 508 607,03
Временные здания и сооружения		2,9%		216 615,01					
Итого с временными									8 725 222,04

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Зимние удорожание		1,17%		89 927,35					
			Итого с зимними удороаниями									8 815 149,39
			Непредвиденные работы и затраты		2%		155 520,51					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8 970 669,89
			2022 год - 100 %, К=1,0500514									9 419 664,48
			Итого в текущих ценах с 2022г.									9 419 664,48
			Договорная скидка подрядчика		5%				514 240,94			
			итого с учетом скидки									8 905 423,54
			НДС		12%		1 068 650,83					
			Итого с НДС									9 974 074,37

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата
Руководитель
Шогалов Ж.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жанарту"
Исаев А.М.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "BOSS СТРОЙ"
Оспанов Н.А.
KZ19VJE00065912 от 28.05.2021г.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Кантри-М"
Садыкова Ж.М.