Форма КС-3
Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"
Наименование строительства и его адрес: **Строительство водоприемных сооружений в водопроводных сетей в а.Тегистик Байзакского района Жамбылской области**

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2022 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№82	2022-08-22				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водоприемных сооружений в водопроводных сетей в а.Тегистик Байзакского района Жамбылской области	184 825 882,88	34 745 004,46							4 169 400,54	38 914 405,00
30% удержание аванса	55 447 764,86	10 423 501,34							1 250 820,16	11 674 321,50
5% удержание качества	9 241 294,14	1 737 250,22							208 470,03	1 945 720,25
К оплате	**120 136 823,87**	**22 584 252,90**							**2 710 110,35**	**25 294 363,25**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"
Руководитель
Шогалов Ж.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жанарту"
Исаев А.М.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "BOSS СТРОЙ"
Оспанов Н.А.

Исаев Н. Оспанов

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"**

(полное наименование)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**

(полное наименование)

Стройка : **Строительство водоприемных сооружений в водопроводных сетей в а.Тегистик Байзакского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водоприемных сооружений в водопроводных сетей в а.Тегистик Байзакского района Жамбылской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№82** от **22.08.2022г.**

Акт выполненных работ №3

за ноябрь 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета № 02-02-01 общестроительные работы работы													
			Раздел 3: Стены										
1	31	1141-0101-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	173,530465	1681,57	260,11	291803,71	45137,39	43722,82	169784,54	498515,38	
						1169,50	69,00	202943,51	11973,79		36927,13		
			Итого по разделу 3: Стены					291803,71	45137,39	43722,82	169784,54	498515,38	
								202943,51	11973,79	0,00	36927,13		
			Раздел 4: Плиты покрытия										
2	32	1107-0505-0107 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	8	8519,95	1578,08	68160,00	12625,00	21892,00	43077,00	120136,00	
						4205,38	357,83	33643,00	2863,00		8899,00		
3	34	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,7	33629,93	7676,42	57171,00	13050,00	21700,00	27668,00	91626,00	
						13188,73	3251,10	22421,00	5527,00		6787,00		
4	38	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,72	40498,32	4893,24	69657,00	8416,00	42198,00	19019,00	95770,00	
						11071,50	1079,88	19043,00	1857,00		7094,00		
5	41	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0852	22327,01	1040,29	1902,00	89,00	25,00	1656,00	3843,00	
						20998,72	360,91	1789,00	31,00		285,00		
6	43	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,02608	83758,85	19125,35	2184,00	499,00	39,00	1680,00	4173,00	
						63155,00	7623,43	1647,00	199,00		309,00		
7	46	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Обойма бетонная. Устройство	м3	4,6	26347,52	1199,27	121199,00	5516,00	87642,00	26761,00	159797,00	
						6095,60	297,46	28040,00	1368,00		11837,00		
8	47	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0664	83758,85	19125,35	5562,00	1270,00	98,00	4277,00	10626,00	
						63155,00	7623,43	4193,00	506,00		787,00		

9	50	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	2,83856	3492,58	1503,06	557,13	148,86	9914,00	4267,00	1582,00	423,00	4066,00	1131,00	4220,00	15265,00
10	53	224-104-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	3	2542,00				7626,00				7626,00		610,00	8236,00
11	54	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,84	985,00				827,00				827,00		66,00	893,00
12	55	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,4	392,00				941,00				941,00		75,00	1016,00
13	56	215-204-0201 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,04	68867,00				2755,00				2755,00		220,00	2975,00
14	57	215-202-0701 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,01	67696,00				677,00				677,00		54,00	731,00
15	58	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0012	576293,00				692,00				692,00		55,00	747,00
16	59	234-102-0101 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-15	м3	0,6	9418,00				5651,00				5651,00		452,00	6103,00
17	60	224-104-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	2,6	2542,00				6609,00				6609,00		529,00	7138,00
18	61	217-106-0103 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,88	1237,00				1089,00				1089,00		87,00	1176,00
19	62	1109-0701-0129 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,161	231612,50	208040,00	20067,11	6029,00	37290,00	33494,00	3231,00	971,00	564,00		23781,00	65957,00
20	63	222-506-0501 РСНБ РК 2015	Лестницы шахтные	т	0,161	797548,00				128405,00				128405,00		10272,00	138677,00
21	64	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,2	55330,10	18273,60	6479,56	1434,71	66396,00	21928,00	7776,00	1722,00	36692,00		21521,00	94950,00
22	65	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12728	398962,00				50780,00				50780,00		4062,00	54842,00
23	66	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,16	26114,80	4814,68	1047,03	404,44	4178,00	770,00	168,00	65,00	3240,00		760,00	5333,00
																395,00	

24	67	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0,02612	393320,24	103972,91	10274,00	2716,00	266,00	5144,00	16651,00
				т конструкций		279166,00	6262,50	7292,00	164,00		1233,00	
25	68	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций		0,02612	845594,00		22087,00		22087,00		23854,00
				т							1767,00	
26	69	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм		4	3224,13	0,00	12897,00	0,00	3061,00	9638,00	24338,00
				сальник		2458,80	0,00	9835,00	0,00		1803,00	
			Итого по разделу 4: Плиты покрытия					694923,00	56938,00	449622,00	189202,00	954853,00
								188362,00	15696,00	0,00	70728,00	
			Раздел 5: Кровля									
27	70	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		83,16	725,28	111,48	60314,00	9271,00	30007,00	21559,00	88423,00
				м2 стяжки		252,96	28,83	21036,00	2398,00		6550,00	
28	71	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701		83,16	724,37	57,72	60239,00	4800,00	52703,00	3711,00	69066,00
				м2 стяжки		32,90	15,60	2736,00	1297,00		5116,00	
29	72	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами на битумной мастике в один слой		83,16	1000,83	54,30	83229,00	4516,00	29650,00	46180,00	139762,00
				м2 утепляемого покрытия		589,99	13,61	49064,00	1132,00		10353,00	
30	73	234-102-0104 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50		4,28274	26457,00		113308,00		113308,00		122373,00
				м3							9065,00	
31	74	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		83,16	811,55	32,22	67488,00	2679,00	32806,00	31318,00	106711,00
				м2 стяжки		384,84	15,80	32003,00	1314,00		7905,00	
32	75	1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки		83,16	16,22	0,65	1349,00	54,00		1424,00	2995,00
				м2 покрытия		15,57	0,28	1295,00	23,00		222,00	
33	76	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,167983	408331,00		68593,00		68593,00		74080,00
				т							5487,00	
34	77	1141-0101-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом "Хамсат" в два слоя по 20 мм		83,16	1640,27	1,15	136405,00	96,00	94465,00	33057,00	183019,00
				м2		503,18	0,00	41844,00	0,00		13557,00	
35	78	1113-0501-0305 РСНБ РК 2015	Швы перекрытий. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой		12	3345,50	95,81	40146,00	1150,00	26869,00	8717,00	52772,00
				м2		1010,60	42,16	12127,00	506,00		3909,00	
36	79	1113-0501-0305 РСНБ РК 2015	Углы по периметру резевуара. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой		31,32	3345,50	95,81	104781,00	3000,00	70128,00	22751,00	137735,00
				м2		1010,60	42,16	31652,00	1320,00		10203,00	
37	80	1113-0701-1001 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Гидроизоляция полимерцементным составом толщиной слоя 20 мм на ГКЖ-10		31,32	7903,02	2615,91	247523,00	81931,00	75239,00	92059,00	366749,00
				м2		2884,83	1375,05	90353,00	43067,00		27167,00	

38	81	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		31,32	3369,62	38,67	105536,00	1212,00	54224,00	40538,00	157760,00
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1599,65	18,25	50101,00	572,00		11686,00	
39	82	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		18,84	908,16	20,27	17110,00	382,00	10880,00	5490,00	24408,00
			м2 поверхности			310,37	2,97	5847,00	56,00		1808,00	
40	83	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами на битумной мастике в один слой		18,84	1000,83	54,30	18856,00	1023,00	6717,00	10462,00	31663,00
			м2 утепляемого покрытия			589,99	13,61	11115,00	256,00		2345,00	
41	84	234-102-0101 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-15		0,97026	9418,00		9138,00		9138,00		9869,00
				м3							731,00	
42	85	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		18,84	3369,62	38,67	63484,00	729,00	32618,00	24385,00	94898,00
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1599,65	18,25	30137,00	344,00		7029,00	
			Итого по разделу 5: Кровля					1197499,00	110843,00	707345,00	341651,00	1662283,00
								379310,00	52285,00	0,00	123133,00	
			ИТОГО по акту					2184225,71	212918,39	1200689,82	700637,54	3115651,38
								770615,51	79954,79	0,00	230788,13	

Локальная смета №02-03-01 общестроительные работы работы

			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		231,475968	288,32	288,32	66739,20	66739,20		8881,60	81670,40
				м3 грунта		0,00	53,29	0,00	12335,20		6049,60	
2	2	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		231,475968	51,75	51,75	11979,20	11978,40		3406,40	16616,80
				м3 грунта		0,00	20,44	0,00	4731,20		1231,20	
3	3	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		231,475968	177,12	177,12	40999,20	40999,20		11660,00	56872,00
				м3 грунта		0,00	69,96	0,00	16194,40		4212,80	
4	4	1101-0102-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(завоз грунт)		215,412768	341,16	341,16	73490,40	73490,40		9779,20	89931,20
				м3 грунта		0,00	63,05	0,00	13581,60		6661,60	
5	5	412-102-0219 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км		7981,043054	23,00		183564,00				198248,80
				т·км							14684,80	
6	6	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		215,412768	51,75	51,75	11148,00	11148,00		3170,40	15464,00
				м3 грунта		0,00	20,44	0,00	4403,20		1145,60	
7	7	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		215,412768	177,12	177,12	38153,60	38154,40		10850,40	52924,00
				м3 грунта		0,00	69,96	0,00	15070,40		3920,00	

8	8	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	21,2544	201,54	197,55	4284,00	4198,40		1045,60	5756,00
						3,99	64,33	84,80	1367,20		426,40	
9	9	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	21,2544	79,12	79,12	1681,60	1681,60		501,60	2357,60
						0,00	32,79	0,00	696,80		174,40	
10	10	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	21,2544	60,03	60,03	1276,00	1276,00		298,40	1700,00
						0,00	19,48	0,00	414,40		125,60	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					433315,20	249665,60	0,00	49593,60	521540,80
								84,80	68794,40	0,00	38632,00	
			Раздел 2: Фундаменты									
11	15	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,5992	8216,42	1811,92	4923,20	1085,60	3256,80	1000,80	6397,60
						969,85	825,72	580,80	494,40		473,60	
12	16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,02	19107,42	1136,42	38597,00	2295,00	33463,00	3079,00	45010,00
						1405,35	269,41	2839,00	544,00		3334,00	
13	17	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	18	4817,50	2325,74	86715,00	41863,00	23242,00	38863,00	135624,00
						1200,55	629,18	21610,00	11325,00		10046,00	
14	18	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	18	2314,90	1040,96	41668,00	18737,00	13614,00	16975,00	63334,00
						517,58	281,61	9316,00	5069,00		4691,00	
15	19	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	17,31	17401,00		301211,00		602422,00		325308,00
											24097,00	
16	20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	80,4104	908,16	20,27	73026,00	1630,00	46439,00	23432,00	104175,00
						310,37	2,97	24957,00	239,00		7717,00	
17	21	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	9,296	1166,06	12,62	10840,00	117,00	6305,00	4160,00	16200,00
						475,21	5,94	4418,00	55,00		1200,00	
18	22	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008	402525,00		3220,00		3220,00		3478,00
											258,00	
19	23	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05697	398962,00		22729,00		22729,00		24547,00
											1818,00	
20	24	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)	м3	0,07	29491,01	4838,55	2064,00	339,00	1269,00	488,00	2756,00
						6529,65	1124,31	457,00	79,00		204,00	
21	25	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство(Прм-1)	м3	0,35	51677,07	4521,42	18087,00	1582,00	10686,00	5614,00	25597,00
						16623,90	1003,12	5818,00	351,00		1896,00	
22	26	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01188	402525,00		4782,00		4782,00		5165,00
											383,00	

23	27	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01776	398962,00		7086,00		7086,00		7653,00
											567,00	
24	28	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0232	385992,00		8955,00		8955,00		9671,00
											716,00	
			Итого по разделу 2: Фундаменты					623903,20	67648,60	787468,80	93611,80	774915,60
								69995,80	18156,40	0,00	57400,60	
			Раздел 3: Стены									
25	29	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	24,964632	34317,48	2991,64	856723,00	74685,00	603156,00	184852,00	1124901,00
						7165,40	796,50	178882,00	19884,00		83326,00	
26	30	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,18906	485024,58	2414,78	91699,00	457,00	77199,00	13201,00	113292,00
						74278,80	802,44	14043,00	152,00		8392,00	
27	31	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1368	22327,01	1040,29	3054,00	142,00	39,00	2659,00	6170,00
						20998,72	360,91	2873,00	49,00		457,00	
28	32	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1368	402525,00		55065,00		55065,00		59470,00
											4405,00	
			Итого по разделу 3: Стены					1006541,00	75284,00	735459,00	200712,00	1303833,00
								195798,00	20085,00	0,00	96580,00	
			Раздел 4: Перекрытие									
29	33	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство ОПм1	м3	4,1	34826,50	4893,24	142789,00	20063,00	77333,00	45337,00	203176,00
						11071,50	1079,88	45393,00	4428,00		15050,00	
30	34	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0886	402525,00		35664,00		35664,00		38517,00
											2853,00	
31	35	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1397	398962,00		55735,00		55735,00		60194,00
											4459,00	
32	36	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4	8678,88	1325,73	34716,00	5303,00	14441,00	19252,00	58285,00
						3742,84	335,98	14971,00	1344,00		4317,00	
33	37	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	24,1976	6867,00		166165,00		332330,00		179458,00
											13293,00	
			Итого по разделу 4: Перекрытие					435069,00	25366,00	515503,00	64589,00	539630,00
								60364,00	5772,00	0,00	39972,00	
			Раздел 5: Кровля									
34	38	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	30,8256	748,78	111,48	23082,00	3437,00	11848,00	7991,00	33559,00
						252,96	28,83	7798,00	889,00		2486,00	
35	39	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	30,8256	111,30	8,25	3431,00	254,00	3032,00	197,00	3918,00
						4,70	2,25	145,00	69,00		290,00	

36	40	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой		30,8256	998,24	26,63	30771,00	821,00	23075,00	6456,00	40205,00
				м2 изолируемой поверхности		223,04	4,61	6875,00	142,00		2978,00	
37	41	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		30,8256	1000,83	54,30	30851,00	1674,00	10991,00	17118,00	51807,00
				м2 утепляемого покрытия		589,99	13,61	18187,00	420,00		3838,00	
38	42	234-101-0301 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3		1,587518	8847,00		14045,00		14045,00		15169,00
				м3							1124,00	
39	43	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя		30,8256	1202,42	15,01	37065,00	463,00	30481,00	5763,00	46254,00
				м2 кровли		198,58	4,63	6121,00	143,00		3426,00	
40	44	1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком		19,6	3147,94	29,89	61700,00	586,00	49901,00	10454,00	77926,00
				м примыканий		572,07	7,67	11213,00	150,00		5772,00	
			Итого по разделу 5: Кровля					200945,00	7235,00	143373,00	47979,00	268838,00
								50339,00	1813,00	0,00	19914,00	
			Раздел 6: Проемы									
41	45	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах		2,31	3211,40	52,47	7418,00	122,00	1288,00	4182,00	12528,00
				м2		2601,26	22,35	6009,00	52,00		928,00	
42	46	223-207-0201 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный		2,31	58149,00		134324,00		134324,00		145070,00
				м2							10746,00	
43	47	223-502-0303 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4		1	3481,00		3481,00		3481,00		3759,00
				шт.							278,00	
			Итого по разделу 6: Проемы					145223,00	122,00	139093,00	4182,00	161357,00
								6009,00	52,00	0,00	11952,00	
			Раздел 7: Полы									
44	48	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем		22,8	335,97	34,46	7660,00	785,00	5010,00	2033,00	10468,00
				м2 площади уплотнения		81,79	13,08	1865,00	298,00		775,00	
45	49	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		2,28	28944,78	7,68	65994,00	18,00	56455,00	8950,00	80940,00
				м3 подстилающего слоя		4176,06	0,00	9521,00	0,00		5996,00	
46	50	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		22,8	811,55	32,22	18503,00	734,00	8994,00	8587,00	29257,00
				м2 стяжки		384,84	15,80	8774,00	360,00		2167,00	
			Итого по разделу 7: Полы					92157,00	1537,00	70459,00	19570,00	120665,00
								20160,00	658,00	0,00	8938,00	
			ИТОГО по акту					2937153,40	426858,20	2391355,80	480237,40	3690779,40
								402750,60	115330,80	0,00	273388,60	

Локальная смета №02-04-01 общестроительные работы работы

			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		64,896	288,32	288,32	18711,00	18711,00		2490,00	22897,00

				м3 грунта		0,00	53,29	0,00	3458,00	1696,00	
2	2	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		64,896	51,75	51,75	3358,00	3358,00	955,00	4658,00
				м3 грунта		0,00	20,44	0,00	1326,00	345,00	
3	3	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		64,896	177,12	177,12	11494,00	11494,00	3269,00	15944,00
				м3 грунта		0,00	69,96	0,00	4540,00	1181,00	
4	4	1101-0102-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(завоз грунт)		64,896	341,16	341,16	22140,00	22140,00	2946,00	27093,00
				м3 грунта		0,00	63,05	0,00	4092,00	2007,00	
5	5	412-102-0219 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км		2404,3968	23,00		55301,00			59725,00
				т·км						4424,00	
6	6	1101-0104-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		64,896	61,20	61,20	3972,00	3972,00	1129,00	5509,00
				м3 грунта		0,00	24,17	0,00	1569,00	408,00	
7	7	1101-0104-0111 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		64,896	185,40	185,40	12032,00	12031,00	3420,00	16688,00
				м3 грунта		0,00	73,20	0,00	4750,00	1236,00	
8	8	1101-0105-0307 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 3		40,0192	243,32	238,47	9737,00	9543,00	2373,00	13079,00
				м3 грунта		4,85	77,49	194,00	3101,00	969,00	
9	9	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		40,0192	79,12	79,12	3166,00	3166,00	945,00	4440,00
				м3 уплотненного грунта		0,00	32,79	0,00	1312,00	329,00	
10	10	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см		40,0192	60,03	60,03	2402,00	2403,00	561,00	3200,00
				м3 уплотненного грунта		0,00	19,48	0,00	780,00	237,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					142313,00	86818,00	0,00 18088,00	173233,00
								194,00	24928,00	0,00 12832,00	
			Раздел 2: Фундаменты								
11	21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство		0,9	20607,84	1136,42	18547,00	1022,00	16259,00 1372,00	21512,00
				м3		1405,35	269,41	1265,00	242,00	1593,00	
12	22	1106-0201-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м 3. Устройство		8,05	27373,90	543,65	220360,00	4376,00	191910,00 22995,00	262823,00
				м3		2990,49	148,57	24073,00	1196,00	19468,00	
13	23	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,048	402525,00		19321,00		19321,00	20867,00
				т						1546,00	
14	24	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,1035	398962,00		41293,00		41293,00	44596,00

				т							3303,00	
15	25	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка		0,17856	713859,99	1443,99	127467,00	258,00	122331,00	4542,00	142570,00
				т		27320,00	630,51	4878,00	113,00		10561,00	
16	26	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		10,048	908,16	20,27	9125,00	204,00	5803,00	2928,00	13017,00
				м2 поверхности		310,37	2,97	3119,00	30,00		964,00	
17	27	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,176625	8216,42	1811,92	1451,00	320,00	960,00	295,00	1886,00
				м3 основания		969,85	825,72	171,00	146,00		140,00	
			Итого по разделу 2: Фундаменты					437564,00	6180,00	397877,00	32132,00	507271,00
								33506,00	1727,00	0,00	37575,00	
			ИТОГО по акту					579877,00	92998,00	397877,00	50220,00	680504,00
								33700,00	26655,00	0,00	50407,00	

Локальная смета №02-03-02 технологическое оборудование работы

1	1	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка		20	4343,96	76,01	86879,00	1520,00	63391,00	22056,00	117650,00
				м трубопровода		1098,38	26,94	21968,00	539,00		8715,00	
2	2	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка		20	5328,75	76,01	106575,00	1520,00	83087,00	22056,00	138922,00
				м трубопровода		1098,38	26,94	21968,00	539,00		10291,00	
3	3	241-112-0140 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм		8	1155,00		9240,00		9240,00		9979,00
				шт.							739,00	
4	4	241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм		8	1642,00		13136,00		13136,00		14187,00
				шт.							1051,00	
5	5	1118-0501-0205 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 80 мм. Установка		4	17306,12	151,82	69224,00	608,00	60106,00	8454,00	83892,00
				вставка		2127,88	28,64	8512,00	115,00		6214,00	
6	6	1118-0501-0206 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 100 мм. Установка		4	20986,13	200,98	83945,00	804,00	73113,00	9999,00	101459,00
				вставка		2506,81	43,95	10027,00	176,00		7515,00	
7	7	1311-0302-0101 РСНБ РК 2015	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I. Монтаж оборудования		1	7729,24	1310,70	7729,00	1310,00	359,00	4951,00	13694,00
				комплект		6060,00	541,35	6060,00	541,00		1014,00	
8	8	ТПеречень материалов и оборудовагния п.5	Бактерицидная лампа ОДВ-15		2	824464,29		1668716,00				1668716,00
				шт						1648929,00		
9	9	1307-0401-0102 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования		1	43438,16	1629,88	43438,00	1630,00	1516,00	24798,00	73695,00
				шт.		40292,00	360,90	40292,00	361,00		5459,00	

10	10	511-204-0101 РСНБ РК 2015	Насос центробежный моноблочный Q 21,0 м3/ч, Н 30,0 м вод. ст.	шт.	2	208533,00		422071,00		417066,00		422071,00
11	11	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1345,09	31,54	5380,00	126,00	618,00	4648,00	10830,00
						1158,96	14,86	4636,00	59,00		802,00	
12	12	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	5	2178,38	94,62	10892,00	473,00	1463,00	9087,00	21577,00
						1791,12	44,58	8956,00	223,00		1598,00	
13	13	242-106-0202 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, пара, Т до +130°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 50	шт.	4	14361,00		57444,00		57444,00		62040,00
											4596,00	
14	14	242-106-0204 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, пара, Т до +130°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 80	шт.	5	19996,00		99980,00		99980,00		107978,00
											7998,00	
15	15	1312-1101-0107 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	7262,01	1930,10	14524,00	3860,00	292,00	7226,00	23490,00
						5186,14	736,68	10372,00	1473,00		1740,00	
16	16	242-304-0401 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	8955,00		17910,00		17910,00		19343,00
											1433,00	
17	17	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3	2956,93	43,75	8871,00	132,00	6226,00	2511,00	12293,00
						837,80	16,20	2513,00	49,00		911,00	
18	18	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	5	4343,96	76,01	21720,00	380,00	15848,00	5514,00	29413,00
						1098,38	26,94	5492,00	135,00		2179,00	
19	19	241-113-0217 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	4	1892,00		7568,00		7568,00		8173,00
											605,00	
20	20	241-114-0107 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	4	362,00		1448,00		1448,00		1564,00
											116,00	
21	21	241-116-0306 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	8	1422,00		11376,00		11376,00		12286,00
											910,00	
22	22	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	24	1701,00		40824,00		40824,00		44090,00
											3266,00	
23	23	241-116-0309 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	20	2486,00		49720,00		49720,00		53698,00
											3978,00	
24	24	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный		27,255456	985,00		26847,00		26847,00		28995,00

				кг							2148,00	
25	25	217-104-0102 РСНБ РК 2015	Шпилька ГОСТ 1759.0-87 резьбовая		17,824	513,00		9144,00		9144,00		9875,00
				кг							731,00	
26	26	241-703-0112 РСНБ РК 2015	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-40-(10-40)-ПОН		0,008	52624,00		421,00		421,00		455,00
				1000 шт.							34,00	
27	27	241-703-0114 РСНБ РК 2015	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-50-(10-40)-ПОН		0,024	66977,00		1607,00		1607,00		1736,00
				1000 шт.							129,00	
28	28	241-703-0118 РСНБ РК 2015	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-80-(10-40)-ПОН		0,02	90904,00		1818,00		1818,00		1963,00
				1000 шт.							145,00	
29	29	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях		8	1492,04	0,00	11936,00	0,00	1592,00	7758,00	21270,00
				шт.		1293,00	0,00	10344,00	0,00		1576,00	
30	30	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отборные устройство давления 016-70		8	507,27		4058,00		4058,00		4383,00
				шт							325,00	
31	31	СТПРАЙС-ЛИСТ	Опора ОПБ1-89		8	628,39		5027,00		5027,00		5429,00
				шт							402,00	
32	32	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж		0,0409	78142,73	28065,88	3196,00	1148,00	1075,00	974,00	4504,00
				т конструкций		23786,10	10739,89	973,00	439,00		334,00	
33	33	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,03627	416359,00		15101,00		15101,00		16309,00
				т							1208,00	
34	34	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,00463	576293,00		2668,00		2668,00		2881,00
				т							213,00	
35	35	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,1861	96,39	2,68	114,00	3,00	52,00	41,00	167,00
				м2		49,80	0,30	59,00	0,00		12,00	
36	36	1113-0301-1416 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88		1,1861	481,10	3,80	571,00	5,00	522,00	31,00	650,00
				м2		37,16	0,60	44,00	1,00		48,00	
37	37	1307-0401-0102 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования		2	43438,16	1629,88	86876,00	3260,00	3033,00	49597,00	147391,00
				шт.		40292,00	360,90	80584,00	722,00		10918,00	
38	38	511-204-0106 РСНБ РК 2015	Насос центробежный моноблочный Q 42,0 м3/ч, Н 37,0 м вод. ст.		2	311029,00		629523,00				629523,00
				шт.						622058,00		
39	39	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка		4	2178,38	94,62	8714,00	378,00	1171,00	7269,00	17262,00
				задвижка или клапан		1791,12	44,58	7164,00	178,00		1279,00	
40	40	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		5	2231,06	94,62	11155,00	473,00	1463,00	9347,00	22142,00
				задвижка или клапан		1843,80	44,58	9219,00	223,00		1640,00	

41	41	242-106-0204 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, пара, Т до +130°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 80	шт.	4	19996,00		79984,00		79984,00	6399,00	86383,00
42	42	242-106-0205 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, пара, Т до +130°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 100	шт.	5	29207,00		146035,00		146035,00	11683,00	157718,00
43	43	1312-1101-0109 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	10346,61 6478,96	3581,00 1367,21	20693,00 12958,00	7162,00 2734,00	573,00	9572,00 2421,00	32686,00
44	44	242-304-0402 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	2	13791,00		27582,00		27582,00	2207,00	29789,00
45	45	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	2,5	4343,96 1098,38	76,01 26,94	10860,00 2746,00	190,00 67,00	7924,00	2757,00 1089,00	14706,00
46	46	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	4	5328,75 1098,38	76,01 26,94	21315,00 4394,00	304,00 108,00	16617,00	4411,00 2058,00	27784,00
47	47	241-113-0221 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	4	3208,00		12832,00		12832,00	1027,00	13859,00
48	48	241-114-0119 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм	шт.	4	622,00		2488,00		2488,00	199,00	2687,00
49	49	241-116-0308 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	8	2157,00		17256,00		17256,00	1380,00	18636,00
50	50	241-116-0309 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	24	2486,00		59664,00		59664,00	4773,00	64437,00
51	51	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	20	3071,00		61420,00		61420,00	4914,00	66334,00
52	52	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	31,142336	985,00		30675,00		30675,00	2454,00	33129,00
53	53	217-104-0102 РСНБ РК 2015	Шпилька ГОСТ 1759.0-87 резьбовая	кг	27,936	513,00		14331,00		14331,00	1146,00	15477,00
54	54	241-703-0116 РСНБ РК 2015	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-65-(10-40)-ПОН	1000 шт.	0,008	76550,00		612,00		612,00	49,00	661,00

55	55	241-703-0118 РСНБ РК 2015	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-80-(10-40)-ПОН	1000 шт.	0,024	90904,00		2182,00		2182,00		2357,00
											175,00	
56	56	241-703-0120 РСНБ РК 2015	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-100-(10;16)-ПОН	1000 шт.	0,02	124384,00		2488,00		2488,00		2687,00
											199,00	
57	57	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	8	1492,04	0,00	11936,00	0,00	1592,00	7758,00	21270,00
						1293,00	0,00	10344,00	0,00		1576,00	
58	58	СТПРАЙС-ЛИСТ	Отборные устройство давления 016-70	шт	8	507,27		4058,00		4058,00		4383,00
											325,00	
59	59	СТПРАЙС-ЛИСТ	Опора ОПБ1-108	шт	8	628,39		5027,00		5027,00		5429,00
											402,00	
60	60	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,0423	78142,73	28065,88	3305,00	1187,00	1112,00	1008,00	4658,00
						23786,10	10739,89	1006,00	454,00		345,00	
61	61	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,03767	416359,00		15684,00		15684,00		16939,00
											1255,00	
62	62	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00463	576293,00		2668,00		2668,00		2881,00
											213,00	
63	63	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,2267	96,39	2,68	118,00	3,00	54,00	42,00	173,00
						49,80	0,30	61,00	0,00		13,00	
64	64	1113-0301-1416 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	1,2267	481,10	3,80	590,00	5,00	540,00	32,00	672,00
						37,16	0,60	46,00	1,00		50,00	
			ИТОГО по акту					4231189,00	26481,00	1203662,00	221897,00	4591710,00
								280738,00	9137,00	2720310,00	138624,00	

Локальная смета № 02-03-03 отопление и вентиляция работы

			Раздел 1: Отопление									
1	1	1308-0305-1202 РСНБ РК 2015	Электроплита. Монтаж оборудования	шт.	2	3179,02	91,02	6358,00	182,00		4499,00	11726,00
						3088,00	36,09	6176,00	72,00		869,00	
2	2	245-201-0203 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ECH/L-2000U с терморегулятором	шт.	1	17610,00		17610,00		17610,00		19019,00
											1409,00	
3	3	245-201-0202 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ECH/L-1500U с терморегулятором	шт.	1	15407,00		15407,00		15407,00		16640,00
											1233,00	
			Итого по разделу 1: Отопление					39375,00	182,00	33017,00	4499,00	47385,00
								6176,00	72,00	0,00	3511,00	
			Раздел 2: Вентиляция									
4	4	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,2	7777,61	58,17	9333,00	70,00	6754,00	2487,00	12766,00
						2090,78	23,76	2509,00	29,00		946,00	
5	5	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5982,56	53,02	5983,00	53,00	5214,00	717,00	7236,00
						715,67	15,60	716,00	16,00		536,00	
6	6	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка		1	386,88	3,37	387,00	3,00	9,00	367,00	814,00

				решетка		374,06	0,32	374,00	0,00		60,00	
7	7	246-304-0526 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	2671,00		2671,00		2671,00	214,00	2885,00
			Итого по разделу 2: Вентиляция					18374,00	126,00	14648,00	3571,00	23701,00
								3599,00	45,00	0,00	1756,00	
			ИТОГО по акту					57749,00	308,00	47665,00	8070,00	71086,00
								9775,00	117,00	0,00	5267,00	

Локальная смета № 02-04-02 технологическое оборудование работы

1	1	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,016	574220,09	117624,29	9188,00	1882,00	264,00	7703,00	18242,00
						440100,00	46203,07	7042,00	739,00		1351,00	
2	2	1122-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,016	901624,42	21132,59	14426,00	338,00	11347,00	2716,00	18513,00
						171288,00	148,60	2741,00	2,00		1371,00	
3	3	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,016	70600,77	0,00	1130,00	0,00	105,00	1015,00	2317,00
						64066,00	0,00	1025,00	0,00		172,00	
4	4	241-102-0162 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	8,032	3394,00		27261,00		27261,00	2181,00	29442,00
5	5	241-102-0171 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,5 мм	м	8,032	4330,00		34779,00		34779,00	2782,00	37561,00
6	6	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0118	1101715,94	527328,76	13000,00	6223,00	221,00	8441,00	23156,00
						555667,90	166933,81	6557,00	1970,00		1715,00	
7	7	241-113-0221 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	3208,00		3208,00		3208,00	257,00	3465,00
8	8	241-113-0217 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	1892,00		1892,00		1892,00	151,00	2043,00
9	9	241-114-0118 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	743,00		743,00		743,00	59,00	802,00
10	10	241-112-0145 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 102х4,0 мм	шт.	2	2232,00		4464,00		4464,00	357,00	4821,00
11	11	241-112-0138 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм	шт.	1	957,00		957,00		957,00	77,00	1034,00
12	12	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		2	2413,17	130,98	4826,00	262,00	548,00	3994,00	9526,00

				шт.		2008,02	29,72	4016,00	59,00		706,00	
13	13	242-303-0301 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50		2	13223,00		26446,00		26446,00		28562,00
				шт.							2116,00	
14	14	244-401-0102 РСНБ РК 2015	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГЦ-50		2	593,00		1186,00		1186,00		1281,00
				шт.							95,00	
15	15	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		3	1197,29	69,84	3592,00	210,00	184,00	3167,00	7300,00
				фланец		1066,20	0,00	3199,00	0,00		541,00	
16	16	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка		3	916,27	52,38	2749,00	157,00	139,00	2428,00	5591,00
				фланец		817,42	0,00	2452,00	0,00		414,00	
17	17	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		3	2590,00		7770,00		7770,00		8392,00
				шт.							622,00	
18	18	241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм		3	2030,00		6090,00		6090,00		6577,00
				шт.							487,00	
19	19	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка		1	2178,38	94,62	2178,00	95,00	293,00	1817,00	4315,00
				задвижка или клапан		1791,12	44,58	1791,00	45,00		320,00	
20	20	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		1	2231,06	94,62	2231,00	95,00	293,00	1869,00	4428,00
				задвижка или клапан		1843,80	44,58	1844,00	45,00		328,00	
21	21	242-101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100		1	28962,00		28962,00		28962,00		31279,00
				шт.							2317,00	
22	22	242-101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80		1	20265,00		20265,00		20265,00		21886,00
				шт.							1621,00	
23	23	1118-0501-0202 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1 Мпа, диаметр 150 мм. Установка		1	36137,75	317,53	36138,00	318,00	32016,00	3805,00	43138,00
				вставка		3803,94	78,72	3804,00	79,00		3195,00	
24	24	1118-0501-0205 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 80 мм. Установка		1	17306,12	151,82	17306,00	152,00	15026,00	2113,00	20973,00
				вставка		2127,88	28,64	2128,00	29,00		1554,00	
25	25	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		3	2231,06	94,62	6693,00	284,00	878,00	5608,00	13285,00
				задвижка или клапан		1843,80	44,58	5531,00	134,00		984,00	
26	26	242-101-1405 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100		1	105130,00		105130,00		105130,00		113540,00
				шт.							8410,00	
27	27	242-304-0403 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 100		2	16122,00		32244,00		32244,00		34824,00
				шт.							2580,00	
28	28	1116-0801-0103 РСНБ РК 2015	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка		2	1334,11	0,00	2668,00	0,00	482,00	2142,00	5195,00
				воронка		1093,11	0,00	2186,00	0,00		385,00	

29	29	224-106-0301 РСНБ РК 2015	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	шт.	2	14001,00		28002,00		28002,00	2240,00	30242,00
30	30	214-402-0102 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	0,2	1187,00		237,00		237,00	19,00	256,00
31	31	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	3224,13	0,00	6448,00	0,00	1531,00	4819,00	12168,00
						2458,80	0,00	4918,00	0,00		901,00	
			ИТОГО по акту					452209,00	10016,00	392963,00	51637,00	544154,00
								49234,00	3102,00	0,00	40308,00	

Локальная смета №04-01-01 КТПН работы

1	1	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	38686,93	9668,47	38687,00	9669,00	10687,00	17551,00	60737,00
						18331,50	3606,91	18332,00	3607,00		4499,00	
2	4	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,1	1417,18	0,00	2976,00	0,00		2143,00	5529,00
						1417,18	0,00	2976,00	0,00		410,00	
3	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,34	878,80	0,00	1178,00	0,00		848,00	2188,00
						878,80	0,00	1178,00	0,00		162,00	
4	6	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,2	8216,42	1811,92	1643,00	362,00	1087,00	334,00	2135,00
						969,85	825,72	194,00	165,00		158,00	
5	7	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1	3511,91	1127,28	3512,00	1127,00	2226,00	460,00	4290,00
						158,54	267,47	159,00	267,00		318,00	
6	8	1133-0110-0401 РСНБ РК 2015	Стойки сборные железобетонные вибрированные массой до 6,5 т огнезащитных перегородок для трансформаторов. Установка в отрытые котлованы	м3 сборных железобетонных конструкций	0,56	10026,64	4870,22	5615,00	2727,00		2938,00	9237,00
						5156,42	1401,71	2888,00	785,00		684,00	
7	9	225-204-0605 РСНБ РК 2015	Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа УСО 5А	шт.	4	21080,00		84320,00		168640,00	6746,00	91066,00
8	10	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	102	991,14	28,36	101096,00	2893,00	71784,00	19685,00	130443,00
						259,02	9,02	26420,00	920,00		9662,00	
9	11	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	4603,80	171,61	36830,00	1373,00	27399,00	6093,00	46357,00
						1007,30	50,53	8058,00	404,00		3434,00	
			ИТОГО по акту					275857,00	18151,00	281823,00	50052,00	351982,00
								60205,00	6148,00	0,00	26073,00	

Локальная смета №04-03-01 дизельная электростанция работы

1	1	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,564	2866,08	159,57	10215,00	568,00	8558,00	1213,00	12342,00
						305,34	56,81	1088,00	202,00		914,00	
2	2	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,9	21353,76	1752,44	19218,00	1578,00	15637,00	2179,00	23109,00
						2226,76	433,91	2004,00	391,00		1712,00	

3	3	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0458	419679,00		19221,00		19221,00		20759,00
											1538,00	
4	4	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00692	957007,99	1443,99	6622,00	10,00	4741,00	1707,00	8995,00
						270468,00	630,51	1872,00	4,00		666,00	
5	5	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,159	7688,89	1631,08	24289,00	5153,00	18372,00	2181,00	28588,00
						242,14	397,19	765,00	1255,00		2118,00	
6	6	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	21,06	1435,69	3,21	30236,00	68,00	25877,00	4661,00	37689,00
						203,76	1,17	4291,00	25,00		2792,00	
7	7	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	20	1960,79	33,05	39216,00	661,00	21496,00	18716,00	62567,00
						852,96	13,54	17059,00	271,00		4635,00	
8	8	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,32	41894,00		13406,00		26812,00		14478,00
											1072,00	
9	9	1308-0301-0108 РСНБ РК 2015	Установка дизель-генератор	шт.	1	72734,80	39932,72	72735,00	39933,00	3466,00	33336,00	114557,00
						29336,00	16964,63	29336,00	16965,00		8486,00	
10	11	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	4603,80	171,61	18415,00	686,00	13700,00	3047,00	23179,00
						1007,30	50,53	4029,00	202,00		1717,00	
11	12	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	35	632,17	18,31	22126,00	641,00	13427,00	5929,00	30299,00
						230,24	5,05	8058,00	177,00		2244,00	
		ИТОГО по акту						275699,00	49298,00	171307,00	72969,00	376562,00
								68502,00	19492,00	0,00	27894,00	

Локальная смета №04-04-01 Внутриплощадочные кабельные сети 0,4 кв работы

1	1	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	347	679,68	348,63	235849,00	120975,00	22059,00	97120,00	359607,00
						267,48	121,25	92816,00	42074,00		26638,00	
2	2	1308-0201-0705 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	58,782176	1411,12	928,88	82948,70	54601,59	6509,54	29009,14	120914,48
						371,50	313,92	21837,58	18452,90		8956,63	
		ИТОГО по акту						318797,70	175576,59	28568,54	126129,14	480521,48
								114653,58	60526,90	0,00	35594,63	0,00

Локальная смета №04-05-01 наружное освещение работы

1	1	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,622	187971,26	27846,64	116918,00	17321,00	70148,00	29060,00	157656,00
						47346,72	11052,71	29450,00	6875,00		11678,00	
2	2	1133-0204-0403 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0103	опора	6	948,30	475,36	5690,00	2852,00		3197,00	9598,00
						472,94	193,18	2838,00	1159,00		711,00	

3	3	243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,622	317171,00		197280,00		197280,00	15782,00	213062,00
4	4	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	10,5	659,68 460,48	34,69 9,02	6927,00 4835,00	365,00 95,00	1727,00	3549,00 838,00	11314,00
5	5	243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0105	661811,00		6949,00		6949,00	556,00	7505,00
6	6	1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	9	11089,55 5883,15	4259,17 1923,41	99806,00 52948,00	38333,00 17311,00	8525,00	56207,00 12481,00	168494,00
7	7	1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	12	20295,63 10020,75	9327,65 4203,49	243548,00 120249,00	111932,00 50442,00	11367,00	136553,00 30408,00	410509,00
8	8	225-204-0303 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	33	28337,00		935121,00		1870242,00	74810,00	1009931,00
9	9	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	24	2703,51 1243,06	1460,45 605,05	64884,00 29833,00	35051,00 14521,00		35484,00 8029,00	108397,00
10	10	225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	24	5185,00		124440,00		124440,00	9955,00	134395,00
11	11	252-207-0268 РСНБ РК 2015	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	24	7090,00		170160,00		170160,00	13613,00	183773,00
12	12	252-207-3956 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП6	шт.	12	2699,00		32388,00		32388,00	2591,00	34979,00
13	13	252-207-3927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	8258,00		99096,00		99096,00	7928,00	107024,00
14	14	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	14	185,00		2590,00		2590,00	207,00	2797,00
15	15	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	18,2	574,00		10447,00		10447,00	836,00	11283,00
16	16	252-207-2401 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	9	4214,00		37926,00		37926,00	3034,00	40960,00
17	17	252-207-0907 РСНБ РК 2015	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой	шт.	12	314,00		3768,00		3768,00	301,00	4069,00
18	18	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	12	1048,00		12576,00		12576,00	1006,00	13582,00
19	19	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1		36	2158,00		77688,00		77688,00		83903,00

				шт.								6215,00	
20	20	252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	21	2158,00		45318,00		45318,00	3625,00		48943,00
21	21	252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	21	3082,00		64722,00		64722,00	5178,00		69900,00
22	22	252-202-0511 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	18	4362,00		78516,00		78516,00	6281,00		84797,00
23	23	252-207-1132 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	19	8253,00		156807,00		156807,00	12545,00		169352,00
24	24	252-207-3204 РСНБ РК 2015	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	3	2941,00		8823,00		8823,00	706,00		9529,00
25	25	252-207-2310 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	12	3921,00		47052,00		47052,00	3764,00		50816,00
26	26	252-207-2318 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	9	3459,00		31131,00		31131,00	2490,00		33621,00
27	27	252-207-2348 РСНБ РК 2015	Крюк бандажный M16 SOT29	шт.	7	1122,00		7854,00		7854,00	628,00		8482,00
28	28	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	4603,80 1007,30	171,61 50,53	46038,00 10073,00	1716,00 505,00	34249,00	7616,00 4292,00		57946,00
29	29	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	50	399,85 244,63	16,13 3,97	19992,00 12232,00	806,00 198,00	6954,00	8950,00 2315,00		31257,00
30	30	252-207-2348 РСНБ РК 2015	Крюк бандажный M16 SOT29	шт.	21	1122,00		23562,00		23562,00	1885,00		25447,00
31	31	252-202-0510 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	21	3443,00		72303,00		72303,00	5784,00		78087,00
32	32	252-207-3956 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник SH705	шт.	21	2699,00		56679,00		56679,00	4534,00		61213,00
33	33	252-204-1505 РСНБ РК 2015	Зажим кабельный соединительный типа SLJ2.27 со срывными головками	шт.	42	3923,00		164766,00		164766,00	13181,00		177947,00
34	34	252-207-0704 РСНБ РК 2015	Кронштейн КС-1	шт.	21	1913,00		40173,00		40173,00	3214,00		43387,00
35	35	1308-0205-0903 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий	шт.	21	7192,75 3035,97	2078,80 711,90	151048,00 63755,00	43655,00 14950,00	43638,00	56668,00 16617,00		224333,00
36	36	247-103-0260 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-125-К/К50, мощность 125 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	21	57448,00		1206408,00		1206408,00	96513,00		1302921,00
37	37	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	63	2158,00		135954,00		135954,00	10876,00		146830,00
38	38	252-207-3958 РСНБ РК 2015	Корпус для предохранителя SV29.63	шт.	21	7993,00		167853,00		167853,00	13428,00		181281,00

39	39	252-207-1119 РСНБ РК 2015	Плавкая вставка SVV10.25	шт.	21	909,00		19089,00		19089,00	1527,00	20616,00
40	40	252-207-3204 РСНБ РК 2015	Бандаж PER15	шт.	21	2941,00		61761,00		61761,00	4941,00	66702,00
41	41	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	84	659,68 460,48	34,69 9,02	55413,00 38680,00	2914,00 758,00	13819,00	28395,00 6705,00	90513,00
42	42	243-801-0204 РСНБ РК 2015	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2	км	0,084	335028,00		28142,00		28142,00	2251,00	30393,00
			ИТОГО по акту					4937606,00	254945,00	5252890,00	365679,00	5727544,00
								364893,00	106814,00	0,00	424259,00	

Локальная смета №06-01-01 водопровод и канализация работы

1	27	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство обоймы на замок в днище колодца	м3	0,072	25908,92 6095,60	1199,27 297,46	1865,00 439,00	86,00 21,00	1340,00	419,00 183,00	2467,00
2	28	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0989	991365,50 68362,70	7371,12 1530,58	98046,00 6761,00	729,00 151,00	90556,00	8157,00 8496,00	114699,00
3	29	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,1976356	23817,83 11455,98	9914,28 4187,75	76160,74 36632,05	31702,25 13390,90	7826,44	49522,72 10054,68	135738,14
5	31	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	16520,00		99120,00		198240,00	7930,00	107050,00
			ИТОГО по акту					275191,74	32517,25	297962,44	58098,72	359954,14
								43832,05	13562,90	0,00	26663,68	0,00

Локальная смета №06-02-01 наружные сети водопровода работы

			Раздел 3: Запорная арматура									
1	62	241-211-1305 РСНБ РК 2015	Адаптер с наружной резьбой диам.50х1 1/2	шт.	6	2153,00		12918,00		12918,00	1033,00	13951,00
2	63	241-211-1304 РСНБ РК 2015	Адаптер с наружной резьбой диам.40х1 1/2	шт.	8	1376,00		11008,00		11008,00	881,00	11889,00
3	64	241-211-1302 РСНБ РК 2015	Адаптер с наружной резьбой диам.25х1 3/4	шт.	52	267,00		13884,00		13884,00	1111,00	14995,00
			Итого по разделу 3: Запорная арматура					37810,00	0,00	37810,00	0,00	40835,00
								0,00	0,00	0,00	3025,00	
			Раздел 4: Колодцы									
4	70	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	2314,00		11570,00		23140,00	926,00	12496,00
5	71	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	5	3738,00		18690,00		37380,00	1495,00	20185,00
6	76	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	10	2314,00		23140,00		46280,00	1851,00	24991,00
7	77	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	10	3738,00		37380,00		74760,00	2990,00	40370,00

8	82	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	22	2314,00		50908,00		101816,00		54981,00
											4073,00	
9	83	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	22	3738,00		82236,00		164472,00		88815,00
											6579,00	
10	85	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	2314,00		4628,00		9256,00		4998,00
											370,00	
11	86	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	3738,00		7476,00		14952,00		8074,00
											598,00	
12	88	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	38	18935,00		719530,00		719530,00		777092,00
											57562,00	
13	89	261-107-0627 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	2280	347,00		791160,00		791160,00		854453,00
											63293,00	
14	90	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка		1,23529	970984,26	7161,10	1199447,00	8846,00	1128501,00	75487,00	1376929,00
				т стальных элементов		50271,40	1515,72	62100,00	1872,00		101995,00	
15	91	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Обойма бетонная. Устройство	м3	1,042	25908,92	1199,27	26997,00	1250,00	19396,00	6062,00	35704,00
						6095,60	297,46	6352,00	310,00		2645,00	
16	92	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство		7,4844	7688,89	1631,08	57547,00	12208,00	43527,00	5168,00	67732,00
				м3 материала основания в плотном теле		242,14	397,19	1812,00	2973,00		5017,00	
		Итого по разделу 4: Колодцы						3030709,00	22304,00	3174170,00	86717,00	3366820,00
								70264,00	5155,00	0,00	249394,00	
		ИТОГО по акту						3068519,00	22304,00	3211980,00	86717,00	3407655,00
								70264,00	5155,00	0,00	252419,00	

Локальная смета №06-03-01 общестроительные работы работы

			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	129,6	288,32	288,32	37366,00	37366,00		4973,00	45726,00
						0,00	53,29	0,00	6906,00		3387,00	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,6	2219,45	0,00	7990,00	0,00		5753,00	14842,00
						2219,45	0,00	7990,00	0,00		1099,00	
3	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	133,2	51,75	51,75	6893,00	6893,00		1960,00	9561,00
						0,00	20,44	0,00	2723,00		708,00	
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	100,161936	36,27	36,27	3633,00	3633,00		1033,00	5039,00
						0,00	14,32	0,00	1434,00		373,00	
5	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	25,040484	965,20	0,00	24169,00	0,00		17402,00	44897,00
						965,20	0,00	24169,00	0,00		3326,00	
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		100,161936	173,82	79,75	17410,00	7988,00		9597,00	29168,00

			м3 уплотненного грунта			94,07	39,01	9422,00	3907,00		2161,00	
7	7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		100,161936	94,16	80,63	9431,00	8076,00	290,00	2074,00	12425,00
			м3 уплотненного грунта			10,63	18,13	1065,00	1816,00		920,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					106892,00	63956,00	290,00	42792,00	161658,00
								42646,00	16786,00	0,00	11974,00	
			Раздел 2: Устройство колодца									
8	8	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем		4,5216	335,97	34,46	1519,00	156,00	993,00	403,00	2076,00
			м2 площади уплотнения			81,79	13,08	370,00	59,00		154,00	
9	9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,45216	19107,42	1136,42	8640,00	514,00	7490,00	689,00	10075,00
						1405,35	269,41	635,00	122,00		746,00	
10	10	1141-0101-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом "Хамаст" в два слоя по 10 мм	м2	4,5216	1050,31	1,15	4749,00	5,00	2629,00	1671,00	6934,00
						467,81	0,00	2115,00	0,00		514,00	
11	11	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,5216	811,55	32,22	3670,00	145,00	1784,00	1703,00	5803,00
						384,84	15,80	1740,00	71,00		430,00	
			Итого по разделу 2: Устройство колодца					18578,00	820,00	12896,00	4466,00	24888,00
								4860,00	252,00	0,00	1844,00	
			ИТОГО по акту					125470,00	64776,00	13186,00	47258,00	186546,00
								47506,00	17038,00	0,00	13818,00	

Локальная смета №07-01-01 благоустройство работы

			Раздел 3: МАФ									
1	16	1107-0111-0102 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка	м оград	485	2912,55	1610,18	1412587,00	780937,00	50392,00	1058183,00	2668432,00
						1198,47	650,53	581258,00	315507,00		197662,00	
2	19	212-101-0303 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	12,2	14771,00		180206,00		360412,00		194622,00
											14416,00	
3	20	1107-0111-0113 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка	м оград	486	3104,08	626,80	1508583,00	304625,00	577339,00	886497,00	2586686,00
						1289,34	256,48	626619,00	124649,00		191606,00	
4	23	1107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Лотки сечением до 0,5 м2. Установка между сооружениями	м3 сборных железобетонных конструкций	28,6	19235,26	6775,83	550128,00	193789,00	30907,00	467745,00	1099303,00
						11378,78	2481,14	325433,00	70961,00		81430,00	
5	24	225-203-0501 РСНБ РК 2015	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	28,6	62708,00		1793449,00		1793449,00		1936925,00
											143476,00	
6	25	1123-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,006	1065018,90	123785,92	6390,00	743,00	1558,00	4267,00	11510,00
						681634,00	36766,00	4090,00	221,00		853,00	
7	26	241-701-0105 РСНБ РК 2015	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 300 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	6,048	7944,00		48045,00		48045,00		51889,00
											3844,00	
			Итого по разделу 3: МАФ					5499388,00	1280094,00	2862102,00	2416692,00	8549367,00
								1537400,00	511338,00	0,00	633287,00	
			ИТОГО по акту					5499388,00	1280094,00	2862102,00	2416692,00	8549367,00
								1537400,00	511338,00	0,00	633287,00	

Локальная смета №07-02-01 общестроительные работы работы

			Раздел 1: Земляные работы								
1	1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		16,65	288,32	288,32	4801,00	4800,00	639,00	5875,00
				м3 грунта		0,00	53,29	0,00	887,00	435,00	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1,35	2219,45	0,00	2996,00	0,00	2157,00	5565,00
				м3 грунта		2219,45	0,00	2996,00	0,00	412,00	
3	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		18	51,75	51,75	932,00	932,00	265,00	1293,00
				м3 грунта		0,00	20,44	0,00	368,00	96,00	
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		11,2896	36,27	36,27	409,00	410,00	116,00	567,00
				м3 грунта		0,00	14,32	0,00	162,00	42,00	
5	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		2,8224	965,20	0,00	2724,00	0,00	1961,00	5060,00
				м3 грунта		965,20	0,00	2724,00	0,00	375,00	
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		11,2896	173,82	79,75	1962,00	900,00	1082,00	3288,00
				м3 уплотненного грунта		94,07	39,01	1062,00	440,00	244,00	
7	7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		11,2896	94,16	80,63	1063,00	911,00	33,00 234,00	1401,00
				м3 уплотненного грунта		10,63	18,13	120,00	205,00	104,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					14887,00	7953,00	33,00 6454,00	23049,00
								6902,00	2062,00	0,00 1708,00	
			Раздел 2: Надземная часть								
8	8	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка		1,05	143430,37	1455,06	150602,00	1528,00	87035,00 56411,00	223574,00
				м3		59085,00	609,28	62039,00	640,00	16561,00	
9	9	1110-0107-0503 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в деревянных рубленых стенах. Установка коробок		1,253	7404,30	35,01	9278,00	44,00	2703,00 5896,00	16388,00
				м2		5211,84	16,49	6530,00	21,00	1214,00	
10	10	1110-0106-0205 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными		0,2772	10098,57	135,41	2799,00	38,00	879,00 1710,00	4870,00
				м2		6792,96	63,16	1883,00	18,00	361,00	
11	11	223-101-0101 РСНБ РК 2015	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой		0,2772	26995,00		7483,00		7483,00	8082,00
				м2						599,00	
12	12	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3		2	520,00		1040,00		1040,00	1123,00
				шт.						83,00	
13	13	223-502-0901 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС250 для входных дверей в здания		2	4148,00		8296,00		8296,00	8960,00
				пара						664,00	

14	14	1115-0501-0105 РСНБ РК 2015	Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм		0,05985	1968,10	20,07	118,00	1,00	93,00	19,00	148,00
			м2 площади проемов по наружному обводу коробок			393,10	6,69	24,00	0,00		11,00	
15	15	214-402-0302 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 2 мм	м2	0,175	20570,00		3600,00		3600,00		3888,00
											288,00	
16	16	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	0,49	3673,57	137,20	1800,00	67,00	1619,00	129,00	2083,00
						231,37	60,06	113,00	29,00		154,00	
17	17	223-502-0901 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС300	пара	2	4148,00		8296,00		8296,00		8960,00
											664,00	
18	18	1110-0114-0101 РСНБ РК 2015	Стулья на лежнях глубиной заложения до 1,5 м. Установка		0,047	72186,34	2148,14	3393,00	101,00	2474,00	775,00	4501,00
			м3 древесины в конструкции			17395,80	916,86	818,00	43,00		333,00	
19	19	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита		1,154	8268,72	46,08	9542,00	54,00	6684,00	2546,00	13055,00
			м3 древесины в конструкции			2430,84	20,38	2805,00	24,00		967,00	
20	20	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	635520,08	3893,15	1907,00	12,00	416,00	1470,00	3647,00
						493126,00	1704,71	1479,00	5,00		270,00	
21	21	241-701-0102 РСНБ РК 2015	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	3,024	2706,00		8183,00		8183,00		8838,00
											655,00	
22	22	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,001	385992,00		386,00		386,00		417,00
											31,00	
23	23	1120-0701-0103 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4055,84	53,02	4056,00	53,00	3287,00	717,00	5155,00
						715,67	15,60	716,00	16,00		382,00	
24	24	1115-0402-0101 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая (внутри)	м2 фасада	11,8098	272,94	2,04	3223,00	24,00	643,00	2053,00	5698,00
						216,45	0,90	2556,00	11,00		422,00	
25	25	1115-0403-0103 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву		1,349	874,74	3,00	1180,00	4,00	415,00	610,00	1933,00
			м2 окрашиваемой поверхности			563,74	1,44	760,00	2,00		143,00	
26	26	1112-0101-0701 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	2,265	2676,64	83,50	6063,00	189,00	4655,00	1179,00	7821,00
						538,06	27,66	1219,00	63,00		579,00	
			Итого по разделу 2: Надземная часть					231245,00	2115,00	148187,00	73515,00	329141,00
								80942,00	872,00	0,00	24381,00	
			Раздел 3: Подземная часть. Выгреб									
27	27	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	9	2866,08	159,57	25795,00	1436,00	21611,00	3064,00	31168,00
						305,34	56,81	2748,00	511,00		2309,00	
28	28	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,12	4274,58	1136,42	513,00	136,00	208,00	183,00	752,00
						1405,35	269,41	169,00	32,00		56,00	
29	29	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство		1,73	35467,30	2637,24	61358,00	4562,00	36686,00	19298,00	87109,00

				м3		11624,07	634,38	20110,00	1097,00		6453,00	
30	30	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,36204	398962,00		144440,00		144440,00		155995,00
											11555,00	
31	31	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,003	386604,00		1160,00		1160,00		1253,00
											93,00	
32	32	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03054	80671,99	1443,99	2464,00	44,00		2219,00	5058,00
						79228,00	630,51	2420,00	19,00		375,00	
33	33	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,01992	466149,00		9286,00		9286,00		10029,00
											743,00	
34	34	214-206-0201 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,00014	405238,00		57,00		57,00		62,00
											5,00	
35	35	214-205-0104 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более	т	0,00408	534301,00		2180,00		2180,00		2354,00
											174,00	
36	36	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0064	398962,00		2553,00		2553,00		2757,00
											204,00	
37	37	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	1,656	11350,80	1742,32	18797,00	2885,00	3965,00	12438,00	33734,00
						7214,13	861,88	11947,00	1427,00		2499,00	
38	38	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,1	908,16	20,27	10081,00	225,00	6410,00	3235,00	14381,00
						310,37	2,97	3445,00	33,00		1065,00	
39	39	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,04	7688,89	1631,08	38752,00	8221,00	29311,00	3480,00	45611,00
						242,14	397,19	1220,00	2002,00		3379,00	
40	40	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,20854	143430,37	1455,06	29911,00	303,00	17286,00	11204,00	44404,00
						59085,00	609,28	12322,00	127,00		3289,00	
41	41	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,20854	8268,72	46,08	1724,00	9,00	1208,00	460,00	2359,00
						2430,84	20,38	507,00	4,00		175,00	
42	42	1115-0403-0103 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	4,658	874,74	3,00	4075,00	14,00	1435,00	2106,00	6675,00
						563,74	1,44	2626,00	7,00		494,00	
			Итого по разделу 3: Подземная часть. Выгреб					353146,00	17835,00	277796,00	57687,00	443701,00
								57514,00	5259,00	0,00	32868,00	
			Раздел 4: Электроосвещение									
43	43	1308-0205-0901 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	1	5905,96	1920,13	5906,00	1921,00	2078,00	1848,00	8374,00
						1907,85	658,59	1908,00	659,00		620,00	

44	44	247-105-0401 РСНБ РК 2015	Светильник уличный настенный типа BISSO/SABA (ANNA) с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP44	шт.	1	18305,00		18305,00		18305,00	1464,00	19769,00
45	45	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	522,84 509,52	3,52 1,08	523,00 510,00	3,00 1,00	10,00	368,00 71,00	962,00
46	46	247-212-0201 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	286,00		286,00		286,00	23,00	309,00
47	47	1308-0205-0701 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 10 мм2. Прокладка по установленным планкам с изоляторами на растяжках	км	0,0015	87524,76 32820,50	53501,66 18022,63	131,00 49,00	80,00 27,00	2,00	55,00 15,00	201,00
48	48	243-105-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,0015	149500,00		224,00		224,00	18,00	242,00
			Итого по разделу 4: Электроосвещение					25375,00 2467,00	2004,00 687,00	20905,00 0,00	2271,00 2211,00	29857,00
			ИТОГО по акту					624653,00 147825,00	29907,00 8880,00	446921,00 0,00	139927,00 61168,00	825748,00
			ВСЕГО по акту					25843584,56 4001893,74	2697148,43 983251,39	18200952,60 2720310,00	4876220,80 2239959,03	32959764,39 0,00

ВСЕГО:			30 239 454,39	2 720 310,00			32 959 764,39
Временные здания и сооружения		2,9%	876 944,18				
Итого с временными							33 836 708,57
Зимние удорожание		1,17%	364 061,86				
Итого с зимними удороаниями							34 200 770,43
Непредвиденные работы и затраты		2%	629 609,21				
Итого с непредвиденными работами и затратами							34 830 379,64
2022 год - 100 %, К=1,0500514							36 573 688,91
Итого в текущих ценах с 2022г.							36 573 688,91
Договорная скидка подрядчика		5%			1 828 684,45		
итого с учетом скидки							34 745 004,46
НДС		12%	4 169 400,54				
Итого с НДС							38 914 405,00

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"
Руководитель
Шогалов Ж.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жанарту"
Исаев А.М.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "BOSS СТРОЙ"
Оспанов Н.А.
KZ19VJE00065912 от 28.05.2021г.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Кантри-М"
Садыкова Ж.М.