Форма КС-3
Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство водоприемных сооружений в водопроводных сетей в а.Тегистик Байзакского района Жамбылской области**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2022 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код		наименование	код	
			№82	2022-08-22						
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водоприемных сооружений в водопроводных сетей в а.Тегистик Байзакского района Жамбылской области	130 266 101,29	116 309 019,01							13 957 082,28	130 266 101,29
30% удержание аванса	39 079 830,39	34 892 705,70							4 187 124,68	39 079 830,39
5% удержание качества	6 513 305,06	5 815 450,95							697 854,11	6 513 305,06
К оплате:	**84 672 965,84**	**75 600 862,36**							**9 072 103,48**	**84 672 965,84**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"
Руководитель
Шогалов Ж.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жанарту"
Исаев А.М.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "BOSS СТРОЙ"
Оспанов Н.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Кантри-М"
Садыкова Ж.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"**
(полное наименование)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**
(полное наименование)

Стройка : **Строительство водоприемных сооружений в водопроводных сетей в а.Тегистик Байзакского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водоприемных сооружений в водопроводных сетей в а.Тегистик Байзакского района Жамбылской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№82** от **22.08.2022г.**

Акт выполненных работ

за сентябрь 2022г.

Составлен (а) в текущих ценах на 31.08.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета №02-01-01 общестроительные работы работы												
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0101-0419 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3		100,97568	425,70	425,70	42985,60	42984,80		5904,00	52800,80
				м3 грунта		0,00	81,21	0,00	8200,00		3911,20	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2		7,60032	2219,45	0,00	16868,80	0,00		12145,60	31335,20
				м3 грунта		2219,45	0,00	16868,80	0,00		2320,80	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					59854,40	42984,80	0,00	18049,60	84136,00
								16868,80	8200,00	0,00	6232,00	
			Раздел 2: Фундаменты									
3	10	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78		20,722	17401,00		360584,00		721168,00		389431,00
				м3							28847,00	
4	12	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,27452	398962,00		109523,00		109523,00		118285,00
				т							8762,00	
5	13	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0315	402525,00		12680,00		12680,00		13694,00
				т							1014,00	
			Итого по разделу 2: Фундаменты					482787,00	0,00	843371,00	0,00	521410,00
								0,00	0,00	0,00	38623,00	
			Раздел 3: Стены									
6	23	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0048	402525,00		1932,00		1932,00		2087,00
				т							155,00	
7	24	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,03	385992,00		11580,00		11580,00		12506,00
				т							926,00	
8	26	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) , диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,011	447247,00		4920,00		4920,00		5314,00
				т							394,00	
9	27	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,008	419679,00		3357,00		3357,00		3626,00
				т							269,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	29	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0276	447247,00		12344,00		12344,00	988,00	13332,00
11	30	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03744	419679,00		15713,00		15713,00	1257,00	16970,00
			Итого по разделу 3: Стены					49846,00	0,00	49846,00	0,00	53835,00
								0,00	0,00	0,00	3989,00	
			ИТОГО по акту					592487,40	42984,80	893217,00	18049,60	659381,00
								16868,80	8200,00	0,00	48844,00	

Локальная смета №02-01-03 технологическое оборудование работы

1	4	242-101-0401 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	10	24655,00		246550,00		246550,00	19724,00	266274,00
2	5	242-304-0401 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	8955,00		17910,00		17910,00	1433,00	19343,00
3	6	242-303-0301 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б1р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	13223,00		26446,00		26446,00	2116,00	28562,00
4	8	242-201-0101 РСНБ РК 2015	Кран чугунный фланцевый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч8бк ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	14052,00		28104,00		28104,00	2248,00	30352,00
5	11	245-405-0802 РСНБ РК 2015	Вантуз для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	2	45959,00		91918,00		91918,00	7353,00	99271,00
6	20	244-402-0101 РСНБ РК 2015	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	40	952,00		38080,00		38080,00	3046,00	41126,00
7	21	244-401-0101 РСНБ РК 2015	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.	2	880,00		1760,00		1760,00	141,00	1901,00
8	22	241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	10	1642,00		16420,00		16420,00	1314,00	17734,00
9	23	241-113-0106 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	6	768,00		4608,00		4608,00	369,00	4977,00
10	24	241-114-0107 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	4	362,00		1448,00		1448,00	116,00	1564,00
11	25	241-116-0204 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	4	690,00		2760,00		2760,00	221,00	2981,00
12	26	241-116-0206 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4	1329,00		5316,00		5316,00	425,00	5741,00
13	27	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	26	1406,00		36556,00		36556,00	2924,00	39480,00
			ИТОГО по акту					517876,00	0,00	517876,00	0,00	559306,00
								0,00	0,00	0,00	41430,00	0,00

Локальная смета №02-02-01 общестроительные работы работы

			Раздел 1: Земляные работы									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	365,488	288,32	288,32	105377,60	105377,60		14023,20	128952,80
						0,00	53,29	0,00	19476,80		9552,00	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7,84	2219,45	0,00	17400,80	0,00		12528,00	32323,20
						2219,45	0,00	17400,80	0,00		2394,40	
3	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	373,328	51,75	51,75	19320,00	19320,00		5494,40	26799,20
						0,00	20,44	0,00	7631,20		1984,80	
4	4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	373,328	177,12	177,12	66124,00	66124,00		18804,80	91723,20
						0,00	69,96	0,00	26118,40		6794,40	
5	5	1101-0102-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(вывоз грунт)	м3 грунта	373,328	341,16	341,16	127364,80	127364,80		16947,20	155856,80
						0,00	63,05	0,00	23538,40		11544,80	
6	6	412-102-0310 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	2239,968	38,00		85118,40				91928,00
											6809,60	
7	7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	373,328	22,00	18,37	8213,60	6858,40	63,20	3021,60	12133,60
						3,46	7,78	1292,00	2904,80		898,40	
8	8	1101-0102-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(завоз грунт)	м3 грунта	490,344	341,16	341,16	167285,60	167285,60		22260,00	204709,60
						0,00	63,05	0,00	30916,00		15164,00	
9	9	412-102-0219 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	18167,2452	23,00		417846,40				451274,40
											33428,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					1014051,20	492330,40	63,20	93079,20	1195700,80
								18692,80	110585,60	0,00	88570,40	
			Раздел 3: Стены									
10	27	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2176	402525,00		87589,00		87589,00		94596,00
											7007,00	
11	28	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,496	398962,00		995809,00		995809,00		1075474,00
											79665,00	
12	29	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2526	385992,00		97502,00		97502,00		105302,00
											7800,00	
			Итого по разделу 3: Стены					1180900,00	0,00	1180900,00	0,00	1275372,00
								0,00	0,00	0,00	94472,00	
			Раздел 4: Плиты покрытия									
13	33	261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	7,12	72217,00		514185,00		1028370,00		555320,00
											41135,00	
14	35	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	11140,00		44560,00		89120,00		48125,00
											3565,00	
15	37	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	22812,00		45624,00		91248,00		49274,00
											3650,00	
16	39	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,096	402525,00		38642,00		38642,00		41733,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							3091,00	
17	40	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,231776	398962,00		92470,00		92470,00	7398,00	99868,00
18	42	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0852	398962,00		33992,00		33992,00	2719,00	36711,00
19	44	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00112	402525,00		451,00		451,00	36,00	487,00
20	45	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02496	398962,00		9958,00		9958,00	797,00	10755,00
21	48	222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0664	845594,00		56147,00		56147,00	4492,00	60639,00
			Итого по разделу 4: Плиты покрытия					836029,00	0,00	1440398,00	0,00	902912,00
								0,00	0,00	0,00	66883,00	
			ИТОГО по акту					3030980,20	492330,40	2621361,20	93079,20	3373984,80
								18692,80	110585,60	0,00	249925,40	

Локальная смета №02-02-02 технологическое оборудование работы

1	4	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	7,2288	4251,00		30730,00		30730,00	2458,00	33188,00
2	5	241-114-0207 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-108х4,0 мм	шт.	2	2726,00		5452,00		5452,00	436,00	5888,00
3	6	241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	1642,00		3284,00		3284,00	263,00	3547,00
4	10	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	3,4136	4251,00		14511,00		14511,00	1161,00	15672,00
5	14	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	7,028	4251,00		29876,00		29876,00	2390,00	32266,00
6	15	241-114-0207 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-108х4,0 мм	шт.	2	2726,00		5452,00		5452,00	436,00	5888,00
7	16	241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	6	1642,00		9852,00		9852,00	788,00	10640,00
8	20	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	6,839248	4251,00		29074,00		29074,00	2326,00	31400,00
9	21	261-301-0618 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 45°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	2	12348,00		24696,00		24696,00	1976,00	26672,00
			Итого вне раздела					152927,00	0,00	152927,00	0,00	165161,00
								0,00	0,00	0,00	12234,00	
			ИТОГО по акту					152927,00	0,00	152927,00	0,00	165161,00
								0,00	0,00	0,00	12234,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета №02-03-01 общестроительные работы работы												
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	231,475968	288,32 0,00	288,32 53,29	66739,20 0,00	66739,20 12335,20		8881,60 6049,60	81670,40
2	2	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	231,475968	51,75 0,00	51,75 20,44	11979,20 0,00	11978,40 4731,20		3406,40 1231,20	16616,80
3	3	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	231,475968	177,12 0,00	177,12 69,96	40999,20 0,00	40999,20 16194,40		11660,00 4212,80	56872,00
4	4	1101-0102-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(завоз грунт)	м3 грунта	215,412768	341,16 0,00	341,16 63,05	73490,40 0,00	73490,40 13581,60		9779,20 6661,60	89931,20
5	5	412-102-0219 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т*км	7981,043054	23,00		183564,00			14684,80	198248,80
6	6	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	215,412768	51,75 0,00	51,75 20,44	11148,00 0,00	11148,00 4403,20		3170,40 1145,60	15464,00
7	7	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	215,412768	177,12 0,00	177,12 69,96	38153,60 0,00	38154,40 15070,40		10850,40 3920,00	52924,00
8	8	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	21,2544	201,54 3,99	197,55 64,33	4284,00 84,80	4198,40 1367,20		1045,60 426,40	5756,00
9	9	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	21,2544	79,12 0,00	79,12 32,79	1681,60 0,00	1681,60 696,80		501,60 174,40	2357,60
10	10	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	21,2544	60,03 0,00	60,03 19,48	1276,00 0,00	1276,00 414,40		298,40 125,60	1700,00
			Итого по разделу 1: Земляные работы					433315,20 84,80	249665,60 68794,40	0,00 0,00	49593,60 38632,00	521540,80
			Раздел 2: Фундаменты									
11	15	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,5992	8216,42 969,85	1811,92 825,72	4923,20 580,80	1085,60 494,40	3256,80	1000,80 473,60	6397,60
12	19	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	17,31	17401,00		301211,00		602422,00	24097,00	325308,00
13	22	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008	402525,00		3220,00		3220,00	258,00	3478,00
14	23	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05697	398962,00		22729,00		22729,00	1818,00	24547,00
15	26	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01188	402525,00		4782,00		4782,00	383,00	5165,00
16	27	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01776	398962,00		7086,00		7086,00	567,00	7653,00
17	28	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0232	385992,00		8955,00		8955,00	716,00	9671,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 2: Фундаменты					352906,20	1085,60	652450,80	1000,80	382219,60
								580,80	494,40	0,00	28312,60	
			ИТОГО по акту					786221,40	250751,20	652450,80	50594,40	903760,40
								665,60	69288,80	0,00	66944,60	
Локальная смета №04-03-01 дизельная электростанция работы												
1	10	515-103-0102 РСНБ РК 2015	Дизель-генератор типа Ricardo ADD30R, мощностью 24кВт/30кВа (в защитном кожухе) (2100x950x1200)мм с АВР	шт.	1	4886850,00		4945492,00				4945492,00
										4886850,00		
			ИТОГО по акту					4945492,00	0,00	0,00	0,00	4945492,00
								0,00	0,00	4945492,00	0,00	
Локальная смета 04-01-01 КТПН работы												
1	2	515-102-0403 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	959614,00		959614,00				959614,00
										959614,00		
2	3	515-101-3302 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА	шт.	1	720678,00		720678,00				720678,00
										720678,00		
			ИТОГО по акту					1680292,00	0,00	0,00	0,00	1680292,00
								0,00	0,00	1680292,00	0,00	
Локальная смета №06-02-01 наружные сети водопровода работы												
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	18425,15	225,33	225,33	4151739,00	4151739,00		504112,00	5028319,00
						0,00	38,00	0,00	700156,00		372468,00	
2	2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	569,85	2723,87	0,00	1552196,00	0,00		1117581,00	2883359,00
						2723,87	0,00	1552196,00	0,00		213582,00	
3	3	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	379,9	2723,87	0,00	1034797,00	0,00		745054,00	1922239,00
						2723,87	0,00	1034797,00	0,00		142388,00	
4	4	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	294,75	4233,89	179,27	1247939,00	52840,00	852063,00	354782,00	1730939,00
						1163,82	52,01	343036,00	15330,00		128218,00	
5	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2764,89069	965,20	0,00	2668672,00	0,00		1921444,00	4957325,00
						965,20	0,00	2668672,00	0,00		367209,00	
6	6	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	15667,71391	34,26	34,26	536776,00	536776,00		128601,00	718607,00
						0,00	11,40	0,00	178612,00		53230,00	
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15667,71391	173,82	79,75	2723362,00	1249501,00		1501243,00	4562573,00
						94,07	39,01	1473862,00	611198,00		337968,00	
8	8	1101-0102-0379 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	562,3954	260,57	260,57	146543,00	146543,00		17796,00	177486,00
						0,00	43,95	0,00	24717,00		13147,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	412-102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	14594,16063	41,00		598361,00			47869,00	646230,00
			Итого по разделу 1: Земляные работы					14660385,00	6137399,00	852063,00	6290613,00	22627077,00
								7072563,00	1530013,00	0,00	1676079,00	
			Раздел 2: Трубопроводы									
10	10	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,833	321932,53 244795,00	76494,45 23510,91	268170,00 203914,00	63720,00 19585,00	536,00	221264,00 39155,00	528589,00
11	11	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,442	386465,97 274510,00	109673,25 34009,30	943750,00 670353,00	267822,00 83051,00	5574,00	745870,00 135170,00	1824790,00
12	12	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,833	65706,64 64066,00	0,00 0,00	54734,00 53367,00	0,00 0,00	1367,00	52833,00 8605,00	116172,00
13	13	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,442	70600,77 64066,00	0,00 0,00	172407,00 156449,00	0,00 0,00	15958,00	154885,00 26183,00	353475,00
14	14	241-201-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	2466,42	1304,00		3216212,00		3216212,00	257297,00	3473509,00
15	15	241-201-0507 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,7 мм	м	17,17	413,00		7091,00		7091,00	567,00	7658,00
16	16	241-201-0505 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм	м	29,29	274,00		8025,00		8025,00	642,00	8667,00
17	17	241-201-0502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм	м	794,87	119,00		94590,00		94590,00	7567,00	102157,00
18	18	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка (футляр)	км трубопровода	0,08	678374,14 425646,00	251911,80 81203,82	54270,00 34052,00	20153,00 6496,00	65,00	40143,00 7553,00	101966,00
19	19	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка (футляр)	км трубопровода	0,062	497445,74 343577,00	153764,02 48675,36	30842,00 21302,00	9533,00 3018,00	6,00	24076,00 4393,00	59311,00
20	20	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (футляр)	км трубопровода	0,03	383255,97 274510,00	108641,25 34009,30	11498,00 8235,00	3259,00 1020,00	3,00	9163,00 1653,00	22314,00
21	21	241-201-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм	м	80	10284,00		822720,00		822720,00	65818,00	888538,00
22	22	241-201-0815 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х7,7 мм	м	62	2705,00		167710,00		167710,00	13417,00	181127,00
23	23	241-201-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	30	1304,00		39120,00		39120,00	3130,00	42250,00
24	24	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	172	1422,55 1254,18	8,49 2,53	244679,00 215719,00	1460,00 435,00	27499,00	213993,00 36694,00	495366,00
25	25	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	14	2952,69 2264,08	198,84 87,04	41338,00 31697,00	2784,00 1219,00	6857,00	32587,00 5914,00	79839,00
			Итого по разделу 2: Трубопроводы					6177156,00	368731,00	4413333,00	1494814,00	8285728,00
								1395088,00	114824,00	0,00	613758,00	
			Раздел 3: Запорная арматура									
26	33	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	11	2231,06 1843,80	94,62 44,58	24542,00 20282,00	1040,00 490,00	3219,00	20564,00 3608,00	48714,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	34	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		6	1345,09	31,54	8071,00	189,00	928,00	6972,00	16246,00
				задвижка или клапан		1158,96	14,86	6954,00	89,00		1203,00	
28	35	242-101-1205 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100		11	57393,00		631323,00		631323,00		681829,00
				шт.							50506,00	
29	36	242-101-1202 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50		2	35021,00		70042,00		70042,00		75645,00
				шт.							5603,00	
30	37	242-101-1201 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 40		4	31886,00		127544,00		127544,00		137748,00
				шт.							10204,00	
31	38	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		4	2381,63	99,44	9527,00	397,00	1097,00	7930,00	18853,00
				шт.		2008,02	14,86	8032,00	59,00		1396,00	
32	39	242-301-0301 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25		4	3335,00		13340,00		13340,00		14407,00
				шт.							1067,00	
33	40	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка		5	2464,59	63,08	12323,00	316,00	943,00	11101,00	25298,00
				шт.		2212,92	29,72	11065,00	149,00		1874,00	
34	41	245-405-0802 РСНБ РК 2015	Вантуз для удаления воздуха давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50		5	45959,00		229795,00		229795,00		248179,00
				шт.							18384,00	
35	42	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		5	1345,09	31,54	6725,00	157,00	773,00	5810,00	13538,00
				задвижка (для вантуза)		1158,96	14,86	5795,00	74,00		1003,00	
36	43	242-101-1202 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50		5	35021,00		175105,00		175105,00		189113,00
				шт.							14008,00	
37	44	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка		8	1598,64	251,75	12789,00	2014,00	165,00	11024,00	25718,00
				фильтр		1326,28	79,80	10610,00	638,00		1905,00	
38	45	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка		12	1591,00	246,17	19092,00	2954,00	223,00	16538,00	38480,00
				фильтр		1326,28	80,03	15915,00	960,00		2850,00	
39	46	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка		18	1300,67	174,62	23412,00	3144,00	260,00	20593,00	47525,00
				фильтр		1111,63	55,75	20009,00	1004,00		3520,00	
40	47	242-404-0306 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50		8	31050,00		248400,00		248400,00		268272,00
				шт.							19872,00	
41	48	242-404-0305 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40		12	26794,00		321528,00		321528,00		347250,00
				шт.							25722,00	
42	49	242-404-0303 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25		18	22171,00		399078,00		399078,00		431004,00
				шт.							31926,00	
43	50	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		268	624,68	34,92	167414,00	9359,00	5660,00	150872,00	343749,00
				фланец		568,64	0,00	152396,00	0,00		25463,00	
44	51	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		40	1701,00		68040,00		68040,00		73483,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							5443,00	
45	52	241-116-0306 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм		32	1422,00		45504,00		45504,00		49144,00
				шт.							3640,00	
46	53	241-116-0304 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм		196	741,00		145236,00		145236,00		156855,00
				шт.							11619,00	
47	54	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,821	1441954,94	527328,76	1183845,00	432937,00	294705,00	587323,00	1912861,00
				т фасонных частей		555667,90	166933,81	456203,00	137053,00		141693,00	
48	55	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм		75	4251,00		318825,00		318825,00		344331,00
				м							25506,00	
49	56	241-102-0131 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм		3	1166,00		3498,00		3498,00		3778,00
				м							280,00	
50	57	241-102-0126 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,5 мм		5	1021,00		5105,00		5105,00		5513,00
				м							408,00	
51	58	241-102-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм		52	512,00		26624,00		26624,00		28754,00
				м							2130,00	
52	59	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		66	1508,93	943,41	99589,00	62265,00		55372,00	167358,00
				шт.		565,52	281,92	37324,00	18607,00		12397,00	
53	60	241-213-0101 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 25 мм		62	439,00		27218,00		27218,00		29395,00
				шт.							2177,00	
54	61	241-213-0107 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		4	2391,00		9564,00		9564,00		10329,00
				шт.							765,00	
			Итого по разделу 3: Запорная арматура					4433098,00	514772,00	3173742,00	894099,00	5753369,00
								744585,00	159123,00	0,00	426172,00	0,00
			Раздел 4: Колодцы									
58	65	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		6,9	46043,09	10023,06	317697,00	69159,00	112826,00	163094,00	519254,00
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		19668,50	4207,07	135713,00	29029,00		38463,00	
59	66	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		5	25560,00		127800,00		255600,00		138024,00
				шт.							10224,00	
60	67	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		10	11140,00		111400,00		222800,00		120312,00
				шт.							8912,00	
61	68	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		5	16520,00		82600,00		165200,00		89208,00
				шт.							6608,00	
62	69	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		5	22812,00		114060,00		228120,00		123185,00
				шт.							9125,00	
63	72	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		14,7	23817,83	9914,28	350122,00	145740,00	35979,00	227663,00	624008,00
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11455,98	4187,75	168403,00	61560,00		46223,00	
64	73	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		10	25560,00		255600,00		511200,00		276048,00
				шт.							20448,00	
65	74	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		20	16520,00		330400,00		660800,00		356832,00
				шт.							26432,00	
66	75	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		10	22812,00		228120,00		456240,00		246370,00
				шт.							18250,00	
67	78	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		48,62	23817,83	9914,28	1158023,00	482032,00	119001,00	752992,00	2063896,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			11455,98	4187,75	556990,00	203608,00		152881,00	
68	79	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20		22	48990,00		1077780,00		2155560,00		1164002,00
				шт.							86222,00	
69	80	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9		44	26132,00		1149808,00		2299616,00		1241793,00
				шт.							91985,00	
70	81	225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1		22	36577,00		804694,00		1609388,00		869070,00
				шт.							64376,00	
71	84	1122-1301-0303 РСНБ РК 2015	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные смонолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		12,3	43439,98	3137,84	534312,00	38596,00	351479,00	161979,00	751994,00
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			11726,64	1575,42	144238,00	19378,00		55703,00	
72	87	261-101-0382 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,прямоугольные СТ РК 937-92		5,6	70590,00		395304,00		790608,00		426928,00
				м3							31624,00	
			Итого по разделу 4: Колодцы					7037720,00	735527,00	9974417,00	1305728,00	9010924,00
								1005344,00	313575,00	0,00	667476,00	
			ИТОГО по акту					32346169,00	7756429,00	18451365,00	9985254,00	45717933,00
								10217580,00	2117535,00	0,00	3386510,00	

Локальная смета №06-04-01 бурение скважины работы

			Раздел 1: Бурение									
1	1	1104-0101-0403 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4		134	9903,08	6759,59	1327013,00	905785,00		663232,00	2149465,00
				м бурения		3143,49	2679,44	421228,00	359045,00		159220,00	
2	2	1104-0101-0401 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 1 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4		12	3946,46	2736,71	47358,00	32841,00		24331,00	77424,00
				м бурения		1209,75	1175,65	14517,00	14108,00		5735,00	
3	3	1104-0101-0403 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4		14	9903,08	6759,59	138643,00	94634,00		69293,00	224571,00
				м бурения		3143,49	2679,44	44009,00	37512,00		16635,00	
4	4	1104-0101-0407 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4		22	35986,99	23733,43	791714,00	522135,00		373570,00	1258507,00
				м бурения		12253,56	7723,43	269578,00	169915,00		93223,00	
5	5	1104-0101-0403 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4		6	9903,08	6759,59	59418,00	40558,00		29697,00	96244,00
				м бурения		3143,49	2679,44	18861,00	16077,00		7129,00	
6	6	1104-0101-0407 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4		12	35986,99	23733,43	431844,00	284801,00		203765,00	686458,00
				м бурения		12253,56	7723,43	147043,00	92681,00		50849,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	1104-0101-0405 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4	м бурения	70	20004,64	13451,38	1400325,00	941597,00		682104,00	2249023,00
						6553,26	4910,68	458728,00	343748,00		166594,00	
8	8	1104-0101-0407 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4	м бурения	38	35986,99	23733,43	1367505,00	901870,00		645257,00	2173783,00
						12253,56	7723,43	465635,00	293490,00		161021,00	
9	9	1104-0101-0405 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1	м бурения	158	15717,93	10568,94	2483433,00	1669892,00		1209692,00	3988575,00
						5148,99	3858,40	813540,00	609627,00		295450,00	
10	10	1104-0101-0407 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,1	м бурения	48	28275,48	18647,69	1357223,00	895089,00		640405,00	2157438,00
						9627,79	6068,41	462134,00	291284,00		159810,00	
11	11	261-403-0106 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2	шт.	6,8718	198760,00		1365839,00		1365839,00		1475106,00
											109267,00	
12	12	261-403-0109 РСНБ РК 2015	Долота шнековые двухлопастные диаметром 93 мм, для бурения в породах средней плотности, марка 2Л-93МС	шт.	0,1312	21967,00		2882,00		2882,00		3113,00
											231,00	
			Итого по разделу 1: Бурение					10773197,00	6289202,00	1368721,00	4541346,00	16539707,00
								3115273,00	2227487,00	0,00	1225164,00	
			Раздел 2: Монтаж скважины									
13	13	1104-0201-0106 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0	м закрепленной скважины	281	2727,88	1540,51	766534,00	432884,00	4608,00	382521,00	1240979,00
						1170,97	430,54	329043,00	120982,00		91924,00	
14	14	241-110-0107 РСНБ РК 2015	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 273х10,2 мм	м	281	22532,00		6331492,00		6331492,00		6838011,00
											506519,00	
15	15	1104-0201-0106 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м закрепленной скважины	360	2456,73	1386,46	884424,00	499125,00	5904,00	441057,00	1431519,00
						1053,87	387,49	379394,00	139496,00		106038,00	
16	16	241-110-0101 РСНБ РК 2015	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х7,3 мм	м	360	12466,00		4487760,00		4487760,00		4846781,00
											359021,00	
17	17	1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	Трубы водоподъемные,воздухоподъемные.Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска или подъема труб	200	484,15	298,35	96830,00	59670,00	3280,00	42440,00	150412,00
						169,40	80,25	33880,00	16050,00		11142,00	
18	18	241-108-0145 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 102х5,0 мм	м	100	4764,00		476400,00		476400,00		514512,00
											38112,00	
19	19	241-108-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,5 мм	м	100	1001,00		100100,00		100100,00		108108,00
											8008,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	20	1104-0301-0102 РСНБ РК 2015	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения ицементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг		2	508345,70	289903,70	1016691,00	579807,00		541103,00	1682418,00
				колонна		218442,00	99854,10	436884,00	199708,00		124624,00	
21	21	212-101-1102 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W6		4,4	24803,00		109133,00		218266,00		117864,00
				м3							8731,00	
22	22	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0		87,04	22832,00		1987297,00		1987297,00		2146281,00
				т							158984,00	
23	23	211-102-0301 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ		49,9	43828,00		2187017,00		4374034,00		2361978,00
				т							174961,00	
			Итого по разделу 2: Монтаж скважины					18443678,00	1571486,00	17989141,00	1407121,00	21438863,00
								1179201,00	476236,00	0,00	1588064,00	
			ИТОГО по акту					29216875,00	7860688,00	19357862,00	5948467,00	37978570,00
								4294474,00	2703723,00	0,00	2813228,00	

Локальная смета №07-01-01 благоустройство работы

			Раздел 1: Вертикальная планировка									
1	1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(срезка растительного грунта)		650	27,54	27,54	17901,00	17901,00		5466,00	25236,00
				м3 грунта		0,00	11,68	0,00	7592,00		1869,00	
2	2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		650	95,35	95,35	61977,00	61977,00		18917,00	87366,00
				м3 грунта		0,00	40,42	0,00	26273,00		6472,00	
3	3	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		650	119,19	119,19	77474,00	77473,00		23648,00	109212,00
				м3 грунта		0,00	50,53	0,00	32844,00		8090,00	
4	4	1101-0102-0337 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(вывоз плодородного грунта)		862,9	281,43	281,43	242846,00	242846,00		32313,00	297172,00
				м3 грунта		0,00	52,01	0,00	44879,00		22013,00	
5	5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале		862,9	17,91	15,08	15455,00	13013,00		5728,00	22878,00
				м3 грунта		2,83	6,39	2442,00	5514,00		1695,00	
6	6	412-102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км		8197,55	47,00		385285,00				416108,00
				т·км							30823,00	
7	7	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м+в насыпь		1512,9	27,54	27,54	41665,00	41666,00		12723,00	58739,00
				м3 грунта		0,00	11,68	0,00	17671,00		4351,00	
8	8	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		1512,9	95,35	95,35	144255,00	144255,00		44029,00	203347,00
				м3 грунта		0,00	40,42	0,00	61151,00		15063,00	
9	9	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)		15129	1,58	1,58	23904,00	23904,00		6754,00	33111,00
				м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		0,00	0,62	0,00	9380,00		2453,00	
			Итого по разделу 1: Вертикальная планировка					1010762,00	623035,00	0,00	149578,00	1253169,00
								2442,00	205304,00	0,00	92829,00	
			Раздел 3: МАФ									
10	17	222-101-0101 РСНБ РК 2015	Панель ограды ГОСТ 13015-2012		112,52	67023,00		7541428,00		15082856,00		8144742,00
				м3							603314,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	18	221-103-0201 РСНБ РК 2015	Балка фундаментная под наружные и внутренние стены производственных зданий ФБ класс бетона В15 ГОСТ 28737-90	м3	49,3	83636,00		4123255,00		8246510,00		4453115,00
											329860,00	
12	21	8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция	1	192288,00	1441,00	192288,00	1441,00	159828,00	22203,00	231650,00
						31019,00	479,00	31019,00	479,00		17159,00	
13	22	8601-0605-0503 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция	1	99962,00	789,00	99962,00	789,00	81418,00	12874,00	121863,00
						17755,00	222,00	17755,00	222,00		9027,00	
			Итого по разделу 3: МАФ					11956933,00	2230,00	23570612,00	35077,00	12951370,00
								48774,00	701,00	0,00	959360,00	
			ИТОГО по акту					12967695,00	625265,00	23570612,00	184655,00	14204539,00
								51216,00	206005,00	0,00	1052189,00	
			ВСЕГО по акту					86237015,00	17028448,40	66217671,00	16280099,20	110188419,20
								14599497,20	5215337,40	6625784,00	7671305,00	0,00

ВСЕГО:				103 562 635,20	6 625 784,00				110 188 419,20
Временные здания и сооружения		2,9%		3 003 316,42					
Итого с временными									113 191 735,62
Зимние удорожание		1,17%		1 246 821,63					
Итого с зимними удороаниями									114 438 557,25
Непредвиденные работы и затраты		2%		2 156 255,47					
Итого с непредвиденными работами и затратами									116 594 812,72
2022 год - 100 %, К=1,0500514									122 430 546,33
Итого в текущих ценах с 2022г.									122 430 546,33
Договорная скидка подрядчика		5%				6 121 527,32			
итого с учетом скидки									116 309 019,01
НДС		12%		13 957 082,28					
Итого с НДС									130 266 101,29

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"
Руководитель
Шогалов Ж.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жанарту"
Исаев А.М.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "BOSS СТРОЙ"
Оспанов Н.А.
KZ19VJE00065912 от 28.05.2021г.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Кантри-М"
Садыкова Ж.М.