Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо- Казахстанской области"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК-5"**

Стройка : **Реконструкция дома культуры в селе Привольное, район имени Габита Мусрепова, Северо-Казахстанская область**

Объект : **Реконструкция дома культуры в селе Привольное, район имени Габита Мусрепова, Северо-Казахстанская область**

Договор подряда (контракт) № 43 от 17.03.2023 года

Акт выполненных работ № 2
за август месяц 2023 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**31271336**
		Локальная смета 02-01-02-02				
		Конструктивная часть здания				
	Раздел 1.	**Усиления**				**4630849**
1	**6105-0401-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м**	**м^2**	**218**	**2324**	**506632**
		Усиление кладки				
9	**6111-0501-0213** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142**	**м^2**	**3.63**	**256**	**929**
10	**6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м^2**	**3.63**	**352**	**1278**
		Перемычки				
18	**6104-0301-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	**шт.**	**25**	**1605**	**40125**
19	**222-102-0108** *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	**м^3**	**1.2**	**154238**	**185086**
		Кладка стен				

1	2	3	4	5	6	7
20	**6105-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 6105, табл.5.1, п.3.1***	**Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых.** ***При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется к ЕСЦ 6105-0201-(0101 - 0104, 0301, 0302, 0601 - 0603, 0701, 0105, 0106, 0201 - 0209, 0801 - 0803, 0901, 0902, 0401 - 0413, 0502 - 0504, 1001); 6105-0101-(0301 - 0303, 0401 - 0403, 1001 - 1006) коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.*** ***При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9***	**$м^3$**	**35.75**	**31784**	**1136278**
21	**212-401-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**$м^3$**	**7.722**	**38228**	**295197**
22	**213-102-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125 неокрашенный**	**1000 шт.**	**10.46045**	**103071**	**1078169**
23	**6105-0401-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12***	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**0.498**	**263658**	**131302**
24	**214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0.288687**	**405165**	**116966**
		Усиление кирпичных столбов стальными обоймами				
30	**6111-0501-0213** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06***	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142**	**$м^2$**	**25.1**	**256**	**6426**
		Усиление фасадов тяжами				
35	**1219-0101-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09***	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление**	**отверстие**	**56**	**234**	**13104**
36	**1219-0101-0202** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 К=5***	**Отверстия в кирпичных стенах (толщ.640 мм). Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен**	**отверстие**	**56**	**899**	**50344**
37	**1146-0101-0403** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12***	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами**	**т**	**0.76052**	**860495**	**654424**
38	**214-203-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П**	**т**	**0.1456**	**553227**	**80550**
39	**222-509-1006** ***РСНБ РК 2022***	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (Стяжная муфта д.40 мм)**	**т**	**0.0869**	**1101240**	**95698**
40	**214-101-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0.17304**	**397193**	**68730**
41	**214-206-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 20 мм (тяж)**	**т**	**0.2451**	**384570**	**94258**
42	**217-101-0107** ***РСНБ РК 2022***	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0.10988**	**633846**	**69647**

1	2	3	4	5	6	7
43	**ССЦ РК 8.04-08-2022 таблица.7 п.2** *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Доплата на изменение марки стали С245 по проекту КМ**	**т**	**0.76052**	**7502.73**	**5706**
	Раздел 2.	**Монолитные пояса МП-1, МП-2**				**338424**
56	**6103-0701-0808** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэм=1,12*	**Установка детали закладной, вес до 20 кг (ЗД-1)**	**т**	**0.2382**	**278569**	**66355**
57	**222-509-1003** *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0.2382**	**1083235**	**258027**
58	**ССЦ РК 8.04-08-2022 таблица.7 п.2** *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Доплата на изменение марки стали С245 по проекту КМ**	**т**	**0.565225**	**7502.73**	**4241**
59	**6111-0501-0213** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэм=1,06*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142**	**м^2**	**16.12**	**256**	**4127**
60	**6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэм=1,06 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м^2**	**16.12**	**352**	**5674**
	Раздел 3.	**Кровля**				**3365516**
		КРОВЛЯ ДЕРЕВЯННАЯ				
61	**6107-0101-0214** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэм=1,12*	**Установка стропилы с изготовлением**	**м^3**	**5.757**	**305600**	**1759339**
62	**6107-0115-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэм=1,12*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м^3**	**5.757**	**3596**	**20702**
63	**217-701-0117** *РСНБ РК 2022*	**Сульфат аммония**	**т**	**0.0097869**	**121212**	**1186**
64	**217-701-0118** *РСНБ РК 2022*	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный**	**т**	**0.0385719**	**1649038**	**63607**
65	**217-701-0215** *РСНБ РК 2022*	**Контакт Петрова керосиновый**	**т**	**0.005757**	**108426**	**624**
66	**6107-0101-0210** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэм=1,12*	**Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 50 мм сплошного**	**м^2**	**74.2**	**2664**	**197669**
67	**215-204-0502** *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м^3**	**3.8955**	**161672**	**629793**
68	**6107-0115-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэтр и Кэм=1,12*	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**м^2**	**148.4**	**138**	**20479**
69	**217-701-0117** *РСНБ РК 2022*	**Сульфат аммония**	**т**	**0.008904**	**121212**	**1079**

1	2	3	4	5	6	7
70	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.034132	1649038	56285
71	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0.005936	108426	644
72	6107-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 50 мм разреженного	м^2	211	2106	444366
73	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	1.1025	139715	154036
74	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м^3	1.05	3596	3776
75	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0.001785	121212	216
76	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.007035	1649038	11601
77	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0.00105	108426	114
Локальная смета 02-01-03-03						
Архитектурная часть здания						
	Раздел 1.	**Кровля**				**8181894**
		КРОВЛЯ ДЕРЕВЯННАЯ				
6	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм (50 мм)	м^2	205.6	1845	379332
7	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 К=35*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м^2	205.6	1319	271186
8	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.407088	57054	23226
9	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.407088	405165	164938
16	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м^2	288	2768	797184
17	224-103-0719 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м^2	331.2	4736	1568563
18	6110-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых	м	13.6	2132	28995

1	2	3	4	5	6	7
19	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	13.6	1501	20414
20	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство карнизов	$м^2$	30.1	6276	188908
21	215-204-0302 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0.79065	161672	127826
22	215-204-0501 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0.52395	161672	84708
23	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	60.2	138	8308
24	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0.003612	121212	438
25	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.013846	1649038	22833
26	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0.002408	108426	261
33	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	62.75	4294	269449
34	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	90.615	5005	453528
35	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.110124	570274	62801
		СЛУХОВЫЕ ОКНА ОС-1 -3шт				
36	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство слуховых окон	шт.	3	29731	89193
37	215-204-0302 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0.6489	161672	104909
38	215-204-0502 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0.4221	161672	68242
39	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	$м^3$	1.02	17308	17654
40	1110-0106-0603 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы оконные площадью до 5 $м^2$ в каменных стенах промышленных зданий. Заполнение переплетами одинарными открывающимися	$м^2$	3.87	14674	56788
41	261-103-0131 *РСНБ РК 2022*	Щит деревянный реечный, тип 1, толщина 27 мм, для покрытия полов ГОСТ 28015-89 (Стоимость окна с жалюзийной решеткой СО-1)	$м^2$	3.87	15042.3	58214
42	6108-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Остекление фрамуги с одним переплетом толщина стекла 3 мм	$м^2$	0.6	1785	1071

1	2	3	4	5	6	7
43	217-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 3 мм	м^2	0.63	5306	3343
44	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	12	389	4668
45	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство элементов каркаса из брусьев	м^3	0.174	112733	19616
46	215-202-0702 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0.04095	139715	5721
47	215-204-0502 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0.14175	161672	22917
48	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	м^3	0.174	17308	3012
		КРОВЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ				
55	1109-0402-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Подрезка стеновых многослойных панелей	м реза	15.13	3541	53575
56	1109-0402-0108 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов	м фасонных (доборных) элементов	309.25	5487	1696855
57	261-105-0605 *РСНБ РК 2022*	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл	шт.	80	2013	161040
58	1109-0701-0131 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0.7160181	1132038	810560
59	224-104-0304 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	м^2	173.37	2734	473994
60	224-204-0113 *РСНБ РК 2022*	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90 (МП ТСП-К-А, МП ТСП-К-В)	м	168	343	57624
	Раздел 3.	**Отделочные работы**				**2634437**
		Стены				
159	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м^2	604.1485	3730	2253474
160	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	11.297577	30145	340565
161	214-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м^2	33.4698269	1207	40398
	Раздел 6.	**ОКНА**				**3745037**

1	2	3	4	5	6	7
304	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м^2	1.48	11104	16434
305	6108-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый и пятистворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м^2	6.874	11278	77525
306	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 прим.*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) пятистворчатых, семистворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м^2	93.343	8061	752438
307	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м^2	0.4	56804	22722
308	223-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м^2	1.08	44864	48453
309	223-102-0310 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой (пятиэлементный)	м^2	51.496	48303	2487411
310	223-102-0307 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками (пятиэлементный)	м^2	4.272	52351	223643
311	223-102-0308 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м^2	2.602	44739	116411
Локальная смета 01-00-01-01						
Демонтажные работы						
	Раздел 1.	**Демонтажные работы**				**7646279**
1	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Решетки (5,35м^2 -28,3кг). Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0.0283	128734	3643
2	1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции люков (0,64м^2 -12кг). Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0.012	222956	2675

1	2	3	4	5	6	7
7	**1212-0104-0502** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с лестниц**	**м^2**	**390.42**	**790**	**308432**
8	**1212-0104-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Фасады простые. Очистка вручную от краски эмульсионной**	**м^2**	**437.4**	**631**	**275999**
11	**1212-0104-0504** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Стены простые. Очистка вручную от краски масляной**	**м^2**	**680.9**	**911**	**620300**
13	**6107-0102-0208** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,8*	**Демонтаж элементов каркаса из бревен и пластин**	**м^3**	**9.2**	**69587**	**640200**
16	**1146-0401-1103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м^2**	**14.3**	**4031**	**57643**
20	**1146-0201-0802** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м^2**	**1311.7**	**829**	**1087399**
21	**1213-0103-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Облицовка стен из плит гипсовых. Разборка**	**м^2 облицовки**	**174.6**	**17882**	**3122197**
23	**1146-0401-0207** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Конструкции железобетонные, объем более 1 м^3, бетон класса В10 и В12,5. Разборка при помощи отбойных молотков**	**м^3**	**7.887366**	**193701**	**1527791**
	Раздел 2.	**Вывоз мусора**				**447189**
32	**414-104-0601** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**т**	**223.26**	**1163**	**259651**
33	**412-101-0215** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**3348.9**	**56**	**187538**
	Раздел 3.	**Демонтажные работы на электроснабжение**				**280746**
34	**1217-0101-0703** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	**шт.**	**150**	**226**	**33900**
35	**1217-0101-0701** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Выключатели. Демонтаж**	**шт.**	**75**	**207**	**15525**
36	**1217-0101-0701** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Розетки. Демонтаж**	**шт.**	**100**	**207**	**20700**
37	**1217-0101-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	**м**	**2215**	**90**	**199350**

1	2	3	4	5	6	7
38	1308-0305-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Щитки осветительные массой 6 кг. Демонтаж в нише распорными дюбелями	шт.	3	3757	11271
	Раздел 4.	Вывоз мусорана электроснабжение				965
39	1219-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	0.0886	8737	774
40	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0.0886	1163	103
41	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	1.329	66	88
		Итого по акту, в том числе:				31,271,336.00
		Строительно-монтажные работы				*31,271,336.00*
		Оборудование				*0.00*
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%				1,970,094.17
		Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%				99,724.29
		Итого с учетом затрат на организацию и управление строительством				33,341,154.46

1	2	3	4	5	6	7
		Непредвиденные работы и затраты-5%				**1 667 057,72**
		Итого в сметных ценах				**36 675 269,90**
		Итого в прогнозных ценах на 2023 год К=1,079				**39 572 616,23**
		Договорная скидка подрядчика (5%)				**1 978 630,81**
		Итого с учетом скидки подрядчика (5%)				**37 593 984,96**
		Налог на добавленную стоимость (12%)				**4 511 278,20**
		Итого с учетом НДС (12%)				**42 105 263,16**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо Казахстанской области"
Руководитель_____Шаменов М.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ПМК-5"_____ Шаяхин К.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО"Стройинтеграция"Дирекция строящихся предприятий"

Эксперт_____ Стрельцов И.А

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО"ПетроГраньСтрой"

Директор_____ Радченко А.А