Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо- Казахстанской области"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК-5"**

Стройка : **Реконструкция дома культуры в селе Привольное, район имени Габита Мусрепова, Северо-Казахстанская область**

Объект : **Реконструкция дома культуры в селе Привольное, район имени Габита Мусрепова, Северо-Казахстанская область**

Договор подряда (контракт) № 43 от 17.03.2023 года

Акт выполненных работ № 5
за октябрь месяц 2023 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**27321065**
		Локальная смета 02-01-03-03				
		Архитектурная часть здания				
		ВСЕГО ПО АРХИТЕКТУРНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ:				**20758122**
	Раздел 4.	**Полы**				**914316**
		Трибуна				
276	**6109-0307-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06***	**Устройство покрытий дощатых, толщина 36 мм**	**м^2**	**90.6**	**8479**	**768197**
277	**6107-0115-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12***	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**м^2**	**190.4**	**138**	**26275**
278	**217-701-0117** ***РСНБ РК 2022***	**Сульфат аммония**	**т**	**0.011424**	**121212**	**1385**
279	**217-701-0118** ***РСНБ РК 2022***	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный**	**т**	**0.043792**	**1649038**	**72215**
280	**217-701-0215** ***РСНБ РК 2022***	**Контакт Петрова керосиновый**	**т**	**0.007616**	**108426**	**826**
281	**6107-0102-0211** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12***	**Обшивка досками ограждения трибуны (толщ.36мм)**	**м^2**	**24.21**	**1876**	**45418**
	Раздел 6.	**ОКНА**				**1665278**

1	2	3	4	5	6	7
319	6107-0205-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Обшивка откоса дверных и оконных проемов гипсокартонным листом с креплением на клее	м откоса	84.1	1591	133803
320	261-107-0846 *РСНБ РК 2022*	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 $м^2$	0.0485089	3715098	180215
322	223-503-0105 *РСНБ РК 2022*	Наличник дверной из жесткого поливинилхлорида	м	161.392	679	109585
323	6112-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами устройство заглушины нижней	$м^2$	5.81	13055	75850
324	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0.20335	30357	6173
325	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стена	$м^2$	5.81	1812	10528
326	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.0036603	325091	1190
327	6111-0401-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Герметизация коробки оконной и балконной двери мастикой герметизирующей нетвердеющей	м шва	196.8	5833	1147934
	Раздел 7.	**Витражи**				**15949751**
330	223-301-0107 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом (Витражи В-1 -4шт, В-2 -1шт, В-3 -2шт)	$м^2$	136.74692	116637	15949751
	Раздел 8.	**ДВЕРИ**				**1242224**
		Наружные двери				
335	6111-0401-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Герметизация коробки оконной и балконной двери мастикой герметизирующей нетвердеющей	м шва	1.214	5833	7081
336	6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка дверных доводчиков	шт.	2	4901	9802
337	223-502-0104 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	2	4972	9944
		Перегородки ПВХ ПО-1, ПО-2, фрамуга Ф-1				
338	6108-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка блока дверного из ПВХ профиля в перегородке или деревянной нерубленной стене, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	5.67	7139	40478
339	223-203-0306 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	$м^2$	5.67	62244	352923

1	2	3	4	5	6	7
340	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой	м^2	5.187	10548	54712
341	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м^2	2.312	31080	71857
342	223-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м^2	1.875	32378	60709
343	223-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м^2	1	32889	32889
344	217-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 18	м^2	2.71	-10151	-27509
345	261-107-0846 *РСНБ РК 2022*	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм (2 слоя)	1000 м^2	0.00542	3715098	20136
		Внутренние двери				
346	6108-0201-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема более 3 м^2	м^2	9.45	4893	46239
347	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м^2	м^2	9.87	5701	56269
348	223-201-0106 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	м^2	9.45	12278	116027
350	223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м^2	2.73	12455	34002
351	223-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П(Л)	м^2	3.78	24272	91748
353	223-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-8П	м^2	3.36	25594	85996
357	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	м^2	2.72	9909	26952
358	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный (ДС 16-9ГУП, ДС 19-9ГУП)	м^2	2.72	55871	151969
	Раздел 9.	**Крыльцо главного фасада и крыльца КР-1, КР-2**				**986553**
		Покрытие крыльца				
361	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (толщ.30мм, раствор М200)	м^2	50	1328	66400

1	2	3	4	5	6	7
362	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	1.02	36654	37387
363	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 К=2*	Устройство стяжек цементных (раствор М200) Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	50	56	2800
364	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0.51	36654	18694
365	6109-0306-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 $м^2$ до 3 штук	$м^2$	26.87024	32053	861272
Локальная смета 02-01-04-04						
Внутреннее инженерное оборудование. Водоснабжение						
		ВСЕГО ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ:				**1669337**
	Раздел 1.	**Водопровод В1**				**190765**
1	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6	6182	37092
2	241-205-1303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	5.94	674	4004
3	241-221-0104 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	7	17	119
7	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	5248	78720
8	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	14.85	279	4143
9	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	25	8	200
10	Прайс-лист *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Вентиль полипропиленовый проходной Д.40ММ	ШТ	14	4749.05	66487
	Раздел 2.	**Водопровод В2**				**1429234**
26	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	93	4962	461466
33	6114-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	9	27194	244746
34	244-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	180	1535	276300
35	244-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Ствол пожарный ручной ГОСТ Р 53331-2009 РС-50	шт.	9	1883	16947

1	2	3	4	5	6	7
36	244-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГЦ-50	шт.	9	1223	11007
37	244-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.	9	1211	10899
38	6114-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	7	6891	48237
39	248-307-0106 *РСНБ РК 2022*	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.	7	33910	237370
40	248-305-0403 *РСНБ РК 2022*	Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОВП 10 летний от t + 5 С до + 50 С	шт.	14	8733	122262
	Раздел 3.	Водопровод Т3				49338
41	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6	5255	31530
42	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	5.94	279	1657
43	Прайс-лист *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Вентиль полипропиленовый проходной Д.20ММ	ШТ	8	2018.89	16151
		Локальная смета 02-01-4-08				
		Внутренние инженерные системы. Электроснабжение и электоосвещение				
		ВСЕГО ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЮ:				797108
	Раздел 1.	Монтажные работы				251916
1	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	14368	14368
2	247-201-0307 *РСНБ РК 2022*	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	16643	16643
3	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	3	5358	16074
4	247-204-0857 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 16А 4,5 кА "D"	шт.	1	2461	2461
5	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	3880	7760
6	6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	2	11255	22510
7	247-204-0861 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 40А 4,5 кА "D"	шт.	1	2461	2461
8	247-204-1933 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 63А 10 кА "D"	шт.	1	9437	9437
9	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	Установка счетчика на готовое основание трехфазного	шт.	1	4883	4883

1	2	3	4	5	6	7
10	247-301-0204 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 АМ-03, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ОУ, класс точности 0,5S	шт.	1	27358	27358
		Щиток силовой ЩРн-9з -1ШТ				
11	1308-0305-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Щитки осветительные массой 6 кг (ЩРн-9з). Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	12885	12885
12	247-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6762	6762
13	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	3	5358	16074
14	247-204-0813 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 16А 4.5 кА "D"	шт.	2	817	1634
15	247-204-0815 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 25А 4.5 кА "D"	шт.	1	817	817
		ЩИТЫ ЩРв-24 -1ШТ				
17	1308-0305-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Щитки осветительные массой 6 кг (ЩРв-24з). Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	12885	12885
18	247-201-0212 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7384	7384
19	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	10	5358	53580
20	247-204-0813 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 16А 4.5 кА "D"	шт.	7	817	5719
21	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	3880	7760
22	247-204-0859 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 25А 4,5 кА "D"	шт.	1	2461	2461
	Раздел 2.	**ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА**				**426930**
33	1121-0401-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	95	4494	426930
	Раздел 3.	**Установочные электроизделия**				**118262**
45	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	31	1009	31279
46	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	Монтаж на стене коробки ответвительной (У191-50шт)	шт.	30	2330	69900
		МАТЕРИАЛЫ				
47	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 (С14-003)	шт.	16.32	383	6251
49	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 (РС16-264)	шт.	15.3	490	7497
52	247-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм (Л48УХЛ3 IP20)	шт.	30.6	109	3335

Протокол замены №2

1	2	3	4	5	6	7
Локальная смета 02-01-04-06						
Внутреннее инженерное оборудование. Теплоснабжение. Тепловой узел						
Раздел 2. Отопление выше отм.0,000						
19	**6116-0301-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06***	**Установка радиаторов чугунных**	**кВт**	**185.32**	**3801**	**704401**
20	**245-101-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм**	**кВт**	**185.32**	**18304**	**3392097**

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по акту, в том числе:				**27 321 065,00**
		Строительно-монтажные работы				***27 321 065,00***
		Оборудование				***0,00***
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%				**1 721 227,10**
		Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%				**87 126,88**
		Итого с учетом затрат на организацию и управление строительством				**29 129 418,97**
		Сметная прибыль 5%				**1 456 470,95**
		Непредвиденные работы и затраты-5%				**1 456 470,95**
		Итого в сметных ценах				**32 042 360,87**
		Итого в прогнозных ценах на 2023 год К=1,079				**34 573 707,38**
		Договорная скидка подрядчика (5%)				**1 728 685,37**
		Итого с учетом скидки подрядчика (5%)				**32 845 021,01**
		Налог на добавленную стоимость (12%)				**3 941 402,52**
		Итого с учетом НДС (12%)				**36 786 423,53**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо Казахстанской области"

Руководитель_____Шаменов М.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ПМК-5"_____Шаяхин К.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт_____Стрельцов И.А

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор_____Радченко А.А