Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 172

Генподрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"

Субподрядчик: ТОО "ROYAL RICHES"

Наименование стройки - "Строительство 9-ти этажных 56 квартирных жилых домов в АДЦ города Шымкент, без наружных инженерных сетей повторное применение проекта на 8 домов: Жилые дома №41, №42, №43"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за 15 июня 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор от	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма Код
		№64	10.03.2020 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц С НДС	в отчетном месяце (из ноябрь) без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	4 701 684	4 197 932							503 752	4 701 684
Всего к оплате подрядчику	4 701 684	4 197 932							503 752	4 701 684

Генподрядчик
ТОО "Корпорация Атамекен"

Директор _____ Толтебаев М.Ш.

М.П.

Субподрядчик
ТОО "ROYAL RICHES"

Директор _____ Хачатрян А.С.

М.П.

Генподрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"

8040

Субподрядчик: ТОО "ROYAL RICHES"

Наименование стройки - "Строительство 9-ти этажных 56 квартирных жилых домов в АДЦ города Шымкент, без наружных инженерных сетей (повторное применение проекта на 8 домов). Жилые дома №41, №42, №43"

АКТ № 1
выполненных работ за 15 июня 2020 года

Составлена в текущих ценах на 2 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2. на отм. +3.800					
21	Е11-060701-0102 11-060701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	Ригель монолитный РМ-1 / 1шт / 11,0400		36854,87	406878
		Итого оплата труда:				11772,49	129968
		Итого эксплуатация машин:				4003,99	44204
		Итого материалов:				21896,08	241733
		Накладные расходы	%	--		7514,39	82959
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3549,54	39187
		Сметная стоимость:				47918,81	529024
22	Е11-060301-0702 11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	1,8895		10773,02	20356
		Итого оплата труда:				10022,27	18937

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				657,38	1242
		Итого материалов:				275,40	520
		Накладные расходы	%	--		5523,67	10437
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1303,74	2463
		Сметная стоимость:				17600,44	33256
23	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,7877		13250,18	10437
		Итого оплата труда:				12179,83	9593
		Итого эксплуатация машин:				1022,48	805
		Итого материалов:				275,40	217
		Накладные расходы	%	--		6719,49	5293
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1597,57	1258
		Сметная стоимость:				21567,24	16987
24	С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	2,1762		155006,70	337321
		Накладные расходы	%	--		6572,28	14302
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		12926,32	28130
		Сметная стоимость:				174505,30	379753
25	С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1050		160926,34	16897
		Накладные расходы	%	--		6823,28	716
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		13419,97	1409
		Сметная стоимость:				181169,59	19023

1	2	3	4	5	6	7	8
26	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-Iдиаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0.3960	165024.85	65350
		Накладные расходы	%	--	6997.05	2771
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13761.75	5450
		Сметная стоимость:			185783,66	73570
27	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0.0200	313462,11	6263
		Итого оплата труда:			158752,72	3172
		Итого эксплуатация машин:			847,41	17
		Итого материалов:			154210,74	3081
		Накладные расходы	%	--	93550,45	1869
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	32561,00	651
		Сметная стоимость:			439573,57	8783
28	Е11-060701-0102 11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	11.0400	36854,87	406878
		Итого оплата труда:			11772,49	129968
		Итого эксплуатация машин:			4003,99	44204
		Итого материалов:			21896,08	241733
		Накладные расходы	%	--	7514,39	82959
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3549,54	39187
		Сметная стоимость:			47918,81	529024

1	2	3	4	5	6	7	8
29	Е11-060301-0702 11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,8895	10773,02	20356	8040
		Итого оплата труда:			10022,27	18937	
		Итого эксплуатация машин:			657,38	1242	
		Итого материалов:			275,40	520	
		Накладные расходы	%	--	5523,67	10437	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1303,74	2463	
		Сметная стоимость:			17600,44	33256	
30	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,7877	13250,18	10437	
		Итого оплата труда:			12179,83	9593	
		Итого эксплуатация машин:			1022,48	805	
		Итого материалов:			275,40	217	
		Накладные расходы	%	--	6719,49	5293	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1597,57	1258	
		Сметная стоимость:			21567,24	16987	
31	С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	2,1762	155006,70	337321	
		Накладные расходы	%	--	6572,28	14302	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12926,32	28130	
		Сметная стоимость:			174505,30	379753	

1	2	3	4	5	6	7	8
							8040
32	С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1050		160926,34	16897
		Накладные расходы	%	--		6823,28	716
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13419,97	1409
		Сметная стоимость:				181169,59	19023
33	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3960		165024,85	65350
		Накладные расходы	%	--		6997,05	2771
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13761,75	5450
		Сметная стоимость:				185783,66	73570
34	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,0200		313462,11	6263
		Итого оплата труда:				158752,72	3172
		Итого эксплуатация машин:				847,41	17
		Итого материалов:				154210,74	3081
		Накладные расходы	%	--		93550,45	1869
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32561,00	651
		Сметная стоимость:				439573,57	8783
35	Е11-060701-0102 11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	11,0400	Ригель монолитный РМ-3 /1шт/	36854,87	406878

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				11772,49	129968
		Итого эксплуатация машин:				4003,99	44204
		Итого материалов:				21896,08	241733
		Накладные расходы	%	--		7514,39	82959
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		3549,54	39187
		Сметная стоимость:				47918,81	529024
36	Е11-060301-0702 11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,8430		10773,02	19855
		Итого оплата труда:				10022,27	18471
		Итого эксплуатация машин:				657,38	1212
		Итого материалов:				275,40	508
		Накладные расходы	%	--		5523,67	10180
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		1303,74	2403
		Сметная стоимость:				17600,44	32437
37	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,7246		13250,18	9601
		Итого оплата труда:				12179,83	8825
		Итого эксплуатация машин:				1022,48	741
		Итого материалов:				275,40	200
		Накладные расходы	%	--		6719,49	4869
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		1597,57	1158
		Сметная стоимость:				21567,24	15627
38	С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	2,1215		155006,70	328853

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		6572,28	13943
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12926,32	27424
		Сметная стоимость:				**174505,30**	**370220**
39	С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0840		**160926,34**	**13518**
		Накладные расходы	%	--		6823,28	573
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13419,97	1127
		Сметная стоимость:				**181169,59**	**15218**
40	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3620		**165024,85**	**59746**
		Накладные расходы	%	--		6997,05	2533
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13761,75	4982
		Сметная стоимость:				**185783,66**	**67261**
41	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка**	т	0,0200		**313462,11**	**6263**
		Итого оплата труда:				**158752,72**	**3172**
		Итого эксплуатация машин:				**847,41**	**17**
		Итого материалов:				**154210,74**	**3081**
		Накладные расходы	%	--		93550,45	1869
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32561,00	651
		Сметная стоимость:				**439573,57**	**8783**

Ригель монолитный РМ-4 /1шт/

1	2	3	4	5	6	7	8
							8040
42	Е11-060701-0102 11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	11,0400	36854,87	406878	
		Итого оплата труда:				11772,49	129968
		Итого эксплуатация машин:				4003,99	44204
		Итого материалов:				21896,08	241733
		Накладные расходы	%	--		7514,39	82959
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3549,54	39187
		Сметная стоимость:				47918,81	529024
43	Е11-060301-0702 11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,8430	10773,02	19855	
		Итого оплата труда:				10022,27	18471
		Итого эксплуатация машин:				657,38	1212
		Итого материалов:				275,40	508
		Накладные расходы	%	--		5523,67	10180
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1303,74	2403
		Сметная стоимость:				17600,44	32437
44	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,7246	13250,18	9601	
		Итого оплата труда:				12179,83	8825
		Итого эксплуатация машин:				1022,48	741
		Итого материалов:				275,40	200
		Накладные расходы	%	--		6719,49	4869
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1597,57	1158
		Сметная стоимость:				21567,24	15627

1	2	3	4	5	6	7	8
		9					8040
45	С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	2,1215	155006,70	328853
		Накладные расходы	%	--	6572,28	13943
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12926,32	27424
		Сметная стоимость:			174505,30	370220
46	С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0840	160926,34	13518
		Накладные расходы	%	--	6823,28	573
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13419,97	1127
		Сметная стоимость:			181169,59	15218
47	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3620	165024,85	59746
		Накладные расходы	%	--	6997,05	2533
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13761,75	4982
		Сметная стоимость:			185783,66	67261
48	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	т	0,0200	313462,11	6263
		Итого оплата труда:			158752,72	3172
		Итого эксплуатация машин:			847,41	17

1	2	3	4	5	6	7	8
							10 8040
		Итого материалов:				**154210,74**	**3081**
		Накладные расходы	%	--		93550,45	1869
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		32561,00	651
		Сметная стоимость:				**439573,57**	**8783**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					**4 197 932**
	ИТОГО по смете		Тенге				**4 197 932**
	Налог на добавленную стоимость (12%)		Тенге				**503 752**
	ИТОГО по АКТУ		Тенге				**4 701 684**

Генподрядчик:
ТОО "Корпорация Атамекен"

Директор _____ **Толтебаев М.Ш.**

Субподрядчик
ТОО "ROYAL RICHES"

Директор _____ **Хачатрян А.С.**