Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "BW-INVEST"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Tuberia Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса в селе Боровское, улица Королева, строение 4/1 Мендыкаринского района Костанайской области. Наружные сети**

(наименование, адрес)

Объект : **6-2 Наружние сети теплоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№25 от 30.10.2023г.**

Акт выполненных работ 1

за Декабрь 2023 (месяц, год) на 6-2 Наружние сети теплоснабжения

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы траншей									
1	У6101-0103-0122 6101-0103-0122 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	**Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м 3 группа грунта 2**	$м^3$	52,6	202,00	186,00	10625	9784	--	--	10625
					16,00	33,00	842	1736		--	
2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**	$м^3$	1,578	7954,00	--	12551	--	--	--	12551
					7954,00	--	12551	--		--	
3	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2**	$м^3$	50,7	60,00	60,00	3042	3042	--	--	3042
					--	14,00	--	710		--	
					3459,00	--	36389	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	32,487721	18324,00	2645,00	595305	85930	149184	–	595305
					11087,00	728,00	360191	23651		–	
				ТС подземная прокладка							
					2504142,00	203859,00	465770	37918		–	
5	С1249-101-0601 249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	180	82,00	–	14760	–	14760	–	14760
					–	–	–	–		–	
6	У6123-104-204 6123-0104-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 100 мм	шт.	60	60654,00	10416,00	3639240	624960	78240	–	3639240
					48934,00	2586,00	2936040	155160		–	
					–	–	–	–		–	
					–	–	–	–		–	
7	С1242-403-0304 242-403-0304 РСНБ РК 2022	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 100	шт.	2	149277,00	–	298554	–	298554	–	298554
					–	–	–	–		–	
8	С1241-414-0107 241-414-0107 РСНБ РК 2022	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	2	34074,00	–	68148	–	68148	–	68148
					–	–	–	–		–	
9	С1241-408-0101 241-408-0101 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	44	4915,00	–	216260	–	216260	–	216260
					–	–	–	–		–	
10	У6123-104-303 6123-0104-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 80 мм	шт.	2	63329,00	12847,00	126658	25694	2258	–	126658
					49353,00	3194,00	98706	6388		–	
					–	–	–	–		–	
				Врезка							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	У6123-106-101 6123-0106-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	**Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм**	шт.	3	16218,00	6595,00	48654	19785	480	--	48654
					9463,00	1539,00	28389	4617		--	
12	С1242-202-0302 242-202-0302 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	3	5751,00	--	17253	--	17253	--	17253
					--	--	--	--		--	
					15097,00	2447,00	30194	4894		--	
					--	--	--	--		--	
					16684,00	2561,00	33368	5122		--	
13	С1242-202-0110 242-202-0110 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100**	шт.	2	284873,00	--	569746	--	569746	--	569746
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				10449734	967239	5480056	--	5620796
							4002440	240196	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10449734				
	Материалы		Тенге				3397641				
	Всего заработная плата		Тенге					4242636			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2082415				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10449734				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								889
		Сметная заработная плата	Тенге					4242636			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10449734				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								889
		Сметная заработная плата	Тенге					4242636			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5620796
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4002440				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					967239			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					240196			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5480056		
		Затраты на организацию и управление СМР 7,3%	**Тенге**								410 318
		Итого с затратами на организацию и управление СМР	**Тенге**								6 031 114
		Сметная прибыль 5%	**Тенге**								301 556
		Непредвиденные работы и затраты 5%	**Тенге**								301 556
		Итого со сметной прибылью и непредвиденными расходами	**Тенге**								6 634 226
		Итого в прогнозных ценах на 2023г. К=1,079	**Тенге**								7 158 329
		Понижающий коэффициент к=5% (к=0,05)	**Тенге**								357 918
		Итого с понижающим коэффициентом	**Тенге**								6 800 412
		НДС 12%	**Тенге**								816 049,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с НДС	**Тенге**								**7 616 461,21**

Генподрядчик: ТОО "BW-INVEST"

(наименование организации)

Руководитель **/Сеильбеков З.Д./**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик: ТОО "Tuberia Construction"

(наименование организации)

Директор **/Каркенов К.Д./**

(должность, подпись, расшифровка подписи)