Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "BW-INVEST"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Tuberia Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса в селе Боровское, улица Королева, строение 4/1 Мендыкаринского района Костанайской области. Наружные сети**

(наименование, адрес)

Объект : **6-1 Наружние сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№25 от 30.10.2023г.**

Акт выполненных работ 2

за Декабрь 2023 (месяц, год) на 6-1 Наружние сети водоснабжения и канализации

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ									
		Срезка растительного слоя толщ.30см									
1	У6101-0104-0101 6101-0104-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	м 3	1,2	107,00	107,00	128	128	--	--	128
					--	25,00	--	30		--	
2	У6101-0106-0101 6101-0106-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	$м^3$	1,2	75,00	76,00	90	92	--	--	90
					--	18,00	--	22		--	
		Земляные работы траншей									
3	У6101-0103-0122 6101-0103-0122 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м 3 группа грунта 2	$м^3$	14,55	202,00	186,00	2939	2706	--	--	2939
					16,00	33,00	233	480		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м^3	0,45	7954,00	--	3579	--	--	--	3579
					7954,00	--	3579	--		--	
5	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	м^3	10	60,00	60,00	600	600	--	--	600
					--	14,00	--	140		--	
6	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	3	3459,00	--	10377	--	--	--	10377
					3459,00	--	10377	--		--	
7	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	10	556,00	218,00	5560	2180	--	--	5560
					337,00	67,00	3370	670		--	
		Трубопроводы									
8	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	0,57	9055,00	425,00	5161	242	2568	--	5161
					4124,00	90,00	2351	51		--	
9	У6121-0105-0102 6121-0105-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм	км	0,01	1090287,00	190295,00	10903	1903	25	--	10903
					897549,00	45770,00	8975	458		--	
10	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	10,1	829,00	--	8373	--	8373	--	8373
					--	--	--	--		--	
11	У6121-0301-0101 6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,0966	230694,00	--	22285	--	360	--	22285
					226971,00	--	21925	--		--	
12	У6121-802-201 6121-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола на длину до 30 м из полимерных труб, диаметр до 110 мм, в грунтах 1-2 группы	м	86,6	7969,00	2652,00	690115	229663	178829	--	690115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3252,00	764,00	281623	66162		--	
13	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	87,466	829,00	--	72509	--	72509	--	72509
					--	--	--	--		--	
14	У6114-0401-0102 6114-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	96,6	330,00	2,00	31878	193	1159	--	31878
					316,00	--	30526	--		--	
		Запорная арматура									
15	У6121-401-201 6121-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	2	4064,00	2060,00	8128	4120	--	--	8128
					2004,00	486,00	4008	972		--	
16	С1242-101-1804 242-101-1804 РСНБ РК 2022	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50 с наружным диаметром 63 мм	шт.	1	193338,00	--	193338	--	193338	--	193338
					--	--	--	--		--	
17	С1241-214-0105 241-214-0105 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	797,00	--	797	--	797	--	797
					--	--	--	--		--	
18	У6121-0601-0103 6121-0601-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 31 мм	шт.	1	23038,00	10160,00	23038	10160	857	--	23038
					12021,00	2582,00	12021	2582		--	
		Врезка									
19	Прайс СТПрайс лист ТОО "Семера Капитал"	Седелка фланцевая для полиэтиленовых ПНД (ПЭ) ДУ110/50	шт	1	60514,23	--	60514	--	60514	--	60514
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1150312	251987	519329	--	1150312
							378988	71567	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1089798				
	Материалы		Тенге				183798				
	Всего заработная плата		Тенге					450555			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				275017				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1089798				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					450555			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				60514				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				60514				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				60514				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1150312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					450555			
		РАЗДЕЛ 2.КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Срезка растительного слоя толщ.30см									
20	У6101-0104-0101 6101-0104-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	м 3	1,65	107,00	107,00	177	176	--	--	177
					--	25,00	--	41		--	
21	У6101-0106-0101 6101-0106-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	$м^3$	1,65	75,00	76,00	124	126	--	--	124
					--	18,00	--	30		--	
		Земляные работы траншей									
22	У6101-0103-0122 6101-0103-0122 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м 3 группа грунта 2	$м^3$	34,726	202,00	186,00	7015	6459	--	--	7015
					16,00	33,00	556	1146		--	
23	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	$м^3$	1,074	7954,00	--	8543	--	--	--	8543
					7954,00	--	8543	--		--	
24	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	$м^3$	27,8	60,00	60,00	1668	1668	--	--	1668
					--	14,00	--	389		--	
25	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	7,16	3459,00	--	24766	--	--	--	24766
					3459,00	--	24766	--		--	
26	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	27,8	556,00	218,00	15457	6061	--	--	15457

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					337,00	67,00	9369	1863		--	
		Трубопроводы									
27	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	0,73	9055,00	425,00	6610	311	3288	--	6610
					4124,00	90,00	3011	66		--	
28	У6122-204-101 6122-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 100 мм	м	11	294,00	37,00	3234	407	528	--	3234
					209,00	11,00	2299	121		--	
29	С1241-204-0102 241-204-0102 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	11,22	2076,00	--	23293	--	23293	--	23293
					--	--	--	--		--	
30	С1241-211-0110 241-211-0110 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	7061,00	--	14122	--	14122	--	14122
					--	--	--	--		--	
31	С1241-229-0101 241-229-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 110	шт.	4	330,00	--	1320	--	1320	--	1320
					--	--	--	--		--	
32	У6115-201-101 6115-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Жижесборник Установка бака металлического для воды, масса до 0,5 т	бак	1	64036,00	4047,00	64036	4047	801	--	64036
					59188,00	1057,00	59188	1057		--	
33	Прайс СТПрайс лист	Жижесборник пластиковый 12м³									
	ТОО "Семера Капитал"		шт	1	824396,79	--	824397	--	824397	--	824397
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				994762	19255	867749	--	994762
							107732	4713	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				170365				
	Материалы		Тенге				4617				
	Всего заработная плата		Тенге					112445			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				38735				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				170365				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					112445			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				824397				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				824397				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				824397				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				994762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					112445			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2145074
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				486720				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					271242			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					76280			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1387078		
		Затраты на организацию и управление СМР 7,3%	**Тенге**								156 590
		Итого с затратами на организацию и управление СМР	**Тенге**								2 301 664
		Сметная прибыль 5%	**Тенге**								115 083
		Непредвиденные работы и затраты 5%	**Тенге**								115 083
		Итого со сметной прибылью и непредвиденными расходами	**Тенге**								2 531 831
		Итого в прогнозных ценах на 2023г. К=1,079	**Тенге**								2 731 845
		Понижающий коэффициент к=5% (к=0,05)	**Тенге**								136 593
		Итого с понижающим коэффициентом	**Тенге**								2 595 253
		НДС 12%	**Тенге**								311 430,34
		Итого с НДС	**Тенге**								2 906 683,13

Генподрядчик: ТОО "BW-INVEST"

(наименование организации)

Руководитель **/Сеильбеков З.Д./**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик: ТОО "Tuberia Construction"

(наименование организации)

Директор **/Каркенов К.Д./**

(должность, подпись, расшифровка подписи)