Ф-3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за ОКТЯБРЬ месяц 2022 года

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "МБК Құрылыс"

Объект: Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей нового микрорайона села Ынтымак с/о Отенай г.Талдыкорган

Договор: дополнительное соглашение № 1 от 11.10.2022 к договору №76/22 от 24.08.2022

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору с разбивкой по годам	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
			С начало строительства по отчетной месяц включительно	С начало текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начало строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей нового микрорайона села Ынтымак с/о Отенай г.Талдыкорган	1 397 932 240,82	на 2022 год 587 000 000,00	79 060 885,54	79 060 885,54	79 060 885,54	176 100 000,00	23 718 265,66	79 060 885,54	55 342 619,88	507 939 114,46
ВСЕГО:	1 397 932 240,82	587 000 000,00	79 060 885,54	79 060 885,54	79 060 885,54	176 100 000,00	23 718 265,66	79 060 885,54	55 342 619,88	507 939 114,46

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"
БИН: 220 740 007 691

_____

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "МБК Құрылыс"
БИН: 050 640 007 828

_____ Манапов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Кабылан эксперт"
БИН: 060 340 007 781

_____ Нургалин Р.Н.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу", Казахстан, Талдыкорган, Кабанбай батыра, 26, БИН 220740007691, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ03070102KSN7001010, РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО "МБК Құрылыс", Алматинская область, Карасайский район, с.Долан, Учетный квартал 219, 3790 БИН/ИИН/ИНН/УНП 050640007828, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ358560000000392601, АО "Банк ЦентрКредит"

Договор: дополнительное соглашение №1 от 2022-10-11 к договору о государственных закупках работ № 76/22 от 2022-08-24

Наименование стройки: Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей нового микрорайона села Ынтымак с/о Отенай г.Талдыкорган

АКТ №1
выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 кв.2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Газопроводы низкого давления участок 1									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	7072	158,40	149,29	1120205	1055779	--	251995	1481976
		НР - 72%; СП - 8%			9,11	40,38	64426	285567		109776	
2	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	3040	211,51	201,32	642990	612013	273	152734	859382
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	59,68	30704	181427		63658	
3	4102-0102-0210 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км (вывоз излишка грунта 2 группы на полигон с территории микрорайона)**	т·км	49847	33,00	--	1644951	--		--	1776547
		СП - 8%			--	--	--	--		131596	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	312,76	2188,03	--	684329	--	--	492717	1271209
		НР - 72%; СП - 8%			2188,03	--	684329	--		94164	
5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	3040	3265,98	163,70	9928579	497648	5945632	3604658	14615896
		НР - 99%; СП - 8%			1146,48	51,24	3485299	155770		1082659	
6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	7384	19,08	19,08	140887	140887	--	42266	197805
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,95	--	58703		14652	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	7384	171,86	79,20	1269014	584813	--	696937	2123227
		НР - 72%; СП - 8%			92,66	38,43	684201	283767		157276	
		Установка электронны маркеров на трассе газопровода (Пассивный маркер 1405-XR - 557 шт, Активный (интеллектуальный) маркер 1425-XR-252 шт)									
8	1124-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Маркер электронный с функцией самовыравнивания и RFID технологией. Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер	110	766,38	347,44	84302	38218	--	64690	160911
		НР - 99%; СП - 8%			418,94	175,09	46083	19260		11919	
9	2308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Маркер электронный с функцией самовыравнивания и RFID технологией, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см ГОСТ Р 55473-2013	шт.	10	11673,00	--	116730	--	116730	--	126068
		СП - 8%			--	--	--	--		9338	
10	2308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см ГОСТ Р 55473-2013	шт.	100	6812,00	--	681200	--	681200	--	735696
		СП - 8%			--	--	--	--		54496	
		Сигнальная лента									
11	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км	7,562	29597,44	19838,74	223816	150021	--	67154	314247
		НР - 61%; СП - 8%			9758,70	4799,33	73795	36293		23278	
12	2113-0809-1603 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	7562	15,00	--	113430	--	113430	--	122504

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		9074	
		Трубопроводы ПЭ									
13	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	5	316879,02	75680,86	1584395	378404	181	1308444	3124266
		НР - 99%; СП - 8%			241162,00	23170,06	1205810	115850		231427	
14	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5050	796,00	--	4019800	--	4019800	--	4341384
		СП - 8%			--	--	--	--		321584	
15	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	4	378876,59	108341,15	1515506	433364	398	1203649	2936638
		НР - 99%; СП - 8%			270436,00	33515,84	1081744	134063		217532	
16	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4040	1623,00	--	6556920	--	6556920	--	7081474
		СП - 8%			--	--	--	--		524554	
17	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,7	378876,59	108341,15	265214	75839	70	210639	513921
		НР - 99%; СП - 8%			270436,00	33515,84	189305	23461		38068	
18	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	707	2410,00	--	1703870	--	1703870	--	1840180
		СП - 8%			--	--	--	--		136310	
19	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	1,65	491651,08	153161,64	811224	252716	164	631117	1557728
		НР - 99%; СП - 8%			338390,00	47968,68	558344	79148		115387	
20	2301-0502-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1666,5	3859,00	--	6431024	--	6431024	--	6945506
		СП - 8%			--	--	--	--		514482	
		Футляры под газопровод									
21	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,048	378777,15	108341,15	18181	5201	--	14444	35235
		НР - 99%; СП - 8%			270436,00	33515,84	12981	1609		2610	
22	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	48,48	1634,00	--	79216	--	79216	--	85553

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6337	
23	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,032	605288,17	201074,99	19369	6434	397	14395	36465
		НР - 99%; СП - 8%			391820,00	62560,42	12538	2002		2701	
24	2301-0502-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 200x11,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	32,32	5347,00	--	172815	--	172815	--	186640
		СП - 8%			--	--	--	--		13825	
25	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка монтажной пеной	футляр	15	2112,56	--	31688	--	--	31371	68104
		НР - 99%; СП - 8%			2112,56	--	31688	--		5045	
26	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	10	1630,00	--	16300	--	16300	--	17604
		СП - 8%			--	--	--	--		1304	
		Фасонные части полиэтиленовые									
27	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	шт.	36	1501,47	944,23	54053	33992	--	29762	90520
		НР - 99%; СП - 8%			557,24	277,84	20061	10002		6705	
28	2302-0303-1910 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16	шт.	3	7117,00	--	21351	--	21351	--	23059
		СП - 8%			--	--	--	--		1708	
29	2302-0303-1908 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16	шт.	3	3865,00	--	11595	--	11595	--	12523
		СП - 8%			--	--	--	--		928	
30	2302-0303-1905 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	10	1492,00	--	14920	--	14920	--	16114
		СП - 8%			--	--	--	--		1194	
31	2302-0303-1903 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	19	688,00	--	13072	--	13072	--	14118
		СП - 8%			--	--	--	--		1046	
32	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	59	1501,47	944,23	88587	55710	--	48777	148353
		НР - 99%; СП - 8%			557,24	277,84	32877	16393		10989	
33	2302-0304-2026 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 180x90, PN 16	шт.	1	12247,00	--	12247	--	12247	--	13227
		СП - 8%			--	--	--	--		980	
34	2302-0304-2022 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16	шт.	2	5567,00	--	11134	--	11134	--	12025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		891	
35	2302-0304-2020 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16**	шт.	2	4781,00	--	9562	--	9562	--	10327
		СП - 8%			--	--	--	--		765	
36	2302-0304-2018 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16**	шт.	54	4122,00	--	222588	--	222588	--	240395
		СП - 8%			--	--	--	--		17807	
37	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	шт.	45	2212,79	1390,38	99576	62567	--	54871	165803
		НР - 99%; СП - 8%			822,41	409,26	37008	18417		12356	
38	2302-0304-1620 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90x110, PN 16**	шт.	10	11359,00	--	113590	--	113590	--	122677
		СП - 8%			--	--	--	--		9087	
39	2302-0304-1619 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63x110, PN 16**	шт.	6	10914,00	--	65484	--	65484	--	70723
		СП - 8%			--	--	--	--		5239	
40	2302-0304-1409 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x90x90, PN 16**	шт.	1	5142,00	--	5142	--	5142	--	5553
		СП - 8%			--	--	--	--		411	
41	2302-0304-1618 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63x90, PN 16**	шт.	22	9575,00	--	210650	--	210650	--	227502
		СП - 8%			--	--	--	--		16852	
42	2302-0304-1407 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16**	шт.	6	2315,00	--	13890	--	13890	--	15001
		СП - 8%			--	--	--	--		1111	
43	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка**	шт.	20	1501,47	944,23	30029	18885	--	16535	50289
		НР - 99%; СП - 8% .			557,24	277,84	11145	5557		3725	
44	2302-0304-2614 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16**	шт.	10	6162,00	--	61620	--	61620	--	66550
		СП - 8%			--	--	--	--		4930	
45	2302-0304-2612 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16**	шт.	10	3480,00	--	34800	--	34800	--	37584
		СП - 8%			--	--	--	--		2784	
		Контроль сварных соединений и стыков									
46	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	152	733,78	20,60	111535	3131	5591	62716	188191
		НР - 61%; СП - 8%			676,40	--	102813	--		13940	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	110	**917,22**	**24,72**	**100894**	**2719**	**5170**	**56733**	**170237**
		НР - 61%; СП - 8%			**845,50**	**--**	**93005**	**--**		**12610**	
48	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	37	**1272,21**	**35,02**	**47072**	**1296**	**1979**	**26716**	**79691**
		НР - 61%; СП - 8%			**1183,70**	**--**	**43797**	**--**		**5903**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**41229346**	**4409637**	**26672805**	**9083320**	**54337678**
							8501953	**1427289**	**--**	**4025013**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1281247**				
	Материалы		Тенге				**12740**				
	Всего заработная плата		Тенге					**349703**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**797930**				
		Накладные расходы	Тенге				**213319**				
		Сметная прибыль	Тенге				**119565**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1614131**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**258**
		Сметная заработная плата	Тенге					**349703**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**20162809**				
	Материалы		Тенге				**5947116**				
	Всего заработная плата		Тенге					**9579539**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**129730**				
	Транспортные расходы		Тенге				**1644951**				
		Накладные расходы	Тенге				**8870001**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2322623**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**31355433**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7886**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9579539**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**19785290**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**19785290**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1582825**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**21368115**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**54337679**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8144**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9929242**			
		РАЗДЕЛ 2.Подводки к домам									
		Земляные работы									
49	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**562,3**	**158,40**	**149,29**	**89068**	**83946**	**--**	**20036**	**117833**
		НР - 72%; СП - 8%			**9,11**	**40,38**	**5123**	**22706**		**8728**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	252,04	211,51	201,32	53309	50741	22	12663	71250
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	59,68	2546	15042		5278	
51	4102-0102-0210 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км (вывоз излишка грунта 2 группы на полигон с территории микрорайона)	т*км	4133,3	33,00	--	136399	--		--	147311
		СП - 8%			--	--	--	--		10912	
52	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	25,22	2188,03	--	55182	--	--	39731	102506
		НР - 72%; СП - 8%			2188,03	--	55182	--		7593	
53	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	252,4	3265,98	163,70	824333	41318	493643	299281	1213504
		НР - 99%; СП - 8%			1146,48	51,24	289372	12933		89889	
54	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	587,52	19,08	19,08	11210	11210	--	3363	15739
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,95	--	4671		1166	
55	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	587,52	171,86	79,20	100971	46531	--	55453	168938
		НР - 72%; СП - 8%			92,66	38,43	54440	22578		12514	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1270472	233746	493665	430527	1837081
							406663	77930	--	136080	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1270472				
	Материалы		Тенге				493667				
	Всего заработная плата		Тенге					484593			
	Транспортные расходы		Тенге				136399				
		Накладные расходы	Тенге				430527				
		Сметная прибыль	Тенге				136080				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1837079				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								418
		Сметная заработная плата	Тенге					484593			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1837079				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								418
		Сметная заработная плата	Тенге					484593			

РАЗДЕЛ 3.Газопровод среднего давления

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	569,57	158,40	149,29	90220	85031	--	20295	119357
		НР - 72%; СП - 8%			9,11	40,38	5189	22999		8841	
57	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	245,44	211,51	201,32	51913	49412	22	12331	69384
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	59,68	2479	14648		5140	
58	4102-0102-0210 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км (вывоз излишка грунта 2 группы на полигон с территории микрорайона)	т·км	4024,5	33,00	--	132808	--		--	143433
		СП - 8%			--	--	--	--		10625	
59	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	25,27	2188,03	--	55292	--	--	39810	102710
		НР - 72%; СП - 8%			2188,03	--	55292	--		7608	
60	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	245,63	3265,98	163,70	802223	40210	480403	291254	1180955
		НР - 99%; СП - 8%			1146,48	51,24	281610	12586		87478	
61	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	596,74	19,08	19,08	11386	11386	--	3416	15986
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,95	--	4744		1184	
62	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	596,74	171,86	79,20	102556	47262	--	56323	171589
		НР - 72%; СП - 8%			92,66	38,43	55294	22933		12710	
		Трубопроводы ПЭ									
63	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,735	590835,17	198239,99	434264	145706	570	330630	826085
		НР - 99%; СП - 8%			391820,00	62560,42	287988	45982		61192	
64	2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	742,35	10032,00	--	7447255	--	7447255	--	8043035
		СП - 8%			--	--	--	--		595780	
		Футляры под газопровод									
65	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка футляров	км трубопровода	0,016	669381,32	250161,32	10710	4002	--	7908	20107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99% СП - 8%			419220,00	80023,92	6708	1280		1489	
66	2301-0502-0617 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 315x18,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	16,16	13200,00	--	213312	--	213312	--	230377
		СП - 8%			--	--	--	--		17065	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9351939	383009	8141562	761967	10923018
							694560	125172	--	809112	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1691372				
	Материалы		Тенге				480995				
	Всего заработная плата		Тенге					819732			
	Транспортные расходы		Тенге				132809				
		Накладные расходы	Тенге				761967				
		Сметная прибыль	Тенге				196267				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2649606				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								667
		Сметная заработная плата	Тенге					819732			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				7660567				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7660567				
		Сметная прибыль	Тенге				612845				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8273412				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10923018				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								667
		Сметная заработная плата	Тенге					819732			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								67097776
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9603176				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5026392			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1630391			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						35308035		
		- Перевозка грузов	Тенге				1914158				
		- Накладные расходы	Тенге							10275814	
		- Сметная прибыль	Тенге							4970205	

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ НА ПОДРЯД	Тенге								67 097 776,00
Временные здания и сооружения -1,3 %	Тенге								872 271,09
ИТОГО по главам	Тенге								**67 970 047,09**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,07%	Тенге								1 406 979,97
ИТОГО по главам	Тенге								**69 377 027,06**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге								1 387 540,54
Итого сметная стоимость	Тенге								**70 764 567,60**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	В том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036		Тенге								74 305 343,51
	Понижающий коэффициент К=0,95000000059		Тенге								70 590 076,38
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		Тенге								8 470 809,17
	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		Тенге								**79 060 885,54**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"
_____

Технадзор:
ТОО "Қабылан эксперт"
_____ Азанбеков А.С.

Генподрядчик:
ТОО "МБК Құрылыс"
_____ Маратов М.К.