Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Жезказгана"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СырдарияСтройСервис"

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно коммуникационной инфраструктуры к жилому дому по улице Алашахана 34П г. Жезказган
Договор: №2 от 06.10.2022г.

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за Ноябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		90/21	07.12.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге (без НДС)						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно коммуникационной инфраструктуры к жилому дому по улице Алашахана 34П г. Жезказган	3 444 720,27	3 075 643,10							369 077,17	3 444 720,27
Аванс 30%	1 033 416,08	922 692,93							110 723,15	1 033 416,08
Итого к оплате	**2 411 304,19**	**2 152 950,17**							**258 354,02**	**2 411 304,19**

Заказчик:
ГУ"Отдел строительства города Жезказгана"

Руководитель
Келмаганбетова М.К. _____
М.П.

Технадзор:
ТОО "Музтау

Технический надзор
Музтау _____ **Жамалбеков Е.А.**
М.П.

Подрядчик:
ТОО "СырдарияСтройСервис"

Директор
Самадинов А.Д. _____
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Жезказгана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СырдарияСтройСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно коммуникационной инфраструктуры к жилому дому по улице Алашахана 34П г. Жезказган**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерно коммуникационной инфраструктуры к жилому дому по улице Алашахана 34П г. Жезказган**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№90/21** от **07.12.2021 г**

Акт выполненных работ №1 от 02 ноября 2022 года

за **Ноябрь 2022** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета №02-01-01 Наружные сети водопровода и канализации работы													
			Раздел 1: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ										
1	1	1101-0101-0369 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		5,8588	353,77	353,77	2073,00	2072,00		282,00	2543,00	
				м3 грунта		0,00	66,80	0,00	391,00		188,00		
2	2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,1812	3675,36	0,00	666,00	0,00		480,00	1238,00	
				м3 грунта		3675,36	0,00	666,00	0,00		92,00		
3	3	1101-0101-0371 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		11,6594	564,18	564,18	6578,00	6578,00		894,00	8070,00	
				м3 грунта		0,00	106,53	0,00	1242,00		598,00		
4	4	1101-0205-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		0,3606	9464,60	0,00	3413,00	0,00		2457,00	6340,00	
				м3 грунта		9464,60	0,00	3413,00	0,00		470,00		
5	5	1101-0205-0904 РСНБ РК 2015	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками		2,86	13784,40	5426,40	39423,00	15519,00		22560,00	66942,00	
				м3 грунта		8358,00	2597,60	23904,00	7429,00		4959,00		
6	6	1101-0102-0389 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		2,86	706,38	706,38	2020,00	2020,00		275,00	2479,00	
				м3 грунта		0,00	133,38	0,00	381,00		184,00		
7	7	412-102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		72,93	34,00		2480,00				2678,00	
				т·км							198,00		
8	8	1101-0102-0604 РСНБ РК 2015	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале		2,86	58,06	57,73	166,00	165,00	1,00	51,00	234,00	
				м3 грунта		0,00	24,82	0,00	71,00		17,00		
9	9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		0,5	2862,36	180,98	1431,00	91,00	742,00	619,00	2214,00	
				м3 основания		1197,48	53,48	599,00	27,00		164,00		
10	10	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		5,436	19,29	19,29	105,00	105,00		32,00	148,00	
				м3 грунта		0,00	8,30	0,00	45,00		11,00		
11	11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		5,436	177,70	80,93	966,00	440,00		536,00	1622,00	
				м3 уплотненного грунта		96,77	40,11	526,00	218,00		120,00		
12	12	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,604	992,41	0,00	599,00	0,00		432,00	1113,00	
				м3 грунта		992,41	0,00	599,00	0,00		82,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 /группа грунтов 4; в т.ч. см. раздел АС/		12,924	21,98	21,98	284,00	284,00		88,00	402,00	
				м3 грунта		0,00	9,45	0,00	122,00		30,00		
14	14	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		12,924	211,92	96,34	2739,00	1245,00		1520,00	4600,00	
				м3 уплотненного грунта		115,58	47,75	1494,00	617,00		341,00		
15	15	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4		1,436	2007,90	0,00	2883,00	0,00		2076,00	5356,00	
				м3 грунта		2007,90	0,00	2883,00	0,00		397,00		
16	16	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		0,007	349964,36	87427,00	2450,00	612,00	15,00	1994,00	4799,00	
				км трубопровода		260445,00	27279,05	1823,00	191,00		355,00		
17	17	241-201-1101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х2,0 мм		7,07	288,00		2036,00		2036,00		2199,00	
				м							163,00		
18	18	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,007	69090,44	0,00	484,00	0,00	23,00	456,00	1015,00	
				км трубопровода		65868,50	0,00	461,00	0,00		75,00		
19	19	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,001	510006,51	74564,19	510,00	75,00	11,00	448,00	1035,00	
				км трубопровода		424028,00	28777,72	424,00	29,00		77,00		
20	20	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,001	69090,44	0,00	69,00	0,00	3,00	65,00	145,00	
				км трубопровода		65868,50	0,00	66,00	0,00		11,00		
21	21	241-101-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,5 мм		1,004	567,00		569,00		569,00		615,00	
				м							46,00		
22	22	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 65 мм. Установка		1	2954,74	95,97	2955,00	96,00	1016,00	1870,00	5211,00	
				задвижка или клапан		1842,80	45,84	1843,00	46,00		386,00		
23	23	242-101-1203 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65		1	40405,00		40405,00		40405,00		43637,00	
				шт.							3232,00		
24	24	242-207-3703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25		1	2893,00		2893,00		2893,00		3124,00	
				шт.							231,00		
25	25	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 65 мм. Приварка		3	944,94	58,05	2835,00	174,00	139,00	2496,00	5757,00	
				фланец		840,42	0,00	2521,00	0,00		426,00		
26	26	241-116-0208 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм /свободный/		1	1811,00		1811,00		1811,00		1956,00	
				шт.							145,00		
27	27	241-116-0208 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм		2	1811,00		3622,00		3622,00		3912,00	
				шт.							290,00		
28	28	241-211-0412 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 32х 1"		1	207,00		207,00		207,00		224,00	
				шт.							17,00		
29	29	241-209-0304 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 х63 мм /63х50 SDR 33/		1	1914,00		1914,00		1914,00		2067,00	
				шт.							153,00		
30	30	241-214-0105 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм /SDR 33/		1	800,00		800,00		800,00		864,00	
				шт.							64,00		
31	31	241-211-1808 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 32х1" /п/э 32х25/		1	324,00		324,00		324,00		350,00	
				шт.							26,00		
32	32	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0009	1462662,43	532401,25	1316,00	479,00	323,00	662,00	2136,00	
				т фасонных частей		571302,90	171631,29	514,00	154,00		158,00		
33	33	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,005145	86510,30	7863,72	445,00	40,00	43,00	437,00	953,00	
				т стальных элементов		70326,90	1573,84	362,00	8,00		71,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	241-102-0219 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм /гильза/	м	0,3	7062,00		2119,00		2119,00		2288,00	
											169,00		
35	35	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015	Установка указателя на стене	шт.	2	753,35	0,00	1507,00	0,00		1145,00	2864,00	
						753,35	0,00	1507,00	0,00		212,00		
36	36	251-101-0123 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 400 мм х 200 мм /знак пожарного гидранта/	шт.	2	2844,00		5688,00		5688,00		6143,00	
											455,00		
			Итого по разделу 1: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ					140785,00	29995,00	64704,00	41875,00	197273,00	
								43605,00	10971,00	0,00	14613,00		
			Раздел 2: НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ										
37	37	1101-0101-0369 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	10,3402	353,77	353,77	3658,00	3658,00		497,00	4487,00	
						0,00	66,80	0,00	691,00		332,00		
38	38	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,3198	3675,36	0,00	1175,00	0,00		846,00	2183,00	
						3675,36	0,00	1175,00	0,00		162,00		
39	39	1101-0101-0371 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	11,2326	564,18	564,18	6337,00	6338,00		862,00	7775,00	
						0,00	106,53	0,00	1197,00		576,00		
40	40	1101-0205-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	0,3474	9464,60	0,00	3288,00	0,00		2367,00	6107,00	
						9464,60	0,00	3288,00	0,00		452,00		
41	41	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,85	2862,36	180,98	2433,00	153,00	1261,00	1053,00	3765,00	
						1197,48	53,48	1018,00	45,00		279,00		
42	42	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,594	19,29	19,29	185,00	185,00		57,00	261,00	
						0,00	8,30	0,00	80,00		19,00		
43	43	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9,594	177,70	80,93	1705,00	777,00		946,00	2863,00	
						96,77	40,11	928,00	385,00		212,00		
44	44	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,066	992,41	0,00	1058,00	0,00		762,00	1966,00	
						992,41	0,00	1058,00	0,00		146,00		
45	45	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 /группа грунтов 4/	м3 грунта	9,549	21,98	21,98	210,00	210,00		65,00	297,00	
						0,00	9,45	0,00	90,00		22,00		
46	46	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9,549	211,92	96,34	2024,00	920,00		1123,00	3399,00	
						115,58	47,75	1104,00	456,00		252,00		
47	47	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	1,061	2007,90	0,00	2130,00	0,00		1534,00	3957,00	
						2007,90	0,00	2130,00	0,00		293,00		
48	48	1101-0102-0388 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	0,97	527,18	527,18	511,00	512,00		70,00	627,00	
						0,00	99,54	0,00	97,00		46,00		
49	49	412-102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	20,564	34,00		699,00				755,00	
											56,00		
50	50	1101-0102-0603 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Работа на отвале	м3 грунта	0,97	24,44	20,30	24,00	19,00		9,00	36,00	
						3,89	8,72	4,00	8,00		3,00		
51	51	1122-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	43390,63	2879,10	521,00	35,00	9,00	488,00	1090,00	
						39732,00	1375,20	477,00	17,00		81,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	52	241-204-0101 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	12	791,00		9492,00		9492,00	759,00	10251,00	
53	53	1122-0701-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,012	33538,40 26347,40	0,00 0,00	402,00 316,00	0,00 0,00	86,00	313,00 57,00	772,00	
54	54	241-209-1701 РСНБ РК 2015	Тройник полимерный сварной со структурированной стенкой SN8 DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	1675,00		5025,00		5025,00	402,00	5427,00	
55	55	241-208-2101 РСНБ РК 2015	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 110/90 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	1618,00		4854,00		4854,00	388,00	5242,00	
56	56	241-229-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 110	шт.	6	156,00		936,00		936,00	75,00	1011,00	
			Итого по разделу 2: НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ					46667,00 11498,00	12807,00 3066,00	21663,00 0,00	10992,00 4612,00	62271,00	
			ИТОГО по акту					187452,00 55103,00	42802,00 14037,00	86367,00 0,00	52867,00 19225,00	259544,00	

Локальная смета №02-01-02 Наружные сети теплоснабжения работы

57	1	1124-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,078	1117812,43 632100,00	474833,88 143246,62	87189,00 49304,00	37037,00 11173,00	849,00	59872,00 11765,00	158826,00	
58	2	241-102-0153 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	78,78	2590,00		204040,00		204040,00	16323,00	220363,00	
59	3	241-112-0131 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	8	816,00		6528,00		6528,00	522,00	7050,00	
60	4	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,003	821622,00		2465,00		2465,00	197,00	2662,00	
61	5	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,0312	821622,00		25635,00		25635,00	2051,00	27686,00	
62	6	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0005	510006,51 424028,00	74564,19 28777,72	255,00 212,00	37,00 14,00	6,00	224,00 38,00	517,00	
63	7	241-101-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,5 мм	м	0,502	567,00		285,00		285,00	23,00	308,00	
64	8	242-205-4301 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 32 /BBF/KSF V-HS Ду25 PN 1,6 МПа/	шт.	2	105269,00		210538,00		210538,00	16843,00	227381,00	
65	9	242-205-4304 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для водыпара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 65 /BBF/KSF V-HS Ду65 PN 1,6 МПа/	шт.	2	211072,00		422144,00		422144,00	33772,00	455916,00	
66	10	261-301-0254 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм /врезка/	т	0,00206	340239,00		701,00		701,00	56,00	757,00	
67	11	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляциматами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	1,9	40089,05 21812,00	1908,83 901,52	76169,00 41443,00	3627,00 1713,00	31100,00	32798,00 8717,00	117684,00	
68	12	234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 /изовер толщ.50 мм/	м3	2,926	12297,00		35981,00		35981,00	2878,00	38859,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	13	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо	м2 поверхности покрытия изоляции	38,22	556,92	15,83	21285,00	605,00	5729,00	11554,00	35466,00	
						391,20	6,57	14952,00	251,00		2627,00		
70	14	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,043953	419709,00		18447,00		18447,00		19923,00	
											1476,00		
71	15	1113-0301-1705 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	44,444444	330,33	3,35	14681,00	149,00	13652,00	626,00	16532,00	
						19,81	0,61	880,00	27,00		1225,00		
			ИТОГО по акту					1126343,00	41455,00	978100,00	105074,00	1329930,00	
								106791,00	13178,00	0,00	98513,00		

Локальная смета №02-01-03 Архитектурно-строительные решения (тепловые сети) работы

72	1	1101-0101-0369 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	55,4937	353,77	353,77	19632,00	19632,00		2669,00	24085,00	
						0,00	66,80	0,00	3707,00		1784,00		
73	2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,7163	3675,36	0,00	6308,00	0,00		4542,00	11718,00	
						3675,36	0,00	6308,00	0,00		868,00		
74	3	1101-0101-0371 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	31,9518	564,18	564,18	18027,00	18027,00		2451,00	22116,00	
						0,00	106,53	0,00	3404,00		1638,00		
75	4	1101-0205-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	0,9882	9464,60	0,00	9353,00	0,00		6734,00	17374,00	
						9464,60	0,00	9353,00	0,00		1287,00		
76	5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	51,489	19,29	19,29	993,00	993,00		308,00	1405,00	
						0,00	8,30	0,00	427,00		104,00		
77	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	51,489	177,70	80,93	9150,00	4167,00		5074,00	15362,00	
						96,77	40,11	4983,00	2065,00		1138,00		
78	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,721	992,41	0,00	5678,00	0,00		4088,00	10547,00	
						992,41	0,00	5678,00	0,00		781,00		
79	8	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 /группа грунтов 4/	м3 грунта	4,581	21,98	21,98	101,00	100,00		31,00	143,00	
						0,00	9,45	0,00	43,00		11,00		
80	9	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,581	211,92	96,34	971,00	442,00		539,00	1631,00	
						115,58	47,75	529,00	219,00		121,00		
81	10	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	0,509	2007,90	0,00	1022,00	0,00		736,00	1899,00	
						2007,90	0,00	1022,00	0,00		141,00		
82	11	1101-0102-0388 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /с вычетом объема на засыпку см. сметы по НВК/	м3 грунта	25,51	527,18	527,18	13448,00	13448,00		1828,00	16498,00	
						0,00	99,54	0,00	2539,00		1222,00		
83	12	412-102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	540,812	34,00		18388,00				19859,00	
											1471,00		
84	13	1101-0102-0603 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Работа на отвале	м3 грунта	25,51	24,44	20,30	623,00	517,00	6,00	232,00	923,00	
						3,89	8,72	99,00	222,00		68,00		
85	14	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщиной 100 мм. Устройство	м2 покрытия	41,404	5808,15	322,72	240481,00	13362,00	201115,00	28990,00	291029,00	
						628,04	116,83	26003,00	4837,00		21558,00		
86	15	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	7,788	12656,14	2885,11	98566,00	22469,00	39011,00	52952,00	163639,00	
						4761,90	1000,10	37086,00	7789,00		12121,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	16	225-203-0103 РСНБ РК 2015	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012 /4 тс/м2, ЛК 75.90.60-4/	м3	0,88	40943,00		36030,00		36030,00	2882,00	38912,00	
88	17	225-203-0103 РСНБ РК 2015	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012 /4 тс/м2, ЛК 300.90.60-4/	м3	3,6	40943,00		147395,00		147395,00	11792,00	159187,00	
89	18	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 /6 тс/м2, ПДУ 110.120.12-6/	м3	0,32	106996,00		34239,00		68478,00	2739,00	36978,00	
90	19	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 /6 тс/м2, ПТ 75.90.10-6/	м3	0,52	106996,00		55638,00		111276,00	4451,00	60089,00	
91	20	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 /6 тс/м2, ПТ 300.90.10-6/	м3	2,08	106996,00		222552,00		445104,00	17804,00	240356,00	
92	21	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 /6 тс/м2, ПТУ 180.90.10-6/	м3	0,3	106996,00		32099,00		64198,00	2568,00	34667,00	
93	22	225-205-0101 РСНБ РК 2015	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	22	542,00		11924,00		23848,00	954,00	12878,00	
94	23	ТССЦ РК 8.04-08-2020 тех.часть п.2.3.4	Надбавка к ценам за сульфатостойкий цемент	м3	7,788	270,00		2103,00		2103,00	168,00	2271,00	
95	24	ТССЦ РК 8.04-08-2020 тех.часть табл.5	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 - W6	м3	7,788	493,52		3844,00		3844,00	307,00	4151,00	
96	25	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,6	12947,99	2279,52	7769,00	1368,00	2064,00	4341,00	13079,00	
97	26	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,24	7229,25 66570,00	550,08	4338,00 15977,00	330,00	31954,00	969,00 1278,00	17255,00	
98	27	1106-1001-0101 РСНБ РК 2015	Монолитные участки. Устройство. Устройство	м3	0,79	41978,14	2361,60	33163,00	1866,00	27447,00	4061,00	40202,00	
99	28	1109-0701-0116 РСНБ РК 2015	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана мостового	т конструкций	0,03918	4872,99 241588,50	775,64 74696,37	3850,00 9465,00	613,00 2926,00	160,00	2978,00 4502,00	15084,00	
100	29	214-203-0101 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 10 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,03918	162800,00 439915,00	3730,19	6379,00 17236,00	146,00	17236,00	1117,00 1379,00	18615,00	
101	30	ТССЦ РК 8.04-08-2020	Надбавка за марку стали С245	т	0,03918	7420,00		291,00		291,00	23,00	314,00	
102	31	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03918	82953,49 81490,00	1463,49 648,33	3250,00 3193,00	57,00 25,00		2929,00 494,00	6673,00	
103	32	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,751346	97,80 51,18	2,71 0,31	171,00 90,00	5,00 1,00	77,00	62,00 19,00	252,00	
104	33	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,751346	82,93 29,93	1,93 0,31	145,00 52,00	4,00 1,00	89,00	37,00 15,00	197,00	
105	34	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,8038	917,80 319,06	20,38 3,06	3491,00 1214,00	78,00 12,00	2200,00	1140,00 370,00	5001,00	
106	35	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детализакладные весом до 20 кг. Установка /сальников ТМ91 Ду50/	т	0,0188	939531,49 81490,00	1463,49 648,33	17663,00 1532,00	27,00 12,00	16104,00	1405,00 1525,00	20593,00	
107	36	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	3105,00 2529,00	0,00 0,00	6210,00 5058,00	0,00 0,00	1152,00	4957,00 893,00	12060,00	
108	37	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010		0,13	30504,00		3966,00		7932,00		4283,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							317,00		
			ИТОГО по акту					**1107362,00**	**99488,00**	**1249114,00**	**134608,00**	**1341325,00**	
								116767,00	**26392,00**	**0,00**	**99355,00**		
			ВСЕГО по акту					**2421157,00**	**183745,00**	**2313581,00**	**292549,00**	**2930799,00**	
								278661,00	**53607,00**	**0,00**	**217093,00**	**0,00**	

ВСЕГО:	**Тенге**	**2 930 799,00**
Временные здания и сооружения - 1%	Тенге	29 307,99
Итого	**Тенге**	**2 960 106,99**
Дополнительные затраты при производстве работ зимнее время - 2,2%	Тенге	64 477,58
Итого	**Тенге**	**3 024 584,57**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге	58 615,98
Итого	**Тенге**	**3 083 200,55**
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	Тенге	**3 237 519,05**
Итого с коэффициентом понижения к=0,95	Тенге	3 075 643,10
Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге	369 077,17
Всего по сметному расчету	**Тенге**	**3 444 720,27**

Заказчик:
ГУ"Отдел строительства города Жезказгана"

Руководитель
Келмаганбетова М.К. _____

М.П.

Технадзор:
ТОО "Музтау

Технический надзор
Жамалбеков Е.А. _____

М.П.

Авторский работ:
ПК "Проектный институт Премиум"

Директор
Баскеева А.К. _____

М.П.

Подрядчик:
ТОО "СырдарияСтройСервис"

Руководитель
Самадинов А.Д. _____

М.П.