С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2023 года

Ф-3

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "МБК Құрылыс"

Объект: Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей нового микрорайона села Ынтымак с/о Отенай г.Талдыкорган

Договор: дополнительное соглашение № 5 от 2023-08-07 к договору №76/22 от 24.08.2022 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору с разбивкой по годам	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
			С начало строительства по отчетной месяц включительно	С начало текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начало строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей нового микрорайона села Ынтымак с/о Отенай г.Талдыкорган	1 397 932 240,82	на 2023 год 810 932 240,82	1 343 078 804,93	756 078 804,93	71 570 491,09	243 279 672,25	226 923 641,49	71 570 491,09	50 099 343,76	54 853 435,89
ВСЕГО:	1 397 932 240,82	810 932 240,82	1 343 078 804,93	756 078 804,93	71 570 491,09	243 279 672,25	226 923 641,49	71 570 491,09	50 099 343,76	54 853 435,89

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу»
БИН: 220 740 007 691

_____

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Қабылан эксперт"
БИН: 060 340 007 781

_____ Нургалин Р.Н.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "МБК Құрылыс"

БИН: 050 640 007 828

_____ Манапов М.К.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу", Казахстан, Талдыкорган, Кабанбай батыра, 26, БИН 220740007691, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ03070102KSN7001010, РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МБК Құрылыс", Алматинская область, Карасайский район, с.Долан, Учетный квартал 219, 3790 БИН/ИИН/ИНН/УНП 050640007828, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ358560000000392601, АО "Банк ЦентрКредит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей мкр.Ынтымак с/о Отенай г.Талдыкорган Алматинской области".**

(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод низкого давления (участок 3)**

(наименование)

Договор: дополнительное соглашение № 5 от 2023-08-07 к договору о государственных закупках работ № 76/22 от 2022-08-24

Акт выполненных работ

за август 2023 (месяц, год) на 02-03 газопровод низкого давления (участок 3) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 14.05.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. Газопроводы низкого давления участок 3									
1	92	**Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**		6,5	966901,28	808356,45	6284858	5254317	53897	1807202	8739424
			км трубопровода			150253	155275,6	976644	1009291		647365	
	92.1	2301-0202-0707	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	17,55	2568				45068,4		
			Итого по разделу: 3. Газопроводы низкого давления участок 3									8739425
			Раздел: 4. Подводки к домам									
2	98	**Е11-010101-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**		2504	158,4	149,29	396634	373822	0	89225	524727
			м3 грунта			9,11	40,38	22811	101111		38869	
3	99	**Е11-010102-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**		1121,6	211,51	201,32	237230	225800	101	56351	317067
				м3		10,1	59,68	11328	66937		23486	
	99.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0449	2231				100,09		
4	100	С341-020102-0210 класс груза 1, k=1	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км (вывоз излишка грунта 2 группы на полигон с территории микрорайона)**		18394.24	33		607010				655570
				т*км							48561	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	101	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		111,44	2188,03	0	243834	0	0	175561	452946
				м3		2188,03	0	243834	0		33551	
6	102	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		1121,6	3265,98	163,7	3663123	183606	2193626	1329929	5392496
				м3		1146,48	51,24	1285892	57470		399444	
	102.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1233,76	1778				2193625,28		
7	103	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		2615,84	19,08	19,08	49910	49910	0	14973	70074
				м3		0	7,95	0	20796		5190	
8	104	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		2615,84	171,86	79,2	449558	207174	0	246895	752170
				м3		92,66	38,43	242384	100526		55716	
9	105	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		5,874	29597,44	19838,74	173855	116532	0	52163	244100
				км		9758,7	4799,33	57323	28191		18082	
10	107	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		5,874	318312,02	76328,86	1869765	448356	4823	1537160	3679479
				км трубопровода		241162	23170,06	1416586	136101		272554	
	107.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	29,37	157				4611,09		
11	109	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм(футляр)		1,568	335230,94	85655,22	525642	134308	78	427934	1029862
				км		249526	26147,7	391257	41000		76286	
12	110	С123-010501-1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001		1583,68	341		540035		540035		583238
				м							[illegible]	
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				м		[illegible]	2,49	[illegible]	3904		329232	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	111.1	2113-0816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	354,368	621				220062,53		
14	**112**	**Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра. Заделка битумом и прядью**		**392**	**31976,35**	**3225,13**	**12534729**	**1264251**	**7129868**	**4127611**	**17995327**
				футляр		**10562,78**	**73,2**	**4140610**	**28694**		**1332987**	
	112.1	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	9,8	154448				1513590,4		
	112.2	2113-0804-0401	Каболка	т	3,8416	1358592				5219167,03		
15	**113**	**Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**		**0,778**	**772495,93**	**224140,83**	**601002**	**174381**	**6799**	**494646**	**1183300**
				км трубопровода		**539616**	**102598,16**	**419821**	**79821**		**87652**	
	113.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,14	25080				3512,2		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	113.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0156	211235				3286,82		
16	**115**	**Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**		**2,1784**	**316879,02**	**75680,86**	**690289**	**164864**	**79**	**570063**	**1361180**
			км трубопровода			**241162**	**23170,06**	**525347**	**50474**		**100828**	
17	**121**	**Е11-221401-0301**	**Протаскивание в футляр**		**326,76**	**1398,89**	**7,73**	**457101**	**2526**	**50824**	**400519**	**926230**
			м трубы, уложенной в футляре			**1235,62**	**2,49**	**403751**	**814**		**68610**	
	121.1	2113-0816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	73,8478	621				45859,46		
18	**122**	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**		**1556**	**1501,47**	**944,23**	**2336287**	**1469222**	**0**	**1286391**	**3912492**
			шт.			**557,24**	**277,84**	**867065**	**432319**		**289814**	
19	**125**	**Е11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		**241,18**	**3265,98**	**163,7**	**787689**	**39481**	**471700**	**285977**	**1159559**
			м3 основания			**1146,48**	**51,24**	**276508**	**12358**		**85893**	
	125.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	265,298	1778				471699,84		
20	127	[illegible]	Герметизация пеной		389	331,58	125,64	128985	48874	0	122889	272024
				м		205,94	61,78	80111	24032		20150	
21	128	С121-100502-1901	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике** емкостью 750 мл									
					389	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
		[illegible]	[illegible]								[illegible]	
											[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		557,24	277,84	364435	181707		121811	
24	136	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,70798	1067271,8	456125,08	755607	322927	249685	275653	1113761
			т фасонных частей			258475	134809,58	182995	95442		82501	
	136.1	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,708	340191				240848,42		
25	141	Ц13-390201-0501	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		771	548,44	15,45	422847	11912	19807	238588	714350
				стык		507,3	0	391128	0		52915	
			Итого по разделу: 4. Подводки к домам									52001365
			ИТОГО:					39289244	12205017	11599279	16952230	60740790
								14877939	2789805		4499317	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		789630				
			Итого с временными									61530422
			Зимние удорожания			2,07 %		1273680				
			Итого с зимними удорожаниями									62804102
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1256082				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									64060184
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									67265499
			НДС			12 %		8071860				
			Итого с НДС									75337359
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,95000000059									71 570 491,09

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"
_____

Генподрядчик:
ТОО "МБК Курылыс"
_____ Манапов М.К.

Эксперт:
ТОО "Кабылан эксперт"
_____ Омаркулов М.

Авторский надзор:
ТОО "ЖамбылАгроГазПроект"
_____ Сарттаров П.