Форма 4

Наименование стройки - Строительство врачебной амбулатории в с. Павлодарское с/з г. Павлодар
Подрядчик: ТОО фирма "Стальмонтаж"
Наименование объекта - Строительство врачебной амбулатории в с. Павлодарское с/з г. Павлодар
Договор № 05-27-с от 26 сентября 2014 г
Доп.соглашение № 1 от 12 ноября 2014 г
Доп.соглашение № 2 от 05 марта 2015 г
Доп.соглашение № 3 от 27 марта 2015 г

АКТ № 19 от 17.04.2015 г

приемки выполненных работ за __апрель__ 2015 года

Общестроительные работы.

Смета № 2-1-1 доп. 2

Составлен(а) в ценах на 01.01.2001 г.

ВСЕГО по акту: 2 297 231,90 тенге

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Кровля								
		Письмо №1200 от 09.12.2014г, №134 от 18.02.2015г, №121 от 27.03.15 ТОО"ПСД Строй-проект"								
1	Е0112-15-3 примен	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	635,73	37,08	0,99	23573	629	9056	0,07	44
		м2		11,59	0,38	7368	242	119	--	1
2	С1999Пп/л SATU.KZ	Пленка "Тайвек"	699,303	90,00	--	62937	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	124,23	736,17	8,20	91454	1019	40807	1,71	212
		м2		272,95	3,08	33909	383	119	0,02	2
4	С1999Пп/л ТОО "ТОПС ЦДС	Элемент для ендовы	99,9	743,00	--	74226	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0134-60-6 прим	Обшивка лобовой доски и досок подшивки профлистом	121	301,66	0,76	36501	92	39868	1,85	224
		м2		299,25	0,28	36209	34	110	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С11011-3837 Изм. и доп. вып.17	Профилированный лист С8х1150 (ПЭ-17-9003-ОН) 6х1,2 белый	124,63	573,00	--	71413	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0111-40-1 примен.	Обрамление обшивки планками угла внутреннего и наружного	320	16,34	0,16	5229	51	6396	0,09	29
		м		16,18	0,07	5178	22	123	--	--
8	С1999Псч.факт	Планка угла внутреннего 50х50х2000	80	351,17	--	28093	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С1999Псч.факт	Планка угла наружного 50х50х2000	80	351,17	--	28093	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий (конек) из листовой оцинкованной стали	18,88	161,83	1,24	3055	23	3453	0,97	18
		м2		153,23	0,47	2893	9	119	--	--
11	С1999Пп/л ТОО "ТОПС ЦДС	Коньковый элемент	47,2	691,00	--	32615	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**457190**	**1815**			**528**
			Тенге			**85557**	**690**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			457190				
	Материалы -		Тенге			72441				
	Всего заработная плата -		Тенге				86246			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			297378				
		Накладные расходы -	Тенге			99579				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14937			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33406				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			590175				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							581
		Сметная заработная плата -	Тенге				101183			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			590175				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							581
		Сметная заработная плата -	Тенге				101183			

РАЗДЕЛ 2.Окна

Письмо № 180 от 05.03.2015г, № 117 от 26.03.2015г ТОО"ПСД Строй-проект"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0110-36-1	Установка и крепление наружного откоса из уголка ПВХ	86	12,44	0,32	1070	28	1228	0,08	7
		м		11,79	0,11	1014	9	120	--	--
15	С11011-654 примен	Уголок 95х20 поливинилхлоридный	86	158,00	--	13588	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С11011-1974 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	430	0,45	--	194	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**14851**	**28**			**7**
			Тенге			**1014**	**9**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**14851**				
	Материалы -		Тенге			**28**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1023**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**13782**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1228**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**184**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**965**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**17044**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1208**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			**17044**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1208**			

РАЗДЕЛ 3.Двери и витражи

Письмо № 19 от 21.01.2015 г ТОО "ПСД Строй-проект"

17	Е0109-45-2	Монтаж витражей металлических	0,142	71447,15	2739,97	10145	389	8525	383,00	54
		т		66600,00	108,00	9457	15	90	0,53	--
18	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей металлических	0,101	14806,01	1133,15	1495	114	1208	82,10	8
		т		12892,50	398,25	1302	40	90	1,95	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С1999Пп/л ИП"Ганикель Сергей Васильевич"	Витраж металлический с дверью двупольной с частичным остеклением	2	71050,76	--	142102	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**153742**	**504**			**63**
			Тенге			**10759**	**56**			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			142102				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			142102				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8526				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			150628				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11641				
		Материалы -	Тенге			378				
		Всего заработная плата -	Тенге				10815			
		Накладные расходы -	Тенге			9733				5
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				1460			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			1282				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22657				68
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				12275			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			173284				
		Сметная заработная плата -	Тенге				12275			68
		РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка								
		Письмо № 134 от 26.02.2015г								
		ПОДРАЗДЕЛ 9.2.Стены								
40	Е0115-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым раствором под облицовку плиткой	4,84	134,45	3,39	651	16	598	0,65	3
		м2		117,00	0,72	566	3	105	0,05	--
41	С143002-29 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	0,073	9160,00	--	669	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**1319**	**16**			**3**
			Тенге			**566**	**3**			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1319				
	Материалы -		Тенге			68				
	Всего заработная плата -		Тенге				570			
	Местные материалы -		Тенге			669				
		Накладные расходы -	Тенге			598				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				90			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2033				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				660			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2033				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				660			
		РАЗДЕЛ 6.Разная работа								
		Письмо № 2005 от 13.03.2015г,№ 120 от 26.03.2015г ТОО"ПСД Строй-проект"								
		ПОДРАЗДЕЛ 11.1.Крыльцо Кр-1								
44	Е0109-42-1 примен	Облицовка каркасов потолков из профилированного листа	9,9	112,45	34,24	1113	339	530	0,32	3
		м2		51,08	8,45	506	84	90	0,03	--
45	Е0109-52-1	Резка стального профилированного настила	5	134,76	5,38	674	27	263	0,34	2
		м		56,25	2,25	281	11	90	0,01	--
46	С11011-3837 Изм. и доп. вып.17	Профилированный лист С8х1150 (ПЭ-17-9003-ОН) 6х1,2 белый	10,95	573,00	--	6274	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ПОДРАЗДЕЛ 11.2.Крыльцо Кр-2								
47	Е0109-42-1 примен	Облицовка каркасов потолков из профилированного листа	7,17	112,45	34,24	806	246	384	0,32	2
		м2		51,08	8,45	366	61	90	0,03	--
48	Е0109-52-1	Резка стального профилированного настила	3,6	134,76	5,38	485	19	190	0,34	1
		м		56,25	2,25	203	8	90	0,01	--
49	С11011-3837 Изм. и доп. вып.17	Профилированный лист С8х1150 (ПЭ-17-9003-ОН) 6х1,2 белый	7,93	573,00	--	4544	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДРАЗДЕЛ 11.3.Крыльцо Кр-3								
50	Е0109-42-1 примен	Облицовка каркасов потолков из профилированного листа	5	112,45	34,24	562	171	268	0,32	2
		м2		51,08	8,45	255	42	90	0,03	--
51	Е0109-52-1	Резка стального профилированного настила	2,5	134,76	5,38	337	13	132	0,34	1
		м		56,25	2,25	141	6	90	0,01	--
52	С11011-3837 Изм. и доп. вып.17	Профилированный лист С8х1150 (ПЭ-17-9003-ОН) 6х1,2 белый	5,53	573,00	--	3169	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ПОДРАЗДЕЛ 11.4.Крыльцо Кр-4								
53	Е0109-42-1 примен	Облицовка каркасов потолков из профилированного листа	5	112,45	34,24	562	171	268	0,32	2
		м2		51,08	8,45	255	42	90	0,03	--
54	Е0109-52-1	Резка стального профилированного настила	2,5	134,76	5,38	337	13	132	0,34	1
		м		56,25	2,25	141	6	90	0,01	--
55	С11011-3837 Изм. и доп. вып.17	Профилированный лист С8х1150 (ПЭ-17-9003-ОН) 6х1,2 белый	5,53	573,00	--	3169	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**22032**	**1000**			**13**
			Тенге			**2148**	**259**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17156				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17156				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1029				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18185				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4877				
	Материалы -		Тенге			1729				
	Всего заработная плата -		Тенге				2407			
		Накладные расходы -	Тенге			2166				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				325			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			423				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7466				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2732			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			25651				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				2732			15
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**649135**	**3362**			**613**
			Тенге			**100044**	**1018**			**5**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			632617				
	Материалы -		Тенге			72537				
	Всего заработная плата -		Тенге				87839			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			470416				
	Местные материалы -		Тенге			669				
		Накладные расходы -	Тенге			101405				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							51
		Сменная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15211			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44041				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			778064				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							592
		Сметная заработная плата -	Тенге				103050			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			16518				
	Материалы -		Тенге			2107				
	Всего заработная плата -		Тенге				13222			
		Накладные расходы -	Тенге			11900				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сменная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1785			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1705				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			30123				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата -	Тенге				15007			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			808 187				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							675
		Сметная заработная плата -	Тенге				118057			

СНРК 2002 т.1 п.36	8-02-09	Временные здания и сооружения 1,8 %	Тенге
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге
СНРК 2002 т.3 п.1г	8-02-09	Удорожание СМР в зимнее время 2,2х1,1х1,05 = 2,541 %	Тенге
Лимитированные затраты		Выслуга лет 1%	Тенге
		Дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге
		ИТОГО в текущих ценах 2014 года К мрп - 2,39	Тенге

14 547
822 734
20 906
8 227
3 291
855 158
2 043 828

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			40 877				
		ИТОГО по АКТУ в текущем уровне цен:	Тенге			2 084 705				
		НДС 12%	Тенге			250 165				
		ВСЕГО по АКТУ:	**Тенге**			**2 334 870**				
		ВСЕГО с К=0,98388				**2 297 231,90**				
		В том числе стоимость без НДС				**2 051 099,91**				
		НДС 12%				**246 131,99**				

Заказчик:
ГУ "Управление строительства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Павлодарской области
Руководитель управления

_____Мустафин Д.К.

И.О.Руководителя отдела ОКС

_____Елеукенов К.К.

Руководитель тех.отдела ПГС

_____Кудияров Д.Т.

Главный специалист ОКС

_____Смагулов Т.М

Гл.специалист отдела ПГС

_____Гайниахметова Ж.М.

Технический надзор:
ТОО Инжиниринговая компания "Лидер"

_____Завьялов А.М.

Подрядчик:
Исполнительный директор
ТОО фирма "Стальмонтаж" Вдовыдченко В.П

Начальник участка
ТОО фирма "Стальмонтаж" Юшин И.Ю.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство врачебной амбулатории в с. Павлодарское с/з г. Павлодар
Подрядчик: ТОО фирма "Стальмонтаж"
Наименование объекта - Наружные сети водопровода L=20,0 м
Договор № 05-27-с от 26 сентября 2014 г
Доп.соглашение № 1 от 12 ноября 2014 г
Доп.соглашение № 2 от 05 марта 2015 г
Доп.соглашение № 3 от 27 марта 2015 г

АКТ № 20 от 17.04.2015г

приемки выполненных работ за __апрель__ 2015 года

Наружные сети водопровода L=20,0м

Смета № 6-1

ВСЕГО по акту: 800 551,67 тенге

Составлен(а) в ценах на 01.01.2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	20,47	39,77	37,82	814	774	255	0,01	--
		м3		1,87	11,00	38	225	97	0,04	1
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы после механизированной разработки	2,4	262,72	--	631	--	713	1,85	4
		м3		262,72	--	631	--	113	--	--
4	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	35,823	21,67	21,67	776	776	155	--	--
		т		--	4,33	--	155	100	0,09	3
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9,6	134,10	--	1287	--	1454	0,97	9
		м3		134,10	--	1287	--	113	--	--
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	139,73	6,48	6,48	905	905	284	--	--
		м3		--	2,10	--	294	97	0,01	1
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	139,73	21,55	4,52	3011	631	2309	0,11	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		17,03	--	2380	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**7424**	**3087**			**29**
			Тенге			**4336**	**674**			**5**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7424				
	Всего заработная плата -		Тенге				5010			
	Местные материалы -		Тенге			2				
		Накладные расходы -	Тенге			5170				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				776			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			756				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13350				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				5786			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			13350				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				5786			
		РАЗДЕЛ 2. Колодцы								
		ПОДРАЗДЕЛ 2.1.Колодцы диам.1500 мм-1 шт								
8	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диаметром 1500 м	1,75	6846,38	1879,87	11981	3290	4490	8,86	16
		м3		1435,50	538,43	2512	942	130	2,06	4
9	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,65	32700,00	--	21255	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	1,8	8320,00	--	14976	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	30-18-44 доп.1 к=1,25	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-10	1	8187,50	--	8188	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
17	Е8-6-9	Кладка стен горловины из кирпича керамического	0,049	9506,05	296,60	466	15	59	5,95	--
		м3		915,75	110,25	45	5	118	0,54	--
		ПОДРАЗДЕЛ 2.2.Колодцы диам.2000 мм-1 шт								
20	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,78	6846,38	1879,87	19033	5226	7134	8,86	25
		м3		1435,50	538,43	3991	1497	130	2,06	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	1,1	32700,00	--	35970	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	1,8	10500,00	--	18900	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
27	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,024	133700,00	--	3145	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	Е33-254-1	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	0,024	2680,92	2005,12	63	47	17	2,14	--
		т		360,00	322,92	8	8	105	1,04	--
29	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	0,049	9506,05	296,60	466	15	59	5,95	--
		м3		915,75	110,25	45	5	118	0,54	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге			150563	8592			41
			Тенге			6601	2457			9
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			131301				
Материалы -			Тенге			16026				
Всего заработная плата -			Тенге				9058			
Местные материалы -			Тенге			100078				
		Накладные расходы -	Тенге			11760				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1764			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8584				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			151645				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата -	Тенге				10822			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			3142				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			3142				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			189				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			3330				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			16120				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			16120				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			967				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			17087				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге			172062				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				10822			
		РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы								
32	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,02	154891,68	66009,80	3098	1320	2474	376,00	8
		км		70200,00	24936,75	1404	499	130	121,79	2
33	8-6-99	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	20,08	1710,00	--	34337	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	8-10-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	1	1610,00	--	1610	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц12-698-6 примен	Закладное устройство в кирпичной кладке	1	134,20	--	134	--	120	1,00	1
		шт		133,00	--	133	--	90	--	--
36	8-6-99	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	0,3	1710,00	--	513	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	Е16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1	770,63	--	771	--	387	1,80	2
		1сальник		301,50	--	302	--	128	--	--
38	Е22-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,02	453445,54	80944,76	9069	1619	2055	278,50	6
		км		48442,50	30577,50	969	612	130	149,34	3
39	Е22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	2	1230,66	466,78	2461	934	1790	3,04	6
		шт		513,00	175,50	1026	351	130	0,86	2
40	С1999	Задвижки клиновые фланцевые с недвижимым шпенделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа,Dy 200 мм (п/л "SATU.KZ")ц/о34000/1,12/1,02/2,39/1,06	2	11748,00	--	23496	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	4	391,37	57,24	1565	229	1580	1,43	6
		фланец		301,50	2,25	1206	9	130	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	8-9-15	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 200	4	1140,00	--	4560	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	Е6-1-1примен	Устройство бетонных упоров и опор под арматуру	0,12	392,17	66,01	47	8	27	1,35	--
		м3		195,75	24,93	23	3	105	0,12	--
46	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,122	5668,00	--	691	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**82352**	**4110**			**28**
			Тенге			**5063**	**1473**			**7**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			134				
	Материалы -		Тенге			1				
	Всего заработная плата -		Тенге				133			
		Накладные расходы -	Тенге			120				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			269				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				151			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			40427				
	Материалы -		Тенге			7496				
	Всего заработная плата -		Тенге				6102			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23496				
	Местные материалы -		Тенге			698				
		Накладные расходы -	Тенге			7925				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1189			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2901				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51253				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				7290			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			41790				
	Материалы -		Тенге			469				
	Всего заработная плата -		Тенге				302			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			41020				
		Накладные расходы -	Тенге			386				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				58			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2531				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			44707				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				359			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			96229				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				7801			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**240336**	**15788**			**98**
			Тенге			**16000**	**4605**			**22**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			134				
	Материалы -		Тенге			1				
	Всего заработная плата -		Тенге				133			
		Накладные расходы -	Тенге			120				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			269				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				151			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			179150				
	Материалы -		Тенге			23523				
	Всего заработная плата -		Тенге				20170			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23496				
	Местные материалы -		Тенге			100777				
		Накладные расходы -	Тенге			24857				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3729			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12240				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			216248				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							129
		Сметная заработная плата -	Тенге				23899			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3142				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3142				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			189				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3330				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			57910				
	Материалы -		Тенге			469				
	Всего заработная плата -		Тенге				302			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			57140				
		Накладные расходы -	Тенге			386				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				58			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3498				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			61794				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				359			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			281 641				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							132
		Сметная заработная плата -	Тенге				24409			

СНРК 2002 т.1 п.36	8-02-09 Временные здания и сооружения 1,8 %	Тенге	5 070
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	286 711

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СНРК 2002 т.3 п.1г	8-02-09 Удорожание СМР в зимнее время 2,2х1,1х1,05 = 2,541 %	Тенге			7 285				
	Лимитированные затраты	Выслуга лет 1%	Тенге			2 867				
		Дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге			1 147				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			298 010				
		ИТОГО в текущих ценах 2014 года К мрп - 2,39	Тенге			712 244				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			14 245				
		ИТОГО по АКТУ в текущем уровне цен:	Тенге			726 489				
		НДС 12%	Тенге			87 179				
		ВСЕГО по АКТУ:	**Тенге**			**813 668**				
		ВСЕГО с К=0,98388				**800 551,67**				
		В том числе стоимость без НДС				**714 778,28**				
		НДС 12%				**85 773,39**				

Заказчик:
ГУ "Управление строительства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Павлодарской области
Руководитель управления

_____Мустафин Д.К.

И.О.Руководителя отдела ОКС

_____Елеукенов К.К.
Руководитель тех.отдела ПГС

_____Кудияров Д.Т.
Главный специалист ОКС

_____Смагулов Т.М
Гл.специалист отдела ПГС

_____Гайниахметова Ж.М.

Технический надзор:
ТОО Инжиниринговая компания "Лидер"

_____Завьялов А.М.

Подрядчик:
Исполнительный директор
ТОО фирма "Стальмонтаж" Вдовыдченко В.П

Начальник участка
ТОО фирма "Стальмонтаж" Юшин И.Ю.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство врачебной амбулатории в с. Павлодарское с/з г. Павлодар
Подрядчик: ТОО фирма "Стальмонтаж"
Наименование объекта - Наружные сети водопровода L=20,0 м
Договор № 05-27-с от 26 сентября 2014 г
Доп.соглашение № 1 от 12 ноября 2014 г
Доп.соглашение № 2 от 05 марта 2015 г
Доп.соглашение № 3 от 27 марта 2015 г

АКТ № 21 от 17.04.2015г

приемки выполненных работ за __апрель__ 2015 года

Наружные сети водопровода L=20,0м

Смета № 6-1 доп. 1

Составлен(а) в ценах на 01.01.2001 г.

ВСЕГО по акту: 264 509,25 тенге

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	196,28	39,77	37,82	7806	7423	2450	0,01	3
		м3		1,87	11,00	367	2159	97	0,04	7
2	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	343,49	21,67	21,67	7443	7443	1489	--	--
		т		--	4,33	--	1489	100	0,09	31
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы после механизированной разработки	4,1	262,72	--	1077	--	1217	1,85	8
		м3		262,72	--	1077	--	113	--	--
4	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	216,75	3,81	3,24	826	703	336	--	1
		м3		0,48	1,12	104	243	97	--	1
5	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для обратной засыпки	201,28	26,23	25,02	5281	5036	1549	0,01	2
		м3		1,15	6,79	231	1366	97	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	352,24	21,67	21,67	7633	7633	1527	--	--
		т		--	4,33	--	1527	100	0,09	32
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	51,95	6,48	6,48	337	337	106	--	--
		м3		--	2,10	--	109	97	0,01	--
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	51,95	21,55	4,52	1119	235	858	0,11	6
		м3		17,03	--	885	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**31522**	**28810**			**18**
			Тенге			**2664**	**6892**			**77**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31522				
	Всего заработная плата -		Тенге				9556			
	Местные материалы -		Тенге			48				
		Накладные расходы -	Тенге			9532				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1430			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2463				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			43518				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							99
		Сметная заработная плата -	Тенге				10986			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			43518				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							99
		Сметная заработная плата -	Тенге				10986			
		РАЗДЕЛ 2. Колодцы								
		ПОДРАЗДЕЛ 2.1.Колодцы диам.1500 мм-1 шт								
9	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диаметром 1500 мм	0,41	6846,38	1879,87	2807	771	1052	8,86	4
		м3		1435,50	538,43	589	221	130	2,06	1
10	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	0,9	8320,00	--	7488	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	1,8	3950,00	--	7110	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	0,4	1693,70	152,52	677	61	110	1,02	--
		м3		153,68	57,15	61	23	130	0,28	--
14	Е0123-1-4	Устройство бетонного основания под трубопроводы	0,2	6916,06	453,79	1383	91	103	1,51	--
		м3		228,15	169,88	46	34	130	0,83	--
		ПОДРАЗДЕЛ 2.2.Колодцы диам.2000 мм-1 шт								
15	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	0,9	10500,00	--	9450	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,9	3950,00	--	3555	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	16,96	245,44	3,82	4163	65	776	0,21	4
		м2		37,35	1,44	633	24	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**44693**	**987**			**8**
			Тенге			**1329**	**302**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**36633**				
	Материалы -		**Тенге**			**5003**				
	Всего заработная плата -		**Тенге**				**1631**			
	Местные материалы -		**Тенге**			**29314**				
		Накладные расходы -	**Тенге**			**2042**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				306			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2320				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			40995				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1937			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8060				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8060				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			484				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8544				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			49539				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1937			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			76215	29797			26
			Тенге			3994	7194			78
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			68155				
	Материалы -		Тенге			5003				
	Всего заработная плата -		Тенге				11187			
	Местные материалы -		Тенге			29362				
		Накладные расходы -	Тенге			11574				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1736			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4784				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			84513				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							110
		Сметная заработная плата -	Тенге				12924			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8060				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8060				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			484				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8544				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			93057				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							110
		Сметная заработная плата -	Тенге				12924			

СНРК 2002 т.1 п.36	8-02-09	Временные здания и сооружения 1,8 %	Тенге
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге
СНРК 2002 т.3 п.1г	8-02-09	Удорожание СМР в зимнее время 2,2х1,1х1,05 = 2,541 %	Тенге
Лимитированные затраты		Выслуга лет 1%	Тенге
		Дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге

1 675
94 732
2 407
947
379
98 465

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО в текущих ценах 2014 года К мрп - 2,39	Тенге			235 331				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			4 707				
		ИТОГО по АКТУ в текущем уровне цен:	Тенге			240 038				
		НДС 12%	Тенге			28 805				
		ВСЕГО по АКТУ:	**Тенге**			**268 843**				
		ВСЕГО с К=0,98388				**264 509,25**				
		В том числе стоимость без НДС				**236 168,97**				
		НДС 12%				**28 340,28**				

Заказчик:
ГУ "Управление строительства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Павлодарской области
Руководитель управления

_____Мустафин Д.К.

И.О.Руководителя отдела ОКС

_____Елеукенов К.К.

Руководитель тех.отдела ПГС

_____Кудияров Д.Т.

Главный специалист ОКС

_____Смагулов Т.М

Гл.специалист отдела ПГС

_____Гайниахметова Ж.М.

Технический надзор:
ТОО Инжиниринговая компания "Лидер"

_____Завьялов А.М.

Подрядчик:
Исполнительный директор
ТОО фирма "Стальмонтаж" Вдовыдченко В.П

Начальник участка
ТОО фирма "Стальмонтаж" Юшин И.Ю.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство врачебной амбулатории в с. Павлодарское с/з г. Павлодар
Подрядчик: ТОО фирма "Стальмонтаж"
Наименование объекта - Строительство врачебной амбулатории в с. Павлодарское с/з г. Павлодар
Договор № 05-27-с от 26 сентября 2014 г
Доп.соглашение № 1 от 12 ноября 2014 г
Доп.соглашение № 2 от 05 марта 2015 г
Доп.соглашение № 3 от 27 марта 2015 г

АКТ № 22 от 17.04.2015г

приемки выполненных работ за __апрель__ 2015 года

Малые архитектурные формы

Смета № 7-4 доп.1

ВСЕГО по акту: 2 161 127,84 тенге

Составлен(а) в ценах на 01.01.2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.								
		Письмо:исх.№ 20 от 21.08.2015 г. ПСД								
1	Е0109-62-3	Изготовление м/конструкций секций ограждения	2,516	27935,09	9375,11	70285	23588	41863	91,00	229
		т		16380,00	2107,33	41212	5302	90	7,36	19
2	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4 мм, ширина полки 40 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	1,6	59500,00	--	95200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С11011-5353 Изм. и доп. вып.17	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6,5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,147	46398,00	--	6821	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	0,175	44300,00	--	7753	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С11011-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	315,792	647,00	--	204317	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	С11011-4149 Изм. и доп. вып.17	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 6 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,056	47458,00	--	2658	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0109-62-2	Изготовление м/конструкций столбиков	2,4	8077,36	2622,65	19386	6294	10070	23,30	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		4194,00	468,05	10066	1123	90	1,77	4
9	С11011-873 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	2,333	72300,00	--	168676	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С11011-4147 Изм. и доп. вып.17	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 4 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,034	48215,00	--	1639	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С11011-4149 Изм. и доп. вып.17	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 6 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,11	47458,00	--	5220	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0109-62-3	Изготовление металлических ворот и калитки	0,175	27935,09	9375,11	4889	1641	2912	91,00	16
		т		16380,00	2107,33	2867	369	90	7,36	1
16	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4 мм, ширина полки 40 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,107	59500,00	--	6367	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С11011-5353 Изм. и доп. вып.17	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6,5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,01	46398,00	--	464	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	0,01	44300,00	--	443	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С11011-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	16,709	647,00	--	10811	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
20	С11011-4147 Изм. и доп. вып.17	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 4 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,016	48215,00	--	771	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20 мм	0,006	42500,00	--	255	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0133-254-4	Окраска масляной краской стальных решетчатых ограждений с очисткой поверхности металлической щеткой	5,091	8712,23	6670,88	44354	33961	12117	7,13	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		1192,50	1074,33	6071	5469	105	3,46	18
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**650307**	**65484**			**337**
			Тенге			**60215**	**12264**			**42**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**555748**				
		Материалы -	Тенге			**4321**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**11540**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**511394**				
		Накладные расходы -	Тенге			**12117**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1818**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**34072**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**601938**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**60**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13358**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**94559**				
		Материалы -	Тенге			**8892**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**60938**			
		Накладные расходы -	Тенге			**54844**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**8227**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8964**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**158368**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**352**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**69165**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**760305**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**412**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**82523**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**650307**	**65484**			**337**
			Тенге			**60215**	**12264**			**42**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**555748**				
		Материалы -	Тенге			**4321**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**11540**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**511394**				
		Накладные расходы -	Тенге			**12117**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1818**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**34072**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**601938**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**60**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13358**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**94559**				
		Материалы -	Тенге			**8892**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**60938**			
		Накладные расходы -	Тенге			**54844**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**8227**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8964**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**158368**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**352**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**69165**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**760 305**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							412
		Сметная заработная плата -	Тенге				82523			

СНРК 2002 т.1 п.36	8-02-09	Временные здания и сооружения 1,8 %	Тенге	13 685
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	773 990
СНРК 2002 т.3 п.1г	8-02-09	Удорожание СМР в зимнее время 2,2х1,1х1,05 = 2,541 %	Тенге	19 667
Лимитированные затраты		Выслуга лет 1%	Тенге	7 740
		Дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге	3 096
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	804 493
		ИТОГО в текущих ценах 2014 года К мрп - 2,39	Тенге	1 922 738
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	38 455
		ИТОГО по АКТУ в текущем уровне цен:	Тенге	1 961 193
		НДС 12%	Тенге	235 343
		ВСЕГО по АКТУ:	Тенге	**2 196 536**
		ВСЕГО с К=0,98388		**2 161 127,84**
		В том числе стоимость без НДС		**1 929 578,43**
		НДС 12%		**231 549,41**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Павлодарской области
Руководитель управления

_____Мустафин Д.К.

И.О.Руководителя отдела ОКС

_____Елеукенов К.К.
Руководитель тех.отдела ПГС

_____Кудияров Д.Т.
Главный специалист ОКС

_____Сматулов Т.М
Гл.специалист отдела ПГС

_____Гайниахметова Ж.М.

Технический надзор:
ТОО Инжиниринговая компания "Лидер"

_____Завьялов А.М.

Подрядчик:
Исполнительный директор
ТОО фирма "Стальмонтаж" Вдовыдченко В.П

Начальник участка
ТОО фирма "Стальмонтаж" Юшин И.Ю.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство врачебной амбулатории в с. Павлодарское с/з г. Павлодар
Подрядчик: ТОО фирма "Стальмонтаж"
Наименование объекта - Выгреб емкостью 25 м3
Договор № 05-27-с от 26 сентября 2014 г
Доп.соглашение № 1 от 12 ноября 2014 г
Доп.соглашение № 2 от 05 марта 2015 г
Доп.соглашение № 3 от 27 марта 2015 г

АКТ № 23 от 17.04.2015г

приемки выполненных работ за __апрель__ 2015 года

Общестроительные работы.

Смета № 6-4

ВСЕГО по акту: 936 433,37 тенге

Составлен(а) в ценах на 01.01.2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	381,66	27,84	26,18	10625	9990	3281	0,01	4
		м3		1,66	7,20	634	2748	97	0,03	10
2	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	71,93	39,77	37,82	2861	2720	898	0,01	1
		м3		1,87	11,00	135	791	97	0,04	3
3	Е1-164-2к=1,2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы после механизированной разработки	2	218,93	--	438	--	495	1,54	3
		м3		218,93	--	438	--	113	--	--
4	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, класс груза 1 (Y=1,75т/м3)	125,878	28,60	28,60	3600	3600	720	--	--
		т		--	5,72	--	720	100	0,12	15
5	Е1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	71,93	3,80	3,24	273	233	113	--	--
		м3		0,48	1,12	35	81	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	45,2	134,10	--	6061	--	6849	0,97	44
		м3		134,10	--	6061	--	113	--	--
7	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	336,13	6,48	6,48	2178	2178	685	--	--
		м3		--	2,10	--	707	97	0,01	3
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	336,13	21,55	4,52	7244	1518	5552	0,11	36
		м3		17,03	--	5724	--	97	--	--
9	Е1-1-2	Уплотнение грунта щебнем	20	121,31	2,62	2426	52	283	0,07	1
		м2		10,51	0,99	210	20	123	--	--
10	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	2	392,17	66,01	784	132	464	1,35	3
		м3		195,75	24,93	392	50	105	0,12	--
11	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	2,04	6416,00	--	13089	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е1-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	18,36	289,31	9,95	5312	183	1263	0,36	7
		м2		52,20	3,74	958	69	123	0,02	--
18	Е6-33-4	Устройство плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм- кл. В25	5,5	3313,73	954,99	18226	5252	8119	6,51	36
		м3		1075,50	330,44	5915	1817	105	1,34	7
19	30-1-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	5,583	8298,00	--	46328	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	5,583	133,00	--	743	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5,583	310,00	--	1731	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,583	94,00	--	525	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,448	71100,00	--	31853	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,02	66000,00	--	1320	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	52,2	245,44	3,82	12812	199	2390	0,21	11
		м2		37,35	1,44	1950	75	118	0,01	--
36	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	52,2	584,11	132,35	30491	6909	12916	1,03	54
		м2		185,18	50,47	9666	2635	105	0,28	15
37	Ц12-698-6	Закладное устройство в железобетонной стенке	1	134,20	--	134	--	120	1,00	1
		шт		133,00	--	133	--	90	--	--
38	8-6-103	Трубы электросварные прямошовные мо снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, D 219х8 мм	0,5	2980,00	--	1490	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
52	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,236	5239,08	327,33	1236	77	499	11,60	3
		1т		1890,00	123,75	446	29	105	0,60	--
53	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,236	67700,00	--	15977	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	Е6-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	18,4	57,82	14,05	1064	259	702	0,20	4
		м2		31,05	5,31	571	98	105	0,03	--
55	30-1-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	1,877	8298,00	--	15575	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
56	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,877	133,00	--	250	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,877	310,00	--	582	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,877	94,00	--	176	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,17	2866,46	1856,11	487	316	336	4,93	1
		м3		812,93	597,97	138	102	140	2,37	--
60	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	1	1100,00	--	1100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,9	3950,00	--	3555	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
62	Е23-24-1	Установка люков	1	309,79	35,42	310	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,50	209	14	130	0,07	--
63	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
67	Е20-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	1	3329,08	12,33	3329	12	658	--	--
		шт		508,50	4,50	509	5	128	0,03	--
71	Е12-14-2	Утепление покрытий шлаком толщиной 300 мм	5,51	628,22	245,72	3461	1354	3113	2,71	15
		м3		382,50	92,25	2108	508	119	0,45	2
72	С1999П	Шлак	5,673	716,00	--	4062	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку вокруг горловины толщиной 80 мм	0,176	1840,27	100,89	324	18	34	0,85	--
		м3		123,75	38,25	22	7	118	0,18	--
75	Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	25	24,60	0,69	615	17	315	0,08	2
		м3		11,70	0,27	293	7	105	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			**Тенге**			**260707**	**35055**			**227**
			Тенге			**36546**	**10481**			**57**
Стоимость монтажных работ -			Тенге			**4196**				
Материалы -			Тенге			**1**				
Всего заработная плата -			Тенге				**133**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**4062**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			120				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			259				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4575				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				151			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			243632				
	Материалы -		Тенге			24507				
	Всего заработная плата -		Тенге				46380			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			49150				
	Местные материалы -		Тенге			99024				
		Накладные расходы -	Тенге			49314				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7397			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17577				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			310523				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							307
		Сметная заработная плата -	Тенге				53777			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12879				
	Материалы -		Тенге			2808				
	Всего заработная плата -		Тенге				513			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9550				
		Накладные расходы -	Тенге			657				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				98			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			812				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			14348				
		Сметная заработная плата -	Тенге				611			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			329445				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							309
		Сметная заработная плата -	Тенге				54540			

СНРК 2002 т.1 п.36	8-02-09	Временные здания и сооружения 1,8 %	Тенге
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге
СНРК 2002 т.3 п.1г	8-02-09	Удорожание СМР в зимнее время 2,2х1,1х1,05 = 2,541 %	Тенге
Лимитированные затраты		Выслуга лет 1%	Тенге
		Дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге
		ИТОГО в текущих ценах 2014 года К мрп - 2,39	Тенге
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге

5 930
335 375
8 522
3 354
1 342
348 593
833 137
16 663

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО по АКТУ в текущем уровне цен:	Тенге			849 800				
		НДС 12%	Тенге			101 976				
		ВСЕГО по АКТУ:	**Тенге**			**951 776**				
		ВСЕГО с К=0,98388				**936 433,37**				
		В том числе стоимость без НДС				**836 101,22**				
		НДС 12%				**100 332,15**				

Заказчик:
ГУ "Управление строительства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Павлодарской области
Руководитель управления

_____Мустафин Д.К.

И.О.Руководителя отдела ОКС

_____Елеукенов К.К.

Руководитель тех.отдела ПГС

_____Кудияров Д.Т.

Главный специалист ОКС

_____Смагулов Т.М

Гл.специалист отдела ПГС

_____Гайниахметова Ж.М.

Технический надзор:
ТОО Инжиниринговая компания "Лидер"

_____Завьялов А.М.

Подрядчик:
Исполнительный директор
ТОО фирма "Стальмонтаж" Вдовыдченко В.П

Начальник участка
ТОО фирма "Стальмонтаж" Юшин И.Ю.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство врачебной амбулатории в с. Павлодарское с/з г. Павлодар
Подрядчик: ТОО фирма "Стальмонтаж"
Наименование объекта - **Пожарный резервуар емкостью 2х50м3**
Договор № 05-27-с от 26 сентября 2014 г
Доп.соглашение № 1 от 12 ноября 2014 г
Доп.соглашение № 2 от 05 марта 2015 г
Доп.соглашение № 3 от 27 марта 2015 г

АКТ № 24 от 17.04.2015г

приемки выполненных работ за __апрель__ 2015 года

Общестроительные работы.

Смета № 6-3

Составлен(а) в ценах на 01.01.2001 г.

ВСЕГО по акту: 281 330,65 тенге

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	197,64	39,77	37,82	7860	7474	2467	0,01	3
		м3		1,87	11,00	370	2174	97	0,04	7
3	Е1-164-2к=1,2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы после механизированной разработки	12,5	218,93	--	2737	--	3093	1,54	19
		м3		218,93	--	2737	--	113	--	--
4	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	345,87	28,60	28,60	9892	--	1978	0,12	42
		т		0,00	5,72	1978	--	100	--	--
5	Е1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	197,64	3,80	3,24	751	641	307	--	1
		м3		0,48	1,12	95	221	97	--	1
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	45,2	134,10	--	6061	--	6849	0,97	44
		м3		134,10	--	6061	--	113	--	--
7	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	118,71	6,48	6,48	769	769	242	--	--
		м3		--	2,10	--	250	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	118,71	21,55	4,52	2558	536	1961	0,11	13
		м3		17,03	--	2022	--	97	--	--
64	Е20-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	2	3329,08	12,33	6658	25	1313	--	--
		шт		508,50	4,50	1017	9	128	0,03	--
68	Е12-14-2	Утепление покрытий шлаком толщиной 300 мм	17,58	628,22	245,72	11044	4320	9932	2,71	48
		м3		382,50	92,25	6724	1622	119	0,45	8
69	С1999П	Шлак	18,107	669,00	--	12114	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
71	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку вокруг горловины толщиной 80 мм	0,352	2840,77	100,89	1000	36	67	0,85	--
		м3		123,75	38,25	44	13	118	0,18	--
73	Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	100	24,60	0,69	2460	69	1257	0,08	8
		м3		11,70	0,27	1170	27	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**63906**	**13869**			**177**
			Тенге			**22217**	**4316**			**17**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			12114				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12114				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			727				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			12840				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			45134				
		Материалы -	Тенге			598				
		Всего заработная плата -	Тенге				25507			
		Местные материалы -	Тенге			1577				
		Транспортные расходы -	Тенге			9892				
		Накладные расходы -	Тенге			28153				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4223			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4397				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			77684				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							208
		Сметная заработная плата -	Тенге				29730			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6658				
		Материалы -	Тенге			5617				
		Всего заработная плата -	Тенге				1026			
		Накладные расходы -	Тенге			1313				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				197			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			478				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8450				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				1223			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			98 974				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							209
		Сметная заработная плата -	Тенге				30953			

СНРК 8-02-09 2002 т.1 п.36	Временные здания и сооружения 1,8 %	Тенге	1 782
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	100 756
СНРК 8-02-09 2002 т.3 п.1г	Удорожание СМР в зимнее время 2,2х1,1х1,05 = 2,541 %	Тенге	2 560
Лимитированные затраты	Выслуга лет 1%	Тенге	1 008
	Дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге	403
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	104 727
	ИТОГО в текущих ценах 2014 года К мрп - 2,39	Тенге	250 298
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	5 006
	ИТОГО по АКТУ в текущем уровне цен:	Тенге	255 304
	НДС 12%	Тенге	30 636
	ВСЕГО по АКТУ:	**Тенге**	**285 940**
	ВСЕГО с К=0,98388		**281 330,65**
	В том числе стоимость без НДС		**251 188,08**
	НДС 12%		**30 142,57**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Павлодарской области
Руководитель управления

_____Мустафин Д.К.

И.О.Руководителя отдела ОКС

_____Елеукенов К.К.
Руководитель тех.отдела ПГС

_____Кудияров Д.Т.
Главный специалист ОКС

_____Смагулов Т.М
Гл.специалист отдела ПГС

_____Гайниахметова Ж.М.

Технический надзор:
ТОО Инжиниринговая компания "Лидер"

_____Завьялов А.М.

Подрядчик:
Исполнительный директор
ТОО фирма "Стальмонтаж" Вдовыдченко В.П

Начальник участка
ТОО фирма "Стальмонтаж" Юшин И.Ю.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство врачебной амбулатории в с. Павлодарское с/з г. Павлодар
Подрядчик: ТОО фирма "Стальмонтаж"
Наименование объекта - Строительство врачебной амбулатории в с. Павлодарское с/з г. Павлодар
Договор № 05-27-с от 26 сентября 2014 г
Доп.соглашение № 1 от 12 ноября 2014 г
Доп.соглашение № 2 от 05 марта 2015 г
Доп.соглашение № 3 от 27 марта 2015 г

АКТ № 22 от 17.04.2015г

приемки выполненных работ за __апрель__ 2015 года

Малые архитектурные формы

Смета № 7-4 доп.1

ВСЕГО по акту: 2 161 127,84 тенге

Составлен(а) в ценах на 01.01.2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.								
		Письмо:исх.№ 20 от 21.08.2015 г. ПСД								
1	Е0109-62-3	Изготовление м/конструкций секций ограждения	2,516	27935,09	9375,11	70285	23588	41863	91,00	229
		т		16380,00	2107,33	41212	5302	90	7,36	19
2	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4 мм, ширина полки 40 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	1,6	59500,00	--	95200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С11011-5353 Изм. и доп. вып.17	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6,5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,147	46398,00	--	6821	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	0,175	44300,00	--	7753	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С11011-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	315,792	647,00	--	204317	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	С11011-4149 Изм. и доп. вып.17	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 6 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,056	47458,00	--	2658	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0109-62-2	Изготовление м/конструкций столбиков	2,4	8077,36	2622,65	19386	6294	10070	23,30	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		4194,00	468,05	10066	1123	90	1,77	4
9	С11011-873 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	2,333	72300,00	--	168676	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С11011-4147 Изм. и доп. вып.17	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 4 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,034	48215,00	--	1639	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С11011-4149 Изм. и доп. вып.17	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 6 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,11	47458,00	--	5220	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0109-62-3	Изготовление металлических ворот и калитки	0,175	27935,09	9375,11	4889	1641	2912	91,00	16
		т		16380,00	2107,33	2867	369	90	7,36	1
16	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4 мм, ширина полки 40 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,107	59500,00	--	6367	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С11011-5353 Изм. и доп. вып.17	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6,5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,01	46398,00	--	464	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	0,01	44300,00	--	443	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С11011-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	16,709	647,00	--	10811	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
20	С11011-4147 Изм. и доп. вып.17	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 4 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,016	48215,00	--	771	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20 мм	0,006	42500,00	--	255	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0133-254-4	Окраска масляной краской стальных решетчатых ограждений с очисткой поверхности металлической щеткой	5,091	8712,23	6670,88	44354	33961	12117	7,13	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		1192,50	1074,33	6071	5469	105	3,46	18
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**650307**	**65484**			**337**
			Тенге			**60215**	**12264**			**42**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**555748**				
		Материалы -	Тенге			**4321**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**11540**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**511394**				
		Накладные расходы -	Тенге			**12117**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1818**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**34072**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**601938**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**60**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13358**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**94559**				
		Материалы -	Тенге			**8892**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**60938**			
		Накладные расходы -	Тенге			**54844**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**8227**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8964**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**158368**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**352**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**69165**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**760305**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**412**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**82523**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**650307**	**65484**			**337**
			Тенге			**60215**	**12264**			**42**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**555748**				
		Материалы -	Тенге			**4321**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**11540**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**511394**				
		Накладные расходы -	Тенге			**12117**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1818**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**34072**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**601938**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**60**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13358**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**94559**				
		Материалы -	Тенге			**8892**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**60938**			
		Накладные расходы -	Тенге			**54844**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**8227**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8964**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**158368**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**352**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**69165**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**760 305**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							412
		Сметная заработная плата -	Тенге				82523			

СНРК 2002 т.1 п.36	8-02-09 Временные здания и сооружения 1,8 %	Тенге	13 685
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	773 990
СНРК 2002 т.3 п.1г	8-02-09 Удорожание СМР в зимнее время 2,2x1,1x1,05 = 2,541 %	Тенге	19 667
Лимитированные затраты	Выслуга лет 1%	Тенге	7 740
	Дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге	3 096
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	804 493
	ИТОГО в текущих ценах 2014 года К мрп - 2,39	Тенге	1 922 738
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	38 455
	ИТОГО по АКТУ в текущем уровне цен:	Тенге	1 961 193
	НДС 12%	Тенге	235 343
	ВСЕГО по АКТУ:	**Тенге**	**2 196 536**
	ВСЕГО с К=0,98388		**2 161 127,84**
	В том числе стоимость без НДС		**1 929 578,43**
	НДС 12%		**231 549,41**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Павлодарской области
Руководитель управления

_____Мустафин Д.К.

И.О.Руководителя отдела ОКС

_____Елеукенов К.К.
Руководитель тех.отдела ПГС

_____Кудияров Д.Т.
Главный специалист ОКС

_____Смагулов Т.М
Гл.специалист отдела ПГС

_____Гайниахметова Ж.М.

Технический надзор:
ТОО Инжиниринговая компания "Лидер"

_____Завьялов А.М.

Подрядчик:
Исполнительный директор
ТОО фирма "Стальмонтаж" Вдовыдченко В.П

Начальник участка
ТОО фирма "Стальмонтаж" Юшин И.Ю.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство врачебной амбулатории в с. Павлодарское с/з г. Павлодар
Подрядчик: ТОО фирма "Стальмонтаж"
Наименование объекта - Строительство врачебной амбулатории в с. Павлодарское с/з г. Павлодар
Договор № 05-27-с от 26 сентября 2014 г
Доп.соглашение № 1 от 12 ноября 2014 г
Доп.соглашение № 2 от 05 марта 2015 г
Доп.соглашение № 3 от 27 марта 2015 г
Доп.соглашение № 4 от 03 июня 2015 г

АКТ № 47 от 04.06.2015

приемки выполненных работ за __июнь__ 2015 года

Благоустройство территории.

Смета № 7-2 доп.1

Составлен(а) в ценах на 01.01.2001 г.

ВСЕГО по акту: 393 588,40 тенге

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ПРЕДЕЛАХ УЧАСТКА								
		ПОДРАЗДЕЛ 1.2 Сечение 2-2, 3-3								
1	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком м2	108	181,67	21,26	19621	2296	21802	0,95	102
				156,15	7,97	16864	861	123	0,04	4
2	С143003-36 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Брусчатка м2	108	826,00	--	89208	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**108829**	**2296**			**102**
			Тенге			**16864**	**861**			**4**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**108829**				
		Материалы -	Тенге			**71**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**17725**			
		Местные материалы -	Тенге			**89597**				
		Накладные расходы -	Тенге			**21802**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3270**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7838**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**138468**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**117**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20995**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**138468**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							117
		Сметная заработная плата -	Тенге				20995			
СНРК 2002 т.1 п.36	8-02-09	Временные здания и сооружения 1,8 %	Тенге			2 492				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			140 960				
СНРК 2002 т.3 п.1г	8-02-09	Удорожание СМР в зимнее время 2,2х1,1х1,05 = 2,541 %	Тенге			3 582				
Лимитированные затраты		Выслуга лет 1%	Тенге			1 410				
		Дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге			564				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			146 516				
		ИТОГО в текущих ценах 2014 года К мрп - 2,39	Тенге			350 173				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			7 003				
		ИТОГО по АКТУ в текущем уровне цен:	Тенге			357 176				
		НДС 12%	Тенге			42 861				4 127,00
		ВСЕГО по АКТУ:	**Тенге**			**400 037**				
		ВСЕГО с К=0,98388				**393 588,40**				
		В том числе стоимость без НДС				**351 418,21**				
		НДС 12%				**42 170,19**				

Заказчик:
УП "Управление строительства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Павлодарской области
Руководитель управления

_____Мустафин Д.К.

И.О.Руководителя отдела ОКС

_____Акипов Р.М

Руководитель тех.отдела ПГС

_____Кудияров Д.Т.

Главный специалист ОКС

_____Смагулов Т.М

Гл.специалист отдела ПГС

_____Тайниахметова Ж.М.

Технический надзор:
ТОО Инжиниринговая компания "Лидер"

_____Завьялов А.М.

Подрядчик:
Исполнительный директор
ТОО фирма "Стальмонтаж" Вдовыдченко В.П

Начальник участка
ТОО фирма "Стальмонтаж" Юшин И.Ю.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство врачебной амбулатории в с. Павлодарское с/з г. Павлодар
Подрядчик: ТОО фирма "Стальмонтаж"
Наименование объекта - Строительство врачебной амбулатории в с. Павлодарское с/з г. Павлодар
Договор № 05-27-с от 26 сентября 2014 г
Доп.соглашение № 1 от 12 ноября 2014 г
Доп.соглашение № 2 от 05 марта 2015 г
Доп.соглашение № 3 от 27 марта 2015 г

АКТ № 25 от 22.04.2015г

приемки выполненных работ за __апрель__ 2015 года

Благоустройство территории.

Смета № 7-2

Составлен(а) в ценах на 01.01.2001 г.

ВСЕГО по акту: 3 816 633,84 тенге

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.В ПРЕДЕЛАХ УЧАСТКА										
ПОДРАЗДЕЛ 1.1Асфальтобетонное покрытие (сеч.1-1)										
1	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	728,4	19,95	15,58	14532	11348	6325	0,01	7
		м2		1,03	5,50	750	4006	133	0,03	20
2	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 100 мм	72,84	1011,56	68,13	73682	4963	3306	0,14	10
		м3		21,38	12,76	1557	929	133	0,04	3
3	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	728,4	295,66	33,29	215359	24248	15985	0,03	24
		м2		5,00	11,50	3642	8377	133	0,04	29
4	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	728,4	24,52	15,35	17860	11182	10657	0,03	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е27-54-6 к=2 к объему	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины к расценке 27-53-6 (до толщины 50 мм)	1456,8	0,02	--	29	--	20	--	--
		м2		0,01	--	15	--	133	--	--
6	30-10-14	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	84,276	3910,00	--	329519	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е27-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	311,9	635,14	6,63	198100	2068	45813	0,70	218
		м		108,68	1,76	33897	549	133	0,01	2
11	30-3-10	Камни бетонные бортовые	12,52	26800,00	--	335536	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1184617**	**53809**			**284**
			Тенге			**44188**	**17536**			**67**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1184617				
	Материалы -		Тенге			10633				
	Всего заработная плата -		Тенге				61724			
	Местные материалы -		Тенге			1075988				
		Накладные расходы -	Тенге			82106				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12314			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76003				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1342726				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							392
		Сметная заработная плата -	Тенге				74038			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1342726				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							392
		Сметная заработная плата -	Тенге				74038			

СНРК 2002 т.1 п.36	8-02-09	Временные здания и сооружения 1,8 %	Тенге	24 169
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	1 366 895
СНРК 2002 т.3 п.1г	8-02-09	Удорожание СМР в зимнее время 2,2х1,1х1,05 = 2,541 %	Тенге	34 733
Лимитированные затраты		Выслуга лет 1%	Тенге	13 669
		Дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге	5 468
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	1 420 765
		ИТОГО в текущих ценах 2014 года К мрп - 2,39	Тенге	3 395 628
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	67 913
		ИТОГО по АКТУ в текущем уровне цен:	Тенге	3 463 541

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС 12%	Тенге			415 625				1 152 210,07
		ВСЕГО по АКТУ:	**Тенге**			**3 879 166**				
		ВСЕГО с К=0,98388				**3 816 633,84**				
		В том числе стоимость без НДС				**3 407 708,79**				
		НДС 12%				**408 925,05**				

Заказчик:
ГУ "Управление строительства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Павлодарской области
Руководитель управления

_____Мустафин Д.К.

И.О.Руководителя отдела ОКС

_____Елеукенов К.К.

Руководитель тех.отдела ПГС

_____Кудияров Д.Т.

Главный специалист ОКС

_____Смагулов Т.М

Гл.специалист отдела ПГС

_____Гайниахметова Ж.М.

Технический надзор:
ТОО Инжиниринговая компания "Лидер"

_____Завьялов А.М.

Подрядчик:
Исполнительный директор
ТОО фирма "Стальмонтаж" Вдовыдченко В.П

Начальник участка
ТОО фирма "Стальмонтаж" Юшин И.Ю.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство врачебной амбулатории в с. Павлодарское с/з г. Павлодар
Подрядчик: ТОО фирма "Стальмонтаж"
Наименование объекта - Строительство врачебной амбулатории в с. Павлодарское с/з г. Павлодар
Договор № 05-27-с от 26 сентября 2014 г
Доп.соглашение № 1 от 12 ноября 2014 г
Доп.соглашение № 2 от 05 марта 2015 г
Доп.соглашение № 3 от 27 марта 2015 г
Доп.соглашение № 4 от 03 июня 2015 г

АКТ № 43 от 04.06.2015 г

приемки выполненных работ за __июнь__ 2015 года

Общестроительные работы

Смета № 2-1-1

ВСЕГО по акту: 1 148 867,82 тенге

Составлен(а) в ценах на 01.01.2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7.Двери и витражи								
169	Е10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	8,692	398,48	102,53	3464	891	1954	0,90	8
		м2		151,65	35,67	1318	310	120	0,14	1
172	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	22,93	4010,00	--	91949	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
173	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние	21,21	4010,00	--	85052	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
174	6-2-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П внутренние	22,869	3760,00	--	85987	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
175	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980,00	--	2980	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
176	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	10	1500,00	--	15000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
177	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	26	1380,00	--	35880	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
178	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	36	844,00	--	30384	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**350696**	**891**			**8**
			Тенге			**1318**	**310**			**1**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**350696**				
		Материалы -	Тенге			**1254**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1628**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**347233**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1954**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**293**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**21159**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**373809**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1921**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**373809**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1921**			
		РАЗДЕЛ 11.Разная работа								
		ПОДРАЗДЕЛ 11.1.Крыльцо Кр-1								
262	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	10,56	121,31	2,62	1281	28	149	0,07	1
		м2		10,51	0,99	111	10	123	0,01	--
263	Е6-1-16	Устройство плиты площадки	0,514	7194,60	196,62	3698	101	187	1,79	1
		м3		272,25	74,27	140	38	105	0,36	--
264	Е6-3-4 примен	Устройство железобетонных ступеней	0,196	8238,80	257,71	1615	51	149	4,05	1
		м3		634,50	91,69	124	18	105	0,40	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1895				
Местные материалы -			Тенге			19602				
		Накладные расходы -	Тенге			1957				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				293			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1719				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			30373				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2136			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			30373				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2136			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			377393	1620			18
			Тенге			2896	575			2
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			377393				
Материалы -			Тенге			4148				
Всего заработная плата -			Тенге				3471			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			349128				
Местные материалы -			Тенге			19602				
		Накладные расходы -	Тенге			3910				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				587			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22878				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			404182				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				4057			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			404182				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				4057			

СНРК 2002 т.1 п.36	8-02-09	Временные здания и сооружения 1,8 %	Тенге
			7 275
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге
			411 457
СНРК 2002 т.3 п.1г	8-02-09	Удорожание СМР в зимнее время 2,2x1,1x1,05 = 2,541 %	Тенге
			10 455
Лимитированные затраты		Выслуга лет 1%	Тенге
			4 115
		Дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге
			1 646
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге
			427 673
		ИТОГО в текущих ценах 2014 года К мрп - 2,39	Тенге
			1 022 138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			20 443				
		ИТОГО по АКТУ в текущем уровне цен:	Тенге			1 042 581				
		НДС 12%	Тенге			125 110				
		ВСЕГО по АКТУ:	**Тенге**			**1 167 691**				
		ВСЕГО с К=0,98388				**1 148 867,82**				
		В том числе стоимость без НДС				**1 025 774,84**				
		НДС 12%				**123 092,98**				

Заказчик:
ГУ "Управление строительства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Павлодарской области
Руководитель управления

_____Мустафин Д.К.

И.О.Руководителя отдела ОКС

_____Акипов Р.М.
Руководитель тех.отдела ПГС

_____Кудияров Д.Т.
Главный специалист ОКС

_____Смагулов Т.М
Гл.специалист отдела ПГС

_____Гайниахметова Ж.М.

Подрядчик:
Исполнительный директор
ТОО фирма "Стальмонтаж" Вдовыдченко В.П

Начальник участка
ТОО фирма "Стальмонтаж" Юшин И.Ю.

Техническая надзор
ТОО Инжиниринговая компания "Лидер"

_____Завьялов А.М.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство врачебной амбулатории в с. Павлодарское с/з г. Павлодар
Подрядчик: ТОО фирма "Стальмонтаж"
Наименование объекта - Строительство врачебной амбулатории в с. Павлодарское с/з г. Павлодар
Договор № 05-27-с от 26 сентября 2014 г
Доп.соглашение № 1 от 12 ноября 2014 г
Доп.соглашение № 2 от 05 марта 2015 г
Доп.соглашение № 3 от 27 марта 2015 г
Доп.соглашение № 4 от 03 июня 2015 г

АКТ № 48 от 04.06.2015 г

приемки выполненных работ за __июнь__ 2015 года

Общестроительные работы

Смета № 2-1-1 доп.3

Составлен(а) в ценах на 01.01.2001 г.

ВСЕГО по акту: 587 044,79 тенге

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.1.Пандус								
1	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стен, фундаментов м2	55,72	245,44	3,82	13676	213	2550	0,21	12
				37,35	1,44	2081	80	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**13676**	**213**			**12**
			Тенге			**2081**	**80**			**--**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13676				
		Материалы -	Тенге			11382				
		Всего заработная плата -	Тенге				2161			
		Накладные расходы -	Тенге			2550				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				383			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			974				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17200				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2544			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			17200				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2544			

РАЗДЕЛ 7.Двери и витражи

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	70,436	235,39	31,85	16580	2243	17145	1,15	81
		м2		190,80	12,04	13439	848	120	0,06	4
3	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние	5,964	4250,00	--	25347	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	1,913	4010,00	--	7671	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
5	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние	4,242	4010,00	--	17010	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380,00	--	4140	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
7	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	2	844,00	--	1688	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	СТОО"Home Master"	Наличник МДФ Манхеттен	182	366,11	--	66632	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	31,5	12,44	0,32	392	10	450	0,08	2
		м		11,79	0,11	371	3	120	--	--
10	СТОО"Home Master"	Наличник МДФ Манхеттен	18	366,11	--	6590	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0110-36-1 примен.	Установка доборной планки	15,8	12,44	0,32	197	5	226	0,08	1
		м		11,79	0,11	186	2	120	--	--
12	СТОО"Home Master"	Доборная планка 2100х300х16	8	706,07	--	5649	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0110-36-1 примен.	Установка притворной планки	18,9	12,44	0,32	235	6	270	0,08	1
		м		11,79	0,11	223	2	120	--	--
14	СТОО"Home Master"	Притворная планка	9	597,73	--	5380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0110-28-11	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с двух сторон	3,78	186,98	2,26	707	9	836	1,22	5
		м2		183,38	0,86	693	3	120	--	--
16	С11011-866 Изм. и доп. вып.17	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	23,7	62,00	--	1469	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**159686**	**2273**			**91**
			Тенге			**14913**	**859**			**4**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			159686				
	Материалы -		Тенге			924				
	Всего заработная плата -		Тенге				15771			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			141576				
		Накладные расходы -	Тенге			18926				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2839			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10717				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			189328				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							104
		Сметная заработная плата -	Тенге				18610			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			189328				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							104
		Сметная заработная плата -	Тенге				18610			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**173362**	**2486**			**103**
			Тенге			**16994**	**939**			**5**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			173362				
	Материалы -		Тенге			12306				
	Всего заработная плата -		Тенге				17933			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			141576				
		Накладные расходы -	Тенге			21476				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3221			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11690				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			206528				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата -	Тенге				21154			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			206528				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата -	Тенге				21154			
	СНРК 8-02-09 Временные здания и сооружения 1,8 % 2002 т.1 п.36		Тенге			3 718				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			210 246				
СНРК 2002 т.3 п.1г	8-02-09	Удорожание СМР в зимнее время 2,2х1,1х1,05 = 2,541 %	Тенге			5 342				
Лимитированные затраты		Выслуга лет 1%	Тенге			2 102				
		Дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге			841				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			218 531				
		ИТОГО в текущих ценах 2014 года К мрп - 2,39	Тенге			522 289				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			10 446				
		ИТОГО по АКТУ в текущем уровне цен:	Тенге			532 735				
		НДС 12%	Тенге			63 928				
		ВСЕГО по АКТУ:	**Тенге**			**596 663**				
		ВСЕГО с К=0,98388				**587 044,79**				
		В том числе стоимость без НДС				**524 147,13**				
		НДС 12%				**62 897,66**				

Заказчик:
ГУ "Управление строительства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Павлодарской области
Руководитель управления

_____Мустафин Д.К.

И.О.Руководителя отдела ОКС

_____Акипов Р.М.
Руководитель тех.отдела ПГС

_____Кудияров Д.Т.
Главный специалист ОКС

_____Смагулов Т.М
Гл.специалист отдела ПГС

_____Гайниахметова Ж.М.

Технический надзор:
ТОО Инжиниринговая компания "Лидер"

_____Завьялов А.М.

Подрядчик:
Исполнительный директор
ТОО фирма "Стальмонтаж" Вдовыдченко В.П

Начальник участка
ТОО фирма "Стальмонтаж" Юшин И.Ю.