Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «ЭкоПроКомпани»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "EMBA TRADE KZ (ЭМБА ТРЕЙД КЗ)"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр-не Нурсат-2 (повторное использование на 4 дома) в г. Шымкенте. Жилой дом № 1 (без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр-не Нурсат-2 (повторное использование на 4 дома) в г. Шымкенте. Жилой дом № 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ

апрель 2020 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 08.01.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стены из газобетонных блоков									
1	1	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	67,584	27159	487,55	1835514	32951	1415576	367293	2379031
						5726,01	117,66	386987	7952		176224	
2	2	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	4,488	1630		7315		7315		7901
3	3	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,21216	377718,63	2247,63	80137	477	65480	585	
						66834	721,98	14180	153		13329	100943
4	4	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	2,53392	44227,09	9169,73	112068	23235	32064	7477	
						22403,5	2129,17	56769	5395		42893	167358
5	5	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	2,53392	443267		1123203		1123203	12397	
												1213059
6	6	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04512	262867		11861		11861	89856	
												12809
7	7	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0216	578696,2	2259,2	12500	49	5054	949	
						342465	972,19	7397	21		6751	20790
8	8	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	13,2	27159	487,55	358499	6436	276480	1540	
						5726,01	117,66	75583	1553		71737	464654
9	9	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02244	377718,63	2247,63	8476	50	6926	34419	
						66834	721,98	1500	16		1410	10677
10	10	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,59232	44227,09	9169,73	26197	5431	7495	791	
						22403,5	2129,17	13270	1261		10027	39121
11	11	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,59232	443267		262556		262556	2898	
												283560
12	12	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00432	578696,2	2259,2	2500	10	1011	21004	
						342465	972,19	1479	4		1350	4158
											308	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	13,44	27159	487,55	365017	6553	281507	73041	473103
						5726,01	117,66	76958	1581		35045	
14	14	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	10,5468	1630		17191		17191		18567
15	15	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,069	377718,63	2247,63	26063	155	21296	1375	
						66834	721,98	4612	50		4335	32829
16	16	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,84744	44227,09	9169,73	37480	7771	10723	2432	
						22403,5	2129,17	18986	1804		14345	55971
17	17	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,84744	443267		375642		375642	4146	
												405694
18	18	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02256	262867		5930		5930	30051	
												6405
19	19	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00864	578696,2	2259,2	5000	20	2022	474	
						342465	972,19	2959	8		2700	8316
20	20	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	13,44	27159	487,55	365017	6553	281507	616	
						5726,01	117,66	76958	1581		73041	473103
21	21	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	10,5468	1630		17191		17191	35045	
												18567
22	22	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,069	377718,63	2247,63	26063	155	21296	1375	
						66834	721,98	4612	50		4335	32829
23	23	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,84744	44227,09	9169,73	37480	7771	10723	2432	
						22403,5	2129,17	18986	1804		14345	55971
24	24	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,84744	443267		375642		375642	4146	
												405694
25	25	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02256	262867		5930		5930	30051	
												6405
26	26	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00864	578696,2	2259,2	5000	20	2022	474	
						342465	972,19	2959	8		2700	8316
27	27	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	31,056	27159	487,55	843450	15141	650482	616	
						5726,01	117,66	177827	3654		168777	1093205
28	28	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	5,61	1630		9144		9144	80978	
												9876
29	29	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,09996	377718,63	2247,63	37757	225	30851	732	
						66834	721,98	6681	72		6280	47560
30	30	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	1,5612	44227,09	9169,73	69047	14316	19755	3523	
						22403,5	2129,17	34976	3324		26427	103113
31	31	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	1,5612	443267		692028		692028	7638	
												747391
											55362	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	32	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03384	262867		8895		8895		9607
33	33	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01296	578696,2	2259,2	7500	29	3032	712	12474
						342465	972,19	4438	13		4050	
34	34	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	12,96	27159	487,55	351981	6319	271453	924	456206
						5726,01	117,66	74209	1525		70433	
35	35	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01836	377718,63	2247,63	6935	41	5667	33793	8735
						66834	721,98	1227	13		1154	
36	36	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,49488	44227,09	9169,73	21887	4538	6262	647	32685
						22403,5	2129,17	11087	1054		8377	
37	37	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,49488	443267		219364		219364	2421	236913
38	38	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00324	578696,2	2259,2	1875	7	758	17549	3119
						342465	972,19	1110	3		1013	
39	39	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	4,716	27159	487,55	128082	2299	98779	231	166008
						5726,01	117,66	27004	555		25630	
40	40	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,5993	1630		4237		4237	12297	4576
41	41	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01456	377718,63	2247,63	5500	33	4494	339	6927
						66834	721,98	973	11		915	
42	42	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,27704	44227,09	9169,73	12253	2540	3506	513	18298
						22403,5	2129,17	6207	590		4690	
43	43	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,27704	443267		122803		122803	1355	132627
44	44	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01504	262867		3954		3954	9824	4270
45	45	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0036	578696,2	2259,2	2083	8	842	316	3465
						342465	972,19	1233	3		1125	
46	46	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	2,776	27159	487,55	75393	1353	58145	257	97718
						5726,01	117,66	15895	327		15086	
47	47	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,496	1630		2438		2438	7238	2634
48	48	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0087	377718,63	2247,63	3286	20	2685	195	4139
						66834	721,98	581	6		547	
49	49	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,13852	44227,09	9169,73	6126	1270	1753	307	9149
						22403,5	2129,17	3103	295		2345	
50	50	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,13852	443267		61401		61401	678	66313
											4912	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	51	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00752	262867		1977		1977		2135
52	52	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0018	578696,2	2259,2	1042	4	421	158	1733
						342465	972,19	616	2		563	
53	53	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	6,304	27159	487,55	171210	3074	132040	128	221908
						5726,01	117,66	36097	742		34260	
54	54	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,683	1630		2743		2743	16438	2963
55	55	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0215	377718,63	2247,63	8121	48	6636	219	10229
						66834	721,98	1437	16		1351	
56	56	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,38536	44227,09	9169,73	17043	3534	4876	758	25452
						22403,5	2129,17	8633	820		6523	
57	57	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,38536	443267		170817		170817	1885	184483
58	58	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02256	262867		5930		5930	13665	6405
59	59	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00504	578696,2	2259,2	2917	11	1179	474	4851
						342465	972,19	1726	5		1575	
60	60	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	0,636	27159	487,55	17273	310	13321	359	22388
						5726,01	117,66	3642	75		3456	
61	61	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,1122	1630		183		183	1658	198
62	62	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00224	377718,63	2247,63	846	5	691	15	1066
						66834	721,98	150	2		141	
63	63	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,07184	44227,09	9169,73	3177	659	909	79	4745
						22403,5	2129,17	1609	153		1216	
64	64	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,07184	443267		31844		31844	351	34392
65	65	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00188	262867		494		494	2548	534
66	66	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0009	578696,2	2259,2	521	2	211	40	866
						342465	972,19	308	1		281	
67	67	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	3,52	27159	487,55	95600	1716	73728	64	123908
						5726,01	117,66	20156	414		19130	
68	68	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,7952	1630		2926		2926	9178	3160
69	69	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,006	377718,63	2247,63	2266	13	1852	234	2855
						66834	721,98	401	4		377	
											211	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	70	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,12208	44227,09 22403,5	9169,73 2129,17	5399 2735	1119 260	1545	2067 597	8063
71	71	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,12208	443267		54114		54114		58443
72	72	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00144	578696,2 342465	2259,2 972,19	833 493	3 1	337	4329 450 103	1386
73	73	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	1,32	27159 5726,01	487,55 117,66	35850 7558	644 155	27648	7174 3442	46465
74	74	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,561	1630		914		914		988
75	75	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00408	377718,63 66834	2247,63 721,98	1541 273	9 3	1259	73 256 144	1941
76	76	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,03052	44227,09 22403,5	9169,73 2129,17	1350 684	280 65	386	517 149	2016
77	77	С121-050205-0702	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,03052	443267		13529		13529		14611
78	78	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00036	578696,2 342465	2259,2 972,19	208 123	1 0	84	1082 113 26	347
			Итого по разделу: 7. Стены из газобетонных блоков									10771370
			Раздел: 8. Наружная отделка от отм. +0.000 до +38.700 /АР-5/									
79	79	Е11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	4108,95	780,66 496,34	1,91 0,94	3207711 2039416	7867 3846	1160428	1900233 408635	5516579
80	80	Е11-080701-0104	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102	м2 вертикальной проекции	2452,95	138,59 75,31	0,55 0,27	339958 184722	1342 656	153895	172401 40989	553348
81	81	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	2792,67	2748,29 2446,98	25,32 6,49	7675062 6833600	70718 18136	770743	5481389 1052516	14208967
82	82	СОО ТЕРЮsTil	Фасадная термопанель Teplostil размерами 600х300мм	м2	2792,67	4371,43		12207957		12207957		13184594
83	83	С121-130207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 120 мм	10 шт.	3071,937	917		2816966		2816966	976637	3042324
84	84	СОО ТЕРЮsTil	Герметик акриловый Makroflex /расход 0,24мл. на 1м2/	шт	670,2408	637,5		427279		427279	225357	461461
85	85	Е11-150402-0201 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	2792,67	659,9 168,04	3,35 1,6	1842871 469269	9360 4481	1364242	34182 379000 177750	2399620
86	86	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	213,75	1703,54 1473,05	34,64 16,74	364132 314865	7403 3577	41864	254754 49511	668397
87	87	СОО ТЕРЮsTil	Карниз КС-108 подкровельный	п.м	300	2231,25		669375		669375	53550	722925
88	88	СОО ТЕРЮsTil	Боковой наличник МС-124	п.м	855	1138,39		973326		973326	77866	1051192
89	89	Е11-150109-0202 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	110,85	7191,91 3448,26	39,57 10,29	797223 382239	4387 1140	410597	306704 88314	1192241

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	90	С121-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	277,125	260		72053		72053		77817
											5764	
91	91	С121-130211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	277,125	73		20230		20230		21849
											1618	
92	92	С121-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	281,559	118		33224		33224		35882
											2658	
93	93	С121-130201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	29,2644	187		5472		5472		5910
											438	
94	94	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10,06	4483,39	132,63	45103	1334	33059	10635	60197
						1064,6	60,03	10710	604		4459	
95	95	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	26,66	3897,58	74,75	103910	1993	69051	31753	146516
						1232,78	34,29	32866	914		10853	
96	96	Е11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм/Жидкий травертин/	м2 отделываемой поверхности	12,96	2386,29	7,63	30926	99	24605	5015	38817
						480,13	3,61	6222	47		2875	
97	97	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей /НА 2ШТ/. Устройство	м2 покрытия	35,85	4483,39	132,63	160729	4755	117809	37899	214519
						1064,6	60,03	38166	2152		15890	
98	98	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей /НА 7ШТ/. Устройство	м2 покрытия	14,7	4483,39	132,63	65906	1950	48307	15540	87962
						1064,6	60,03	15650	882		6516	
99	99	Е11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм/Жидкий травертин/	м2 отделываемой поверхности	214,36	2386,29	7,63	511525	1635	406970	82955	642038
						480,13	3,61	102920	774		47558	
100	100	Е11-150402-0401 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	м2	20,74	608,59	3,05	12622	63	10119	1976	15766
						117,63	1,47	2440	31		1168	
101	101	Е11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм/Жидкий травертин/	м2 отделываемой поверхности	18,9	2386,29	7,63	45101	144	35882	7314	56608
						480,13	3,61	9074	68		4193	
102	102	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	27,57	20804,36	8,16	573576	225	469720	97413	724668
						3758,82	0	103631	0		53679	
103	103	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	229,75	1297,62	2,91	298128	669	255343	45746	371384
						183,31	1,05	42116	241		27510	
			Итого по разделу: 8. Наружная отделка от отм. +0.000 до +38,700 /АР-5/									45501581
			Раздел: 9. Отделочные работы /АР-23,24/									
104	104	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	415,85	825,9	4,83	343450	2010	116614	180371	565727
						540,64	1,53	224826	638		41906	
105	105	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	415,85	102,98	0,77	42822	319	3212	31559	80332
						94,48	0,38	39291	158		5951	
106	106	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	983,1	1118,32	7,53	1099416	7406	415477	543119	1773938
						688,16	2,41	676533	2366		131403	
107	107	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	983,1	102,98	0,77	101235	755	7593	74608	189911
						94,48	0,38	92887	373		14067	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
108	108	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	395,88	675,67 533,25	6,62 3,36	267485 211103	2619 1329	53763	169946 34994	472425
109	109	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности	395,88	825,9 540,64	4,83 1,53	326957 214030	1913 607	111014	171710 39893	538560
110	110	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	395,88	743,87 591,43	4,82 2,36	294485 234135	1907 935	58443	188057 38603	521145
111	111	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	488,23	1553,69 1438,65	35,04 16,42	758559 702392	17105 8016	39061	568327 106151	1433036
112	112	С122-050104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	2489,973	38		94619		94619		102188
113	113	С121-130503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	488,23	382		186504		186504	7570	201424
114	114	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	660,74	552,23 430,31	5,51 2,8	364879 284323	3642 1848	76914	14920 228937 47505	641322
115	115	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности	190,39	1118,32 688,16	7,53 2,41	212916 131019	1434 458	80462	105182 25448	343546
116	116	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	190,39	279,54 166,57	2,41 1,18	53222 31713	459 225	21051	25550 6302	85074
117	117	Е11-150601-0107 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	778,26	402,72 319,52	0,7 0,35	313423 248673	546 269	64204	199154 41006	553583
118	118	С122-070101-9902	Текстильные обои ГОСТ 6810-2002 /Обои винилловые марка М-1, плотность 110-140 г/м2/	м2	778,26	660		513652		513652		554744
119	119	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	244,82	3231,45 1473,05	34,64 16,74	791125 360633	8479 4097	422013	41092 291784 86633	1169541
120	120	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	4330,92	675,67 533,25	6,62 3,36	2926281 2309463	28649 14539	588169	1859202 382839	5168322
121	121	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности	4330,92	825,9 540,64	4,83 1,53	3576905 2341482	20933 6642	1214490	1878499 436432	5891837
122	122	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	4330,92	743,87 591,43	4,82 2,36	3221658 2561436	20862 10234	639360	2057336 422320	5701314
123	123	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	5373,5	1553,69 1438,65	35,04 16,42	8348760 7730586	188261 88226	429914	6255050 1168305	15772115
124	124	С122-050104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	27404,85	38		1041384		1041384		1124695
125	125	С121-130503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	5373,5	382		2052677		2052677	83311	2216891
126	126	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	7274,44	552,23 430,31	5,51 2,8	4017153 3130264	40100 20350	846788	164214 2520492 523012	7060656

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
127	127	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности	2064,26	1118,32 688,16	7,53 2,41	2308494 1420547	15551 4968	872396	1140412 275913	3724819
128	128	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2064,26	279,54 166,57	2,41 1,18	577050 343836	4972 2439	228242	277020 68326	922395
129	129	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	2414,5	3231,45 1473,05	34,64 16,74	7802347 3556685	83627 40408	4162035	2877675 854402	11534424
130	130	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	/ФАРТУК/ Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	278,52	3231,45 1473,05	34,64 16,74	900025 410275	9647 4661	480104	331949 98558	1330531
131	131	Е11-150601-0107 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	8560,91	402,72 319,52	0,7 0,35	3447675 2735423	6004 2960	706248	2190706 451070	6089452
132	132	С122-070101-9902	Текстильные обои ГОСТ 6810-2002 /Обои виниловые марка М-1, плотность 110-140 г/м2/	м2	8560,91	660		5650201		5650201		6102217
133	133	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	161,4	1553,69 1438,65	35,04 16,42	250766 232198	5655 2650	12913	187878 35092	473736
134	134	С122-050104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	823,14	38		31279		31279		33782
135	135	С121-130503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	161,44	382		61670		61670	2502	66604
136	136	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	254,55	552,23 430,31	5,51 2,8	140570 109535	1403 712	29631	88198 18301	247069
137	137	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	415,99	102,98 94,48	0,77 0,38	42837 39304	319 158	3213	31570 5953	80359
138	138	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	180,46	675,67 533,25	6,62 3,36	121932 96230	1194 606	24508	77469 15952	215353
139	139	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности	180,46	825,9 540,64	4,83 1,53	149042 97564	872 277	50605	78273 18185	245500
140	140	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	180,46	743,87 591,43	4,82 2,36	134239 106729	869 426	26641	85725 17597	237561
141	141	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	81,18	1553,69 1438,65	35,04 16,42	126129 116790	2844 1333	6495	94498 17650	238277
142	142	С122-050104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	414,018	38		15733		15733		16991
143	143	С121-130503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	87,6744	382		33492		33492	1259	36171
144	144	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	77,66	552,23 430,31	5,51 2,8	42886 33418	428 217	9040	26908 5584	75378
145	145	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/		158,84	1118,32	7,53	177633	1197	67129	87752	286616

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
146	146	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе /алинекс/	м2 отделываемой поверхности	158,84	688,16 1118,32	2,41 7,53	109308 177633	382 1197	67129	21231 87752	286616
147	147	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	158,84	688,16 279,54	2,41 2,41	109308 44403	382 383	17563	21231 21316	70976
148	148	Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	352,44	166,57 474,93	1,18 1,59	26457 167384	188 560	62303	5257 83837	271319
149	149	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	192,096	296,57 2171,01	0,78 21,65	104521 417042	275 4159	33464	20098 304577	779349
150	150	Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 17	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	466,56	1975,15 3840,58	6,78 28,03	379418 1791859	1303 13076	1202743	57730 523072	2500125
			Итого по разделу: 9. Отделочные работы /АР-23,24/			1234,65	11,04	576040	5151		185194	88027946
			Раздел: 10. КРОВЛЯ /АР-13/									
151	151	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/20мм/. Устройство	м2 стяжки	442,36	671,18 227,45	102,92 25,94	296905 100614	45526 11474	150765	103121 32002	432027
152	152	Е11-120101-1702 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	442,36	87,67 4,21	7,59 2,01	38783 1863	3359 887	33561	2530 3305	44618
153	153	Е11-120101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	130,71	32667,01 3397,68	1473,1 387,73	4269904 444111	192549 50680	3633245	455208 378009	5103121
154	154	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	442,36	357,59 143,86	14,71 5,12	158185 63639	6507 2263	88038	60630 17505	236320
155	155	С121-100403-1807	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	508,714	944		480226		480226	38418	518644
156	156	С121-100403-1706	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	508,714	1013		515327		515327	41226	556553
157	157	Е11-120101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	131,31	1721 514,36	28,55 6,9	225984 67541	3749 906	154694	62972 23116	312072
158	158	С121-100403-1807	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	85,3515	944		80572		80572	6446	87018

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
159	159	С121-100403-1706	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	111,6135	1013		113064		113064		122110
160	160	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	51,12	3066,71 1087,67	14,09 3,61	156770 55602	720 185	100449	9045 51323 16647	224741
161	161	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/30мм/. Устройство	м2 стяжки	3	671,18 227,45	102,92 25,94	2014 682	309 78	1022	699 217	2930
162	162	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	3	263,02 12,64	22,78 6,02	789 38	68 18	683	51 67	908
163	163	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	3	357,59 143,86	14,71 5,12	1073 432	44 15	597	411 119	1603
164	164	С121-100403-1807	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, кропка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	3,45	944		3257		3257	261	3517
165	165	С121-100403-1706	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	3,45	1013		3495		3495	280	3774
166	166	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/30мм/. Устройство	м2 стяжки	11,88	671,18 227,45	102,92 25,94	7974 2702	1223 308	4049	2769 859	11603
167	167	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	11,88	263,02 12,64	22,78 6,02	3125 150	271 71	2704	204 266	3595
168	168	Е11-120101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	3,34	32667,01 3397,68	1473,1 387,73	109108 11348	4920 1295	92839	11632 9659	130399
169	169	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	11,88	357,59 143,86	14,71 5,12	4248 1709	175 61	2364	1628 470	6347
170	170	С121-100403-1807	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, кропка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	13,662	944		12897		12897	1032	13929
171	171	С121-100403-1706	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	13,662	1013		13840		13840	1107	14947
172	172	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	97	100,95 69,92	24,05 6,38	9792 6782	2333 619	677	6809 1328	17929

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
173	173	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,30825	553259		170542		170542		184185
174	174	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,93925	158,67	3,44	1418	31	920	13643	
						52,36	0,53	468	5		326	1884
175	175	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,09324	58858,03	2688,08	5488	251	375	140	
						52145,4	483,23	4862	45		3386	9584
176	176	С121-060405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,08876	763202		67742		67742	710	
												73161
177	177	С121-050308-0122	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80	м2	2,1	1039		2182		2182	5419	
												2356
178	178	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,70396	281,89	1,04	762	3	404	175	
						131,54	0,51	356	1		286	1132
179	179	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,5239	58858,03	2688,08	30836	1408	2108	84	
						52145,4	483,23	27319	253		19025	53849
180	180	С121-060405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,5239	763202		399842		399842	3989	
												431829
181	181	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	15,1931	281,89	1,04	4283	16	2269	31987	
						131,54	0,51	1998	8		1605	6359
182	182	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	108	692,39	80,42	74778	8686	8051	471	
						537,43	33,8	58042	3650		72797	159381
183	183	С121-060208-0702	Ограждения трехрядельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	108	11370		1227960		1227960	11806	
												1326197
184	184	С121-090404-0201	Держатели, фланцы, крышки,заглушки	шт.	816	500		408000		408000	98237	
												440640
185	185	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	3,64896	74121,2	26558,59	270465	96911	36990	32640	
						37425,5	8416,1	136564	30710		115419	416755
186	186	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,64896	553259		2018820		2018820	30871	
												2180326
187	187	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	105,81984	158,67	3,44	16790	364	10886	161506	
						52,36	0,53	5540	57		3862	22304
188	188	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	3,64896	74121,2	26558,59	270465	96911	36990	1652	
						37425,5	8416,1	136564	30710		115419	416755
189	189	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,64896	553259		2018820		2018820	30871	
												2180326
190	190	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	105,81984	158,67	3,44	16790	364	10886	161506	
						52,36	0,53	5540	57		3862	22304
191	191	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,98792	74121,2	26558,59	147347	52796	20152	1652	
						37425,5	8416,1	74399	16731		62879	227044
											16818	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
192	192	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,98792	553259		1099835		1099835		1187821
193	193	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	57,64968	158,67	3,44	9147	198	5931	87987	12151
						52,36	0,53	3018	31		2104	
194	194	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,98792	74121,2	26558,59	147347	52796	20152	900	227044
						37425,5	8416,1	74399	16731		62879	
195	195	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,98792	553259		1099835		1099835	16818	1187821
196	196	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	57,64968	158,67	3,44	9147	198	5931	87987	12151
						52,36	0,53	3018	31		2104	
197	197	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,82448	74121,2	26558,59	135233	48456	18495	900	208378
						37425,5	8416,1	68282	15355		57710	
198	198	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,82448	553259		1009410		1009410	15435	1090163
199	199	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	52,90992	158,67	3,44	8395	182	5443	80753	11152
						52,36	0,53	2770	28		1931	
200	200	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,82448	74121,2	26558,59	135233	48456	18495	826	208378
						37425,5	8416,1	68282	15355		57710	
201	201	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,82448	553259		1009410		1009410	15435	1090163
202	202	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	52,90992	158,67	3,44	8395	182	5443	80753	11152
						52,36	0,53	2770	28		1931	
203	203	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автоклавов и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,8505	98511,36	4745,84	83784	4036	1612	826	149925
						91869,9	1911,91	78135	1626		55035	
204	204	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,8505	498088		423624		423624	11106	457514
205	205	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24,6645	79,34	1,72	1957	42	1269	33890	2599
						26,18	0,27	646	7		450	
206	206	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	84	500		42000		42000	193	45360
207	207	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,56324	74121,2	26558,59	115869	41517	15847	3360	178541
						37425,5	8416,1	58505	13156		49446	
208	208	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,56324	582138		910021		910021	13225	982823
209	209	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	69,99846	899,9	1,04	62992	73	9334	72802	114359
						765,51	0,51	53885	36		42896	
			Итого по разделу: 10. КРОВЛЯ /АР-13/								8471	
												23182571
			Раздел: 11. Водопровод хозяйственно-питьевой В1									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
210	210	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	702	1414,94	16,44	993289	11540	0	962180	2111907
						1398,5	0,1	981748	68		156438	
211	211	С123-010601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	694,98	142		98687		98687		106582
											7895	
212	212	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1029	1529,38	19,77	1573727	20342	0	1522481	3343905
						1509,61	0,16	1553385	167		247697	
213	213	С123-010601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1018,71	221		225135		225135		243146
											18011	
214	214	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	1670,54	23,36	8353	117	0	8072	17739
						1647,18	0,26	8236	1		1314	
215	215	С123-010601-0104 п.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4/32x4,4/ PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	4,95	376		1861		1861		2010
											149	
216	216	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	1847,96	27,64	18480	276	0	17843	39228
						1820,33	0,39	18203	4		2906	
217	217	С123-010601-0105	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	9,9	621		6148		6148		6640
											492	
218	218	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	2003,89	31,81	30058	477	0	28998	63781
						1972,08	0,58	29581	9		4725	
219	219	С123-010601-0106 п.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3/50x8,4/ PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	14,85	955		14182		14182		15316
											1135	
220	220	Е11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	16	2189,87	559,66	35038	8955	395	27616	67666
						1605,52	155,71	25688	2491		5012	
221	221	С123-010601-0107	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	15,136	1533		23203		23203		25060
											1856	
222	222	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	115	3054,39	36,34	351255	4179	280500	66917	451625
						578,92	14,84	66576	1707		33454	
223	223	Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	10	4385,56	48,22	43856	482	36430	6996	54920
						694,31	19,56	6943	196		4068	
224	224	Е11-160301-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	50	4939,97	48,22	246998	2411	209872	34979	304536
						694,31	19,56	34715	978		22558	
225	225	С123-020401-4001 прим.	Вентиль полипропиленовый PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ/прим. Р 52134-2010	шт.	504	636		320544		320544		346188
											25644	
226	226	С123-020401-4603 прим.	Вентиль полипропиленовый PP-R DN 63 СТ РК ГОСТ/прим. Р 52134-2010	шт.	2	550		1100		1100		1188
											88	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
227	227	С123-040905-1206	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 2", для воды Т до +150°С, PN 25, DN 50 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	1	9798		9798		9798		10582
228	228	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	4008,43 3195,4	291,45 59,21	12025 9586	874 178	1565	784 9569 1728	23321
229	229	С123-040102-1404	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	3	66614		199842		199842		215829
230	230	С123-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	140	26		3640		3640	15987	3931
231	231	С123-020401-2406	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	436		436		436	291	471
232	232	С123-020401-2506	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	89		534		534	35	577
233	233	С123-020401-2510	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	95		760		760	43	821
234	234	С123-020401-2519	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x40x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	388		388		388	61	419
235	235	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	532	15		7980		7980	31	8618
236	236	С123-020401-1204	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	111		333		333	638	360
237	237	С123-020401-1205	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	188		564		564	27	609
238	238	С123-020401-1206	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	360		1440		1440	45	1555
239	239	С123-020401-1106	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	60		120		120	115	130
240	240	С123-020401-1114	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	131		131		131	10	141
241	241	С123-020401-1115	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	173		173		173	10	187
242	242	С123-020401-1115	АДАПТЕР ППР С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ DN 63	шт.	2	173		346		346	14	374
243	243	Е11-160701-0101 Изм. и доп. вып. 17	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	24	26503,42 1203,3	118,56 40,11	636082 28879	2845 963	604357	28 29245 53226	718553
244	244	Е11-161401-0102 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	24	29324,54 1819,05	28,49 11,77	703789 43657	684 282	659448	43061 59748	806598
245	245	С123-080305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	48	5433		260784		260784	20863	281647
246	246	Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	72	20916,06 401,1	0 0	1505956 28879	0 0	1477077	28302 122741	1656999
247	247	С123-020401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		702	8		5616		5616		6065

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
248	248	С123-020401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1029	10		10290		10290	449	11113
249	249	С123-020401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	14		70		70	823	76
250	250	С123-020401-3505	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	26		260		260	6	281
251	251	С123-020401-3506	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	45		675		675	21	729
252	252	С123-020401-3507	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	194		3104		3104	54	3352
253	253	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30	537		16110		16110	248	17399
254	254	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,952	61004 57628,5	0 0	119080 112491	0 0	6589	1289 111366 18436	248881
255	255	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1952	86,7 84,77	1,28 0	169237 165469	2489 0	1279	162160 26512	357909
256	256	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	25,2	899,9 765,51	1,04 0,51	22678 19291	26 13	3360	15443 3050	41170
257	257	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,45	95,77 44,78	2,43 0,27	139 65	4 0	70	45 15	199
			Итого по разделу: 11. Водопровод хозяйственно-питьевой В1									**11620333**
			Раздел: 12. ОТОПЛЕНИЕ									
258	258	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	209,9	1136,68 683,39	16,49 5,6	238589 143444	3461 1175	91684	141726 30425	410741
259	259	С123-051001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1147	1785		2047395		2047395		2211187
260	260	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные типа "Маевского". Установка	комплект	217	286,94 177,98	0 0	62267 38623	0 0	23644	163792 37850 8009	108126
261	261	С123-040501-0221 #ПРИМ.	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	835		5010		5010		5411
262	262	С123-040501-0226 #ПРИМ.	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	4256		17024		17024	401	18386
263	263	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	4	2427,56 2060,33	299,97 135,74	9710 8241	1200 543	269	1362 8609 1466	19784
264	264	С123-051207-0902	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	4	3259		13036		13036		14079
265	265	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	631	1433,81 397,09	18,24 7,09	904737 250563	11512 4471	642662	1043 249934 92374	1247045
266	266	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		2861,2	1571,32	18,24	4495872	52200	3307521	1133297	6079503

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
267	267	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода 100		397,09 1294,99	7,09 18,24	1136151 129499	20275 1824	87966	450334 39609	182637
268	268	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода 68		397,09 2871,46	7,09 39,57	39709 195259	709 2691	141314	13529 51200	266176
269	269	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода 4101,2		753,74 86,7	14,57 1,28	51254 355571	991 5229	2686	19717 340702	751975
270	270	Е11-160501-0602 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода 118		84,77 1004,5	0 2,52	347655 118531	0 297	935	55702 114976	252187
271	271	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода 243		994,06 1002,8	0,19 2,07	117299 243681	23 503	1881	18680 236540	518639
272	272	С123-010605-0102	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м 116,82		992,99 173	0,29	241297 20210	71	20210	38418	21827
273	273	С123-010605-0103	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м 240,57		240		57737		57737	1617	62356
274	274	Е11-160501-0602 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода 36		996,58 994,06	2,52 0,19	35877 35786	91 7	0	4619 35077	76630
275	275	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода 216		995,06 992,99	2,07 0,29	214933 214486	447 63	0	5676 210258	459206
276	276	С123-010605-0102	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м 35,64		173		6166		6166	34015	6659
277	277	С123-010605-0103	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м 213,84		240		51322		51322	493	55427
278	278	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода 106,4		627,48 293,08	68,38 33,42	66764 31184	7275 3556	28305	4106 26402	100619
279	279	С121-110403-0205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м 42,24		165		6970		6970	7453	7527
280	280	С121-110403-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м 74,8		460		34408		34408	558	37161
281	281	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2 430,64		158,67 52,36	3,44 0,53	68330 22546	1481 230	44303	2753 15716	90769
282	282	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2 430,64		95,77 44,78	2,43 0,27	41243 19284	1048 115	20910	6724 13386 4370	58999
			Итого по разделу: 12. ОТОПЛЕНИЕ									13063056

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:					134812542	1633088	81792581	43119732	192166857
			В том числе :					51386857	558516		14234585	
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты							0		
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		3843337				
												196010188
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,1338991									
												222255776
			НДС									
			Итого с НДС			12 %		26670693				
												248926469

Сдал (Подрядчик)

ТОО "EMBA TRADE KZ (ЭМБА ТРЕЙД КЗ)"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Алмаммедов Р. Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ТОО «ЭкоПроКомпани»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Сейдахметов Г.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Абсалимов К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Маскеев Е. У.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №