Заказчик: **Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "ДСК Приоритет "**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ, км 0-144, участок км 108-144**

СПРАВКА №2 от 30.01.2024г.

о стоимости выполненных работ и затрат

за период с 25.12.2023г. по 25.01.2024г.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		23-5.2-08/98 Доп.соглашение №11	26.06.2023г 30.01.2024г	НФ	003	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в накладные СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	на другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	8	10
Всего по стройке	285 406 235,61	0,00							30 579 239,53	
В том числе: за период с 25.12.2023г. по 25.01.2024г.	285 406 235,61	254 826 996,08							30 579 239,53	285 406 235,61
Выплата аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Предоплата за материалы	450 000 000,00	0,00							0,00	0,00
Удержание аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание предоплаты за материалы	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0,00							0,00	0,00
Возврат гарантийных обязательств 5%(согл.дог.)	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание штрафов/пени	0,00	0,00							0,00	0,00
Итого к оплате:	**735 406 235,61**	**254 826 996,08**							**30 579 239,53**	**285 406 235,61**

Заказчик:
Директор Мардан А.А.
Западно-Казахстанского областного фил. АО "НК КазАвтоЖол"
должность руководителя организации подпись

Подрядчик
Директор Кенжин Ж.
ТОО "ДСК Приоритет "
должность руководителя организации подпись

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол",ЗКО, г. Уральск, ул. Ихсанова, 44/1;**	**130941004472**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ДСК Приоритет",090005, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г.Аксай, Жанаталап, дом № 47, тел.: +7 (700) 123-03-50**	**080940002042**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) 23-5.2-08/98 от 26.06.2022г ДС №11 от 30.01.2024

Номер документа	Дата составления
4	**30.01.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное-Федоровка-гр. РФ участок 108-144 км за период с 25.12.23 - 25.01.24г			Работа	1	285 406 235,61	285 406 235,61
				Итого	1	x	285 406 235,61

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Исенгина Н.Т. /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"
СК Приоритет "
/98 от 26.06.2022г., Доп.соглашение №11 от 30.01.2024г.

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

АКТ

приемки выполненных работ за период с 25.12.2023г. по 25.01.2024г. от 30.01.2024г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Количество	Стоимость ед.изм., тенге	Всего стоимость, тенге
1.	**Глава 1. Подготовка территории строительства**				
3.	***Переустройство инженерных сетей(см.чертежи, спецификации)***				
199	***Демонтажные работы***				
217.	*Демонтаж существующих барьерных ограждений с трансп.на базу 92 км -53775,4 кг*	мп	1988	1230,82	2 446 870,16
220.	*Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины, d: до 16 - 3242шт, до 20 - 1563шт, до 24 - 896шт, до 28 - 560шт, до 32 - 498шт, свыше 32 - 171шт*	дер	5266	262,64	1 383 062,24
221.	*Корчевка пней в грунтах естественного залегания, d: до 16 - 3242шт, до 20 - 1563шт, до 24 - 896шт, до 28 - 560шт, до 32 - 498шт, свыше 32 - 171шт*	пни	5266	202,10	1 064 258,60
222.	Обивка земли с выкорчеванных пней	пни	5266	64,65	340 446,90
223.	Погрузка деревьев и пней с транспортировкой (2343,7 т) до 5 км	$м^3$	2107,7	1171,99	2 470 203,32
224	Засыпка ям	ям	5266	186,39	981 529,74
225.	*Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временный отвод с разделкой древесины, d: до 16 - 505шт, до 20 - 261шт, до 24 - 167шт, до 28 - 63шт, до 32 - 54шт, свыше 32 - 5шт*	дер	1055	246,22	259 762,10
226.	*Корчевка пней в грунтах естественного залегания, d: до 16 - 505шт, до 20 - 261шт, до 24 - 167шт, до 28 - 63шт, до 32 - 54шт, свыше 32 - 5шт*	пни	1055	190,88	201 378,40
227.	Обивка земли с выкорчеванных пней	пни	1055	61,18	64 544,90
228.	Погрузка деревьев и пней с транспортировкой (262,3т) до 5 км	$м^3$	305	1172,02	357 466,10
229.	Засыпка ям	ям	1055	186,39	196 641,45
230.	Очистка от кустарника средней густоты	га	36,067	17616,86	635 387,29
231.	Погрузка кустарника с транспортировкой (869,6т)на свалку на среднее расстояние до 5 км	$м^3$	1370,3	708,67	971 090,50
239	*Устройство пересечений с трубопроводами на объездной ПК пересечений: ПК223+20, ПК311+00, ПК311+10, ПК311+20*	*шт*			
246.	Демонтаж ж/б блоков и ж/б плит с транспортировкой (319,84т) на базу на расстояние в среднем до 105 км	м3	129,92	20862,85	2 710 501,47
247.	Демонтаж монолитного бетона с транспортировкой(19,3т) на свалку на расстояние в среднем до 1 км	м3	8,04	2892,07	23 252,24
248.	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 9,0 м грунт II группы	км	2,1	1290497,76	2 710 045,29
251.	Разработка грунта 2 группы экскаватором емк. ковша 1,0 $м^3$ с погрузкой в автомобили – самосвалы и транспортировкой до 7 км с содержанием землевозных дорог до 0,5 км. Работа на отвале гр 2группы - 14868 м3, Резерв №3 g = 1,87с Купл.	$м^3$	370	972,88	359 965,60
256.	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной по оси 15 см шириной 9,0 м из щебеночно-песчаной смеси (с добавлением материала от разборки). Расход материалов на 1 км дороги:ЩПС – 1496,8 м3, Вода 12 км, р/с№5-2, Трансп. 5км	км	1,9	11871040,70	22 554 977,33
265	**Итого по гл.1**				**39 731 383,63**
342	**Глава 3. Дорожная одежда**				
348.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см асфальтоукладчиком «VOGELE». Расход материалов на 1 м2:Горячая плотная к/з а/б смесь тип А марка I – 0,2398 т, Битум вязкий – 0,0007 т ПК217+50 - ПК227+48,5, ПК248+90 - ПК249+20, ПК296+00 - ПК296+50, ПК339+50 - ПК341+58,7	$м^2$	11 584,86	7240,96	83 885 529,59
374	**Итого по гл.3**				**83 885 529,59**
1749.	**Мост через р.Илек ПК 334+64,1 (НМ ПК4+56,74 - КМ ПК7+03,26). 10х24. Г-10,5+2х0,75. L=246.52м. B=13,3м)**	**шт**			
1753.	**Разборка существующих конструкций**				
1767.	**Ремонт моста**				
1771.	Устройство шкафных стенок из монолитного железобетона бетон В30 F300 W8	м3	9,5	160838,99	1 527 970,41
1772	Сверление отверстий в вертикальном положении диам. 20мм на глубину 300мм в бетоне (бетон В30) под установку анкеров	шт	140	2224,64	311 449,60
1773.	То же, в горизонтальном положении диам. 45мм на глубину 300мм в бетоне (бетон В30) под установку анкеров	шт	8	3063,81	24 510,48
1774.	Установка анкеров с применением эпоксидного клея(арматура AIII Ø 16 мм -384 кг,клей эпоксидный-30 кг)	шт	148	2089,75	309 283,00
1775.	Изготовление арматурных каркасов пространственных, в том числе: арматура AI Ø 8 мм -90кг, арматура AIII Ø 22 мм-56кг, арматура AIII Ø 16 мм-752кг, арматура AIII Ø 14 мм-664 кг, арматура AIII Ø 12 мм-614 кг	кг	1299	359,22	466 626,78
1776.	Обмазочная гидроизоляция засыпаемых бетонных поверхностей	м2	85	6786,81	576 878,94
1777.	Устройство накладной плиты пролетного строения из монолитного железобетона, бетон В30 F300 W8	м3	238,5	79903,98	19 057 099,23
1778	Сверление отверстий в вертикальном положении диам. 20мм на глубину 150мм в бетоне (бетон В35) под установку анкеров	шт	3492	1893,49	6 612 067,08
1779.	Установка анкеров с применением эпоксидного клея (арматура AIII Ø 16 мм-4191 кг, сталь полоса толщ. 10мм сталь Ст3сп-64 кг, клей эпоксидный--708 кг)	шт	3492	1226,25	4 282 065,00
1780	Пескоструйная очистка бетонной поверхности балок	м2	1450	6080,97	8 817 406,50
1781	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах: арматура AIII Ø 16 мм-2244 кг, AIII Ø 12 мм-13947 кг, AIII Ø 10 мм-9856 кг, детали закладные(320 шт) ЗД (7904кг)	кг	13023,5	825,47	10 750 508,55
1783	Устройство участков УМК(20шт) из монолитного железобетона (бетон В30 F300 W8, арматурные каркасы пространственные(10452 кг), в том числе:арматура AIII Ø 12 мм-7680 кг, арматура AIII Ø 10 мм-2772 кг)	м3	25,5	176908,08	4 511 156,04
1784.	Устройство участков УМДШ (8 шт) из монолитного железобетона (бетон В30 F300 W8-5,6 м3, арматура	м3	2,8	206549,64	578 338,99

1785 .	Устройство участков УМО (20шт) из монолитного железобетона под опоры освещения (бетон В30 F300 W8, арматура AIII Ø 16 мм-64,78 кг, арматура AIII Ø 12 мм-355,2 кг)	м3	2,3	127289,96	292 766,91
1786 .	Установка хомутов для прокладки труб под кабель освещения (арматура AI Ø 8 мм-30кг)	шт		301,30	0,00
1787 .	Устройство оклеечной гидроизоляции пролетного строения из материала "Техноэластмост-С"	м2	1550	3414,32	5 292 196,00
1794 .	Устройство деформационных швов ДШБ-80-5шт (бетон В30F300W8 омоноличивании со шкафными стенками, арматура AIII Ø 16 мм-130кг,эластомерный бетон Флекс Крик-3м3)	мп	53,2	601180,74	31 982 815,37
1800 .	**Сопряжение моста с насыпью**				
180	Щебеночные подушки под переходные плиты щебень фр. 5-20	м3	35,75	24484,94	875 336,61
1802	Монтаж сборных ж.б. переходных плит, вес до 5т (Сборные ж.б. переходные плиты П600.98.30-TAIII. Бетон В30,F300,W8-16 шт)	м3	12,8	188620,22	2 414 338,82
1803 .	Монтаж сборных ж.б. переходных плит, вес до 5т (П600.124.30-TAIII-4шт)	м3	4	183937,75	735 751,00
1804 .	Обмазочная гидроизоляция битумом бетонных поверхностей плит	м2	70	6769,75	473 882,50
1805 .	Омоноличивание переходных плит бетон В30,F300,W8, арматура AIII Ø 16 мм марка стали 25Г2С-532 кг	м3	1,6	126822,40	202 915,84
1823 .	**Итого по мосту через р.Илек:**				**107 375 866,12**
1824 .	**Итого по гл.4**				**107 375 866,12**
1825 .	**Глава 5. Пересечения и примыкания**				
1826 .	***Устройство пересечений и примыканий ПК35+82,6; 62+50; 90+16; 137+56,7; 185+35; 202+30; 245+90; 267+16; 288+34,5; 297+20; 311+00; 316+16,6; 339+10***	***шт.***			
1850 .	*Устройство дорожной одежды (примыкание,полосы торможения(накопления), остановочные полосы на обочине)*				
1854 .	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см асфальтоукладчиком «VOGELE». Расход материалов на 1 м2: Горячая плотная к/з а/б смесь тип А марка I –0,2398 т,Битум вязкий – 0,0007 т Съезд ПК35+82,6 Уширение ПК245+00	$м^2$	3052	7135,03	21 776 111,56
1926 .	***Транспортная развязка по типу «Труба» на ПК222+44,15***	***шт.***			
1927	*Устройство съездов с переходно-скоростными полосами*				
1942 .	*Устройство дорожной одежды по типу главной дороги (съезды, переходно-скоростные полосы)*				
1946 .	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см асфальтоукладчиком «VOGELE». Расход материалов на 1 м2: Горячая плотная к/з а/б смесь тип А марка I –0,2398 т,Битум вязкий – 0,0007 т Подъезд к с.Аксай (320 п.м.) Переходно-скоростные полосы №2, 3 Съехзд с Переходно-скоростными полосами №5	$м^2$	6968,51	7240,98	50 458 841,54
1958	**Итого по гл.5**				**72 234 953,10**
2637	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**				**303 227 732,45**
	в том числе НДС				*32 498 685,62*
	Минус ранее запроцентованные материалы (возврат)				**-17 821 496,83**
	ИТОГО по объекту				**285 406 235,61**
	в том числе НДС 12%				30 529 240,00

Заказчик:

Зам.Директора ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Коновалов И.А.

Генподрядчик:

Директор ТОО "ДСК Приоритет "

Кенжина Ж.Т.

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С"

Муратов С.Д.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г., Доп.соглашение №9 от 26.12.2023г.

Наименование объекта:Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Сертификат промежуточной оплаты **от 30.01.2024г.**
приемки выполненных работ за период **с 25.12.2023г. по 25.01.2024г.**

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Всего по договору		Выполнено с начала строительства на начало отчетного периода		За отчетный период		Выполнено с начала строите, на конец отчетного перио	
			Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, т
1.	**Глава 1. Подготовка территории строительства**									
2.	Восстановление и закрепление трассы категории сложности	км	35,04107	1 828 962,69	34,15871	1 782 908,06	0	0,00	34,15871	1 782 908,0
2-ИСКЛ.	Восстановление и закрепление трассы категории сложности по Заявке №1	км	-0,88236	-46054,63	0	0	0	0,00	0	0,00
3.	Переустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	1	20 547 814,46	1	20 547 814,48	0	0,00	1	20 547 814,
4.	Переустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	4	49 888 384,04	4	49 888 384,04	0	0,00	4	49 888 384,
5.	Переустройство инженерных сетей (линии связи) включены затраты поЗаявке№1	шт	1	21 814 002,51	1	21 814 002,51	0	0,00	1	21 814 002,
6.	Переустройство инженерных сетей (электрические сети)	шт	12	114 250 036,15	11	109 395 236,28	0	0,00	11	109 395 236
6-ИСКЛ.	Переустройство инженерных сетей (электрические сети) по Заявке №1	шт	-1	-4854799,87	0	0	0	0,00	0	0
7.	Снятие растительного слоя на откосах и целине	м3	230765,00	27 576 417,50	194298,3	25 547 666,01	0	0,00	194298,3	25 547 666,
7-ИСКЛ.	Снятие растительного слоя на откосах и целине по Заявке №1	м3	-16977	-2028751,50	0	0	0	0,00	0	0,00
8.	Демонтаж автопавильона, стеллы, рекламных щитов, арки	шт	15	1 774 826,60	15	1 774 826,60	0	0,00	15	1 774 826,6
9.	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	122	3 544 902,76	105	3 050 940,90	0	0,00	105	3 050 940,9
9-ИСКЛ.	Демонтаж существующих дорожных знаков по Заявке №1	шт	-17	-493961,86	0	0	0	0,00	0	0
10.	Демонтаж существующих километровых столбов	шт	36	17 819,28	34	16 829,32	0	0,00	34	16 829,32
10-ИСКЛ	Демонтаж существующих километровых столбов по Заявке №1	шт	-2	-989,96	0	0	0	0,00	0	0
11.	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	1988	2 446 870,16	0	0,00	1988	2 446 870,16	1988	2 446 870,1
12.	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска)	п.м.	369	764 914,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12-ИСКЛ.	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска) по Заявке №1	п.м.	-369	-764914,86	0	0	0	0,00	0	0
13.	Демонтаж навеса (пункт пропуска)	к-т	1	192 736,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13-ИСКЛ	Демонтаж навеса (пункт пропуска) по Заявке №1	к-т	-1	-192736,02	0	0	0	0,00	0	0
14.	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней	дер	6930	8 154 379,75	1251	1 472 059,86	5266	6 239 500,80	6517	7 711 560,0
14-ИСКЛ	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней по Заявке №1	дер	-413	-442819,08	0	0	0	0,00	0	0
15.	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	1055	1 079 792,95	0	0,00	1055	1 079 792,95	1055	1 079 792,9
16.	Очистка от кустарника средней густоты	га	44,007	1 960 374,00	7,94	353 896,21	36,067	1 606 477,79	44,007	1 960 374,0
17.	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	293085,00	90 534 159,24	286329	88 191 682,59	0	0,00	286329	88 191 682,
17-ИСКЛ	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия по Заявке №1	м2	-6757	-2342476,65	0	0	0	0,00	0	0
18.	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды	м2	293085,00	40 317 673,62	286329	39 712 603,68	0	0,00	286329	39 712 603,
18-ИСКЛ	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды по Заявке №1	м2	-6757	-605069,95	0	0	0	0,00	0	0
19	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины	м3	23943,00	24 124 727,37	0	0,00	0	0,00	0	0,00

19-ИСКЛ.	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины по Заявке №1	м3	-230	-231745,70	0	0	0	0,00	0	0,00
20.	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	4	20 532 346,63	0	17 798 592,91	0	2 733 753,71	0	20 532 346
21.	Устройство временных грунтовых дорог	км	37,0	83 192 779,74	33,9	75 897 578,81	2,1	3 070 010,89	36	78 967 589
21-ИСКЛ	Устройство временных грунтовых дорог по Заявке №1	км	-1	-4225190,04	0	0	0	0,00	0	0
22.	Устройство труб на объездной дороге	шт.	30	10 643 060,52	28	9 846 567,02	0	0,00	28	9 846 567,
22-ИСКЛ.	Устройство труб на объездной дороге по Заявке №1	шт.	-2,0	-796 493,50	0	0	0	0,00	0	0,00
23.	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля	км	37,0	454 858 845,35	34	420 432 827,32	1,9	22 554 977,33	35,9	442 987 80
23-ИСКЛ.	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля по Заявке №1	км	-1,00	-11 871 040,70	0	0	0	0,00	0	0,00
24.	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки	м2	333000,00	203 323 140,00	276300	168 703 254,00	0	0,00	276300	168 703 25
24-ИСКЛ.	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки по Заявке №1	м2	-9000,00	-5 495 220,00	0	0	0	0,00	0	0,00
25.	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге	м3	19610,00	30 304 509,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25-ИСКЛ.	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге по Заявке №1	м3	-530,00	-819 040,80	0	0	0	0,00	0	0,00
26.	Разборка насыпи объездной дороги	м3	24646,00	17 652 943,96	0	0,00	0	0,00	0	0,00
26-ИСКЛ	Разборка насыпи объездной дороги по Заявке №1	м3	-2177	-1559298,02	0	0	0	0,00	0	0
27.	Разборка труб на объездной дороге	шт	30	5 043 642,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00
27-ИСКЛ	Разборка труб на объездной дороге по Заявке №1	шт	-2	-469279,42	0	0	0	0,00	0	0
28.	Планировка поверхности объездной дороги	м2	555000,00	6 071 700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28-ИСКЛ	Планировка поверхности объездной дороги по Заявке №1	м2	-15000	-164100,00	0	0	0	0,00	0	0,00
29.	**Итого по гл.1**			**1 205 037 780,09**		**1 056 227 670,60**		**39 731 383,63**		**1 095 959 05**
30.	**Глава 2. Земляные работы**									
31.	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами	км	34,80035	1 531 160 104,49	33,917988	1 353 152 033,56	0	0,00	33,917988	1 353 152 03
		м3	1025105		963789		0		963789	
31-ИСКЛ	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами по Заявке №1	км	-0,882362	-76 455 240,83	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м3	-48049		0		0		0	
31-ВКЛ	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами по Заявке №1	км	0	6 115 578,35	0	609 773,35	0	0,00	0	609 773,3
		м3	1015		1015		0		1015	
32.	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав	м2	585525	206 175 063,00	0	0	0	0,00	0	0,00
32-ИСКЛ	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав по Заявке №1	м2	-11602	-4085296,24	0	0	0	0,00	0	0,00
33.	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога)	м2	1909615	199 763 069,29	202061,3	91 815 227,31	0	0,00	202061,3	91 815 227,
33-ИСКЛ.	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога) по Заявке №1	м2	-31212	-2670465,25	0	0	0	0,00	0	0,00
34.	**Итого по гл.2**			**1 860 002 812,81**		**1 445 577 034,22**		**0,00**		**1 445 577 03**
35.	**Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)**			длина без учета моста						
36.	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см	км	34,78835	502 345 233,598	27,649	401 931 344,14	0	0,00	27,649	401 931 344
		м3	96494,07		77205,8515		0		77205,8515	
36-ИСКЛ	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см по Заявке №1	км	-7,14935	-98 820 469,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м3	-18982,1435		0		0		0	
36-ВКЛ	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см по Заявке №1	км	6,266988	114 502 688,29	6,266988	114 502 688,29	0	0,00	6,266988	114 502 688
		м3	16791,6835		16791,6835		0		16791,6835	

37.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см	км	34,78835	859 194 006,411	9	221 899 230,00	0	0,00	9	221 899 230
		м2	365904,08		94500		0		94500	
37-ИСКЛ	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см по Заявке №1	км	-25,78835	-637 294 776,41	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м2	-271404,08		0		0		0	
37-ВКЛ	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см по Заявке №1	км	25,158708	826 719 195,98	21,025908	698 235 733,77	0	0,00	21,025908	698 235 733
		м2	262139,3		221399,27		0		221399,27	
38.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см	км	34,78835	1 824 105 816,806	8,2	429 157 036,77	0	0,00	8,2	429 157 036
		м2	334594,56		78720		0		78720	
38-ИСКЛ	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см по Заявке №1	км	-26,58835	-1 394 948 780,01	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м2	-255874,56		0		0		0	
38-ВКЛ	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см по Заявке №1	км	25,958708	1 423 648 631,97	21,555908	1 191 633 124,88	0	0,00	21,555908	1 191 633 12
		м2	247403,9		207083,88		0		207083,88	
39.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см	км	34,78835	2 271 645 194,688	23,8035	1 551 932 582,23	1,2872	83 885 529,59	25,0907	1 635 818 11
		м2	313721,55		214326,91		11584,863		225911,773	
39-ИСКЛ	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см по Заявке №1	км	-0,882362	-57 502 201,19	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м2	-7941,24		0		0		0	
40.	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см	км	34,78835	1 655 656 068,479	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м2	313721,55		0		0		0	
40-ИСКЛ	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см по Заявке №1	км	-0,882362	-41 909 655,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м2	-7941,24		0		0		0	
41.	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами)	км	34,78835	108 826 433,660	14,328708	44 958 265,33	0	0,00	14,328708	44 958 265,
		м3	70112,00		28604,331		0		28604,331	
41-ИСКЛ	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами) по Заявке №1	км	-0,882362	-2 683 773,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м3	-1702		0		0		0	
42.	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см.	км	34,80035	478 551 033,504	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м2	208127,2		0		0		0	
42-ИСКЛ	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см по Заявке №1	км	-0,882362	-12 172 967,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м2	-5294,16		0		0		0	
43.	**Итого по гл.3**			**7 819 861 678,38**		**4 654 250 005,41**		**83 885 529,59**		**4 738 135 53**
44.	**Глава 4. Искусственные сооружения**									
45.	Устройство ж/б труб на основной дороге	шт.	29	549761941,16	0	447 838 354,79	0	0,00	0	447 838 354
45-ИСКЛ	Устройство ж/б труб на основной дороге по Заявке №1	шт.	-1	-40421709,89	0	0	0	0,00	0	0,00
46.	Устройство ж/б труб на съездах	шт.	13	57942134,83	0	31181295,38	0	0,00	0	31 181 295,
47.	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге	комплекс	1	63193308,68	0	0,00	0	0,00	0	0,00
47-ИСКЛ	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге по Заявке №1	тенге		-16778679,66	0	0		0,00		0,00
48.	Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	1	24907575,12	0	0,00	0	0,00	0	0,00
49.	Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт	1	255877066,97	0	100267986,69	0	0,00	0	100 267 986
50.	Мост	шт	1	347183961,78	0	76765059,64	0	107 375 866,12	0	184 140 925
51.	**Итого по гл.4**			**1 241 665 599,00**		**656 052 696,50**		**107 375 866,12**		**763 428 562**
52.	**Глава 5. Пересечения и примыкания**									
53.	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне	шт	17	1368264922	0	381 392 594,10	0	21 776 111,56	0	403 168 705
53-ИСКЛ	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне по Заявке №1	тенге	-1	-456766343,9	0	0	0	0,00	0	0,00
53-ВКЛ	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне по Заявке №1	тенге		580119989,8	0	395638219,11		0,00		395 638 219
54.	Транспортная развязка в 2х уровнях	шт	1	533993422,2	0	143235089,78	0	50 458 841,54	0	193 693 931
54-ИСКЛ	Транспортная развязка в 2х уровнях по Заявке №1	тенге		-170691992,9	0	0		0,00		0,00

54-ВКЛ .	Транспортная развязка в 2х уровнях по Заявке №1	тенге		219515107,4	0	159710943,19		0,00		159 710 947
55	**Итого по гл.5**			**2 074 435 104,17**		**1 079 976 846,18**		**72 234 953,10**		**1 152 211 75**
56	**Глава 6. Обустройство дорог и пункта пропуска "Аксай"**									
57 .	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка)	шт.	7	71862818,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00
57-ИСКЛ .	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка) по Заявке №1	тенге		-8618558,718		0		0,00		0,00
57-ВКЛ .	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка) по Заявке №1	тенге		12433531,51		0		0,00		0,00
58 .	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка)	шт	3	343851735,51	0	0,00	0	0,00	0	0,00
58-ИСКЛ .	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка) по Заявке №1	шт.	-3	-343851735,5	0	0	0	0,00	0	0,00
59 .	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка)	уч-к	1	49330897,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00
59-ИСКЛ .	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка) по Заявке №1	уч-к	-1	-49330897,67	0	0	0	0,00	0	0,00
60 .	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями)	шт.	552	82232286,44	0	0,00	0	0,00	0	0,00
60-ИСКЛ .	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями) по Заявке №1	шт.	-79	-7936391,735	0	0	0	0,00	0	0,00
61 .	Установка сигнальных столбиков	шт.	1420	9921824,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
61-ВКЛ .	Установка сигнальных столбиков по Заявке №1	шт.	5	34936,00		0	0	0,00	0	0,00
62 .	Устройство барьерного ограждения	п.м	21878	562587128,73	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62-ИСКЛ .	Устройство барьерного ограждения по Заявке №1	п.м	-1328	-34130409,98	0	0	0	0,00	0	0,00
62-ВКЛ .	Устройство барьерного ограждения по Заявке №1	п.м	134	3437594,46	0	0	0	0,00	0	0,00
63 .	Установка перильного ограждения из композита	п.м	3311,56	200386005,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00
63-ИСКЛ .	Установка перильного ограждения из композита по Заявке №1	п.м	-228,89	-13850376,52	0	0	0	0,00	0	0,00
64 .	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	3299,07	41906007,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00
65 .	Разметка проезжей части по основной дороге	км линии	103,417	7843848,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
65-ИСКЛ .	Разметка проезжей части по основной дороге по Заявке №1	км линии	-2,744	-231467,9401	0	0	0	0,00	0	0,00
65-ВКЛ .	Разметка проезжей части по основной дороге по Заявке №1	км линии	0,588	39790,72194	0	0	0	0,00	0	0,00
66 .	Устройство «шумовых полос»	м2	122,7	2513275,14	0	0,00	0	0,00	0	0,00
67 .	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)	шт.	1	155819145,45	0	0,00	0	0,00	0	0,00
67-ИСКЛ .	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)по Заявке №1	шт	-1	-155819145,5	0	0	0	0,00	0	0,00
68 .	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	7	42313344,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00
69 .	Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха)	уч-к	1	37770809,08	0	0,00	0	0,00	0	0,00

69-ИСКЛ	Электроснабжение и освещение (площадка отдыха) по Заявке №1	тенге		-25886912,86		0		0,00		0,00
69-ВКЛ	Электроснабжение и освещение (мост) по Заявке №1	тенге		11805,33		0		0,00		0,00
70	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка)	уч-к	1	68002535,40	0	0,00	0	0,00	0	0,00
70-ИСКЛ	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка) по Заявке №1	тенге		-11515678,77		0		0,00		0,00
70-ВКЛ	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка) по Заявке №1	тенге		18292615,12		0		0,00		0,00
70	**Итого по г.л.6**			**1 059 420 360,04**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
71	**Глава 7. Прочие**									
72	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявкам	тенге		474 955 304,18		0,00		0,00		0,00
73	**ИТОГО по главе 7**			**474 955 304,18**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
74	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**			**15 735 378 638,67**		**8 892 084 252,90**		**303 227 732,45**		**9 195 311 98**
	в том числе НДС			*1 685 933 425,57*		*952 723 312,81*		*32 488 685,62*		*985 211 998*
	Заготовка материалов			***0,00***		***310 739 564,32***		***-17 821 496,83***		***292 918 067***
	Итого по объекту			**15 735 378 638,67**		**9 202 823 817,22**		**285 406 235,61**		**9 488 230 05**
	в том числе НДС			*1 685 933 425,57*		*986 016 837,56*		*30 579 239,53*		*1 016 596 07*

Заказчик:

Зам.Директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол" — Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР — Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР — Коновалов И.А.

Гл.специалист — Чалова Е.И.

Согласовано (объемы и технические решения):

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С" — Муратов С.Д.

Представитель службы авторского надзора:

Директор ТОО "Кустанайдорпроект" — Ким С.В.

Инженер группы авторского надзора — Чуб В.А.

Ген.подрядчик:

Директор ТОО "ДСК Приоритет" — Кенжи

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г., Доп.соглашение №9 от 26.12.2023г.

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Акт выполненных работ

за период с 25.12.2023г. по 25.01.2024г. от 30.01.2024г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
1.	**Глава 1. Подготовка территории строительства**								
2.	Восстановление и закрепление трассы категории сложности (в т.ч.поЗаявке №1)	км	1782908,06	1 782 908,06	0	0,00	*0*	0	0,00
3.	Переустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	20547814,46	20 547 814,46	0	0,00	*0*	0	0,00
4.	Переустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	49888384,04	49 888 384,04	0	0,00	*0*	0	0,00
5.	Переустройство инженерных сетей (линии связи) (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	21814002,51	21 814 002,51	0	0,00		0	0,00
6.	Переустройство инженерных сетей (электрические сети) (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	109395236,3	109 395 236,28	0	0,00	*0*	0	0,00
7.	Снятие растительного слоя на откосах и целине (в т.ч.поЗаявке №1)	м3	25547666	25 547 666,00	0	0,00	*0*	0	0,00
8.	Демонтаж автопавильона, стеллы, рекламных щитов, арки	шт	1774826,6	1 774 826,60	0	0,00		0	0,00
9.	Демонтаж существующих дорожных знаков (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	3050940,9	3 050 940,90	0	0,00	*0*	0	0,00
10.	Демонтаж существующих километровых столбов (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	16829,32	16 829,32	0	0,00	*0*	0	0,00
11.	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	2446870,16	2 446 870,16	1988	2 446 870,16		1988	2 446 870,16
12.	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска) (в т.ч.поЗаявке №1)	п.м.	0	0,00	0	0,00		0	0,00
13.	Демонтаж навеса (пункт пропуска) (в т.ч.поЗаявке №1)	к-т	0	0,00	0	0,00		0	0,00
14.	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней (в т.ч.поЗаявке №1)	дер	7711560,667	7 711 560,67	5266	6 239 500,80	*81*	5266	6 239 500,80
15.	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	1079792,95	1 079 792,95	1055	1 079 792,95		1055	1 079 792,95
16.	Очистка от кустарника средней густоты	га	1960373,997	1 960 374,00	36	1 606 477,79	*82*	36,067	1 606 477,79
17.	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	88191682,59	88 191 682,59	0	0,00		0	0,00
18.	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	39712603,67	39 712 603,67	0	0,00	*0*	0	0,00
19.	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины (в т.ч.поЗаявке №1)	м3	23892981,67	23 892 981,67	0	0,00		0	0,00
20.	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	20532346,63	20 532 346,63	0	2 733 753,71		0	2 733 753,71
21.	Устройство временных грунтовых дорог (в т.ч.поЗаявке №1)	км	78967589,7	78 967 589,70	2	3 070 010,89	*4*	2,1	3 070 010,89
22.	Устройство труб на объездной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	9846567,02	9 846 567,02	0	0,00		0	0,00
23.	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля (в т.ч.поЗаявке №1)	км	442987804,7	442 987 804,65	2	22 554 977,33	*5*	1,9	22 554 977,33
24.	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	197827920	197 827 920,00	0	0,00	*0*	0	0,00
25.	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	м3	29485468,8	29 485 468,80	0	0,00		0	0,00
26.	Разборка насыпи объездной дороги (в т.ч.поЗаявке №1)	м3	16093645,94	16 093 645,94	0	0,00		0	0,00
27.	Разборка труб на объездной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	4574363,48	4 574 363,48	0	0,00		0	0,00

28.	Планировка поверхности объездной дороги (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	5907600	5 907 600,00	0	0,00		0	0,00
29.	**Итого по гл.1**			**1205037780,09**		**39 731 383,63**			**39 731 383,63**
30.	**Глава 2. Земляные работы**								
31.	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами (в т.ч.поЗаявке №1)	км	1460820442	1 460 820 442,01	0,00	0,00	0	0	0,00
		м3	0		0,00			0	
32.	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	202089766,8	202089766,76	0,00	0,00		0	0,00
33.	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога) (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	1878403	197092604,04	0,00	0,00		0	0,00
34.	**Итого по гл.2**			**1860002812,81**		**0,00**			**0,00**
35.	**Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)**			длина без учета моста					
36.	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см (в т.ч.поЗаявке №1)	км	33,905988	518 027 452,29	0,00	0,00	0	0	0,00
		м3	94303,61		0,0000000			0	
37.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см (в т.ч.поЗаявке №1)	км	34,158708	1 048 618 425,98	0,00	0,00	0	0	0,00
		м2	356639,3		0,00			0	
38.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см (в т.ч.поЗаявке №1)	км	34,158708	1 852 805 668,76	0,00	0,00	0	0	0,00
		м2	326123,9		0,00			0	
39.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см (в т.ч.поЗаявке №1)	км	33,905988	2 214 142 993,50	1,287200	83 885 529,59	4	1,28720	83 885 529,59
		м2	305780,31		11584,863000			11584,863	
40.	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см (в т.ч.поЗаявке №1)	км	33,905988	1 613 746 412,62	0,00	0,00	0	0	0,00
		м2	305780,31		0,00			0	
41.	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами) (в т.ч.поЗаявке №1)	км	33,905988	106 142 659,69	0,00	0,00	0	0	0,00
		м3	68410		0,00			0	
42.	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см. (в т.ч.поЗаявке №1)	км	33,917988	466 378 065,53	0,00	0,00	0	0	0,00
		м2	202833,04		0,00			0	
43.	**Итого по гл.3**			**7 819 861 678,38**		**83 885 529,59**			**83 885 529,59**
44.	**Глава 4. Искусственные сооружения**								
45.	Устройство ж/б труб на основной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	28	509 340 231,28	0,00	0,00	0	0	0,00
46.	Устройство ж/б труб на съездах	шт.	13	57942135	0,00	0,00	0	0	0
47.	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	комплекс	1	46414629	0,00	0,00	0	0	0
48.	Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	1	24 907 575,12	0,00	0,00	0	0	0,00
49.	Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт.	1	255 877 066,97	0,00	0,00	0	0	0,00
50.	Мост	шт.	1	347 183 961,78	0,00	107 375 866,12	31	0	107 375 866,12
51.	**Итого по гл.4**			**1 241 665 599,00**		**107 375 866,12**			**107 375 866,12**
52.	**Глава 5. Пересечения и примыкания**								
53.	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	16	1 491 618 567,47	0,00	21 776 111,56	1	0	21 776 111,56
54.	Транспортная развязка в 2х уровнях (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	1	582 816 536,70	0,00	50 458 841,54	9	0	50 458 841,54
55.	**Итого по гл.5**			**2 074 435 104,17**		**72 234 953,10**			**72 234 953,10**
56.	**Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"**								
57.	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка) (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	7	75 677 790,92	0,00	0,00	0	0	0,00
58.	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка) (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
59.	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка) (в т.ч.поЗаявке №1)	уч-к	0	0	0,00	0,00		0	0
60.	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями) (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	473	74 295 894,70	0,00	0,00	0	0	0,00

61 .	Установка сигнальных столбиков (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	1425	9 956 760,00	0,00	0,00	0	0	0,00
62 .	Устройство барьерного ограждения (в т.ч.поЗаявке №1)	п.м	20684	531 894 313,21	0,00	0,00	0	0	0,00
63 .	Установка перильного ограждения из композита (в т.ч.поЗаявке №1)	п.м	3082,67	186 535 629,33	0,00	0,00	0	0	0,00
64 .	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	3299,07	41 906 007,80	0,00	0,00	0	0	0,00
65 .	Разметка проезжей части по основной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	км линии	101,261	7 652 170,79	0,00	0,00	0	0	0,00
66 .	Устройство «шумовых полос»	м2	122,7	2 513 275,14	0,00	0,00	0	0	0,00
67 .	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение) (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
68 .	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	7	42 313 344,85	0,00	0,00	0	0	0,00
69 .	Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха) (в т.ч.поЗаявке №1)	уч-к	1	11 895 701,56	0,00	0,00	0	0	0,00
70 .	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка) (в т.ч.поЗаявке №1)	уч-к	1	74 779 471,75	0,00	0,00	0	0	0,00
70 .	**Итого по гл.6**			**1 059 420 360,04**		**0,00**			**0,00**
71 .	**Глава 7. Прочие**								
72 .	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявке №1	тенге		474 955 304,18		0,00			0,00
73 .	**ИТОГО по главе 7**			**474 955 304,18**		**0,00**			**0,00**
74 .	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**			**15 735 378 638,67**		**303 227 732,45**			**303 227 732,45**
	в том числе НДС			*1 685 933 425,57*		*32 488 685,62*			*32 488 685,62*
	Заготовка материалов			***0,00***		***-17 821 496,83***			***-17 821 496,83***
	Итого по объекту			**15 735 378 638,67**		**285 406 235,61**			**285 406 235,61**
	в том числе НДС			*1 685 933 425,57*		*30 579 239,53*			*30 579 239,53*

Заказчик:
Зам.Директора ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР
_____Коновалов И.А.

Ген.подрядчик:
Директор ТОО "ДСК Приоритет "
_____Кенжина Ж.Т.

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С"
_____Мурантов С.Д.