Заказчик: ТОО "Acap Строй KZ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "City Story-2021"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: Строительство двух 5-этажных административных зданий с офисными и бытовыми помещениями. (здание №2)
(наименование)

Акт приемки выполненных работ за май 2020 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
			РАЗДЕЛ 1.ПЕРЕГОРОДКИ									
1	2	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	81,6666667	6929,22	278,50	565886	22744	379637	157665	781435
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2002,10	73,80	163505	6027		57884	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				565886	22744	379637	157665	781435
								163505	6027	–	57884	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				565886				
		Материалы		Тенге				379637				
		Всего заработная плата		Тенге					169532			
			Накладные расходы	Тенге				157665				
			Сметная прибыль	Тенге				57884				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				781435				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
			Сметная заработная плата	Тенге					169532			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				781435				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
			Сметная заработная плата	Тенге					169532			
			ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				565886	22744	379637	157665	781435
								163505	6027	–	57884	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				565886				
		Материалы		Тенге				379637				
		Всего заработная плата		Тенге					169532			
			Накладные расходы	Тенге				157665				
			Сметная прибыль	Тенге				57884				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				781435				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
			Сметная заработная плата	Тенге					169532			
ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:				Тенге				781435				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
			Сметная заработная плата	Тенге					169532			
Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ												
РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ/АС16 пп.1-3/												
2	16	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м/1-2 этажи/	м3 кладки	181,45	48764,31	2566,11	8848284	465621	6926135	1465446	11138828
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			8027,16	657,04	1456528	119220		825098	
3	18	234-102-0203 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012+/техноплекс-45/	м3	26,5364	42045,00	--	1115723	--	1115723	--	1204981
						--	--	--	--		89258	
4	19	217-109-0107 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт.	1206,2	24,00	--	28949	--	28949	--	31265
						--	--	--	--		2316	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ										
5	25	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	141,6	45890,09	3030,27	6498037	429086	5078567	1028911	8129104
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			6994,24	819,01	990384	115972		602156	
6	27	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/наружные и внутренние стены/	т металлических изделий	0,728364	78870,05	2448,05	57446	1783	--	52326	118553
						76422,00	825,12	55663	601		8782	
7	28	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09827	392348,00	--	38556	--	38556	--	41640
						--	--	--	--		3084	
8	29	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,429514	415244,00	--	178353	--	178353	--	192621
						--	--	--	--		14268	
9	30	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,20058	450224,00	--	90306	--	90306	--	97530
						--	--	--	--		7224	
10	31	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	27	2476,37	1367,71	66862	36928	761	44939	120746

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						1080,48	330,05	29173	8911		8944	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	32	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	116	621,32	252,65	72073	29308	19979	35233	115890
						196,43	60,97	22786	7073		8584	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	33	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	7,6732	114738,81	--	880414	--	880414	--	950847
			.			--	--	--	--		70433	
13	34	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/перемычки АС-29,30/	т металлических изделий	0,064692	78870,05	2448,05	5102	158	--	4647	10529
						76422,00	825,12	4944	53		780	
14	35	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,057912	386515,00	--	22384	--	22384	--	24175
						--	--	--	--		1791	
15	36	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00678	415244,00	--	2815	--	2815	--	3040
						--	--	--	--		225	
16	37	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени эксплуатации машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97/перемычки АС-30/	т конструкций	1,443168	97313,77	21707,65	140440	31327	3999	78949	236940
						72835,85	6447,15	105114	9304		17551	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	38	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,443168	818975,00	--	1181919	--	1181919	--	1276472
						--	--	--	--		94553	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19227663	994211	15568860	2710451	23693161
								2664592	261134	--	1755047	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				17905304				
			Материалы	Тенге				12025442				
			Всего заработная плата	Тенге					2811308			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1477086				
			Местные материалы	Тенге				880414				
			Накладные расходы	Тенге				2631502				
			Сметная прибыль	Тенге				1642943				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				22179749				2076
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2811308			
			Сметная заработная плата	Тенге				1322359				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3998				
			Материалы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Всего заработная плата		Тенге					114418			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1181919				
			Накладные расходы	Тенге				78949				
			Сметная прибыль	Тенге				112104				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1513412				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
			Сметная заработная плата	Тенге					114418			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				23693161				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2160
			Сметная заработная плата	Тенге					2925726			
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				19227663	994211	15948497	2868116	24474596
								2664592	261134	–	1812931	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				17905304				
		Материалы		Тенге				12025442				
		Всего заработная плата		Тенге					2811308			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1477086				
		Местные материалы		Тенге				880414				
			Накладные расходы	Тенге				2631502				
			Сметная прибыль	Тенге				1642943				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22179749				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2076
			Сметная заработная плата	Тенге					2811308			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1322359				
		Материалы		Тенге				3998				
		Всего заработная плата		Тенге					114418			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1181919				
			Накладные расходы	Тенге				78949				
			Сметная прибыль	Тенге				112104				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1513412				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
			Сметная заработная плата	Тенге					114418			
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				23693161				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2160
			Сметная заработная плата	Тенге					2925726			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								24474596
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2828097				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1016955			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					267161			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15948496		
			- Накладные расходы	Тенге							2868116	
			- Сметная прибыль	Тенге							1812931	
			временные здания и сооружения 0,9%							220271		
			Итого с временными зданиями и сооружениями							24694867		
			зимнее удорожание К=1,7%							419812,75		
			Всего с зимним удорожанием							25114680,11		
			непредвиденные расходы 2%							502293,60		
			Итого с непредвиденными							25616973,71		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС 12%							3074036,85		
			Всего с НДС							28691010,56		
			Скидка 10%							2869101,06		
			Всего по акту							25821909,50		

Заказчик:
ТОО "Асар Строй KZ"

Директор _____ Жумашев А.А.

Подрядчик:
ТОО "City Story-2021"

Директор _____ Сейдалиев Е.Ш.

Технический надзор: _____ Амандосов А.С.

Авторский надзор _____ Оразбаев Е.О.