Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима поселка Жосалы», БИН 960540000482, Кызылординская область, Кармакшинский район, с.Жосалы, Коркыт ата, 1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Орда сервис-2020", БИН 201040025168, г.Астана, ул. Нурмагамбетова, 31А**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по установке опор освещения по улице Таукелова в поселке Жосалы, Кармакшинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по установке опор освещения по улице Таукелова в поселке Жосалы, Кармакшинского района**

(наименование)

Меморандум №1 от 09.10.2023 г.

Акт выполненных работ №1

за **Ноябрь 2023** (месяц, год) на **02-01 Электроосвещение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м		7	13386,65	9061,55	93706,55	63430,85	--	46011,49	150895,50
				опора		4325,10	3891,24	30275,70	27238,68		11177,46	
2	2	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		3,15	53719,20	1688,06	169215,48	5317,39	139176,76	23594,51	208234,78
				$м^3$		7848,04	383,08	24721,33	1206,70		15424,79	
3	3	С1241-102-0154 241-102-0154 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х5,5 мм		21	3189,00	--	66969,00	--	66969,00	--	72326,52
				м		--	--	--	--		5357,52	
4	4	С1241-102-0162 241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм		28	3903,00	--	109284,00	--	109284,00	--	118026,72
				м		--	--	--	--		8742,72	
5	5	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм		21	4695,00	--	98595,00	--	98595,00	--	106482,60
				м		--	--	--	--		7887,60	
6	6	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Светильник. Установка на кронштейнах		7	6445,54	1191,16	45118,78	8338,12	16290,33	19334,56	69609,61

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		2927,19	909,03	20490,33	6363,21		5156,27	
7	7	С1247-103-0804 247-103-0804 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный типа ДКУ-LED 02-80W, мощность 100 Вт, IP67		7	28637,00	--	200459,00	--	200459,00	--	216495,72
				шт.		--	--	--	--		16036,72	
8	8	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		21	425,31	180,18	8931,51	3783,78	1203,30	3822,00	13773,69
				м кабеля		187,83	64,95	3944,43	1363,95		1020,18	
9	9	С1243-110-0601 243-110-0601 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1		0,0021	133443,00	--	280,23	--	280,23	--	302,65
				км		--	--	--	--		22,42	
10	10	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		28	112,56	3,09	3151,68	86,52	1337,00	1199,52	4699,24
				$м^2$		61,72	0,37	1728,16	10,36		348,04	
11	11	С1236-101-0107 236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003		0,0875	467116,00	--	40872,65	--	40872,65	--	44142,46
				т		--	--	--	--		3269,81	
12	12	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,15	134842,20	42546,57	20226,33	6381,98	4701,91	9022,08	31588,28
				км линии		60949,63	14234,36	9142,44	2135,15		2339,87	
13	13	С1243-701-0837 243-701-0837 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0		0,15	719683,00	--	107952,45	--	107952,45	--	116588,65
				км		--	--	--	--		8636,20	
14	14	С1252-207-1128 252-207-1128 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.425		2	6531,00	--	13062,00	--	13062,00	--	14106,96
				шт.		--	--	--	--		1044,96	
15	15	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1		14	2097,00	--	29358,00	--	29358,00	--	31706,64
				шт.		--	--	--	--		2348,64	
16	16	С1252-202-0511 252-202-0511 РСНБ	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком		7	4640,00	--	32480,00	--	32480,00	--	35078,40
				шт.		--	--	--	--		2598,40	
17	17	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной		7	2873,00	--	20111,00	--	20111,00	--	21719,88
				шт.		--	--	--	--		1608,88	
			ИТОГО по акту									1255778,30

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты-2%									25115,57
			Итого с непридвиденными работами и затратами									**1280893,87**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									**153707,26**
			ИТОГО									**1434601,13**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Орда сервис-2020", БИН 201040025168
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Айтмухамбет А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима поселка Жосалы», БИН 960540000482
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Жылтыров Б.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Орда Капитал Строй" БИН 170 840 036 776
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Саменов А.У.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NSI PROJECT" БИН 130141000173
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарсенбай А.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)