Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Шевченко 127 а
БИН: 060140000856

**Справка стоимости выполненных работ за ноябрь 2021г.**
**Доп. Соглашение №4 от 29.11.2021г. к договору № 64 от 03.06.2021г.**
**Наименование бюджетной программы: 051-015-432, 051-032-432**

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | По годам | Всего по договору | Общая стоимость с начала действия договора | Сумма полученного аванса | Ранее за актир. суммы по выполнен. работам | Выполнен. объем работ по настоящ. акту | Сумма погашен. аванса по настоящ. Акту | Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и дорог перрона со стоянками аэропорта г.Ушарал, Алакольского района, Алматинской области. 1 и 2 очередь строительства" | тенге | **Бюджетная программа 051-032-432** | | | | | | | |
| | | | в.т.ч. на 2021гг. | 4 592 318 450,25 | 2 838 301 527,96 | 1 377 695 535,07 | | 1 460 605 992,89 | 438 181 797,87 | 1 022 424 195,03 |
| | | | в.т.ч. на 2022гг. | 2 654 079 281,63 | | | | | | |
| | | | в.т.ч. на 2023гг. | | | | | | | |
| | | | **Итого:** | **7 246 397 731,89** | **2 838 301 527,96** | **1 377 695 535,07** | | **1 460 605 992,89** | **438 181 797,87** | **1 022 424 195,03** |
| | | | **Бюджетная программа 051-015-432** | | | | | | | |
| | | | в.т.ч. на 2021гг. | 58 087 513,12 | | 58 087 446,13 | | 66,99 | | 66,99 |
| | | | в.т.ч. на 2022гг. | 1 575 861 520,36 | | | | | | |
| | | | в.т.ч. на 2023гг. | 123 973 397,42 | | | | | | |
| | | | **Итого:** | **1 757 922 430,90** | | **58 087 446,13** | | **66,99** | | **66,99** |
| | **Всего по акту:** | | | **9 004 320 162,79** | | **1 435 782 981,20** | | **1 460 606 059,88** | **438 181 797,87** | **1 022 424 262,02** |

**Заказчик:**
**Заместитель Руководителя управления ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**

_____ **Самуратов Е.Т.**

**Представитель Технического надзора:**
**Главный инженер проекта ТОО "KazTransBuilding"**

_____ **Рыскелдиев М.Б.**

**Авторский надзор:**
**Главный инженер проекта ТОО "Дизайн-центр Диполь"**

_____ **Суворов Д.Ю.**

**Представитель Заказчика:**
**Главный специалист ОАД**

_____ **Алипбаев М.С.**

**Подрядчик:**
**Исполнительный директор**
**ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

_____ **Жуматаев А.Г.**

Форма по приложению 5-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона со стоянками аэропорта г.Ушарал, Алакольского района, Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона со стоянками аэропорта г.Ушарал, Алакольского района, Алматинской области.**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№64** от 03.06.2021г.; доп.соглашение №3 от 29.11.2021г.

# Акт выполненных работ №1

за **Ноябрь 2021** (месяц, год) на **№ 01-1-1 Подготовительные работы на ИВПП** работы

на **Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона со стоянками аэропорта г.Ушарал, Алакольского района, Алматинской области.**

Составлен (а) в текущих ценах на 05.11.2021

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- механизаторов | зарплата машинистов | зарплата рабочих- механизаторов | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 1 | 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Разборка оснований из щебня толщ. 0,15м | м3 | 3025,05 | 402,09 | 268,71 | 1216342,00 | 812862,00 | | 656253,00 | 2022403,00 |
| | | | | | | 133,38 | 67,49 | 403481,00 | 204161,00 | | 149808,00 | |
| 2 | 2 | 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015 | Разборка покрытий асфальтобетонных толщ. 0,068м | м3 | 1371,356 | 3358,38 | 1354,23 | 4605535,00 | 1857131,00 | | 3918719,00 | 9206194,00 |
| | | | | | | 2004,15 | 641,73 | 2748403,00 | 880040,00 | | 681940,00 | |
| 3 | 3 | 414-104-0501 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 8353,1714 | 117,00 | | 977321,00 | | | | 1055507,00 |
| | | | | | | | | | | | 78186,00 | |
| 4 | 4 | 412-102-0213 РСНБ РК 2015 | Перевозки строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км | т·км | 108591,2282 | 31,00 | | 3366328,00 | | | | 3635634,00 |
| | | | | | | | | | | | 269306,00 | |
| 5 | 5 | 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Разборка оснований из песчано-гравийной смеси толщ. 0,2м | м3 | 22652 | 402,09 | 268,71 | 9108143,00 | 6086818,00 | | 4914116,00 | 15144040,00 |
| | | | | | | 133,38 | 67,49 | 3021324,00 | 1528783,00 | | 1121781,00 | |
| 6 | 6 | 1131-0601-0901 РСНБ РК 2015 | Демонтаж покрытий из сборных железобетонных плит НАГ-14 с подстилающим слоем из пескоцемента | м3 | 15545,04 | 1234,48 | 588,56 | 19190041,00 | 9149189,00 | | 11930283,00 | 33609950,00 |
| | | | | | | 645,92 | 226,20 | 10040852,00 | 3516288,00 | | 2489626,00 | |
| 7 | 7 | 414-101-0801 РСНБ РК 2015 | Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка | т | 38862,6 | 600,00 | | 23317560,00 | | | | 25182965,00 |
| | | | | | | | | | | | 1865405,00 | |
| 8 | 8 | 414-101-0802 РСНБ РК 2015 | Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Разгрузка | т | 38862,6 | 600,00 | | 23317560,00 | | | | 25182965,00 |
| | | | | | | | | | | | 1865405,00 | |
| 9 | 9 | 411-103-0213 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км | т·км | 232213,8 | 47,00 | | 10914048,78 | | | | 11787172,72 |
| | | | | | | | | | | | 873123,94 | |
| 10 | 10 | 414-104-0501 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 48928,32 | 117,00 | | 5724613,00 | | | | 6182582,00 |
| | | | | | | | | | | | 457969,00 | |
| 11 | 11 | 412-102-0213 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км | т·км | 1208529,504 | 31,00 | | 37464415,00 | | | | 40461568,00 |
| | | | | | | | | | | | 2997153,00 | |
| 12 | 12 | 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Разборка оснований из щебня толщ. 0,15м | м3 | 282 | 402,09 | 268,71 | 113389,00 | 75776,00 | | 61177,00 | 188531,00 |
| | | | | | | 133,38 | 67,49 | 37613,00 | 19032,00 | | 13965,00 | |
| 13 | 13 | 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015 | Разборка покрытий асфальтобетонных толщ. 0,076м | м3 | 142,88 | 3358,38 | 1354,23 | 479845,00 | 193492,00 | | 409287,00 | 959183,00 |
| | | | | | | 2004,15 | 641,73 | 286353,00 | 91690,00 | | 71051,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 14 | 414-104-0501 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 807,272 | 117,00 | | 94451,00 | | | 7556,00 | 102007,00 |
| 15 | 15 | 412-102-0213 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км | т·км | 10494,536 | 31,00 | | 325331,00 | | | 26026,00 | 351357,00 |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 140214922,78 | 18175268,00 | 0,00 | 21888835,00 | 175072058,72 |
| | | | | | | | | 16538026,00 | 6239994,00 | 0,00 | 12968300,94 | |

за **Ноябрь 2021 (месяц, год) на № 01-1-2 подготовительные работы на РД-5 работы**

на **Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона со стоянками аэропорта г.Ушарал, Алакольского района, Алматинской области.**

Составлен (а) в текущих ценах на 05.11.2021

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 1 | 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Разборка оснований из песчано-гравийной смеси толщ. 0,2м | м3 | 980 | 402,09<br>133,38 | 268,71<br>67,49 | 394048,00<br>130712,00 | 263336,00<br>66140,00 | | 212601,00<br>48532,00 | 655181,00 |
| 2 | 2 | 1131-0601-0901 РСНБ РК 2015 | Демонтаж покрытий из сборных железобетонных плит ПАГ-14 сподстилающим слоем из пескоцемента | м3 | 672 | 1234,48<br>645,92 | 588,56<br>226,20 | 829571,00<br>434058,00 | 395512,00<br>152006,00 | | 515737,00<br>107625,00 | 1452933,00 |
| 3 | 3 | 414-101-0801 РСНБ РК 2015 | Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка | т | 1680 | 600,00 | | 1008000,00 | | | 80640,00 | 1088640,00 |
| 4 | 4 | 414-101-0802 РСНБ РК 2015 | Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Разгрузка | т | 1680 | 600,00 | | 1008000,00 | | | 80640,00 | 1088640,00 |
| 5 | 5 | 411-103-0213 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км | т·км | 21840 | 47,00 | | 1026480,00 | | | 82118,00 | 1108598,00 |
| 6 | 6 | 414-104-0501 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 2116,8 | 117,00 | | 247666,00 | | | 19813,00 | 267479,00 |
| 7 | 7 | 412-102-0213 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км | т·км | 52284,96 | 31,00 | | 1620834,00 | | | 129667,00 | 1750501,00 |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 6134599,00 | 658848,00 | 0,00 | 728338,00 | 7411972,00 |
| | | | | | | | | 564770,00 | 218146,00 | 0,00 | 549035,00 | |

за **Ноябрь 2021 (месяц, год) на № 02-1-1 ИВПП работы**

на **Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона со стоянками аэропорта г.Ушарал, Алакольского района, Алматинской области.**

Составлен (а) в текущих ценах на 05.11.2021

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел 1: Грунтовые основания** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 | Грунты I группы. Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м /75м в валы/ | м3 грунта | 5809 | 28,61<br>0,00 | 28,61<br>12,78 | 166195,00<br>0,00 | 166195,00<br>74239,00 | | 53452,00<br>17572,00 | 237219,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация | Всего | эксплуатация | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата | зарплата рабочих- | зарплата | оборудование, | Сметная прибыль, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | 2 | 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 | Грунты I группы. Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 | м3 грунта | 5809 | 136,81 | 136,81 | 794729,00 | 794729,00 | | 255633,00 | 1134391,00 |
| | | | | | | 0,00 | 61,12 | 0,00 | 355046,00 | | 84029,00 | |
| 3 | 3 | 1101-0102-0355 РСНБ РК 2015 | Грунты I группы в котлованах объемом свыше 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3 | м3 грунта | 5809 | 221,42 | 221,42 | 1286229,00 | 1286229,00 | | 138984,00 | 1539230,00 |
| | | | | | | 0,00 | 33,23 | 0,00 | 193033,00 | | 114017,00 | |
| 4 | 4 | 412-102-0201 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км | т·км | 6970,8 | 152,00 | | 1059562,00 | | | | 1144327,00 |
| | | | | | | | | | | | 84765,00 | |
| 5 | 5 | 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015 | Грунты I группы. Работа на отвале | м3 грунта | 5809 | 18,86 | 15,66 | 109558,00 | 90969,00 | 581,00 | 42201,00 | 163900,00 |
| | | | | | | 3,10 | 6,99 | 18008,00 | 40605,00 | | 12141,00 | |
| 6 | 6 | 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /75м в валы/ | м3 грунта | 34995 | 35,43 | 35,43 | 1239873,00 | 1239873,00 | | 398859,00 | 1769831,00 |
| | | | | | | 0,00 | 15,83 | 0,00 | 553971,00 | | 131099,00 | |
| 7 | 7 | 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 | м3 грунта | 34995 | 154,91 | 154,91 | 5421075,00 | 5421076,00 | | 1743843,00 | 7738111,00 |
| | | | | | | 0,00 | 69,21 | 0,00 | 2422004,00 | | 573193,00 | |
| 8 | 8 | 1101-0203-0607 РСНБ РК 2015 | Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л с). Глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка до 100 м | м3 грунта | 88496,5 | 8,12 | 8,12 | 718592,00 | 718592,00 | | 134444,00 | 921279,00 |
| | | | | | | 0,00 | 2,11 | 0,00 | 186728,00 | | 68243,00 | |
| 9 | 9 | 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 40 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см /8 проходов/ | м3 | 88496,5 | 83,16 | 83,16 | 7359369,00 | 7359369,00 | | 2287458,00 | 10418573,00 |
| | | | | | | 0,00 | 35,90 | 0,00 | 3177024,00 | | 771746,00 | |
| 10 | 10 | 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 40 т, при толщине слоя 25 см | м3 | 88496,5 | 61,40 | 61,40 | 5433685,00 | 5433685,00 | | 1187694,00 | 7151089,00 |
| | | | | | | 0,00 | 18,64 | 0,00 | 1649575,00 | | 529710,00 | |
| 11 | 11 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 88496,5 | 96,45 | 82,01 | 8535487,00 | 7257598,00 | 247790,00 | 2006463,00 | 11385306,00 |
| | | | | | | 11,64 | 19,85 | 1030099,00 | 1756656,00 | | 843356,00 | |
| 12 | 12 | 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /50м из контура насыпи в контур выемки/ | м3 грунта | 492 | 35,43 | 35,43 | 17432,00 | 17431,00 | | 5608,00 | 24883,00 |
| | | | | | | 0,00 | 15,83 | 0,00 | 7788,00 | | 1843,00 | |
| 13 | 13 | 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 | м3 грунта | 492 | 95,33 | 95,33 | 46902,00 | 46902,00 | | 15087,00 | 66948,00 |
| | | | | | | 0,00 | 42,59 | 0,00 | 20954,00 | | 4959,00 | |
| 14 | 14 | 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /50м из контура насыпи в контур выемки/ | м3 грунта | 904 | 35,43 | 35,43 | 32029,00 | 32028,00 | | 10303,00 | 45719,00 |
| | | | | | | 0,00 | 15,83 | 0,00 | 14310,00 | | 3387,00 | |
| 15 | 15 | 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 | м3 грунта | 904 | 95,33 | 95,33 | 86178,00 | 86178,00 | | 27721,00 | 123011,00 |
| | | | | | | 0,00 | 42,59 | 0,00 | 38501,00 | | 9112,00 | |
| 16 | 16 | 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см /8 проходов/ | | 1396 | 82,11 | 82,11 | 114626,00 | 114625,00 | | 36084,00 | 162767,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-механизаторов | зарплата машинистов | зарплата рабочих-механизаторов | зарплата машинистов | оборудование, мебель и инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | м3 | | 0,00 | 35,90 | 0,00 | 50116,00 | | 12057,00 | |
| 17 | 17 | 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см | м3 | 1396 | 54,06 | 54,06 | 75468,00 | 75467,00 | | 18735,00 | 101739,00 |
| | | | | | | 0,00 | 18,64 | 0,00 | 26021,00 | | 7536,00 | |
| 18 | 18 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив полой | м3 уплотненного грунта | 1396 | 96,45 | 82,01 | 134644,00 | 114486,00 | 3909,00 | 31651,00 | 179599,00 |
| | | | | | | 11,64 | 19,85 | 16249,00 | 27711,00 | | 13304,00 | |
| 19 | 19 | 1101-0102-0355 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3 | м3 грунта | 14125 | 221,42 | 221,42 | 3127558,00 | 3127558,00 | | 337949,00 | 3742748,00 |
| | | | | | | 0,00 | 33,23 | 0,00 | 469374,00 | | 277241,00 | |
| 20 | 20 | 412-102-0201 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км | т·км | 16950 | 152,00 | | 2576400,00 | | | 206112,00 | 2782512,00 |
| 21 | 21 | 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 14125 | 23,06 | 19,08 | 325722,00 | 269505,00 | 2825,00 | 125091,00 | 486878,00 |
| | | | | | | 3,78 | 8,52 | 53392,00 | 120345,00 | | 36065,00 | |
| 22 | 22 | 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 176993 | 7,23 | 7,23 | 1279659,00 | 1279659,00 | | 293100,00 | 1698580,00 |
| | | | | | | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 407084,00 | | 125521,00 | |
| | | | Итого по разделу 1: Грунтовые основания | | | | | 39940972,00 | 34932154,00 | 255105,00 | 9150360,00 | 53018640,00 |
| | | | | | | | | 1117748,00 | 11591085,00 | 0,00 | 3927308,00 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 2: Новое аэродромное покрытие | | | | | | | | | |
| 23 | 23 | 1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 | Прослойка из геотекстиля сплошная. Устройство в земляном полотне | м2 поверхности | 124436 | 55,42 | 22,62 | 6896243,00 | 2814742,00 | 3733,00 | 5575878,00 | 13469891,00 |
| | | | | | | 32,77 | 8,72 | 4077768,00 | 1085082,00 | | 997770,00 | |
| 24 | 24 | 217-203-0304 РСНБ РК 2015 | Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м | м2 | 136879,6 | 286,00 | | 39147566,00 | | 39147566,00 | | 42279371,00 |
| | | | | | | | | | | | 3131805,00 | |
| 25 | 25 | 1131-0501-0201 РСНБ РК 2015 | Основание однослойное или верхний слой двухслойного основания из песчано-гравийной смеси, толщиной 10 см. Устройство | м2 основания | 129886 | 680,60 | 120,29 | 88400412,00 | 15623987,00 | 71811372,00 | 4517123,00 | 100350938,00 |
| | | | | | | 7,43 | 32,09 | 965053,00 | 4168042,00 | | 7433403,00 | |
| 26 | 26 | 1131-0501-0202 РСНБ РК 2015 | Основание двухслойное, нижний слой, из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см. Устройство | м2 основания | 129886 | 621,92 | 67,38 | 80778701,00 | 8751719,00 | 71795785,00 | 2532881,00 | 89976509,00 |
| | | | | | | 1,78 | 20,38 | 231197,00 | 2647077,00 | | 6664927,00 | |
| 27 | 27 | 1127-0403-1301 РСНБ РК 2015 | Прослойка из геомембраны. Устройство под монолитное бетонное покрытие | м2 основания дорожной поверхности | 47748 | 36,20 | 0,45 | 1728477,53 | 21486,71 | 543372,36 | 1264959,16 | 3232911,55 |
| | | | | | | 24,37 | 0,16 | 1163618,83 | 7639,77 | | 239474,86 | |
| 28 | 28 | 217-203-0106 РСНБ РК 2015 | Геомембрана полимерная толщиной 0,5 мм | м2 | 56820,12 | 591,00 | | 33580690,94 | | 33580690,94 | | 36267146,22 |
| | | | | | | | | | | | 2686455,28 | |
| 29 | 29 | 1131-0601-0202 РСНБ РК 2015 | Покрытия неармированные толщиной слоя 20 см /26см/. Устройство машинами бетоноукладочного комплекта на рельс-формах без нарезки и заливки швов в свежеуложенном бетоне | м2 покрытия | 47748 | 5619,74 | 145,97 | 268331538,52 | 6969775,57 | 253243170,15 | 10169674,60 | 300781310,29 |
| | | | | | | 170,03 | 72,00 | 8118592,43 | 3437856,00 | | 22230097,17 | |
| 30 | 30 | 1131-0601-0203 РСНБ РК 2015 | Покрытия неармированные. Устройство машинами бетоноукладочного комплекта на рельс-формах. добавлять на каждый см изменения толщины к нормам 1131-0601-0201, 1131-0601-0202 | м2 покрытия | 47748 | 1688,87 | 59,41 | 80640222,61 | 2836708,89 | 75623340,27 | 2875308,27 | 90196773,44 |
| | | | | | | 45,66 | 22,77 | 2180173,81 | 1087222,04 | | 6681242,56 | |
| 31 | 33 | 1131-0601-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия цементобетонные. Уход нанесением пленкообразующих материалов при устройстве покрытий машинами бетоноукладочного рельсового комплекта и средствами малой механизации | м2 покрытия | 47748 | 137,16 | 46,08 | 6549115,77 | 2200227,88 | 4348887,88 | 903392,12 | 8048708,68 |
| | | | | | | 0,00 | 21,50 | 0,00 | 1026582,00 | | 596200,79 | |
| | | | Итого по разделу 2: Новое аэродромное покрытие | | | | | 606052967,37 | 39218647,06 | 550097917,60 | 27839216,15 | 684603559,18 |
| | | | | | | | | 16736403,07 | 13459500,81 | 0,00 | 50711375,66 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 3: Новое покрытие боковой полосы безопасности (БПБ), укрепленных обочин и отмосток | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих- | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих- | Выполнено работ, тенге: эксплуатация / зарплата | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 32 | 41 | 1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 | Прослойка из геотекстиля сплошным. Устройство в земляном полотне | м2 поверхности | 14074 | 55,42 | 22,62 | 779981,00 | 318354,00 | 422,00 | 630645,00 | 1523476,00 |
| | | | | | | 32,77 | 8,72 | 461205,00 | 122725,00 | | 113850,00 | |
| 33 | 42 | 217-203-0304 РСНБ РК 2015 | Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м | м2 | 15481,4 | 286,00 | | 4427680,00 | | 4427680,00 | | 4781894,00 |
| | | | | | | | | | | | 354214,00 | |
| | | | Итого по разделу 3: Новое покрытие боковой полосы безопасности (БПБ), укрепленных обочин и отмосток | | | | | 5207661,00 | 318354,00 | 4428102,00 | 630645,00 | 6305370,00 |
| | | | | | | | | 461205,00 | 122725,00 | 0,00 | 467064,00 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 4: Концевая полоса торможения (КПТ) | | | | | | | | | |
| 34 | 51 | 1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 | Прослойка из геотекстиля сплошным. Устройство в земляном полотне | м2 поверхности | 47432 | 55,42 | 22,62 | 2628681,00 | 1072912,00 | 1423,00 | 2125390,00 | 5134397,00 |
| | | | | | | 32,77 | 8,72 | 1554347,00 | 413607,00 | | 380326,00 | |
| 35 | 52 | 217-203-0304 РСНБ РК 2015 | Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м | м2 | 52175,2 | 286,00 | | 14922107,00 | | 14922107,00 | | 16115876,00 |
| | | | | | | | | | | | 1193769,00 | |
| 36 | 53 | 1131-0501-0201 РСНБ РК 2015 | Основание однослойное или верхний слой двухслойного основания из песчано-гравийной смеси, толщиной 10 см /18см/. Устройство | м2 основания | 47432 | 1122,91 | 120,29 | 53261867,00 | 5705595,00 | 47203852,00 | 1649571,00 | 59304353,00 |
| | | | | | | 7,43 | 32,09 | 352420,00 | 1522093,00 | | 4392915,00 | |
| 37 | 54 | 1131-0501-0202 РСНБ РК 2015 | Основание двухслойное, нижний слой, из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см /19см/. Устройство | м2 основания | 47432 | 1119,40 | 67,38 | 53095581,00 | 3195968,00 | 49814984,00 | 924962,00 | 58341970,00 |
| | | | | | | 1,78 | 20,38 | 84429,00 | 966664,00 | | 4321627,00 | |
| | | | Итого по разделу 4: Концевая полоса торможения (КПТ) | | | | | 123908036,00 | 9974475,00 | 111942366,00 | 4699923,00 | 138896596,00 |
| | | | | | | | | 1991196,00 | 2902364,00 | 0,00 | 10288637,00 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 775109636,37 | 84443630,06 | 666723490,60 | 42320144,15 | 882824165,18 |
| | | | | | | | | 20306552,07 | 28075674,81 | 0,00 | 65394384,66 | |
| | | | | | | | | | | | | |

за **Ноябрь 2021 (месяц, год) на № 02-2-1 РД-5 работы**

на **Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона со стоянками аэропорта г.Ушарал, Алакольского района, Алматинской области.**

Составлен (а) в текущих ценах на 05.11.2021

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Раздел 1: Грунтовые основания | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /50м в валы/ | м3 грунта | 1196 | 28,61 | 28,61 | 34218,00 | 34218,00 | | 11005,00 | 48841,00 |
| | | | | | | 0,00 | 12,78 | 0,00 | 15285,00 | | 3618,00 | |
| 2 | 2 | 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 | м3 грунта | 1196 | 84,19 | 84,19 | 100691,00 | 100692,00 | | 32387,00 | 143724,00 |
| | | | | | | 0,00 | 37,61 | 0,00 | 44982,00 | | 10646,00 | |
| 3 | 3 | 1101-0102-0355 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3 | м3 грунта | 1196 | 221,42 | 221,42 | 264818,00 | 264818,00 | | 28615,00 | 316908,00 |
| | | | | | | 0,00 | 33,23 | 0,00 | 39743,00 | | 23475,00 | |
| 4 | 4 | 412-102-0201 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грунтов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км | т·км | 1435,2 | 152,00 | | 218150,00 | | | | 235602,00 |
| | | | | | | | | | | | 17452,00 | |
| 5 | 5 | 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 1196 | 18,83 | 15,66 | 22521,00 | 18729,00 | 84,00 | 8639,00 | 33707,00 |
| | | | | | | 3,10 | 6,99 | 3708,00 | 8360,00 | | 2497,00 | |
| 6 | 6 | 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /50м в валы/ | м3 грунта | 339 | 35,43 | 35,43 | 12011,00 | 12010,00 | | 3864,00 | 17145,00 |
| | | | | | | 0,00 | 15,83 | 0,00 | 5366,00 | | 1270,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация | Всего | эксплуатация | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата | зарплата рабочих- | зарплата | оборудование, | Сметная прибыль, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 7 | 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0.85 | м3 грунта | 339 | 95,33 | 95,33 | 32317,00 | 32317,00 | | 10395,00 | 46129,00 |
| | | | | | | 0,00 | 42,59 | 0,00 | 14438,00 | | 3417,00 | |
| 8 | 8 | 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /75м в валы/ | м3 грунта | 1556 | 35,43 | 35,43 | 55129,00 | 55129,00 | | 17735,00 | 78693,00 |
| | | | | | | 0,00 | 15,83 | 0,00 | 24631,00 | | 5829,00 | |
| 9 | 9 | 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 | м3 грунта | 1556 | 154,91 | 154,91 | 241040,00 | 241040,00 | | 77537,00 | 344063,00 |
| | | | | | | 0,00 | 69,21 | 0,00 | 107691,00 | | 25486,00 | |
| 10 | 10 | 1101-0203-0607 РСНБ РК 2015 | Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л с). Глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка до 100 м | м3 грунта | 3987 | 8,12 | 8,12 | 32374,00 | 32375,00 | | 6057,00 | 41506,00 |
| | | | | | | 0,00 | 2,11 | 0,00 | 8413,00 | | 3075,00 | |
| 11 | 11 | 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 40 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см /8 проходов/ | м3 | 3987 | 83,16 | 83,16 | 331559,00 | 331559,00 | | 103056,00 | 469384,00 |
| | | | | | | 0,00 | 35,90 | 0,00 | 143133,00 | | 34769,00 | |
| 12 | 12 | 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 40 т, при толщине слоя 25 см | м3 | 3987 | 61,40 | 61,40 | 244802,00 | 244802,00 | | 53509,00 | 322176,00 |
| | | | | | | 0,00 | 18,64 | 0,00 | 74318,00 | | 23865,00 | |
| 13 | 13 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 3987 | 96,45 | 82,01 | 384546,00 | 326974,00 | 11164,00 | 90396,00 | 512937,00 |
| | | | | | | 11,64 | 19,85 | 46409,00 | 79142,00 | | 37995,00 | |
| 14 | 14 | 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /50м из контура насыпи в контур выемки/ | м3 грунта | 8 | 35,43 | 35,43 | 283,00 | 284,00 | | 91,00 | 404,00 |
| | | | | | | 0,00 | 15,83 | 0,00 | 127,00 | | 30,00 | |
| 15 | 15 | 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 | м3 грунта | 8 | 95,33 | 95,33 | 763,00 | 763,00 | | 245,00 | 1089,00 |
| | | | | | | 0,00 | 42,59 | 0,00 | 341,00 | | 81,00 | |
| 16 | 16 | 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см /8 проходов/ | м3 | 8 | 82,11 | 82,11 | 657,00 | 657,00 | | 207,00 | 933,00 |
| | | | | | | 0,00 | 35,90 | 0,00 | 287,00 | | 69,00 | |
| 17 | 17 | 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см | м3 | 8 | 54,06 | 54,06 | 432,00 | 432,00 | | 107,00 | 582,00 |
| | | | | | | 0,00 | 18,64 | 0,00 | 149,00 | | 43,00 | |
| 18 | 18 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 8 | 96,45 | 82,01 | 772,00 | 656,00 | 22,00 | 181,00 | 1029,00 |
| | | | | | | 11,64 | 19,85 | 93,00 | 159,00 | | 76,00 | |
| 19 | 19 | 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 7974 | 7,23 | 7,23 | 57652,00 | 57652,00 | | 13205,00 | 76526,00 |
| | | | | | | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 18340,00 | | 5669,00 | |
| | | | Итого по разделу 1: Грунтовые основания | | | | | 2034735,00 | 1755107,00 | 11270,00 | 457281,00 | 2691378,00 |
| | | | | | | | | 50210,00 | 584905,00 | 0,00 | 199362,00 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 2: Новое придорожное покрытие | | | | | | | | | |
| 20 | 20 | 1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 | Прослойка из геотекстиля сплошная. Устройство в земляном полотне | м2 поверхности | 5670 | 55,42 | 22,62 | 314231,00 | 128255,00 | 170,00 | 254068,00 | 613763,00 |
| | | | | | | 32,77 | 8,72 | 185806,00 | 49442,00 | | 45464,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 21 | 21 | 217-203-0304 РСНБ РК 2015 | Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м | м2 | 6237 | 286,00 | | 1783782,00 | | 1783782,00 | | 1926485,00 |
| | | | | | | | | | | | 142703,00 | |
| | | | Итого по разделу 2: Новое аэродромное покрытие | | | | | 2098013,00 | 128255,00 | 1783952,00 | 254068,00 | 2540248,00 |
| | | | | | | | | 185806,00 | 49442,00 | 0,00 | 188167,00 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 3: Новое покрытие боковой полосы безопасности (БПБ), укрепленных обочин и отмосток | | | | | | | | | |
| 22 | 38 | 1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 | Прослойка из геотекстиля сплошная. Устройство в земляном полотне | м2 поверхности | 2468 | 55,42 | 22,62 | 136777,00 | 55826,00 | 74,00 | 110589,00 | 267155,00 |
| | | | | | | 32,77 | 8,72 | 80876,00 | 21521,00 | | 19789,00 | |
| 23 | 39 | 217-203-0304 РСНБ РК 2015 | Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м | м2 | 2714,8 | 286,00 | | 776433,00 | | 776433,00 | | 838548,00 |
| | | | | | | | | | | | 62115,00 | |
| | | | Итого по разделу 3: Новое покрытие боковой полосы безопасности (БПБ), укрепленных обочин и отмосток | | | | | 913210,00 | 55826,00 | 776507,00 | 110589,00 | 1105703,00 |
| | | | | | | | | 80876,00 | 21521,00 | 0,00 | 81904,00 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 5045958,00 | 1939188,00 | 2571729,00 | 821938,00 | 6337329,00 |
| | | | | | | | | 316892,00 | 655868,00 | 0,00 | 469433,00 | |
| | | | | | | | | | | | | |

за **Ноябрь 2021 (месяц, год) на № 02-3-1 РД-6 работы**

на **Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона со стоянками аэропорта г.Ушарал, Алакольского района, Алматинской области.**

Составлен (а) в текущих ценах на 05.11.2021

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Раздел 2: Грунтовые основания | | | | | | | | | |
| 1 | 11 | 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 | Группы I группы. Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /50м в валы/ | м3 грунта | 1156 | 28,61 | 28,61 | 33073,00 | 33073,00 | | 10637,00 | 47207,00 |
| | | | | | | 0,00 | 12,78 | 0,00 | 14774,00 | | 3497,00 | |
| 2 | 12 | 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 | Грунты I группы. Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 | м3 грунта | 1156 | 84,19 | 84,19 | 97324,00 | 97323,00 | | 31304,00 | 138918,00 |
| | | | | | | 0,00 | 37,61 | 0,00 | 43477,00 | | 10290,00 | |
| 3 | 13 | 1101-0102-0355 РСНБ РК 2015 | Грунты I группы в котлованах объемом свыше 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3 | м3 грунта | 1156 | 221,42 | 221,42 | 255962,00 | 255962,00 | | 27658,00 | 306310,00 |
| | | | | | | 0,00 | 33,23 | 0,00 | 38414,00 | | 22690,00 | |
| 4 | 14 | 412-102-0201 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км | т·км | 1387,2 | 152,00 | | 210854,00 | | | | 227722,00 |
| | | | | | | | | | | | 16868,00 | |
| 5 | 15 | 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015 | Грунты I группы. Работа на отвале | м3 грунта | 1156 | 18,83 | 15,66 | 21767,00 | 18103,00 | 81,00 | 8398,00 | 32578,00 |
| | | | | | | 3,10 | 6,99 | 3584,00 | 8080,00 | | 2413,00 | |
| 6 | 16 | 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /50м в валы/ | м3 грунта | 3931 | 35,43 | 35,43 | 139275,00 | 139276,00 | | 44804,00 | 198805,00 |
| | | | | | | 0,00 | 15,83 | 0,00 | 62228,00 | | 14726,00 | |
| 7 | 17 | 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 | м3 грунта | 3931 | 95,33 | 95,33 | 374742,00 | 374742,00 | | 120543,00 | 534908,00 |
| | | | | | | 0,00 | 42,59 | 0,00 | 167421,00 | | 39623,00 | |
| 8 | 18 | 1101-0203-0607 РСНБ РК 2015 | Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л с). Глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка до 100 м | м3 грунта | 4304,5 | 8,12 | 8,12 | 34953,00 | 34952,00 | | 6539,00 | 44811,00 |
| | | | | | | 0,00 | 2,11 | 0,00 | 9082,00 | | 3319,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация | Всего | эксплуатация | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата | зарплата рабочих- | зарплата | оборудование, | Сметная прибыль, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 9 | 19 | 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 40 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см /8 проходов/ | м3 | 4304,5 | 83,16 | 83,16 | 357962,00 | 357963,00 | | 111263,00 | 506763,00 |
| | | | | | | 0,00 | 35,90 | 0,00 | 154532,00 | | 37538,00 | |
| 10 | 20 | 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 40 т, при толщине слоя 25 см | м3 | 4304,5 | 61,40 | 61,40 | 264296,00 | 264296,00 | | 57770,00 | 347831,00 |
| | | | | | | 0,00 | 18,64 | 0,00 | 80236,00 | | 25765,00 | |
| 11 | 21 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 4304,5 | 96,45 | 82,01 | 415169,00 | 353012,00 | 12053,00 | 97595,00 | 553785,00 |
| | | | | | | 11,64 | 19,85 | 50104,00 | 85444,00 | | 41021,00 | |
| 12 | 22 | 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /50м из контура насыпи в контур выемки/ | м3 грунта | 1 | 35,43 | 35,43 | 35,00 | 36,00 | | 11,00 | 50,00 |
| | | | | | | 0,00 | 15,83 | 0,00 | 16,00 | | 4,00 | |
| 13 | 23 | 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 | м3 грунта | 1 | 95,33 | 95,33 | 95,00 | 96,00 | | 31,00 | 136,00 |
| | | | | | | 0,00 | 42,59 | 0,00 | 43,00 | | 10,00 | |
| 14 | 24 | 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см /8 проходов/ | м3 | 1 | 82,11 | 82,11 | 82,00 | 82,00 | | 26,00 | 117,00 |
| | | | | | | 0,00 | 35,90 | 0,00 | 36,00 | | 9,00 | |
| 15 | 25 | 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см | м3 | 1 | 54,06 | 54,06 | 54,00 | 54,00 | | 13,00 | 72,00 |
| | | | | | | 0,00 | 18,64 | 0,00 | 19,00 | | 5,00 | |
| 16 | 26 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 1 | 96,45 | 82,01 | 96,00 | 82,00 | 3,00 | 23,00 | 129,00 |
| | | | | | | 11,64 | 19,85 | 12,00 | 20,00 | | 10,00 | |
| 17 | 27 | 1101-0102-0355 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3 | м3 грунта | 219 | 221,42 | 221,42 | 48491,00 | 48491,00 | | 5240,00 | 58029,00 |
| | | | | | | 0,00 | 33,23 | 0,00 | 7277,00 | | 4298,00 | |
| 18 | 28 | 412-102-0201 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км | т км | 262,8 | 152,00 | | 39946,00 | | | | 43142,00 |
| | | | | | | | | | | | 3196,00 | |
| 19 | 29 | 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 219 | 22,99 | 19,08 | 5035,00 | 4179,00 | 28,00 | 1939,00 | 7532,00 |
| | | | | | | 3,78 | 8,52 | 828,00 | 1866,00 | | 558,00 | |
| 20 | 30 | 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 8609 | 7,23 | 7,23 | 62243,00 | 62243,00 | | 14257,00 | 82620,00 |
| | | | | | | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 19801,00 | | 6120,00 | |
| | | | Итого по разделу 2: Грунтовые основания | | | | | 2361454,00 | 2043965,00 | 12165,00 | 538051,00 | 3131465,00 |
| | | | | | | | | 54528,00 | 692766,00 | 0,00 | 231960,00 | |
| | | | Раздел 3: Новое аэродромное покрытие | | | | | | | | | |
| 21 | 31 | 1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 | Прослойка из геотекстиля сплошная. Устройство в земляном полотне | м2 поверхности | 2928 | 55,42 | 22,62 | 162270,00 | 66231,00 | 88,00 | 131201,00 | 316949,00 |
| | | | | | | 32,77 | 8,72 | 95951,00 | 25532,00 | | 23478,00 | |
| 22 | 32 | 217-203-0304 РСНБ РК 2015 | Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м | м2 | 3220,8 | 286,00 | | 921149,00 | | 921149,00 | | 994841,00 |
| | | | | | | | | | | | 73692,00 | |
| 23 | 33 | 1131-0501-0201 РСНБ РК 2015 | Основание однослойное или верхний слой двухслойного основания из песчано-гравийной смеси, толщиной 10 см /18см/. Устройство | м2 основания | 2928 | 1122,91 | 120,29 | 3287880,00 | 352210,00 | 2913916,00 | 101829,00 | 3660886,00 |
| | | | | | | 7,43 | 32,09 | 21755,00 | 93960,00 | | 271177,00 | |
| | | | Итого по разделу 3: Новое аэродромное покрытие | | | | | 4371299,00 | 418441,00 | 3835153,00 | 233030,00 | 4972676,00 |
| | | | | | | | | 117706,00 | 119492,00 | 0,00 | 368347,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация | Всего | эксплуатация | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата | зарплата рабочих- | зарплата | оборудование, | Сметная прибыль, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел 4: Новое покрытие боковой полосы безопасности (БПБ), укрепленных обочин и отмосток** | | | | | | | | | |
| 24 | 48 | 1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 | Прослойка из геотекстиля сплошным. Устройство в земляном полотне | | 9752 | 55,42 | 22,62 | 540456,00 | 220590,00 | 293,00 | 436979,00 | 1055630,00 |
| | | | | м2 поверхности | | 32,77 | 8,72 | 319573,00 | 85037,00 | | 78195,00 | |
| 25 | 49 | 217-203-0304 РСНБ РК 2015 | Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка9,5 кН/м | | 10727,2 | 286,00 | | 3067979,00 | | 3067979,00 | | 3313417,00 |
| | | | | м2 | | | | | | | 245438,00 | |
| | | | **Итого по разделу 4: Новое покрытие боковой полосы безопасности (БПБ), укрепленных обочин и отмосток** | | | | | 3608435,00 | 220590,00 | 3068272,00 | 436979,00 | 4369047,00 |
| | | | | | | | | 319573,00 | 85037,00 | 0,00 | 323633,00 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 10341188,00 | 2682996,00 | 6915590,00 | 1208060,00 | 12473188,00 |
| | | | | | | | | 491807,00 | 897295,00 | 0,00 | 923940,00 | |

за **Ноябрь 2021 (месяц, год) на № 02-5 кабельные переходы работы**

на **Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона со стоянками аэропорта г.Ушарал, Алакольского района, Алматинской области.**

Составлен (а) в текущих ценах на 05.11.2021

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 1 | 1131-0601-0901 РСНБ РК 2015 | Демонтаж покрытий из сборных железобетонных плит ПАГ-14 с подстилающим слоем из пескоцемента | | 294 | 1234,48 | 588,56 | 362937,00 | 173037,00 | | 225635,00 | 635658,00 |
| | | | | м3 | | 645,92 | 226,20 | 189900,00 | 66503,00 | | 47086,00 | |
| 2 | 2 | 414-101-0801 РСНБ РК 2015 | Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка | | 735 | 600,00 | | 441000,00 | | | | 476280,00 |
| | | | | т | | | | | | | 35280,00 | |
| 3 | 3 | 414-101-0802 РСНБ РК 2015 | Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Разгрузка | | 735 | 600,00 | | 441000,00 | | | | 476280,00 |
| | | | | т | | | | | | | 35280,00 | |
| 4 | 4 | 411-103-0213 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км | | 9555 | 47,00 | | 449085,00 | | | | 485012,00 |
| | | | | т·км | | | | | | | 35927,00 | |
| 5 | 5 | 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | | 1588,44 | 280,98 | 280,98 | 446320,00 | 446320,00 | | 58476,00 | 545180,00 |
| | | | | м3 грунта | | 0,00 | 51,13 | 0,00 | 81217,00 | | 40384,00 | |
| 6 | 6 | 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | | 119,56 | 2941,39 | 0,00 | 351673,00 | 0,00 | | 253204,00 | 653267,00 |
| | | | | м3 грунта | | 2941,39 | 0,00 | 351673,00 | 0,00 | | 48390,00 | |
| 7 | 7 | 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | | 119,56 | 280,98 | 280,98 | 33594,00 | 33594,00 | | 4401,00 | 41035,00 |
| | | | | м3 грунта | | 0,00 | 51,13 | 0,00 | 6113,00 | | 3040,00 | |
| 8 | 8 | 412-102-0202 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км | | 5533,92 | 87,00 | | 481451,00 | | | | 519967,00 |
| | | | | т·км | | | | | | | 38516,00 | |
| 9 | 9 | 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | | 1708 | 22,99 | 19,08 | 39267,00 | 32588,00 | 222,00 | 15126,00 | 58744,00 |
| | | | | м3 грунта | | 3,78 | 8,52 | 6456,00 | 14552,00 | | 4351,00 | |
| 10 | 10 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение дна траншеи пневматическими трамбовками | | 105,84 | 186,35 | 83,32 | 19723,00 | 8818,00 | | 11106,00 | 33295,00 |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 103,03 | 42,71 | 10905,00 | 4520,00 | | 2466,00 | |
| 11 | 11 | 1134-0201-0302 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий | | 5,002 | 169422,08 | 0,00 | 847449,00 | 0,00 | 18178,00 | 630246,00 | 1595911,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-машинистов | зарплата машинистов | зарплата рабочих-машинистов | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | канало-километр трубопровода | | 165788,00 | 0.00 | 829272.00 | 0.00 | | 118216.00 | |
| 12 | 12 | 241-201-0613 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 - 110мм ГОСТ 18599-2001 | м | 4498 | 1590.00 | | 7151820,00 | | 7151820,00 | 572146,00 | 7723966,00 |
| 13 | 13 | 241-201-0616 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 - 160мм ГОСТ 18599-2001 | м | 504 | 3280,00 | | 1653120.00 | | 1653120,00 | 132250,00 | 1785370.00 |
| 14 | 14 | 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | м | 5152 | 116,01<br>94,50 | 1,81<br>0,79 | 597684,00<br>486864,00 | 9325,00<br>4070,00 | 101494,00 | 210120,00<br>64624,00 | 872428,00 |
| 15 | 15 | 261-102-0226 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 1143,744 | 70,00 | | 80062,00 | | 80062,00 | 6405,00 | 86467,00 |
| 16 | 16 | 1122-1401-0403 РСНБ РК 2015 | Концы футляра диаметром 1000 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 322 | 41579,26<br>13432,20 | 3623,06<br>97,62 | 13388522,00<br>4325168,00 | 1166626,00<br>31434,00 | 7896728,00 | 4313036,00<br>1416125,00 | 19117683,00 |
| 17 | 17 | 1122-1401-0402 РСНБ РК 2015 | Вычитается позиция: Концы футляра диаметром 900 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 322 | 38633,17<br>-13402,84 | -3590,21<br>-81,35 | -12439881,00<br>-4315714,00 | -1156048,00<br>-26195,00 | -6968119,00 | -4298490,00<br>-1339070,00 | -18077441,00 |
| 18 | 18 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /пескоцементная смесь/ | м3 грунта | 587,705 | 19,77<br>0,00 | 19,77<br>8,83 | 11619,00<br>0,00 | 11618,00<br>5189,00 | | 3736,00<br>1228,00 | 16583,00 |
| 19 | 19 | 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 587,705 | 8,74<br>0,00 | 8,74<br>3,90 | 5137,00<br>0,00 | 5136,00<br>2292,00 | | 1650,00<br>543,00 | 7330,00 |
| 20 | 20 | 211-401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 587,705 | 2197,00 | | 1291188,00 | | 2582376,00 | 103295,00 | 1394483,00 |
| 21 | 21 | 1127-0602-1102 РСНБ РК 2015 | Основания. Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами /250кг/м3 песка/ | т сухих добавок | 146,92625 | 3835,69<br>338,06 | 3497,63<br>747,75 | 563564,00<br>49670,00 | 513894,00<br>109864,00 | | 172297,00<br>58869,00 | 794730,00 |
| 22 | 22 | 216-101-0101 РСНБ РК 2015 | Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0 | т | 151,334037 | 27285,00 | | 4129149,00 | | 4129149,00 | 330332,00 | 4459481,00 |
| 23 | 23 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 587,705 | 186,35<br>103,03 | 83,32<br>42,71 | 109519,00<br>60551,00 | 48968,00<br>25101,00 | | 61670,00<br>13695,00 | 184884,00 |
| 24 | 24 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м /песчано-гравийная смесь/. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 902,214 | 19,77<br>0,00 | 19,77<br>8,83 | 17837,00<br>0,00 | 17837,00<br>7967,00 | | 5736,00<br>1886,00 | 25459,00 |
| 25 | 25 | 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 902,214 | 8,74<br>0,00 | 8,74<br>3,90 | 7885,00<br>0,00 | 7886,00<br>3519,00 | | 2533,00<br>834,00 | 11252,00 |
| 26 | 26 | 211-601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 902,214 | 4604,00 | | 4153793,00 | | 8307586,00 | 332303,00 | 4486096,00 |
| 27 | 27 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 902,214 | 186,35<br>103,03 | 83,32<br>42,71 | 168128,00<br>92955,00 | 75173,00<br>38534,00 | | 94672,00<br>21024,00 | 283824,00 |
| | | | **ИТОГО** по акту | | | | | **24802645,00** | **1394772,00** | **24952616,00** | **1765154,00** | **28693224,00** |
| | | | | | | | | **2087700,00** | **374680,00** | **0,00** | **2125425,00** | |

за **Ноябрь 2021 (месяц, год) на 2-2-1 Патрульная дорога работы**

на **Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона со стоянками аэропорта г.Ушарал, Алакольского района, Алматинской области.**

Составлен (а) в текущих ценах на 16.11.2021

| | | | | | | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге | Накладные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих- | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих- | Выполнено работ, тенге: эксплуатация / зарплата | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел 1: Восстановление и закрепление оси трассы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | ТСЦИ | Восстановление оси трассы 2 категории сложности | км | 5,95 | 26288,00<br>26288,00 | 0,00<br>0,00 | 156414,00<br>156414,00 | 0,00<br>0,00 | | | 156414,00 |
| 2 | 2 | ТСЦИ | Закрепление оси трассы 2 категории сложности | км | 5,95 | 15922,00<br>15922,00 | 0,00<br>0,00 | 94736,00<br>94736,00 | 0,00<br>0,00 | | | 94736,00 |
| | | | **Итого по разделу 1: Восстановление и закрепление оси трассы** | | | | | 251150,00<br>251150,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 251150,00 |
| | | | **Раздел 2: Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы.Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 6220 | 35,43<br>0,00 | 35,43<br>15,83 | 220375,00<br>0,00 | 220375,00<br>98463,00 | | 70893,00<br>23301,00 | 314569,00 |
| 4 | 4 | 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа"ИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 6220 | 249,83<br>8,82 | 240,42<br>50,90 | 1553943,00<br>54860,00 | 1495412,00<br>316598,00 | 3670,00 | 267450,00<br>145711,00 | 1967104,00 |
| | 4.1 | 211-201-0506 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 0,7464 | 4897 | | | | 3655,12 | | |
| 5 | 5 | 412-102-0201 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км | т*км | 10885 | 152,00 | | 1654520,00 | | | 132362,00 | 1786882,00 |
| 6 | 6 | 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 3203 | 65,70<br>0,00 | 65,70<br>23,24 | 210437,00<br>0,00 | 210437,00<br>74438,00 | | 53595,00<br>21123,00 | 285155,00 |
| 7 | 7 | 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м (+ до 30 м)перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 | м3 грунта | 3203 | 93,82<br>0,00 | 93,82<br>33,19 | 300505,00<br>0,00 | 300506,00<br>106308,00 | | 76541,00<br>30164,00 | 407210,00 |
| 8 | 8 | 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 5565 | 249,83<br>8,82 | 240,42<br>50,90 | 1390304,00<br>49083,00 | 1337937,00<br>283258,00 | 3283,00 | 239296,00<br>130367,00 | 1759957,00 |
| | 8.1 | 211-201-0506 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 0,6678 | 4897 | | | | 3270,22 | | |
| 9 | 9 | 412-102-0320 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т*км | 97387,5 | 33,00 | | 3213788,00 | | | 257103,00 | 3470891,00 |
| 10 | 10 | 412-102-0216 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км | т*км | 194775 | 28,00 | | 5453700,00 | | | 436296,00 | 5889996,00 |
| 11 | 11 | 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 8768 | 73,32<br>0,00 | 73,32<br>32,04 | 642870,00<br>0,00 | 642870,00<br>280927,00 | | 202267,00<br>67611,00 | 912748,00 |
| 12 | 12 | 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 | (+до 6 проходов) | м3 уплотненного грунта | 8768 | 35,23<br>0,00 | 35,23<br>12,15 | 308897,00<br>0,00 | 308896,00<br>106531,00 | | 76702,00<br>30848,00 | 416447,00 |
| 13 | 13 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой | м3 уплотненного грунта | 8768 | 132,75<br>11,64 | 118,31<br>28,64 | 1163952,00<br>102060,00 | 1037343,00<br>251116,00 | 24550,00 | 254286,00<br>113459,00 | 1531697,00 |
| | 13.1 | 217-603-0104 | Вода техническая | м3 | 876,8 | 28 | | | | 24550,4 | | |
| 14 | 14 | 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015 | Откосы и полотно насыпей.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2 | | 52955 | 53,67 | 22,81 | 2842095,00 | 1207904,00 | | 1398139,00 | 4579453,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | м2 спланированной площади | | 30,86 | 5,81 | 1634191,00 | 307669,00 | | 339219,00 | |
| | | | Итого по разделу 2: Земляные работы | | | | | 18955386,00 | 6761680,00 | 31503,00 | 2639159,00 | 23322109,00 |
| | | | | | | | | 1840194,00 | 1825308,00 | 0,00 | 1727564,00 | |
| | | | Раздел 3: Дорожная одежда | | | | | | | | | |
| 15 | 15 | 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 (15) см.Устройство | | 45797 | 215,48 | 160,49 | 9868337,24 | 7349960,82 | 13280,88 | 5141446,26 | 16210566,36 |
| | | | | м2 основания или покрытия | | 54,70 | 49,25 | 2505095,54 | 2255502,25 | | 1200782,86 | |
| | 15.1 | 217-603-0104 | Вода техническая | м3 | 480,8685 | 28 | | | | 13464,32 | | |
| 16 | 16 | 211-601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | | 8243,46 | 4604,00 | | 37952889,84 | | 75905779,68 | | 40989120,81 |
| | | | | м3 | | | | | | | 3036230,97 | |
| | | | Итого по разделу 3: Дорожная одежда | | | | | 47821227,08 | 7349960,82 | 75919060,56 | 5141446,26 | 57199687,17 |
| | | | | | | | | 2505095,54 | 2255502,25 | 0,00 | 4237013,83 | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 67027763,08 | 14111640,82 | 75950563,56 | 7780605,26 | 80772946,17 |
| | | | | | | | | 4596439,54 | 4080810,25 | 0,00 | 5964577,83 | |

за **Ноябрь 2021** (месяц, год) на **2-3-1 Ограждение** работы

на **Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона со стоянками аэропорта г.Ушарал, Алакольского района, Алматинской области.**

Составлен (а) в текущих ценах на 16.11.2021

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Раздел 1: Периметровое ограждение | | | | | | | | | |
| 1 | 11 | С Прайс-лист | 3D Панель ограждения Стандарт 1930х3000 размер ячейки 55х200мм с покрытием | | 1918 | 27321,43 | | 52402503,00 | | 52402503,00 | | 56594703,00 |
| | | | | шт | | | | | | | 4192200,00 | |
| 2 | 12 | С Прайс-лист | 3D Панель ограждения Стандарт 1930х2500 размер ячейки 55х200мм с покрытием | | 100 | 22767,86 | | 2276786,00 | | 2276786,00 | | 2458929,00 |
| | | | | шт | | | | | | | 182143,00 | |
| 3 | 13 | С Прайс-лист | Столб опорный оцинкованный с покрытием СОПШ 2600.60.60.20 | | 1946 | 18214,29 | | 35445008,00 | | 35445008,00 | | 38280609,00 |
| | | | | шт | | | | | | | 2835601,00 | |
| 4 | 14 | С Прайс-лист | Столб опорный оцинкованный с покрытием СОПШ 3500.60.60.20 | | 75 | 27321,43 | | 2049107,00 | | 2049107,00 | | 2213036,00 |
| | | | | шт | | | | | | | 163929,00 | |
| 5 | 15 | С Прайс-лист | Набор комплектов крепежа прямого | | 505 | 9107,14 | | 4599106,00 | | 4599106,00 | | 4967034,00 |
| | | | | шт | | | | | | | 367928,00 | |
| 6 | 16 | С Прайс-лист | Набор комплектов крепежа концевого | | 3 | 5919,64 | | 17759,00 | | 17759,00 | | 19180,00 |
| | | | | шт | | | | | | | 1421,00 | |
| 7 | 17 | С Прайс-лист | Штанга барьера безопасности | | 2021 | 6375,00 | | 12883875,00 | | 12883875,00 | | 13914585,00 |
| | | | | шт | | | | | | | 1030710,00 | |
| 8 | 18 | С Прайс-лист | Спиральный барьер безопасности СББ АКЛ 500-50-3 | | 621 | 10928,57 | | 6786642,00 | | 6786642,00 | | 7329573,00 |
| | | | | шт | | | | | | | 542931,00 | |
| | | | Итого по разделу 1: Периметровое ограждение | | | | | 116460786,00 | 0,00 | 116460786,00 | 0,00 | 125777649,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9316863,00 | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 116460786,00 | 0,00 | 116460786,00 | 0,00 | 125777649,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9316863,00 | |
| | | | Всего по смете | | | | | | | | | 1319362532,07 |
| | | | Временные здания и сооружения 3,84% | | | | | | | | | 50 663 521,23 |
| | | | ИТОГО с временными зданиями и сооружениями | | | | | | | | | 1 370 026 053,30 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация | Всего | эксплуатация | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата | зарплата рабочих- | зарплата | оборудование, | Сметная прибыль, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,61% | | | | | | | | | 35 757 679,99 |
| | | | ИТОГО с дополнительными затратами в зимнее время | | | | | | | | | 1 405 783 733.29 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость - 12 % | | | | | | | | | 168 694 048.00 |
| | | | ВСЕГО по смете с учетом НДС | | | | | | | | | 1 574 477 781,29 |

*С учетом скидки* **1 460 605 992,89**

Заказчик:
Дир. руководитель _____ Самуратов С.З.

Представитель Заказчика _____ Алибаев М.С.

Главный инженер проекта:
ТОО "Жолдар Базар" _____ Рысжанов М.Б.

М.П.

Главный инженер проекта:
ТОО "Дизайн-центр Диполь" _____ Суворов Ю.Ю.

Генеральный Подрядчик
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
Исполнительный директор _____ Жуматаев А.Г.