Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Шевченко 127 а
БИН: 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за июль 2022г.
Доп. Соглашение №6 от 10.06.2022г. к договору № 64 от 03.06.2021г.
Наименование бюджетной программы: 051-015-432, 051-032-432, 051-011-432

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	По годам	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее за актир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. Акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и дорог перрона со стоянками аэропорта г.Ушарал, Алакольского района, Алматинской области. 1 и 2 очередь строительства"	тенге	**Бюджетная программа 051-032-432, 051-011-432**							
			в.т.ч. на 2021гг.	4 592 318 450,26	4 592 318 450,26	1 377 695 535,07	4 592 318 450,26			
			в.т.ч. на 2022гг.	1 940 121 199,41	1 234 581 857,25	582 036 359,82	461 503 034,25	773 078 823,00	234 412 418,95	538 666 404,05
			в.т.ч. на 2023гг.							
			Итого:	**6 532 439 649,67**	**5 826 900 307,51**	**1 959 731 894,89**	**5 053 821 484,51**	**773 078 823,00**	**234 412 418,95**	**538 666 404,05**
			Бюджетная программа 051-015-432							
			в.т.ч. на 2021гг.	58 087 513,12	58 087 513,12	58 087 446,13	58 087 513,12			
			в.т.ч. на 2022гг.	2 413 793 000,00	2 413 793 000,00	724 137 900,00	2 251 631 673,08	162 161 326,92	162 161 326,92	
			в.т.ч. на 2023гг.							
			Итого:	**2 471 880 513,12**	**2 471 880 513,12**	**782 225 346,13**	**2 309 719 186,20**	**162 161 326,92**	**162 161 326,92**	
	Всего по акту:			**9 004 320 162,79**	**8 298 780 820,63**	**2 741 957 241,02**	**7 363 540 670,71**	**935 240 149,92**	**396 573 745,87**	**538 666 404,05**

Заказчик:
Заместитель руководителя управления ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Самуратов С.З.

Представитель Технического надзора:
Главный инженер проекта ТОО "KazTransBuilding"

Рыскелдиев М.Б.

Авторский надзор:
Главный инженер проекта ТОО "Дизайн-центр Диполь"

Суворов Д.Ю.

Представитель Заказчика:
Главный специалист ОАД

Алибаев М.С.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Саргалдаков Н.А.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона со стоянками аэропорта г.Ушарал, Алакольского района, Алматинской области. 1 и 2 очередь строительства.**

(наименование, адрес)

Объект: **Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона со стоянками аэропорта г.Ушарал, Алакольского района, Алматинской области. 1 и 2 очередь строительства.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№64** от 03.06.2021г.; доп.соглашение №6 от 10.06.2022г

Акт выполненных работ №6

за **Июль 2022 (месяц, год) по № 02-1-1 ИВПП работы**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Новое аэродромное покрытие									
1	38	1127-0403-1301 РСНБ РК 2015	Прослойка из геомембраны. Устройство под монолитное бетонное покрытие		51002,15	36,20	0,45	1846277,75	22950,88	580404,60	1351169,24	3453242,63
				м2 основания дорожной поверхности		24,37	0,16	1242922,26	8160,44		255795,64	
2	40	1131-0601-0202 РСНБ РК 2015	Покрытия неармированные толщиной слоя 20 см /26см/. Устройство машинами бетоноукладочного комплекта на рельс-формах без нарезки и заливки швов в свежеуложенном бетоне		50817,15	5663,84	145,97	287820033,92	7417779,19	271761814,52	10823361,76	322534867,45
				м2 покрытия		170,03	72,00	8640440,21	3658834,80		23891471,77	
3	41	1131-0601-0203 РСНБ РК 2015	Покрытия неармированные. Устройство машинами бетоноукладочного комплекта на рельс-формах, добавлять на каждый см изменения толщины к нормам 1131-0601-0201, 1131-0601-0202		50817,15	1702,10	59,41	86495819,03	3019046,92	81156461,31	3060127,29	96720422,16
				м2 покрытия		45,66	22,77	2320311,21	1157106,40		7164475,84	
4	42	211-201-0701 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм		6217,3	10930,33		67957140,37		135914280,74		67957140,37
				м3								
5	43	211-201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм		4066,95	10812,96		43975767,51		87951535,02		43975767,51
				м3								
6	44	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		4982,25	10374,84		51690046,47		103380092,94		51690046,47
				м3								
7	45	211-401-0102 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса		7722,49	6052,68		46741760,84		93483521,68		46741760,84
				м3								
8	46	1131-0601-0206 РСНБ РК 2015	Покрытия неармированные толщиной слоя 20 см. Устройство средствами малой механизации		185	5843,59	66,69	1081064,00	12337,00	982536,00	83712,00	1257958,00
				м2 покрытия		465,89	48,31	86190,00	8937,00		93182,00	
9	47	1131-0601-0207 РСНБ РК 2015	Покрытия неармированные. Устройство средствами малой механизации, добавлять на каждый см изменения толщины к нормам 1131-0601-0206		185	1650,45	8,79	305333,00	1626,00	294550,00	9027,00	339509,00
				м2 покрытия		49,50	5,95	9158,00	1101,00		25149,00	

10	48	1131-0601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Уход нанесением пленкообразующих материалов при устройстве покрытий машинами бетоноукладочного рельсового комплекта и средствами малой механизации	м2 покрытия	51002,15	137,16 0,00	46,08 21,50	6995454,99 0,00	2350179,12 1096546,22	4645275,87	964960,63 636833,38	8597249,00
			Итого по разделу 2: Новое аэродромное покрытие					594908697,88 12299021,68	12823919,12 5930685,86	780150472,68 0,00	16292357,92 32066907,63	643267963,43
			Раздел 3: Новое покрытие боковой полосы безопасности (БПБ), укрепленных обочин и отмосток									
11	53	1131-0501-0301 РСНБ РК 2015	Основание однослойное или верхний слой двухслойного основания, щебеночное М800, толщиной слоя 10 см /15см/. Устройство с применением автогрейдера	м2 основания	12801	1330,93 2,41	222,64 62,30	17037235,00 30850,00	2850014,00 797502,00	14156370,00	728950,00 1421295,00	19187480,00
12	54	1127-0602-0706 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные М800 толщиной 8 см /10см/. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	12801	2125,61 65,84	136,90 44,96	27209934,00 842818,00	1752457,00 575533,00	24614659,00	1531819,00 2299340,00	31041093,00
13	55	1127-0602-0707 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м2 основания	12801	109,86 0,76	9,20 3,87	1406318,00 9729,00	117769,00 49540,00	1278820,00	64010,00 117626,00	1587954,00
14	56	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов с расходом 0.8л/м2	т	8,4687	119687,82 0,00	2196,75 1127,52	1013600,26 0,00	18603,47 9548,56	994996,79	10312,23 81913,25	1105825,74
15	57	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см /10см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /тип Б М1. Устройство	м2 покрытия	10585,9	1655,26 27,40	211,95 28,85	17522416,43 290054,02	2243680,78 305402,85	14988681,63	643093,42 1453241,15	19618751,00
16	58	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	10585,9	2135,60 28,92	0,26 0,00	22607247,68 306143,79	2751,93 0,00	22298351,04	330635,73 1835030,85	24772914,26
			Итого по разделу 3: Новое покрытие боковой полосы безопасности (БПБ), укрепленных обочин и отмосток					86796751,37 1479594,81	6985276,18 1737526,41	78331878,46 0,00	3308820,38 7208446,25	97314018,00
			Раздел 6: Деформационные швы верхнего слоя покрытия									
17	73	1131-0601-0802 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные /каркас-корзинка/. Армирование каркасами	т	4,53534	6604,65 3364,14	3134,90 1422,36	29954,50 15257,47	14218,09 6451,05	478,94	19103,45 3924,67	52982,62
18	74	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,3774	349485,00		1529835,60		1529835,60	122386,99	1652222,59
19	75	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,15794	402152,00		63516,03		63516,03	5081,20	68597,23
20	76	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка штырей горячим битумом за один раз	м2	98,405	91,78 41,45	3,37 0,65	9031,62 4078,81	331,60 64,00	4621,21	2858,41 951,20	12841,23
21	77	1131-0601-0701 РСНБ РК 2015	Соединения штырьевые в цементобетонных покрытиях. Устройство	т	7,31233	89721,48 6824,55	4747,45 1866,27	656072,89 49905,47	34715,03 13646,82	571452,79	55926,17 56959,92	768958,98
22	78	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	7,31233	343539,00		2512070,70		2512070,70	200965,58	2713036,28
23	79	218-101-0401 РСНБ РК 2015	Фиксаторы арматурные пластиковые для защитного слоя бетона	шт.	3785	8,00		30280,00		30280,00	2422,53	32702,53
24	80	261-107-0468 РСНБ РК 2015	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	0,1	7135,00		713,65		713,65	57,03	770,68
25	81	1131-0601-0601 РСНБ РК 2015	Шов расширения деформационный с досчатой прокладкой и деревянной рейкой, при толщине цементобетонного монолитного покрытия до 30 см. Устройство	м шва	1562,5	1615,47 268,18	367,01 271,27	2524171,69 419031,12	573453,19 423859,19	1531687,37	741743,85 261273,22	3527188,76
26	82	1131-0601-0601 РСНБ РК 2015	Шов расширения. Извлечение деревянной рейки. Устройство	м шва	1562,5	465,24 171,63	293,61 217,01	726940,89 268175,20	458765,69 339078,19		554382,53 100906,12	1362229,54
27	83	1131-0601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Нарезка фаски 2 х сторон с заполнением герметиком	м шва	3125	1687,76 76,42	1610,64 408,44	5274250,13 238812,75	5033249,87 1276374,87	2187,50	1333364,71 528609,44	7136224,28

28	84	СТИРАЙС	Герметик		1500	774,11		1161165,29		1161165,29		1254058,74
				кг							92893,45	
29	85	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015	Разогревание герметика в котлах вместимостью 400 л		1,5	17034,30	5612,04	25551,58	8418,05		18504,02	47580,32
				т		11422,26	0,00	17133,53	0,00		3524,72	
30	86	1113-0701-0503 РСНБ РК 2015	Обработка стенок и дна паза шва праймером /расход 0,3л/м2/		140,6	127,62	0,00	17943,60	0,00		12381,08	32750,83
				м2		127,62	0,00	17943,60	0,00		2426,15	
31	87	235-201-0102 РСНБ РК 2015	Праймер битумный концентрированный ГОСТ 30693-2000		42,18	598,00		25223,93		25223,93		27241,64
				кг							2017,71	
32	88	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015	Разогревание праймера в котлах вместимостью 400 л		0,04218	17034,30	5612,04	718,37	236,53		520,11	1337,61
				т		11422,26	0,00	481,84	0,00		99,13	
33	89	1131-0601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Нарезка пропила на глубину 9см		14308,7	1687,76	1610,64	24149651,79	23046164,67	10015,96	6105190,08	32675229,42
				м шва		76,42	408,44	1093471,16	5844245,66		2420387,55	
34	90	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка штырей горячим битумом за один раз		1041,673	91,78	3,37	95605,02	3510,44	48916,89	30259,26	135933,24
				м2		41,45	0,65	43177,06	676,93		10068,96	
35	91	1131-0601-0701 РСНБ РК 2015	Соединения штыревые в цементобетонных покрытиях. Устройство		59,78173	89721,48	4747,45	5363705,14	283811,06	4671895,19	457221,77	6286601,32
				т		6824,85	1866,27	408001,54	111569,00		465674,41	
36	93	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		12,73474	91018,83	7846,05	1159100,86	99917,57	105949,24	1149999,39	2493828,42
				т стальных элементов		74853,10	1675,81	953234,69	21341,07		184728,17	
37	94	222-519-0301 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков		12,73474	701217,00		8929816,43		8929816,43		9644202,03
				т							714385,60	
38	95	1131-0601-0401 РСНБ РК 2015	Устройство камеры шва сеч. 10х40, со снятием фаски с 2-х сторон и заполнением герметиком		14308,7	1687,76	1610,64	24149651,79	23046164,67	10015,96	6105190,08	32675229,42
				м шва		76,42	408,44	1093471,16	5844245,66		2420387,55	
39	96	СТИРАЙС	Герметик		3434,09	774,11		2658363,36		2658363,36		2871032,17
				кг							212668,81	
40	97	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015	Разогревание герметика в котлах вместимостью 400 л		3,43409	17034,30	5612,04	58497,37	19271,99		42362,87	108929,08
				т		11422,26	0,00	39225,38	0,00		8068,84	
41	98	1113-0701-0503 РСНБ РК 2015	Обработка стенок и дна паза шва праймером /расход 0,3л/м2/		1287,78	127,62	0,00	164346,59	0,00		113399,03	299965,37
				м2		127,62	0,00	164346,59	0,00		22219,75	
42	99	235-201-0102 РСНБ РК 2015	Праймер битумный концентрированный ГОСТ 30693-2000		386,335	598,00		231028,15		231028,15		249510,17
				кг							18482,02	
43	100	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015	Разогревание праймера в котлах вместимостью 400 л		0,386335	17034,30	5612,04	6580,88	2168,08		4765,95	12254,30
				т		11422,26	0,00	4412,80	0,00		907,47	
44	101	1131-0601-0404 РСНБ РК 2015	Покрытия. Укладка уплотнительного шнура диам.15мм		14308,7	279,62	224,51	4000998,87	3212446,83		1326782,92	5754004,28
				м шва		55,11	50,26	788552,67	719155,54		426222,49	
45	102	СТИРАЙС	Уплотнительный шнур из жаростойкой резины диам. 15мм		14308,7	241,34		3453261,63		3453261,63		3729522,48
				м							276260,85	
46	103	1131-0601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Нарезка пропила на глубину 9см		10567,13	1687,76	1610,64	17834779,23	17019842,11	7396,86	4508749,30	24131010,94
				м шва		76,42	408,44	807540,25	4316038,55		1787482,41	
47	104	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка штырей горячим битумом за один раз		714,3384	91,78	3,37	65562,04	2407,37	33545,52	20750,91	93218,01
				м2		41,45	0,65	29609,16	464,38		6905,06	
48	105	1131-0601-0701 РСНБ РК 2015	Соединения штыревые в цементобетонных покрытиях. Устройство		41,00049	89721,48	4747,45	3678624,63	194648,11	3204154,71	313579,11	4311579,91
				т		6824,85	1866,27	279822,45	76518,29		319376,17	
49	107	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		9,40475	91018,83	7846,05	856009,36	73790,06	78244,38	849287,38	1841720,33
				т стальных элементов		74853,10	1675,81	703974,92	15760,76		136423,59	
50	108	222-519-0301 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков		9,40475	701217,00		6594770,50		6594770,50		7122352,22
				т							527581,72	
51	109	1131-0601-0401 РСНБ РК 2015	Устройство камеры шва сеч. 10х40, со снятием фаски с 2-х сторон и заполнением герметиком		10567,13	1687,76	1610,64	17834779,23	17019842,11	7396,86	4508749,30	24131010,94

				м шва		76,42	408,44	807540,25	4316038,55		1787482,41		
52	110	СТПРАЙС	Герметик		2536,11	774,11		1963228,43		1963228,43			2120286,68
				кг							157058,25		
53	111	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015	Разогревание герметика в котлах вместимостью 400 л		2,53611	17034,30	5612,04	43201,08	14233,02		31285,48		80445,64
				т		11422,26	0,00	28968,06	0,00		5959,08		
54	112	1113-0701-0503 РСНБ РК 2015	Обработка стенок и дна пала шва праймером /расход 0,3л/м2/		951,04	127,62	0,00	121371,88	0,00		83746,56		221527,89
				м2		127,62	0,00	121371,88	0,00		16409,45		
55	113	235-201-0102 РСНБ РК 2015	Праймер битумный концентрированный ГОСТ 30693-2000		285,313	598,00		170617,41		170617,41			184266,80
				кг							13649,39		
56	114	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015	Разогревание праймера в котлах вместимостью 400 л		0,285313	17034,30	5612,04	4860,02	1601,08		3519,83		9050,26
				т		11422,26	0,00	3258,94	0,00		670,41		
57	115	1131-0601-0404 РСНБ РК 2015	Покрытия. Укладка уплотнительного шнура диам.15мм		10567,13	279,62	224,51	2954780,94	2372426,57		979843,28		4249394,06
				м шва		55,11	50,26	582354,37	531103,85		314769,84		
58	116	СТПРАЙС	Уплотнительный шнур из жаростойкой резины диам. 15мм		10567,13	241,34		2550270,87		2550270,87			2754292,51
				м							204021,64		
59	117	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Обмазка грани плиты битумом /расход 0,5л/м2/		2069,32	182,30	2,72	377237,23	5628,62	216409,32	107558,56		523579,66
				м2		75,00	0,33	155199,28	683,14		38783,87		
60	118	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка штырей горячим битумом за один раз		744,9538	91,78	3,37	68371,74	2510,34	34982,96	21640,44		97213,31
				м2		41,45	0,65	30878,44	484,29		7201,13		
61	119	1131-0601-0701 РСНБ РК 2015	Соединения штыревые в цементобетонных покрытиях. Устройство		42,755252	89721,48	4747,45	3836064,73	202978,64	3341287,78	327000,06		4496109,95
				т		6824,85	1866,27	291798,32	79793,05		33045,16		
62	120	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014		42,755252	343539,00		14688096,59		14688096,59			15863144,50
				т							1175047,91		
63	121	1131-0601-0401 РСНБ РК 2015	Устройство камеры шва сеч. 10х40, со снятием фаски с 2-х сторон и заполнением герметиком		7958,91	1687,76	1610,64	13432729,69	12818938,72	5571,07	3395882,13		18174900,56
				м шва		76,42	408,44	608219,91	3250737,00		1346288,74		
64	122	СТПРАЙС	Герметик		1910,14	774,11		1478658,35		1478658,35			1596951,02
				кг							118292,67		
65	123	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015	Разогревание герметика в котлах вместимостью 400 л		1,91014	17034,30	5612,04	32538,18	10719,95		23563,38		60589,53
				т		11422,26	0,00	21818,22	0,00		4487,97		
66	124	1113-0701-0503 РСНБ РК 2015	Обработка стенок и дна пала шва праймером /расход 0,3л/м2/		716,3	127,62	0,00	91414,13	0,00		63075,72		166848,95
				м2		127,62	0,00	91414,13	0,00		12359,10		
67	125	235-201-0102 РСНБ РК 2015	Праймер битумный концентрированный ГОСТ 30693-2000		214,891	598,00		128504,55		128504,55			138784,66
				кг							10280,11		
68	126	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015	Разогревание праймера в котлах вместимостью 400 л		0,214891	17034,30	5612,04	3660,68	1206,17		2651,08		6816,56
				т		11422,26	0,00	2454,51	0,00		504,80		
69	127	1131-0601-0404 РСНБ РК 2015	Покрытия. Укладка уплотнительного шнура диам.15мм		7958,91	279,62	224,51	2225470,54	1786854,78		737994,76		3200542,71
				м шва		55,11	50,26	438615,76	400014,85		237077,41		
70	128	СТПРАЙС	Уплотнительный шнур из жаростойкой резины диам. 15мм		7958,91	241,34		1920803,08		1920803,08			2074467,19
				м							153664,11		
			Итого по разделу 6: Деформационные швы верхнего слоя покрытия					181964453,46	107364471,01	63976433,06	34032832,96		233277070,35
								10623551,69	27588344,69	0,00	17279783,93		
			Раздел 7: Деформационные швы нижнего слоя покрытия										
73	180	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности холодные. Изоляция изделиями из пенополистирола		1,0608	33090,96	1436,30	35103,00	1524,00	1622,00	24734,00		64624,00
				м3 изоляции		30125,86	553,18	31958,00	587,00		4787,00		
74	181	261-107-0718 РСНБ РК 2015	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР		0,31824	2499921,00		795575,00		795575,00			859221,00
				т							63646,00		
75	182	1131-0801-0501 РСНБ РК 2015	Покрытие бетонное ВШП. Сверление отверстий для крепления теплоизоляции дюбель-гвоздями		408	51,55	51,13	21032,00	20861,00	171,00	6520,00		29756,00
				отверстие		0,00	18,16	0,00	7409,00		2204,00		
76	183	217-109-0102 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х90 мм		408	14,00		5712,00		5712,00			6169,00

				шт								457,00	
77	184	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Обмазка грани плиты битумом /расход 0,3л/м2/		4,55	182,30	2,72	829,00	13,00	476,00	236,00		1150,00
				м2		75,00	0,33	341,00	2,00		85,00		
78	185	1131-0601-0401 РСНБ РК 2015	Устройство камеры шва сеч. 10х40, со снятием фаски с 2-х сторон и заполнением герметиком		17,5	1687,76	1610,64	29536,00	28186,00	12,00	7467,00		39963,00
				м шва		76,42	408,44	1337,00	7148,00		2960,00		
79	186	СТПРАЙС	Герметик		4,2	774,11		3251,00		3251,00			3511,00
				кг							260,00		
80	187	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015	Разогревание герметика в котлах вместимостью 400 л		0,0042	17034,30	5612,04	72,00	24,00		52,00		134,00
				т		11422,26	0,00	48,00	0,00		10,00		
81	188	1113-0701-0503 РСНБ РК 2015	Обработка стенок и дна пята шва праймером /расход 0,3л/м2/		1,575	127,62	0,00	201,00	0,00		139,00		367,00
				м2		127,62	0,00	201,00	0,00		27,00		
82	189	235-201-0102 РСНБ РК 2015	Праймер битумный концентрированный ГОСТ 30693-2000		0,4725	598,00		283,00		283,00			306,00
				кг							23,00		
83	190	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015	Разогревание праймера в котлах вместимостью 400 л		0,000472	17034,30	5612,04	8,00	3,00		6,00		15,00
				т		11422,26	0,00	5,00	0,00		1,00		
84	191	1131-0601-0404 РСНБ РК 2015	Покрытия. Укладка уплотнительного шнура диам.15мм		17,5	279,62	224,51	4893,00	3929,00		1623,00		7037,00
				м шва		55,11	50,26	964,00	880,00		521,00		
85	192	СТПРАЙС	Уплотнительный шнур из жаростойкой резины диам. 15мм		17,5	241,34		4223,00		4223,00			4561,00
				м							338,00		
			Итого по разделу 7: Деформационные швы нижнего слоя покрытия					900718,00	54540,00	811325,00	40777,00		1016814,00
								34854,00	16026,00	0,00	75319,00		
			Раздел 8: Дополнительный транспорт воды сверх 5км до 11км#										
86	193	СТ232-010211-0201	Машины поливомоечные. 6000л-Добавляется на каждый 1км /6км/ сверх учтенных 5км до 11 км /1,3 маш-ч на 100м3 воды/		206,783038	6722,00		1389995,54					1501195,18
				маш-час							111199,64		
			Итого по разделу 8: Дополнительный транспорт воды сверх 5км до 11км#					1389995,54	0,00	0,00	0,00		1501195,18
								0,00	0,00	0,00	111199,64		
			ИТОГО по акту					865 958 976,70	127 228 206,30	923 266 830,10	53 674 788,26		976 375 421,41
								24 437 022,18	35 272 582,96	-	56 741 656,45		
			Временные здания и сооружения	%	3,84			37 492 816,18					
			Итого с временными										1 013 868 237,59
			Зимние удорожания	%	2,61			26 461 961,00					
			Итого с зимними удорожаниями										1 040 330 198,59
			НДС	%	12,00			124 839 623,83					
			Итого с НДС										1 165 169 822,42

за Июль 2022 (месяц, год) на Калькуляция на приготовление №2 приготовление бетона класса В 30 для верхнего слоя покрытия работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	4	211-201-0701 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракции 5-10 мм	м3	11345,75	10930,33		-124012791,72		248025583,44		-124012791,72
2	5	211-201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракции 10-20 мм	м3	4516,95	10812,96		-48841599,61		97683199,22		-48841599,61
3	6	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракции 20-40 мм	м3	5432,25	10374,84		-56358724,77		-112717449,54		-56358724,77

4	7	211-401-0102 РСНБ РК 2015	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	10679,98	6052,68		-64642501,31		-129285002,62		-64642501,31
			ИТОГО по акту					- 293 855 617,41	-	- 587 711 234,82	-	- 293 855 617,41
								-	-	-	-	
			Временные здания и сооружения	%	3,84			- 11 284 055,71				
			Итого с временными									- 305 139 673,12
			Зимние удорожания	%	2,61			- 7 964 145,47				
			Итого с зимними удорожаниями									- 313 103 818,59
			НДС	%	12,00			- 37 572 458,23				
			Итого с НДС									- 350 676 276,82

за **Июль 2022 (месяц, год) на № 02-1-2 грунтовые сопряжения работы**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /50м в валы/	м3 грунта	582,63	28,61 0,00	28,61 12,78	16669,04 0,00	16669,04 7446,00		5361,13 1762,42	23792,59
2	2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	582,63	84,19 0,00	84,19 37,61	49051,61 0,00	49051,61 21912,71		15777,15 5186,31	70015,07
			ИТОГО по акту					65 720,65 -	65 720,65 29 358,71	- -	21 138,28 6 948,73	93 807,66
			Временные здания и сооружения	%	3,84			3 602,21				
			Итого с временными									97 409,87
			Зимние удорожания	%	2,61			2 542,40				
			Итого с зимними удорожаниями									99 952,27
			НДС	%	12,00			11 994,27				
			Итого с НДС									111 946,54

за **Июль 2022 (месяц, год) на № 02-1-3 маркировка ИВПП работы**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Маркировка искусственных покрытий									
1	7	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015	Разметка краской. Ширина линии 0,1м /0,9 м/, сплошная	км линии	0,756	572732,60 7034,16	21691,24 6734,18	432986,02 5317,96	16398,34 5090,90	411269,28 0,00	11241,43 35538,16	479765,61
			Итого по разделу 1: Маркировка искусственных покрытий					432986,02 5317,96	16398,34 5090,90	411269,28 0,00	11241,43 35538,16	479765,61
			ИТОГО по акту					432 986,02 5 317,96	16 398,34 5 090,90	411 269,28 -	11 241,43 35 538,16	479 765,61
			Временные здания и сооружения	%	3,84			18 423,00				
			Итого с временными									498 188,61
			Зимние удорожания	%	2,61			13 002,72				

			Итого с зимними удорожаниями									511 191,33
			НДС	%	12.00			61 342,96				
			Итого с НДС									572 534,29

за **Июль 2022 (месяц, год) на № 02-2-1 РД-5 работы**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2. Новое аэродромное покрытие									
1	31	1127-0403-1301 РСНБ РК 2015	Прослойка из геомембраны. Устройство под монолитное бетонное покрытие		1589,57	36,20	0,45	57542,43	715,17	18089,42	42111,55	107626,22
				м2 основания дорожной поверхности		24,37	0,16	38737,85	254,28		7972,34	
2	33	1131-0601-0202 РСНБ РК 2015	Покрытия неармированные толщиной слоя 20 см /26см/. Устройство машинами бетоноукладочного комплекта на рельс-формах без нарезки и заливки швов в снежеуложенном бетоне		1439,57	5663,84	145,97	8153489,29	210133,89	7698585,16	306608,72	9136905,78
				м2 покрытия		170,03	72,00	244770,22	103649,04		676807,77	
3	34	1131-0601-0203 РСНБ РК 2015	Покрытия неармированные. Устройство машинами бетоноукладочного комплекта на рельс-формах, добавлять на каждый см изменения толщины к нормам 1131-0601-0201, 1131-0601-0202		1439,57	1702,10	59,41	2450290,49	85524,86	2299034,92	86688,73	2739937,49
				м2 покрытия		45,66	22,77	65730,70	32778,98		202958,27	
4	35	1131-0601-0206 РСНБ РК 2015	Покрытия неармированные толщиной слоя 20 см. Устройство средствами малой механизации		150	5843,59	66,69	876537,88	10003,34	796651,08	67874,32	1019965,27
				м2 покрытия		465,89	48,31	69883,45	7246,38		75553,07	
5	36	1131-0601-0207 РСНБ РК 2015	Покрытия неармированные. Устройство средствами малой механизации, добавлять на каждый см изменения толщины к нормам 1131-0601-0206		150	1650,45	8,79	247567,27	1318,54	238823,60	7319,35	275277,67
				м2 покрытия		49,50	5,95	7425,14	892,41		20391,05	
6	37	1131-0601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Уход нанесением пленкообразующих материалов при устройстве покрытий машинами бетоноукладочного рельсового комплекта и средствами малой механизации		1992,57	137,16	46,08	273300,83	91817,76	181483,42	37699,28	335880,18
				м2 покрытия		0,00	21,50	0,00	42840,25		24880,07	
			Итого по разделу 2: Новое аэродромное покрытие					12058728,19	399513,57	11232667,60	548301,95	13615592,61
								426547,36	187661,34	0,00	1008562,47	
			Раздел 3. Новое покрытие боковой полосы безопасности (БПБ), укрепленных обочин и отмосток									
7	42	1131-0501-0301 РСНБ РК 2015	Основание однослойное или верхний слой двухслойного основания, щебеночное М800, толщиной слоя 10 см /15см/. Устройство с применением автогрейдера		2244	1027,14	222,64	2304902,00	499604,00	1799890,00	127784,00	2627301,00
				м2 основания		2,41	62,30	5408,00	139801,00		194615,00	
8	43	1127-0602-0706 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные М800 толщиной 8 см /10см/. Укладка и пропитка с применением битума		2244	1983,68	136,90	4451378,00	307203,00	3996429,00	268526,00	5097496,00
				м2 основания		65,84	44,96	147745,00	100890,00		377592,00	
9	44	1127-0602-0707 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума, добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706		2244	73,32	4,20	164530,00	9425,00	153400,00	4992,00	183084,00
				м2 основания		0,76	1,30	1705,00	2917,00		13562,00	
			Итого по разделу 3: Новое покрытие боковой полосы безопасности (БПБ), укрепленных обочин и отмосток					6920810,00	816232,00	5949719,00	401302,00	7907881,00
								154858,00	243608,00	0,00	585769,00	
			Раздел 4: Деформационные швы верхнего слоя покрытия									
10	48	1131-0601-0802 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные /каркас-корзинка/. Армирование каркасами		0,12099	6604,65	3134,90	799,02	379,34	12,67	509,68	1413,37
				т		3364,14	1422,36	407,01	172,00		104,67	
11	49	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,11677	349485,00		40809,50		40809,50		44074,41
				т							3264,91	
12	50	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80		0,00421	402152,00		1692,99		1692,99		1828,55

				т								135,56	
13	51	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка штырей горячим битумом за один раз	м2	2,608	91,78 41,45	3,37 0,65	239,22 108,23	8,58 1,65	122,41	75,89 25,08		340,19
14	52	1131-0601-0701 РСНБ РК 2015	Соединения штыревые в цементобетонных покрытиях. Устройство	т	0,1951	89721,48 6824,85	4747,45 1866,27	17504,66 1331,56	926,16 364,06	15246,94	1492,25 1519,59		20516,50
15	53	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1951	343539,00		67024,45		67024,45	5361,92		72386,37
16	54	218-101-0401 РСНБ РК 2015	Фиксаторы арматурные пластиковые для защитного слоя бетона	шт.	100,32	8,00		802,56		802,56	64,35		866,91
17	55	261-107-0468 РСНБ РК 2015	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	0,003	7135,00		21,38		21,38	1,88		23,26
			Итого по разделу 4: Деформационные швы верхнего слоя покрытия					128893,78 1846,80	1314,07 537,71	125732,90 0,00	2077,82 10477,96		141449,56
			Раздел 5: Деформационные швы нижнего слоя покрытия										
18	155	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности холодные. Изоляция изделиями из пенополистирола	м3 изоляции	0,6396	33090,96 30125,86	1436,30 553,18	21165,00 19269,00	919,00 354,00	978,00	14913,00 2886,00		38964,00
19	156	261-107-0718 РСНБ РК 2015	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	т	0,19188	2499921,00		479685,00		479685,00	38375,00		518060,00
20	157	1131-0801-0501 РСНБ РК 2015	Покрытие бетонное ВПП. Сверление отверстий для крепления теплоизоляции анкель-гонтиками	отверстие	246	51,55 0,00	51,13 18,16	12681,00 0,00	12578,00 4467,00	103,00	3931,00 1329,00		17941,00
21	158	217-109-0102 РСНБ РК 2015	Гирельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х90 мм	шт	246	14,00		3444,00		3444,00	276,00		3720,00
22	159	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Обмазка грани плиты битумом /расход 0,5л/м2/	м2	18,46	182,30 75,00	2,72 0,33	3365,00 1384,00	50,00 6,00	1931,00	960,00 346,00		4671,00
23	160	1131-0601-0401 РСНБ РК 2015	Устройство камеры шва сеч. 10х40, со снятием фаски с 2-х сторон и заполнением герметиком	м шва	71	1687,76 76,42	1610,64 408,44	119831,00 5426,00	114355,00 28999,00	50,00	30294,00 12010,00		162135,00
24	161	СТПРАЙС	Герметик	кг	17,04	774,11		13191,00		13191,00	1055,00		14246,00
25	162	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015	Разогревание герметика в котлах вместимостью 400 л	т	0,01704	17034,30 11422,26	5612,04 0,00	290,00 195,00	96,00 0,00		210,00 40,00		540,00
26	163	1113-0701-0503 РСНБ РК 2015	Обработка стенок и дна паза шва праймером /расход 0,3л/м2/	м2	6,39	127,62 127,62	0,00 0,00	815,00 815,00	0,00 0,00		563,00 110,00		1488,00
27	164	235-201-0102 РСНБ РК 2015	Праймер битумный концентрированный ГОСТ 30693-2000	кг	1,917	598,00		1146,00		1146,00	92,00		1238,00
28	165	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015	Разогревание праймера в котлах вместимостью 400 л	т	0,001917	17034,30 11422,26	5612,04 0,00	33,00 22,00	11,00 0,00		24,00 5,00		62,00
29	166	1131-0601-0404 РСНБ РК 2015	Покрытия. Укладка уплотнительного шнура диам.15мм	м шва	71	279,62 55,11	224,51 50,26	19853,00 3913,00	15940,00 3568,00		6584,00 2115,00		28552,00
30	167	СТПРАЙС	Уплотнительный шнур из жаростойкой резины диам. 15мм	м	71	241,34		17135,00		17135,00	1371,00		18506,00
			Итого по разделу 5: Деформационные швы нижнего слоя покрытия					692634,00 31024,00	143949,00 37394,00	517663,00 0,00	57479,00 60010,00		810123,00
31	168	СТ232-010211-0201	Раздел 6: Дополнительный транспорт воды сверх 5км до 11км# Машины полиномоечные, 6000л. Добивляется на каждый 1км /6км/ сверх учтенных 5км до 11 км /1,3маш-ч на 100м3 воды/	маш-час	0,426551	6722,00		2867,28			229,38		3096,66
			Итого по разделу 6: Дополнительный транспорт воды сверх 5км до 11км#					2867,28 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 229,38		3096,66
			ИТОГО по акту					19 803 953,25 614 276,16	1 361 008,64 469 201,05	17 825 782,50 -	1 009 160,77 1 665 048,81		22 478 142,83

			Временные здания и сооружения	%	3,84			863 160,68				
			Итого с временными									23 341 303,51
			Зимние удорожания	%	2,61			609 208,02				
			Итого с зимними удорожаниями									23 950 511,54
			НДС	%	12,00			2 874 061,38				
			Итого с НДС									26 824 572,92

за **Июль 2022 (месяц, год) на № 02-4-2 маркировка перрона работы**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Маркировка искусственных покрытий									
1	1	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. **Ширина линии 0,15 м, сплошная**	км линии	0,269	89170,64 7034,16	21691,24 6734,18	23987,00 1892,00	5834,00 1811,00	16260,00	4000,00 2239,00	30226,00
2	2	1127-0903-0102 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. **Ширина линии 0,2 м, сплошная**	км линии	0,012	148642,64 7034,16	21691,24 6734,18	1784,00 84,00	260,00 81,00	1439,00	178,00 157,00	2119,00
3	3	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. **Ширина линии 0,15 м, сплошная**	км линии	0,024	89170,64 7034,16	21691,24 6734,18	2140,00 169,00	521,00 162,00	1451,00	357,00 200,00	2697,00
4	4	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. **Ширина линии 0,15 м, сплошная**	км линии	0,43	89170,64 7034,16	21691,24 6734,18	38343,00 3025,00	9328,00 2896,00	25991,00	6394,00 3579,00	48316,00
5	5	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015	Разметка краской. **Ширина линии 0,1 м, сплошная**	км линии	0,7	89170,64 7034,16	21691,24 6734,18	62419,00 4924,00	15184,00 4714,00	42312,00	10409,00 5826,00	78654,00
6	6	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м2 разметки	0,28	1508,49 739,28	61,21 0,00	422,00 207,00	17,00 0,00	198,00	224,00 52,00	698,00
7	7	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м2 разметки	0,42	1508,49 739,28	61,21 0,00	634,00 310,00	26,00 0,00	297,00	335,00 78,00	1047,00
8	8	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м2 разметки	6,6	1508,49 739,28	61,21 0,00	9956,00 4879,00	404,00 0,00	4673,00	5270,00 1218,00	16444,00
			Итого по разделу 1: Маркировка искусственных покрытий					139685,00 15490,00	31574,00 9664,00	92621,00 0,00	27167,00 13349,00	180201,00
			ИТОГО по акту					139 685,00 15 490,00	31 574,00 9 664,00	92 621,00 -	27 167,00 13 349,00	180 201,00
			Временные здания и сооружения	%	3,84			6 919,72				
			Итого с временными									187 120,72
			Зимние удорожания	%	2,61			4 883,85				
			Итого с зимними удорожаниями									192 004,57
			НДС	%	12,00			23 040,55				
			Итого с НДС									215 045,12

за **Июль 2022 (месяц, год) на № 02-3-1 РД-6 работы**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 4: Новое покрытие боковой полосы безопасности (БПБ), укрепленных обочин и отмосток									

1	52	1131-0501-0301 РСНБ РК 2015	Основание однослойное или верхний слой двухслойного основания, щебеночное М800, толщиной слоя 10 см. Устройство с применением автогрейдера		997,82	759,78	222,64	758123,74	222154,59	533564,33	56820,63	880139,99
				м2 основания		2,41	62,30	2404,81	62164,12		65195,62	
2	53	1131-0501-0302 РСНБ РК 2015	Основание двухслойное, нижний слой, щебеночное, толщиной слоя 10 см. Устройство с применением автогрейдера		997,82	1088,95	273,86	1086576,07	273263,04	810509,29	70562,68	1249709,88
				м2 основания		2,81	77,55	2803,91	77380,96		92571,13	
			Итого по разделу 4: Новое покрытие боковой полосы безопасности (БПБ), укрепленных обочин и отмосток					1844699,81	495417,63	1344073,62	127383,31	2129849,87
								5208,72	139545,08	0,00	157766,75	
			Раздел 5: Дополнительный транспорт воды сверх 5км до 11км#									
3	57	СТ232-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000л-Добавляется на каждый 1км /6км/ сверх учтенных 5км до 11 км /1,3маш-ч на 100м3 воды/		10,8962	6722,00		73244,25				79103,77
				маш-час							5859,52	
			Итого по разделу 5: Дополнительный транспорт воды сверх 5км до 11км#					73244,25	0,00	0,00	0,00	79103,77
								0,00	0,00	0,00	5859,52	
			ИТОГО по акту					1 917 944,06	495 417,63	1 344 073,62	127 383,31	2 208 953,64
								5 208,72	139 545,08	-	163 626,27	
			Временные здания и сооружения	%	3,84			84 823,82				
			Итого с временными									2 293 777,46
			Зимние удорожания	%	2,61			59 867,59				
			Итого с зимними удорожаниями									2 353 645,05
			НДС	%	12,00			282 437,41				
			Итого с НДС									2 636 082,46

за **Июль 2022 (месяц, год) на № 02-3-2 маркировка РД-6 работы**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Маркировка искусственных покрытий									
1	1	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015	Разметка краской. Ширина линии 0,1м /0,15 м/, сплошная		0,52	119393,27	21691,24	62084,41	11279,52	47146,97	7731,86	75401,79
				км линии		7034,16	6734,18	3657,93	3501,93		5585,52	
2	2	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015	Разметка краской. Ширина линии 0,1м /0,15 м/, сплошная		4,5	119393,27	21691,24	537269,40	97610,40	408005,10	66914,10	652518,00
				км линии		7034,16	6734,18	31653,90	30303,90		48334,50	
3	3	1127-0903-0104 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м /0,15 м/, пунктирная, шаг 1:1		0,0152	74789,27	21691,24	1136,85	330,08	699,74	225,75	1471,43
				км линии		7034,16	6734,18	107,03	102,53		108,83	
4	4	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015	Разметка краской. Ширина линии 0,1м /0,9 м/, сплошная		0,038	572732,60	21691,24	21764,05	824,24	20672,00	565,48	24115,53
				км линии		7034,16	6734,18	266,90	256,05		1786,00	
			Итого по разделу 1: Маркировка искусственных покрытий					622254,71	110044,24	476523,81	75437,19	753506,75
								35685,76	34164,41	0,00	55814,85	
			ИТОГО по акту					622 254,71	110 044,24	476 523,81	75 437,19	753 506,75
								35 685,76	34 164,41	-	55 814,85	
			Временные здания и сооружения	%	3,84			28 934,66				
			Итого с временными									782 441,41
			Зимние удорожания	%	2,61			20 421,72				
			Итого с зимними удорожаниями									802 863,13
			НДС	%	12,00			96 343,58				
			Итого с НДС									899 206,71

за **Июль 2022 (месяц, год) на 2-3-1 Ограждение работы**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Периметровое ограждение									
1	1	1101-0102-0428 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	5743,68	384,65 0,00	384,65 66,48	2209306,39 0,00	2209306,77 381839,92		274924,53 198738,41	2682969,33
2	2	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине повер ху до 1000 мм В20F200W6.Устройство	м3	179,45	28016,90 5191,20	2162,59 507,23	5027632,82 931561,00	388076,66 91022,33	3707995,17	930550,69 476654,71	6434838,22
3	3	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные толщиной 10 см. Устройство	м3 подушки	15,61	9545,42 2485,51	253,08 131,14	149003,96 38798,73	3950,77 2047,12	106254,46	34310,71 14665,23	197979,90
4	4	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 ммСТ РК 2591-2014	т	2,49	349485,00		870217,68		870217,68	69617,70	939835,38
5	5	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	71,12	346394,00		24635541,18		24635541,18	1970843,27	26606384,45
6	6	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,36	402152,00		144774,95		144774,95	11581,89	156356,84
7	7	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	5546,59	19,77 0,00	19,77 8,83	109656,11 0,00	109656,11 48976,56		35262,84 11593,47	156512,42
8	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5546,59	186,35 103,03	83,32 42,71	1033607,01 571465,15	462142,24 236895,04		582019,33 129250,05	1744876,39
9	9	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены.фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	2050,86	937,30 339,62	20,49 3,25	1922270,94 696513,00	42022,17 6665,33	1183735,77	653955,71 206098,22	2782324,87
10	10	1127-0901-0106 РСНБ РК 2015	Ограждения.Устройство	м	237	1594,54 997,57	421,49 187,64	377905,99 236424,10	99893,13 44470,68	41588,77	303366,37 54501,81	735774,17
			Итого по разделу 1. Периметровое ограждение					36479917,03 2474761,98	3315047,84 811916,98	30690107,98 0,00	2814390,18 3143544,76	42437851,97
			ИТОГО по акту					36 479 917,03 2 474 761,98	3 315 047,84 811 916,98	30 690 107,98	2 814 390,18 3 143 544,76	42 437 851,97
			Временные здания и сооружения	%	2,32			984 558,17				
			Итого с временными									43 422 410,14
			Зимние удорожания	%	1,9211928			834 228,22				
			Итого с зимними удорожаниями									44 256 638,35
			НДС	%	12,00			5 310 796,60				
			Итого с НДС									49 567 434,96

за Июль 2022 (месяц, год) на 2-1-2 устройство кожухов из труб диаметром 50мм для прокладки кабелей к надземным огням работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ИВПП									
1	1	1131-0601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия.Разметка и оконтуривание штробы с 2-х сторон в слое щебня		128,29	1687,76	1610,64	216522,67	206629,27	89,38	54737,94	292961,25

				м шва		76,42	408,44	9804,02	52399,10		21700,64	
2	2	1127-0302-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные,обработанные битумом шириной 0,1м,глубиной h=0,1 м.Разборка		1,28	572,42	394,58	732,93	504,99		388,38	1210,73
				м3 конструкции		177,84	102,87	227,95	131,51		89,42	
3	3	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		2,431	117,00		284,81				307,60
				т							22,79	
4	4	412-102-0213 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км		31,603	31,00		979,76				1057,76
				т·км							78,00	
5	5	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8/шириной по дну 0,35м,h=0,4/		23,8	1988,28	0,00	47321,34	0,00		34070,98	87904,02
				м3 грунта		1988,28	0,00	47321,34	0,00		6511,70	
6	6	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		2,38	2385,94	0,00	5678,75	0,00		4088,87	10548,99
				м3 грунта		2385,94	0,00	5678,75	0,00		781,37	
7	7	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.до 2-х отверстий		0,354	181455,08	0,00	64235,23	0,00	1286,32	47840,82	121041,71
				канал о-километр трубопровода		177821,00	0,00	62948,91	0,00		8965,66	
8	8	СТИРАЙС	Труба гибкая двустенная диам.50 DKC /код 121950/		354	592,88		209879,94		209879,94		226670,41
				м							16790,47	
9	9	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2		401,34	116,01	1,81	46559,82	726,45	7906,75	27535,60	80022,63
				м		94,50	0,79	37926,63	317,22		5927,21	
10	10	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		89,092	70,00		6236,16		6236,16		6734,74
				кг							498,58	
11	11	1122-1401-0403 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 1000 мм.Заделка битумом и прядью		170	41579,26	3623,06	7068473,81	615919,63	4169080,00	2277068,51	10093185,67
				футляр		13432,20	97,62	2283474,18	16595,15		747643,35	
12	12	1122-1401-0402 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Концы футляра диаметром 900 мм Заделка битумом и прядью		170	40796,63	3791,26	-6935426,91	-644514,69	38848834,74	-2396475,98	-10078455,26
				футляр		-14153,40	85,91	-2406077,47	-14605,10		-746552,37	
13	13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка штроби из песчаного бетона В20.Устройство		1,03	21658,46	1168,03	22308,23	1202,83	19520,25	1718,70	25949,01
				м3		1539,00	294,98	1585,15	303,76		1922,08	
14	14	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи,ямы котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 3		28,43	1511,29	0,00	42965,76	0,00		30935,59	79813,46
				м3 грунта		1511,29	0,00	42965,76	0,00		5912,11	
			Итого по разделу 1: ИВПП					796752,30	180468,48	529164,06	81909,41	948952,72
								85855,22	55141,64	0,00	70291,01	
			ИТОГО по акту					796 752,30	180 468,48	529 164,06	81 909,41	948 952,72
								85 855,22	55 141,64	-	70 291,01	
			Временные здания и сооружения	%	2,32			22 015,70				
			Итого с временными									970 968,42
			Зимние удорожания	%	1,9211928			18 654,18				
			Итого с зимними удорожаниями									989 622,60
			НДС	%	12,00			118 754,71				
			Итого с НДС									1 108 377,31

за Июль 2022 (месяц, год) на 2-1-6 устройство электроколодцев и фундаментов для свето сигнального оборудования работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

						Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Электроколодцы									
1	318	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до5 м3 из бетона кл.В20 W4.Устройство	м3	17,4	26678,50 5414,85	692,35 281,48	464206,00 94218,00	12047,00 4898,00	357941,00	90196,00 44352,00	598754,00
2	319	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2832	419679,00		118853,00		118853,00	9508,00	128361,00
3	320	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	мтрубопровода	3,96	990,56 986,96	1,51 0,56	3923,00 3908,00	6,00 2,00	8,00	3832,00 620,00	8375,00
4	321	241-203-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	3,96	270,00		1069,00		1069,00	86,00	1155,00
5	322	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015	Сальники.Заделка при проходе трубчерез фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	6	3456,33 2691,00	0,00 0,00	20738,00 16146,00	0,00 0,00	4592,00	15823,00 2925,00	39486,00
6	323	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,к кирпичу,бетону	м2 поверхности	40,716	937,30 339,62	20,49 3,25	38163,00 13828,00	834,00 132,00	23501,00	12983,00 4092,00	55238,00
			Итого по разделу 1: Электроколодцы					646952,00 128100,00	12887,00 5032,00	505964,00 0,00	122834,00 61583,00	831369,00
			Раздел 2: Фундаменты									
7	373	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	66,5028	351,59 0,00	351,59 70,00	23381,82 0,00	23381,36 4655,00		3351,82 2138,64	28872,28
8	374	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкиской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,3572	2941,39 2941,39	0,00 0,00	3992,27 3992,27	0,00 0,00		2874,09 549,09	7415,45
9	375	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	10,584	1056,56 1056,56	0,00 0,00	11182,73 11182,73	0,00 0,00		8051,36 1538,64	20772,73
10	376	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	24,696	19,77 0,00	19,77 8,83	488,18 0,00	488,18 218,18		156,82 51,82	696,82
11	377	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	24,696	8,74 0,00	8,74 3,90	215,91 0,00	215,91 96,36		69,55 22,73	308,19
12	378	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	24,696	186,35 103,03	83,32 42,71	4602,27 2544,55	2057,28 1054,55		2591,36 575,45	7769,08
13	379	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	32,58	292,99 0,00	292,99 58,33	9545,45 0,00	9545,45 1900,45		1368,18 873,18	11786,81
14	380	412-102-0213 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км	т·км	817,4322	31,00		25340,45			2027,27	27367,72
15	381	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м3 грунта	32,58	23,06 3,78	19,08 8,52	751,36 123,18	621,82 277,73	6,36	288,64 83,18	1123,18
16	382	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание песчано-гравийное под фундаменты толщ.200мм.Устройство		15,1	8247,57	1887,12	124538,18	28495,46	80011,82	27602,73	164312,27

				м3 скипаина		1061,65	903,94	16030,91	13649,55		12171,36		
17	383	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3 из бетона кл.В20 W4,из с/фатостойком цементе.Устройство	м3	26,3	26678,50 5414,85	692,35 281,48	701644,38 142410,74	18208,48 7402,94	541025,16	136330,32 67037,68		905012,38
18	384	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горя чекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,399	346394,00		138211,36		138211,36	11057,05		149268,41
19	385	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,518	349485,00		181033,15		181033,15	14482,84		195515,99
20	386	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурныепространственные.Изготовление и построечных услов ниях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,9165	24083,42 22335,30	1460,12 464,80	22072,50 20470,23	1338,41 426,14	263,86	19015,91 3287,05		44375,46
21	387	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из п олиэтиленовых труб,диаметр до 100 мм.Прикладка	мтрубопровода	76,5	954,90 946,40	3,66 1,28	73050,00 72399,55	280,23 98,18	370,23	71047,50 11527,50		155625,00
22	388	241-203-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации диаметр 110мм ГОСТ 226 89-2014	м	76,5	967,00		73975,23		73975,23	5918,18		79893,41
23	389	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром трубдо 100 мм	сальник	75	3456,33 2691,00	0,00 0,00	259224,55 201825,00	0,00 0,00	57399,55	197788,64 36561,14		493574,33
24	390	РК 2015	2 слоя п о выровненной поверхности бутовой	м2 поверхности	115,5	937,30 339,62	20,49 3,25	108258,41 39226,36	2366,59 375,68	66665,45	36829,09 11607,27		156694,77
25	393	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.I руппа грунтов 2	м3 грунта	6,6312	1056,56 1056,56	0,00 0,00	7006,00 7006,00	0,00 0,00		5045,00 964,00		13015,00
26	394	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка буль дозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещени и грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	15,4728	19,77 0,00	19,77 8,83	306,00 0,00	306,00 137,00		98,00 32,00		436,00
27	395	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка буль дозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	15,4728	8,74 0,00	8,74 3,90	135,00 0,00	135,00 60,00		43,00 14,00		192,00
28	396	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15,4728	186,35 103,03	83,32 42,71	2883,00 1594,00	1289,00 661,00		1624,00 361,00		4868,00
29	397	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	15,696	292,99 0,00	292,99 58,33	4599,00 0,00	4599,00 916,00		659,00 421,00		5679,00
30	398	412-102-0213 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км	т км	393,81264	31,00		12208,00			977,00		13185,00
31	399	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы.Работа на отвал е	м3 грунта	15,696	23,06 3,78	19,08 8,52	362,00 59,00	300,00 134,00	3,00	139,00 40,00		541,00
32	400	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание песчано-гравийное под фундаменты толщ.200мм.Устройств о	м3 основания	9,6	8247,57 1061,65	1887,12 903,94	79177,00 10192,00	18117,00 8678,00	50868,00	17549,00 7738,00		104464,00
33	401	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная из бетона кл.В7,5 W4.Устройство	м3	2,4	20633,36 1539,00	1168,03 294,98	49520,00 3694,00	2803,00 708,00	43023,00	4005,00 4282,00		57807,00
34	402	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до5 м3 из бетона кл.В20 W4.Устройство	м3	15,6	26678,50 5414,85	692,35 281,48	416185,00 84472,00	10801,00 4391,00	320912,00	80865,00 39764,00		536814,00
35	403	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3084	346394,00		106828,00		106828,00	8546,00		115374,00
36	404	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметро м от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1464	349485,00		51165,00		51165,00	4093,00		55258,00
37	405	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурныепространственные.Изготовление и построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4548	24083,42 22335,30	1460,12 464,80	10953,00 10158,00	664,00 211,00	131,00	9436,00 1631,00		22020,00
38	406	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,1008	653246,95 416738,00	2566,95 1182,99	65847,00 42007,00	259,00 119,00	23581,00	38335,00 8335,00		112517,00

39	407	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,536	254,53 95,52	5,81 0,98	1155,00 433,00	26,00 4,00	695,00	302,00 117,00	1574,00
40	408	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочнаябитумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	63,72	937,30 339,62	20,49 3,25	59725,00 21641,00	1306,00 207,00	36779,00	20318,00 6403,00	86446,00
			Итого по разделу 2: Фундаменты					2629562,20 691461,52	127604,17 46380,76	1772947,17 0,00	685784,01 265228,07	3580574,28
			ИТОГО по акту					3 276 514,20 819 561,52	140 491,17 51 412,76	2 278 911,17 -	808 618,01 326 811,07	4 411 943,28
			Временные здания и сооружения	%	2,32			102 357,08				
			Итого с временными									4 514 300,36
			Зимние удорожания	%	1,9211928			86 728,41				
			Итого с зимними удорожаниями									4 601 028,78
			НДС	%	12,00			552 123,45				
			Итого с НДС									5 153 152,23

за Июль 2022 (месяц, год) на 2-1-8 Светосигнальное оборудование и сети электроснабжения работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	30	1308-0303-0505 РСНБ РК 2015	Установка коннекторов	шт	457	4851,39 3254,00	15,15 0,00	2217085,00 1487078,00	6924,00 0,00	723084,00	1070696,00 263023,00	3550804,00
2	34	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах,масса 1 м до 1 кг	м	2370	371,16 162,70	163,45 56,27	879648,91 385599,24	387376,54 133359,76	106673,93	373650,32 100264,32	1353563,55
3	36	С Прайс-лист	Вторичный кабель 2х2,5мм2 H07RN-F	км	2,37	2537095,18		6012915,71		6012915,71	481032,88	6493948,59
4	50	1131-0701-1201 РСНБ РК 2015	Установка трансформаторных колодцев	шт	101	22046,57 1762,76	229,95 113,89	2226703,37 178035,76	23224,35 11502,69	2025439,46	166797,06 191479,84	2584980,27
5	56	1308-0103-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж изолирующих трансформаторов	шт	101	2806,84 1627,00	543,84 237,06	283491,25 164327,00	54928,25 23943,49	64236,00	135554,05 33523,66	452568,96
6	68	1308-0303-0505 РСНБ РК 2015	Установка коннекторов	шт	102	4851,39 3254,00	15,15 0,00	494841,91 331908,00	1545,35 0,00	161388,56	238973,72 58705,26	292520,89
7	75	1131-0701-1201 РСНБ РК 2015	Установка трансформаторных колодцев	шт	34	22046,57 1762,76	229,95 113,89	749583,27 59933,69	7818,11 3872,22	681831,09	56149,49 64458,71	870191,47
8	84	1308-0103-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж изолирующих трансформаторов	шт	130	2806,84 1627,00	543,84 237,06	364889,00 211510,00	70699,00 30818,00	82680,00	174476,00 43149,00	582514,00
9	89	1308-0303-0505 РСНБ РК 2015	Установка коннекторов	шт	297	4851,39 3254,00	15,151 0,00	1440863,00 966438,00	4500,00 0,00	469925,00	695835,00 170936,00	2307634,00
10	97	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах,масса 1 м до 1 кг	м	2971	371,16 162,70	163,45 56,27	1102716,00 483382,00	485610,00 167178,00	133725,00	468403,00 125690,00	1696809,00
11	99	С Прайс-лист	Вторичный кабель 2х2,5мм2 H07RN-F	км	2,42	2537095,18		6139770,00		6139770,00	491182,00	6630952,00
12	100	1131-0701-1201 РСНБ РК 2015	Установка трансформаторных колодцев	шт	33	22046,57 1762,76	229,95 113,89	727537,00 58171,00	7588,00 3758,00	661777,00	54498,00 62563,00	844598,00
13	106	1308-0103-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж изолирующих трансформаторов	шт	130	2806,84 1627,00	543,84 237,06	364889,00 211510,00	70699,00 30818,00	82680,00	174476,00 43149,00	582514,00

14	111	1308-0303-0505 РСНБ РК 2015	Установка коннекторо в	шт	297	4851,39 3254,00	15,15 0,00	1440863,00 966438,00	4500,00 0,00	469925,00	695835,00 170936,00	2307634,00
15	118	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных тр убах,блоках и коробах,масса 1 м до 1 кг	м	2971	371,16 162,70	163,45 56,27	1102716,00 483382,00	485610,00 167178,00	133725,00	468403,00 125690,00	1696809,00
16	121	1131-0701-1201 РСНБ РК 2015	Установка трансформ аторных колодцев	шт	33	22046,57 1762,76	229,95 113,89	727537,00 58171,00	7588,00 3758,00	661777,00	54498,00 62563,00	844598,00
17	157	1101-0102-0356 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3 (траншеи Т10-4770 м, Т11-5840м, Т13-9130м и котлованы под колодцы 281 шт)	м3 грунта	408,32	257,03 0,00	257,03 38,58	104950,48 0,00	104950,51 15752,99		11342,15 9303,40	125596,03
18	158	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 (котлованы под колодцы 281 шт)	м3 грунта	37,81	2982,42 2982,42	0,00 0,00	112765,01 112765,01	0,00 0,00		81191,29 15516,33	209472,63
19	159	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) пр и перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 (траншеи и колодцы грунтом)	м3 грунта	272,64	19,77 0,00	19,77 8,83	5390,10 0,00	5390,08 2407,40		1733,35 569,87	7693,32
			ИТОГО по акту					26 499 155,01 6 158 651,70	1 728 951,18 594 346,55	18 611 552,75	4 922 511,43 2 513 735,27	33 935 401,71
			Временные здания и сооружения	%	2,32			787 301,32				
			Итого с временными									34 722 703,03
			Зимние удорожания	%	1,9211928			667 090,07				
			Итого с зимними удорожаниями									35 389 793,10
			НДС	%	12,00			4 246 775,17				
			Итого с НДС									39 636 568,27

за Июль 2022 (месяц, год) на 4-1- 2 монтаж сетей электроснабжения 10кВ и 0,4кВ работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Строительство ВЛ 10 кВ									
1	1	1308-0103-0401 РСНБ РК 2015	Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ,ток до 600 А.Монтаж о борудования	шт.	2	1886,01 1627,00	90,64 39,51	3772,00 3254,00	181,50 79,00	336,50	2400,00 493,50	6665,50
2	2	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный.Монтаж оборудовании	шт.	2	8409,60 6508,00	218,26 80,37	16819,00 13016,00	436,50 160,50	3366,50	9487,50 2104,50	28411,00
3	3	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	102059,00		204118,00		204118,00		204118,00
4	4	1308-0101-1601 РСНБ РК 2015	Предохранитель напряжени ем 35 кВ.Монтаж оборудования	шт.	12	6697,35 3904,80	845,16 355,59	80368,00 46858,00	10142,00 4267,00	23369,00	36810,00 9374,00	126552,00
5	5	246-304-0920 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA10 12.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	30907,00		370884,00		370884,00	29671,00	400555,00
6	6	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор.	опора	50	8983,00 4329,90	3975,87 1889,45	449150,00 216495,00	198793,00 94472,00	33862,00	248774,00 55834,00	753758,00
7	7	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Установка двухстоечных же лезобетонных опор.	опора	7	18339,33 8461,70	9200,40 4369,20	128375,00 59232,00	64402,00 30584,00	4741,00	71853,00 16018,00	216246,00

8	9	225-204-0312 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ110-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	18	88543,00		1593774,00		3187548,00	127501,86	1721275,86
9	10	1133-0203-0205 РСНБ РК 2015	Плиты анкерныеобьемом до 0,35 м3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	34	3166,67 1509,95	1656,72 725,10	107667,00 51338,00	56328,00 24653,00		60793,00 13477,00	181937,00
10	11	225-204-0808 РСНБ РК 2015	Приставки железобетонные для дере вянных опор воздушных линий электропередачи и связ и (с отверстиями и без отверстий),длина 6 м,марк а ПТ-60 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2386-2 013	шт.	34	68934,00		2343756,00		4687512,00	187500,00	2531256,00
11	12	252-207-0507 РСНБ РК 2015	Траверсы одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз SH151 ГОСТ Р 51177-98	шт.	50	58795,00		2939750,00		2939750,00	235180,00	3174930,00
12	13	252-207-0504 РСНБ РК 2015	Траверсы одноцепные анкерные с гор изонтальным расположением фаз SH188 ГОСТ Р 51177-9 8	шт.	4	114078,00		456312,00		456312,00	36505,00	492817,00
13	14	214-206-0201 РСНБ РК 2015	Траверсы одноцепные анк ерные г оризонтальным расположением фаз SH1882R ГОСТ Р 51177-98/Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,2904	376300,00		109278,00		109278,00	8742,00	118020,00
14	15	261-404-0441 РСНБ РК 2015	Кронштейн ограничителя напряженийдля железобетонных опор окрашенный ГОСТ Р 51177-98	комплект	4	25837,00		103348,00		103348,00	8268,00	111616,00
15	16	217-101-0106 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная ди аметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000462	991651,00		458,00		458,00	37,00	495,00
16	17	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющи й А-1 диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(ЗП2-1)	т	0,097175	349485,00		33961,00		33961,00	2717,00	36678,00
17	18	222-527-0101 РСНБ РК 2015	Стяжка СТ51	т	0,34	908785,00		308987,00		308987,00	24719,00	333706,00
18	19	246-301-0501 РСНБ РК 2015	Крепление подкоса У52	кг	231,9	655,00		151894,00		151894,00	12152,00	164046,00
19	20	261-107-0239 РСНБ РК 2015	Траверсы ТМ73,ТМ77,ТМ80	кг	164,86	3567,40		588122,00		588122,00	47050,00	635172,00
20	22	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скреп а для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	44	185,00		8140,00		8140,00	651,00	8791,00
21	23	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГО СТ Р 51177-98	м	82	574,00		47068,00		47068,00	3765,00	50833,00
22	24	261-303-0118 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	4198,17		50378,00		50378,00	4030,00	54408,00
23	25	252-108-0501 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SD137 ГОСТ 30 531-97	шт.	178	14143,00		2517454,00		2517454,00	201396,00	2718850,00
24	26	252-108-0607 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	108	13198,00		1425384,00		1425384,00	114031,00	1539415,00
25	27	252-106-0147 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные SH 195 ГОСТ 6490-93	шт.	48	31547,00		1514256,00		1514256,00	121140,00	1635396,00
26	28	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	98	1048,00		102704,00		102704,00	8216,00	110920,00
27	29	252-207-1008 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al/Cu-Al/Cu SL4.26 ГОСТ Р 51177-98	шт.	54	2165,00		116910,00		116910,00	9353,00	126263,00
28	30	252-207-2618 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	2859,00		137232,00		137232,00	10979,00	148211,00

29	31	252-207-2113 РСНБ РК 2015	Вилка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	комплект	16	19238,00		307808,00		307808,00	24625,00	332433,00
30	32	252-207-1150 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	66	13392,00		883872,00		883872,00	70709,83	954581,83
31	33	252-207-3203 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO75.100 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	8860,00		318960,00		318960,00	25517,00	344477,00
32	34	252-108-0503 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SOT24 ГОСТ 30531-97	шт.	8	5740,00		45920,00		45920,00	3674,00	49594,00
33	35	252-207-2902 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	54	445,00		24030,00		24030,00	1922,00	25952,00
34	36	252-207-2903 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	813,00		39024,00		39024,00	3122,00	42146,00
35	37	214-206-0201 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,039424	376300,00		14835,00		14835,00	1187,00	16022,00
36	38	1308-0201-2506 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ.Монтаж оборудования	шт.	4	38497,03 9762,00	28679,16 10266,21	153988,00 39048,00	114717,00 41065,00	223,00	57681,00 16934,00	228603,00
37	39	243-903-3201 РСНБ РК 2015	Муфты концевые наружной установки типа PONT-12C/3XO-H1-L12 для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10 кВ,длиной 450 мм,с болтовыми наконечниками и со срывными головками ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	128185,00		512740,00		512740,00	41019,00	553759,00
38	40	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный диаметром резьбы М12	кг	3,2654	985,00		3216,00		3216,00	257,00	3473,00
39	41	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрытый из стали круглой диаметром 10 мм	м	1524	330,01 236,25	64,95 21,73	502935,00 360045,00	98984,00 33117,00	43906,00	283076,00 62881,00	848892,00
40	42	214-206-0301 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5949-75 диаметром от 10 мм до 38 мм	т	0,265	1741813,00		461580,00		461580,00	36926,00	498506,00
41	43	214-206-0301 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5949-75 диаметром от 10 мм до 38 мм	т	0,973	1741813,00		1694784,00		1694784,00	135583,00	1830367,00
42	44	1308-0103-5401 РСНБ РК 2015	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ.на ток до 3200 А.Монтаж оборудования	шт.	1	153456,92 45556,00	105528,16 37119,69	153457,00 45556,00	105528,00 37119,50	2373,00	59526,50 17038,50	230022,00
43	46	1308-0103-0105 РСНБ РК 2015	Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением до 10 кВ.Монтаж оборудования	шт.	3	2291,98 1627,00	516,04 175,71	6876,00 4881,00	1548,00 527,00	447,00	3894,00 861,50	11631,50
44	47	252-105-0401 РСНБ РК 2015	Изоляторы фарфоровые проходные усиленные с токопроводом ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 ГОСТ 204.54-85	шт.	3	8136,00		24408,00		24408,00	1952,50	26360,50
45	48	252-206-0520 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2Ф- 70Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	574,00		6888,00		6888,00	551,00	7439,00
46	49	1308-0103-0901 РСНБ РК 2015	Выключатель напряжением до 20 кВ на ток до 20000 А.Монтаж оборудования	шт.	1	629198,70 483219,00	126881,88 44716,92	629198,50 483219,00	126882,00 44717,00	19098,00	380114,00 80745,00	1090057,50
47	50	515-201-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель вакуумный выкатного типа BB/AE-12-1250 А-25 кА ГОСТ 18397-86	шт.	1	1366746,00		1366746,00		1366746,00		1366746,00
48	51	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт.	1	1587,85 1470,30	90,64 39,51	1588,00 1470,50	90,50 39,50	27,00	1087,00 214,00	2889,00
49	52	247-301-0353 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САРЗУ-Э712 TX RS OP 1P,5(7,5) А,3х100 В,15 мА,класс точности 0,2	шт.	1	60836,00		60836,00		60836,00	4867,00	65703,00

50	53	1308-0103-2902 РСНБ РК 2015	Прибор измерения и защиты,количест во подключаемых концов до 6.Монтаж оборудования	шт	1	2378,02 1627,00	725,12 316,08	2378,00 1627,00	725,00 316,00	26,00	1399,00 302,00	4079,00
51	54	245-601-0502 РСНБ РК 2015	Блок релейной защиты РСВ-13-18,РП- 361,РТ-40,РЭу-11	шт	1	51637,00		51637,00		51637,00	4131,00	55768,00
52	55	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ.Монтаж оборудования	шт	2	4590,20 3254,00	447,64 185,28	9180,50 6508,00	895,00 370,50	1777,00	4952,50 1130,50	15263,50
53	56	247-302-0102 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТОЛ-А 10/5 А 5ВА,класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт	2	4201,00		8402,00		8402,00	672,00	9074,00
54	57	1101-0101-0422 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	43,666	380,15 0,00	380,15 65,71	16599,62 0,00	16599,62 2869,30		2065,88 1493,22	20158,72
55	59	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,6	19,77 0,00	19,77 8,83	130,48 0,00	130,48 58,28		41,96 13,80	186,24
56	60	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,6	8,74 0,00	8,74 3,90	57,68 0,00	57,68 25,74		18,53 6,10	82,31
57	61	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, приямки котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	166,344	1056,56 1056,56	0,00 0,00	175752,00 175752,00	0,00 0,00		126542,00 24184,00	326478,00
58	62	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для шин заземления	м3	108,92	2025,10 2025,10	0,00 0,00	220574,00 220574,00	0,00 0,00		158813,00 30351,00	409738,00
59	63	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей для шин заземления	м3	104,63	962,00 962,00	0,00 0,00	100654,00 100654,00	0,00 0,00		72471,00 13850,00	186975,00
60	64	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	500	549,91 97,62	452,29 197,15	274954,98 48809,98	226145,01 98575,03		106117,23 30485,79	411558,00
61	65	1308-0206-1705 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 100 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стен ам с креплением скобами	м	20	1505,70 1228,50	184,79 74,67	30114,00 24570,00	3695,00 1493,00	1848,00	18766,00 3910,00	52790,00
62	66	241-101-0216 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные.DN 100,толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	20,6	5562,00		114577,00		114577,00	9166,00	123743,00
63	67	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,18768	181455,08 177821,00	0,00 0,00	34055,00 33373,00	0,00 0,00	682,00	25364,00 4754,00	64173,00
64	68	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	187,68	3280,00		615590,00		615590,00	49247,00	664837,00
65	69	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 6 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	6646	718,19 292,86	361,35 132,75	4773090,98 1946347,97	2401532,94 882256,97	425211,01	2036595,37 544774,83	7354461,18
66	70	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 6 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	204	857,37 390,48	421,88 151,84	174903,00 79658,00	86063,00 30975,00	9182,00	79656,00 20365,00	274924,00
67	72	1308-0201-2506 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ,сечение одной жилы до 70 мм2.Монтаж оборудования	шт	2	38497,03 9762,00	28679,16 10266,21	76994,00 19524,00	57358,00 20532,00	112,00	28841,00 8467,00	114302,00
68	73	243-903-3201 РСНБ РК 2015	Муфты концевые наружной установки типа POLT-12C/3XO-HI-L12 для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10 кВ,длиной 450 мм,с болтовыми наконечниками и со срезными головками ГОСТ 13781.0-86	шт	2	128185,00		256370,00		256370,00	20510,00	276880,00
69	74	РК 2015	Кабель проложенный в траншее.Но крытие кирпичом.Один кабель	м кабеля	6646	481,93 97,62	384,31 167,52	3202906,98 648782,97	2554124,01 1113337,99		1268726,61 357730,76	4829364,35
70	76	1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечениемпроводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности.По дереса с помощью механизмов.	км длины	0,5	135562,31 67691,30	65091,90 24632,78	67781,10 33845,62	32546,03 12316,44	1389,59	36929,59 8376,85	113087,54
71	77	243-701-0603 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-35 ГОСТ Р 52373-2005		0,95	569876,00		541382,18		541382,18		584692,72

				км							43310,54	
			Итого по разделу 1: Строительство ВЛ 10 кВ					33872093,00	6157904,27	25416415,78	5182795,67	42053611,25
								4664439,04	2473926,75	1570864,00	2998722,58	
			Раздел 2: КТПН 2х250									
72	78	1308-0101-2503 РСНБ РК 2015	Подстанции блочная напряжением по схеме мостик с выключателями в перемычкеи в цепях линий,мощность трансформаторов до 2х250 КВХА.Монтаж оборудования		1	2064366,16	437334,66	2064366,00	437335,00	144834,00	1194663,00	3519751,00
				подстанция		1482197,00	177056,64	1482197,00	177057,00		260722,00	
73	80	1308-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощи остью 250 КВХА.Монтаж оборудования		1	55829,74	22380,64	55830,00	22380,00	909,00	30127,00	92834,00
				шт.		32540,00	9303,17	32540,00	9303,00		6877,00	
74	82	515-201-0607 РСНБ РК 2015	Устройства комплектно-распределитель ные напряжением 10 (6) кВ серии КСО-366		5	572657,00		2863285,00				2863285,00
				шт.						2863285,00		
75	83	1308-0304-0206 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафн ого исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм.Установка на полу		5	29784,56	2885,10	148923,00	14425,00	109147,00	22519,00	185157,00
				шт.		5070,00	1185,30	25350,00	5926,00		13715,00	
76	84	515-301-0702 РСНБ РК 2015	Линейная панель распределительных щи тов ЩО 70-1-02 ГОСТ 30011.1-2012		2	735987,00		1471974,00				1471974,00
				шт.						1471974,00		
77	85	515-301-0803 РСНБ РК 2015	Вводная панель распределительных щит ов ЩО 70-1-32 ГОСТ 30011.1-2012		2	1723541,00		3447082,00				3447082,00
				шт.						3447082,00		
78	86	515-301-0902 РСНБ РК 2015	Секционная панель распределительныщ итов ЩО 70-1-72 ГОСТ 30011.1-2012		1	1522992,00		1522992,00				1522992,00
				шт.						1522992,00		
79	87	1308-0101-2101 РСНБ РК 2015	Ошиновка напряжением 35 кВ,сечение до 400 мм2,количество проводов в фазе - 1.Монтаж оборудования		1	62057,07	16418,15	62057,00	16418,00	83,00	37025,00	107009,00
				пролет (3 фазы)		45556,00	5867,76	45556,00	5868,00		7927,00	
80	88	1308-0201-0205 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 9 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий		60	805,16	432,05	48310,00	25923,00	3839,00	20420,00	74228,00
				м кабеля		309,13	163,56	18548,00	9814,00		5498,00	
81	89	243-125-1016 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШв 5х120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012		0,0612	23560050,00		1441875,00		1441875,00		1557225,00
				км							115350,00	
82	92	1308-0201-2503 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ,сечение одной жилы до 185 мм2.Монтаж оборудования		6	38878,15	29060,28	233268,75	174362,25	335,25	87017,25	345909,00
				шт.		9762,00	10380,96	58572,00	62286,00		25623,00	
83	93	243-903-2907 РСНБ РК 2015	Муфты концевые типа POLT-01/5X70-1 20-L12 CEE01 для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией с ленточной броней,с болтовыми нако нечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86		6	39636,00		237816,00		237816,00		256841,25
				шт.							19025,25	
84	94	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования		100	893,20	26,51	89320,00	2651,00	64619,00	16502,00	114288,00
				м		220,50	8,69	22050,00	869,00		8466,00	
85	95	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,13	469545,00		61041,00		61041,00		65924,00
				т							4883,00	
86	96	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования		10	4477,38	180,24	44774,00	1802,00	31946,00	8336,00	57359,00
				шт.		1102,50	55,31	11025,00	553,00		4249,00	
87	97	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 ммСТ РК 2591-2014		0,05	343539,00		17177,00		17177,00		18551,00
				т							1374,00	
88	98	217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М 10х100 ГОСТ 28778-90		6	30,00		180,00		180,00		194,00
				шт.							14,00	
			Итого по разделу 2: КТПН 2х250					13810270,75	695296,25	2113801,25	1416609,25	15700603,25
								1695838,00	271676,00	9305333,00	473723,25	
			ИТОГО по акту					47 682 363,75	6 853 200,52	27 530 217,03	6 599 404,92	57 754 214,50
								6 360 277,04	2 745 602,75	10 876 197,00	3 472 445,83	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							10 876 197,00		

			Временные здания и сооружения	%	2,32			1 087 570,01			
			Итого с временными								47 965 587,51
			Зимние удорожания	%	1,9211928			921 511,41			
			Итого с зимними удорожаниями								59 763 295,92
			НДС	%	12,00			7 171 595,51			
			Итого с НДС								66 934 891,43
			ВСЕГО по смете с учетом НДС								1 008 153 357,84

С учетом скидки 935 240 149,92

Заказчик:

Зам. руководителя _____ Саматов Е.З.

Представитель Заказчика _____ Алибаев М.С.

М.П.

Генеральный подрядчик:

ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Генеральный директор _____ Саргалдаков Н.А.

М.П.

Главный инженер проекта
ТОО "KazTransBuilding" _____ Рыскелдиев М.Б.

М.П.

Главный инженер проекта
ТОО "Дизайн-центр Диполь" _____ Суворов Д.Ю.

М.П.