Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«22» 12 2022г.

Заказчик: **«Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области», 80000, Жамбылская область,город Тараз,ул.Желтоксан , №78, ВрИО Кожаков М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номердома/здания (стационарного помещения)

на основании: Декларации о соответствии от « 19 » декабрь 2022г., ТОО **«Арайстроймаркет 2003», директор Есибаев Муратбек Мыктыбекович лицензия №13015102 от 23.09.2013 г. ,Жамбылская область, г.Тараз, 3 пер. Автомобильный, 16Г**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от « 19 » декабрь 2022г. **ТОО «Құрылыс-Жоба Инжиниринг», эксперт Байжанов Ж.Т.** аттестат №KZ33VJE00039276 от 02.07.2018г аттестат № KZ06VJE00039277 от 02.07.2018г., аттестат № KZ76VJE00039278

дата заключения, наименование организации, ФИО (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от « 19 » декабрь 2022г., **ТОО «Нұр Құрылыс-80», эксперт Әбілжан Ғалым Қайсарұлы, ГСЛ №17013673 от 31.07.2017г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство АГРС «Биликуль» в Таласском районе Жамбылской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, капитальный ремонт)

по адресу: Жамбылская область,Таласский район, г.Каратау

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Решения (Постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от Постановление акимата Жамбылского района от 30.04.2019г. №56, № 57

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Строительно-монтажных работ, КГУ «Управление ГАСК акимата Жамбылской области» от 14.05.2021г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **Рабочий проект ТОО «Нұр Құрылыс-80» ГСЛ №17013673 от 31.07.2017г. №18 от 13.01.2020г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Управление энергетики и жилищно –коммунального хозяйства акимата Жамбылской области, №18-ө от 13.01.2020г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 18 мая 2021г.;

окончание работ 19 декабря 2022 - г.;

при продолжительности строительства, 6 месяцев:

по норме или по проекту организации строительства, месяц 6;

фактически, месяц 6.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Пропускная способность АГРС: Минимальная Максимальная	 Куб.нм/ч Куб.нм/ч	 500 10 000		 500 10 000	
Блок подготовки теплоносителя	кПа	2,0		2,0	
Внутриплощадочные и подъездная дорога	м2	1692		1692	
Блок автоматической одоризации газа (БАОГ)	г (см3)	16		16	
Емкость хранения и выдачи одоранта V=1.0 м3	м3	1		1	
Емкость сбора, хранения и выдачи конденсата	м3	2		2	
Емкость теплоносителя	м3	1,5		1,5	
АГРС «Голубое пламя»	Мпа	6,1…9,81		6,1…9,81	
Трансформаторная подстанция 2КТПН	кВа	2х25 (10/0,4)		2х25 (10/0,4)	

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными :
Источником газоснабжения является входной магистральный газопровод к ГРС Каратау диаметром 325 мм.

Назначение объекта – газоснабжение населенных пунктов Таласского района Жамбылской области. АГРС-«Биликуль» – блочно-комплектная газораспределительная станция производительностью10,0 тыс.нм3/час PN 5,4 МПа с одним выходом: 1-выход – Рвых0,6 МПа Q=100÷10000 нм3/час отдельно стоящая в ограждении на существующей территории ГРС Каратау с увеличением территории на площадке с основной и резервной линией редуцирования газа.

Автоматическая газораспределительная станция (АГРС) предназначена для газоснабжения промышленных и коммунально-бытовых потребителей, а также других населенных пунктов Таласского района Жамбылской области. Проектом предусматривается строительство газопровода диаметром 108 мм, давлением 5,4 МПа по территории существующей ГРС Каратау. АГРС устанавливается на территории существующей ГРС с увеличением территории. АГРС предназначена для подачи газа от магистрального газопровода, переключения поступающего газа из газопровода, его очистки и подогрева, редуцирования со снижением и поддержанием давления в заданных пределах и поддержания его с определенной точностью при изменении расхода и давления газа на входе АГРС, а также для измерения, регистрации его расхода и одоризации перед подачей потребителю.
АГРС предусматривается на базе блочных газораспределительных станций полного заводского изготовления, представляют собой комплекс технологического оборудования, обеспечивающего выполнение следующих основных функций:
очистка газа от капельной жидкости и механических примесей с автоматическим сбросом конденсата;
подогрев газа перед редуцированием и автоматическое поддержание заданной температуры для повышения надежности работы оборудования;
редуцирование газа высокого давления (магистрального) до указанного низкого и поддержание его с заданной точностью при изменении входного давления или расхода газа;
измерение расхода газа с многосуточной регистрацией данных и передачей информации на уровень газораспределяющей организации;
одоризация газа;
автоматическое управление режимами работы технологического оборудования станции, в том числе ограничение поставок газа по требованиям газораспределяющей организации;
звуковое и визуальное оповещение при аварийных ситуациях, а также при нарушениях работы с передачей сигнала на пульт диспетчеру или оператору.
Оборудование АГРС размещено как в утепленных пожаробезопасных блок-контейнерах, так и на рамах на открытом воздухе.
В составе АГРС предусматриваются:
узел переключения;
узел очистки газа;
узел подогрева газа;
блок редуцирования;
блок подготовки теплоносителя;
узел учета расхода газа (на выходе АГРС);
блок автоматической одоризации;
блок «Операторная» с размещением САУ ТП ГРС, систем контроля пожароопасности, загазованности, источника бесперебойного электропитания;
подземная емкость сбора конденсата;
подземная емкость хранения одоранта;
емкость для слива теплоносителя.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

6.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7.Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **799 236,568** тыс. тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **137 469,026** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **538 295,691** тысяч тенге;
прочих затрат **114 090,709** тыс. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **756 856,482** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **137 469,025** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **538 295,691** тысяч тенге;
прочих затрат **81 091,766** тыс. тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство АГРС «Биликуль» в Таласском районе Жамбылской области»**
наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик
КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»,
ВрИО Кожаков М._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор
Аттестованный (-ые) эксперты (-ы) Байжанов Ж._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Аккредитованная организация
ТОО «Құрылыс-Жоба Инжиниринг», Директор Куатбеков Е._____
(наименование организации, ФИО руководителя) подпись руководителя М.П.

Авторский надзор
Разработчик проекта
ТОО «Нұр Құрылыс-80», Директор Абылгазиев К.Д._____
(наименование организации, ФИО руководителя) подпись руководителя М.П.

Аттестованный (-ые) эксперты (-ы) Әбілжан Ғ.К._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик
(генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Арайстроймаркет-2003» Есибаев М.М._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	4,297
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	130
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	27,128
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки силовые АСБл 3х50-10 ГОСТ 18410-73 напряжением до 35 кВ	км	0,45
	2) марки... напряжением...	км	
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м ^{2}	

	2) булыжные	м ^{2}	
	3) тротуары	м ^{2}	

Заказчик КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области», ВрИО Кожаков М. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор Әбілжан Ғ.Қ. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта

(газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	94	Газопровод высокого давления на выходе от строящегося АГРС «Биликол» до распределительного газопровода после АГРС «Каратау» (закольцовка газопровода)
	Протяженность воздушной прокладки:	м	94	
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м	94	
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт	17	
	Протяженность подземной прокладки:	м		
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d = 200	шт	2	
6	Вентили (клапан) d =	шт		
7	Кран проходной d =	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт	1	
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		

13	Станки – качалки (тип _____ , марка ____)	шт		

Заказчик КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области», ВрИО Кожаков М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Әбілжан Ғ.Қ.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение 16
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта

(линии связи)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность
1	2	3	4
1	Воздушные линии связи, в том числе:	км	
	1) марка	км	
	2) марка	км	
	3) марка	км	
2	Кабельные линии связи, в том числе:	км	
	1) Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,030
	2) КС-ОКЛО-8-G.652.D-CF-3,0-2201	км	4,5
	3) марка	км	
3	Опоры, в том числе:	шт	
	1) металлические	шт	
	2) деревянные	шт	
	3) анкерные	шт	
	4) железобетонные	шт	
	5) тросовые подвесы	шт	
4	Колодцы сетевые, в том числе:	шт	
	1) ККС 1	шт	
	2) ККС 2	шт	15
	3) ККС 3	шт	
	4) ККС 4	шт	
	5) ККС 5	шт	
5	Муфты соединительные	шт	2
6	Коллекторы коммуникационные, в том числе:		
	1) керамические	км	
	2) бетонные	км	
	3) асбесто-цементные	км	

	4) пластмассовые	км	
7	НУП (необслуживаемые усилительные пункты)	шт	

Заказчик КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области», ВрИО Кожаков М._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Әбілжан Ғ.Қ._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.