Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
(с изменениями от 09.08.2019г. от 08.02.2021г.)

Декларация о соответствии

«15» 12 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «АЭS and Limited" БИН: 100940016554, Лицензия: №20001456, 27.01.2020г, Республика Казахстан, город Актобе, ул.Гагарина 2.
наименование организации, юридический адрес

в лице: **Рахатұлы Ұлан – генеральный директор**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Газоснабжения здания котельной поликлиники на 250 мест КГП на ПХВ «Сырдарьинская районная больница» расположенного по адресу: Кызылординская область, Сырдарьинский район, пос. Теренозек, ул.Муратбаева,110
По адресу: Кызылординская область, Сырдарьинский район, пос.Теренозек, ул.Муратбаева 110.
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **КГУ «Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог», 120600, Кызылординская область, Сырдарьинский район, пос. Теренозек, А. Алиакбарова, №22/1, 8-72436-22-9-31. Руководитель Файзуллаев Женісбек Исламұлы.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Сырэнергогазстрой», ТОО «ДосСтройПроект», ТОО «КазСтройЭлит»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
КОФ АО «НЦ «Курлысконсалтинг». 15002830 06.02.2015 Рабочий проект №170-2019.
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **КГУ «Сырдарьинский районный отдел ЖКХ,ПТ и АД» №129/1-Ө 22.07.2020**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса

			или очереди		или очереди
Количество газифицируемых объектов	шт	1		1	
Газорегуляторный пункт типа (ШГРП)–У-50Г-2Н	шт	1		1	
Общая протяженность газопровода низкого давления из стальных труб	п.м	28,1		28,1	
Труба Ø219х5,0мм	п.м	4,0		4,0	
Труба Ø57х3,0	п.м	11,0		11,0	
Труба Ø32х2,8	п.м	9,4		9,4	
Труба Ø25х2,5	п.м	2,7		2,7	
Общая протяженность газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 в том числе:	п.м	175		175	
Трубопровод ПЭ 100 SDR11 Ø63х5,8мм	п.м	175		175	
Заземление оборудования ШГРП	шт	1		0	
Опознавательный знак газопровода	компл	6		6	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Цель проекта - газификация районный больницы поселка Теренозек.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

а) Газорегуляторный пункт типа (ШГРП)-У-50Г-2Н-1 комп.

в) Заземление оборудования ШГРП-1шт.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: **«03» октябрь 2022 года;**
месяц, год

Окончание работ: **«03» декабрь 2022 года;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 2

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2

фактически, месяц: 2

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9.1 Доля местного строительство предусмотрена в проектной-сметной документации 85 % и фактический применено 85 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квази государственно сектора).

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии); - **Не требуются**

10.1 Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Кызылорда газ тарату жүйесі коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны

Кшм. Кмд. газ тарату жүйесі. Сыд. ауд. басшысы Е-Есенгелді.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Теренозек АЭТ бастығы Н-Кұлы.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Арал СКК ДО Сыд.ауд. ауыз су кәсіпорны басшысы Е.Д. Рүзімбетов

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным Заключениемвыдаваемымгосударственнойорганизациейосуществляющейсанитарно эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается):- **Не требуется**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

13. Обеспечен доступ для мало мобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения - **Не требуется;**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект**: Газоснабжения здания котельной поликлиники на 250 мест КГП на ПХВ «Сырдарьинская районная больница» расположенного по адресу: Кызылординская область, Сырдарьинский район, пос. Теренозек, ул.Муратбаева,110. №170-2019 готовым к приемке в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Генеральный директор ТОО «АЭS and Limited

Рахатұлы Ұ.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии)