Утверждены
приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

форма КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО"Многопрофильная компания "Достар"
Наименование стройки -Строительство школы на 300 ученических мест в а.Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за **АВГУСТ** месяц **2021 г.**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
					№25	26.06.2020г				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство школы на 300 ученических мест в а.Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области	**111 601 456**								**13 392 174,75**	**124 993 631**
за 2021 год		**111 601 456**							**13 392 174,75**	**124 993 631**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Оспанов Р.С.

(должность, Ф.И.О., подпись)

МП

Подрядчик:

Представитель ТОО "Многопрофильная компания "Достар"

Набиев А.К.

(должность, Ф.И.О., подпись)

МП

Форма 2в

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик ТОО "Многопрофильная компания "Достар"
Наименован Строительство школы на 300 ученических мест в а.Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области Корректировка
Наименован Строительство школы на 300 ученических мест в а.Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области Корректировка
Договор №25 от 01 июля 2020г.

Акт приемки выполненных работ №1

за август месяц 2021 г. от 25.08.2021г

на Общестроительные работы школы. НЭС. НВК. НТС. ГП

Составлен(а) I квартал 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1. Общестроительные работы										
			РАЗДЕЛ 1.Фундаменты										
			Перегородки										
1	11	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 95%, СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	72,562		5324,11 2315,85	123,23 32,27	386328 168043	8942 2342	209343	158457 43583	588368
2	12	213-101-0201 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 *СП - 8%*	1000 шт.	3,7007		55791,00 --	-- --	206464 --	-- --	206464	-- 16517	222981
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					592792 168043	8942 2342	415807 --	158457 60100	811349
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					592792				
		Материалы		Тенге					209344				
		Всего заработная плата		Тенге						170385			
		Местные материалы		Тенге					206464				
			Накладные расходы	Тенге					158457				
			Сметная прибыль	Тенге					60100				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					811349				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									123
			Сметная заработная плата	Тенге						170385			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					811349				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									123
			Сметная заработная плата	Тенге						170385			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					592792 168043	8942 2342	415807 --	158457 60100	811349
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					592792				
		Материалы		Тенге					209344				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего заработная плата	Тенге					170385			
			Местные материалы	Тенге				206464				
			Накладные расходы	Тенге				158457				
			Сметная прибыль	Тенге				60100				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				811349				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
			Сметная заработная плата	Тенге					170385			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				811349				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
			Сметная заработная плата	Тенге					170385			
			Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
			РАЗДЕЛ 2.Стены									
			Наружние стены 2 этаж кладки									
3	38	1108-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа выше 4 м	м3 кладки	51,574	13326,11	1421,79	687281	73328	238102	367233	1138875
			НР - 93%; СП - 8%			7287,60	368,86	375851	19024		84361	
4	39	1108-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа выше 4 м	м3 кладки	129,08	7977,86	2214,45	1029782	285841	138287	628130	1790545
			НР - 93%; СП - 8%			4692,08	540,40	605654	69755		132633	
5	40	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	830,892	4206,44	25,11	3495097	20864	1126273	1883353	5808726
			НР - 80%; СП - 8%			2825,83	7,50	2347960	6232		430276	
6	41	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой /прим.	м2 утепляемого покрытия	6,39	634,69	43,90	4056	281	2238	1501	6002
			НР - 92%; СП - 8%			240,50	14,82	1537	95		445	
7	42	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м / прим.	м2 (за вычетом проемов)	848,39	2580,14	115,32	2188965	97836	375328	1619570	4113218
			НР - 93%; СП - 8%			2022,42	30,26	1715801	25672		304683	
8	43	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,8052	375668,63	2454,03	678162	4430	534349	131026	873923
			НР - 93%; СП - 8%			77211,60	833,76	139383	1505		64735	
9	45	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	167,734	837,28	47,69	140440	8000	36494	92794	251892
			НР - 93%; СП - 8%			572,01	22,85	95946	3833		18659	
			Внутренние стены 2этаж									
10	46	1108-0201-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа выше 4 м	м3 кладки	108,166	12832,45	1421,79	1388035	153789	487275	731788	2289409
			НР - 93%; СП - 8%			6905,78	368,86	746971	39898		169586	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	47	1108-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа выше 4 м	м3 кладки	253,5225	9039,77	2214,45	2291785	561413	540824	1233693	3807516
			НР=93%, СП=85%			4692,08	540,40	1189548	137004		282038	
			Металлический уголок в качестве перемычки на проем									
12	50	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	8,2301625	78976,91	1325,28	649993	10907	14585	434075	1170793
			НР=89%, СП=85%			75879,50	558,08	624501	4593		86725	
13	51	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	268,74	97,83	2,18	26291	586	11800	9622	38786
			НР=89%, СП=85%			51,74	0,15	13905	40		2873	
14	52	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	268,74	165,44	2,81	44460	755	27446	11276	60195
			НР=89%, СП=85%			60,50	0,31	16259	83		4459	
15	53	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,5925	79665,63	2454,03	47202	1454	--	43005	97423
			НР=94%, СП=85%			77211,60	833,76	45748	494		7217	
16	55	1107-0106-0404 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м шва	22,56	414,84	36,94	9359	833	2225	7435	18138
			НР=[illegible], СП=85%			279,30	--	6301	--		1344	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12680908	1220317	3535226	7194501	21465441
								7925365	308228	--	1590034	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				12030915				
		Материалы		Тенге				3520643				
		Всего заработная плата		Тенге					7604499			
			Накладные расходы	Тенге				6760426				
			Сметная прибыль	Тенге				1503309				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20294650				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5363
			Сметная заработная плата	Тенге					7604499			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				649993				
		Материалы		Тенге				14585				
		Всего заработная плата		Тенге					629094			
			Накладные расходы	Тенге				434075				
			Сметная прибыль	Тенге				86725				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1170793				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								468
			Сметная заработная плата	Тенге					629094			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21465443				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5831
			Сметная заработная плата	Тенге					8233593			

РАЗДЕЛ 3.Перегородки 1 и 2 этаж

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	57	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	170,79	3061,74	123,23	522915	21046	106345	372963	967548
			НР - 93%, СП - 8%			2315,85	32,27	395524	5511		71670	
18	58	213-101-0503 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	6,8316	67335,00	--	460006	--	460006	--	496806
			СП - 8%			--	--	--	--		36800	
19	59	1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	492,75	3010,18	265,61	1483266	130879	387578	930313	2606665
			НР - 93%, СП - 8%			1958,01	72,10	964809	35527		193086	
20	60	213-304-0103 РСНБ РК 2015	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый	шт.	6159,375	116,00	--	714488	--	714488	--	771647
			СП - 8%			--	--	--	--		57159	
21	61	1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	267,45	4496,23	442,12	1202517	118245	418741	658907	2010338
			НР - 93%, СП - 8%			2488,43	160,67	665531	42971		148914	
22	62	213-304-0103 РСНБ РК 2015	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый	шт.	6686,25	116,00	--	775605	--	775605	--	837653
			СП - 8%			--	--	--	--		62048	
					Ферма Ф18-1 /5шт/							
23	85	222-504-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	12,8824	645410,00	--	8314430	--	8314430	--	8979584
			СП - 8%			--	--	--	--		665154	
24	89	222-502-0309 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 200 мм	м2	529	11995,00	--	6345355	--	6345355	--	6852983
			СП - 8%			--	--	--	--		507628	
					Монолитные участки							
25	93	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	8,877	38568,27	2784,69	342371	24720	221595	92643	469815
			НР - 91%, СП - 8%			10820,78	647,69	96056	5750		34801	
26	94	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5901	22939,88	1437,08	13538	848	171	11630	27181
			НР - 91%, СП - 8%			21214,80	441,20	12519	260		2013	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	95	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0078	277977,00	--	2179	--	2179	--	2353
			СП - 8%			--	--	--	--		174	
28	96	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,3300	277977,00	--	91739	--	91739	--	99078
			СП - 8%			--	--	--	--		7339	
29	97	261-102-0251 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,2367	267997,00	--	63439	--	63439	--	68514
			СП - 8%			--	--	--	--		5075	
30	98	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0156	277977,00	--	4323	--	4323	--	4669
			СП - 8%			--	--	--	--		346	
31	99	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	31,23	621,47	47,55	19409	1485	9713	7856	29446
			НР - 92%; СП - 8%			262,93	10,50	8211	328		2181	
32	100	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	31,23	93,61	3,16	2923	99	2673	161	3331
			НР - 92%; СП - 8%			4,85	0,77	151	24		247	
33	101	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0347	17469,56	1557,80	606	54	2	523	1219
			НР - 91%; СП - 8%			15880,40	692,64	550	24		90	
34	102	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0347	296003,00	--	10261	--	10261	--	11082
			СП - 8%			--	--	--	--		821	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				20369370	297376	17928643	2074996	24239912
								2143351	90395	--	1795546	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5709585				
		Материалы		Тенге				1146813				
		Всего заработная плата		Тенге					2233746			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				171941				
		Местные материалы		Тенге				1950099				
			Накладные расходы	Тенге				2074996				
			Сметная прибыль	Тенге				622764				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8407345				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								1607
			Сметная заработная плата	Тенге					2233746			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				14659785				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14659785				
			Сметная прибыль	Тенге				1172782				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15832567				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				24239912				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								1607
			Сметная заработная плата	Тенге					2233746			

РАЗДЕЛ 4.Кровля

8223150

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					6							
35	121	224-101-0501 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	3295,88	3462,00	--	11410337	--	11410337	--	12323164
			СП - 8%			--	--	--	--		912827	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11410337	--	11410337	--	12323164
		Стоимость общестроительных работ						--	--	--	912827	
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11410337				
			Сметная прибыль	Тенге				11410337				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				912827				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12323164				
								12323164				
			РАЗДЕЛ 5.Полы									
			Тип 4"									
36	234	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	424,4	238,76	17,94	101330	7614	57646	37293	149712
			НР - 94%, СП - 8%			84,99	8,49	36070	3603		11090	
37	235	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	424,4	4985,38	103,71	2115795	44015	1919913	155174	2452647
			НР - 94%, СП - 8%			357,84	31,13	151867	13212		181678	
38	236	1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=7	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	м2 пола	424,4	2065,02	50,46	876394	21415	798237	60973	1012357
			НР - 94%, СП - 8%			133,70	19,14	56742	8123		74989	
39	237	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,9243	17469,56	1557,80	16148	1440	29	13940	32495
			НР - 91%, СП - 8%			15880,40	692,64	14679	640		2407	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3109667	74484	2775825	267380	3647211
		Стоимость общестроительных работ						259358	25578	--	270164	
		Материалы		Тенге				3109667				
		Всего заработная плата		Тенге				2775825				
			Накладные расходы	Тенге					284936			
			Сметная прибыль	Тенге				267380				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				270164				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				3647211				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								283
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					284936			
			Нормативная трудоемкость	Тенге				3647211				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								283
				Тенге					284936			
			РАЗДЕЛ 6.Лестницы									
			Лестницы в осях "6"-"7", "4"-5"									
40	288	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,4928	82672,82	27240,74	40741	13424	6011	17948	63384
			НР - 69%, СП - 8%			43234,40	9548,10	21306	4705		4695	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	289	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,4032	24906,60	1526,62	10042	616	1791	5430	16709
			НР - 69%, СП - 85%			18936,30	580,14	7635	234		1238	
42	290	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,4032	3457,56	515,04	1394	208	110	743	2308
			НР - 69%, СП - 85%			2667,94	1,54	1076	1		171	
43	291	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,192	97,83	2,18	2367	53	1062	866	3492
			НР - 69%, СП - 85%			51,74	0,15	1252	4		259	
44	292	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	48,384	82,72	1,40	4002	67	2471	1015	5418
			НР - 69%, СП - 85%			30,25	0,15	1464	7		401	
45	293	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0474	938481,52	1472,52	44484	70	31087	12156	61171
			НР - 91%, СП - 85%			281160,00	655,14	13327	31		4531	
46	294	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	6	3236,61	802,36	19420	4814	9720	7098	28640
			НР - 91%, СП - 85%			814,40	188,21	4886	1129		2121	
47	295	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	3,36	49401,79	3335,19	165990	11207	91899	59465	243491
			НР - 91%, СП - 85%			18715,60	732,59	62884	2462		18036	
48	296	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	52,8	1632,54	59,66	86198	3150	2074	97207	198077
			НР - 118%, СП - 85%			1533,60	26,60	80974	1404		14672	
49	297	222-301-0101 РСНБ РК 2015	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	52,8	3046,00	--	160829	--	160829	--	173695
			СП - 85%			--	--	--	--		12866	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				535467	33609	307054	201928	796385
								194804	9977	--	58990	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				483290				
		Материалы		Тенге				138312				
		Всего заработная плата		Тенге					169824			
		Местные материалы		Тенге				160829				
			Накладные расходы	Тенге				177807				
			Сметная прибыль	Тенге				52886				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				713983				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
			Сметная заработная плата	Тенге					169824			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				52177				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Материалы	Тенге				7914				
			Всего заработная плата	Тенге					34957			
			Накладные расходы	Тенге				24121				
			Сметная прибыль	Тенге				6104				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				82402				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
			Сметная заработная плата	Тенге					34957			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				796385				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
			Сметная заработная плата	Тенге					204781			
			ОТДЕЛ 2.Наружние сети электроснабжения № 4-1-1									
50	2.1	515-101-0107 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА**	шт.	1	1655597,00	--	1655597	--		--	1655597
						--	--	--	--	1655597	--	
			РАЗДЕЛ 7.ВЛ10кВ									
			Кабельно-проводниковая продукция									
51	12.1	243-101-0305 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-10**	км	0,25	3352075,00	--	838019	--	838019	--	905061
		СП - 8%				--	--	--	--		67042	
52	35.1	243-701-0504 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20**	км	10,483	407439,00	--	4271183	--	4271183	--	4612878
		СП - 8%				--	--	--	--		341695	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5109202	--	5109202	--	7173536
								--	--	1655597	408737	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				5109202				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5109202				
			Сметная прибыль	Тенге				408737				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				5517939				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5517939				
			РАЗДЕЛ 8.Опора анкерная (5 компл.)									
			Железобетонные элементы									
53	37.1	225-204-0309 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	шт.	10	48033,00	--	480330	--	480330	--	518756
		СП - 8%				--	--	--	--		38426	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	39.1	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,5	43361,00	--	21680	--	21680	--	23414
			СП - 8%			--	--	--	--		1734	
			Металлические конструкции									
55	40.1	252-207-0522 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ	шт.	10	59270,00	--	592700	--	592700	--	640116
			СП - 8%			--	--	--	--		47416	
56	41.1	261-404-0442 РСНБ РК 2015	Кронштейн ограничителя напряжений для железобетонных опор оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	комплект	5	28584,00	--	142920	--	142920	--	154354
			СП - 8%			--	--	--	--		11434	
57	42.1	261-404-0578 РСНБ РК 2015	Накладка кронштейна КФД КС-081 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	1530,00	--	7650	--	7650	--	8262
			СП - 8%			--	--	--	--		612	
58	43.1	261-404-0431 РСНБ РК 2015	Хомут для анкеровки троса оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	1954,00	--	19540	--	19540	--	21103
			СП - 8%			--	--	--	--		1563	
59	44.1	261-404-0463 РСНБ РК 2015	Полоса в сборе для заземления ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	5577,00	--	27885	--	27885	--	30116
			СП - 8%			--	--	--	--		2231	
60	45.1	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87	кг	7,945	985,00	--	7826	--	7826	--	8452
			СП - 8%			--	--	--	--		626	
			Линейная арматура									
61	46.1	252-102-0515 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный штыревой наружной установки на напряжение свыше 1 КВ ГОСТ 8608-96 типа ОНШ6-80 УХЛ1	шт.	5	9471,00	--	47355	--	47355	--	51143
			СП - 8%			--	--	--	--		3788	
62	47.1	252-207-0905 РСНБ РК 2015	Колпачок изолирующий типа СІ 25-150	шт.	5	135,00	--	675	--	675	--	729
			СП - 8%			--	--	--	--		54	
63	48.1	252-207-0603 РСНБ РК 2015	Подвес типа ESF54/70 промежуточный	шт.	10	3960,00	--	39600	--	39600	--	42768
			СП - 8%			--	--	--	--		3168	
64	49.1	252-102-0515 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный штыревой наружной установки на напряжение свыше 1 КВ ГОСТ 8608-96 типа ОНШ6-80 УХЛ1 /прим.	шт.	30	9471,00	--	284130	--	284130	--	306860
			СП - 8%			--	--	--	--		22730	
65	50.1	261-404-0431 РСНБ РК 2015	Хомут для анкеровки троса оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	1954,00	--	58620	--	58620	--	63310
			СП - 8%			--	--	--	--		4690	
66	51.1	252-207-0905 РСНБ РК 2015	Колпачок изолирующий типа СІ 25-150/прим.	шт.	45	135,00	--	6075	--	6075	--	6561
			СП - 8%			--	--	--	--		486	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1736986	--	1736986	--	1875944
								--	--	--	138958	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ	Тенге				331485				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				331485				
		Сметная прибыль	Тенге				26518				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				358003				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1405501				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				903491				
		Местные материалы	Тенге				502010				
		Сметная прибыль	Тенге				112440				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1517941				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1875944				
		РАЗДЕЛ 9.Опора угловая анкерная (8 компл.)									
		Железобетонные элементы									
67	53.1	225-204-0309 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	шт.	24	48033,00	--	1152792	--	1152792	--	1245015
			СП - 8%			--	--	--	--		92223	
68	55.1	261-101-0383 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	1,2	43361,00	--	52033	--	52033	--	56196
			СП - 8%			--	--	--	--		4163	
		Металлические конструкции									
69	56.1	252-207-0522 РСНБ РК 2015	**Траверс типа ТМ**	шт.	16	59270,00	--	948320	--	948320	--	1024186
			СП - 8%			--	--	--	--		75866	
70	57.1	261-404-0578 РСНБ РК 2015	**Накладка кронштейна КФД КС-081 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	8	1530,00	--	12240	--	12240	--	13219
			СП - 8%			--	--	--	--		979	
71	58.1	261-404-0431 РСНБ РК 2015	**Хомут для анкеровки троса оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	16	1954,00	--	31264	--	31264	--	33765
			СП - 8%			--	--	--	--		2501	
72	59.1	261-404-0463 РСНБ РК 2015	**Полоса в сборе для заземления ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	8	5577,00	--	44616	--	44616	--	48185
			СП - 8%			--	--	--	--		3569	
73	60.1	217-101-0101 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87**	кг	12,712	985,00	--	12521	--	12521	--	13523
			СП - 8%			--	--	--	--		1002	
		Линейная арматура									
74	61.1	252-102-0515 РСНБ РК 2015	**Изолятор опорный штыревой наружной установки на напряжение свыше 1 КВ ГОСТ 8608-96 типа ОНШ6-80 УХЛ1**	шт.	24	9471,00	--	227304	--	227304	--	245488
			СП - 8%			--	--	--	--		18184	
75	62.1	252-207-0905 РСНБ РК 2015	**Колпачок изолирующий типа СІ 25-150**	шт.	24	135,00	--	3240	--	3240	--	3499
			СП - 8%			--	--	--	--		259	
76	63.1	252-207-0603 РСНБ РК 2015	**Подвес типа ESF54/70 промежуточный**	шт.	48	3960,00	--	190080	--	190080	--	205286
			СП - 8%			--	--	--	--		15206	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	64.1	252-102-0515 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный штыревой наружной установки на напряжение свыше 1 КВ ГОСТ 8608-96 типа ОНШ6-80 УХЛ1 /прим.	шт.	48	9471,00	--	454608	--	454608	--	490977
			СП - 8%			--	--	--	--		36369	
78	65.1	261-404-0431 РСНБ РК 2015	Хомут для анкеровки троса оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	48	1954,00	--	93792	--	93792	--	101295
			СП - 8%			--	--	--	--		7503	
79	66.1	252-207-0905 РСНБ РК 2015	Колпачок изолирующий типа СІ 25-150/прим.	шт.	88	135,00	--	11880	--	11880	--	12830
			СП - 8%			--	--	--	--		950	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3234690	--	3234690	--	3493464
								--	--	--	258774	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				681912				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				681912				
			Сметная прибыль	Тенге				54553				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				736465				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2552778				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1347953				
		Местные материалы		Тенге				1204825				
			Сметная прибыль	Тенге				204221				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2756999				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3493464				
			РАЗДЕЛ 10.Опора угловая промежуточная (6 компл.)									
			Железобетонные элементы									
80	68.1	225-204-0309 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	12	48033,00	--	576396	--	576396	--	622508
			СП - 8%			--	--	--	--		46112	
81	70.1	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,6	43361,00	--	26017	--	26017	--	28098
			СП - 8%			--	--	--	--		2081	
			Металлические конструкции									
82	71.1	252-207-0522 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ	шт.	6	59270,00	--	355620	--	355620	--	384070
			СП - 8%			--	--	--	--		28450	
83	72.1	261-404-0442 РСНБ РК 2015	Кронштейн ограничителя напряжений для железобетонных опор оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	комплект	6	28584,00	--	171504	--	171504	--	185224
			СП - 8%			--	--	--	--		13720	
84	73.1	261-404-0578 РСНБ РК 2015	Накладка кронштейна КФД КС-081 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1530,00	--	9180	--	9180	--	9914
			СП - 8%			--	--	--	--		734	
85	74.1	261-404-0431 РСНБ РК 2015	Хомут для анкеровки троса оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1954,00	--	11724	--	11724	--	12662
			СП - 8%			--	--	--	--		938	

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	75.1	261-404-0463 РСНБ РК 2015	Полоса в сборе для заземления ГОСТ Р 51177-2017									
			СП - 8%	шт.	12	5577,00	--	66924	--	66924	--	72278
						--	--	--	--		5354	
87	76.1	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87									
			СП - 8%	кг	9,534	985,00	--	9391	--	9391	--	10142
						--	--	--	--		751	
			Линейная арматура									
88	77.1	252-102-0515 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный штыревой наружной установки на напряжение свыше 1 КВ ГОСТ 8608-96 типа ОНШ6-80 УХЛ1									
			СП - 8%	шт.	18	9471,00	--	170478	--	170478	--	184116
						--	--	--	--		13638	
89	78.1	252-207-0905 РСНБ РК 2015	Колпачок изолирующий типа СІ 25-150									
			СП - 8%	шт.	18	135,00	--	2430	--	2430	--	2624
						--	--	--	--		194	
90	79.1	261-404-0431 РСНБ РК 2015	Хомут для анкеровки троса оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017									
			СП - 8%	шт.	36	1954,00	--	70344	--	70344	--	75972
						--	--	--	--		5628	
91	80.1	261-404-0463 РСНБ РК 2015	Полоса в сборе для заземления ГОСТ Р 51177-2017/ прим.									
			СП - 8%	шт.	6	5577,00	--	33462	--	33462	--	36139
						--	--	--	--		2677	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1503470	--	1503470	--	1623747
								--	--	--	120277	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				170478				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				170478				
			Сметная прибыль	Тенге				13638				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				184116				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1332992				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				730579				
		Местные материалы		Тенге				602413				
			Сметная прибыль	Тенге				106639				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1439631				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1623747				
			РАЗДЕЛ 11.Опора промежуточная (57 компл.)									
			Железобетонные элементы									
92	82.1	225-204-0309 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5									
			СП - 8%	шт.	57	48033,00	--	2737881	--	2737881	--	2956911
						--	--	--	--		219030	
93	84.1	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)									
			СП - 8%	м3	2.85	43361,00	--	123579	--	123579	--	133465
						--	--	--	--		9886	
			Металлические конструкции									
94	85.1	252-207-0522 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ									
			СП - 8%	шт.	57	59270,00	--	3378390	--	3378390	--	3648661
						--	--	--	--		270271	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	86.1	261-404-0431 РСНБ РК 2015	Хомут для анкеровки троса оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	шт.	57	1954,00 –	– –	111378 –	– –	111378	– 8910	120288
96	87.1	261-404-0463 РСНБ РК 2015	Полоса в сборе для заземления ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	шт.	57	5577,00 –	– –	317889 –	– –	317889	– 25431	343320
			Линейная арматура									
97	88.1	252-102-0515 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный штыревой наружной установки на напряжение свыше 1 КВ ГОСТ 8608-96 типа ОНШ6-80 УХЛ1 СП - 8%	шт.	171	9471,00 –	– –	1619541 –	– –	1619541	– 129563	1749104
98	89.1	252-207-0905 РСНБ РК 2015	Колпачок изолирующий типа СІ 25-150 СП - 8%	шт.	171	135,00 –	– –	23085 –	– –	23085	– 1847	24932
99	90.1	261-404-0431 РСНБ РК 2015	Хомут для анкеровки троса оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	шт.	342	1954,00 –	– –	668268 –	– –	668268	– 53461	721729
100	91.1	261-404-0463 РСНБ РК 2015	Полоса в сборе для заземления ГОСТ Р 51177-2017/ прим. СП - 8%	шт.	57	5577,00 –	– –	317889 –	– –	317889	– 25431	343320
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				9297900 –	– –	9297900 –	– 743830	10041730
			Стоимость монтажных работ	Тенге				1619541				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1619541				
			Сметная прибыль	Тенге				129563				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1749104				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				7678359				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4816899				
			Местные материалы	Тенге				2861460				
			Сметная прибыль	Тенге				614267				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8292626				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				10041730				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				22537845 –	– –	56839333 1655597	9738805 6298137	86680534
			Стоимость оборудования	Тенге				1655597				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1655597				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				7912618				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7912618				
			Сметная прибыль	Тенге				633009				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				8545627				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				12969630				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7798922				
			Местные материалы	Тенге				5170708				
			Сметная прибыль	Тенге				1037567				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14007197				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				24208421				

ОТДЕЛ 3.Наружные сети водоснабжения и канализации №6-1-1

РАЗДЕЛ 12.В1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	7.1	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм СП - 8%	шт.	2	2590,00 –	– –	5180 –	– –	5180	– 414	5594
102	9.1	241-116-0213 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм СП - 8%	шт.	2	6195,00 –	– –	12390 –	– –	12390	– 991	13381
103	11.1	241-113-0126 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0 мм СП - 8%	шт.	1	13406,00 –	– –	13406 –	– –	13406	– 1072	14478
104	13.1	241-113-0117 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм СП - 8%	шт.	1	2376,00 –	– –	2376 –	– –	2376	– 190	2566
105	14.1	241-209-0202 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм СП - 8%	шт.	1	2533,00 –	– –	2533 –	– –	2533	– 203	2736
106	16.1	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм СП - 8%	м	557,9	1590,00 –	– –	887061 –	– –	887061	– 70965	958026
107	18.1	241-201-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм СП - 8%	м	21,6	745,00 –	– –	16092 –	– –	16092	– 1287	17379
108	20.1	241-201-0915 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х7,7 мм СП - 8%	м	15,6	3420,00 –	– –	53352 –	– –	53352	– 4268	57620
109	22.1	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм СП - 8%	м	15,5	2679,00 –	– –	41524 –	– –	41524	– 3322	44846
110	24.1	241-102-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм СП - 8%	м	13,5	6196,00 –	– –	83646 –	– –	83646	– 6692	90338
111	26.1	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 СП - 8%	шт.	3	16273,00 –	– –	48819 –	– –	48819	– 3906	52725
112	27.1	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 СП - 8%	шт.	2	14581,00 –	– –	29162 –	– –	29162	– 2333	31495
113	28.1	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 СП - 8%	шт.	7	18425,00 –	– –	128975 –	– –	128975	– 10318	139293
114	29.1	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 СП - 8%	шт.	3	17064,00 –	– –	51192 –	– –	51192	– 4095	55287
115	30.1	225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	– –	– –	– –	– –	–	– –	–

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	31.1	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 СП - 8%	шт.	3	10205,00 –	– –	30615 –	– –	30615	– 2449	33064
117	32.1	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 СП - 8%	шт.	3	4419,00 –	– –	13257 –	– –	13257	– 1061	14318
118	33.1	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 СП - 8%	шт.	3	4051,00 –	– –	12153 –	– –	12153	– 972	13125
119	35.1	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 СП - 8%	шт.	1	42739,00 –	– –	42739 –	– –	42739	– 3419	46158
120	36.1	225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6 СП - 8%	шт.	2	28402,00 –	– –	56804 –	– –	56804	– 4544	61348
121	37.1	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 СП - 8%	шт.	2	33545,00 –	– –	67090 –	– –	67090	– 5367	72457
122	38.1	225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	– –	– –	– –	– –	–	– –	–
123	39.1	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 СП - 8%	шт.	1	10205,00 –	– –	10205 –	– –	10205	– 816	11021
124	40.1	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 СП - 8%	шт.	2	4419,00 –	– –	8838 –	– –	8838	– 707	9545
125	41.1	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 СП - 8%	шт.	1	4051,00 –	– –	4051 –	– –	4051	– 324	4375
126	42.1	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) СП - 8%	комплект	4	18935,00 –	– –	75740 –	– –	75740	– 6059	81799
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1697200 –	– –	1697200 –	– 135774	1832974
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				503900				
			Местные материалы	Тенге				503900				
			Сметная прибыль	Тенге				40311				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				544211				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				1193300				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1193300				
			Сметная прибыль	Тенге				95463				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1288763				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1832974				
			РАЗДЕЛ 13.К1									
127	44.1	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 СП - 8%	шт.	7	16273,00 –	– –	113911 –	– –	113911	– 9113	123024
128	45.1	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 СП - 8%	шт.	10	14581,00 –	– –	145810 –	– –	145810	– 11665	157475
129	46.1	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	5	18425,00	–	92125	–	92125	–	99495

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП = 8%			–	–	–	–		7370	
130	47.1	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	7	17064,00	–	119448	–	119448	–	129004
			СП = 8%			–	–	–	–		9556	
131	48.1	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	7	4051,00	–	28357	–	28357	–	30626
			СП = 8%			–	–	–	–		2269	
132	49.1	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	7	2899,00	–	20293	–	20293	–	21916
			СП = 8%			–	–	–	–		1623	
133	50.1	241-204-0205 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 10 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	146,6	2668,00	–	391129	–	391129	–	422419
			СП = 8%			–	–	–	–		31290	
134	51.1	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	6	18935,00	–	113610	–	113610	–	122699
			СП = 8%			–	–	–	–		9089	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**1024683**	–	**1024683**	–	**1106658**
								–	–	–	**81975**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				519944				
			Местные материалы	Тенге				519944				
			Сметная прибыль	Тенге				41596				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				561540				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				504739				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				504739				
			Сметная прибыль	Тенге				40379				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				545118				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1106658				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				**2721883**	–	**2721883**	–	**2939632**
								–	–	–	**217749**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1023844				
			Местные материалы	Тенге				1023844				
			Сметная прибыль	Тенге				81907				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1105751				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				1698039				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1698039				
			Сметная прибыль	Тенге				135842				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1833881				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				2939632				
			ОТДЕЛ 4.Котельная. Тепломеханическая часть №3-1-2									
135	1.1	513-105-0312 РСНБ РК 2015	Блочно-модульная котельная с двумя котлами на твердом топливе тепловая мощность 2х800=1600 кВт	комплект	1	24616664,00	–	24616664	–		–	24616664
						–	–	–	–	24616664	–	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				**24616664**	–	–	–	**24616664**
								–	–	24616664	–	
			Стоимость оборудования	Тенге				24616664				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				24616664				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				24616664				
			ОТДЕЛ 5.Тепловые сети № 6-1-2									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	36.1	241-102-0210 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм	м	360,065	3715,00	–	1337641	–	1337641	–	1444652
			СП - 8%			–	–	–	–		107011	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				1337641	–	1337641	–	1444652
								–	–	–	107011	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				1337641				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1337641				
			Сметная прибыль	Тенге				107011				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1444652				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				1444652				
			ОТДЕЛ 6.ВЫГРЕБ НА 80М3 №7-3									
137	18.1	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	36,1286	37071,00	–	1339323	–	1339323	–	1446469
			СП - 8%			–	–	–	–		107146	
138	24.1	225-202-1103 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков II под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	8,4597	57135,00	–	483344	–	483344	–	522012
			СП - 8%			–	–	–	–		38668	
139	26.1	221-103-0202 РСНБ РК 2015	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б8	м3	2,3	70875,00	–	163012	–	163012	–	176053
			СП - 8%			–	–	–	–		13041	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				1985679	–	1985679	–	2144534
								–	–	–	158855	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1985679				
			Местные материалы	Тенге				158855				
			Сметная прибыль	Тенге				2144534				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2144534				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				101305461	1625786	63300343	9897262	118637365
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				10522878	434178	26272261	6841852	
			Стоимость оборудования	Тенге				26272261				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				26272261				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				7912618				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7912618				
			Сметная прибыль	Тенге				633009				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				8545627				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				48722947				
			Материалы	Тенге				7581593				
			Всего заработная плата	Тенге					10293005			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				19381200				
			Местные материалы	Тенге				10291159				
			Накладные расходы	Тенге				9280609				
			Сметная прибыль	Тенге				4640279				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				62643835				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7376
			Сметная заработная плата	Тенге					10293005			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				15361955				
			Материалы	Тенге				22499				
			Всего заработная плата	Тенге					664051			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14659785				
			Накладные расходы	Тенге				458196				
			Сметная прибыль	Тенге				1265611				

8223150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ									
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата	чел.-ч				17085762				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге								492
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					664051			
		Сметная прибыль	Тенге				3035680				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3035680				
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				242853				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				3278533				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				117826018				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7868
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**					10957056			
		- Зарплата рабочих строителей									118637367
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				10690921				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1634728			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					436520			
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						63300342		
		- Накладные расходы	Тенге						26272261		
		- Сметная прибыль	Тенге							9897262	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							6841852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге								**118 637 367**
		В ТОМ ЧИСЛЕ СМР	Тенге								**26 272 261**
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								**92 365 106**
		Итого								1,5%	1 385 477
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время. 2,2%	Тенге								93 750 583
		Итого								2,2%	2 062 513
		Непредвиденные работы и затраты-2%									95 813 095
		Итого сметная стоимость								2%	1 916 262
		НДС, 12%	Тенге								124 001 618
		ИТОГО с НДС								12%	14 880 194
		Итого с понижающим коэффициентом К= 0,9	Тенге								**138 881 813**
		в том чмсле НДС									**124 993 631**
											13 392 175

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

_____ **Оспанов Р.С.**
(должность, Ф.И.О., подпись)

Технический надзор:
Инженер эксперт ТОО "Астанасертификация"

_____ **Тасыбаев И.З.**
(должность, Ф.И.О., подпись)

Авторский надзор:
Филиал "Енбек-Аршалы" РГП
"РЦКА "Енбек" ИУ КУИС МВД РК

_____ **Валиев Ч.С.**
(должность, Ф.И.О., подпись)

Главный специалист отдела строительства объектов социальной сферы
ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

_____ **Жунусов Р.С.**
(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик:
Представитель ТОО "Многопрофильная компания "Достар"

_____ **Набиев А.К.**
(должность, Ф.И.О., подпись)