ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-051140009048-20201225-46652791
1.1. Номер учетной системы: 00000000081
2. Дата выписки: 25.12.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 25.12.2020
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата:
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 051140009048
6.1 БИН реорганизованного лица:
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 60001
9.2. Номер: 0047072
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента: ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ658560000007038404
14. БИК: KCJBKZKX
15. Наименование банка: АО Банк "ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 060140010115
16.1 БИН реорганизованного лица:
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
Получатель: Государственный учреждение "Отдел строительства Аршалынского района
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы, Ташенова,47
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ33070103KSN0306000
22. Код товаров, работ, услуг:
23. Назначение платежа: Строительство школы на 300 ученических мест в а.Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 051140009048
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар"
25.3 Адрес отправки: Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 060140010115
26.2 Наименование: Государственный учреждение "Отдел строительства Аршалынского района
26.3 Адрес доставки: Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы, Ташенова,47
26.4 Код страны: KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☐ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☑ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер:
27.4. Дата:
Условия оплаты по договору: безналичный расчет
Способ отправления:
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер:
30.2 Дата:
31. Пункт назначения:
31.1. Условия поставки:

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер: 00000000071
32.2 Дата: 25.12.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты:

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство школы на 300 ученических мест в а.Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области				1	28169642.86	28169642.86			28169642.86	12%	3380357.14	31550000.00			1	
				Всего по счету:				28169642.86		0.00	28169642.86		3380357.14	31550000.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя:

kQ0nNenqMTA/3/RCjmE491iFp2N703d76qmKl1GqxkZ
F10QZpq/auaJC27SewHhn
IMlrrykswQp9XhVMET3e6A==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры:
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ: ОМАРОВ УВАИДИЛДА ЖИНАКБАЕВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственный учреждение "Отдел строительства Аршалынского района**	**060140010115**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар",Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4, тел.: 264-13-70**	**051140009048**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №25

Номер документа	Дата составления
00000000071	**25.12.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство школы на 300 ученических мест в а.Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области			усл	1	31 550 000,00	31 550 000,00	3 380 357,14
				Итого	1	x	31 550 000,00	3 380 357,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.12.2020

Утверждены
приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

форма КС-3

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел строительства Аршалынского района"
Подрядчик: ТОО"Многопрофильная компания "Достар"
Наименование стройки -Строительство школы на 300 ученических мест в а.Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за **ДЕКАБРЬ** месяц **2020 г.**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
			№25	26.06.2020г				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001	дополнительные затраты	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство школы на 300 ученических мест в а.Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области	**266 562 500**								**31 987 499,98**	**298 550 000**
за 2020 год		**28 169 643**							**3 380 357,14**	**31 550 000**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Аршалынского района"

Махаева Г.К.

(должность, Ф.И.О., подпись)

МП

Подрядчик:

Представитель ТОО "Многопрофильная компания "Достар"

Набиев А.К.

(должность, Ф.И.О., подпись)

МП

Форма 2в

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Аршалынского района"
Подрядчик: ТОО "Многопрофильная компания "Достар"
Наименование стройки Строительство школы на 300 ученических мест в а.Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области
Наименование объекта Строительство школы на 300 ученических мест в а.Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области

Договор №25 от 26 июня 2020г.

Акт приемки выполненных работ за декабрь месяц 2020 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.Покрытие								
1	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	189	4743,00	801,36	896427	151456	335706	2,66	503
		шт. сборных конструкций		2245,28	187,97	424358	35527	62,1	0,22	42
2	11-070504-0108 РСНБ РК 2015	**Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка**	2	1975,21	859,29	3950	1719	1725	1,24	2
		шт. сборных конструкций		998,45	204,62	1997	409	62,1	0,24	--
3	11-090401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж**	504,7	792,57	413,56	400011	208726	154942	0,40	202
		м2 покрытия		322,08	108,58	162554	54801	60,9	0,10	50
		Монолитные участки								
4	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	41,64	527,25	70,82	21955	2949	5451	0,24	10
		м2 стяжки		168,09	16,56	6999	690	56,4	0,02	1
5	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	41,64	89,32	5,20	3719	217	265	--	--
		м2 стяжки		3,11	1,28	130	53	56,4	--	--
6	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	0,0462204	10040,46	899,37	464	42	241	11,60	1
		т		9111,10	371,00	421	17	48,5	0,38	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1326527	365108			718
			Тенге			596458	91497			93

Стоимость общестроительных работ -			Тенге
Материалы -			Тенге
Всего заработная плата -			Тенге
	Накладные расходы -		Тенге
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге
	Сметная прибыль -		Тенге
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч
	Сметная заработная плата -		Тенге
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге
Материалы -			Тенге
Всего заработная плата -			Тенге
	Накладные расходы -		Тенге
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге
	Сметная прибыль -		Тенге
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч
	Сметная заработная плата -		Тенге
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч
	Сметная заработная плата -		Тенге

РА

7	**11-080201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** **м3 кладки**	**3,402064**
8	**11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой** **м2 изолируемой поверхности**	**2285,1132**
9	**11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** **м2 утепляемого покрытия**	**2285,1132**
10	**11-120101-1304 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой** **м2 утепляемого покрытия**	**2285,1132**
11	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** **м2 изолируемой поверхности**	**2285,1132**
12	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**2285,1132**

		926516				
		336229				
			470601			
		343389				
				291735		
				51654		
		101592				
		1371497				
						559
			470601			
		400011				
		28732				
			217354			
		154942				
				132369		
				22573		
		44396				
		599349				
						252
			217354			
		1970846				
						811
			687955			

ЗДЕЛ 2.Кровля

29791,55	1512,04	101353	5144	14948	6,66	23
5553,71	358,53	18894	1220	50,8	0,42	1
561,07	17,04	1282111	38928	231491	0,16	354
129,25	2,59	295358	5928	56,4	--	6
623,56	33,16	1424913	75765	527717	0,40	921
340,17	7,67	777323	17522	56,4	0,01	19
487,70	32,20	1114440	73589	411359	0,31	713
263,36	7,67	601798	17522	56,4	0,01	19
61,79	7,95	141206	18162	80931	0,07	159
53,85	1,94	123044	4429	56,4	--	5
527,25	70,82	1204831	161833	299151	0,24	555

		м2 стяжки	
13	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. м2 стяжки	2285,1132
14	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование т	2,5364757
15	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка м3 древесины в конструкции	65,488
16	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам м3 древесины в конструкции	11,61
17	11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	187,7848
18	21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	1,47649
19	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т т	1,223
20	21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012 м3	18,8053632
21	21-040104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Панель стеновая чердачная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015 м3	2,6496

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге
	Тенге
Стоимость общестроительных работ -	Тенге
Материалы -	Тенге
Всего заработная плата -	Тенге
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге

168,09	16,56	384100	37843	56,4	0,02	44
89,32	5,20	204113	11883	14556	--	10
3,11	1,28	7113	2926	56,4	--	1
10040,46	899,37	25467	2281	13239	11,60	29
9111,10	371,00	23110	941	48,5	0,38	1
70218,19	905,85	4598449	59322	874544	22,10	1447
16287,48	359,55	1066634	23547	59,8	0,37	24
50946,85	852,11	591493	9893	112876	13,80	160
11780,37	351,02	136770	4075	59,8	0,36	4
2687,67	16,38	504704	3076	148865	1,43	269
1081,24	7,68	203040	1443	59,8	0,01	2
Вентшахты ВШ1-ВШ24 (Всего 21 шт)						
257857,35	--	380724	--	16143	--	--
--	--	--	--	--	--	--
345852,40	--	422977	--	17934	--	--
--	--	--	--	--	--	--
Вентканалы						
19906,32	--	374346	--	15872	--	--
--	--	--	--	--	--	--
Объеденение вентканалов						
47333,51	--	125415	--	5318	--	--
--	--	--	--	--	--	--
		12496541	459877			4640
		3637185	117397			127
		11692840				
		7096018				
			3754582			
		374346				

Местные материалы -			Тенге			125415				
	Накладные расходы -		Тенге			2750868				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2163365		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					587503		
	Сметная прибыль -		Тенге			1155497				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			15599205				
	Нормативная трудоемкость -		чел -ч							4767
	Сметная заработная плата -		Тенге				3754582			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			803701				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			803701				
	Накладные расходы -		Тенге			34077				
	Сметная прибыль -		Тенге			67022				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			904800				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			16504005				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							4767
	Сметная заработная плата -		Тенге				3754582			

РАЗДЕЛ 3.Полы

Тип 1

22	21-110401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	43,3218	12810,03	--	554954	--	23530	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	1,64034	195357,61	--	320453	--	13587	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

Тип 2

24	21-110401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	46,39635	12810,03	--	594339	--	25200	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	1,756755	195357,61	--	343195	--	14551	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

Тип 3

26	21-110401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 м3	10,9592
27	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 т	0,41496
28	21-110401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 м3	2,3072
29	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 т	0,08736
30	22-060101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Линолеум натуральный полукоммерческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщиной 2 мм, класс 32 м2	44,8
31	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 т	0,92434
32	21-110401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 м3	21,8566
33	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 т	0,82758

12810,03	--	140388	--	5952	--	--
--	--	--	--	--	--	--
195357,61	--	81066	--	3437	--	--
--	--	--	--	--	--	--
Тип 4						
12810,03	--	29555	--	1253	--	--
--	--	--	--	--	--	--
195357,61	--	17066	--	724	--	--
--	--	--	--	--	--	--
6376,85	--	285683	--	12113	--	--
--	--	--	--	--	--	--
Тип 4"						
195357,61	--	180577	--	7656	--	--
--	--	--	--	--	--	--
12810,03	--	279984	--	11871	--	--
--	--	--	--	--	--	--
195357,61	--	161674	--	6855	--	--
--	--	--	--	--	--	--

34	22-060101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Линолеум натуральный полукоммерческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщиной 2 мм, класс 32	424,4	6376,85	--	2706335	--	114749	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Тип 1								
35	21-110401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	102,0009	12810,03	--	1306635	--	55401	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	3,86217	195357,61	--	754504	--	31991	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Тип 2								
37	21-110401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	4,13545	12810,03	--	52975	--	2246	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,15528	195357,61	--	30335	--	1286	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**7839717**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7839717				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7839717				
		Накладные расходы -	Тенге			332404				
		Сметная прибыль -	Тенге			653770				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8825891				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			8825891				
		РАЗДЕЛ 4.Отделочные работы								
39	21-050109-0119 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	30,45	2157,73	--	65703	--	2786	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

40	21-040509-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91**	м2
41	21-060903-2701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Система крепления кассет из оцинкованной стали горизонтально-вертикальная оцинкованная**	м2
42	21-050109-0119 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4

Стоимость общестроительных работ -
Стоимость материалов и конструкций -
Местные материалы -
Накладные расходы -
Сметная прибыль -
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -
Стоимость металломонтажных работ -
Стоимость материалов и конструкций -
Накладные расходы -
Сметная прибыль -
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:

Стоимость общестроительных работ -
Материалы -
Всего заработная плата -
Стоимость материалов и конструкций -
Местные материалы -
Накладные расходы -
в т.ч. накладные первого уровня -
в т.ч. накладные второго уровня -
Сметная прибыль -
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -
Нормативная трудоемкость -
Сметная заработная плата -

163,9	1775,65	--	291029	--	12340	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
26,4	2592,73	--	68448	--	2902	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
63,525	2157,73	--	137070	--	5812	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
Тенге			562250	--			--
Тенге			--	--			--
Тенге			493802				
Тенге			202773				
Тенге			291029				
Тенге			20937				
Тенге			41179				
Тенге			555918				
Тенге			68448				
Тенге			68448				
Тенге			2902				
Тенге			5708				
Тенге			77058				
Тенге			632976				
Тенге			22225036	824984			5358
Тенге			4233643	208893			219
Тенге			20952875				
Тенге			7432247				
Тенге				4225183			
Тенге			8416836				
Тенге			416444				
Тенге			3447598				
Тенге					2455100		
Тенге					992498		
Тенге			1952038				
Тенге			26352511				
чел.-ч							5326
Тенге				4225183			

Стоимость металломонтажных работ -			Тенге
Материалы -			Тенге
Всего заработная плата -			Тенге
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге
		Накладные расходы -	Тенге
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге
		Сметная прибыль -	Тенге
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч
		Сметная заработная плата -	Тенге
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч
		Сметная заработная плата -	Тенге
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**
			Тенге
Стоимость общестроительных работ -			Тенге
Материалы -			Тенге
Всего заработная плата -			Тенге
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге
Местные материалы -			Тенге
		Накладные расходы -	Тенге
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге
		Сметная прибыль -	Тенге
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч
		Сметная заработная плата -	Тенге
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге
Материалы -			Тенге
Всего заработная плата -			Тенге
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге
		Накладные расходы -	Тенге
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге
		Сметная прибыль -	Тенге
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч
		Сметная заработная плата -	Тенге
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч
		Сметная заработная плата -	Тенге
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге
		В ТОМ ЧИСЛЕ СМР	Тенге
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге
		Итого	

		1272161				
		28732				
			217354			
		872149				
		191921				
				132369		
				59552		
		117127				
		1581208				
						252
			217354			
		27933719				
						5578
			4442537			
		22225036	824984			5358
		4233643	208893			219
		20952875				
		7432247				
			4225183			
		8416836				
		416444				
		3447598				
				2455100		
				992498		
		1952038				
		26352511				
						5326
			4225183			
		1272161				
		28732				
			217354			
		872149				
		191921				
				132369		
				59552		
		117127				
		1581208				
						252
			217354			
		27933720				
						5578
			4442537			
		27 933 720				
		0				
		27 933 720				
1,50%		419 006				
		28 352 725				

		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,2%	Тенге	2,2%		623 760				
		Итого сметная стоимость				28 976 485				
		в т.ч на 2018 год -61,53%	Тенге	61,53%		17 829 232				
		в т.ч на 2019год - 38,46%	Тенге	38,46%		**11 144 356**				
						28 973 588				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год-51%. К=1,0599383	Тенге	1,0599383		**18 897 885**				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год-49%. К=1,1128250		1,1128250		**12 401 718**				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				**31 299 604**				
		НДС, 12%	Тенге	12%		**3 755 952**				
		ИТОГО с НДС				**35 055 556**				
		Тендерная скидка 10%	Тенге	10%		3 505 556				
		ИТОГО ПО АКТУ с учетом тендерной скидки:	Тенге			31 550 000				
		в том числе НДС 12%	Тенге			3 380 357				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Аршалынского района"

_____ **Махнева Г.К.**
(должность, Ф.И.О., подпись)

Технический надзор:
Инженер эксперт ТОО "Астанасертификация"

_____ **Ермухамедов А.Ж.**
(должность, Ф.И.О., подпись)

Авторский надзор:
Филиал "Енбек-Аршалы" РГП
на ПВХ "Енбек" ИУ КУИС МВД РК

_____ **Валиев Ч.С.**
(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик:
Представитель ТОО "Многопрофильная компания "Достар"

_____ **Набиев А.К.**
(должность, Ф.И.О., подпись)