Форма № КС-3

Утверждена
приказом и.о. министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от " 5 " августа 2021 г. №420

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО"Многопрофильная компания "Достар"
Договор № 25 от 01.07.2021 г.
Наименование стройки: Строительство школы на 300 ученических мест в а.Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области

С П Р А В К А №

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2023 г.

	Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	Код
			№25	01.07.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**1 492 636 524,46**								**159 925 341,91**	
в том числе в отчетном месяце:		**9 375 381,88**							**1 125 045,83**	**10 500 427,71**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства,
архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
БИН 000140001467

(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания "Достар"
БИН 051140009048

Омаров У.Ж.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Технический надзор:

Инженер эксперт ТОО "Астанасертификация"
БИН 010440004701

Смагулов М.Ж.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Подрядчик ТОО "Многопрофильная компания "Достар"

Наименован Строительство школы на 300 ученических мест в а.Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области. Корректировка

Наименован Строительство школы на 300 ученических мест в а.Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области. Корректировка

Договор №25 от 01 июля 2020г.

Акт приемки выполненных работ № за июнь месяц 2023 г.

на Общестроительные работы. Водопровод и канализация. Силовое электрооборудование и электроосвещение. ТХ. Благоустройство.

Составлен(а) I квартал 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1. Общестроительные работы. Смета №2-1-1										
			РАЗДЕЛ 1.Перегородки										
			Барьер гардероба										
1	25	1110-0103-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Барьеры в гардеробных. Устройство	м² барьеров	17		4441,77	210,18	75510	3573	52152	19260	102352
			НР - 90%; СП - 8%				1163,83	95,00	19785	1615		7582	
2	26	215-303-0101 РСНБ РК 2022	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм	100 м²	0,1785		268527,00	–	47932	–	47932	–	51767
			СП - 8%				–	–	–	–		3835	
3	27	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,088		159306,93	9330,29	14019	821	881	8519	24341
			НР - 69%; СП - 8%				139969,54	331,16	12317	29		1803	
4	28	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,088		973520,00	–	85670	–	85670	–	92524
			СП - 8%				–	–	–	–		6854	
5	29	1109-0306-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж	м²	25,2		6684,86	64,29	168458	1620	2408	113558	304577
			НР - 69%; СП - 8%				6525,01	5,80	164430	146		22561	
6	30	1110-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Проемы дверные площадью до 3 м² в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м²	12,39		3132,13	176,43	38807	2185	16489	18944	62371
			НР - 90%; СП - 8%				1624,94	73,89	20133	915		4620	
7	31	261-107-0846 РСНБ РК 2022 прим	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м²	0,03759		3715098,00	–	139651	–	139651	–	150823
			СП - 8%				–	–	–	–		11172	

1		2	3	4
8	32	223-502-0901 РСНБ РК 2022	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания СП - 8%	пара
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге
		Стоимость общестроительных работ		Тенге
		Материалы		Тенге
		Всего заработная плата		Тенге
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге
			Накладные расходы	Тенге
			Сметная прибыль	Тенге
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч
			Сметная заработная плата	Тенге
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге
		Материалы		Тенге
		Всего заработная плата		Тенге
			Накладные расходы	Тенге
			Сметная прибыль	Тенге
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч
			Сметная заработная плата	Тенге
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч
			Сметная заработная плата	Тенге
9	134	1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Плинтуса деревянные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов
10	169	1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Плинтуса деревянные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов
11	181	1111-0101-3401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из досок паркетных. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м² покрытия
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге
		Стоимость общестроительных работ		Тенге
		Материалы		Тенге
		Всего заработная плата		Тенге
			Накладные расходы	Тенге
			Сметная прибыль	Тенге
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч
			Сметная заработная плата	Тенге
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч
			Сметная заработная плата	Тенге

5	6	7	8	9	10	11	12
18	4001,00	--	72018	--	72018	--	77779
	--	--	--	--		5761	
			642065	8199	417201	160281	866534
			216665	2705	--	64188	
			459588				
			68640				
				42448			
			345271				
			38204				
			39824				
			537616				
							27
				42448			
			182477				
			3289				
				176922			
			122077				
			24364				
			328918				
							91
				176922			
			866534				
							118
				219370			
РАЗДЕЛ 2.Полы							
Тип 2							
963,963	422,74	3,42	407506	3296	283281	115097	564410
	125,45	1,57	120929	1513		41807	
Тип 1							
2119,242	422,74	3,42	895888	7248	622781	253037	1240837
	125,45	1,57	265859	3327		91912	
Сцена							
45	25523,09	60,07	1148539	2704	1073432	68887	1314820
	1608,95	19,59	72403	882		97394	
			2451933	13248	1979494	437021	3120067
			459191	5722	--	231113	
			2451933				
			1979495				
				464913			
			437021				
			231113				
			3120067				
							296
				464913			
			3120067				
							296
				464913			

1		2	3
12	194	1109-0306-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Потолки подвесные комбинированные стальные с облицовкой алюминиевыми листами. Монтаж НР - 69%, СП - 8%
13	195	214-204-0619 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм СП - 8%
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			
		Стоимость общестроительных работ	
		Стоимость материалов и конструкций	
			Сметная прибыль
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	
		Стоимость металломонтажных работ	
		Материалы	
		Всего заработная плата	
			Накладные расходы
			Сметная прибыль
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	
			Нормативная трудоемкость
			Сметная заработная плата
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3
			Нормативная трудоемкость
			Сметная заработная плата
14	228	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР - 69%, СП - 8%
15	229	222-519-0301 РСНБ РК 2022	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков СП - 8%
16	230	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%, СП - 8%
17	231	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР - 91%, СП - 8%
18	232	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР - 91%, СП - 8%
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			
		Стоимость общестроительных работ	
		Материалы	
		Всего заработная плата	
		Стоимость материалов и конструкций	

4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 3.Отделочные работы								
Стены								
м²	29	6778,21	859,49	196568	24925	33765	102248	322721
		4754,40	355,46	137878	10308		23905	
м²	30,45	4664,00	–	142019	–	142019	–	153381
		–	–	–	–		11362	
Тенге				338587	24925	175784	102248	476102
				137878	10308	–	35267	
Тенге				142019				
Тенге				142019				
Тенге				11362				
Тенге				153381				
Тенге				196568				
Тенге				33765				
Тенге					148186			
Тенге				102248				
Тенге				23905				
Тенге				322721				
чел.-ч								85
Тенге					148186			
Тенге				476102				
чел.-ч								85
Тенге					148186			
РАЗДЕЛ 4.								
Крепление баскетбольного щита, стенки гимнастической и типового стакана								
т конструкций	0,14888	182593,45	11662,87	27185	1737	1484	16578	47264
		160964,97	413,95	23964	62		3501	
т	0,14888	929500,00	–	138384	–	138384	–	149455
		–	–	–	–		11071	
т	0,0173	1337119,98	949,50	23132	17	16601	5935	31392
		376548,48	434,65	6514	8		2325	
т	0,0436	111251,58	949,50	4851	41	–	4394	9984
		110302,08	434,65	4809	19		740	
м²	1,6	35127,11	118,53	56203	190	42429	12426	74119
		8489,94	44,23	13584	71		5490	
Тенге				249755	1985	198898	39333	312214
				48871	160	–	23127	
Тенге				222570				
Тенге				59031				
Тенге					25005			
Тенге				138384				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				22755				
			Сметная прибыль	Тенге				19626				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				264951				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
			Сметная заработная плата	Тенге					25005			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				27185				
		Материалы		Тенге				1484				
		Всего заработная плата		Тенге					24026			
			Накладные расходы	Тенге				16578				
			Сметная прибыль	Тенге				3501				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				47264				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
			Сметная заработная плата	Тенге					24026			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				312215				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
			Сметная заработная плата	Тенге					49031			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				3682340	48357	2771377	738883	4774917
								862605	18895	–	353695	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3276110				
		Материалы		Тенге				2107166				
		Всего заработная плата		Тенге					532366			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				625674				
			Накладные расходы	Тенге				497980				
			Сметная прибыль	Тенге				301925				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4076015				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								339
			Сметная заработная плата	Тенге					532366			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				406230				
		Материалы		Тенге				38538				
		Всего заработная плата		Тенге					349134			
			Накладные расходы	Тенге				240903				
			Сметная прибыль	Тенге				51770				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				698903				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190
			Сметная заработная плата	Тенге					349134			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				4774918				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								529
			Сметная заработная плата	Тенге					881500			
		ОТДЕЛ 2. Водопровод и канализация. Смета №2-1-3										
		РАЗДЕЛ 5.ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1										
19	1	1116-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 1116-0901-0101 РСНБ РК 2022	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	27671,00	190,99	27671	191	12181	14993	46077
			НР - [illegible] СП - 8%			15298,98	–	15299	–		3413	
20	2	244-301-0601 РСНБ РК 2022 244-301-0601 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды турбинный DN 40, Q 10 м³/ч /прим.	шт.	2	164930,00	–	329860	–	329860	–	356249
			СП - 8%			–	–	–	–		26389	
21	3	1118-1001-0103 РСНБ РК 2022 [illegible]	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	22643,92	94,78	22644	95	20801	1713	26305
			НР - 98% , СП - 8%			1747,63	–	1748	–		1949	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	4	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	3036,30	86,81	6073	174	607	5186	12159
			НР - 98%; СП - 8%			2645,82	–	5292	–		901	
23	5	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 1116-0601-0103 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	5351,91	156,27	5352	156	516	4586	10733
			НР - 98%; СП - 8%			4679,69	–	4680	–		795	
24	6	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	12	3036,30	86,81	36436	1042	3644	31115	72955
			НР - 98%; СП - 8%			2645,82	–	31750	–		5404	
25	7	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	100	3036,30	86,81	303630	8681	30367	259290	607954
			НР - 98%; СП - 8%			2645,82	–	264582	–		45034	
26	19	1116-0701-0102 РСНБ РК 2022	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	28172,16	–	56344	–	55169	1152	62096
			НР - 98%; СП - 8%			587,66	–	1175	–		4600	
27	43	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 [illegible]	Смесители. Установка	шт.	18	1407,02	0,16	25326	3	641	24188	53476
			НР - 98%; СП - 8%			1371,22	–	24682	–		3961	
28	44	244-104-0501 РСНБ РК 2022 244-104-0501 РСНБ РК 2022	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком	шт.	8	9428,00	–	75424	–	75424	–	81458
			СП - 8%			–	–	–	–		6034	
29	45	244-104-0401 РСНБ РК 2022 244-104-0401 РСНБ РК 2022	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	8	4235,00	–	33880	–	33880	–	36590
			СП - 8%			–	–	–	–		2710	
30	46	244-104-0503 РСНБ РК 2022 244-104-	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный	шт.	2	7165,00	–	14330	–	14330	–	15476
			СП - 8%			–	–	–	–		1146	
31	56	1307-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 1307-0401-0102 РСНБ РК 2022	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	1	57718,47	1054,99	57718	1055	2063	33306	98306
			НР - 61%; СП - 8%			54600,28	–	54600	–		7282	
32	57	511-702-0109 РСНБ РК 2022 511-702- [illegible]	Насос горизонтальный многоступенчатый Q 10,0 м³/ч, Н 28,0 м вод. ст./прим.	шт.	1	150033,00	–	150033	–		–	150033
						–	–	–	–	150033	–	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	61	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 261116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	569,5	127,76	1,57	72759	894	1156	69297	153423
			НР - 98%; СП - 8%			124,16	–	70709	–		11367	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1217480	12291	580639	444826	1783290
								474517	–	150033	120985	
		Стоимость оборудования		Тенге				150033				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				150033				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				57718				
		Материалы		Тенге				2063				
		Всего заработная плата		Тенге					54600			
			Накладные расходы	Тенге				33306				
			Сметная прибыль	Тенге				7282				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				98306				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
			Сметная заработная плата	Тенге					54600			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				453494				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				453494				
			Сметная прибыль	Тенге				36279				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				489773				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				556235				
		Материалы		Тенге				125084				
		Всего заработная плата		Тенге					419917			
		Сдача и испытание		Тенге				54				
			Накладные расходы	Тенге				411520				
			Сметная прибыль	Тенге				77424				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1045179				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								235
			Сметная заработная плата	Тенге					419917			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1783291				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								266
			Сметная заработная плата	Тенге					474517			
			РАЗДЕЛ 6.ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4									
34	88	1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 1116-0701-0102 РСНБ РК 2022	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	28172,16	–	56344	–	55169	1152	62096
			НР - 98%; СП - 8%			587,66	–	1175	–		4600	
35	112	1117-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 1117-0201-0101 РСНБ РК 2022	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	3	9544,18	0,32	28633	1	25047	3513	34718
			НР - 98%; СП - 8%			1194,92	–	3585	–		2572	
36	113	245-401-0101 РСНБ РК 2022 245-401-0101 РСНБ РК 2022	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м²	шт.	3	8308,00	–	24924	–	24924	–	26918
			СП - 8%			–	–	–	–		1994	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				109901	1	105140	4665	123732
								4760	–	–	9166	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	137	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 261116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	558	127,76	1,57	71290	876	1133	67897	150325
			НР - 98% СП - 8%			124,16	–	69281	–		11138	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				564573	884	438228	122952	742531
								125461	–	–	55005	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				432655				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				432655				
			Сметная прибыль	Тенге				34613				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				467268				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				131918				
		Материалы		Тенге				5573				
		Всего заработная плата		Тенге					125461			
			Накладные расходы	Тенге				122952				
			Сметная прибыль	Тенге				20392				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				275262				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
			Сметная заработная плата	Тенге					125461			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				742530				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
			Сметная заработная плата	Тенге					125461			
			РАЗДЕЛ 8.КАНАЛИЗАЦИЯ К1,К3									
45	149	1307-0403-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 1307-0403-0402 РСНБ РК 2022	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЭЦВ6-6,3-85, масса 0,8 т. Монтаж оборудования	шт.	1	125340,73	–	125341	–	10270	70193	211177
			НР - 61% СП - 8%			115071,30	–	115071	–		15643	
46	157	1110-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 1110-0104-0201 РСНБ РК 2022	Потолки. Подшивка досками обшивки	м² потолков	11	3896,42	0,10	42861	1	32641	9198	56223
			НР - 90% СП - 8%			929,04	–	10219	–		4165	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				168202	1	42911	79391	267400
								125290	–	–	19808	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				125341				
		Материалы		Тенге				10269				
		Всего заработная плата		Тенге					115071			
			Накладные расходы	Тенге				70193				
			Сметная прибыль	Тенге				15643				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				211177				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
			Сметная заработная плата	Тенге					115071			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				42861				
		Материалы		Тенге				32640				
		Всего заработная плата		Тенге					10219			
			Накладные расходы	Тенге				9198				
			Сметная прибыль	Тенге				4165				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				56224				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					10219			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				267401				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
			Сметная заработная плата	Тенге					125290			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				2060156	13177	1166918	651834	2916953
								730028	--	150033	204964	
		Стоимость оборудования		Тенге				150033				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				150033				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				183059				
		Материалы		Тенге				12332				
		Всего заработная плата		Тенге					169671			
			Накладные расходы	Тенге				103499				
			Сметная прибыль	Тенге				22925				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				309483				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
			Сметная заработная плата	Тенге					169671			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				953934				
		Материалы		Тенге				32640				
		Всего заработная плата		Тенге					10219			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				911073				
			Накладные расходы	Тенге				9198				
			Сметная прибыль	Тенге				77051				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1040183				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					10219			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				773130				
		Материалы		Тенге				210873				
		Всего заработная плата		Тенге					550138			
		Сдача и испытание		Тенге				54				
			Накладные расходы	Тенге				539137				
			Сметная прибыль	Тенге				104988				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1417255				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								299
			Сметная заработная плата	Тенге					550138			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				2916954				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								395
			Сметная заработная плата	Тенге					730028			
ОТДЕЛ 3. Силовое электрооборудование и электроосвещение.Смета №2-1-4												
РАЗДЕЛ 9.АППАРАТУРА ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ												
47	83	1334-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	шт.	1	18521,92	--	18522	--	14	11290	32197
			НР - 61%, СП - 8%			18508.20	--	18508	--		2385	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				18522	--	14	11290	32197
								18508	--	--	2385	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				18522				
		Материалы		Тенге				14				
		Всего заработная плата		Тенге					18508			
			Накладные расходы	Тенге				11290				
			Сметная прибыль	Тенге				2385				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				32197				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
			Сметная заработная плата	Тенге					18508			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				32197				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				428195				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
			Сметная заработная плата	Тенге					71417			
			ОТДЕЛ 5.Благоустройство. Смета №3-1-1									
			РАЗДЕЛ 12.Парник - теплица / 3 шт.									
50	113	1114-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Теплицы зимние остекленные. Установка сборных железобетонных фундаментных столбиков	конструкция	36	2721,56	45,21	97976	1627	18301	78006	190060
			НР - 99%, СП - 8%			2168,01	20,70	78048	745		14079	
51	114	1114-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Теплицы зимние остекленные стальные ангарные. Установка каркасов и ограждений	т конструкций	0,30858	252371,94	16000,67	77877	4938	477	73649	163648
			НР - 99%, СП - 8%			234823,68	6257,26	72462	1931		12122	
52	115	214-205-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,30858	517534,00	–	159701	–	159701	–	172477
			СП - 8%			–	–	–	–		12776	
53	116	1114-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Теплицы зимние остекленные. Прокладка полиэтиленовых трубопроводов подпочвенного обогрева диаметром до 50 мм с соединением на фланцах	м трубопроводов	90	408,62	0,90	36776	81	87	36278	78899
			НР - 99%, СП - 8%			406,75	0,41	36608	37		5845	
54	117	241-201-0611 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	91,8	1189,00	–	109150	–	109150	–	117882
			СП - 8%			–	–	–	–		8732	
55	118	1114-0203-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Теплицы зимние остекленные и пленочные. Установка оросителей из поливинилхлоридных труб и деталей	м труб оросителя	30	2242,53	2,26	67276	68	35530	31392	106561
			НР - 99%, СП - 8%			1055,94	1,03	31678	31		7893	
56	119	1114-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Теплицы зимние остекленные блочные. Остекление мерным стеклом	м² остекления	240	2932,09	10,71	703702	2571	571843	129098	899424
			НР - 99%, СП - 8%			538,70	4,64	129288	1114		66624	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1252458	9285	895089	348423	1728951
								348084	3858	–	128071	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1252458				
			Материалы	Тенге				626238				
			Всего заработная плата	Тенге					351942			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				268851				
			Накладные расходы	Тенге				348423				
			Сметная прибыль	Тенге				128071				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1728952				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								212
			Сметная заработная плата	Тенге					351942			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1728952				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								212
			Сметная заработная плата	Тенге					351942			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				1252458	9285	895089	348423	1728951
								348084	3858	–	128071	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1252458				
			Материалы	Тенге				626238				
			Всего заработная плата	Тенге					351942			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				268851				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				348423				
		Сметная прибыль	Тенге				128071				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1728952				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								212
		Сметная заработная плата	Тенге					351942			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				1728952				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								212
		Сметная заработная плата	Тенге					351942			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9881216**
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2030642				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					70819			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					22753			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4833399		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						654178		
		- Накладные расходы	Тенге							1786138	
		- Сметная прибыль	Тенге							697685	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								**9 881 216**
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге								**654 178**
		В ТОМ ЧИСЛЕ СМР	Тенге								**9 227 038**
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге							1,5%	138 405,57
		Итого									9 365 443,57
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,2%	Тенге							2,2%	206 039,76
		Итого									9 571 483,33
		Непредвиденные работы и затраты-2%								2%	191 429,67
		Итого сметная стоимость									10 417 091,00
		НДС, 12%	Тенге							12%	**1 250 050,92**
		ИТОГО с НДС									**11 667 141,91**
		Итого с понижающим коэффициентом К= 0,9	Тенге								**10 500 427,71**
		в том числе НДС									1 125 045,83

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

(должность, Ф.И.О., подпись)

Главный специалист отдела строительства объектов социальной сферы
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Жунусов Р.С.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Технический надзор:
Инженер эксперт ТОО "Астанасертификация"

Смагулов М.Ж.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Авторский надзор:
Инженер эксперт
ТОО «Мунай Интер Курылыс»

Валиев Ч.С.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания "Достар"

Омаров У.Ж.
(должность, Ф.И.О., подпись)