Форма № КС-3

Утверждена
приказом и.о. министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от " 5 " августа 2021 г. №420

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО"Многопрофильная компания "Достар"

Договор № 25 от 01.07.2021 г.

Наименование стройки: Строительство школы на 300 ученических мест в а.Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области

С П Р А В К А №

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2022 г.

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№25	01.07.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**1 170 226 009,17**								**125 381 358,13**	
в том числе в отчетном месяце:		**56 750 094,23**							**6 810 011,31**	**63 560 105,54**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
БИН 000140000364

Оспанов Р.С.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик:

Заместитель генерального директора
ТОО "Многопрофильная компания "Достар"
БИН 051140009048

Набиев А.К.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Технический надзор:

Инженер эксперт ТОО "Астанасертификация"
БИН 010440004701

Смагулов М.Ж.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Многопрофильная компания "Достар"
Наименование стройки - Строительство школы на 300 ученических мест в а.Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области. Корректировка
Наименование объекта - Строительство школы на 300 ученических мест в а.Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области. Корректировка
Договор №25 от 01 июля 2020г.

Акт приемки выполненных работ № 34 03.11.2022

за ноябрь месяц 2022 г.

на Общестроительные работы. ВК. Благоустройство школы.

Составлен(а) I квартал 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1. Общестроительные работы. Смета №2-1-1										
			РАЗДЕЛ 1.Двери										
1	119	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м²	5,04		2607,20	172,59	13140	869	4558	7277	22050
			НР - 90%; СП - 8%				1530,39	73,89	7713	372		1633	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					13140	869	4558	7277	22050
									7713	372	--	1633	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					13140				
		Материалы		Тенге					4557				
		Всего заработная плата		Тенге						8085			
			Накладные расходы	Тенге					7277				
			Сметная прибыль	Тенге					1633				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					22050				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
			Сметная заработная плата	Тенге						8085			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					22050				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
			Сметная заработная плата	Тенге						8085			
			РАЗДЕЛ 2.Полы										
			Тип 1										
2	121	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	4		32105,21	12,72	128421	51	106349	20699	161050
			НР - 94%; СП - 8%				5505,15	--	22021	--		11930	
3	122	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	200		498,10	41,94	99620	8388	--	89368	204108

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 94%; СП - 8%			456,16	19,20	91232	3840		15120	
4	123	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	200	974,59	2,40	194918	480	93004	95348	313488
			НР - 94%; СП - 8%			507,17	--	101434	--		23222	
					Тип 2							
5	127	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	4	32105,21	12,72	128421	51	106349	20699	161050
			НР - 94%; СП - 8%			5505,15	--	22021	--		11930	
6	128	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	200	498,10	41,94	99620	8388	--	89368	204108
			НР - 94%; СП - 8%			456,16	19,20	91232	3840		15120	
7	129	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	200	974,59	2,40	194918	480	93004	95348	313488
			НР - 94%; СП - 8%			507,17	--	101434	--		23222	
8	130	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	200	491,56	2,46	98312	492	92808	4712	111266
			НР - 94%; СП - 8%			25,06	--	5012	--		8242	
					Тип 3							
9	135	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	4,256	32105,21	12,72	136640	54	113156	22024	171357
			НР - 94%; СП - 8%			5505,15	--	23430	--		12693	
10	136	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	212,8	498,10	41,94	105996	8925	--	95088	217171
			НР - 94%; СП - 8%			456,16	19,20	97071	4086		16088	
11	137	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	212,8	974,59	2,40	207393	511	98956	101450	333551
			НР - 94%; СП - 8%			507,17	--	107926	--		24708	
12	138	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,41496	23464,50	2141,60	9737	888	18	8386	19573
			НР - 91%; СП - 8%			21280,90	928,26	8831	385		1450	
13	139	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	212,8	2216,37	26,90	471644	5724	254601	200951	726404
			НР - 94%; СП - 8%			993,04	11,56	211319	2460		53809	
14	140	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	212,8	1354,26	15,36	288187	3269	157415	121145	442078
			НР - 94%; СП - 8%			599,17	6,46	127503	1375		32746	
15	141	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	212,8	974,59	2,40	207393	511	98956	101450	333551
			НР - 94%; СП - 8%			507,17	--	107926	--		24708	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Тип 4							
16	144	1111-0101-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство НР - 94%, СП - 8%	м² пола	44,8	6123,83 453,91	124,53 39,48	274348 20335	5579 1769	248434	20778 23610	318736
17	145	1111-0101-1407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406 НР - 94%, СП - 8%	м² пола	44,8	2413,64 169,55	64,08 24,27	108131 7596	2870 1087	97665	8162 9304	125597
18	146	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР - 94%, СП - 8%	м² изолируемой поверхности	44,8	498,10 456,16	41,94 19,20	22315 20436	1879 860	–	20018 3387	45720
19	147	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%, СП - 8%	м² стяжки	44,8	974,59 507,17	2,40 –	43662 22721	108 –	20833	21358 5202	70222
20	148	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%, СП - 8%	м² стяжки	44,8	491,56 25,06	2,46 –	22022 1123	110 –	20789	1055 1846	24924
21	149	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 94%, СП - 8%	т	0,08736	23464,50 21280,90	2141,60 928,26	2050 1859	187 81	4	1766 305	4121
					Тип 4"							
22	154	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%, СП - 8%	м² стяжки	424,4	974,59 507,17	2,40 –	413616 215243	1019 –	197354	202328 49277	665222
23	155	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%, СП - 8%	м² стяжки	424,4	491,56 25,06	2,46 –	208618 10635	1044 –	196939	9999 17490	236106
24	156	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 94%, СП - 8%	т	0,82758	23464,50 21280,90	2141,60 928,26	19419 17612	1772 768	35	16726 2892	39036
					Тип 5							
25	159	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%, СП - 8%	м² стяжки	272,2	122,88 6,26	0,61 –	33448 1704	166 –	31578	1601 2804	37852
					Тип 1							
26	163	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР - 94%, СП - 8%	м² изолируемой поверхности	1980,6	498,10 456,16	41,94 19,20	986537 903470	83067 38028	–	885011 149733	2021282

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	166	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	3,86217	23464,50	2141,60	90624	8271	163	78056	182174
			НР - 91%; СП - 8%			21280,90	928,26	82190	3585		13494	
28	168	233-101-0301 РСНБ РК 2022	Линолеум натуральный на джутовой основе полукоммерческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщиной 2 мм, класс 32	м²	1980,6	9657,00	--	19126654	--	19126654	--	20656786
			СП - 8%			--	--	--	--		1530132	
					Тип 2							
29	170	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	1,606	32105,21	12,72	51561	20	42700	8311	64662
			НР - 96%; СП - 8%			5505,15	--	8841	--		4790	
30	171	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	80,3	498,10	41,94	39997	3368	--	35881	81949
			НР - 96%; СП - 8%			456,16	19,20	36630	1542		6071	
31	172	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	80,3	974,59	2,40	78260	193	37341	38282	125866
			НР - 94%; СП - 8%			507,17	--	40726	--		9324	
32	173	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,156585	23464,50	2141,60	3674	335	7	3165	7386
			НР - 91%; СП - 8%			21280,90	928,26	3332	145		547	
33	174	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	80,3	2216,37	26,90	177975	2160	96074	75829	274109
			НР - 94%; СП - 8%			993,04	11,56	79741	928		20305	
34	175	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	80,3	1354,26	15,36	108747	1234	59400	45714	166818
			НР - 94%; СП - 8%			599,17	6,46	48113	519		12357	
35	176	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	80,3	974,59	2,40	78260	193	37341	38282	125866
			НР - 94%; СП - 8%			507,17	--	40726	--		9324	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				24261138	151787	21427927	2578358	28986677
								2681425	65298	--	2147182	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				24261138				
		Материалы		Тенге				2301266				
		Всего заработная плата		Тенге					2746723			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19126654				
			Накладные расходы	Тенге				2578358				
			Сметная прибыль	Тенге				2147182				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28986678				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								1696
			Сметная заработная плата	Тенге					2746723			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				28986678				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								1696

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					2746723			
			РАЗДЕЛ 3.Отделочные работы									
			Стены									
36	186	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	780	2388,79	13,52	1863256	10545	694356	928395	3014981
			НР - 80%; СП - 8%			1485,07	2,74	1158355	2137		223330	
37	188	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	2000	731,25	1,64	1462500	3280	547960	729000	2366820
			НР - 80%; СП - 8%			455,63	--	911260	--		175320	
38	189	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	2000	801,07	1,64	1602140	3280	609280	791660	2585300
			НР - 80%, СП - 8%			494,79	--	989580	--		191500	
			Козырек №4									
39	208	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	0,06	200294,33	1693,31	12018	102	9659	2072	15217
			НР - 90%; СП - 8%			37623,60	745,11	2257	45		1127	
40	209	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки	7,8	868,18	5,44	6772	42	3983	2527	10043
			НР - 92%; СП - 8%			352,17	--	2747	--		744	
41	210	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=65	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	7,8	1500,88	--	11707	--	11048	606	13298
			НР - 92%, СП - 8%			84,45	--	659	--		985	
42	211	1112-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство	м² кровли	7,8	3157,01	13,23	24625	103	22240	2141	28907
			НР - 92%, СП - 8%			292,53	5,76	2282	45		2141	
43	212	1109-0306-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Потолки подвесные комбинированные стальные с облицовкой алюминиевыми листами. Монтаж	м²	7,8	6813,85	851,65	53148	6642	9422	25720	85177
			НР - 69%; СП - 8%			4754,40	24,42	37084	190		6309	
44	213	1112-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	54,6	4017,25	17,00	219342	928	174007	41225	281412
			НР - 92%; СП - 8%			813,32	7,36	44407	402		20845	
45	214	1112-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыканий	26,52	2721,70	11,88	72179	315	60001	11039	89876
			НР - 92%; СП - 8%			447,33	5,14	11863	136		6658	
46	215	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1818336	1337119,98	949,50	243133	173	174491	62379	329953

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%.			376548,48	434,65	68469	79		24441	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5570820	25410	2316447	2596764	8820984
								3228963	3034	–	653400	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				5517672				
			Материалы	Тенге				2307024				
			Всего заработная плата	Тенге					3194723			
			Накладные расходы	Тенге				2571044				
			Сметная прибыль	Тенге				647091				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8735807				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								1879
			Сметная заработная плата	Тенге					3194723			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				53148				
			Материалы	Тенге				9421				
			Всего заработная плата	Тенге					37274			
			Накладные расходы	Тенге				25720				
			Сметная прибыль	Тенге				6309				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				85177				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
			Сметная заработная плата	Тенге					37274			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8820984				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								1901
			Сметная заработная плата	Тенге					3231997			
			РАЗДЕЛ 4.КрыльцА									
			Крыльцо №1									
47	216	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	5,33	974,59	2,40	5195	13	2479	2541	8355
			НР - 94%; СП - 8%			507,17	–	2703	–		619	
			Крыльцо №2 (2шт)									
48	217	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	14,82	974,59	2,40	14443	36	6891	7065	23229
			НР - 94%; СП - 8%			507,17	–	7516	–		1721	
49	218	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	11,4	24792,26	115,12	282632	1312	271841	11801	317988
			НР - 118%; СП - 8%			831,52	45,74	9479	521		23555	
50	219	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,19432	1337119,98	949,50	259829	184	186474	66662	352611
			НР - 91%; СП - 8%			376548,48	434,65	73171	84		26119	
			Крыльцо №3									
51	220	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	18,36	974,59	2,40	17893	44	8537	8753	28778
			НР - 94%; СП - 8%			507,17	–	9312	–		2132	
52	221	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	17,2	22045,18	115,12	379177	1980	362895	17805	428741
			НР - 118%; СП - 8%			831,52	45,74	14302	787		31759	
53	222	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,2776	1337119,98	949,50	371185	264	266391	95232	503730

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			376548,48	434,65	104530	121		37313	
					Крыльцо №4							
					Крыльцо №5							
54	223	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	17,28	974,59	2,40	16841	41	8036	8238	27085
			НР - 92%; СП - 8%			507,17	--	8764	--		2006	
55	224	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	13,6	22045,18	115,12	299814	1566	286939	14078	339004
			НР - 118%; СП - 8%			831,52	45,74	11309	622		25111	
56	225	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,19432	1337119,98	949,50	259829	184	186474	66662	352611
			НР - 91%; СП - 8%			376548,48	434,65	73171	84		26119	
					Входы в подвал							
57	226	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	59	19909,88	4533,60	1174683	267482	318305	608545	1925887
			НР - 91%; СП - 8%			9981,29	1109,39	588896	65454		142658	
58	227	213-101-0503 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	17,818	117078,00	--	2086096	--	2086096	--	2252984
			СП - 8%			--	--	--	--		166888	
59	239	214-204-0310 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м²	365	4702,00	--	1716230	--	1716230	--	1853528
			СП - 8%			--	--	--	--		137298	
60	240	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	3,51	4986,28	3,17	17502	11	11580	5443	24781
			НР - 92%; СП - 8%			1684,12	1,45	5911	5		1836	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6901349	273117	5719168	912825	8439312
								909064	67678	--	625134	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6901349				
		Материалы		Тенге				1916842				
		Всего заработная плата		Тенге					976742			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3802326				
			Накладные расходы	Тенге				912825				
			Сметная прибыль	Тенге				625134				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8439308				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								588
			Сметная заработная плата	Тенге					976742			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8439308				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								588
			Сметная заработная плата	Тенге					976742			
					РАЗДЕЛ 5.Наружная отделка							
61	243	1115-0108-1808 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м²	26,4	1050,87	--	27743	--	12075	12534	43499
			НР - 90%; СП - 8%			593,47	--	15668	--		3222	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	244	222-528-0101 РСНБ РК 2022	Панели фасадные алюминиевые	м²	26,664	7629,00	--	203420	--	203420	--	219694
			СП - 8%			--	--	--	--		16274	
63	245	1109-0306-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Потолки подвесные комбинированные стальные с облицовкой алюминиевыми листами. Монтаж	м²	60,5	6174,12	851,65	373534	51524	34369	199492	618868
			НР - 6%; СП - 8%			4754,40	24,42	287641	1477		45842	
64	246	214-204-0619 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	63,525	4664,00	--	296281	--	296281	--	319983
			СП - 8%			--	--	--	--		23702	
65	248	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м / прим.	м² (за вычетом проемов) / прим.	100,5	3282,92	55,61	329933	5589	51957	255700	632484
			НР - 9%; СП - 8%			2710,32	25,46	272387	2559		46851	
66	249	213-101-0705 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М200	1000 шт.	4,02	89076,00	--	358086	--	358086	--	386733
			СП - 8%			--	--	--	--		28647	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1588997	57113	956188	467726	2221261
								575696	4036	--	164538	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1215463				
		Материалы		Тенге				64032				
		Всего заработная плата		Тенге					290614			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				857787				
			Накладные расходы	Тенге				268234				
			Сметная прибыль	Тенге				118696				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1602393				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								174
			Сметная заработная плата	Тенге					290614			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				373534				
		Материалы		Тенге				34368				
		Всего заработная плата		Тенге					289118			
			Накладные расходы	Тенге				199492				
			Сметная прибыль	Тенге				45842				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				618868				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								170
			Сметная заработная плата	Тенге					289118			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2221261				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								344
			Сметная заработная плата	Тенге					579732			
			РАЗДЕЛ 6.Лестницы									
67	250	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,023312	1338195,18	2024,70	31196	47	22371	8007	42339
			НР - 21%; СП - 8%			376548,48	878,00	8778	20		3136	
			Козырек №1									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	259	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	0,1	200294,33	1693,31	20029	170	16097	3453	25361
			НР - 90%; СП - 8%			37623,60	745,11	3762	75		1879	
69	260	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки	4,6	868,18	5,44	3994	25	2349	1490	5923
			НР - 92%; СП - 8%			352,17	--	1620	--		439	
70	261	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=65	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	4,6	1500,88	--	6904	--	6516	357	7842
			НР - 92%; СП - 8%			84,45	--	388	--		581	
71	262	1112-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство	м² кровли	4,6	3157,01	13,23	14522	60	13116	1262	17047
			НР - 92%; СП - 8%			292,53	5,76	1346	26		1263	
72	263	1109-0306-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Потолки подвесные комбинированные стальные с облицовкой алюминиевыми листами. Монтаж	м²	4,6	6795,98	851,65	31262	3917	5475	15168	50144
			НР - 69%; СП - 8%			4754,40	24,42	21870	112		3714	
73	264	214-204-0310 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м²	4,6	4702,00	--	21629	--	21629	--	23359
			СП - 8%			--	--	--	--		1730	
74	265	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	5,49	5005,78	22,67	27482	125	18111	8534	38898
			НР - 92%; СП - 8%			1684,12	5,59	9246	31		2881	
75	266	1112-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	6,1	4017,25	17,00	24505	104	19440	4606	31440
			НР - 92%; СП - 8%			813,32	7,36	4961	45		2329	
76	267	1112-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыканий	3,5	2721,70	11,88	9526	42	7918	1457	11862
			НР - 92%; СП - 8%			447,33	5,14	1566	18		879	
77	268	1108-0201-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	1	17966,79	--	17967	--	4622	12410	32808
			НР - 95%; СП - [illegible]			13344,51	--	13345	--		2430	
78	269	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,023312	1337119,98	949,50	31171	22	22371	7997	42302
			НР - 91%; СП - 8%			376548,48	434,65	8778	10		3133	
					Козырек №2 (2шт)							
79	277	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	0,1	200294,33	1693,31	20029	170	16097	3453	25361
			НР - 90%; СП - 8%			37623,60	745,11	3762	75		1879	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	278	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки	10,4	868,18	5,44	9029	57	5309	3370	13390
			НР - 92%; СП - 8%			352,17	--	3663	--		992	
81	279	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=65	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	10,4	1500,88	--	15609	--	14731	808	17730
			НР - 92%; СП - 8%			84,45	--	878	--		1313	
82	280	1112-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство	м² кровли	10,4	3157,01	13,23	32833	138	29653	2854	38542
			НР - 92%; СП - 8%			292,53	5,76	3042	60		2855	
83	281	1109-0306-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Потолки подвесные комбинированные стальные с облицовкой алюминиевыми листами. Монтаж	м²	10,4	6211,85	851,65	64603	8857	6300	34293	106808
			НР - 69%; СП - 8%			4754,40	24,42	49446	254		7912	
84	282	214-204-0310 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м²	10,4	4702,00	--	48901	--	48901	--	52813
			СП - 8%			--	--	--	--		3912	
85	283	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	8,1	4986,28	3,17	40389	26	26722	12561	57186
			НР - 92%; СП - 8%			1684,12	1,45	13641	12		4236	
86	284	1112-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	13,2	4017,25	17,00	53028	224	42068	9966	68034
			НР - 92%; СП - 8%			813,32	7,36	10736	97		5039	
87	285	1112-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыканий	8	2721,70	11,88	21774	95	18100	3330	27112
			НР - 92%; СП - 8%			447,33	5,14	3579	41		2008	
					Козырек №3							
88	294	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	0,07	200294,33	1693,31	14021	118	11269	2417	17753
			НР - 90%; СП - 8%			37623,60	745,11	2634	52		1315	
89	295	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки	10,8	868,18	5,44	9376	59	5514	3499	13905
			НР - 92%; СП - 8%			352,17	--	3803	--		1030	
90	296	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=65	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	10,8	1500,88	--	16210	--	15298	839	18413
			НР - 92%; СП - 8%			84,45	--	912	--		1364	
91	297	1112-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство	м² кровли	10,8	3157,01	13,23	34096	143	30794	2964	40025
			НР - 92%; СП - 8%			292,53	5,76	3159	62		2965	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	298	1109-0306-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Потолки подвесные комбинированные стальные с облицовкой алюминиевыми листами. Монтаж	м²	10,8	6211,85	851,65	67088	9198	6542	35612	110916
			НР - 69%; СП - 8%			4754,40	24,42	51348	264		8216	
93	299	214-204-0310 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м²	10,8	4702,00	--	50782	--	50782	--	54845
			СП - 8%			--	--	--	--		4063	
94	300	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	4,41	4986,28	3,17	21989	14	14548	6839	31134
			НР - 92%; СП - 8%			1684,12	1,45	7427	6		2306	
95	301	1112-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	8,5	4017,25	17,00	34147	145	27089	6418	43810
			НР - 92%; СП - 8%			813,32	7,36	6913	63		3245	
96	302	1112-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыканий	4,9	2721,70	11,88	13336	58	11086	2040	16606
			НР - 92%; СП - 8%			447,33	5,14	2192	25		1230	
97	303	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,023312	1337119,98	949,50	31171	22	22371	7997	42302
			НР - 91%; СП - 8%			376548,48	434,65	8778	10		3133	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				838598	23836	563189	204001	1126010
								251573	1358	--	83407	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				675645				
		Материалы		Тенге				423562				
		Всего заработная плата		Тенге					129637			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				121312				
			Накладные расходы	Тенге				118928				
			Сметная прибыль	Тенге				63565				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				858138				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								81
			Сметная заработная плата	Тенге					129637			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				162953				
		Материалы		Тенге				18317				
		Всего заработная плата		Тенге					123294			
			Накладные расходы	Тенге				85073				
			Сметная прибыль	Тенге				19842				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				267868				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								72
			Сметная заработная плата	Тенге					123294			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1126006				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								153
			Сметная заработная плата	Тенге					252931			

РАЗДЕЛ 7.Разные работы

Крыльцо главного входа №1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	317	1107-0519-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	62,6	13021,86	124,17	815168	7773	735774	88197	975634
			НР - 118%; СП - 8%			1144,10	49,88	71621	3122		72269	
99	318	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	16,49808	115,86	2,51	1911	41	788	749	2873
			НР - 69%; СП - 8%			65,60	0,20	1082	3		213	
100	319	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	16,49808	191,81	3,27	3164	54	1845	877	4365
			НР - 69%; СП - 8%			76,68	0,39	1265	6		323	
101	320	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	117,72	115,86	2,51	13639	296	5621	5344	20502
			НР - 69%; СП - 8%			65,60	0,20	7722	24		1519	
102	321	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	117,72	191,81	3,27	22580	385	13168	6260	31148
			НР - 69%; СП - 8%			76,68	0,39	9027	46		2307	
103	322	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	0,2	200294,33	1693,31	40059	339	32195	6906	50723
			НР - 90%; СП - 8%			37623,60	745,11	7525	149		3757	
104	323	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки	66,8	868,18	5,44	57994	363	34106	21643	86008
			НР - 92%; СП - 8%			352,17	–	23525	–		6371	
105	324	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=65	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	66,8	1500,88	–	100259	–	94618	5190	113885
			НР - 92%; СП - 8%			84,45	–	5641	–		8436	
106	325	1112-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство	м² кровли	66,8	3180,42	36,64	212452	2448	190463	18637	249576
			НР - 92%; СП - 8%			292,53	10,73	19541	717		18487	
107	326	1109-0306-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Потолки подвесные комбинированные стальные с облицовкой алюминиевыми листами. Монтаж	м²	66,8	5082,81	56,67	339532	3785	18153	220266	604582
			НР - 69%; СП - 8%			4754,40	24,42	317594	1631		44784	
108	327	214-204-0310 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м²	66,8	4702,00	–	314094	–	314094	–	339221
			СП - 8%			–	–	–	–		25127	
109	328	1108-0201-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	4,332	35740,18	4095,77	154826	17743	79275	57264	229057
			НР - 95%; СП - 8%			13344,51	869,30	57808	3766		16967	
110	329	1108-0201-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	1,2	35740,18	4095,77	42888	4915	21960	15863	63451

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 95%; СП - 8%			13344,51	869,30	16013	1043		4700	
111	330	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	43,16	5005,78	22,67	216049	978	142384	67094	305794
			НР - 92%; СП - 8%			1684,12	5,59	72687	241		22651	
112	331	1112-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	48,38	4017,25	17,00	194355	822	154185	36528	249354
			НР - 92%; СП - 8%			813,32	7,36	39348	356		18471	
113	332	1112-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыканий	23,92	2721,70	11,88	65103	284	54119	9957	81065
			НР - 92%; СП - 8%			447,33	5,14	10700	123		6005	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2594073	40226	1892748	560775	3407238
								661099	11227	--	252387	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2254541				
		Материалы		Тенге				1560502				
		Всего заработная плата		Тенге					353101			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				314094				
			Накладные расходы	Тенге				340509				
			Сметная прибыль	Тенге				207603				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2802653				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								211
			Сметная заработная плата	Тенге					353101			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				339532				
		Материалы		Тенге				18152				
		Всего заработная плата		Тенге					319225			
			Накладные расходы	Тенге				220266				
			Сметная прибыль	Тенге				44784				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				604582				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								188
			Сметная заработная плата	Тенге					319225			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3407235				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								399
			Сметная заработная плата	Тенге					672326			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				41768115	572358	32880225	7327726	53023532
								8315533	153003	--	3927681	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				40838948				
		Материалы		Тенге				8577785				
		Всего заработная плата		Тенге					7699625			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24222173				
			Накладные расходы	Тенге				6797175				
			Сметная прибыль	Тенге				3810904				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				51447027				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								4634
			Сметная заработная плата	Тенге					7699625			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				929167				
		Материалы		Тенге				80258				
		Всего заработная плата		Тенге					768911			
			Накладные расходы	Тенге				530551				
			Сметная прибыль	Тенге				116777				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1576495				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								452
			Сметная заработная плата	Тенге					768911			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				53023522				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5086
			Сметная заработная плата	Тенге					8468536			
			ОТДЕЛ 2. Водопровод и канализация									
			РАЗДЕЛ 8.ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1									
114	20	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 1116-0401-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	8	3858,28	16,61	30866	133	21903	8654	42681
			НР - 98%, СП - 8%			1103,78	--	8830	--		3162	
115	21	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	2,9	95,48	1,21	277	4	162	77	382
			НР - 69%, СП - 8%			38,34	--	111	--		28	
116	22	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	335	836,10	--	280094	--	128171	115461	427199
			НР - 78%, СП - 8%			453,50	--	151923	--		31644	
117	23	234-303-0306 РСНБ РК 2022 234-303-0306 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	42	307,00	--	12894	--	12894	--	13926
			СП - 8%			--	--	--	--		1032	
118	24	234-303-0307 РСНБ РК 2022 234-303-0307 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	4	380,00	--	1520	--	1520	--	1642
			СП - 8%			--	--	--	--		122	
119	25	234-303-0310 РСНБ РК 2022 234-303-0310 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	11	456,00	--	5016	--	5016	--	5417
			СП - 8%			--	--	--	--		401	
120	26	234-303-0503 РСНБ РК 2022 234-303-0503 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 22 мм	м	68	1323,00	--	89964	--	89964	--	97161
			СП - 8%			--	--	--	--		7197	
121	27	234-303-0505 РСНБ РК 2022 234-303-0505 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 28 мм	м	60	1518,00	--	91080	--	91080	--	98366
			СП - 8%			--	--	--	--		7286	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	28	234-303-0507 РСНБ РК 2022 234-303-0507 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 35 мм	м	55	1851,00	--	101805	--	101805	--	109949
			СП - 8%			--	--	--	--		8144	
123	29	234-303-0509 РСНБ РК 2022 234-303-0509 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 42 мм	м	9	2189,00	--	19701	--	19701	--	21277
			СП - 8%			--	--	--	--		1576	
124	30	234-303-0511 РСНБ РК 2022 234-303-0511 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 54 мм	м	44	2667,00	--	117348	--	117348	--	126736
			СП - 8%			--	--	--	--		9388	
125	31	234-303-0514 РСНБ РК 2022 234-303-0514 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 64 мм	м	22	3262,00	--	71764	--	71764	--	77505
			СП - 8%			--	--	--	--		5741	
126	32	234-303-0516 РСНБ РК 2022 234-303-0516 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 76 мм	м	20	3781,00	--	75620	--	75620	--	81670
			СП - 8%			--	--	--	--		6050	
127	33	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 251122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	1670,66	163,14	6683	653	--	5970	13665
			НР - 90%; СП - 8%			1507,52	--	6030	--		1012	
128	34	241-214-0503 РСНБ РК 2022 241-214-0503 РСНБ РК 2022	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец диаметром 50 мм	шт.	1	420,00	--	420	--	420	--	454
			СП - 8%			--	--	--	--		34	
129	35	241-214-0505 РСНБ РК 2022 241-214-0505 РСНБ РК 2022	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец диаметром 75 мм	шт.	2	558,00	--	1116	--	1116	--	1205
			СП - 8%			--	--	--	--		89	
130	36	241-214-0106 РСНБ РК 2022 241-214-0106 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	1	2015,00	--	2015	--	2015	--	2176
			СП - 8%			--	--	--	--		161	
131	37	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	866,42	47,17	1733	94	56	1567	3564
			НР - 90%; СП - 8%			791,35	--	1583	--		264	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	38	1122-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 1122-1201-0102 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	4	1269,70	70,76	5079	283	246	4505	10350
			НР - 99%; СП - 8%			1137,56	--	4550	--		767	
133	39	241-116-0207 РСНБ РК 2022 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2226,00	--	4452	--	4452	--	4808
			СП - 8%			--	--	--	--		356	
134	40	241-116-0209 РСНБ РК 2022 241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	3344,00	--	13376	--	13376	--	14446
			СП - 8%			--	--	--	--		1070	
135	41	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	15	3036,30	86,81	45545	1302	4556	38894	91194
			НР - 98%; СП - 8%			2645,82	--	39687	--		6755	
136	42	261-301-0421 РСНБ РК 2022 261-301-0421 РСНБ РК 2022	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	15	1358,00	--	20370	--	20370	--	22000
			СП - 8%			--	--	--	--		1630	
137	58	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	6	1964,82	4,38	11789	26	1282	10376	23939
			НР - 99%; СП - 8%			1746,88	--	10481	--		1773	
138	59	241-102-0151 РСНБ РК 2022 241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	6	2431,00	--	14586	--	14586	--	15753
			СП - 8%			--	--	--	--		1167	
139	60	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,5	35945,47	12,00	17973	6	14618	3048	22703
			НР - 91%; СП - 8%			6698,63	--	3349	--		1682	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1043086	2501	814041	188552	1330168
								226544	--	--	98531	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				966675				
		Материалы		Тенге				144533				
		Всего заработная плата		Тенге					178027			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				643047				
			Накладные расходы	Тенге				141004				
			Сметная прибыль	Тенге				88614				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1196293				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								94
			Сметная заработная плата	Тенге					178027			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				76411				
		Материалы		Тенге				26458				
		Всего заработная плата		Тенге					48517			
			Накладные расходы	Тенге				47548				
			Сметная прибыль	Тенге				9917				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				133876				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
			Сметная заработная плата	Тенге					48517			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1330169				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								122
			Сметная заработная плата	Тенге					226544			
			РАЗДЕЛ 9.ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4									
140	62	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	62	3036,30	86,81	188251	5382	18828	160760	376932
			НР - 98%, СП - 80%			2645,82	--	164041	--		27921	
141	63	242-303-0205 РСНБ РК 2022 242-303-0205 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	9641,00	--	9641	--	9641	--	10412
			СП - 8%			--	--	--	--		771	
142	64	242-303-0204 РСНБ РК 2022 242-303-0204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	5	5909,00	--	29545	--	29545	--	31909
			СП - 8%			--	--	--	--		2364	
143	65	242-303-0203 РСНБ РК 2022 242-303-0203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	17	3966,00	--	67422	--	67422	--	72816
			СП - 8%			--	--	--	--		5394	
144	66	242-303-0202 РСНБ РК 2022 242-303-0202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	35	2876,00	--	100660	--	100660	--	108713
			СП - 8%			--	--	--	--		8053	
145	67	242-303-0201 РСНБ РК 2022 242-303-0201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	2177,00	--	8708	--	8708	--	9405
			СП - 8%			--	--	--	--		697	
146	78	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 1116-0501-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	18	2453,55	27,25	44164	491	233	42571	93674
			НР - 95%, СП - 8%			2413,34	--	43440	--		6939	
147	79	1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 1116-0501-0204 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	2718,91	32,07	27189	321	198	26137	57592

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			2667,01	–	26670	–		4266	
148	80	1116-0501-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 1116-0501-0208 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	15,5	3217,30	779,91	49868	12089	421	40165	97236
			НР - 98%; СП - 8%			2410,18	234,00	37358	3627		7203	
149	81	241-201-0604 РСНБ РК 2022 241-201-0604 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	18	237,00	–	4266	–	4266	–	4607
			СП - 8%			–	–	–	–		341	
150	82	241-201-0805 РСНБ РК 2022 241-201-0805 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,0 мм	м	10	299,00	–	2990	–	2990	–	3229
			СП - 8%			–	–	–	–		239	
151	83	241-201-1203 РСНБ РК 2022 241-201-1203 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х2,2 мм	м	15,5	688,00	–	10664	–	10664	–	11517
			СП - 8%			–	–	–	–		853	
152	84	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 1116-0401-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	3858,28	16,61	19291	83	13689	5409	26676
			НР - 98%, СП - 8%			1103,78	–	5519	–		1976	
153	85	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 1116-0401-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2508,71	16,61	12544	83	6942	5409	19389
			НР - 98%, СП - 8%			1103,78	–	5519	–		1436	
154	86	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 261116-1101-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	132,21	1,57	661	8	32	608	1371
			НР - 98%; СП - 8%			124,16	–	621	–		102	
155	87	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 261116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	127,76	1,57	639	8	10	608	1347
			НР - 98%, СП - 8%			124,16	–	621	–		100	
156	89	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	3036,30	86,81	6073	174	607	5186	12159
			НР - 98%, СП - 8%			2645,82	–	5292	–		901	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	90	242-101-1202 РСНБ РК 2022 242-101-1202 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	46063,00	–	92126	–	92126	–	99496
			СП - 8%			–	–	–	–		7370	
158	91	241-116-0207 РСНБ РК 2022 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2226,00	–	4452	–	4452	–	4808
			СП - 8%			–	–	–	–		356	
159	92	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 251122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1605,13	130,12	3210	260	–	2921	6621
			НР - 9%; СП - 8%			1475,01	–	2950	–		490	
160	93	261-301-1734 РСНБ РК 2022 261-301-1734 РСНБ РК 2022	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 32 мм	шт.	1	1691,00	–	1691	–	1691	–	1826
			СП - 8%			–	–	–	–		135	
161	94	241-214-0503 РСНБ РК 2022 241-214-0503 РСНБ РК 2022	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец диаметром 50 мм	шт.	1	420,00	–	420	–	420	–	454
			СП - 8%			–	–	–	–		34	
162	95	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	866,42	47,17	1733	94	56	1567	3564
			НР - 9%; СП - 8%			791,35	–	1583	–		264	
163	96	241-116-0207 РСНБ РК 2022 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2226,00	–	4452	–	4452	–	4808
			СП - 8%			–	–	–	–		356	
164	97	241-116-0205 РСНБ РК 2022 241-116-0205 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	2	1769,00	–	3538	–	3538	–	3821
			СП - 8%			–	–	–	–		283	
165	98	1117-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 1117-0801-0101 РСНБ РК 2022	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	8	14986,17	–	119889	–	495	117006	255846
			НР - 98%; СП - 8%			14924,20	–	119394	–		18952	
166	99	513-106-0105 РСНБ РК 2022 513-106-0105 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	комплект	6	57727,00	–	346362	–		–	346362
						–	–	–	–	346362	–	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	100	513-106-0205 РСНБ РК 2022 513-106-0205 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 150 л	комплект	2	107621,00	--	215242	--		--	215242
						--	--	--	--	215242	--	
168	101	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	406	836,10	--	339457	--	155336	139932	517740
			ПР - 70%; СП - 8%			453,50	--	184121	--		38351	
169	102	234-303-0306 РСНБ РК 2022 234-303-0306 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	48	307,00	--	14736	--	14736	--	15915
			СП - 8%			--	--	--	--		1179	
170	103	234-303-0307 РСНБ РК 2022 234-303-0307 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	3,5	380,00	--	1330	--	1330	--	1436
			СП - 8%			--	--	--	--		106	
171	104	234-303-0310 РСНБ РК 2022 234-303-0310 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	3,5	456,00	--	1596	--	1596	--	1724
			СП - 8%			--	--	--	--		128	
172	105	234-303-0503 РСНБ РК 2022 234-303-0503 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 22 мм	м	106	1323,00	--	140238	--	140238	--	151457
			СП - 8%			--	--	--	--		11219	
173	106	234-303-0505 РСНБ РК 2022 234-303-0505 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 28 мм	м	107,5	1518,00	--	163185	--	163185	--	176240
			СП - 8%			--	--	--	--		13055	
174	107	234-303-0507 РСНБ РК 2022 234-303-0507 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 35 мм	м	68,5	1851,00	--	126794	--	126794	--	136937
			СП - 8%			--	--	--	--		10143	
175	108	234-303-0509 РСНБ РК 2022 234-303-0509 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 42 мм	м	25	2189,00	--	54725	--	54725	--	59103
			СП - 8%			--	--	--	--		4378	
176	109	234-303-0511 РСНБ РК 2022 234-303-0511 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 54 мм	м	44	2667,00	--	117348	--	117348	--	126736
			СП - 8%			--	--	--	--		9388	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	110	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=21113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	2,58	95,48	1,21	246	3	144	68	339
			НР - 90% СП - 8%			38,34	–	99	–		25	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2335346	18996	1157518	548347	3069459
								597228	3627	561604	185768	
		Стоимость оборудования		Тенге				561604				
		ВСЕГО Стоимость оборудования		Тенге				561604				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1305173				
		Материалы		Тенге				155536				
		Всего заработная плата		Тенге					188753			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				960527				
			Накладные расходы	Тенге				144488				
			Сметная прибыль	Тенге				115972				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1565633				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
			Сметная заработная плата	Тенге					188753			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				468569				
		Материалы		Тенге				41457				
		Всего заработная плата		Тенге					412102			
			Накладные расходы	Тенге				403859				
			Сметная прибыль	Тенге				69796				
		ВС ГО тоимость сантехнических работ		Тенге				942224				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								234
			метная заработная плата	Тенге					412102			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3069461				
			орматнвная трудоемкость	чел.-ч								333
			метная заработная плата	Тенге					600855			
			РАЗДЕЛ 10. КАНАЛИЗАЦИЯ К1,К3									
178	141	1117-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 1117-0101-0112 РСНБ РК 2022	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	10	26386,75	–	263868	–	248393	15166	301356
			НР - 90% СП - 8%			1547,52	–	15475	–		22323	
179	142	1117-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 1117-0101-0112 РСНБ РК 2022	Трапы диаметром 100 мм. Установка / Пескоуловители. прим.	комплект	1	1820,75	–	1821	–	273	1517	3605
			НР - 90% СП - 8%			1547,52	–	1548	–		267	
180	143	ком. предложение TAKO GRAND	Пескоуловитель пластиковый с решеткой чугунной шель ВЧ кл. А (к т)	шт	2	7589,29	–	15179	–		–	15179
						–	–	–	–	15179	–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				280868	–	248666	16683	320140
								17023	–	15179	22590	
		Стоимость оборудования		Тенге				15179				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				15179				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				265689				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				248665				
		Всего заработная плата		Тенге					17023			
			Накладные расходы	Тенге				16683				
			Сметная прибыль	Тенге				22590				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				304962				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					17023			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				320141				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					17023			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**3659300**	**21497**	**2220225**	**753582**	**4719767**
								840795	**3627**	**576783**	**306889**	
		Стоимость оборудования		Тенге				576783				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				576783				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2271848				
		Материалы		Тенге				300069				
		Всего заработная плата		Тенге					366780			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1603574				
			Накладные расходы	Тенге				285492				
			Сметная прибыль	Тенге				204586				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2761926				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								193
			Сметная заработная плата	Тенге					366780			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				810669				
		Материалы		Тенге				316580				
		Всего заработная плата		Тенге					477642			
			Накладные расходы	Тенге				468090				
			Сметная прибыль	Тенге				102303				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1381062				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								271
			Сметная заработная плата	Тенге					477642			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				4719771				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								464
			Сметная заработная плата	Тенге					844422			
			ОТДЕЛ 3. Благоустройство									
			РАЗДЕЛ 11.ПОКРЫТИЕ									
			Покрытие из асфальтобетона Тип 1									
181	22	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,18	196181,29	3184,01	35313	573	34740	279	38439
			НР - 105%; СП - 8%			--	1434,32	--	258		2847	
182	23	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	м² покрытия	300	2291,78	252,68	687534	75804	601275	23478	767892
			НР - 105%; СП - 8%			34,85	37,61	10455	11283		56880	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	24	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м² покрытия	300	491,08	0,05	147324	15	145467	1989	161259
			НР - 108%, СП - 8%			6,14	--	1842	--		11946	
184	25	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,09	196181,29	3184,01	17656	286	17370	139	19219
			НР - 108%, СП - 8%			--	1434,32	--	129		1424	
185	26	1127-0602-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м³ и более. Устройство	м² покрытия	300	2516,92	266,19	755076	79857	664764	23178	840513
			НР - 108%, СП - 8%			34,85	36,69	10455	11007		62259	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1642903	156535	1463616	49063	1827322
								22752	22677	--	135356	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1642903				
		Материалы		Тенге				1463616				
		Всего заработная плата		Тенге					45429			
			Накладные расходы	Тенге				49063				
			Сметная прибыль	Тенге				135356				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1827322				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								23
			Сметная заработная плата	Тенге					45429			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1827322				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								23
			Сметная заработная плата	Тенге					45429			
			РАЗДЕЛ 12.Туалет на 4 очка									
186	75	1101-0101-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	52,36875	274,36	262,88	14368	13766	--	3550	19351
			НР - 72%, СП - 8%			11,48	82,67	601	4329		1433	
187	76	1101-0205-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 3 м	м³ грунта	2,75625	7089,96	--	19542	--	--	14070	36301
			НР - 72%, СП - 8%			7089,96	--	19542	--		2689	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				33910	13766	--	17620	55652
								20143	4329	--	4122	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				33910				
		Всего заработная плата		Тенге					24472			
			Накладные расходы	Тенге				17620				
			Сметная прибыль	Тенге				4122				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				55652				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								15
			Сметная заработная плата	Тенге					24472			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				55652				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								15
			Сметная заработная плата	Тенге					24472			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				1676813	170301	1463616	66683	1882974
								42895	27006	--	139478	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1676813				
		Материалы		Тенге				1463616				
		Всего заработная плата .		Тенге					69901			
			Накладные расходы	Тенге				66683				
			Сметная прибыль	Тенге				139478				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1882974				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
			Сметная заработная плата	Тенге					69901			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				1882974				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								38
			Сметная заработная плата	Тенге					69901			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								59626267
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9199223				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					764156			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					183636			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						36564055		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						576783		
			- Накладные расходы	Тенге							8147991	
			- Сметная прибыль	Тенге							4374048	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								**59 626 267,00**
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге								**576 783,00**
			В ТОМ ЧИСЛЕ СМР	Тенге								**59 049 484,00**
			Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге							1,5%	885 742,26
			Итого									59 935 226,26
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,2%	Тенге							2,2%	1 318 574,98
			Итого									61 253 801,24
			Непредвиденные работы и затраты-2%								2%	1 225 076,02
			Итого сметная стоимость									63 055 660,26
			НДС, 12%	Тенге							12%	**7 566 679,23**
			ИТОГО с НДС									**70 622 339,49**
			Итого с понижающим коэффициентом К= 0,9	Тенге								63 560 105,54
			в том числе НДС									6 810 011,31

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства

Оспанов Т.С.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Главный специалист отдела строительства объектов социальной сферы
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства

Жунусов Р.С.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Технический надзор:

Инженер эксперт ТОО "Астанасертификация"

Смагулов М.Ж.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Авторский надзор:

Инженер эксперт
ТОО «Мунай Интер Курылыс»

Валиев Ч.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик:

Заместитель генерального директора ТОО "Многопрофильная компания "Достар"

Рабиев А.К.
(должность, Ф.И.О., подпись)